



المنطقة المركزية الاولى

مشروع انشاء كوبري علوي

اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس كم (١٨٠+٤٥٠)

مستخلص رقم (١٤) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



قوائم الكميات

قوائم الكميات مستخلص (١٤) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الاجمالي
أولا :- أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٨٠,٠٠
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١,٠٠
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	٢٩٢٢,٠٠
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م٣	٣٩٨٠,٠٠
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م٣	١٤٤,٠٠
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٣١٠٠,٠٠
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم٢ بزيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم/م٣ الي ٤٥٠ كجم/م٣	م٣	٣١٠٠,٠٠
١٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م٣	٨٦٠,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	٨٤٢,٠٠
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م٣ الي ٥٠٠ كجم/م٣	م٣	٠,٠٠
١٨-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	م٣	٥٥٩,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	٤٦٠,٠٠
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساته	م٣	
١٩-أ	ارتفاع حتي ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	م٣	٥٠٣٣,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	١٩٩٥٦,٠٠
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٣٠٩٢,٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	م٢	١٠٠,٥٢
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م٢	٣٤٣٣,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	عدد	٦,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	عدد	١٢,٠٠
التشوينات			
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٨٠٠,٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	بالطن	٠,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	عدد	٠,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	عدد	٠,٠٠
٣٢-أ	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم لمسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم	م٣	٠,٠٠
بنود مستجدة			
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	م٣	
	مسافة النقل حتي ٢ كم	م٣	١٠٠٠٠,٠٠
١	قيمة المادة المحجربة (شامل ٢٥% معامل دمك + ١٢% استقطاعات)	م٣	١٠٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتي ٨ كم	م٣	٦٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتي ٣٢ كم	م٣	٤٠٠٠,٠٠

قوائم الكميات مستخلص (١٤) جاري


عملية : انشاء كوبري علوي اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الاجمالي
أولا :- أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٨٠,٠٠
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١,٠٠
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	٢٩٢٢,٠٠
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م.٣	٣٩٨٠,٠٠
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م.٣	١٤٤,٠٠
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م.٣	٣١٠٠,٠٠
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ٢ بزيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم/م ٣ الي ٤٥٠ كجم/م ٣	م.٣	٣١٠٠,٠٠
١٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م.٣	٨٦٠,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م.٣	٨٤٢,٠٠
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م ٣ الي ٥٠٠ كجم/م ٣	م.٣	٠,٠٠
١٨-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	م.٣	٥٥٩,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م.٣	٤٦٠,٠٠
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساته	م.٣	
١٩-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	م.٣	٥٠٣٣,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م.٣	١٩٩٥٦,٠٠
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٣٠٩٢,٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	م.٢	١٠٠,٥٢
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م.٢	٣٤٣٣,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	عدد	٦,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط C2	عدد	١٢,٠٠
التشوينات			
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٨٠٠,٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	بالطن	٠,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	عدد	٠,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط C2	عدد	٠,٠٠
٣٢-أ	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم	م.٣	٠,٠٠
بنود مستجدة			
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	م.٣	
	مسافة النقل حتي ٢ كم	م.٣	١٠٠٠٠,٠٠
١	قيمة المادة المحجربة (شامل ٢٥% معامل دمك + ١٢% استقطاعات)	م.٣	١٠٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتي ٨ كم	م.٣	٦٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتي ٣٢ كم	م.٣	٤٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

دفتر الحصر

مشروع إنشاء كوبري علوي ألي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس

بند رقم (١٨) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات فوق أعمدة الكوبري

ملاحظات	الاجمالي	المقادير		الابعاد		عدد	الارتفاع الحر للعمود	رقم المحور	م
		خصم	جزئي	عمق الهامة	مساحة				
ZONE (1)	٣٨,٥٥٦		٣٨,٥٥٦	٥,١٠	٣,٧٨	٢	١٠,٢٦	A04 RIGHT	١
ZONE (2)	٣٩,٢٣٠		٣٩,٢٣٠	٥,١٧٠	٣,٧٩٤	٢			
ZONE (3)	٤٦,٥٤٤		٤٦,٥٤٤	٥,١٣٥	٤,٥٣	٢			
	١,٢٦٤-	١,٢٦٤		٢٠,٢٣	٠,٣١٣	٢			
	٩٩,٩٢٠		٩٩,٩٢٠	٢٢,٩٧	٤,٣٥	١	٦,٠٩	A07 RIGHT	٢
	٠,٩٥١-	٠,٩٥١	٠,٠٠٠	٠,١٠	٩,٥١	١			
	٧٦,٩٥٠		٧٦,٩٥٠	٢٢,٩٧	٣,٣٥	١	٩,٢٥٨	A01 RIGHT	٣
	٠,٩٥١-	٠,٩٥١	٠,٠٠٠	٠,١٠	٩,٥١	١			
المرآة ناحية الردم	٣٣,٦٩٧		٣٣,٦٩٧	٢٢,٩٧	١,٤٧	١			
الوينجات	٥,٦٠٩		٥,٦٠٩	٠,٥٠	١١,٢١٨	١			
المرآة الجانبية	٠,٥٠٠		٠,٥٠٠	٠,٢٥	١,٥٠٠	٢,٠٠٠	١		
ZONE (1)	٣٨,٥٥٦		٣٨,٥٥٦	٥,١٠	٣,٧٨	٢	١٠,٢٤	A04 LEFT	٤
ZONE (2)	٣٩,٢٣٠		٣٩,٢٣٠	٥,١٧٠	٣,٧٩٤	٢			
ZONE (3)	٤٦,٥٤٤		٤٦,٥٤٤	٥,١٣٥	٤,٥٣	٢			
	١,٢٦٤-	١,٢٦٤		٢٠,٢٣	٠,٣١٣	٢			
	٩٩,٩٢٠		٩٩,٩٢٠	٢٢,٩٧	٤,٣٥	١	٦,٥٨٠	A07 LEFT	٥
	٠,٩٥١-	٠,٩٥١	٠,٠٠٠	٠,١٠	٩,٥١	١			
	٧٦,٩٥٠		٧٦,٩٥٠	٢٢,٩٧	٣,٣٥	١	٨,٩٢١	A01 LEFT	٦
	٠,٩٥١-	٠,٩٥١	٠,٠٠٠	٠,١٠	٩,٥١	١			
المرآة ناحية الردم	٣٣,٦٩٧		٣٣,٦٩٧	٢٢,٩٧	١,٤٧	١			
الوينجات	٥,٦٠٩		٥,٦٠٩	٠,٥٠	١١,٢١٨	١			
المرآة الجانبية	٠,٥٠٠		٠,٥٠٠	٠,٢٥	١,٥٠٠	٢,٠٠٠	١		
	٩٨,٩٧	اجمالي تكعيب الفريم حتي ارتفاع ٦م							
	٥٧٦,٧١	اجمالي تكعيب الفريم اعلي من ٦م							
	٦٧٥,٦٧٦	الاجمالي العام							

مشروع انشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس

بند رقم (١٨) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات فوق أعمدة الكوبري

م	رقم المحور	الارتفاع الحر للعمود	ارتفاع الردم (م)	ارتفاع الترميم (م)	ارتفاع اوطي الركيزة (م)	ارتفاع من الارض الطبيعية حتي قاع البوكس (م)	متوسط الارتفاع من الارض الطبيعية حتي قاع البوكس (م)	فرق الارتفاع اعلي من م	مكعب الباكية (م³)	اسم الباكية	
1	A01 RIGHT	٩,٢٦	٠,٥٠	٢,٠٠	٠,٣٠	١١,٠٦	١١,٤٩	٥,٤٩	٥٠٩,٧٢	A01-A02	٢٧٩٧,٣٣
	A02 RIGHT	١٢,٨٢	٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٢					
2	A02 RIGHT	١٢,٨٢	٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٢	١١,٩٦	٥,٩٦	٦٠٢,٨٣	A02-A03	٣٥٩٥,٣١
	A03 RIGHT	١٢,٥١	٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠١					
3	A03 RIGHT	١٢,٥١	٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠١	١١,٧٣	٥,٧٣	٥٠٥,٦٩	A03-A04	٢٨٩٨,٨٧
	A04 RIGHT	١٠,٢٦	٠,٥٠	١,٤٠	٠,٣٠	١١,٤٦					
4	A04 RIGHT	١٠,٢٦	٠,٥٠	١,٤٠	٠,٣٠	١١,٤٦	١٠,٥٩	٤,٥٩	١٠٠٦,٠٦	A04-A05	٤٦١٧,٨٣
	A05 RIGHT	١٠,٢٣	٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٣					
5	A05 RIGHT	١٠,٢٣	٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٣	٨,٨٩	٢,٨٩	١٤٢٢,٢٥	A05-A06	٤١٠٤,٦٢
	A06 RIGHT	٨,٥٥	٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥					
6	A06 RIGHT	٨,٥٥	٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٥	٧,٩٧	١,٩٧	٩٨٦,٧١	A06-A07	١٩٤٢,٣٤
	A07 RIGHT	٦,٠٩	٠,٥٠	٢,٠٠	٠,٣٠	٧,٨٩					
الاجمالي العام											١٩٩٥٦,٣٠

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

ملاحظات	بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR			
	م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)
	١	خوازيق محور (A01)	١٦	٣,٣٩٦
	٢	خوازيق محور (A02)	٢٠	٢,٨٨٦
	٣	خوازيق محور (A03)	٢٠	٢,٥٨٠
	٤	خوازيق محور (A04)	٢٠	٢,٠٣٩
	٥	خوازيق محور (A05)	٢٨	٣,٩١٨
	٦	خوازيق محور (A06)	٢٨	٢,٤٨٤
	٧	خوازيق محور (A07)	١٦	٢,٨٢٤
	٨	قواعد محور (A01)	٢	٣٠,٠٤٨
	٩	قواعد محور (A02)	٢	٣١,٦٣٨
	١٠	قواعد محور (A03)	٢	٣١,٦٣٨
	١١	قواعد محور (A04)	٢	٢٣,٨٩٨
	١٢	قواعد محور (A05)	٢	٦٣,٨٨٦
	١٣	قواعد محور (A06)	٢	٦٣,٨٨٦
	١٤	قواعد محور (A07)	٢	٢٨,٨٤٢
	١٥	اعمدة محور (A01 L)	٤	٢,٩٤٥
	١٦	اعمدة محور (A01 R)	٤	٣,٠٥٥
	١٧	اعمدة محور (A07 R)	٤	١,٧٠٢
	١٧	اعمدة محور (A07 L)	٤	١,٨١٢
	١٨	اعمدة محور (A02 L1)	١	١٣,٧٦٤
				١٠٢٨,٣٤٧

استشاري المشروع

مهندس الشركة

ملاحظات

بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR

م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي
	مقابل			
				<u>١٠٢٨,٣٤٧</u>
١٩	اعمدة محور (A02 L2)	١	١٣,٩٦٢	١٣,٩٦٢
٢٠	اعمدة محور (A02 R1)	١	١٣,٨٤١	١٣,٨٤١
٢١	اعمدة محور (A02 R2)	١	١٣,٩٩٧	١٣,٩٩٧
٢٢	اعمدة محور (A03L1)	١	١٣,٦١٨	١٣,٦١٨
٢٣	اعمدة محور (A03L2)	١	١٣,٧٢٤	١٣,٧٢٤
٢٥	اعمدة محور (A03R1)	١	١٣,٦٢٤	١٣,٦٢٤
٢٦	اعمدة محور (A03R2)	١	١٣,٧٩٣	١٣,٧٩٣
٢٧	اعمدة محور (A04 R)	٢	٦,٩٤٧	١٣,٨٩٥
٢٨	اعمدة محور (A04 L)	٢	٦,٩٤٧	١٣,٨٩٥
٢٩	اعمدة محور (A05 R1)	١	١٧,٤٢٥	١٧,٤٢٥
٣٠	اعمدة محور (A05 R2)	١	١٧,٧١٥	١٧,٧١٥
٣١	اعمدة محور (A05 L1)	١	١٧,٤٣٠	١٧,٤٣٠
٣٢	اعمدة محور (A05 L2)	١	١٧,٧١٩	١٧,٧١٩
٣٣	اعمدة محور (A06 R1)	١	١٤,٢٢٥	١٤,٢٢٥
	بـ			
				<u>١٢٣٧,٢٠٨</u>

استشاري المشروع
١٥/٦/٢٥

مهندس الشركة

١٥/٦/٢٥

ملاحظات	بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR			
	م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)
		مقابل		الاجمالي
				١٢٣٧,٢٠٨
	٣٤	اعمدة محور (A06 R2)	١	١٤,٦٢٤
	٣٥	اعمدة محور (A06 L1)	١	١٤,٦١١
	٣٦	اعمدة محور (A06L2)	١	١٤,٧٨٠
تم اضافة فريم ٤ الاتجاه اليسار	٣٧	فريم محور A04	٢	١٠٠,٢٩٦
تم اضافة فريم ١ الاتجاه اليسار	٣٨	فريم محور A01 R	٢	٥٧,٣٩٥
تم اضافة فريم ٧ الاتجاه اليسار	٣٩	فريم محور A07 R	٢	٦٣,٢٥٨
	٤٠	البلاطة السفلية والوحدات الباكية سابقة الاجهاد	١	٦٨٥,٠٦٠
	٤١	البلاطة العلوية الباكية سابقة الاجهاد	١	٢٦٨,٠٨٨
	٤٢	البلاطة السفلية والوحدات الباكية النمطية A1-A4	١	٤٦٤,٥٨٩
شامل برندات الكوستات	٤٣	البلاطة العلوية الباكية النمطية	١	١٦٢,٠٩٩
	٤٤	بلاطات جاسكو	١	١٠,٥٩٩
		الاجمالي (بالطن)		٣٠٩٢,٦٠٧

استشاري المشروع



مهندس الشركة



بند رقم (١٩) بالمترا المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته









م	رقم المحور	Section .NO	الابعاد		المقادير		الاجمالي
			مساحة القطاع	الطول	جزئي	خصم	
مقابل هـ							
٢٠	البلاطة العلوية A04:A07 RIGHT	SEC 1:1	٨,٩٠٧	٣,١٨	٢٨,٣٠٦		٢٨,٣٠٦
٢١		SEC 2:2	٧,٣٨٣	١٥,٧٥	١١٦,٢٨٢		١١٦,٢٨٢
٢٢		SEC 3:3	٧,١٤٦	٦٠,٨٩	٤٣٥,١٢٠		٤٣٥,١٢٠
٢٣		SEC 4:4	٧,٣٠٧	٤٦,٠٠	٣٣٦,١٢٢		٣٣٦,١٢٢
٢٤		SEC 5:5	٨,٩٠٧	٦,٤١٨	٥٧,١٦٥		٥٧,١٦٥
٢٥		Var between sec 2,3	٧,٢٦٤	٨,٠٠	٥٨,١١٢		٥٨,١١٢
٢٦		Var between sec 3,4	٧,٢٢٦	١٠,٠٠	٧٢,٢٦٠		٧٢,٢٦٠
٢٧		الكوبستات TYPE B	٠,٣٩٢	٢١٢,٠٠	٨٣,١٤٦		٨٣,١٤٦
٢٨		الكوبستات TYPE A	٠,٦٩٦٧	٨٧,٦٥	٦١,٠٦٣		٦١,٠٦٣
٢٩	البلاطة السفلية A4:A1 R	SEC A:A	٤,٧٩١	٦٢,٧٢	٣٠٠,٤٩٢		٣٠٠,٤٩٢
٣٠		SEC B:B	٧,١٨٦	٢٠,٠٠	١٤٣,٧٢٠		١٤٣,٧٢٠
٣١		SEC C:C	٨,٦٤٧	١,١٦	١٠,٠٣١		١٠,٠٣١
٣٢		SEC D:D	٧,٦٨٦	٤,٢٨	٣٢,٨٨١		٣٢,٨٨١
٣٣		SEC E:E	٣,٨٤١	١,٠٠	٣,٨٤١		٣,٨٤١
٣٤		Var between sec A,B	٥,٩٨٨	٤,٠٠	٢٣,٩٥٢		٢٣,٩٥٢
٣٥		Var between sec A,C	٦,٧١٩	٠,٢٥	١,٦٨٠		١,٦٨٠
٣٦		opening th=20cm	٤,٨٠٠	١,٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
٣٧	الوحدات A4:A1 R	SEC A:A	٢,٤٠٢	٦٢,٧٢	١٥٠,٦٥٣		١٥٠,٦٥٣
٣٨		SEC B:B	٣,٦٠٠	٢٠,٠٠	٧٢,٠٠٠		٧٢,٠٠٠
٣٩		SEC C:C	٢٦,٩٧٢	١,٠٠	٢٦,٩٧٢		٢٦,٩٧٢
٤٠		SEC D:D	٢٣,٢٢٧	٤,٢٨	٩٩,٣٦٥		٩٩,٣٦٥
٤١		SEC E:E	٢٧,٠٧٢	١,٠٠	٢٧,٠٧٢		٢٧,٠٧٢
٤٢		Var between sec A,B	٣,٠٠٠	٤,٠٠	١٢,٠٠٠		١٢,٠٠٠
٤٣	البلاطة العلوية A4:A1 R	SEC A:A	٦,٥٣٠	٦٢,٩٨	٤١١,٢٣٣		٤١١,٢٣٣
٤٤		SEC B:B	٦,٦٨٢	٢٠,٠٠	١٣٣,٦٣٦		١٣٣,٦٣٦
٤٥		SEC C:C	٨,٨٥٥	١,٠٠	٨,٨٥٥		٨,٨٥٥
٤٦		SEC D:D	٨,٧٥٢	٤,٠٠	٣٥,٠١٠		٣٥,٠١٠
٤٧		SEC E:E	٨,٧٥٢	١,٠٠	٨,٧٥٢		٨,٧٥٢
٤٨		Var between sec A,B	٦,٦٠٦	٤,٠٠	٢٦,٤٢٤		٢٦,٤٢٤
٤٩		الكابولي ناحية محور A04	٦,٣١٧	١,٦٠	١٠,١٠٧		١٠,١٠٧
٥٠		الكوبستات TYPE B	٠,٣٩٢	١٥٧,٦٤	٦١,٨٢٦		٦١,٨٢٦
٥١		الكوبستات TYPE A	٠,٦٩٦٧	٣٢,٣٥	٢٢,٥٤١		٢٢,٥٤١
الاجمالي							
٥٠٣٣,٦١٣							

استشاري الهيئة
محمد بن عبد الله

مهندس الشركة
15/06/2025 12:35

مشروع انشاء كوبري علوي أعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فريم للمحاور (A01) - كوبري سفنكس عند كم (٤٥٠+١١٠)







الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	AR MARK
٢,٢٤٨		٢,٢٤٨	٢٠	٣,٨٥٠	٢٥	٢٩,٢٠	الشبكة السفلية 	٦,٥,٤
٣,٧٨٦		٣,٧٨٦	٢٠	٦,٣١٠	٣٢	٣٠,٠٠	الشبكة العلوية 	٣,٢,١
١,٩٦٩		١,٩٦٩	١٣	٦,٣١٠	٣٢	٢٤,٠٠	المراندات 	٩,١٠
١,٩٦٩		١,٩٦٩	١٣	٦,٣١٠	٣٢	٢٤,٠٠	المراندات 	٢
٠,٧٢٧		٠,٧٢٧	١٣	٦,٣١٠	٣٢	٨,٨٦	المراندات 	٧,٨
١,٤٥٨		١,٤٥٨	١٢٣	١,٥٨٠	١٦	٧,٥٠	كثات الفريم الرئيسية (zone 1) 	٢٧
١,٨٧٠		١,٨٧٠	٤٩٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٢٨	كثات الحياطة (zone 1) 	٢٨
٠,٥٠١		٠,٥٠١	١٢٣	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥٨٦	كثات الحياطة (zone 1) 	٢٩
١٤,٥٢٧								

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فريم للمحاور (A01) - كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)





الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	SAR MARI
١٤,٥٢٧	ما قبل هـ							
٠,٢٣٧		٠,٢٣٧	٢٠	١,٥٨٠	١٦	٧,٥٠	كانات الفريم الرئيسية (zone 2) 	٢٧
٠,٠٨٠		٠,٠٨٠	٢٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,٤٨	كانات الحياية (zone 2) 	٣٠
٠,٢٩٦		٠,٢٩٦	٢٥	١,٥٨٠	١٦	٧,٥٠	كانات الفريم الرئيسية (zone 3) 	٢٧
٠,٣٨٠		٠,٣٨٠	١٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,٢٨	كانات الحياية (zone 3) 	٢٨
٠,١٠٢		٠,١٠٢	٢٥	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥٨	كانات الحياية (zone 3) 	٢٩
٠,٣٣٢		٠,٣٣٢	٢٨	١,٥٨٠	١٦	٧,٥٠	كانات الفريم الرئيسية (zone 4) 	٢٧
١٥,٩٥٣	بعد هـ							

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فريم للمحاور (A01) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)








الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	AR MARK
١٥,٩٥٣							ما قبل هـ	
٠,٤٢٦		٠,٤٢٦	١١٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٢٨٠	كانات الحياية (zone 4) 	٢٨
٠,١١٤		٠,١١٤	٢٨	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥٨٠	كانات الحياية (zone 4) 	٢٩
٠,٥٠٤		٠,٥٠٤	٤٢	١,٥٨٠	١٦	٧,٦٠	كانات الفريم الرئيسية (zone 5) 	٣٩
٠,٦٥٠		٠,٦٥٠	١٦٨	٠,٨٨٨	١٢	٤,٣٦	كانات الحياية (zone 5) 	٤٠
٠,١٧٣		٠,١٧٣	٤٢	٠,٨٨٨	١٢	٤,٦٥	كانات الحياية (zone 5) 	٤١
٠,٥٠٧		٠,٥٠٧	٢٣٨	٠,٨٨٨	١٢	٢,٤٠		٢١
١٨,٣٢٨							بعـد هـ	

استشاري الهيئة


مهندس الشركة


مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فرم للمحاور (A01) - كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	AR MAR
١٨,٣٢٨							ماقبله	
٠,٦٣٥		٠,٦٣٥	٤٧٦	٠,٨٨٨	١٢	١,٥٠		٢٢
٣,١٠٥		٣,١٠٥	٢٢٥	٢,٠٠٠	١٨	٦,٩٠		٢٨
١,٩٣٥		١,٩٣٥	٢٢٥	٢,٠٠٠	١٨	٤,٣٠		١٩
٠,٧٣٦		٠,٧٣٦	٩١	٣,٨٥٠	٢٥	٢,١٠		٢٤
٢,٤٩٨		٢,٤٩٨	٦٢	١,٥٨٠	١٦	٢٥,٥٠		١٣,١٤,١٥
٠,٠٦٧		٠,٠٦٧	٢	١,٥٨٠	١٦	٢١,١٠		١٧,١٥
٠,٠٤٥		٠,٠٤٥	٢	١,٥٨٠	١٦	١٤,١٠		١٦,١٥
٠,٠١٩		٠,٠١٩	٢	١,٥٨٠	١٦	٦,١٠		١٨
٢٧,٣٦٨							بعده	

استشاري الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فرم للمحاور (A01) - كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	SAR MAR
٢٧,٣٦٨							ماقبل	
٠,٢٠٢		٠,٢٠٢	٤٦	١,٥٨٠	١٦	٢,٧٧٥	برندات wing wall الجزء المتدرج ٢,٠٧٥	٢٣
٠,٣٠٣		٠,٣٠٣	٤٠	١,٥٨٠	١٦	٤,٨٠٠	برندات wing wall الجزء المعدل ٤,٠٥٠	٢٠
٠,٠٤٥		٠,٠٤٥	٥	٢,٠٠٠	١٨	٤,٤٥	الحديد الرأسى A wing wall zone ٤,١٥	٤٨
٠,٥٢٢		٠,٥٢٢	٣٧	٢,٠٠٠	١٨	٧,٠٥	الحديد الرأسى B wing wall zone ٣,٠٢٥	٣٢
٠,٠٣٢		٠,٠٣٢	٨	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥٠	الحديد الرأسى للمرابية الجانبية ٢,١٨١	٣٣
٠,٠٣١		٠,٠٣١	٨	٠,٨٨٨	١٢	٤,٣٠	برندات المرابية الجانبية ٢,٠٩٤	٣٤
٠,١٠٦		٠,١٠٦	١٢	١,٥٨	١٦	٥,٦٠	كانات الشدش اسف الركائز ١٥	٢٣
٠,٠٩٠		٠,٠٩٠	١٥	٢,٠٠	١٨	٣,٠٠	كانات الشدش اسف الركائز ٠,٨	٣٧,٣٦
٠,١٠٢		٠,١٠٢	١٨	٢,٠٠	١٨	٢,٨٢	كانات الشدش اسف الركائز ١,١٧٥	٣٧,٣٦
٢٨,٦٩٨							الاجمالي	

مشروع انشاء كوبري علوي لمسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فريم للمحاور (A07) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١	الشبكة السفلية	٢٩,٢٠	٢٥	٣,٨٥٠	٢٥	٢,٨١١		٢,٨١١
٢	الشبكة العلوية	٣٠,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٢٥	٤,٧٣٣		٤,٧٣٣
٣	البراندات	٢٤,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	١٣	١,٩٦٩		١,٩٦٩
٤	البراندات	٢٤,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	١٣	١,٩٦٩		١,٩٦٩
٥	البراندات	٩,٩٢	٣٢	٦,٣١٠	١٣	٠,٨١٤		٠,٨١٤
٦	كانات الفريم الرئيسية (zone 1)	٨,٥٠	١٦	١,٥٨٠	١٢٣	١,٦٥٢		١,٦٥٢
٧	كانات الحياية (zone 1)	٤,٤٠	١٢	٠,٨٨٨	٤٩٢	١,٩٢٢		١,٩٢٢
٨	كانات الحياية (zone 1)	٤,٧٠	١٢	٠,٨٨٨	١٢٣	٠,٥١٣		٠,٥١٣
١٦,٣٨٢								

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فريم للمحاور (A07) - كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
ما قبل								
٩	كانات الفريم الرئيسية (zone 2)	٨,٥٠	١٦	١,٥٨٠	٢٠	٠,٢٦٩		٠,٢٦٩
١٠	كانات الحياطة (zone 2)	٤,٦٠	١٢	٠,٨٨٨	٢٠	٠,٠٨٢		٠,٠٨٢
١١	كانات الحياطة (zone 2)	٤,٤٠	١٢	٠,٨٨٨	٢٠	٠,٠٧٨		٠,٠٧٨
١٢	كانات الفريم الرئيسية (zone 3)	٨,٥٠	١٦	١,٥٨٠	٢٦	٠,٣٤٩		٠,٣٤٩
١٣	كانات الحياطة (zone 3)	٤,٤٠	١٢	٠,٨٨٨	١٠٤	٠,٤٠٦		٠,٤٠٦
١٤	كانات الحياطة (zone 3)	٤,٧٠	١٢	٠,٨٨٨	٢٦	٠,١٠٨		٠,١٠٨
١٥	كانات الفريم الرئيسية (zone 4)	٨,٦٦	١٦	١,٥٨٠	٤٢	٠,٥٧٥		٠,٥٧٥
بعده								
								١٨,٢٤٩

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فريم للمحاور (A07) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)







م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
ما قبل هـ								
١٦	كانات الحياطة (zone 4) 	٤,٤١٢	١٢	٠,٨٨٨	١٦٨	٠,٦٥٨		١٨,٢٤٩
١٧	كانات الحياطة (zone 4) 	٤,٧١١	١٢	٠,٨٨٨	٤٢	٠,١٧٦		٠,١٧٦
١٨	كانات الفريم الرئيسية (zone 5) 	٨,٥٠	١٦	١,٥٨٠	٢٩	٠,٣٨٩		٠,٣٨٩
١٩	كانات الحياطة (zone 5) 	٤,٤٠	١٢	٠,٨٨٨	١١٦	٠,٤٥٣		٠,٤٥٣
٢٠	كانات الحياطة (zone 5) 	٤,٧٠	١٢	٠,٨٨٨	٢٩	٠,١٢١		٠,١٢١
٢١		٢,٤٠	١٢	٠,٨٨٨	٢٤٠	٠,٥١٢		٠,٥١٢
بعده								
								٢٠,٥٥٨

مشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فريم للمحاور (A07) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
	ما قبل							
٢٢		١,٥٠	١٢	٠,٨٨٨	٤٨٠	٠,٦٤٠		٢٠,٥٥٨
٢٣		٧,٤٠	١٨	٢,٠٠٠	٢٢٥	٣,٣٣٠		٣,٣٣٠
٢٤		٤,٣٠	١٨	٢,٠٠٠	٢٢٥	١,٩٣٥		١,٩٣٥
٢٥		٢,١٠	٢٥	٣,٨٥٠	٩١	٠,٧٣٦		٠,٧٣٦
٢٦		٢٥,٥٠	١٦	١,٥٨٠	٦٢	٢,٤٩٨		٢,٤٩٨
٢٧		١٩,٢٥	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,٣٦٥		٠,٣٦٥
٢٨		٧,٣٥	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٣٩		٠,١٣٩
	بعد							
								٣٠,٢٠١

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فرم للمحاور (A07) - كوبري سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
	ما قبل							
٢٩	برندات wing wall الجزء المنحرج	٢,٩٥٠	١٦	١,٥٨٠	٥٠	٠,٢٣٣		٠,٢٣٣
٣٠	برندات wing wall الجزء العدل	٤,٨٠٠	١٦	١,٥٨٠	٤٠	٠,٣٠٣		٠,٣٠٣
٣١	الحديد الرأسى wing wall zone A	٤,٧٠	١٨	٢,٠٠٠	٥	٠,٠٤٧		٠,٠٤٧
٣٢	الحديد الرأسى wing wall zone B	٧,٣٠	١٨	٢,٠٠٠	٣٧	٠,٥٤٠		٠,٥٤٠
٣٣	الحديد الرأسى للمرابية الجانبية	٤,٥٠	١٢	٠,٨٨٨	٨	٠,٠٣٢		٠,٠٣٢
٣٤	برندات المرابية الجانبية	٤,٣٠	١٢	٠,٨٨٨	٨	٠,٠٣١		٠,٠٣١
٣٥	كانات الشدش أسفل الركابز	٥,٦٠	١٦	١,٥٨٠	١٢	٠,١٠٦		٠,١٠٦
٣٦	كانات الشدش أسفل الركابز	٥,٢٠	١٨	٢,٠٠٠	١٣	٠,١٣٥		٠,١٣٥
	الاجمالي							
								٣١,٦٢٩

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

15/06/2025 12:41

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فرم للمحاور (A04) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)






م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
١	الشبكة السفلية	٦,٦٠	٢٢	٢,٩٨	٦٠	١,١٨٠		١,١٨٠
٢	الشبكة السفلية	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١٠	٦٥	٤,٩٢٢		٤,٩٢٢
٣	الشبكة العلوية	٢٤,٠٠	٣٢	٦,٣١	٦٥	٩,٨٤٣		٩,٨٤٣
٤	البراندات الجزء المعدل	٢٤,٠٠	٢٥	٣,٨٥٠	١١	١,٠١٦		١,٠١٦
٥	البراندات الجزء المعدل	٢٤,٠٠	٢٥	٣,٨٥٠	١١	١,٠١٦		١,٠١٦
٦	البراندات الجزء المعدل	٨,٥٥	٢٥	٣,٨٥٠	١١	٠,٣٦٢		٠,٣٦٢
٧	البراندات الجزء المتدرج فوق العمود	١٣,٦٨	٢٥	٣,٨٥٠	٦	٠,٣١٦		٠,٣١٦
٧	كانات الفرع الرئيسية	٧,٥٠	٣٢	٦,٣١٠	٢٠٣	٩,٦٠٧		٩,٦٠٧
٨	كانات الفرع الرئيسية	٧,٥٠	٣٢	٦,٣١٠	٢٠٣	٩,٦٠٤		٩,٦٠٤

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي علي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تفريد حديد فريم للمحاور (A04) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)
٩	كانات مفتوحة الحياية 	٢,٥٨	١٦	١,٥٨٠	٢٠٣٠	٨,٢٧٦		٨,٢٧٦
١٠	الكانات الافقية اسفل الركائز 	١٠,٥٠	١٨	٢,٠٠	١٦٨	٣,٥٢٨		٣,٥٢٨
١١	كانات الشدش اسف الركائز 	٦,٤٨	١٨	٢,٠٠	١٢	٠,١٥٦		٠,١٥٦
١٢	كانات الشدش اسف الركائز اتجاه البوكس العادى 	٥,٥٩	١٨	٢,٠٠	١٣	٠,١٤٥		٠,١٤٥
١٣	كانات الشدش اسف الركائز اتجاه البوكس اليرسترس 	٥,٨٤	١٨	٢,٠٠	١٥	٠,١٧٥		٠,١٧٥
								٥٠,١٤٨
	الاجمالي							


استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

بند رقم (٢١) بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرة الخرسانية عالية الاجهاد

TENDON. NO	وحدة	عدد الويبرات (للاتجاه الواحد)	عدد TENDON لكل ويب (للاتجاه الواحد)	عدد الكابلات / TENDONS	طول الكابل الواحد (بالمتر)	اجمالي الطول (بالمتر) / للاتجاه الواحد	وزن م.ط (كجم) فطر = ١٥,٧ مم	اجمالي الوزن (طن)
T5,T6,T11,T12,T17,T18, T23,T24,T29,T30	طن	٥	٢	١٩	١٥٠,٤٣٩	٢٨٥٨٣,٤١	١,١٧٢	٣٣,٥٠
T3,T4,T9,T10,T15,T16,T 21,T22,T27,T28	طن	٥	٢	١٩	١٥٠,٤٦٥	٢٨٥٨٨,٣٥	١,١٧٢	٣٣,٥١
T1,T2,T7,T8,T8,T13,T14 ,T19,T20,T25,T26	طن	٥	٢	١٩	١٥٠,٤٩٦٥	٢٨٥٩٤,٣٣٥	١,١٧٢	٣٣,٥١
الوزن بالطن للاتجاه الواحد (بالطن)								١٠٠,٥٢



CROSS SECTION FOR ONE SIDE

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

محضر التثوينات

محضر تشوينات
مشروع / انشاء كوبرى علوى اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس

الموافق ١٥ / ١ / ٢٠٢٥ وبحضور كل من :-
استشاري الهيئة (مكتب بنتا للاستشارات الهندسية)
شركة النيل العامة للانشاء والطرق

انه في يوم
١- السيد المهندس /
٢- السيد المهندس /

بالمرور والمعاينة علي الطبيعة :-

- ٤- تم حصر الحديد الموجود بالموقع تبين وجود كمية (٨٠٠) طن (ثمانمائة طن تشوينات حديد فقط لاغير) .
وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدني مسؤولية علي الهيئة واستشاريها .

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

التوقيعات

٢- 

١- 

كشّف العاملين (مهندسين - مراقبين)



التاريخ: ٢٠٢٥ / /

أسماء المهندسين والمراقبين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بمشروع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م/ أحمد فهمى رفعت	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنة مدير مشروع
٢	م / محمد شاکر خطاب	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنة كباري
٣	م/ محمد رأفت قناوي	مهندس مدني نقابي ١٥ سنة طرق
٤	م/ محمود نصير	مهندس مساحة
٥	م/ محمد عمر تهامي	مهندس ضبط جودة
٦	أ / أنور ابراهيم غنيم	مراقب

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب بنتا للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

كثف المعدات



التاريخ : ٢٠٢٥ / ١ /

بيان بالمعدات العاملة بموقع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	افيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	سيارات خلاطة خرسانة	٣	مرسيدس - افيكو - مان
٦	سيارات ملاكي	١	N300 شيفروليه فان
٧	مولد مصانع	١	60 KW
٨	مولد Danyo	١	100 KW
٩	مولد Perkins	١	80 KW

يعتمد

المهندس الاستشاري

مكتب بنتا للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

التاريخ : ٢٠٢٥/ /

بيان بمهمات المعمل

بموقع كوبري سفنكس عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١١)

م	تجهيزات المعمل	ملاحظات
١	متوفر المكاتب والمقاعد اللازمة	
٢	مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ امبير وضاءة كافية	
٣	طاوولات وبنشات للعمل من الخشب	
٤	جهاز كمبيوتر احدث اصدار بمشتملاته مع طابعه	
٥	مصدر كهرباء استبليزر موحد تيار ٢٢٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقباس مناسبة لفرن التجفيف وماكينة التكسير	
٦	ارضيات خرسانة للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب	
٧	مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية ٣ متر مكعب	
٨	توفير نظام إطفاء حريق	
٩	ماكينة تكسير المكعبات	
١٠	احواض معالجة وسخانات	
١١	فرن تجفيف	
١٢	جهاز Sand cone	
١٣	جهاز Proctor	
١٤	مكعبات خرسانة ١٥×١٥×١٥ سم	
١٥	جهاز Slump test	
١٦	مجموعة مناخل كاملة	
١٧	مخبر مدرج	
١٨	جهاز مقياس درجة حرارة الخرسانة	
١٩	ميزان ٣٠ كجم حساس	

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب بنتا للإستشارات الهندسية



يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



تقرير ضبط الجودة



HELIOPOLIS Concrete Technology Centre

مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير من تشوينات محطة الخلط المركزيه
Date : تقرير شهر فبراير ٢٠٢٥

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥ مرفق طيه:-
(مرفق رقم ٠١) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه الخاصه بشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق و الكائن بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع .

بيان المواد المختبره:

- ١- كسر حجر مقاس (١) من تشوينات محطة الخرسانه - كساره رودي روكس.
 - ٢- كسر حجر مقاس (٢) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادى النطرون.
 - ٣- رمل سيليسي من تشوينات محطة الخرسانه- محجر مستقبل مصر.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشارى

أستاذ دكتور/ حسام الدين حسن



المرفقات:-

مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزيه - ٠٣ صفحة.



HELIOPOLIS Concrete Technology Centre

مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزية - ٣ صفحة.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ١
Date : تقرير شهر فبراير ٢٠٢٥

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES OF COARSE AGGREGATE SAMPLE (Crushed stones – Size I)

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100	97	62	2.5	1.2
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



(01/03)



HELIOPOLIS Concrete Technology Centre


مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ٢
Date : تقرير شهر فبراير ٢٠٢٥

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES OF COARSE AGGREGATE SAMPLE (Crushed stones – Size II)

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing					
	37.5mm	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	100	94.6	58.8	31.2	9.4	2.6
(Size No. 56)	100	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5



(02/03)



HELIOPOLIS Concrete Technology Centre


مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي - محجر مستقبل مصر
Date : تقرير شهر فبراير ٢٠٢٥

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS OF FINE AGGREGATE SAMPLE (Natural Sand)

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	97.6	95.3	78.9	53.7	19.8	2.8
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



(03/03)