



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (وادي النطرون - برج العرب - اسكندرية)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المقياسة المعدلة أستكمال أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية
لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 303+030 الي
الكم 303+440 بطول 0.410 كم بالامر المباشر.

عقد: (2024 / 2023 / 1292)

تنفيذ :- شركة العمارى الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

مسائل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	التكلفة (مليون)
1	العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية	303+030	303+440	10.281040

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

٩٥١



المقاييس المعدلة لبند أعمال الاحلال (بند سن الفلتر) أعمال طبقات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع

في المسافة من كم ٣٠٣+٠٣ الى كم ٣٠٣+٤٤٠ بطول ٠,٤١٠ كم (قطاع وادي النظرون- برج العرب - الاسكندرية)

عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-١٢٩٢)

تنفيذ شركة العماري الحديثه للمقاولات العامه والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالأشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١:سن ٢:سن ٤ أو سن ٦ بنسبة ١:١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفائق بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبنت يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقدير الاستشاري وتعليماً لمهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المجبرية. - يتم احتساب ١,٥٣ لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ١,٣ لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم	م³	١٧٦٠٠,٠٠	٣٦٥,٢٤	١٩٨٤٠٠,٠٠
	السعر طبقاً لمفاوضة العقد	م³	١٧٦٠٠,٠٠	١٩٣,٩	٣٤١٣٦٨,٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٣ × ١,٥٣ × ٨٠ = ١٩٣,٩ طبقاً لمفاوضة العقد	م³	١٧٦٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للراحة الشركة الوطنية	م³	١٧٦٠٠,٠٠		١٠٢٨١٠٤٠,٠٠
	الإجمالي				
	عشرة ملايين ومئتان وواحد وثمانون ألفاً وأربعون جنيهاً فقط لا غير				
	يرجي العلم بان الفئات المذكورة طبقاً لمفاوضة العقد				

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/احمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي ا د خالد قنديل (KK)
مدير المشروع
م/ هشام محمد صبري

الشركة المنفذه
مدير المشروع
د/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه

منطقه غرب الدلتا

الاسكندريه - مرسى مطروح

عمید مهندس /

ہانی محمد محمود علیہ السلام

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية)
(أعمال بند سن الفلتر) في المسافة من الكم ٣٠٣+٠٣٠ إلى الكم ٣٠٣+٤٤٠ بطول ٤١٠ كم بالأمر المباشر

رقم البند و بيانه : (١-١) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١: سن ٢: سن ٤ أو سن ٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل النرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميغا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-١٢٩٢)

تنفيذ : شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

		٣م	٠,٠٠	مقدار العمل السابق :
الكمية (م٣)	الطول (متر)	الموقع الكيلومتری		مسلسل
		من الكم	الى الكم	
8788.00	410	303+440	303+030	1
8788.00	اجمالي الكمية الهندسي (م٣)			
10985.00	اجمالي الكمية بعد احتساب نسبة الفرز ٢٥ % (م٣)			
10985.00	الاجمالي الكلي (م٣)			

مهتدس الیهیه

م/ أحمد جلال محمد السلام

1000

مهندس الاستشاري

مکتب ا.د / خالد عبدالقدیر

م / هشام محمد صيري

مهندس الاستشاري

XYZ 123

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م/احمد علاء محمد

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية)
(اعمال بند سن الفلتر) في المسافة من الكم ٣٠٣+٠٣٠ إلى الكم ٣٠٣+٤٤٠ بطول ٠,٤١٠ كم بالأمر المباشر

علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٥٥ كم .

عقد رقم (١٢٩٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤)

تنفيذ : شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكمية (م³)	الطول (متر)	مقدار العمل السابق :	
		٣م	٠,٠٠
		الموقع الكيلومري	
		من الكم	الى الكم
		مسلسل	
8788.00	410	303+440	303+030
8788.00	اجمالي الكمية الهندسي (م³)		
10985.00	اجمالي الكمية بعد احتساب نسبة الغرز ٢٥ % (م³)		
10985.00	الاجمالي الكلي (م³)		

مهندس الهندسة
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب ا.د / خالد فنديل
م/ هشام محمد صبري

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م/ محمد خليل
٢٠٢٥

مهندس الشركة
م/ احمد علاء محمد

مهندس الاستشاري
م/ هشام محمد صبري
٢٠٢٥

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م/ محمد خليل
٢٠٢٥

مهندس الشركة
م/ احمد علاء محمد
٢٠٢٥

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية)
(اعمال بند سن الفلتر) في المسافة من الكم ٣٠٣+٠٣٠ إلى الكم ٣٠٣+٤٤٠ بطول ٠,٤١٠ كم بالأمر المباشر

علاوة بند (١-١) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية.

عقد رقم (١٢٩٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤)

تنفيذ : شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

		٣م	٨٨٨٥,٠٠	مقدار العمل السابق :
الكمية (م٣)	الطول (متر)	الموقع الكيلومٲري		مسلسل
		الى الكم	من الكم	
1680.00	410	303+440	303+030	1
1680.00	اجمالى الكميه الهندسي (م٣)			
2100.00	اجمالى الكمية بعد احتساب نسبة الغرز ٢٥ : (م٣)			
10985.00	الاجمالى الكلى (م٣)			

مهندس الهينه

م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري

مكتب ا.د / خالد قنديل

م/ هشام محمد صبري

م/ هشام محمد صبري

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

مهندس الشركه

م/ احمد علاء محمد

م/ احمد علاء محمد

م/ احمد علاء محمد