

**السيد المهندس / مدير المشروع كوبرى أعلى مزلقان أبو النمرس
شركة إيديكس الدولية للمهندسة والمقاولات**

تحية طيبة وبعد...

إيماءا إلى مشروع كوبرى أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة تنفيذ شركة "إيديكس الدولية للمهندسة والمقاولات" تنفيذا لخطة الدولة لإلغاء المزلقانات .
نتشرف أن نرفق طية موافقة السيد اللواء .مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى على مد مدة المشروع مدة إضافية ٨ أشهر ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٣/٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

- تحريراً فى ٢٠٢٣/٩/١٧
- مرفقات :- عدد () .

**مدير المشروع المالك
مهندس / أيمن محمد السيد
التوقيع /**





مذكرة

للعرض على السيد اللواء، مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص طلب إضافة مدة قدرها (٨) أشهر لعملية إنشاء كوبرى مزلقان أبو
النمرس محافظة الجيزة
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

الموضوع :-

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات بالعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٧ لمدة ١٢ شهر .
- تاريخ أمر الاسناد فى ٢٠٢٢/٥/٢٣
- تاريخ بدء العمل فى ٢٠٢٢/٧/١٠ .
- تاريخ الشهور طبقاً للتعاقد فى ٢٠٢٣/٧/٩ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية بطلب إضافة مدة قدرها (٨) ثمانية أشهر للمشروع عاليه بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة المنفذة بإضافة مدة قدرها (١١) شهر.
- بالدراسة تبين وجود أسباب تأخير على النحو الوارد بالمذكرة الإيضاحية الواردة من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية (مرفق) وأنه نظراً لوجود تداخل فى العدد المطلوبه من الشركة والتي انت الى تأخر البرنامج الزمني للمشروع والتي قدرتها المنطقة بثمانية أشهر

المطالب :-

التكرم باتخاذ مايرؤونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة قدرها (٨) ثمانية أشهر للعملية عاليه بناء على المبررات التى أوردتها المنطقة المشرفة بالمذكرة الإيضاحية المرفقة ليصبح تاريخ النهو

الفعلى فى ٢٠٢٤ ٢ ٨

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع "ع" مهندس / أحمد محمد منولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع "د. الأمانى" الأستاذ / ناصر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع "١٤" مهندس / محمد محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "١٥" لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع "١٦" لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

١- نرى جواز الموافقة على ما استر الى الجانب الفني
الهندسي - مالي - ولا نقف - المتكفية في هذا الشأن
وفقاً لمبدأ عدم - المستندة - تعرف المشروع بالمعوقات (أسباب)
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٢- تم ايداعه اعادة اصداره - أدت الى التأخير في العمل
و استندت مع التمسك - المدة المطلوبه من الشركة
مقابل تأخير في العمل بالمدة المذكورة الى التأخير

محضر اجتماع لجنة مفاوضات
أعمال تنفيذ إنشاء كوبري اعلي مرافان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزة
بأمر المباشر

تنفيذ " شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات "

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة الشركات علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري اعلي مرافان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزة تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / هبة تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد محمود اياظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمود محسي	الإدارة المركزية لتأمين وسلامة المرور	عضوا
المهندس / من قبل المنطقة المشرفة	المنطقة الأولى - المركزية	عضوا
المحاسب / هاشم بدرت محمود	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانوني	عضوا
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا


- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ إنشاء كوبري اعلي مرافان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزة بمبلغ ٢٦٨.٤٢٣ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان ثمانية وستون مليون وأربعمائة ثلاثة وعشرون الف جنيها لا غير)

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم ٢٠٢٢/ ٣١ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة

((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات

التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))







٢٠٢٢
٢٠٢٢/١٠/٠٩

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة .. وبعد

بالإحالة إلى مشروع كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبو النمرس بمحافظة الجيزة تنفيذ شركة إيديكس الدولية
للهندسة والمقاولات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٢) نسخة من اصل المفاوضة على الاسعار النهائية للعملية عاليه بعد
التفاوض مع الشركة المنفذه علماً بأن الشركة فوضت السيد / شريف أحمد محمود ماضى الرخاوى بطاقة رقم
قوى (٢٩٢٠٨٢١٠١٠٠٤٧٨) للقيام بأعمال المفاوضة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبية باللازم

" ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى



٢٠٢٢/١٠/٠٩
م. م. م.

٢٠٢٢
٢٠٢٢/١٠/٠٩

٢٠٢٢
٢٠٢٢/١٠/٠٩

Date: 08/10/2023

تفويض

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكبارى.

تحية طيبة وبعد.....

فوضنا نحن شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات المهندس / شريف احمد محمود ماضى الرخاوى

رقم قومي ٢٩٣٠٨٢١٠١٠٠٤٧٨.

وذلك للتوقيع على لجان مفاوضات الأسعار المسندة لشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات وهذا التفويض سارى لمدة سنة من

تاريخه.

وهذا تفويض منا بذلك.

نائب رئيس مجلس الادارة

د/محمود حستين



فرع الرياض (المملكة العربية السعودية)
A٤٤٢ طريق عثمان ابن عفان - حي النخلة

Riyadh Office (Saudi Arabia)
8442 عثمان ابن Affan Road,
El-Nakha District
Tel/ Fax (+966) 014 535 135



فرع الإسكندرية (مصر)
٢٣ شارع عمرو بن العاص - الإسماعيلية

Ismailia Office (Egypt)
23 Amr Ibn El Aas St., Ismailia
Tel. (+2) 064 391 2344
Fax (+2) 064 391 2344

info@edecs.com

فرع بورسعيد (مصر)
شارع ١٣ يوليو - برج المزة

Port Said Office (Egypt)
23rd of July St., Matwa Tower
Tel. (+2) 066 3200 200
(+2) 066 3200 300
Fax (+2) 066 3200 001

www.edecs.com

المركز الرئيسي (مصر)
ب/ ٢١/ كايرو بيزنس بارك - اتجمع الدول
- القاهرة الجديدة

HQs (Egypt)
81/22 Cairo Business Park, First
Settlement, New Cairo
Tel. (+2) 02 25 412 100 / 700
(+2) 010000 994 82
Fax (+2) 02 25 412 300

المادة ٤٠: مشروع قانوني اعطى وزلازل السمكة الحديدية بأول الأمر من محافظة الجيزة

شمالی بحر الکاہل و اطلس

[illegible]

شغل على الفناء والمشور

تحت المداخلة، طرحت أسعار قائمة بـ 2002 على أن يتم احتساب فروق الأسعار أو التعديلات القائمة على أسعار المواد المدخلة في الإنتاج في حالة حدوثها على أساس القيمة المضافة. وكان نصيب المصنعة من إجمالي القيمة المضافة 30.2%.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

EDECS
إدارة العقود الهندسية والمقاولات ش.م.خ.
EDECS El Dawla for Engineering & Contracting
Tender Department - HQ

شماره ۱۰۰ شماره ۱۰۰

الترتيب	الرقم	الوصف	مساحة		سم الطول الأصلي		الارتفاع قبل البناء		الارتفاع بعد البناء	
			متر	متر	متر	متر	متر	متر		
24	3,000	36.00	3,500	35.00	3,000	30.00				
25	850	85.00	980	98.00	850	85.00				
26	4,375	175.00	5,050	202.00	4,375	175.00				
27	2,375	95.00	2,750	110.00	2,375	95.00				
28	20,000	2,000	23,000	2,300.00	13,000	1,300				
29	21,000	2,100	24,100	2,415.00	16,500	1,650				
30	18,000	1,800	20,700	2,070.00	5,800	580				
31	24,200	2,420	27,800	2,780.00	16,090	1,609				
32	25,000	2,500	28,790	2,875.00	16,500	1,650				
33	25,000	2,500	28,750	2,875.00	16,500	1,650				
34	1,812	72.5	1,860	74.4	651	21.00				
35	1,400	56	1,632	65.28	632	52.00				
36	20,000	2,500	23,000	2,875.00	13,200	1,050				
37	3,150	350	3,627	403.00	5,229	581				
38	90	90	1,040	104.00	709	70				
		172,870	190,619		118,002					

169135



محضر اجتماع
لجنة مناقشة العروض

تاريخ: ١٤٤٢هـ / ١٢ / ١٠

رقم	نوع	نوع العمل	سعر العقد الأصلي		السعر قبل الخصم		السعر بعد الخصم	
			الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى
٣٩	م	تأجير المعدات	٤٣٠	٣٨٠	٢٢٨,٨٠٠	٤٢٨,٠٠	٢٦٨,٣٨٠	٣٧٠
٤٠	م	تأجير المعدات	١,٥٠٠	٨٧	١٣٠,٥٠٠	١٠٤,٠٠	١٥٦,٠٠٠	٩٠
٤١	م	تأجير المعدات	٢,٠٠٠	٧٥	١٥٠,٠٠٠	٩٢,٠٠	١٨٤,٠٠٠	٨٠
٤٢	م	تأجير المعدات	١٠٠	١٥٠	١٥,٠٠٠	٢٠٢,٠٠	٢٠,٢٠٠	١٧٥
٤٣	م	تأجير المعدات	١	٢,٠٤٠	٢,٠٤٠	٢,٤١٥,٠٠	٢,٤١٥,٠٠	٢,١٠٠
٤٤	م	تأجير المعدات	١٠	٨٨	٨٨٠	١٠٤,٠٠	١,٣٤٠	٩٠
٤٥	م	تأجير المعدات	٢	١٤٧,٩٠٠	٢٩٥,٨٠٠	١٧٠,٢٠٠,٠٠	٣٤٠,٤٠٠	١٤٨,٠٠٠
٤٦	م	تأجير المعدات	٣,٠٧٠	٣,١٥٠	٩,٨٧٠,٩٠٠	٣,٥٣٣,٠٠	١٢,٠٧٤,٣١٠	٣,٤٢٠
٤٧	م	تأجير المعدات	٣٠٥	٤,٢٠٠	١,٥٣٧,٢٠٠	٥,٢١٠,٠٠	١,٨٠٠,٨٨٠	٤,٥٣٠
٤٨	م	تأجير المعدات	١,٨٠٠	٦,١٠٠	١٠,٩٨٠,٠٠٠	٧,٥٣٣,٠٠	١٣,٥٥٨,٤٠٠	٦,٥٥٠
٤٩	م	تأجير المعدات	١٢	٣١,٠٠٠	٣٧٢,٠٠٠	٣٩,١٠٠,٠٠	٤٥٨,٢٠٠	٣٤,٠٠٠
٥٠	م	تأجير المعدات	١	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٢٠٧,٣٤٥,٠٠	٢٠٧,٣٤٥,٠٠	١٨٠,٣٠٠
٥١	م	تأجير المعدات	٧,٠٠٠	٤٥	٣١٥,٠٠٠	٥٨,٠٠	٤٠٦,٠٠٠	٥٠
٥٢	م	تأجير المعدات	٥٠	٦٥	٣,٢٥٠	٨١,٠٠	٤,٠٥٠	٧٠
٥٣	م	تأجير المعدات	٦٠	٨٧	٥,٢٢٠	١٠٤,٠٠	٦,٢٤٠	٩٠

EDECS
الهيئة العامة
للتنظيم والإشراف
على المرافق العامة
Engineering & Contracting
Tender Department - HQ

تدليل على انشاء المجلس

 **EDEC**
إدارة الميزانية العامة للدولة
EDEC El Dawlia for Engineering & Contracting
Tender Department - HQ

شامل سہ ماہیہ المذاہب بالمشروع

١٥٧٩ : إيجاز الأعلام الصالحة



حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

محمد صالح

أسعار بنود الكبار طبقاً للمقارنة بعد مراجعة القائمة
المعدة يناير 23 مع اللجنة العامة للزراعة والكبار

جے



f.



التعامل مع المصداق والمشتبه به





تساقطت مياه الجفاف والحرارة في

في حالة الضرر على معونات تحسين القدرة الوطنية للأشياء والمعدات الطرق، يهدف إلى تحسين مستوى القدرة والموارد طبقاً للأهمية الاستراتيجية الوطنية.

-

EDECS
إنديكس الدولية للإنشيدية و التاولات ش.م.م.
EDECS El Dawlia for Engineering & Contracting
Tender Department - EIQ

تسليمه على يد المندوبين

في حالة الضرر على معونات تحسين القدرة الوطنية للأشياء والمعدات الطرق، يهدف إلى تحسين مستوى القدرة والموارد طبقاً للأهمية الاستراتيجية الوطنية.

-

EDECS
إندكس الدولية للإنشيدية و التاولات ش.م.م.
EDECS El Dawlia for Engineering & Contracting
Tender Department - EIQ