

مهلة اضافية واردة من المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

- اسم العملية: رفع كفاءة مسافة بطول ٢٧ كم من كمين مفارق فيران اتجاه طور سيناء من الكم ٢٧ الى الكم ٥٤
- اسم الشركة المنفذة: شركة الشهد للمقاولات و التصدير والاستيراد
- عقد العملية رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٨٣
- قيمة العملية التعاقدية: ١١٩,٩٣٦,٠١٤,٧٥ مليون جنيه
- تاريخ بدء العملية: ٢٠٢٣/١٠/٣٠
- تاريخ النهو طبقا للتعاقد: ٢٠٢٤/١٠/٢٩
- المطلوب: مد مدة المشروع (١١ شهر + ٥ يوم) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٥/١٠/٤

المبررات:- ورد خطاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذة والتي تطلب فيه مد مدة العملية للأسباب الآتية:

١- توقف تنفيذ اعمال الاسفلت بسبب عدم توافر البيتومين بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ (مرفق)

٢- استئناف الاعمال لضروره تغطيه المسافات التى تم الانتهاء من اعمال تدوير طبقات

الاسفلت (fdr) بالطبقة السطحية واستئناف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠ (مرفق)

إعداد مهندس:

مدير عام (الطرق)

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية:

رأى الإدارة القانونية:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

والمندوبين:

عملية : رفع كفاءة مسافة بطول 27 كم من كمين مفارق فيران اتجاه طور سيناء من الكم (27) الى الكم (54)
العقد رقم (2023/2022/383) في 2022/9/18

مهندس / أحمد الطحان

مهندس الشركة

 مهندس / أحمد أنور عبد العليم

تحریراتی: 2024 / 3 / 6