

محضر استلام موقع

المشروع :

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية والتنشيطيات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (3) محطات
للاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (طريق السويس
- الطابية - عمرو بن العاص) بالأمر المباشر.

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بناء على العقد رقم (2024/2023/1320) المؤرخ في 2024/3/20 والمحرر بين الهيئة
والشركة بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه وتسليم محطتي (السويس - الطابية) ، قامت اللجنة
المشكلة من السادة الآتي اسمائهم بعد:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. السيد المهندس / مشيرة السيد | (مدير عام المشروعات) |
| 2. السيد المهندس / محمود الشيخ | (مدير إدارة المشروعات) |
| 3. السيد المهندس / إسلام أشرف | (مهندس الهيئة) |
| 4. السيد المهندس / محمد الشرقاوي | (مهندس الهيئة) |
| 5. السيد المهندس / ابراهيم عبد العظيم | (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية) |
| 6. السيد المهندس / أحمد كمال | (مدير تنفيذ - الشركة المنفذة) |

بالانتقال الى الطبيعة يوم السبت الموافق 2024/ / وبالمعروف على العملية المذكورة قد اتضح انه
لا يوجد عوائق تعوق البدء في تنفيذ الأعمال في محطتي (السويس و الطابية) وبذلك يكون اليوم
2024/ / هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل للمحطتين.

وتحرر هذا محضر منا بذلك،،،

5 - ابراهيم عبد العظيم

3 - اسلام اشرف

1 - محمد الشرقاوي

6 - مشيرة السيد

4 - محمود الشيخ

2 - أحمد كمال

بمقتضى ...

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية و الشركات
و الطريق الدائري ومحاوره

المهندس / د مصطفى يوسف
ضياء الدين مصطفى يوسف

التاريخ : 2024/6/2

المشروع : عملية الأتوبيس الترددى محطة طريق السويس أعلى الطريق الدائرى

محضر حصر تشوينات

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة للمشروع عاليه تم عمل فحص ومعاينة خامات تم توريدها وتشوينها لأعمال الصحن والحريق
بالمشروع وتفصيلها كالآتى :

- 1- بوستر حريق مكون من ظلمبتين كل واحدة 10 حصان شامل عدد 1 لوحة تحكم والمحابس
 - 2- وصلة دفاع مدنى 4 * 2.5 * 2.5 جيكومينى عدد 1
 - 3- صندوق حريق دبل 160*80*30 شامل عدد 6 {خرطوم 2.5 " - محبس 2.5 " - محبس 1 " -
بكارة " }
 - 4- مواسير بولى إيثلين 32 مم ضغط 10 بار 200 م.ط
 - 5- وحدة رفع صرف Solo Fit عدد 2
- والخامات عاليه عهدة الشركة المنفذة حتى التركيب والتشغيل والتسليم
وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 - مهندس أحمد سعيد | (مهندس مكتب فنى - شركة النيل) | م. أحمد سعيد |
| 2 - مهندس أحمد خطاب | (مهندس تنفيذ - شركة النيل) | م. أحمد خطاب |
| 3 - مهندس أحمد كمال | (مدير منطقة التنفيذ - شركة النيل) | م. كمال |
| 4 - مهندس أحمد منير | (مهندس الاستشارى - مكتب الرائد) | م. أحمد منير |




الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشارى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية


المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

حصر الاعمال الصحيه البند (٤) ~~توريد وتركيب وحده رفع صحي~~ اتوماتيكيه جاهزه

بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	إجمالي الكمية
توريد وحده رفع صحي اتوماتيكيه جاهزه	عدد	٢	٢
الإجمالي			٢

المكتب الاستشارى
مهندس ميكانيكا الاستشارى
م/ أحمد منير


المكتب الفنى للشركة المنفذة
م/ أحمد سعيد قطب



الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للتشييد والطرق



الاستشارى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

حصرا لعمال الصفيه البند (١٠-١) توريد وتركيب واختبار وغسيل مواسير HDPE قطر ٣٢ مم بضغط تشغيل ١٠ جوي

بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	إجمالي الكمية
توريد مواسير HDPE بضغط تشغيل ١٠ جوي قطر ٣٢ مم	م.ط	٢٠٠	٢٠٠
الإجمالي			٢٠٠

المكتب الاستشارى
مهندس ميكانيكا الاستشارى
م/ أحمد منير

رئيس اللجنة

تم التوريد فقط
ولكنه الكمية يتم حصرها بالتنفيذ
مطبقاً للعقد مع الهيئة المالكه
تم إضافة نسبة التسوية

المكتب الفنى للشركة المنفذة

م/ أحمد سعيد قطب

م/ أحمد سعيد قطب



الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشارى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

حصراعمال الحريق البند (١) توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينه حريق Fire hose station

بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	إجمالى الكمية
توريد كابينه حريق Fire hose station	عدد	٦	٦
الإجمالى			٦

المكتب الاستشارى
مهندس ميكانيكا الاستشارى

م/ أحمد منير
زكى منير

المكتب الفنى للشركة المنفذة

م/ أحمد سعيد قطب

م/ أحمد سعيد قطب

زكى منير
أحمد منير



الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



الاستشارى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

حصراعمال الحريق البند (٤) (توريد وتركيب واختبار وتشغيل وصله الدفاع المدني (٤* ٢,٥* ٢,٥ inch) SIAMESS CONECTION

بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	إجمالي الكمية
توريد وصله الدفاع المدني (4* 2.5*2.5 inch) SIAMESS CONECTION	عدد	١	١
الإجمالي			١

المكتب الاستشارى
مهندس ميكانيكا الاستشارى

م/ أحمد منير
أحمد منير

المكتب الفنى للشركة المنفذة

م/ أحمد سعيد قطب

أحمد سعيد قطب

أحمد منير



الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الاستشارى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

حصراعمال الحريق البند (٥-٢) توريد وتركيب واختبار وغسيل مواسير HDPE بضغط تشغيل ١٦ جوي

بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	إجمالى الكمية
توريد وتركيب واختبار وغسيل مواسير HDPE بضغط تشغيل ١٦ جوي قطر ٤ بوصة	م.ط	١٦٥	١٦٥
الإجمالى			١٦٥

المكتب الاستشارى
مهندس ميكانيكا الاستشارى

م/ أحمد منير

د. محمد منير

المكتب الفنى للشركة المنفذة

م/ أحمد سعيد قطب

م/ أحمد سعيد قطب

د. محمد منير



الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



الاستشارى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

حصارعمال الحريق البند (٦) توريد وتركيب Booster Pump بقوة ١٠ حصان (١ عاملة + ١ احتياطي)

بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	إجمالي الكمية
توريد Booster Pump بقوة ١٠ حصان (1 عاملة + ١ احتياطي)	عدد	١	١
الإجمالي			١

المكتب الاستشارى
مهندس ميكانيكا الاستشارى

م/ أحمد منير

زكريا

المكتب الفنى للشركة المنفذة

م/ أحمد سعيد قطب

م/ أحمد سعيد قطب

زكريا



GRAND WATER
TECHNOLOGIES



Customer Name: محمد عبد الله حسن إبراهيم نوفل

Project Ref: Sololift Stock

Warranty Certificate

Dear Sir,

We Grand Water Technologies Guarantee the following items for 18 Months from delivery date or 12 months from startup which come first (1 year against manufacturing defects)

Delivery Date: 5-2-2024.

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	97775315	SOLOLIFT2 WC-3 CEE7/7	2



Address: 9 Ebad El-Rahman, Sheraton, Heliopolis, Cairo, Egypt

info@gwtegypt.com https://gwtegypt.com/

Telephone: +2 02 26785200 / +2 01069311105



GRAND WATER
TECHNOLOGIES



Terms and Conditions:

- The company grants this certificate free of charge to the buyer and guarantees that the product is free of all manufacturing defects and that the parts that prove an industrial defect will be replaced.
- This warranty does not apply to any product that has been tampered with, altered or damaged as a result of misuse, accidents, failure to perform periodic maintenance or failure to implement technical instructions for its installation and operation.
- The unit may not be repaired during the warranty period except with the knowledge of the company, otherwise this certificate will be considered null.
- The customer must bring a warranty certificate when any complaint occurs.
- In the event of any defect in the unit, the customer is obligated to stop it immediately and inform the company of that.
- After the unit is out of warranty, it can be repaired with the value on site by a selection of specialized technicians, after paying the company's handling fee, as well as the transportation costs of workers – accommodation expenses if necessary.
- The original spare parts required for repair can be obtained by contracting with the company.

However, if you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Best regards,

Grand Water Technologies

Eng. Summer El-Desouky

CEO



Address: 9 Ebad El-Rahman, Sheraton, Heliopolis, Cairo, Egypt

info@gwtegypt.com <https://gwtegypt.com/>

Telephone: +2 02 26785200 / +2 01069311105


الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
طلب جديد		12/02/2024		رقم الطلب	
طلب معاد				التاريخ	
مشروع الاوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
material Inspection Request					
AR	☐	ST	☐	EL	☐
ME	☐	رسومات	☐	مستندات	☐
أخرى	☐	مقاولي باطن	☐	موردين	☐
من : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية			إلى : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
الموضوع			فحص وحده رفع صرف صحي اتوماتيكيه		
الوصف			فحص وحده رفع صرف صحي اتوماتيكيه		
منطقة العمل			محطة طريق السويس		
رقم البند	4.1	رقم المواصفة	المورد والمصنع	جراتدفوس	
المرفقات	عينات	كتالوجات	ضمان منتجات	تقارير اختبارات	مستندات
سابقة خبرة	شهادات اعتماد	رسومات تنفيذية	حسابات	أخرى	
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
مهندس التنفيذ	أحمد محمد	مدير المشروع	أحمد شوقي		
ملاحظات الاستشاري					
لا مانع من الاستلام على ان يتم ارفاق شهادة الضمان والاختبار، حيث التركيب تكون مسؤولية المورد أو المقاول ويجب ارفاق طلب الاعتماد والداتا مثبت مع طلب الاستلام					
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري			
يعتمد	☒	يعتمد مع الملاحظات	☐	يراجع ويعاد التقديم	☐
مرفوض	☐	وارد			
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام للمشروع	
		 الهيئة العامة للمياه والكهرباء و الطاقة (GARBLT)			
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		14/07/2024		طلب معاد	
مشروع الاتوبيس القروي - الطريق الدائري - محطة السويح					
14/07/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☐	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النول العامة للإنشاء والطرق					
الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية					
رقم القيد المسجل		التاريخ		13/07/2023	
الموضوع :					
وحدات رفع مياه صرف SOLOFIT					
الوصف :					
وحدة رفع مياه صرف SOLOFIT WC-3					
وحدة رفع مياه صرف SOLOFIT WC-3					
منطقة العمل الخاصة بالبنء :					
المحطة و المواقع					
رقم البنء		رقم المواصفة		المورد و المصنع	
4				GRUNDFOS	
البنء بالمقاييس					
بالعدد توريد و تركيب وحدة رفع صرف صحي اتوماتيكية جاهزة ماركة SFA او ما يماثلها طراز (SANISPEED- sanipro) على ان يشمل البنء كافة القطع الخاصة اللازمة للتركيب مع نهر العمل نهرا تماما وكاملا حسب اصول الصناعة لمصرف الاحواض و البيه.					
المرفقات					
عينات		كتالوج		ضمان منتجات	
☐		☒		☐	
سابقه خبره		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذيه	
☒		☒		☐	
تقرير اختبارات		مستندات		تقرير اختبارات	
☐		☐		☒	
اخرى		حسابات		اخرى	
☐		☐		☐	
المقاول :					
شركة النول العامة للإنشاء والطرق					
مهندس الجوده		مدير المشروع		ع / أحمد شوقي	
أحمد محمد					

ملاحظات المكتب الاستشاري : Code B
لا مانع من الاعتماد على النقص عند التوريد مع الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروع مع تقديم مقادير العمل و توفير قطع الغيار للوحدة مع تقديم مقادير العمل.

14/07/2024

مهندس الاستشاري	مدير مشروع الاستشاري	مرفوضة
أحمد محمد	ع / أحمد شوقي	
مهندس	مهندس	مهندس
أحمد محمد	ع / أحمد شوقي	
مهندس	مهندس	مهندس
أحمد محمد	ع / أحمد شوقي	

		الجهة المالكة  		استشاري عام المشروع 	
طلب جديد طلب معاد		12/02/2024		رقم الطلب التاريخ	
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
material Inspection Request					
AR ☐ ST ☐ EL ☐ ME ☐		رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☒		نتائج اختبار ☐ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐	
من :			إلى :		
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
الموضوع		فحص مواسير بولي إيثيلين ١١٠ مم - ٣٢ مم (البحر الاحمر)			
الوصف		مواسير بولي إيثيلين ١١٠ مم ضغط ١٦ بار الكمية ١٦٢ م.ط مواسير بولي إيثيلين ٣٢ مم ضغط ١٠ بار الكمية ٢٠٠ م.ط			
منطقة العمل		محطة طريق السويس			
رقم البند		8.1 & 5.1			
المرفقات		عينات ☐ كتالوجات ☐ ضمان منتجات ☐ تقارير اختبارات ☐ مستندات ☐ سابقة خبرة ☐ شهادات اعتماد ☐ رسومات تنفيذية ☐ حسابات ☐ أخرى ☐			
المقابل : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
مهندس التنفيذ		أحمد سطيح		مدير المشروع	
ملاحظات الاستشاري					
لا مانع من عدم عمل الفحص بالذئ :- - لا يتم اعتماد الكمية إلا بعد التسليم والحصر الفنى - يجب الالتزام بتعليمات المورد في طرق التركيب - يجب الالتزام بالمواد الخاصة للمشروع					
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري			
يعتمد ☐		يعتمد مع الملاحظات ☒		يرجع ويعاد التقديم ☐	
مرفوض ☐		صادر			
واردة		صادر			

الشركة المتفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد		14/07/2023	
التاريخ		طلب معاد		14/07/2024	
مشروع الاتوبيس التريدي - الطريق الدائري - محطة السويس					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج الاختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		رقم القيد المسجل :	
13/07/2023		التاريخ :			
الموضوع :					
مواشير بولي ايثيلين					
HDPE PIPE (RED SEA)					
HDPE FITTING (RED SEA)					
الوصف :					
منطقة العمل الخاصة بالبنء :					
رقم البنء	5	رقم المواصفة	المورد و المصنع	شركة البحر الأحمر	المحطة و المواقع
البنء بالمقاييس					
المتر الطولي توريد وتركيب واختبار وعمل وتعقيم مواشير HDPE بضغط تشغيل (16 جري) والمخصصة لآعمال الحريق المدفون بجميع المشتلات والملحقات والقطع المخصصة من اكواع وقنوات ومسابيل وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المتقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة الوصلات الدونة ووصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجرية والتخديت بالأسقف والحوائط وعمل جميع ما يلزم لنهر العمل نهرا تاما طبقا للرسومات المتقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف					
المرفقات					
عينات	كتالوج	ضمان منتجات	مستندات	تقرير اختبارات	
☒	☒	☐	☐	☒	
سابقه خبره	شهادات اعتماد	رسومات تنفيذيه	حسابات	اخرى	
☒	☒	☐	☐	☐	
المقاول:					
مهندس الجودة		مدير المشروع		ع/ أحمد سوقي	
ملاحظات المكتب الاستشاري : الاجماع مع العميل على ان تقع الفحص عند المورد مع الالتزام بالمواصفات الفنية					
تدس الاستشاري	مدير مكتب الاستشاري		ع/ أحمد سوقي		
أ.أ	يعتمد	ب.ب	معتمد بملاحظات	ج.ج	يراجع ويعد التقديم
☒	☒	☐	☐	☐	☐
صادر	مرفوضة				

		الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
طلب جديد		طلب معاد		12/02/2024		رقم الطلب	
التاريخ							
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس							
material Inspection Request							
AR ☐ ST ☐ EL ☐ ME ☐		رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☒		نتائج اختبار ☐ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐		من :	
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			
الموضوع							
فحص كابينة حريق من انتاج البافاريا مصنع من الصاج سمك ٢ بالمشتلات المكونات خرطوم قماش ٢,٥ بوصة ٣٠ مم بالبشوري - مخرج حنفيه ٢,٥ بوصة - خرطوم مطاط ١ بوصة بالبشوري - مخرج محبس حنفيه ١ بوصة							
الوصف							
فحص كابينة حريق من انتاج البافاريا مصنع من الصاج سمك ٢ بالمشتلات المكونات خرطوم قماش ٢,٥ بوصة ٣٠ مم بالبشوري - مخرج حنفيه ٢,٥ بوصة - خرطوم مطاط ١ بوصة بالبشوري - مخرج محبس حنفيه ١ بوصة							
منطقة العمل							
محطة طريق السويس							
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع		البافاريا	
المرفقات							
عينات ☐ سابقة خيرة ☐		كتالوجات ☐ شهادات اعتماد ☐		ضمان منتجات ☐ رسومات تنفيذية ☐		تقارير اختبارات ☐ حسابات ☐	
مستندات ☐ أخرى ☐							
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق							
مهندس التنفيذ		أحمد سعيد		مدير المشروع		أحمد شوقي	
ملاحظات الاستشاري							
لا مانع من الا سلام على اذنتي لتقديم اصدار الموردين والا حياء عند التشغيل ويجب الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع ولا نتم اعطاء الكمية الموردة الا بعد التشغيل							
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري		أحمد سعيد		أحمد شوقي	
يعتمد ☐		يعتمد مع الملاحظات ☒		يراجع ويعاد التقديم ☐		مرفوض ☐	
صادر				وارد			

الشركة المنفذة		جهة المالكة		استشاري عام المشروع	
					
طلب جديد		رقم الطلب		14/07/2024	
طلب معاد		التاريخ		14/07/2024	
مشروع الانابيب الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☐	☐
مواد			مستندات		
نتائج اختبارات			عينات		
من : شركة النيل العامة للإشياء والنقل			رقم القيد الممثل :		
13/07/2023			التاريخ :		
مصاديق الحريق دبل بالمستندات الناتج شركة البافاريا					
مصاديق حريق الناتج شركة البافاريا					
بكاره 1 بوصة					
خرطوم حريق 2.5 بوصة					
محبس زاوية 2.5 بوصة جيكميني - محبس بليه 2.5 جيكميني - محبس بليه 1 بوصة جيكميني					
طفايه حريق ABC					
فانف 2.5 بوصة					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
رقم البند					
1					
بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق Fire hose station من انتاج بافاريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سبك لا يقل عن 2 مم وجميع مكونات البند مكونات معتمدة حاصلة على UL-FM والصندوق بابعاد مناسبة يحتوى على الاتي					
- عند 1 طفاية حريق جافة بوزرة يدوية (ABC) متعددة الاغراض سعة 6 كجم					
- خرطوم من القماش 2.5 بوصة 30 متر بالبشوري					
- عند 1 مخرج محبس الحنفية 2.5 بوصة					
- خرطوم من المطاط 1 بوصة بالبشوري					
- عند 1 مخرج محبس الحنفية 1 بوصة					
المرفقات					
☐ عينة ☒ كشورج ☐ ضمان منتجات ☐ مستندات ☐ سابقة خبرة ☒ شهادات اعتماد ☐ رسومات تنفيذيه ☐ حسابات ☐ تقرير اختبارات ☐ اخري					
المقاول:					
مهندس الجودة					
أحمد سعيد					
مدير المشروع					
ع / أحمد شوقي					
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الاعتماد على ان نتج العمل كما تكتونه المستملا ح هيلومين كالمحاسب والنفقات على ان نتج الفحص عند التوريد					
14/07/2024					
مهندس الاستشاري					
مدير مشروع الاستشاري					
مرفوضة					
A					
B					
C					
D					
مصادر					


							
شركة المنفذ		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع			
طلب جديد		RAID - NCRC -Mech - 0000 -Rv00		رقم الطلب			
طلب معاد		16/3/2024		التاريخ			
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري -محطة السويس							
material Inspection Request							
AR ☐		ST ☐		EL ☐		ME ☐	
مواد ☐		مستندات ☐		رسومات ☐		موردين ☐	
نتائج اختبار ☐		مقاولي باطن ☐		أخرى ☐			
من : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				إلى : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			
الموضوع				فحص وصله الدفاع المدني SIAMESS CONECTION(inch 2.5*2.5* 4) من النحاس بصمام عدم رجوع من انتاج جيوكاميني المحبس الكروي وغطاء مزود بسلسلة			
الوصف				siamess connection وصله الدفاع المدني straight doule clopper giacomini check valve giacomini			
منطقة العمل				محطة طريق السويس			
رقم البند		رقم المواصفة		رقم المورد والمصنع		giacomini	
4							
المرفقات		عينات ☐		ضمان منتجات ☐		تقارير اختبارات ☐	
سابقة خبرة ☐		شهادات اعتماد ☐		رسومات تنفيذية ☐		حسابات ☐	
مستندات ☐		أخرى ☐					
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق							
مهندس التنفيذ		مدير المشروع		عن		عن	
Code							
لا يجوز من الا سلام على ان يتم الالتزام بتعليمات المورد ولا يتم اعتماد ان كياح الاعداء الفعالي بعد التركيب يجب الالتزام بالمرامات الفنية للشركة							
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري					
رئيس		رئيس					
يعتمد ☐		يعتمد مع الملاحظات ☐		يراجع ويعاد التقديم ☐		مرفوض ☐	
صادر		وارد					

الشركة المستفدة	الجهة المالكة	م - المملووع
	 	
رقم الطلب	طلب جديد	
التاريخ	14/07/2024	
مشروع الاتريهس التريدي - الطريق الدائري - محطة السويح		
14/07/2024		
طلب اعتماد		
مواد	مستندات	رسومات
نتائج اختبارات	عينات	مقاولي باطن
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
رقم القيد المسجل :	التاريخ :	13/07/2023
الموضوع : وصله الدفاح المدني siamess connection		
وصف : check valve giacomini		
straight double clopper giacomini		
وصله الدفاح المدني GIACOMINI siamess connection		
منطقة العمل الخاصة بالبيد :		
رقم البيد	رقم المواصلة	المورد و المصنع
4		giacomini
البيد بالمقاييس وصله الدفاح المدني SIAMESS CONECTION (inch 2.5*2.5* 4) من النحاس بسمام عدم رجوع من انتاج جيوكاميني أو ما يماثلها والبيد يشمل المعبس الكروي وغطاء مزود بسلطة		
المرفقات		
عينات	كatalog	ضمان منتجات
سبلقه خيرة	شهادات اعتماد	رسومات تنفيذية
تقرير اختبارات	مستندات	حسابات
اخرى		
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
مهندس الجودة	مدير المشروع	ع / أحمد سوقي
ملاحظات المكتب الاستشاري :		
لا مانع من الاشارة الى ان نتج الفحص عند الكواريد		
م / م / م		
مهندس الاستشاري	مدير مشروع الاستشاري	م / م / م
A	B	C
بمعد	معدد ملاحظات	برأوج واعد التقديم
مرفوعة	D	
صان		


 الشركة المنفذة	الجهة المالكة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) وزارة النقل U.T.R.A	استشاري عام المشروع الرائد
طلب جديد	RAID - NCRC - MECH - 0000 - Rv00	رقم الطلب
طلب معاد	16/3/2024	التاريخ
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس		
Inspection Request		
AR ☐ ST ☐ EL ☐ ME ☒	رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☐	
أخرى ☐	مقاولي باطن ☐ موردين ☐ نتائج اختبار ☐	
إلى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	
الموضوع تسليم تركيب و اختبار مواسير بولي إيثيلين ضغط 16 بار خط الحريق من X10 الي X 30		
الوصف تسليم تركيب و اختبار مواسير بولي إيثيلين ضغط 16 بار خط الحريق من X10 الي X 30		
منطقة العمل محطة طريق السويس		
رقم البند	5.1	رقم المواصفة
المورد والمصنع	البحر الأحمر	المرفقات
مستندات ☐ عينات ☐ سابقة خبرة ☐	تقارير اختبارات ☐ ضمان منتجات ☐ رسومات تنفيذية ☒	كتالوجات ☐ شهادات اعتماد ☐
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
مدير المشروع	عبد الله محمد	مهندس التنفيذ
ملاحظات الاستشاري Code B لا مانع من استلام الضممة بما ان تم الاكتمال بالآتي ١- الاكتمال بالمحسرات المحددة المختصة ٢- تسليم رفع مساهم للخط مع توقيع أجهلته لجميع الكميات ٣- وضع حراسه مضادة للصدمة عند الألواح والكوتشات وعند تكبير ذي مسار ٤- إرفاق الحصر الفعلي التي يتم مع مهندس الموقع ٥- الاكتمال بوضع الرمال أسفل وأعلى الحسورة والاكتمال بالمواصفات الفنية المشي ٦- طول الخط 160 م من 10 إلى 30		
مدير منطقة الاستشاري أبراهيم محمد	مهندس الاستشاري عبد الله محمد	
مرفوض ☐	يراجع ويعاد التقديم ☐	يعتمد ☒ يعتمد مع الملاحظات ☐
وارد	صادر	



MASTER



PART 1



PART 2

NOTES:-
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METRIC UNITS
(MILLIMETERS AND METERS).
2. ALL DIMENSIONS, AREAS AND VOLUMES MUST BE
CHECKED AND THE ARCH. CONFIRMED.

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

مخطط تقاطع المبنى مع الطريق

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	FOUNDATION	11	ROOFING
02	STRUCTURE	12	MECHANICAL
03	MECHANICAL	13	ELECTRICAL
04	ELECTRICAL	14	PLUMBING
05	PLUMBING	15	PAINTING
06	PAINTING	16	LANDSCAPING
07	LANDSCAPING	17	OTHERS
08	OTHERS	18	TOTAL
09	TOTAL		
10			


مخطط تقاطع المبنى مع الطريق




MASTER PLAN

NOTES:-
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. ALL DIMENSIONS, AREA AND LEVELS MUST BE CHECKED WITH THE ARCH. DRAWINGS.

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
01	PROPOSED NEW STATION	11	PROPOSED NEW STATION
02	PROPOSED NEW STATION	12	PROPOSED NEW STATION
03	PROPOSED NEW STATION	13	PROPOSED NEW STATION
04	PROPOSED NEW STATION	14	PROPOSED NEW STATION
05	PROPOSED NEW STATION	15	PROPOSED NEW STATION
06	PROPOSED NEW STATION	16	PROPOSED NEW STATION
07	PROPOSED NEW STATION	17	PROPOSED NEW STATION
08	PROPOSED NEW STATION	18	PROPOSED NEW STATION
09	PROPOSED NEW STATION	19	PROPOSED NEW STATION
10	PROPOSED NEW STATION	20	PROPOSED NEW STATION



PART 1



PART 2

Code : B
This drawing is for the purpose of the project only and it is not to be used for any other purpose without the written permission of the client.

DRY PLAN

اسم المشروع



STANDARD REQUIREMENTS CONSULTANTS

STANDARD REQUIREMENTS CONSULTANTS
P.O. Box 1111, Jeddah 21511, Saudi Arabia
Tel: +966 11 461 1111
Fax: +966 11 461 1111
Email: info@stdrcc.com.sa

CONTRACTOR



OWNER'S CONSULTANT



PROJECT NAME

RUS RAPID TRANSIT (RRT)
محطة الويس

STATION NUMBER

STATION CODE

STATION TYPE

STATION LOCATION

STATION AREA

STATION PERIMETER

STATION ELEVATION

STATION DRAINAGE

STATION LIGHTING

STATION SECURITY

STATION FURNITURE

STATION SIGNAGE

STATION ACCESS

STATION EXIT

STATION ENTRANCE

STATION PLATFORM

STATION TRACK


STATION SIGNAL

STATION TELEPHONE

STATION BICYCLE

STATION PARKING

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
طلب جديد		12/07/2023		رقم الطلب	
طلب معاد				التاريخ	
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
material Inspection Request					
AR ☐	ST ☐	EL ☐	ME ☐	رسومات ☐	مستندات ☐
مواد ☐			نتائج اختبار ☐	موردين ☐	مقاولي باطن ☐
أخرى ☐					
من : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية			إلى : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
الموضوع					
فحص بوستر حريق بقدرة ١٠ حصان (١ عاملة + ١ احتياطي)					
الوصف					
بوستر حريق بقدرة ١٠ حصان (١ عاملة + ١ احتياطي)					
منطقة العمل					
محطة طريق السويس					
رقم البند	6	رقم المواصفة	المورد والمصنع	كونسقوره	
المرفقات					
عينات ☐	كشوفات ☐	ضمان منتجات ☐	تقارير اختبارات ☐	مستندات ☐	
سابقة خبرة ☐	شهادات اعتماد ☐	رسومات تنفيذية ☐	حسابات ☐	أخرى ☐	
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
مهندس التنفيذ	أحمد محمد	مدير المشروع	أحمد سون		
ملاحظات الاستشاري					
لا مانع من الاستلام على أن يتم الالتزام بالآتي : ١- تقديم شهادة الضمان ٢- تقديم شهادات الاختبار ٣- مع الإحتياط عند التشغيل لتحقيق مواصفات المشروع ٤- يجب الالتزام بجميع التعليمات إذا تم تعديلها قبل المالك ٥- التخزين مسؤلية المقاول ويجب الالتزام بتعليمات المورد					
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري			
أحمد محمد		أحمد سون			
يعتمد ☒		يراجع ويعاد التقديم ☐		مرفوض ☐	
صادر		وارد			

الدائرة المعلقة	الجهة المالكة	استشاري عام المشروع
	المهندسة العامة للمياه والكهرباء والنقل البري (GARBLT)	
		

رقم الطلب	طلب جديد
التاريخ	14/1/2024
مشروع الاتريبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس	
طلب اعتماد	
مواد ☒ مستندات ☒ رسومات ☐ مقاولي باطن ☐	AR CV PL EL ME ST LC ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
من : شركة باركو مصر للإنشاءات	الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
رقم القيد المسلسل :	التاريخ : 07/09/2023
الموضوع :	بوستر مياه شبكة الحريق
الوصف :	ماتور مياه 10 حصان ساير ايطالي
	لوحة التنترون (تجميع محلي)
	خط السحب و الطرد مواسير محلفه (تجميع محلي)
منطقة العمل الخاصة بالبند :	بوستر مياه شبكة الحريق بالمحطة
رقم البند	6
رقم المواصفه	المورد و المصنع
المورد كونسقرو- المصنع ساير	
البند بالمقاييس	بالعدد توريد وتركيب Booster Pump بقدرة 10 حصان (1 عاملة + 1 احتياطي) من انتاج شركة كالبيدا أو ما يماثلها ومحمل على البند عمل غرفة لحماية المضخة طبقا للمقاييس الخاصة بالعينة المعتمدة وعمل جميع ما يلزم لانهوالمعمل نهوا تماما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .
المرققات	عينات ☐ كتاب ☒ ضمان منتجات ☐ مستندات ☐ تقرير اختبارات ☐ سابقة خبره ☒ شهادات اعتما ☒ رسومات تنفيذيه ☐ حسابات ☐ اخرى ☐
المقاول:	
مهندس الجودة	مدير المشروع
اسم	ع / أحمد سوقي
ملاحظات المكتب الاستشاري : Code B لا حاجة الى اعطاء بيان تفحص عن التوريد مع الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع مع تقديم مستندات المواصفات والاختبار ارجح اللائحة لمواصفات المشروع وتوضيح لوحة الكهرباء ارجح المواصفات وملونهاها ودراسة اللوحات مع تقديم مستندات الحسابات الخاصة بالمشروع	
مهندس الاستشاري	مدير مشروع الاستشاري
14/1/2024	
A. يعتمد ☐	B. معتمد بملاحظات ☐
C. يراجع ويعاد التقديم ☐	D. مرفوضة ☐
مصادر	

جدول المواصفات وحدود التشغيل

النمط	القدرة بالحصان	الوقت الثابت	الرقم الكلي بالمتر المظلي	النصف م س	الخطير بالموتيرة
NCB65-200C	٢٠	٢٨٠	٤٢-٢٢	٥٠-١٢٠	"٢,٥/٣"
NCB65-200B	٢٥	٢٨٠	٤٧,٩-٢٥	٥٠-١٤٠	"٢,٥/٣"
NCB65-200A	٣٠	٢٨٠	٥٥,١-٣٥	٥٠-١٤٠	"٢,٥/٣"
NCB65-200NC	٢٥	٢٨٠	٤٦-٢١	٤٠-١٤٠	"٢,٥/٣"
NCB65-200NB	٣٠	٢٨٠	٥٣-٢٧	٤٠-١٦٠	"٢,٥/٣"
NCB65-200NA	٤٠	٢٨٠	٦٦-٤٠	٤٠-١٦٥	"٢,٥/٣"
NCB65-250NC	٣٠	٢٨٠	٦٩-٦٣	٥٠-١٠٠	"٢,٥/٣"
NCB65-250NB	٤٠	٢٨٠	٧٥-٦٤	٥٠-١٢٠	"٢,٥/٣"
NCB65-250NA	٥٠	٢٨٠	٨٩-٧٦	٥٠-١٣٠	"٢,٥/٣"
NCB80-200B	٤٠	٢٨٠	٥٢-٢١	٨٠-٢٤٠	"٣/٤"
NCB80-250C	٦٠	٢٨٠	٧٠-٥٧	٨٠-٢٢٥	"٣/٤"
NCB80-250B	٧٥	٢٨٠	٨٠-٢٢	٨٠-٢٥٥	"٣/٤"
NCB80-250A	١٠٠	٢٨٠	١٠٢-٩٠	٨٠-٢٥٥	"٣/٤"
NCB80-315C	١٥	٢٨٠	٢٨-٢١	٤٠-١٥٠	"٣/٤"
NCB80-315B	٢٠	٢٨٠	٣٤-٢٦	٤٠-١٦٠	"٣/٤"
NCB80-315A	٣٠	٢٨٠	٤٠-٢٤	٦٠-٢٣٠	"٣/٤"
NCB100-200B	٥٠	٢٨٠	٥٠-١٩	٦٥-٣٥٥	"٤/٥"
NCB100-315B	٣٠	٢٨٠	٣٤-٢٦	٧٠-٢٧٥	"٤/٥"

تركيب الحماية التالية:

١. ضد ارتفاع وانخفاض الفولت.
٢. ضد ارتفاع وانخفاض الأمبير.
٣. ضد التشقيل الجاف.
٤. ضد سقوط أو انقلاب إحدى الفازات.
٥. ضد اختلاف الذبذبة (Cycle) للتيار المستخدم.

خامساً: خطوات تنفيذ الضمان:

- ١- يقوم المشتري أو من ينوب عنه بإحضار التالي إلى مركز البيع
 - الطلبية المعيبة وعليها لوحها المعدنية.
 - أصل فاتورة الشراء.
 - أصل شهادة الضمان.
- ٢- تسليم الطلبية وتترك بمركز البيع للفحص وتحديد العيب الصناعي من عدمه.
- ٣- يتم استبدال الجزء المعيب خلال ٢٤ ساعة من تسليم الطلبية للمركز.

ملحوظة:

- لا يتم رد الجزء المعيب إلى العميل.
- القسم الفني بكونسوقرة هو الجهة التي تحدد ماهية العيب الصناعي لكل حالة.

سادساً: ما لا يشمل الضمان:

- حالات احتراق ملفات الموتور بأنواعها.
- حالات عدم تجهيز الطلبية بالحمايات المذكورة بالبند (رابعاً).
- المشتريات الخاصة بالطلبية (بالونة الهواء - السويتش - الأوتوماتيك - عداد قياس الضغط - الوصلات....)
- الأجزاء التي تتلف بالاستهلاك (الأجزاء الفيبر للتحضير الميكانيكاسيل - رولان الجلي
- الأجزاء التي تتلف نتيجة تعرض الطلبية للتشغيل الجاف (مجموعة السحب - مراوح المياه....)

ملحوظة:

- لا يشمل الضمان مصروفات النقل، الانتقالات، المصنوعات.
- لا يشمل الضمان الطلبات التي يتم فكها أو محاولة إصلاحها خارج نطاق كونسوقرة.

شروط الضمان

تقوم شركة **SAER** الإيطالية بتصنيع طلبماتها وأجزائها تحت تقنيات وفحوصات عالية الدقة بمصانعها بإيطاليا بما يضمن الجودة العالية.

ولكن إذا حدث -لأسوء الخط- ظهور عيب صناعي ناتج عن الخامة أو العمالة وليس ناتج عن الكسر أو سوء الاستخدام أو الاحتراق للملفات.

فإن شركة **SAER** تضمن استبدال الجزء المعيب بالطلبية من خلال الوكيل الوحيد بجمهورية مصر العربية (شركة كونسوقرة) بالنظام التالي:

أولاً: مدة الضمان: عام كامل تبدأ من تاريخ الشراء.

ثانياً: ما يشمل الضمان:

- الطلبات الغاطسة (كسح ونزح).
- الطلبات الاستانلس ستيل (السمادة).
- الطلبات التي تعمل بموتور ٢٨٠ فولت والمذكورة بالجدول للحق.
- تستبدل قطعة الغيار المعيبة صناعياً دون غيرها.

ثالثاً: عدد مرات استخدام شهادة الضمان:

- تستخدم مرة واحدة خلال فترة الضمان.

رابعاً: الشروط والمواصفات الفنية التي تلزم لسريان الضمان:

- توافر مصدر مياه كافي لأعلى أداء للطلبية حسب الجدول المرفق.
- يلزم تجهيز الطلبية بمنع التشغيل الجاف Flow Swich.
- يلزم تجهيز الطلبية ببلف عدم رجوع Non Return Valve حسب الرسم للحق.
- ضمان حرية حركة مروحة تبريد الموتور الخلفية بدون إعاقة.
- وضع الطلبية بمكان جيد التهوية وغير معرض لسقوط أمطار أو مياه عامودية أو مائلة عليه.
- التوصيل السليم لأقطاب التيار حسب الرسم الموجود بقطاع روتة الموتور.
- الاختيار السليم لقطع الكابل حسب قدرة الموتور.
- التنبيه الجيد حسب أصول الصناعة للطلبية وعدم استخدام الشد العكسي في توصيل المواسير بالطلبية.
- مراعاة تناسب قطر مواسير السحب مع قطر فتحة سحب الطلبية طبقاً للجدول التالي:

قطر فتحة سحب الطلبات	قطر مواسير السحب
"٢"	"٣"
"٢,٥"	"٤"
"٣"	"٦"
"٤"	"٨"
"٥"	"١٠"

يشترط ملئ البيانات التالية لسريان الضمان

٢٠٢٤ / ١٢ / ١١

تاريخ الشراء:

نوع الوحدة المباعة: كد (C) IR45-200A قسمة ١٠٠

اسم المشتري: محمد نوفل

عنوان المشتري:

مركز البيع: كونسوقرة


رقم الفاتورة:

رقم مستطيل الطلبية:


توقيع المشتري


شرط: أن الضمان يتم استيعابه جميع البيانات وتوقيع المشتري على إطلاعه وفهمه لشروط الضمان بعالية


الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		13/07/2023			
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس ١٤١١ / ٢٥٢٩					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☒		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☐		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق				الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
رقم القيد المسلسل :				التاريخ : 13/07/2023	
الموضوع :					
بوستر مياه شبكة الحريق					
الوصف :					
ماتور مياه ١٠ حصان ساير إيطالي طراز IR40-200A تصرف ١٠٠ جالون / د عند رافع ٥٠ م					
لوحة الكنترول (تجميع محلي)					
خط السحب و الطرد مواسير مجلفنه (تجميع محلي)					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
بوستر مياه شبكة الحريق بالمحطة					
رقم البند		رقم المواصفه		المورد و المصنع	
6				المورد كونسقوره- المصنع ساير	
البند بالمقاييسه					
بالعدد توريد وتركيب Booster Pump بقدرة ١٠ حصان (1 عاملة ١+ احتياطي) من انتاج شركة كالييدا أو ما يماثلها ومحمل على البند عمل غرفة لحماية المضخة طبقا للمقاييس الخاصة بالعينة المعتمدة وعمل جميع ما يلزم لتهويع العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .					
المرفقات					
عينات		كتالوج		ضمان منتجات	
☐		☒		☐	
سابقه خبره		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذيه	
☒		☒		☐	
تقرير اختبارات		مستندات		حسابات	
☒		☐		☐	
اخرى					
المقاول :					
مهندس الجودة					
مدير المشروع					
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
دعنا نرجو ان يتم الفحص عند التوريد مع الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع مع تقديم ملاحظات الضاه عند التوريد والاختبارات اللازمة مع تقديم اللوحات المعتمدة من القسم المختص وتقديم ملاحظات المنشأ وصورة المقترح الجبركي					
مهندس الاستشاري		مدير مشروع الاستشاري			
					
A		B		C	
يعتمد		معتد بملاحظات		يراجع ويعد التقديم	
مرفوضة		D			
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		14/07/2023			
مشروع الاتوبيس التريدي - الطريق الدائري - محطة السويس					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية					
رقم القيد المسلسل :		التاريخ :		13/07/2023	
الموضوع :					
صناديق الحريق دبل بالمشمات انتاج شركة SRI					
الوصف :					
صندوق حريق انتاج شركة SRI					
بكاره ١ بوصة					
خرطوم حريق ٢,٥ بوصة					
محبس زاوية ٢,٥ بوصة جيكونمي - محبس بيلى ٢,٥ جيكونمي - محبس ١ بوصة جيكونمي					
طفايه حريق ABC					
قاذف ٢,٥ بوصة					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
المحطة و المواقف					
رقم البند		رقم المواصفه		المورد و المصنع	
1				SRI	
بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق Fire hose station من انتاج بافاريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ٢ مم وجميع مكونات البند مكونات معتمده حاصله على UL-FM والصندوق بابعاد مناسبة يحتوى على الاتي					
البند بالمقاييسه					
عدد ١ طفايه حريق جافه بولدر يدويه (ABC) متعددة الاغراض سعة ٦ كجم					
خرطوم من القماش ٢,٥ بوصة ٣٠ متر بالشبوري					
عدد ١ مخرج محبس الحنفية ٢,٥ بوصة					
خرطوم من المطاط ١ بوصة بالشبوري					
عدد ١ مخرج محبس الحنفية ١ بوصة					
المرفقات					
عينات		كتالوج		ضمان منتجات	
☐		☒		☐	
سابقه خبره		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذيه	
☒		☒		☐	
تقرير اختبارات		مستندات		حسابات	
☒		☐		☐	
المقاول:					
مهندس الجودة		مدير المشروع		ع / أحمد شوقي	
أحمد سويد					
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
١- لا مانع من ادراج عماره مع الفحص عند التوريد وعملها الا ان					
٢- مع ادراج عماره مع الفحص عند التوريد وعملها الا ان					
٣- عمل اختبار للمصنوع المستخدم - الا لسلامة المواصلات المشروع					
مهندس الاستشاري		مدير مشروع الاستشاري		١٤/٠٧/٢٠٢٣	
يعتمد		يعتمد بملاحظات		يراجع ويعاد التقديم	
☒		☐		☐	
مرفوضة		مرفوضة		مرفوضة	
☐		☐		☐	
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
		 			
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		14/07/2023			
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/07/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية					
رقم القيد المسلسل :		التاريخ :		13/07/2023	
الموضوع :					
مواسير بولي ايثيلين					
HDPE PIPE (RED SEA)					
HDPE FITTING (RED SEA)					
الوصف :					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
المحطة و المواقع					
رقم البند	5	رقم المواصفة	المورد و المصنع	شركة البحر الأحمر	
البند بالمقاييسه					
المرافقات					
عينات	☒	ضمان منتجات	☐	مستندات	☐
سابقه خبره	☒	رسومات تنفيذيه	☐	حسابات	☐
المقاول:					
مهندس الجودة		مدير المشروع		ع / أحمد سوقي	
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الاعتماد على نتائج الفحص عند التوافق مع المواصفات الفنية					
14/07/2024					
مهندس الاستشاري		مدير المكتب الاستشاري		14/07/2024	
A	☐	C	☐	D	☐
يعتمد	☒	يراجع ويعاد التقديم	☐	مرفوضة	☐
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشارى عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		طلب معاد		14/07/2024	
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/01/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية					
رقم القيد المسلسل :		التاريخ :		13/07/2023	
الموضوع :					
جاليتراب					
الوصف :					
جاليتراب					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
المحطة و المواقف					
رقم البند	6	رقم المواصفة	المورد و المصنع	المصرية الالهاميه	
البند بالمقاييسه					
العدد توريد وتركيب جاليتراب من الUPVC المربع مقاس (٣٠×٣٠) سم من انتاج شركة اسمارت هوم أو ما يماثلها كامل بجميع مشتملاته وعمل جميع ما يلزم لنهوا العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف					
المرفقات					
عينات	☐	كتالوج	☒	ضمان منتجات	☐
سابقه خبره	☒	شهادات اعتماد	☒	رسومات تنفيذيه	☐
تقرير اختبارات	☒	مستندات	☐	حسابات	☐
اخرى	☐				
المقاول:					
مهندس الجودة	أحمد سعيد		مدير المشروع	أحمد سوقي	
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الاعمال على ان يتم الفحص عند الكوايد مع الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع					
مهندس الاستشاري	أحمد سعيد		مدير مشروع الاستشاري	أحمد سوقي	
A	☐	يعتمد	B	☒	معتد بملاحظات
C	☐	يراجع ويعد التقديم	D	☐	مرفوضة
صادر					


الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام للمشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		13/07/2023			
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/01/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية					
رقم القيد المسلسل :		التاريخ :		13/07/2023	
الموضوع :					
وحدات رفع مياه صرف SOLOFIT					
الوصف :					
وحدة رفع مياه صرف SOLOFIT WC-3					
وحدة رفع مياه صرف SOLOFIT WC-3					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
المحطة و المواقع					
رقم البند		رقم المواصفه		المورد و المصنع	
4				GRUNDFOS	
البند بالمقاييسه					
بالعدد توريد و تركيب وحدة رفع صرف صحي اتوماتيكية جاهزة ماركه SFA او ما يماثلها طراز (SANISPEED- sanipro) علي ان يشمل البند كافة القطع الخاصة اللازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة لصرف الاحواض و البييه.					
المرفقات					
عينات		كتالوج		ضمان منتجات	
☐		☒		☐	
سابقه خبره		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذيه	
☒		☒		☐	
تقرير اختبارات		مستندات		حسابات	
☒		☐		☐	
اخرى					
المقاول:					
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
مهندس الجودة		مدير المشروع		ع / أحمد شوقي	
ملاحظات المكتب الاستشاري : Code B					
لا مانع من الاعتماد على المصنف الفحص عند التوريد مع الالتزام بالخواص الفنية للمشروع مع تقديم ملاحظات الصيانة وتوفير قطع الغيار للوحدة مع تقديم ملاحظات الاختبار					
14/01/2024					
مهندس الاستشاري		مدير مشروع الاستشاري		14/01/2024	
A ☐		B ☒		C ☐	
يعتمد		معتد بملاحظات		يراجع ويعاد التقديم	
مرفوضة		D ☐			
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المائلة		استشارى عام المشروع	
					
طلب جديد		رقم الطلب		14/07/2023	
طلب معاد		التاريخ		14/01/2024	
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد			مستندات		
نتائج اختبارات			عينات		
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
رقم القيد المسلسل :			التاريخ :		
13/07/2023			13/07/2023		
الموضوع :					قطع بولي إيثيلين
الوصف :					HDPE FITTING (elbor)turky
منطقة العمل الخاصة بالبند :					المحطة و المواقع
رقم البند					5
رقم المواصفه					المورد و المصنع
مصنع elbor - المورد اجياد					مقطع بولي إيثيلين
البنء بالمقاييسه					المتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسل وتعقيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (16 جوى) والمخصصة لعمال الحريق المدفون بجميع المشتلات والملحقات والقطع المخصصة من اكواع وتيهات ومساليب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة الوصلات المرنة ووصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجرية والتعديات بالأسقف والحوائط وعمل جميع ما يلزم لنهء العمل نهوآ تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف
المرفقات					عينات
كتالوج					ضمان منتجات
شهادات اعتماد					رسومات تنفيذيه
سابقه خبره					حسابات
تقرير اختبارات					اخرى
المقاول:					مهندس الجودة
أحمد محمد					مدير المشروع
ع / أحمد سوقي					
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الاعتماد على نتائج الفحص					
عند التوريد مع الالتزام بالعواصم الفنية للمشروع					
م. محمد					
مهندس الاستشاري					
مدير مشروع الاستشاري					
14/01/2024					
مرفوضة					
يعتمد					
معتد بملاحظات					
يراجع ويعدا التقديم					
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
		 			
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		14/07/2023			
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/01/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☒		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☐		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية			
رقم القيد المسلسل :		التاريخ :		13/07/2023	
وصلة الدفاع المدني siamess connection					الموضوع :
check valve giacomini					الوصف :
straight double clopper giacomini					
وصلة الدفاع المدني siamess connection GIACOMINI					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					رقم البند
المحطة و الموقف					رقم المواصفة
giacomini					4
وصلة الدفاع المدني SIAMESS CONECTION (inch 2.5*2.5* 4) من النحاس بصمام عدم رجوع من انتاج جيوكاميني أو ما يماثلها والبند يشمل المحبس الكروي وغطاء مزود بسلسلة					البند بالمقاييسه
المرفقات					
عينات		كتالوج		ضمان منتجات	
☐		☒		☐	
سابقه خبره		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذيه	
☐		☒		☐	
تقرير اختبارات		مستندات		حسابات	
☐		☐		☐	
اخرى					
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					المقاول :
مهندس الجودة					أحمد محمد
مدير المشروع					ع/ أحمد سوقي
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الاعتماد على المنتج الفحص عند التوريد					
م/ أحمد سوقي					
مهندس الاستشاري		مدير مشروع الاستشاري		ملاحظات	
☐		☐		☒	
يعتمد		يعتمد		يعتمد	
A		B		C	
مرفوضة		مرفوضة		مرفوضة	
D		D		D	
صادر					


الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
		 			
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		14/07/2023			
مشروع الاتوبيس القريدي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/01/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق				الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
رقم القيد المسجل :				التاريخ :	
				13/07/2023	
الموضوع :					مواشير بولي ايثيلين
الوصف :					HDPE PIPE (MISR EL NOUR)
					HDPE FITTING (MISR EL NOUR)
منطقة العمل الخاصة بالبند :					المحطة و المواقع
رقم البند	5	رقم المواصفه	المورد و المصنع	مصر النور	
البند بالمقاييسه المتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواشير HDPE بضغط تشغيل (16 جوى) والمخصصة لآعمال الحريق المدفون بجميع المشتلات والملحقات والقطع المخصصة من اكواع وتيهات ومساليب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة الوصلات المرنة ووصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجرية والتعديبات بالأسقف والحوائط وعمل جميع ما يلزم لنهز العمل نهوآ تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف					
المرفقات					
عينات	كتالوج	ضمان منتجات	مستندات	تقرير اختبارات	
☐	☒	☐	☐	☒	
سابقه خبره	شهادات اعتماد	رسومات تنفيذيه	حسابات	اخرى	
☒	☒	☐	☐	☐	
المقاول:					
مهندس الجودة		مدير المشروع		ع/ أحمد سويف	
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الاعتماد على ان يتم الفحص عند التوريد مع الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع					
مهندس الاستشاري		مدير مشروع الاستشاري		14/07/2023	
A ☐	يعتمد	B ☒	معتمد بملاحظات	C ☐	يراجع ويعاد التقديم
D ☐	مرفوضة				
صادر					


الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشارى عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		14/07/2024			
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/07/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق				الى : مكتب البراند للاستشارات الهندسية	
رقم القيد المسلسل :		التاريخ :		13/07/2023	
الموضوع :					
طفاية حريق اتوماتيك سعة ٦ كجم					
الوصف :					
طفاية حريق اتوماتيك سعة ٦ كجم انتاج شركه البافاريا					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
المحطة و المواقع					
رقم البند	9	رقم المواصفه	المورد و المصنع	بافاريا	
البند بالمقاييسه					
بالعدد توريد وتثبيت طفاية حريق اتوماتيك تعمل عند درجة حرارة ٦٧ درجة مئوية (Automatic Fire Extingisher FE) تثبت بالسقف سعة ٦ كجم من انتاج بافاريا أو ما يماثلها وفقا للمواصفات القياسية المصرية وتعتمد من الادارة العامة للحماية المدنية ويكون توزيعها بالمبنى طبقا لتعليمات الاستشارى .					
المرفقات					
عينات	كتالوج	ضمان منتجات	مستندات	تقرير اختبارات	
☐	☒	☐	☐	☒	
سابقه خبره	شهادات اعتماد	رسومات تنفيذيه	حسابات	اخرى	
☒	☒	☐	☐	☐	
المقاول :					
مهندس الجودة		أحمد سكيه		مدير المشروع	
				ع / أحمد سوقي	
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الا عتبار ، على ان يخالف الفحص عند التوايد مع الالتزام بمواصفات الفنية للمشروع					
15/07/2024					
مهندس الاستشاري	مدير مشروع الاستشاري		مرفوضة		
A ☐	B ☒	C ☐	D ☐	مرفوضة	
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المائلة		استشاري عام المشروع	
					
طلب جديد		رقم الطلب		14/07/2024	
طلب معاد		التاريخ		14/07/2024	
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد			مستندات		رسومات
نتائج اختبارات			عينات		مقاولي باطن
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
رقم القيد المسلسل :			التاريخ :		
13/07/2023			13/07/2023		
صناديق الحريق دبل بالمشتلات انتاج شوكة البافاريا					الموضوع :
صندوق حريق انتاج شركة البافاريا					الوصف :
بكاره 1 بوصة					
خرطوم حريق 2.5 بوصة					
محبس زاوية 2.5 بوصة جيكوميني - محبس بليه 2.5 جيكوميني - محبس بليه 1 بوصة جيكوميني					
طفايه حريق ABC					
قاذف 2.5 بوصة					منطقة العمل الخاصة بالبند :
المحطة و المواقع					
رقم البند		رقم المواصفه		المورد و المصنع	
1		بافاريا		بافاريا	
بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق Fire hose station من انتاج بافاريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سبك لا يقل عن 2 مم وجميع مكونات البند معتمده حاصله على UL-FM والصندوق بابعاد مناسبة يحتوى على الاتي					
البند بالمقاييس					
عدد 1 طفايه حريق جافة بوردرة يدوية (ABC) متعددة الاغراض سعة 6 كجم					
خرطوم من القماش 2.5 بوصة 30 متر بالشبوري					
عدد 1 مخرج محبس الحنفية 2.5 بوصة					
خرطوم من المطاط 1 بوصة بالشبوري					
عدد 1 مخرج محبس الحنفية 1 بوصة					
المرفقات					
عينات		كتالوج		ضمان منتجات	
☐		☒		☐	
سابقه خبره		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذيه	
☒		☒		☐	
تقرير اختبارات		مستندات		حسابات	
☒		☐		☐	
اخرى					
المقاول:					
مهندس الجودة		أحمد سعيد		مدير المشروع	
		ع / أحمد شوقي			
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الاعتماد على ان يتم العمل لتزام بالمتكويه المستعملة في بيكوميون كالمحاسب والحنفيات على ان يتم الفحص عند التوريد					
14/07/2024					
مهندس الاستشاري		مدير مشروع الاستشاري		مرفوضه	
A ☐		B ☒		C ☐	
يعتمد		معتد بملاحظات		يراجع ويعاد التقديم	
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
		طلب جديد		رقم الطلب	
		طلب معاد		التاريخ	
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس 14/07/2023					
طلب اعتماد					
AR CV PL EL ME ST LC		☐ رسومات	☐ مستندات	☒ مواد	
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐		☐ مقاولي باطن	☐ عينات	☒ نتائج اختبارات	
الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	
13/07/2023		التاريخ :		رقم القيد المسلسل :	
الموضوع :				مواسير و قطع خط الصرف البلاستيك	
الوصف :				مواسير و قطع خط الصرف البلاستيك سمارت	
منطقة العمل الخاصة بالبند :				المحطة و المواقع	
رقم البند	7	رقم المواصفه	المورد و المصنع	المصريه الالمانيه	
بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير UPVC انتاج (مصر الحجاز - مصرالنور - اسمارت هوم) او ما يماثلها ضغط تشغيلها ٦ جوى مخصصه لاعمال الصرف المدفون للربط علي اقرب مطبق صرف وطبقا للمواصفات الالمانية أو البريطانية بالسلك الموضح بالمواصفات والرسومات المرفقة ومحمل على السعر الاكواع والوصلات والسعر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها التربة الصخرية وسند جوانب الحفر ونقل الأتربة الزائدة إلى المقالب العمومية ونزع المياه و اعمال الاحلال للتربة اذا لزم الأمر والدعامات الخرسانية عند مواضع الأكواع والقطع الخاصة وقواعد المحابس والرمد برمل حرش نظيف متدرج خالي من الأتربة والأملاح أسفل المواسير وحول وفوق الراسم العلوي للمواسير طبقاً للرسومات المرفقة على طبقات وكذا تشمل الفئة أرجاع الشئ لأصله (طبقات أسفلتية - بريدورات - بلاط الأرضيات - مزروعات - كابلات..... الخ) وعمل جميع ما يلزم لنهر العمل نهوآ تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف					
المرفقات					
☐ عينات	☒ كتالوج	☐ ضمان منتجات	☐ مستندات	☒ تقرير اختبارات	
☒ سابقه خبره	☒ شهادات اعتماد	☐ رسومات تنفيذيه	☐ حسابات	☐ اخري	
المقاول:					
مهندس الجودة		مدير المشروع		ع / أحمد سوقي	
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من اعطاء بيان بيع الفحص عند المؤرخه مع الالتزام بالخواص الفني للمشروع مع الالتزام اسبقه الاموال سير للصواعده استلام مؤسسه بيضاء عاكسة للاستهلاك 13/7					
مهندس الاستشاري		مدير مشروع الاستشاري		يعتمد	
A ☐	B ☒	C ☐	D ☐	مرفوضة	
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		14/07/2024			
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/07/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق				الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
رقم القيد المسلسل :				التاريخ :	
				13/07/2023	
الموضوع :					
غطاء غرفة التفطيش GRP حمولة ١٢ طن مارومكس					
الموصف :					
غطاء غرفة التفطيش GRP حمولة ١٢ طن مارومكس					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
المحطة و المواقف					
رقم البند	5	رقم المواصفه	المورد و المصنع	مارومكس	
البند بالمقاييسه					
بالمقطوعة توريد وعمل غرفة تفطيش بالعمق المطلوب حسب الرسومات وتتكون الحوائط من الطوب الاسمنى المصمت بسمك ٢٥ سم على أن يتم البناء بمونة أسمنتية (٣٠٠ كجم أسمنت / ١ متر مكعب رمل) وتبنى الغرفة فوق فريضة من الخرسانة العادية بسمك ٢٥ سم و برفرفه ٢٥ سم من جميع الاتجاهات وعمل بياض لحوائط الغرفة الخارجية والداخلية بسمك ٣ سم و عمل عزل عبارة عن ٣ طبقات من البيتومين علي البارد للحوائط الخارجية و عزل للغرفة من الداخل بمادة من انتاج سيكا (سيكا ١٠٧) او ما يماثلهم او ما يماثلهم ومحمل على البند غطاء GRP بحمولة ١٢ طن شامل الحلق وعمل جميع ما يلزم لنهاي العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .					
المرفقات					
عينات	☒	كتالوج	☒	ضمان منتجات	☐
سابقه خبره	☒	شهادات اعتماد	☒	رسومات تنفيذيه	☐
تقرير اختبارات	☒	مستندات	☐	حسابات	☐
اخرى	☐				
المقاول:					
مهندس الجودة		أحمد سويد		مدير المشروع	
		ع / أحمد سوقي			
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
- لا مانع من الاعتماد على اناج الفحص عند التوريد مع الالتزام بمواصفات المشروع - تقديم ملاحظات الاختبار الى المختبر بمواصفات المشروع - عمل Selection للخطاد المستخدم بالحمولة المطلوبة					
مهندس الاستشاري		أحمد سويد		مدير مشروع الاستشاري	
A. ☐		B. ☒		C. ☐	
يعتمد		معتمد بملاحظات		يراجع ويعاد التقديم	
مرفوضة		D. ☐			
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		طلب معاد		13/07/2023 14/1/2024	
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
طلب اعتماد					
مواد		مستندات		رسومات	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		التاريخ : 13/07/2023	
رقم القيد المسلسل :					
الموضوع :		مواسير و قطع مياه بولي			
الوصف :		مواسير و قطع خط مياه بولي			
منطقة العمل الخاصة بالبند :		المحطة و المواقع			
رقم البند		رقم المواصفه		المورد و المصنع	
10				المصريه الالمانيه	
البند بالمقاييسه		بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير بولي بروبيلين بضغط تشغيل (٢٠ جوى) والمخصصة لاجراض التغذية بالمياه الباردة والساخنة كاملة بجميع المشتلات والملحقات والقطع المخصوصة من اكواع وتيهات ومساليب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد والمواسير تركيب إما لخطوط التغذية الظاهرة بأقفزه معدنية تتكون من قطعتان بخلاف مسمار التعليق مغلقة بكامل القطاع حول الماسورة للجزء المرتكز على القفيز بواسطة جوان مطاطي بالأسقف او المناور أو الدكتات بمسافات تباعد مختلفة بين الأقفزة طبقاً لكل قطر (٠,٥٠ - ١,٧٥) متر وطبقاً لتوصيات الشركة المصنعة شاملة الوصلات المرنة ووصلات التمدد والدعامات مع عمل الأجرية والتعديبات بالأسقف والحوائط على أن تكون المواسير المعرضة للشمس أو الظاهرة معزولة وعمل جميع ما يلزم لنهـو العمل نهوآ تاماً طبقاً للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف			
المرفقات					
عينات		كثالوج		ضمان منتجات	
سابقه خبره		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذيه	
تقرير اختبارات		مستندات		حسابات	
اخرى					
المقاول:					
مهندس الجودة		أحمد سعيد		مدير المشروع	
ملاحظات المكتب الاستشاري :		لا مانع من هذا اعتماداً على ما تم مراعاته الآتى : ١- تقديم ملاحظات الـ ١٥ يومياً ٢- الالتزام بمواصفات المشروع ٣- عمل اختبار الكواشير المعسمة (معزولة - غير معزولة) ٤-			
مهندس الاستشاري		مدير مشروع الاستشاري			
A		B		C	
يعتمد		معتمد بملاحظات		يراجع ويعاد التقديم	
مرفوضة		D			
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشارى عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		طلب معاد		13/07/2023	
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/01/2024					
طلب اعتماد					
AR	CV	PL	EL	ME	ST LC
☐	☐	☐	☐	☒	☐
مواد		مستندات		رسومات	
☒		☐		☐	
نتائج اختبارات		عينات		مقاولي باطن	
☒		☐		☐	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية					
رقم الفيد المسلسل :		التاريخ :		13/07/2023	
الموضوع :					
محبس دفن بولي					
الوصف :					
محبس دفن بولي برونين					
منطقة العمل الخاصة بالبند :					
المحطة و المواقف					
رقم البند	11	رقم المواصفه	المورد و المصنع	المصريه الالمانيه	
البند بالمقاييسه					
بالعدد توريد وتركيب محبس دفن بولي برونين يركب على الأعمدة طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف					
المرفقات					
عينات	☐	كتالوج	☒	ضمان منتجات	☐
سابقه خبره	☒	شهادات اعتماد	☒	رسومات تنفيذيه	☐
تقرير اختبارات	☒	مستندات	☐	حسابات	☐
اخرى	☐				
المقاول:					
مهندس الجودة	أحمد سعيد		مدير المشروع	ع / أحمد سون	
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
لا مانع من الاعتماد على الفحص عند التوريد مع الالتزام بالآتي					
١- تقديم شهادات الاعتماد والاختبارات					
٢- الالتزام بمواصفات المشروع					
٣- التزام بمواصفات المشروع					
مهندس الاستشاري	د. محمد عبد الحليم		مدير مشروع الاستشاري	د. محمد عبد الحليم	
A	☐	يعتمد	B	☒	معتد بملاحظات
C	☐	يراجع ويعاد التقديم	D	☐	مرفوضة
صادر					

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشارى عام المشروع	
					
رقم الطلب		طلب جديد			
التاريخ		طلب معاد		13/07/2023 11/11/2023	
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
14/11/2024					
طلب اعتماد					
مواد		مستندات		رسومات	
نتائج اختبارات		عينات		مقاوئي باطن	
من : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية			
رقم القيد المسلسل :		التاريخ :		13/07/2023	
الموضوع :		سيفون ارضيه من انتاج المصريه الالمانيه			
الوصف :		سيفون ارضيه من انتاج المصريه الالمانيه			
منطقة العمل الخاصة بالبند :		المحطة و المواقف			
رقم البند		رقم المواصفه		المورد و المصنع	
13		المصريه الالمانيه			
البند بالمقاييسه		بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه من البلاستيك الثقيل والغطاء من الاستانلس ستيل انتاج شركة مصر النمسا أو ما يماثله كامل بجميع المشتملات والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف وعمل جميع ما يلزم لنهواالعمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف .			
المرفقات					
عينات		كتالوج		ضمان منتجات	
سابقه خبره		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذيه	
تقرير اختبارات		مستندات		حسابات	
اخرى					
المقاول:					
مهندس الجوده		أحمد سليم		مدير المشروع	
ع/ أحمد شوقي					
ملاحظات المكتب الاستشاري :					
للمراجع من الاعتماد على ان يتم صرفه الآتي :					
١- الالتزام بمواصفات المشروع وقائمه الموردين المعتمده					
٢- تقديم حسابات الاختبار					
٣- تقديم Submittal معتمده الموردين معتمد					
مهندس الاستشاري		زكريا محمد		مدير مشروع الاستشاري	
A		B		C	
يعتمد		معتمد بملاحظات		يراجع ويعاد التقديم	
D		مرفوضة			
صادر					