



تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)
رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥١
الاعمال المدرجة بالمستخلص جاري (٣)
المدة من: ٢٠٢٤/١٢/٢٤ بـ الـ بدء العمل الي

الهيئة العامة للطرق والجاري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)
عملية: الصيانة العاجلة والطارئة للكباري والاعمال الصناعية
بالمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة
٢	كسر وإزالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم	متر مربع	٤٠٠٠	٢٥٧٥
٣	كسر وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	متر مربع	٣٠٠	٤٦,٥٦٦
٤	كسر وإزالة خرسانة عادي للارصفة والجزر	متر مربع	٥٠٠	١٠٨٦,٦٧
٥	فك وإزالة أي تكسيات فديمة في البر أو المجاري المائية	متر مربع	١٠٠	٥٢
٦	اعمال حفر في أي نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	متر مربع	٣٠٠	١٧٨,٦٣٨
٧	توريـد ورمـد ودمـك رـمال نـظيفـة	متر مربع	٦٠٠	٧٢,٦٦
٨	توريـد وصب خـرسـانـة عـادـي لـلـارـصـفـة وـالـجـزـر	متر مربع	٣٥٠	٨٣٨
٩	توريـد وصب خـرسـانـة عـادـي لـلـارـصـفـة وـالـجـزـر	متر مربع	٥٠٠	٨٣٦,٢٤٤٥
١٠	تنقية وتدعمـيـنـ المـسـطـحـاتـ الخـرـسانـيـةـ العـيـبـةـ بـطـرـيـقـةـ Shot crete	متر مربع	٤٠٠٠	٣٥٢١,٥٩
١١	توريـد وـتـركـيبـ صـلـبـ حـدـيدـ التـسـلـيـخـ (٤٠/٤٠)ـ اـطـوـالـ جـتـىـ ١٢ـ مـ	طن	١٥٠	١٤٢,١٠٠
١٢	توريـد وـتـركـيبـ زـوـاـياـ مـعـدـنـيـةـ لـتـرـمـيمـ الـأـجـزـاءـ الـخـرـسانـيـةـ	طن	٥٠	٠,٣٩٩
١٣	استبدال قطاعات معنية	طن	٨٠	٨,٤٥٥
١٤	استبدال درابزين معنى من اي نوع واعادته لوضعـةـ الطـبـيـعـيـ	مـطـ	٥٠	٨٥
١٥	عمل الفحص الظاهري واجراء الاختبارات الازمة (غير متفقة)	مـتر مـربع	١٠٠	٨٩,٥١
١٦	توريـد وـتـركـيبـ وـعـملـ فـاـصـلـ تـمـدـدـ نـوـبـرـينـ بـحـرـكـةـ ٥±ـ سـمـ	مـتر مـربع	٤٠٠	٩٢,٦
١٧	توريـد وـتـركـيبـ وـعـملـ فـاـصـلـ تـمـدـدـ بـتـوـمـيـنـiـ therma jointـ بـحـرـكـةـ ٣±ـ سـمـ	مـتر مـربع	١٠٠	٤٦٢
١٨	توريـد وـبـنـاءـ نـكـاسـيـ اوـ حـوـانـطـ مـنـ النـيشـ	مـتر مـربع	٣٠٠	٥٢
١٩	مراشـمةـ وـدهـانـ القـطـاعـاتـ الـمـعـدـنـيـةـ	مـتر مـربع	٥٠٠	١٩٩٦,٥٦
٢٠	مراشـمةـ وـدهـانـ دـرـابـزـينـ مـعـدـنـيـ	مـتر مـربع	٥٠٠	٣١١٩,٥
٢١	دهـانـ سـطـحـ الـخـرـسانـةـ مـيـادـةـ مـقاـومـةـ لـلـرـطـوـيـةـ	مـتر مـربع	٤٠٠٠	٣٧٧٧٠
٢٢	دهـانـ بـرـورـاتـ الـكـبـارـيـ	مـتر مـربع	٢٥٠٠٠	٣٥٦٨
٢٣	بياضـ الـأـجـزـاءـ الـخـرـسانـيـةـ لـلـكـبـارـيـ	مـتر مـربع	١٠٠٠	٧٧٣,٣
٢٤	تخـريمـ وـتـرـيـعـ اـشـاـيرـ حـدـيدـ تـسـلـيـخـ بـاـيـ قـطـرـ	عدد	٢٠٠٠	٤٠٤٤٤
٢٥	عمل اختبار (Core test) (ال قالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية	عدد	١٠٠	١٤١
٢٦	توريـدـ تـركـيبـ موـاسـيـرـ PVCـ فـلـيـرـ ٣ـ يـوـصـةـ	مـتر مـربع	٥٠٠	٣١٦٤,٥
٢٧	تشويشات			
٢٨	توريـدـ وـتـركـيبـ صـلـبـ حـدـيدـ التـسـلـيـخـ (٤٠/٤٠)ـ اـطـوـالـ جـتـىـ ١٢ـ مـ	طن	١٠٠	١٥,٤٥

اقر بـصـحةـ ذـلـكـ،،،، الشـرـكـةـ الـمـنـذـدةـ

مهندس الهيئة

م / احمد ندا

مدير المشروع

م / مصطفى فرج

مهندس المكتب الفنى

م / شادى شرف الدين

محضر تشوينات حديد تسليح

عملية الصيانة العاجلة والطارئة للكباري والاعمال الصناعية الواقعة بالمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

تنفيذ / الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

- أنه في يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 .

اجتمع كلا من السادة الآتى أسمائهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :-

1. السيد المهندس / احمد ندا

عن الشركة المنفذة :-

1. السيد المهندس / مصطفى فرج

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمخزن كوبرى مصرف العرب وحصر كميات تشوينات حديد التسليح وتبين وجود

كمية حديد التسليح (6.450 طن قطر 18 مم) , (6 طن قطر 16 مم) , (3 طن قطر 12 مم) باجمالي (15.450)

طن) وهذه الكمية فى عهدة وحراسة وامانة الشركة المنفذة لحين التشغيل .

وقد تحرر محضرا بذلك .

التوقيعات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الشركة المنفذة

م / احمد ندا

م / مصطفى فرج



1

je



2

✓