

كشف رقم: (٨٠)

عن عملية صيانة شبكة إمداد كهرباء كبرى (المدينة الثالثة - شرمه الكبرى) من ١٠/٧/٢٠٢٤ إلى ١٠/٧/٢٠٢٥
 مع شركة جبرالطة كبرى للمقاولين ش.م.م شاملة المدة من ١٠/٧/٢٠٢٤ إلى ١٠/٧/٢٠٢٥
 العقد رقم: ٢٤٣/٢٤٤/٩٨٢ بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٤ سنة ٢٠٢٤

نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
	جنيه	مليم						جنيه	مليم	جنيه	مليم	
١. توفير مواد تركيب عمود إنارة	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠					١٠٠٠
٢. نقل وإزالة ناعيل وتركيب عمود إنارة	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٥	٥	٥	٥					١٠٠٠
٣. تركيب كشافات إنارة مع عمود إنارة	٢٠٠٠	٠	بالعدد	١٨٨	١٨٨	١٨٨	١٨٨					١٠٠٠
٤. توفير مواد تركيب كابل ألومنيوم (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالمتتر	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠					١٠٠٠
٥. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالمتتر	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠					١٠٠٠
٦. نقل وإزالة ناعيل إنارة	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٧. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالمتتر	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠					١٠٠٠
٨. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٩. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٠. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١١. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٢. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٣. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٤. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٥. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٦. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٧. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٨. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
١٩. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٠. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢١. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٢. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٣. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٤. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٥. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٦. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٧. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٨. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٢٩. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٠. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣١. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٢. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٣. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٤. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٥. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٦. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٧. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٨. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٣٩. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٠. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤١. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٢. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٣. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٤. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٥. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٦. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٧. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٨. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٤٩. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠
٥٠. توفير مواد تركيب كابل (١٠/١٠)	٢٠٠٠	٠	بالعدد	٢	٢	٢	٢					١٠٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره مليم سبق صرفها إلى المتعاول .
 المحاسب
 تحريراً في سنة
 يدفع إلى المتعاول مبلغ مليم عليه الحساب
 تماشياً
 ملاحظة : الضمانات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
 مدير المصلحة

تحريري في لسنة
 روجع فوجد على صحة ،
 تحريراً في سنة
 أقر بصحة ذلك، المتعاول
 المهندس
 مدير
 (م)

الموضوع :- مد مدة عملية كباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) ثلاثة أشهر

رقم القيد :- / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٣
التاريخ :- ٢٠٢٣/١٢/١٧

مذكرة مد مدة إضافية

- إسم العملية :- عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) .
- إسم الشركة المنفذة :- عبر المحيطات للتجارة والمقاولات .
- عقد العملية :- ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٨٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ .
- قيمة العملية المسندة في التعاقد :- (٩,٥٣٦,٠٠٠ جنيه) .
- تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٣/١/١ .
- تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- المدة الإضافية المطلوبة :- ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١ .
- قيمة الحراسة المطلوبة في هذه المدة :- ٢٩٤,٠٠٠ جنيه .

المبررات :-

- بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢ ورد خطاب من المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) (مرفق) يفيد بطلب المنطقة بإنارة كوبري أبو نبهان ابتداءً من صينية دهتورة حتى آخر الكوبري وإسناد الأمر لإحدى الشركات المتخصصة ونظراً لقرب الكوبري المذكور من الأعمال الحالية لمنطقة شرق الدلتا يتم إجراء أعمال الصيانة للكوبري ضمن البنود الخاصة بعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) ولحين الانتهاء من أعمال صيانة شبكة الإنارة المطلوبة يتم مد مدة العملية ثلاثة أشهر لتنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

يعتمد " " التوقيع)
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

باعتبار أن المالك العام ونهية الإنشاء - يعتمد
شريك - اتخاذ إجراءات التفاتة بطلبه -
الاتفاقية المبنيه مع المالك العام بطلبه عن نظام -
الطلب الأصلي - لا يساهوا في تنفيذ -
مردود المالك التالي لسيارة اللاد المرسومة -
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم القيد :- / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
التاريخ :- ٢٠٢٤/٥/١٢
الموضوع :- أعمال إضافية لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

مذكرة مد مدة وأعمال إضافية

- إسم العملية :-** عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) .
- إسم الشركة المنفذة :-** عبر المحيطات للتجارة والمقاولات .
- عقد العملية :-** ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٨٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ .
- قيمة العملية المسندة في التعاقد :-** (٩٥٣٦٠٠٠ جنيه) .
- تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-** ٢٠٢٣/١/١ .
- تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :-** ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- تاريخ نهي العملية طبقاً لآخر مد مدة :-** ٢٠٢٤/٣/٣١ .
- المدة الإضافية المطلوبة :-** شهرين تنتهي في ٢٠٢٤/٥/٣١ .
- قيمة الحراسة المطلوبة في هذه المدة :-** (١٩٦,٠٠٠ جنيه) .
- قيمة الأعمال الإضافية المطلوبة :-** (٨٣٧,٥٠٠ جنيه) بنسبة ٨,٧٨% .

المبررات :-

بناءً على توجيهات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بإنارة محطة تحصيل رسوم شرقناش يتم مد مدة العملية شهرين تنتهي في ٢٠٢٤/٥/٣١ لحين الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

التوقيع (.....)
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

١- تكامل العمل مع باقي الأعمال المنجزة في المنطقة
٢- تنفيذ الأعمال المطلوبة في أسرع وقت ممكن
٣- عدم إمكانية تأجيل الأعمال المطلوبة
٤- الحاجة الملحة للإنهاء المبكر للعملية
٥- الإسهام في توفير الموارد المالية للشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

الأعمال الإضافية المطلوبة

لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة الثالثة شرق الدلتا .

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالعقد	الكمية المطلوبة ضمن ٢٥%	سعر الوحدة	الإجمالي
٣	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٢٠٠٠	٢٥٠	٤٠٠	١٠٠٠٠٠
٤	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠+١٥٠×٣) مم ٢ مغلّف P.V.C	بالمتر	١٠٠٠	٢٠٠	٧٥٠	١٥٠٠٠٠
٥	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (١٦×٤) مم ٢ مغلّف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السرافيل الى لوحة العامود	بالمتر	١٠٠٠٠	٢٥٠٠	٢٣٠	٥٧٥٠٠٠
٩	توريد وتركيب أبواب أعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع	بالعدد	٥٠٠	١٢٥	١٠٠	١٢٥٠٠
إجمالي الأعمال الإضافية المطلوبة						٨٣٧,٥٠٠
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي						% ٨,٧٨

يعتمد ...

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس /

" كرم ناشد معوض "

(التأ)



الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

مذكرة مد مدة إضافية لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة
لكباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

الموضوع :-

الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤

رقم القيد :-

٢٠٢٤/٥/٢٣

التاريخ :-

مذكرة مد مدة إضافية

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) .

إسم العملية :-

عبر المحيطات للتجارة والمقاولات .

إسم الشركة المنفذة :-

٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٨٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ .

عقد العملية :-

(٩٥٣٦٠٠٠ جنيه) .

قيمة العملية المسندة في التعاقد :-

٢٠٢٣/١/١ .

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢٣/١٢/٣١ .

تاريخ نھو العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢٤/٥/٣١ .

تاريخ نھو العملية طبقاً لآخر مد مدة :-

شهرين تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ .

المدة الإضافية المطلوبة :-

(١٩٦,٠٠٠ جنيه) .

قيمة الحراسة المطلوبة في هذه المدة :-

المبسررات :-

ورد خطاب من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للطرق المتميزة ومحطات الموازين (مرفق) يفيد بطلب إنارة محطة تحصيل رسوم جمصة الجديدة ولحين الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال يتم مد مدة العملية شهرين تنتهي في

٢٠٢٤/٧/٣١

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /

نائب رئيس مجلس الإدارة /

يقعد
التوقيع)
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الموافق ما تم تنفيذ الأعمال على تناجز الكرم
المستيق منه المال المشروع الماتك وهو
ما سيد لنا قانوناً محرم ما كره لعقد عليه تنفيه
الإعمال المطلوبة الجديدة و موافقة الشركة المنفذة
بإني بنات شهدها وأعار عليه المشيخ
ما شربا مع جواز المرافعة على ما استر إليي
الآن في الفند وفقاً لمبدأي مع عدم إقبال
تناجزه في المدة المنصوص - لعدم تناجز مناظر ذلك
والأخير

رقم القيد :- / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
التاريخ :- ٢٠٢٤/٧/٢٨
مذكرة مدد مدة إضافية لعمليّة صيانة وحراسة شبكة الإنارة
لكباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) الموضوع :-

مذكرة مدد مدة إضافية

اسم العملية :-	عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة لكباري المنطقة الثالثة (شرق الدلتا).
اسم الشركة المنفذة :-	عبر المحيطات للتجارة والمقاولات
عقد العملية :-	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٨٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ .
قيمة العملية المسندة في التعاقد :-	(٩٥٣٦٠٠٠٠ جنيه)
تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-	٢٠٢٣/١/١
تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :-	٢٠٢٣/١٢/٣١
تاريخ نهي العملية طبقاً لآخر مدد مدة :-	٢٠٢٤/٧/٣١
المدة الإضافية المطلوبة :-	شهرين تنتهي في ٢٠٢٤/٩/٣٠ .
قيمة الحراسة المطلوبة في هذه المدة :-	(١٩٦,٠٠٠ جنيه)
المبشرات :-	

- لحين الإنتهاء من تركيب وإنارة الأكشاك الخاصة بمحطة تحصيل رسوم جمصة الحديدية يتم مدد مدة العملية شهرين تنتهي في ٢٠٢٤/٩/٣٠ وتلك الأعمال مضانة للعلبة الرئيسية

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

التوقيع
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد

الإتمام محل المذكرة / كما تلي بالمقر
- المبرم من مدير الشركة /
- ما يخدمه مع الشرائح تلك المرافقة وفقاً لها
- ملك منها قيد الدرس في سماءنا -
- إن شاء الله المدة المأخوذة من الشركة /
- المدة من - مع عدم تحصيل مقابل تأخيرها
- لعدم تأخرنا عن ذلك .