



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (D03) القطاع الاول بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / عالمية للتجارة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٦

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

محضر استلام موقع

صورة وثائق تأمين

برنامج زمنى

خطاب محملات




يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طنبخ

٢٠٢٣/١٢/٦



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

ملصقة : الهيئة العامة للتخطيط والمصارف
قسم :
المبلغ المستحق إلى : شركة عالمية للتجارة والمعارف
الطلبات طيه ، أو :
م (م) جاري
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدرة لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
صاحب الحق أو شركة عالمية للتجارة والمعارف
يحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم		
رقم	التاريخ	جنيه
رقم :	الختم ذو التاريخ	١١٥.٩٠٠٠
الجملة		١١٥.٩٠٠٠

رئيس الادارة المركزية

تقديم في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		سريع الخصم		قسم		جنيه		قرش	
	بيانات	سريع الخصم	قسم	جنيه	قرش	جنيه	قرش					
١	م (١) جاري م (٢) م (٣) م (٤) م (٥) م (٦) م (٧) م (٨) م (٩) م (١٠) م (١١) م (١٢) م (١٣) م (١٤) م (١٥) م (١٦) م (١٧) م (١٨) م (١٩) م (٢٠) م (٢١) م (٢٢) م (٢٣) م (٢٤) م (٢٥) م (٢٦) م (٢٧) م (٢٨) م (٢٩) م (٣٠) م (٣١) م (٣٢) م (٣٣) م (٣٤) م (٣٥) م (٣٦) م (٣٧) م (٣٨) م (٣٩) م (٤٠) م (٤١) م (٤٢) م (٤٣) م (٤٤) م (٤٥) م (٤٦) م (٤٧) م (٤٨) م (٤٩) م (٥٠) م (٥١) م (٥٢) م (٥٣) م (٥٤) م (٥٥) م (٥٦) م (٥٧) م (٥٨) م (٥٩) م (٦٠) م (٦١) م (٦٢) م (٦٣) م (٦٤) م (٦٥) م (٦٦) م (٦٧) م (٦٨) م (٦٩) م (٧٠) م (٧١) م (٧٢) م (٧٣) م (٧٤) م (٧٥) م (٧٦) م (٧٧) م (٧٨) م (٧٩) م (٨٠) م (٨١) م (٨٢) م (٨٣) م (٨٤) م (٨٥) م (٨٦) م (٨٧) م (٨٨) م (٨٩) م (٩٠) م (٩١) م (٩٢) م (٩٣) م (٩٤) م (٩٥) م (٩٦) م (٩٧) م (٩٨) م (٩٩) م (١٠٠)	١١٥.٩٠٠٠										
	أصالي الأصل											
	بيانات الاستقطاعات											
	عادي إضافي دفعه توقيع											
	قرش جنيه											

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح وله سبق الصرف :
أ (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات :
تاريخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ :
(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع . ح . ٥ برقم :
توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
رواجع في سنة ٢٠١ :
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
شخص
إذن صرف
يعتمد حسب
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات
في سنة ٢٠١ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٨ - ٢٠١٩
٢٠١٩ - ٢٠١٨

- (١) رقم مستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ٥) :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب
الختم ذو التاريخ :
(٣) سحب :
(٤) قيد في سجل :
(٥) أدرج في كشف :
(٦) استلمت :
إمضاء طالب أو كاتب التصدير :
في سنة ٢٠١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ٥٩٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين
- مطروح) منطقة (D03) القطاع الثانى بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / عالمية للتجارة والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على (توريد الادوات المكتبية عدد (٣٠) كرتونة اوراق
A4) ولا يشمل على اى محملات اخرى .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٦

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ





مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة عالمية للتجارة والمقاولات.

رة النقل

نة العامة للطرق والكباري

: ١٢ / المعلومات

يخ: ٢٠٢٣/ ١٢ / ٦

لا: الموضوع:

دليل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/ ٥٩٣) عن عملية " تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر والردم بمنطقة (الورش كزية بجوار محطة حدائق أكتوير) الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين - روح) منطقة d03 القطاع الاول . "

ثانيا: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند الحملات كالآتي:-

عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 بغرامة ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف جنيه.

إلى بند توريد كالآتي:-

١- عدد (٢٠٠) كابل داتا ١ متر وذلك لأستكمال الربط الداخلى لمبنى المالية patch cord 1m cat6a.

التوقيع ()

مهندسة / سوزان عبدالعزیز

رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()

مهندس/محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثا: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة

: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أو أقره

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سا: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أو أقره

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -

مطروح) منطقة (d03)

بتاريخ : 26/10/2023 العقد رقم : (2024/2023/593)

البرنامج الزمني لإنهاء الاعمال


منطقة (d03) شركة : عالمية عثمان درويش

المخطط	الكمية الإجمالية 3م	البند	م
24433	378,000	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (2-) اسفل منسوب القربة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2-) من منسوب القربة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتاف	6
24434	378,000		
24435	378,000		
24436	378,000		
24437	378,000		
24438	378,000		
24439	378,000		
24440	378,000		
24441	378,000		
24442	378,000		
24443	378,000		
24444	378,000		
24445	378,000		
24446	378,000		
24447	378,000		
24448	378,000		
24449	378,000		
24450	378,000		
24451	378,000		
24452	378,000		
24453	378,000		
24454	378,000		
24455	378,000		
24456	378,000		
24457	378,000		
24458	378,000		
24459	378,000		
24460	378,000		
24461	378,000		
24462	378,000		
24463	378,000		
24464	378,000		
24465	378,000		
24466	378,000		
24467	378,000		
24468	378,000		
24469	378,000		
24470	378,000		
24471	378,000		
24472	378,000		
24473	378,000		
24474	378,000		
24475	378,000		
24476	378,000		
24477	378,000		
24478	378,000		
24479	378,000		
24480	378,000		
24481	378,000		
24482	378,000		
24483	378,000		
24484	378,000		
24485	378,000		
24486	378,000		
24487	378,000		
24488	378,000		
24489	378,000		
24490	378,000		
24491	378,000		
24492	378,000		
24493	378,000		
24494	378,000		
24495	378,000		
24496	378,000		
24497	378,000		
24498	378,000		
24499	378,000		
24500	378,000		

رئيس المهندسين المركزية
المهندس /

المدير العام
ص 1 م

الهيئة العامة للطرق والكبارى
ص 1 م



محضر استلام موقع




مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العامين - مطروح) منطقة (d03) القطاع الأول با الأمر المباشر
تنفيذ شركة : عالمية عثمان درويش

انه في يوم الاحد الموافق 5/11/2023 وبناء علي عقد العملية رقم (593 / 2023 / 2024)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 2- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / طاهر جمال | سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 5- السيد المهندس / عادل / ربيع | مكتب XYZ |
| 6- السيد المهندس / عادل محمد غنيم | شركة / عالمية عثمان درويش |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 28/10/2023 هو تاريخ استلام الموقع .
واقفل المحضر علي ذلك .


التوقيع :

- | | |
|----|---|
| 1- |  |
| 2- |  |
| 3- |  |
| 4- |  |
| 5- |  |
| 6- |  |

4 دة 2023

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى


مهندس / نصر محمد نصر



تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) منطقة d03
العقد رقم : (2024/2023/593) بتاريخ : 26/10/2023

منطقة d03

شركة : عالمية عثمان درويش

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	بلدوزر	3
2	لودر	5
3	قلاب	20
4	حفار	16
5	تلك مولار	1
6	تلك مياه	12
7	سيارة خدمة موقع	4
8	جرير	3

رئيس الادارة المركزية

المهنتس /

نصر طيخ

المدير العام

/م

الهيئة العامة للطرق والكبارى


/م

الإستشارى المشرف

مكتب هندسة ميكانيكا

الشركة المنفذة

شركة / عالمية عثمان درويش

اسم المدة	لوفر	حقل	بالتور	جريتور	هراس
العدد	4	5	3	3	3
اسم المدة	قلاي	م ريب	تلك مياه		
العدد	20	-	16		

ثالثًا: بيان العامل بي بالموقع

الوظيفة	مدير المشروع	م. تنفيذي	م. مكتب فني	م. مساح	فني مساح
العدد	1	1	1	1	2
الوظيفة	مشرف	معلق معدة و مساح	محاسب		
العدد	3	26	1		

EnTrans
CONSULTING
مكتب الدراسات الهندسية - الرياض - المملكة العربية السعودية

التوقيع
مدير المشروع

مصلحة العامة للطرق والجسور
GAT

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (d03)
العقد رقم : (2024/2023/593) بتاريخ : 26/10/2023

منطقة . (A.3)

شركة : عالمية عثمان درويش

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	8
2	م مكتب فني	1	4
3	م تنفيذي	1	6
4	م مساحة	2	4
5	فني مساحة	4	1
6	مشرف	2	7
7	محاسب	1	3
8	سائق معدة ومساعد	36	6
9			
10			
11			

رئيس الإدارة المركزية

للمهندس /

المدير العام

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المشرف

تصر طيخ

م

م

المشرف

مكتب الدراسات والبحوث

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مكتب الدراسات والبحوث



التقرير المبدئى

اسم العملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
(القطاع الاول بالامر المباشر.D03منطقة)

عقد رقم :- 593 – 2023 - 2024

تنفيذ :- شركة عالمية للمقاولات.

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية – مكتب سيسنرا – مكتب انترنس.

اولا" :- موقع العمل:-

اعمال الردم بالقطعة D03 بالورشة المركزية الرئيسية للقطار الكهربائى السريع

ثانيا" :- منهجية العمل

يتم تسوية الارض الطبيعية للقطعة الردم باستخدام البلدوزر واللودر والجريدر والهراس للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة ثم الردم بتربة صالحة على طبقات طبقا" للمواصفات الاستشارى العام ومشروع القطار الكهربائى السريع واجراء كافة الاختبارات الموجودة بالمواصفات المشروع.

٣١/٥/٢٠٢٤



وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

الفرع الرئيسي

رقم الوثيقة 17596 هـ / 4

اسم المؤمن له السادة / شركة عالمية للتجارة والمقاولات (عثمان درويش بدوي سيد بسوقي)

العنوان شقة رقم 1 بالعقار رقم 11 شارع الحاج بدوي بسوقي - الجيزة

لصالح

الهيئة العامة للطرق والكباري

اسم المقاوله العقد (593 / 2023 / 2024) أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر والمنطقة (الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر)

موقع العمل الخط الاول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

وصف المشروع منطقة d03. القطاع الاول

مدة التأمين

الساعة الثانية عشرة ظهرا

2023/10/26

يبدأ التأمين في

أ - بالنسبة للأعمال

الساعة الثانية عشرة ظهرا

2024/06/26

وينتهي في

الساعة الثانية عشرة ظهرا

2024/06/26

وتبدأ في

ب - بالنسبة لأعمال الصيانة

الساعة الثانية عشرة ظهرا

2025/06/26

وتنتهي في

مبلغ التأمين

حادث مصري

19800000.00

الاضرار المادية

القسم الاول

جنبه مصري

10000000

المسئولية المدنية في الحفر

القسم الثاني

الاضرار المادية

القسم الاول

التحمل عن كل حادث

مبلغ التأمين

البند المؤمن عليها

10% الاولى من قيمة كل حادث بعد ائني 10000 جم.

19840000 جم

1- اعمال المقاوله
الاعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد
1/1 - قيمة العقد

2/1 الاشياء والمواد التي يوردها صاحب او اصحاب
المشروع

2 - ادوات ومهمات التشييد

3 - الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق

4 - ازاله الانقاض

5 - المنشآت المؤقتة



وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر: الرئيسى رقم الوثيقة: 19843 / 4 تاريخ طلب التأمين: 2023/10/29
الصلة: جتية مصرى مدة التأمين من: 2023/10/26 ظهرا الى: 2024/06/26 ظهرا

اسم المتعاقد: شركة عالمية للتجارة والمقاولات
اسم المؤمن عليه: كما بالكشف المرفق
العنوان: رقم ١١ شارع الحاج يدوي دسوقي شقة ١ - البحر الأعظم ساكنة مكي - الجيزة
لصالح: الهيئة العامة للطرق والكبارى

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير منكور اسمائهم بسبب الحوادث التي تقع لهم أثناء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل
(عملية تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر والردم بمنطقة (الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر- الخط الاول من مشروع القطر الكهربى السريع)
للبن السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (d03) القطاع الاول (بالامر المباشر) ويشترط الا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن الحد المؤمن
عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ قوت
عقد رقم ٥٩٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القسمة الصفى	نصف التبعة	نصف التبعة	مصاريف الاصطدار	مصاريف الاستشفاء	رسوم مقابل خدمات موازنة	صندوق حملة الوثائق	القسمة الاجمالي
426.57	4.30	3.00	62.23	2.60	0.43	0.87	500.00

فقط خمسة جتية مصرى لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا وقدره وذلك وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة
ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا وقدره وذلك وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة
ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة
وقدره اسبوعيا بواقع رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا
مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبندين ثانيا من هذا الجدول طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء
جاء بالبندين الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
سابعا : تغطية مصاريف الجثارة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين



كشف بأسماء المساهدة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة 19843 و 4

الاسم	الوظيفة العدد	مبلغ التأمين	المعسر	القسط
تامينا على عدد (١) مهندس بيوت ذكر أسماء	مهندس 1	75000	75000	196.88
تامينا على عدد مساعد مهندس أو ملاحظ فني (١) ملاحظ فني بيوت ذكر أسماء	مساعد مهندس 1	30000	30000	78.75
تامينا على عدد (١) سائق معدة او سيارة	سائق معدة او سيارة 1	15000	15000	39.38
تامينا على عدد (١) عامل بيوت ذكر أسماء	عامل 1	10000	10000	26.25
اجمالي مبلغ التأمين		130000		

خصومات و اضافات

قسط اضافي 25.00 85.31

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير منكور اسماءهم بصفه الجوانب التي تقع لهم لقاء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل
عملية تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر والردم بمنطقة (الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر) الخط الاول من مشروع القطار الكهربائي
السريع (العين المسخنة - العليسة الادارية - الطمين - مطروح) منطقة (803) القطاع الاول (بالامر المبلتر) وبشرط الا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن
الحد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حق في الانتفاع بمزايا التأمين.
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ فولت .
عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

صافي القسط 426.57

شهادة تحصيل تمغة عقود المقاولين ٢٠٢٣

رقم محضر تقدير للتمغة : ٤٨٥٨٨ تاريخ محضر تقدير للتمغة : ٢٠٢٣/١١/١٩

اسم المقاول : عثمان درويش بدوي سيد نسوفي - عالميه للتجارة والمقاولات رقم العضوية : ٢٩٦٧٩

جهة الإمتد : الهيئة العامة للطرق والكباري

اسم الصلية : تنفيذ اصال حفر وتحويل نواتج الحفر والردم بمنطقة/ اللورث المركزية بجوار محطة حذلق لكتوير / الخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع / العين المسقنة / العاصمة الادارية / العظمين / مطروح / منطقة D٠٣ H القطاع الاول (عقد رقم ٢٠٢٣ / ٥٩٣ / ٢٠٢٤)


قيمة الصلية : ١٩٨٠٠٠٠٠ فقط تسعة عشرة مليون و ثمانمائة ألف جنية مصري

تمغة العقد : ٥٠٠٠ فقط خمسة الاف جنية مصري

عدد العقود : ٢ رقم العقد : ٥٩٥٣١

تم تحصيل إيصال نقدي رقم (١٩٦٤٥) بتاريخ (٢٠٢٣/١١/١٩) بمبلغ (١٠٠٠٠)

يعتمد،



مدير تمغة العقود

المختص

Signature of the official responsible for the contract award.



الموضوع : بشأن تنازل شركة عالمية
للتجارة والمقاولات لصالح بنك القاهرة

رئيس مجلس الإدارة

القيد ١/٨/المستخلصات/١٠١٠١٧

التاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤

السادة / بنك القاهرة فرع الجيزة

في إطار التعاون المتميز والبنية بين بنكنكم الموقر والهيئة العامة للطرق والكباري وبالإحالة إلى طلب شركة عالمية للتجارة والمقاولات بشأن التنازل عن مستحقات الشركة عن عملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر والردم بمنطقة (الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر) الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقه do3 القطاع الأول بالأمر المباشر لصالح البنك طرفكم.

يرجي التكرم بالإحاطة بالآتي:

- ١- تم التعاقد مع الشركة على تنفيذ العملية بالعقد رقم ٢٠٢٣/٥٩٣/٢٠٢٤ والمؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٢٦ بقيمة تعاقدية مبلغ ١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه لا غير).
- ٢- لا مانع من قبول تنازل الشركة عن مستحقاتها للعملية المذكورة للبنك طرفكم.
- ٣- مدة تنفيذ العملية ٨ أشهر من تاريخ استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨.
- ٤- لم يسبق التنازل عن العملية المحددة بفعالية لأي بنك آخر.
- ٥- لم يرد للهيئة حتى تاريخه أي حجوزات على الشركة.
- ٦- لم يسبق صرف أي نفقات مقدمة لصالح الشركة عن العملية عالية.
- ٧- العملية على حساب الهيئة القومية للإنفاق للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ٨- في حالة سحب الشركة (بيتومين أو حديد أو اسمنت) يتم استخراج (امر دفع باسم الجهة المستحقة بقيمة المسحوبات طبقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة طرفنا والجهة القائمة على التوريد).
- ٩- في حالة موافقة البنك على التنازل نتعهد بإصدار أوامر الدفع بالمبلغ المتنازل عنه من مستحقات الشركة عن العملية بعد خصم كافة الاستقطاعات باسم البنك طرفكم مع عدم إيقاف تحويل المستحقات الا بعد موافقة كتابية مسبقة من مصرفكم.
- ١٠- لا يعتد بهذه الموافقة إلا بعد ورود موافقة البنك معتمدة وموثقة للعمل بموجبها موضحاً بها رقم الحساب المتنازل اليه.
- ١١- وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل البنك في حالة إخلال المتعاقد بتنفيذ العقد مع عدم الإخلال بمستحقات الهيئة قبل المتعاقد من حقوق وذلك طبقاً للمادة (٩٢) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في هذا الشأن.

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



المختص:
- إيهاب محمد ربيع
تليفون (٠١١٤١٥١٤٤٩٢)



مسجل بعم الوصول

السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى "جهة الاستلام"

بالإشارة لقبولكم تنازل شركة/عالمية للتجارة والمقاولات - عثمان درويش سيد بدوى دسوقي عن مستحقاتها طرفكم لصالح بنك القاهرة بموجب خطابكم للبنك بتاريخ 14 / 11 / 2023 وذلك عن عملية تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر والردم بمنطقة (الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر) الخط الأول مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة d03 القطاع الأول بالأمر المباشر والبالغ قيمتها الإجمالية 19,800,000 جنيه مصري (واحد وتسعة عشر مليون وثم مائة ألف ج.م فقط لا غير) الراسية عليها / المسندة إليها بموجب عقد المقلولة / أمر للتوريد رقم 2024/2023/593 بتاريخ 2023/10/26

نطعمكم بموافقة بنك القاهرة على قبولكم بتحويل وتوريد كلفة مستحقات للشركة طرفكم عن هذه الصلبة لصالح بنك القاهرة بموجب شريكات لأمر بنك القاهرة فرع /الجيزة

أو تحويل هذه المستحقات بنظم الدفع الإلكتروني إلى حساب المصيل رقم 0 6 0 0 5 0 1 0 0 9 1 1 5 3

مع عدم إيقاف التحويلات الا بموافقة البنك المسبقة
لدى بنك القاهرة / فرع الجيزة
التاريخ 2023/11/20

بنك القاهرة
الاسم: محمد عبد الله محمد
التوقيع: محمد عبد الله محمد
اللقب: محمد عبد الله محمد
بنك القاهرة
Banque du Caire
فرع الجيزة

المقرر بالاستلام عن
الاسم: محمد عبد الله محمد
التوقيع: محمد عبد الله محمد
اللقب: محمد عبد الله محمد

محمد عبد الله محمد
أحمد ماهر

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مكتب مدير عام الشؤون المالية
التاريخ: / /
رقم الوارد: /
مرفقات: /

Head office:

Egypt - Mostafa Abu Zehra St. - Nasr City - Cairo - Egypt
Tel: +202 226 6834 / 6477 / 6786 / Fax: +202 226 7313 / 3158
P.O. Box: 9622 - Zip Code: 11377

المركز الرئيسي:

1 شارع الدكتور مصطفى النور - حي النور - القاهرة - مصر
تلفون: +202 226 6834 / 6477 / 6786 / فاكس: +202 226 7313 / 3158
ص ب 9622 - رمز بريدي: 11377