




الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى عملية أعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري ٩ د من ٠,٩٢٣ كم إلى ١,٧١٠ كم ضمن أعمال

تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشييد

بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٤) أصل من المستخلص رقم (٣) جاري وكذا إستمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ

٢٤,٢٨٩,٨٣٢ (فقط اربعة وعشرون مليوناً ومائتان تسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنين وثلاثون جنيهاً لا غير

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

تحريراً في :

المرفقات :

عدد (٤) مستخلص (٣) جاري

عدد (١) إستمارة ٥٠ ح.ع

عدد (١) بيان كميات

التوقيع ()

المهندسة / مشيرة السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

ل.ع.ح.ح.



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

"الشئون المالية والإدارية"

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية أعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري ٥٩ من ٠,٩٢٣ كم إلى ١,٧١٠ كم ضمن

أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشييد

بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦

نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق من بداية

المشروع وحتى تاريخه

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،



تحريرا في :

المهندسة / مشيرة السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

"الشئون المالية والإدارية"

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية أعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري ٩ د من ٠,٩٢٣ كم إلى ١,٧١٠ كم ضمن أعمال

تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشييد

بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع وحتى

تاريخه

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،



تحريرا في :

(
٢٠٢٤

التوقيع)

المهندسة / مشيرة السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

محضر تشوينات
عملية صيانة واستبدال مناسيب على الطريق الدائري (كوبري د9)
تنفيذ / شركة الوطنية للتشييد (سامكو)

- أنه في يوم الاحد ال موافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ .

اجتمع كلا من السادة الاتي أسمائهم: -

عن مكتب الرائد للاستشارات الهندسية:-

١. السيد المهندس / اسلام محمد

عن الشركة المنفذة:-

١. السيد المهندس / مصطفى فرج

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمخزن الرهاوى بالمعاينة تبين ان الكمية الموردة من فواصل نيوبرين تمتد


١٠ اسم حركة راسية واسم حركة افقية هي ٣٠٠ م.ط .

وقد تحرر من هذا محضرا بذلك.



الشركة المنفذة

م / مصطفى فرج



الهيئة العامة للطرق والكبارى و النفل البرى
(GARBLT)
جدة قنل

بيان كميات مستخلص جارى رقم (٣)
المدة من : بدء العمل الي ٢٠٢٤/١١/٢٤

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	الكمية
١	كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ	٢٤٦٧٣	م٢	٢٤٦٧٣
٢	تكسير وإزالة اسفلت باى سمك و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	٢٨٩٨	م٣	٢٨٩٨
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة باستخدام المعدات و الآلات الميكانيكية	١٣١	م٣	١٣١
٤	تكسير وإزالة خرسانة عادية ونقل المخلفات الي المقالب العمومية	٨٣	م٣	٨٣
٦	توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠)	١٦٠٣	طن	١٦٠٣
١٠	توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint	٥٥٩	م.ط	٦٩٦,٨٥
١٧	عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور	٦	مقطوعة	٣
١٩	فك ونقل درابزين معدنى الى مخازن الهيئة	٢٦٨	م.ط	٢٦٨
٢٢	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم رفع كفاءة وتدعيم الكوبرى	٤٨٦٨	م٣	٤٨٦٨
٢٤	توريد وتركيب فوم سمك ٥ سم كثافة ٣٦ كجم / م٣	٢٢٣٦٠	م٢	٢٢٣٦٠
٢٥	فك و نقل حواجز خرسانية سابقة الصب	١٠٠٠	م.ط	٥٠٠
٢٦	اعمال تكسير الفواصل باستخدام المعدات الخفيفة	٦٠٨	م.ط	٦٠٨
٢٩	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح بقطر ١٨ مم ، ١٦ مم	١٥٨٦٥٧	عدد	١٥٨٦٥٧
٣٠	نوريد وتركيب فواصل تمدد من النيوبرين تسمح بالحركة الرأسية (١٠±) سم	١٩٠٠	م.ط	١٢٥٠
٣١	توريد وتركيب زوايا حديد بابعاد ١٠٠ * ١٠٠ * ١٠ مم	١١٥	م.ط	١١٥
٣٣	ترميم الفاصل الطولى بالاسفلت	٤٧٠	م.ط	٤٧٠
٣٤	اعمال الرفع المساحى	٢٣٠٠٠	م٢	٢٣٠٠٠
	<u>البند الغير مثله والاضافية</u>			
١	نوريد وتركيب قطاعات زوايا (١٠٠ * ٥٠ * ٦) مم	٤٤٠٠	م.ط	٣٦٣٨
٢	نوريد وتركيب الواح صاج بسمك ٦ مم	٢٥	طن	١٥,٠٦٣
٣	نوريد وعمل دهانات اسمنتية (سافيتو)	٢٠٠٠	م٢	١٧٣٠
	<u>تشوينات</u>			
٣٠	نوريد وتركيب فواصل تمدد من النيوبرين تسمح بالحركة الرأسية (١٠±) سم	٢٢٠٠	م.ط	٣٠٠



Handwritten signature