

هيئة المثلث
لخدمات الدراسات الهندسية
م.د.د.د.



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

" المقاييس الختامية "

" اسم العميل " " "	
اسم الشركة المنفذة	شركة الفتح للمقاولات
قيمة العملية طبقا للتعاقد	4998000.00 جنية
مدة المشروع طبقا للتعاقد	سنة اشهر
تاريخ بدء العملية	2023 / 4 / 30
تاريخ النهو طبقا للعقد	2023 / 10 / 29
المقاييس وارادة من	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
قيمة المقاييس الحالية	4922084.00 جنية
قيمة النقص / الزيادة عن العقد الأصلي	75916 -
نسبة النقص عن العقد الأصلي	%1.519 -
" مبررات المقاييس الختامية "	
طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة والحصر للاعمال المعدة بمعرفة جهاز الاشراف على المشروع .	
مهندس المشروع	مهندس / احمد الشاعر
مدير إدارة المشـروعات	مهندس / كارم امام
مدير عام الاعمال الكهربائية	مهندس / هبة تاج الدين
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد ابازة
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن عظيم
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية	عميد / ابو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر	مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / ايمن محمد متولي
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الاستاذ / تامر بدرت محمود

" التوقيع "

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" التوقيع "

مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

" التوقيع "

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية / أعمال إنشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض أعمال توسعه طريق وادي النطرون / العلمين المقايمة الخنامية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
١	إزالة المسطح لتكسيه وإزالة بلاط سيراميك الخواط والارضيات والفئة تشمل السقالات اللازمة والتكسيه ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٨٠	٨,٥٠	٦٨٠
٢	إزالة المسطح لتكسيه وإزالة بلاط عوزابكو للارضيات وبلاط ارضية والتزلوك والفئة تشمل التكسيه ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٨٠	٢١,٢٠	١,٦٦٦
٣	إزالة المكعب لتكسيه وإزالة عداي بأي سمك شامله والفئة محمل عليه عمل حساسات في الموقع انعام ونقل ناتج التكسيه للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٨٥	١,٦٠	١٣٦
٤	إزالة المسطح لتكسيه أسفلت بأي سمك شامله نقل ناتج التكسيه للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠	٢١,٤٠	١,٠٧٠
٥	إزالة المسطح فك وإزالة باب أو شبك التومليوم أو خشب أو حديد كبريتال وأي مقاس والفئة تشمل فك احديد، حماية لزوم الأيدي والشبابيك وتسليمه للجهة المالكة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٢٠	٢,٩٠	٣٤٨
٦	إزالة الطولي فك حواسير مياه بأي قطر وتسليمها لمخازن المنطقة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠	٦,٠٠	٣٠٠
٧	إزالة الطولي فك وإزالة برصوات بأي ابعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠	٢١,٥٠	١,٠٧٥
٨	إزالة الطولي عمل حساسات واختيار نوع التربة بعمل لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمل التأسيس والفئة تشمل حيرادات والتحاليل اللازمة وعمل التقرير الاستشاري للتسميم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٥٠	٢٠,٠٠	٩,٠٠٠
٩	إزالة المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية ونظهير وتجهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوه العمل على اقل وجه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى ٢ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٨٠ ج. لكل كيلو متر.	م ^٣	٥٠	١٣,١٠	٦,٥٠٥
١٠	إزالة المكعب حفر ميكانيكي للأساسات وحفائه في أي نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أي عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل عمل تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر المرزاد والغبر صالح لردم إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٠٠	٤٦٥,٩٠	٤٦,٥٩٠
١١	الحار المكعب ردم من ناتج الحفر (بشرط صلاحية ناتج الحفر لردم) طبقا للمناسيب المتعددة وعن طبقات سمك المنطقة ٢٥ سم مع ضمها بالسياد والسمك الجيد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥٠	٣٧٨,٣٠	١٨,٩١٥
١٢	إزالة المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمكعب ولا نقل البقايا المتبقية لخرسانة عن ١٨٠ كجم/م ^٣ يوم ٢٠ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢١٠٠	٥٣,٦٥	١١٢,٦٦٥
١٣	إزالة المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارضية بسبك ١٠ سم وبسبة صفة ٨ م ^٣ زكام طبيعي نظيف مقدر ب ٥ م ^٣ زكام نظيف حريش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٩٠ كجم/م ^٣ بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٢٠	٥٩,٤٦	١٣,٠٨١

مدير المشروع
م/ احمد الشاعر

شركة المقايمة الخنامية

محمد احمد سالم

المقاييس الختامية

عملية / أعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض أعمال توسعة طريق وادي النظرون / العلمين

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسملات ورقابي الاعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	م ^٣	٢٨٠٠	٨٦,٣٣	٢٤١,٧٢٤
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسلاالم والأسقف وبروزاتها والكميرات والبلاطات والطبائات والدرابو ذات رتبة ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول الصناعة والكودا لمصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٥٥٠	٢١,٧٦	٧٧,٢٤٨
١٨	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين بنسبة ٢ من البيتومين العادة الى ١ المؤكسد لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصبية الردم الملاسان للردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠	٢٧٨,٥٧	١٦,٧١٤
١٩	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسلك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف. والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٤٥	٤٤,٢٩	٦,٤٢٢
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الترسومات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائخ عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدايير بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالباشورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		١٩٥	٤٤,٢٩	٨,٦٣٧
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٨٠	٤٤,٢٩	٧,٩٧٢
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلى مثقب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات والكانات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٢٨٠	٣٠,٤٥	٦٩,٤٢٦
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٦٠	١٢٥,٣٠	٣٢,٥٧٨
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتي المصمت لزوم قصبية المباني ويكون الطوب من النوع الكبس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة والكانات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٤٣٠	٩,٠١	٢١,٨٩٤
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية من الحجر الهاشمي من اجود الانواع على ان تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٦٠	٣,٠٠	١,٦٨٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية من الطوب الحراري (سورنجا) من اجود الانواع على ان تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٨٠٠	١٧,٥٤	١٤,٠٣٢

مدير المشروع
م/ احمد الشاعر

شركة المتفذة

وجيد احمد سالم

عملية / أعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض أعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين
المقاييس الختامية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٣٠ × ٢٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية أسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٢٠	٢٦,٥٢	٥,٨٣٤
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارت ستون ذات الملمس الناعم بسمك لا يقل عن ٨ سم وبجهد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٢٠	٢٢,٠٠	٤,٨٤٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٣٥	٥٦,٣٩	١٣,٢٥٢
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود الأنواع (كليبواترا او مايمالته) بسمك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلاني الاسمنت الابيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسيب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستو تماما والفئة تشمل الوزرة بارتفاع ١٠ سم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الأرضيات والتكسيات وأعمال الرخام والعينة المعتمدة من المهندس المشرف	م ^٢	٤٥٠	٣٧,٥٩	١٦,٩١٦
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١١٠٠	٢,٤٠	٢,٦٤٠
٤٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمتي للواجهات الخارجية والفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٢ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ^٢ رمل وطبقة الضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالحجارة جيدا لتعطي سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات وأصول الصناعة .	م ^٢	١٩٠	٥٣٩,٢٠	١٠٢,٤٤٨
٤٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٥,٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ^٢ رمل وطبقة الضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالحجارة جيدا لتعطي سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات وأصول الصناعة .	م ^٢	١٤٠	١٦١,٧٦	٢٢,٦٤٦
٤٤	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية ذو اساس اكريلك (داري لايف - داري ميكس - او ما يمالته) وجهين بالبروة او الفرشة علي ان يتم دهان الواجهات وجة ببوية السلر لتنظيف السطح قبل الدهان علي ان يكون الدهان المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الدهانات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٩٥	٥٠٨,٦٦	٩٩,١٨٩
٤٥	بالمتر المسطح توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه ببوية البلاستيك على سطح اسمتي مخدوم (من النوع المعيا) من عينة معتمدة (سايبس - او ما يمالته) لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والكرانش والفئة تشمل تجهيز الحوائط بوجهين معجون اسمتي على الأقل ثم وجه سيلر أسفل طبقة الدهان والصفرة وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الدهانات.	م ^٢	١٨٠	٢٥١,٨٠	٤٥,٣٢٤
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع عمل التلقيط اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٨٠	٤٧٠,٩٠	٣٧,٦٧٢
٤٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تقشرة ارو و حشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة والا بلاكاج زان سمك ٣ مم من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥×٢ بوصة والرأس السفلى قطاع ٦×٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والحديد والخردوات والكوابل والحلق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينتال او مايمالتهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م ^٢	٤٥٠٠	٤,١٨	١٨,٨١٠
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب وشبابيك من قطع الومنيوم P.S الثقيل مطلي بدهانات الكروستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب زجاج ٦ مم وضلفة سلك وجميع الخردوات من اجود الانواع وطبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لأعمال الألومنيوم وتعليمات جهاز الاشراف	م ^٢	٤٠٠٠	٥,٨٩	٢٣,٥٦٠
٥٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٢٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترابط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	طن	٥٥٥٠٠	١٢,٢١	٦٧٧,٧١١

عملية / أعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض أعمال توسعة طريق وادي النظرون / العلمين
المقاييس الختامية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
٥٨	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريريم ووجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوابين والمفصلات مخروطية والخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة	كجم	٨٢	١٠٤١,٠٠	٨٥,٣٦٢
٦٠	بالعدد تخريم وترزيع اشاير حديد تسليح بقطر ١٢ مم وبطول وصلة رباط ٦٥ مرة قطر السيخ على ان يثبت بالعمود او السقف او السملاط بمادة ايبوكسية على ان تعتمد المادة من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل اشاير حديد التزريع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٨٠	٢٥٦,٠٠	٢٠,٤٨٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب مزراب من PVC جرجوري لصرف مياه الامطار بمصفاة وعمود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجواد الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٩٠٠	٣,٠٠	٢,٧٠٠
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سمارة - GM - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفانج من كيعان ومشاركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٢٥	١٠,٥٠	٣,٤١٣
الاعمال الكهربية					
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٠٠ أمبير MCCB عدد ١٨ مفتاح احادي ١٠-٣٢ أمبير محمل علي البند البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠٠	١	٥٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية ٦٥ Ip كامل بالمكونات واللمبة بقدرة ١٠٠ وات LED والبند محمل علي ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون ببوية ومن مواسير بقطر ٢ بوصة ومقطع السلك قطاع ٢×٢ مم ٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨٢٠٠	١٢	٩٨,٤٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠٠٠	٢	٤,٠٠٠
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢×٢ سم بدرجة حماية ٦٥ Ip كامل باللمبة والدويل والترانس محمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٧٠٠	٤	٦,٨٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بثشينو ٢٦×٣ أمبير من أجود الأنواع وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٢٥٠	٤	٥,٠٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة احادي ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٥٠	٤	٢,٦٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٠٠	٤	٢,٨٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب بريرة كهرياء ١٦ A ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٥٠	٢٤	١٨,٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٩٧٥٠	.	.
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٣٩٠٠	٢	٦٧,٨٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة خارجية اعلي الاسوار علي شكل بلوري (12 وات) باللمبة وكل ما يلزم لنهوه العمل بنود متنوعه:	عدد	١٥٠٠	١١	١٦,٥٠٠
١	بالمقطوعة فك ونقل برج اتصالات معدني بطول لا يقل عن ٤٢ م عن سطح الارض البند يشمل صيانة القطاعات والتركيب والتثبيت مع عمل البلطات الحديدية والشبلونة الخاصة بالجوايط وازرع التثبيت مع استبدال التالف من القطاعات الحديدية ومسامير التثبيت ودهان البرج بالكامل بالون المطلوب فقط	مقطوعة	٩٥٠٠٠	١	٩٥٠,٠٠٠
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كبلات بالغطاء من الصاج المجلفن مقاس (١٠٠*١٠٠*١٠) م والبند يشمل التثبيت والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل	م ط	٢٤٠٠	٩٠	٢١٦,٠٠٠

مدير المشروع
م / احمد الشاعر

شركة المنقذة
وجنه احمد سالم

المقاييس الختامية

عملية / أعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض أعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع الكهرباء بغرفة المعدات لبرج الاتصالات (type tested) من الصاج المعالج والمدهون ببدرت الليكتروستاتيك كاملة بالمراميات الداخلية بحيث عند فتحها لايرى سوا ايدى قواطع ويجب ان تكون القواطع ذات سعة قطع اكبر من اقصى سعة قع ممكن ان تحدث عليها وبمساحة اضافية تكفى لاضافة اى قواطع مستقبلية لا تقل عن ٢٠% من حجمها الحال والبند يشمل الوحة بالقواطع الاوتوماتيكية وقطبان التوزيع النحاسى ومجموعة البيان واجهزة القياس والخلية الكهرو ضوئية وخلافة من اكسسوارات لزوم التركيب والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال والوحة كالآتى :- عدد ١ قاطع رئيسى ثلاثى ٨٠ امبير MCCB عدد ٢ قاطع فرعى ثلاثى ٤٠ امبير MCCB عدد ١ قاطع فرعى ثلاثى ٢٠ امبير MCB عدد ٢ قاطع فرعى احادى ٢٢ امبير MCB عدد ٧ قاطع فرعى احادى ١٦ امبير MCB	عدد		١	٨٥,١٠٠
٤	توريد وتركيب منظومة الصواعق لبرج اتصالات بطول ٤٢ م. ط علي ثلاث ارجل والبند يشمل عمل منظومة الارضى لغرفة التحكم وجميع الوصلات اللازمة لنهوا الاعمال	مقطوعية		١	٣٠٠,٠٠٠
٥	بالمقطوعية توريد وتجهيز غرفة المعدات بمنظومة اطفاء الحرائق النائي (FM200) والبند يشمل الاتى : الحساسات -البطاريات-الاسطوانات-شبيكات الانذاروالاطفاء وجميع الاسلاك المستخدمة تكون مقومة للحريق والمواسير من الصلب المقاوم للحريق	مقطوعية		١	٣٧٥,٠٠٠
البند المستحدثة :-					
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع الكهرباء خارجية (type tested) water proof من الصاج المعالج والمدهون ببدرت الليكتروستاتيك وذلك لتغذية الاثارة الخارجية للاسوار مزودة بخلية ضوئية والبند يشمل اللوحة بالقواطع الاوتوماتيكية وقطبان التوزيع النحاسى ومجموعة البيان واجهزة القياس والخلية الكهرو ضوئية وخلافة من اكسسوارات لزوم التركيب والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال والوحة كالآتى :- عدد ١ قاطع رئيسى ثلاثى ٤٠ امبير MCCB عدد ٥ مفتاح احادى ٢٥ امبير MCB	عدد		١	٦٥,٥٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع الكهرباء بغرفة المعدات لبرج الاتصالات (type tested) من الصاج المعالج والمدهون ببدرت الليكتروستاتيك كاملة بالمراميات الداخلية بحيث عند فتحها لايرى سوا ايدى قواطع ويجب ان تكون القواطع ذات سعة قطع اكبر من اقصى سعة قع ممكن ان تحدث عليها وبمساحة اضافية تكفى لاضافة اى قواطع مستقبلية لا تقل عن ٢٠% من حجمها الحال وذلك لتغذية معدات الاتصالات والبند يشمل الوحة بالقواطع الاوتوماتيكية وقطبان التوزيع النحاسى ومجموعة البيان واجهزة القياس والخلية الكهرو ضوئية وخلافة من اكسسوارات لزوم التركيب والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال والوحة كالآتى :- عدد ١ قاطع رئيسى ثلاثى ٤٠ امبير MCCB عدد ٦ قاطع فرعى ثلاثى ٢٥ امبير MCB	عدد		١	١٢٠,٥٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب لوحة تحكم تبادلية مزودة بحساس حرارة لزوم التبدل بين تشغيل المكيفات وربطها مع مروحة السقف التناء التشغيل النهاري محمل علي البند جميع الاسلاك والاكسسوارات لزوم التركيب والتثبيت وكل مايلزم لنهوا العمل	عدد		١	٦٥,٤٠٠
٤	توريد وتركيب اذار ملاحي اعلي البرج مكون من لمبات اذار الطيران ACWI وتوريد وتركيب شبكة الاسلاك والكبلات المطلوبة بقطاعات مناسبة للتوصيل من اللوحة الرئيسية الي الخلية الضوئية اعلي برج الاتصالات وتشغيل النظام بشكل كامل	عدد		١	٣٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥x٤ مم نحاس لرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط		٩٠	٢٥٢,٠٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من اجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد		١	٢,٥٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة عبارة عن كشاف لد مربع ٦٠*٦٠ بالشاسية بارز بقدره لانتقل ٣٦ وات بغطاء اوبال ٤٠ IP كامل بالترانس محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد		٤	١٦,٠٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار اوليك لمبة ليد ١٠ وات من اجواد الانواع محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد		٤	٩,٠٠٠
الإجمالي : اربعة مليون وتسعمائة واثنان وعشرون الف وأربعة وثمانون جنيها فقط لاغير					٤,٩٢٢,٠٨٤

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثالثة عشر
المهندس/مجدي عبد السلام

مدير إدارة المشروعات
م / كرام امام

مدير المشروع
م / احمد الشاعر

شركة المنفذة
وجيه احمد سالم



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

شهادة (١)

بخصوص عملية: مشروع انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي
تعرض اعمال توسعة طريق (وادي النطرون / العلمين) عقد رقم ١٨١٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣.
تنفيذ شركة الفتح للمقاولات العامة.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بالآتي:

- ١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العملية عالية طبقا للشروط والمواصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للشروط والمواصفات.
- ٢- يتم مراعاة خصم ما جاء بمحضر التقييم الابتدائي وايه خصومات مستحقة.
- ٣- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع
مهندس / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

شهادة (٢)

بخصوص عملية: مشروع انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي
تعرض اعمال توسعة طريق وادي النظرون / العلمين عقد رقم ١٨١٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣

تنفيذ شركة الفتح للمقاولات العامة

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامي للعملية وان الكميات
المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط
والمواصفات وطبقا للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع
مهندس / احمد الشاعر

رئيس الاقليم الكباري والمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر
المنطقة الثالثة عشر



وزارة النقل
سالمينة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

شهادة (٣)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ مشروع انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعه طريق وادي النطرون / العامين عقد رقم ١٨١٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣.

تنفيذ شركة الفتح للمقاولات العامة.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع
مهندس / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكهاري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

شهادة معام

نتشرف بالإحاطة بأن شركة الفتح للمقاولات العمومية والمسند لها مشروع انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين . لم تقم باستخدام معام الهيئة في إجراء التجارب المعملية منذ بداية المشروع وحتى المستخلص الختامي.

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م / مجدي عبد السلام



مهندس المعامل
مهندس / محمد بيومي



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

السادة / الشركة المصرية للتّعدّين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

نفيد سيادتكم بأن شركة الفتح للمقاولات العمومية وعنهما السيد / وجيه احمد سالم قام بتنفيذ مشروع أعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعترض اعمال توسعة طريق (وادي النطرون / العلمين) خلال مدة تعاقد (٦ شهور) برجاء محاسبة الشركة عن كميات المواد المحجرية المستخدمة في هذه العملية حتى تاريخ (٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣) طبقا للمستخلص الختامي ومرفق صورته وطبقا لكميات الرمل والسن (مرفق معها) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,

مهندس المشروع

مهندس / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م / مجدي عبد السلام



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

شهادة كفاءة المهندس

اسم العملية نقطة الارتكاز الامني		تنفيذ أعمال انشاء نقطة الارتكاز الامني الجديدة بديلا لنقطة الارتكاز الامني التي تعرضت لاضرار اعمال توسعة طريق وادي النظرون / العلمين .			
اسم الشركة المنفذة		شركة الفتح للمقاولات العمومية .			
م	اسم مهندس الشركة	رقم القيد	تاريخ التخرج	كفاءة المهندس	السير والسلوك
١	م / احمد حمودة عبد السلام الشهاوي	١٨٠ / ٧٦٠١٦٣٦	٢٠٢٠	جيد جداً	جيد جداً
٢	م / بهاء الدين الحسن عثمان محمد	٧٨ / ٥٥٠١١٤٢	٢٠١٥	جيد جداً	جيد جداً

مهندس المشروع

مهندس / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م / مجدي عبد السلام

محضر المعاينة

الخاص بعملية إنشاء نقطة الارتكاز الأمني الجديدة بدلا لنقطة الارتكاز الأمني التي تعرّض أعمال توسعة طريق وادي
النظرون / العلمين

تنفيذ شركة الفتح للمقاولات العامة

انه في يوم الأربعاء الموافق 2022/.../... وبناء على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل
لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عالية اجتمع كل من السادة الاتي أسمائهم .

اللجنة :

رئيسا	السيدة المهندسة / هبة تاج الدين	1
عضوا	السيد المهندس / أحمد ماهر غمري	2
عضوا	السيد المهندس / محمد عبد العزيز	3

جهاز الاشراف :

جهاز الاشراف	السيد المهندس / أحمد الشاعر	1
--------------	-----------------------------	---

الشركة المنفذة :

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفتح	السيد المهندس / عمار وجية احمد سالم	1
------------------------------------	-------------------------------------	---

ملاحظات :

1. د. هبة الدينوريّة د. ابراهيميّة
2. د. هبة الدينوريّة د. البوابي الدينوريّة
3. د. هبة الدينوريّة د. البوابي الدينوريّة د. البوابي الدينوريّة

اللجنة


جهاز الاشراف


الشركة المنفذة

CS CamScanner

محضر الاستلام الابتدائي

الخاص بعملية إنشاء نقطة الأرتكاز الأمني الجديدة بدلا لنقطة الأرتكاز الأمني التي تعرض أعمال توسعه طريق وادي النظرون / العلمين

تنفيذ شركة الفتح للمقاولات العامة

انه في يوم/.../... الموافق/.../... 2024 وبناء على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عالية اجتمع كل من السادة الآتي أسمائهم .

اللجنة :

1	السيدة المهندسمة / هبة تاج الدين	رئيسا
2	السيد المهندس / احمد ماهر غمري	عضوا
3	السيد المهندس / محمد عبد العزيز	عضوا

جهاز الاشراف :

1	السيد المهندس / احمد الشاعر	جهاز الاشراف
---	-----------------------------	--------------

الشركة المنفذة :

1	السيد المهندس / عمار وجبة احمد سالم	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفتح
---	-------------------------------------	---------------------------------

وقد قامت اللجنة على الطبيعة لموقع العملية عالية وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين قيام الشركة بتلافي الملاحظات الواردة بمحضر المعاينة ما قبل الاستلام بتاريخ/.../... 2024 وان جميع الاعمال بحالة جيدة وانه لا مانع من استلام الأعمال استلاما ابتدائيا ولا مانع من رد تأمين ضمان الأعمال .

وتحرر محضرا بذلك واستلم كل طرف صورة للعمل بها

اللجنة

جهاز الاشراف



Handwritten signature of the committee member.

Handwritten signature of the supervision authority member.



وزارة التخطيط

الهيئة العامة للتخطيط والتكديرات
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة - كفر الشيخ

بخصوص مشروع : اعمال انشاء نقطة الازكاز الامني
الجديدة بديلا لنقطة الازكاز الامني التي تعترض اعمال
توسعة طريق وادي التطرون / العليين .

كميات المحاجر

كمية (م ³)	نسب الخلطة	رمل (م ³)		عنصر
		رمل	اسمنت	
170.79	اسمنت	2	1	خرسانة
17.52	رمل	6	1	مخارة
	اسمنت	3	1	الطوب
70.79	رمل	3	1	

to

مهندس المشروع

م / احمد الشاعوب



رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ (

م / مجدي عبدالسلام



CamScanner