

مشروع حياة كريمة


أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون مركز الصف – اطفيح
محافضة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة عليك لانشاء و رصف الطرق

بيان بالمعدات المتواجدة بالموقع

م	م	عدد
١	خزانات تخزين البيتومين	1
2	خلاطة الاسفلت	1
٣	ماكينة انارة	٣
٤	ونش انقاذ	١
٥	كلارك	٢
٦	لودر	١
٧	مهمات وادوات خطة السلامة المرورية	
٨	عربة رش اسفلت سائل (انتاير)	٢
٩	الفنشر	٢
١٠	هراس حديد خفيف	٢
١١	هراس حديد ثقيل	٢
١٢	منشار قطع اسفلت	٢
١٣	هراس كاوتش	٢
١٤	عربة مكنسة ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	٢





مشروع حياة كريمة


أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون مركز الصف – اطفيح
محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة


تنفيذ شركة علبك لانشاء و رصف الطرق

بيان الجهاز الفني للمقاول (شركة علبك لانشاء و رصف الطرق)

الاسم	العدد	المسمى الوظيفي
احمد محمد ابو بكر	1	مدير التنفيذ للطرق
شعبان فرج منصور	1	مهندس التنفيذ
عبد الرحمن محمود غريب	1	مدير المكتب الفني
احمد وائل	1	مساح
محمد فارس	1	مساعد مساح
محمد حسين	2	فني مواد
احمد حسين		

15/11/2020





مهندسة
17/7


أجمالي أعمال طبقة ال M.C.O = (سبع و عشرون ألف و ثلاثمائة متر مسطح) فقط لا غير.

27300	أجمالي أعمال طبقة ال M.C.O
27300	أجمالي أعمال طبقة ال M.C.O
(M.C.O) حجم ١.٢ كم ^٢ متوسط التباير بمعدل ١.٢ كم ^٢ (٢) أعمال توريد و رشي طبقة تشريب من البنتونومين السائل متوسط التباير بمعدل ١.٢ كم ^٢ بند رقم	
٣٠+١٠٠ محطة ٢٨+٠٠٠ الى محطة ٣٠+١٠٠	
مشروع أعمال كفاءة طريق ٢١ حلوان / الصنف من عرب ابو ساعد / اطفئح / دير المينون	



الهيئة العامة للطرق والنقل
المرورية والمنطقة الاولى المركزية

الشركة المتخصصة
شركة علياء للبناء و رصف الطرق

[illegible]

၁၂၆၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီ၊
 ၁၂၆၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီ၊

مشروع اعمال رفع كفاءة و توسعة طريق ٢١ حلوان / الصف فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة : عليك لانشاء ورصف الطرق من محطة ٢٨+٠٠٠ الى محطة ٣٠+١٠٠ بطول ٢,١٠٠ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية	٢٧/٠٦/٢٠٢٥	٢٧/٠٧/٢٠٢٥	٢٧/٠٨/٢٠٢٥	٢٧/٠٩/٢٠٢٥	٢٧/١٠/٢٠٢٥	٢٧/١١/٢٠٢٥
1	أعمال توريد و تشغيل الآتية	٣م	٦٨,٧	١,٠٠٠						
2	أعمال توريد ورش طبقة التشريب ال (MCO)	٢م	٦٠,٣	٢٨,٠٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	
3	أعمال توريد ورش طبقة ال (RC)	٢م	٢٠,٨	٢٨,٠٠٠		٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠
4	اعمال توريد ورش طبقة الاسفلت الرابطة	٢م	٣٠,٤	٢٨,٠٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	
5	اعمال توريد ورش طبقة الاسفلت السطحية	٢م	٢٨٢,٩	٢٨,٠٠٠		٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠

عن الهيئة

٣/١١/٢٠٢٥

مهندس الشركة

شركة
لانشاء ورش الطرق والتأويلات
١٠٠٠
٢٠٢٥