

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٤) جارى

عملية : تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النظرون- العلمين
(الطريق الخدمة اتجاه وادي النظرون + الطريق الخدمة اتجاه العلمين)

بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مورده من احد الخلطات المركزية المعتمدة علي الا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم.
والسعر يشمل المادة المحجيرة والتي اقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النظرون.

رقم البند وبيانه : (٢٢)

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

335,550.24	مقدار العمل السابق	445000	الكمية بالمقاييسه (م ٢)	بيان الأعمال الحالية
(٢م) الاجمالى	الكمية (م ٢)	الى	الموقع الكيلو مترى	من
20,131.20	20,131.20	23+870.40	18+945.60	طريق الخدمة (اتجاه العلمين)
355,681.44				الاجمالى
355,681.44	355,681.44			اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه
	325,483.00			اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	19,527.00			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
	345,010.00			اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يحتمل ""



عن الشركة



مستخلص جاری (رقم ۱)

بند رقم (۲۲)

بالمتر المسطح أعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف
 و تكون موزعة من احد الخلاطات المركبة المعتمدة علي الازيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ سم / كجم
 والسعر يشمل المادة المحجرة والتي اقترنها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.

مهندس الاستشاري



الشركة المنفذة
مهندسين

[Handwritten signature]