



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

"الشئون المالية والإدارية"

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية أعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري ٩٢٣ كم إلى ١,٧١٠ كم ضمن أعمال

تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشييد

بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع وحتى

تاريخه

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،



تحريرا في :

التوقيع ()
المهندسة / مشيرة السيد عبد الله

الحنا
المنصور

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

"الشئون المالية والإدارية"

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية أعمال صيانة واستعدادال المناسيب لكوبري د٩ من ٠,٩٢٣ كم إلى ١,٧١٠ كم ضمن

أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشييد

بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦

نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والناطق من بداية

المشروع وحتى تاريخه

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

تحريرا في :

التوقيع / مشيرة السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



Handwritten signature in blue ink.



بيان كميات مستخلص جارى رقم (٤)
المدة من : بدء العمل الي ٢٠٢٥/٢/١



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	الكمية
١	كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ	٢٤٦٧٣	م٢	٢٤٦٧٣
٢	تكسير وإزالة اسفلت باى سمك و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	٢٨٩٨	م٣	٢٨٩٨
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة باستخدام المعدات و الآلات الميكانيكية	١٣١	م٣	١٣١
٤	تكسير وإزالة خرسانة عادية ونقل المخلفات الي المقالب العمومية	٨٣	م٣	٨٣
٦	توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠)	١٦٠٣	طن	١٦٠٣
١٠	توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint	٥٥٩	م.ط	٧٤١
١٧	عمل تحويلية مرورية لزوم تامين اعمال سلامة المرور	٦	مقطوعة	٨
١٩	فك ونقل درابزين معدنى الى مخازن الهيئة	٢٦٨	م.ط	٢٦٨
٢٢	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم رفع كفاءة وتدعيم الكوبرى	٤٨٦٨	م٣	٤٨٦٨
٢٤	توريد وتركيب فوم سمك ٥ سم كثافة ٣٦ كجم / م٣	٢٢٣٦٠	م٢	٢٢٣٨٧
٢٥	فك و نقل حواجز خرسانية سابقة الصب	١٠٠٠	م.ط	٥٠٠
٢٦	اعمال تكسير الفواصل باستخدام المعدات الخفيفة	٦٠٨	م.ط	٦٠٨
٢٩	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح بقطر ١٨ مم ، ١٦ مم	١٥٨٦٥٧	عدد	١٥٨٦٥٧
٣٠	نوريد وتركيب فواصل تمدد من النيوبرين تسمح بالحركة الرأسية (١٠ ±) سم	١٩٠٠	م.ط	١٦٠٠
٣١	توريد وتركيب زوايا حديد بابعد ١٠٠ * ١٠٠ * ١٠ مم	١١٥	م.ط	١١٥
٣٣	ترميم الفاصل الطولى بالاسفلت	٤٧٠	م.ط	٤٧٠
٣٤	اعمال الرفع المساحى	٢٣٠٠٠	م٢	٢٣٠٠٠
	<u>البند الغير مثله والاضافية</u>			
١	نوريد وتركيب قطاعات زوايا (١٠٠ * ٥٠ * ٦) مم	٤٤٠٠	م.ط	٤٢٠٠
٢	نوريد وتركيب الواح صاج بسمك ٦ مم	٢٥	طن	٢٠
٣	توريد وعمل دهانات اسمنتية (سافيتو)	٢٠٠٠	م٢	١٧٣٠
	<u>تشوينات</u>			
٣٠	نوريد وتركيب فواصل تمدد من النيوبرين تسمح بالحركة الرأسية	١٩٠٠	م.ط	١٥٠

El Raied For Consulting Engineering
ترميم ٣ كم من تقاطع كوبري المربوطية حتى
طريق استشرى (كوبرى ٢٩)

Handwritten signature

محضر تشوينات
عملية صيانة واستبدال مناسيب على الطريق الدائري (كوبرى ٥٩)
تنفيذ / شركة الوطنية للتشييد (سامكو)

- أنه فى يوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2025 .

اجتمع كلا من السادة الأتى أسمائهم :-

عن مكتب الرائد للاستشارات الهندسية :-

1. السيد المهندس / اسلام محمد

عن الشركة المنفذة :-

1. السيد المهندس / مصطفى فرج

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمخزن الرهاوى بالمعانية تبين ان الكمية الموردة من فواصل نيوبرين تمتد

10سم حركة راسية و1سم حركة افقية هى 150 م.ط .

وقد تحرر من هذا محضرا بذلك .



الشركة المنفذة

م / مصطفى فرج