

حصر ختامي ٢

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)



العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالی	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠		٨,٥٠	٠,١٦٨			٥٧٤٠,٥٦	
			الاجمالی								٥٧٤٠,٥٦	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر ختامي ٢



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣)

العقد رقم ٥١٣/٥٢٤/٢٠٢٥

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣)	٢٠٠+٦٨٠	٢٤٠+٧٠٠	٤٠٢٠		٨,٠٠				٣٢١٦٠,٠٠	
											٣٢١٦٠,٠٠	الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر ختامي ٢

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)



العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد وازافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض المتوسط	العرض	الطن كجم /م	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالطن اعمال توريد وازافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠	٨,٠٠		٢٩,٨١٠			٩٥٨,٦٩	
											٩٥٨,٦٩	الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر ختامي ٢



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠		٨,٠٠				٣٢١٦٠,٠٠	
											٣٢١٦٠,٠٠	الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر ختامي ٢

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)



العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠		٨,٠٠				٣٢١٦٠,٠٠	
											٣٢١٦٠,٠٠	الاجمالى

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

مقاييس ختامية

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصر بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣)

تنفيذ شركه الفهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٨٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٦٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٦ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماصة و ذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م³	٥٢,٢٦	.	٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	م³	٣٢٤	٥٧٤٠,٥٦	١٨٥٩٩٤١,٤٤
*٢	اضافه علاوه مسافه نقل زياده على المسافه المقرره ٤١ كم	م³	٣٥,٧	٥٧٤٠,٥٦	٢٠٤٩٣٧,٩٩
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مئبث بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م²	٧٨	٣٢١٦,٠٠	٢٥٠٨٤٨,٠٠
٤	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٣٢٠٠	٩٥٨,٦٩	٣٠٦٧٨٠,٨٠
٥	أعمال إنشاء طبقات تشريب باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١ كم/م² طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم الرش بالاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل بالمتر المسطح .	م²	٥٠	٣٢١٦,٠٠	١٦٠٨٠٠٠,٠٠
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك (6 سم) بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالأسفلت واستخدام الأسفلت الصلب ٧٠/٦٠ مطابق للشروط والمواصفات ويتم الفرش باستخدام جهاز ضبط المناسيب وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل الفئة شاملة بالمتر المسطح .	م²	٣١٩	٣٢١٦,٠٠	١٠٢٥٩٠٤٠,٠٠
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج ٣٠,٤٠ رمل حرش ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٤٥١	.	٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات وتغليف المواسير طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم² مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٣١٩٥	.	٠,٠٠
أعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية طبقاً للقائمة الموحدة					
*	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	م²	٣	٣٢١٦,٠٠	٩٦٤٨٠,٠٠
*	بالمتر مكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه	م³	٢٥	٥٧٤٠,٥٦	١٤٣٥١٤,٠٠
الاجمالي					١٩٧٤٨٢٠,١,٤٣

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

تحريراً في :- ٢٠٢٤ /

شهادة المهندسين

• مشروع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد

الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة اولي بطول ٣,٢ كم

(من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠) .

• تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

• أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

١- م/ عبدالكريم مأمون علي

٢- م/ هشام حامد احمد عيسى

٣- م/ احمد محمد فتحي

٤- م/ امير محمود أبو الجد

سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف



مهندس المشروع / محمود محمد عبد السلام

مدير المشروع / محمود أحمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة

• مشروع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد

الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة اولي بطول ٣,٢ كم

(من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠) .

• تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

• تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات

المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

مهندس المشروع

مهندس / محمود محمد عبد السلام

شهادة

• مشروع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي

الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة اولي بطول ٣,٢ كم

(من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠) .

• تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

• تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها

بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقايسة الختامية للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

مهندس / محمود محمد عبد السلام

مهندس / محمود أحمد فؤاد

تحريراً في ٢٠٢٥ / ١ /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة

• مشروع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد

الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة اولي بطول ٣,٢ كم

(من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠) .

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

• تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف



جهاز الاشراف

مهندس / محمود محمد عبد السلام



مهندس / محمود أحمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية
مهندس / 
عماد حسين

تحريراً في ٢٠٢٥/١/

تقرير رقم (٢٦٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٦١	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٠٠٠	قيمة اجراء التجارب
١٤٠	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١١٤٠	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢١

فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٦٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ فقط/ القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٦٦١	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		٢٤.٤٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣	
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٦.٦	"٢/١	
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٧	"٨/٣	
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٢.٣	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٠.١٥	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٨.٠٦	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٣-٧	٨.٩	رقم ٥٠	
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٢٥	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٠٥	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٤.٧٥		%٤.٨٥	نسبة الإسفات	
		%٢.٣	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٢١

الهيئة العامة للطرق والجسور
وزارة
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ (عماد حسين)

مدير المعمل
م/

فني المعمل

محضر استلام ابتدائي

مشروع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم)

من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)


انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١ وبناء على القرار الإداري رقم (١٧٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة الي الموقع لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اكوار اسفلتية (مرفق كشف) للتأكد من السماكات المنفذة وكذلك بلاطات اسفلتيه لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفرت المعاينة الظاهرية عن التالي :-

• الاعمال المنفذة عبارة عن :-

- من ٦٨٠+٢٠ كم الى ٧٠٠+٢٤ كم اتجاه القصير (طبقة FDR + سطحية) .



حالة السطح :-


مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية وعدم التجانس والخشونة في مسافات متفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة للطبقة السطحية.


توصيات اللجنة:-


- ١- يتم خصم نسبة ٥ % من بند حالة السطح .
 - ٢- علي الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن الجسات والبلاطات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
 - ٣- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
 - ٤- علي مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الأعمال لإتمام إجراءات التقييم .
 - ٥- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
 - ٦- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - ٧- سرعة تنفيذ اعمال الطبان الترابي حفاظا على امن وسلامة الطريق ومستخدميه.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال المشروع أعلاه ويعتبر تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٤ هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال المذكورة أعلاه وبدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

توقيعات اللجنة :-

٦- 

٥- 

٤- 

٣- 

٢- 

١- 

كشف سماكات الاكوار الاسفلتية

بخصوص :- الاستلام الابتدائي لاعمال تطوير و رفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم)


من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

م	الكم	سمك الطبقة السطحية (سم)	ملاحظات
١	٢١+٠٠٠	٦	يمين
٢	٢٢+٠٠٠	٦,٣	شمال
٣	٢٢+٩٢٠	٦,٣	يمين
٤	٢٣+٠٠٠	٥	يمين
٥	٢٣+٠٥٠	٥,٨	يمين
٦	٢٤+٠٠٠	٦,٣	شمال

توقيعات اللجنة :-



محضر تقييم

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٣/٦ وبناءً على القرار الإداري رقم (١٧٩) الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ و محضر الإستلام الإبتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم: -

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ السيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت في أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٩١٤٤٦,٤٥ جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت تفصيليا كالاتى :

-الخصم على الطبقة السطحية : ٨٥٠٦,٤٥ جنيهاً


-الخصم على سماكات الطبقة السطحية : ٨٢٩٤٠,٠٠ جنيهاً

-الخصم عى الأساس : لا يوجد

*طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٥٦٤٧,٦٠ جنيهاً فقط لا غير

وعلى ذلك يكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١١٧٠٩٤,٠٥ جنيهاً فقط لا غير (فقط وقدره مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعة وتسعون جنيهاً وخمسة قروش لا غير)

التوقيعات:

- ٦ 
- ٥ 
- ٤ 
- ٣ 
- ٢ 
- ١ 

مشروع: أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

٣١٩	سعر الطبقة السطحية جنيه
٦	سمك الطبقة السطحية سم
١٥٩,٥	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

الكيلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النقص في السمك	اجمالى النقص
٢٠,٦٨٠					
بداية القطاع					
٢١,٠٠٠	٨٢٠	٨	٦	٠	٠,٠٠
٢٢,٠٠٠	٩٦٠	٨	٦,٣	٠	٠,٠٠
٢٢,٩٢٠	٥٠٠	٨	٦,٣	٠	٠,٠٠
٢٣,٠٠٠	٦٥	٨	٥	١	٨٢٩٤٠,٠٠
٢٣,٠٥٠	٥٠٠	٨	٥,٨	٠,٢	٠,٠٠
٢٤,٠٠٠	١١٧٥	٨	٦,٣	٠	٠,٠٠
٢٤,٧٠٠					
نهاية القطاع					
اجمالى الطول	٤٠٢٠			اجمالى النقص في الطبقة	٨٢٩٤٠,٠٠

٤٠٢٠	اجمالى الطول الممثل كم
٣٢١٦٠	اجمالى الكمية الممثلة م٢
٨٢٩٤٠,٠٠	اجمالى النقص في السماكات للطبقة بالجنيه

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

[illegible]

الاجمال (جنيه)	طبي	رقم ٢٠٠	ناعم	سن	اجمال الخصم (م)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5740.56	كمية الاساس (م ³)
---------	-------------------------------

اجمال كميّة الاساس الكلى للمعلية (م ^٣)	5740.56
كمية الأساس الممتلئة لكل عينة (م ^٣)	133.50
اجمال الخضم في الاسن (م ^٣)	0.00
اجمال الخضم في الناعم (م ^٣)	0.00
اجمال الخضم للمهوزة رقم ٢٠٠ (م ^٣)	0.00
اجمال النقص في الطين (م ^٣)	0.00
الخضم نتيجة خروج نسبة تحمل كاليفورنيا CBR	
اجمال الخضم المستحق على طبقة الأساس	0.00

[Signature]

27



[Signature]

المواصفات المشروعة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	نطاق التمرور
	100	100	3/4"
	83.7	75	1/2"
	67.1	60	3/8"
	47.04	39.04	1/4"
	35	30.12	1/8"
	18.95	12.95	1/16"
	13	7	1/32"
	7.23	4.23	1/64"
	4.36	2	1/128"
	5	4.5	البيرومين

مسرح الطبقة الوسطى م ٢٧
فنية الهندس م ٢٨. التخصص م ٢٩

التقييم الطبقي: مسرّع أعمال تطوير وإعلاء كفاءة طريق القطر/القصر بداية من تقاطعه مع طريق الصيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المساطل الخطر) مرحلة أولى بطول ٢,٢ كم من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ كم
تفصيل: شركة الفيد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ :- شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اثر اف :- المنطقة الثامنة - قننا

[illegible]

7

K

اجمالی النقص

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

ببشأن حصر المواد الحجرية

مشروع / اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق فقط/القصير بداية من تقاطعه من طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطره مرحله اولي بطول ٣,٢ كم

تنفيذ / الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله

عقد رقم / ٥١٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥

يرجي التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه بياها كالاتي :

م :	نوع الماده الحجرية	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
1	سن	٣م	1036.89	محجر محمد عبد الشافي
2	رمل تكسير	٣م	2704.14	محجر محمد عبد الشافي
3	رمل طبيعي	٣م	165.02	محجر محمد عبد الشافي
4	مخلوط سن٦	٣م	3444.34	محجر محمد عبد الشافي

يرجي التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم


تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في / / ٢٠٢٥

مرفق مستخلص ختامي

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)



بخصوص

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم)
(من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣)

تنفيذ: شركه / الفهد المتحدده للمقاولات العموميه المتكامله

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة
كثافة المادة * (1+ نسبة الاسفلت)

كمية المادة المحجربة في الطبقة
الاسفلتية

الماده	البند	الكمية	الوحدة	السمك	مكعب الطبقة م٣	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية	اجمالي الكمية
مخلوط سن ٦	أعمال طبقة الاساس	٥٧٤٠,٥٦	م٣	-	٥٧٤٠,٥٦	-	٠,٦	-	-	٣٤٤٤,٣٤	٣٤٤٤,٣٤
رمل تكسير	أعمال طبقة الاساس	٥٧٤٠,٥٦	م٣	-	٥٧٤٠,٥٦	-	٠,٤	-	-	٢٢٩٦,٢٢	٢٧٠٤,١٤
	أعمال الطبقة السطحية	٣٢١٦٠,٠٠	م٢	٠,٠٦	١٩٢٩,٦	٢,٣٦٥	٠,٢٥	٢,٦٧	%٤,٧٥	٤٠٧,٩٢	
رمل طبيعي	أعمال الطبقة السطحية	٣٢١٦٠,٠٠	م٢	٠,٠٦	١٩٢٩,٦٠	٢,٣٦٥	٠,١	٢,٦٤	%٤,٧٥	١٦٥,٠٢	١٦٥,٠٢
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	٣٢١٦٠,٠٠	م٢	٠,٠٦	١٩٢٩,٦٠	٢,٣٦٥	٠,٤٢	٢,٦٠٤	%٤,٧٥	٧٠٢,٦٧	٧٠٢,٦٧
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	٣٢١٦٠,٠٠	م٢	٠,٠٦	١٩٢٩,٦٠	٢,٣٦٥	٠,٢	٢,٦٠٧	%٤,٧٥	٣٣٤,٢٢	٣٣٤,٢٢

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المهندسة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل
مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين