

السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

" الشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (2024/2023/1434) الخاص بعملية أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية - الأعمال الإنشائية - أعمال الكهرباء - أعمال التكييف - الأعمال الصحية - أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير محملات منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاوره

م/ مشيرة السيد



٤٩٦٣٥

الحسين

٢٠٢٤



السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

" الشؤون المالية والإدارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (2024/2023/1434) الخاص بعملية أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية – الأعمال الإنشائية – أعمال الكهرباء – أعمال التكيف – الأعمال الصحية – أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاوره



م / مشيرة السيد

م / مشيرة السيد

م / مشيرة السيد

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبرى المشاه)



العقد رقم (٢٠٢٣ / ١٤٣٤ / ٢٠٢٤)

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٣

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٣/٢٧

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
ب- أعمال التكسير والازالة والهدم ونقل المخلفات				
٢	بالمتر المسطح تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهر العسل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بمسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان.	م ^٢	٢٥٠٠	٥٨٣,٠٠
٩	بالمتر الطولي عمل قطع في اسفلت الطريق وكافة الأعمال اللازمة لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠٠	٢٠٠,٠٠
ج- الاعمال الترابية				
١٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتماسكة ، شديدة التماسكة ، الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بإجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشع إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٠٠٠	٧٠٥,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد ورمد برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونهر السطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٩٠٠	٨٠٥,٠٠
١٦	بالمتر المكعب ردم بأتربة من ناتج الحفر والصالحه للردم والتي يوافق عليها المهندس الاستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً بالوسائل الميكانيكية... ونهر كل مايلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب..	م ^٣	٣٥٠	٤٦,٠٠
د- أعمال الخوازيق				
١٩	بالعدد إعداد اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق المنفذة بالمشروع وإصدار تقرير يوضح حالة الخازوق والاعتماد من الاستشاري المشرف .	عدد	٤	٤,٠٠
هـ - أعمال الخرسانة العادية				
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أساسات المحطة وكوبرى المشاه وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م ^١ زلط و ٣م ^٠ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات على أن لا تقل المقاومة المميزة للكميات القياسية بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ونهر كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	م ^٣	٣٥٠	١٧٥,٠٠

مهندس الاستشاري

أ. م. خالد طه

طه

مهندس الشركة

أ. م. خالد طه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
و- أعمال الخرسانة المسلحة				
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كوبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠,٨ زلط و ٣٠٠,٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للكميات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ و الفته لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفته عمل الفرغ والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفته الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهوا كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري - مما جسيهه بالمتر المكعب..	م ^٣	٤٨٠	١٣٢,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفته لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).	م ^٣	٨٠	١٨,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط لزوم المحطة وكوبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠,٨ زلط و ٣٠٠,٤ رمل ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للكميات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والفته لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفته عمل الفرغ والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفته الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهوا كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري - مما جسيهه بالمتر المكعب.	م ^٣	٤٢٠	١٣٤,٠٠
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفته تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٨٠	٣٦,٠٠
ز- أعمال العزل والحماية				
٣٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتداد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	م ^٢	٢٦٧٠	١١٢٥,٠٠
ح- الأعمال المعدنية للمحطة وكوبرى المشاه				
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٣ و ٣٧-٢ للأجزاء المعدنية والفته تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتربيط بالموقع والدهان بوجهين بريرم ووجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسبك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفته تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء فى التصنيع.	طن	١٧٥	٤٦,٥٠

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة





أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة
الجولف وكوبري المشاه)

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
ط- أعمال تأمين الموقع				
٤٤	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضببة ولمبات الإنارة والمولدات والعلامات الإرشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور .	شهر	١٢	٧,٠٠
٤٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد وتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٦٥٠	٥٤,٠٠
ي- أعمال المعالجة والصيانة				
٤٩	بالعدد تخريم وزرع أشجار حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الأشجار بمادة أيبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ولا يشمل حديد التسليح .	عدد	١٥٠	١٣,٠٠
٥٠	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بأي قطر باستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سليفات الأعمال الكهروميكانيكية و الفنة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد أثناء القطع و تنزيل المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة و السلامة المهنية بالمشروع و الفنة تشمل عمل كل ما يلزم لنهـ الأعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥٠	٥٠,٠٠
١٦-المواسير العدايات (ITS)				
١-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات .	م.ط	٢٥٠	١٥٠,٠٠
٢-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ٧٥ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات .	م.ط	٥٠٠	٥٠٨,٠٠
٣-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ٥٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم و شريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات .	م.ط	١٢٠٠	٩٣٨,٠٠
تشوينات				
٣٨-ح	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٣-٥٢ و ٢-٣٧ للأجزاء المعدنية والفنة تشمل أعمال اللحام وعمل الإختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر ووجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسبك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفنة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء فى التصنيع .	طن	١٧٥	٨٦,٠٠



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

القيد : ٢٠٢٥/٠٤/ الدائرى ومحاوره (المكتب الفني)

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٤/

الموضوع : بشأن مشروع تنفيذ الأعمال المعمارية و المنشائية و الكهرباء و التكييف و الصحية و الحريق لمحطة الجولف ضمن محطات الأتوبيس الترددي.

السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلي الأعمال الخاصة بمشروع تطوير و توسعة ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ومن بينها مشروع تنفيذ الأعمال (المعمارية - المنشائية - الكهرباء - التكييف - الصحية - الحريق) لمحطة الجولف ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع بالطريق الدائري .

وبالإشارة إلى طلب شركة زي داك للمقاولات العمومية (الشركة المنفذه للمشروع) لمدة إضافية لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع المسند إليهم و قدرها "٦" أشهر.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أصل المذكرة المعروضة علي السيد اللواء المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والمتضمنة موافقة سيادته علي منح الشركة المذكوره أعلاه مده إضافية و قدرها "أربعة أشهر" لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع لتنتهي فى (٢٠٢٥/٠٥/٢٨) دون فرض غرامات تأخير أو فوائد .

لذا يرجى التفضل بالإحاطة و التوجيه بما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير،،،


تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٤/١٣

يعتمد ،،،

التوقيع ()

مهندسة / مشيرة السيد عبدالله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره




- المرفقات :

- أصل المذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس /رئيس مجلس الإدارة .

- المختص :

- م/ محمود الشيخ موبايل (٠١٢٨٣٢٠٧٦٧٥) .



التاريخ : 2025/2/

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري