



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
التاريخ : ٢٤/٤/٢١

مذكرة للعرض على السيد  
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

بشأن مددة مشروع : تنفيذ اعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لتنفيذ المسافة من كوبرى أبو سنة حتى كوبرى أبو المنجا شاملة كوبرى تقاطع الطريق الدائرى من الطريق الزراعى وكوبرى أبو سنة

## أولاً: الموضع:

- طلب السعداء جروب للتشييد والبناء (الشركة المنفذة) مدة إضافية لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع

- ٠ إيماء الى العقد المبرم مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء رقم (٥٣٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١١ يتبين أن مدة التعاقد ٦ أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع في ٢٠٢٢/١/١٩ وتنتهي في ٢٠٢٢/٧/١٩ وقد تم اعتماد الموافقة على اخر مددة المشروع سابقاً لتنتهي في ٢٠٢٣/٥/١٨ (مرفق)

### ثالثاً: المطالب:

- ٠ منح شركة السعداء جروب للتشييد والبناء مدة إضافية قدرها (سنة وشهرين) لاستكمال الاعمال الإضافية المتبقية من المشروع لتنهي مدة المشروع ٢٠٢٤/٠٧/٥.

وذلك نظراً للأسباب الآتية :

البدء في تنفيذ الحوائط الجديدة البديلة بمقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي مدفرة ٦١٣

تأخر إزالة العقارات المتعارضة والتنسيق مع وزارة الري لزوم أعمال توسيعه كويري مشاه ميت نما حددة ١٨ شهر

التوفيق ( )  
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف  
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى

رأى السيد الاستاذ/ مدير عام العقود والفتاوی واللوائح:

استكمال مذكرة مددة المشروع للعرض على السيد  
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

يشمل: تنفيذ أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي لتنفيذ المسافة من كورنيش أبو سلة حتى كورنيش أبو سلة  
كورنيش تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعي وكورنيش أبو سلة

رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

( ) التوقيع ( مهندس / محسن محمد رهان  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مأمور المراصد

رأى: السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الادارة:

( ) التوقيع ( لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد / رئيس مجلس الادارة:

( ) التوقيع ( لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري