

لا مانع من العلم والتسوية عالم
طبقا لطبقات الفرض والاضطرابات
المرغوبة



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد



عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى
المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار
الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

بيان بمعدات الموقع		
م	المعدة	عدد
1	ماكينة خوازيق	6 ٦
2	مضخة خرسانة	2
3	عربيان نقل خرسانة	15
4	لودر	7
5	ونش	2
6	مولد ١٥٠	7
7	مولد ١٠٠	3
8	عربية جامبو	2
9	حفار	3
10	قلاّب	3
11	تاتك مياه	6
12	كمبروسر هواء	2

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الشركة المنفذة (مدير المشروع)

عنه م. محمد خياض



رقم	الاسم	العضو الوطني
1	م. محمد الناب	(أشرف عام على مركزات القطار السريع)
2	م. محمد الناب	عز الدين
3	م. محمد الناب	عز الدين
4	م. النور	عز الدين
5	م. محمد النور	عز الدين
6	م. محمد النور	عز الدين
7	محمد النور	عز الدين
8	محمد النور	عز الدين
9	محمد النور	عز الدين
10	محمد النور	عز الدين
11	محمد النور	عز الدين
12	محمد النور	عز الدين
13	محمد النور	عز الدين
14	محمد النور	عز الدين
15	محمد النور	عز الدين
16	محمد النور	عز الدين
17	محمد النور	عز الدين
18	محمد النور	عز الدين
19	محمد النور	عز الدين
20	محمد النور	عز الدين
21	محمد النور	عز الدين
22	محمد النور	عز الدين
23	محمد النور	عز الدين
24	محمد النور	عز الدين
25	محمد النور	عز الدين
26	محمد النور	عز الدين
27	محمد النور	عز الدين
28	محمد النور	عز الدين
29	محمد النور	عز الدين
30	محمد النور	عز الدين
31	محمد النور	عز الدين
32	محمد النور	عز الدين
33	محمد النور	عز الدين
34	محمد النور	عز الدين
35	محمد النور	عز الدين
36	محمد النور	عز الدين
37	محمد النور	عز الدين
38	محمد النور	عز الدين
39	محمد النور	عز الدين
40	محمد النور	عز الدين

1940

مجلس الشورى

العنصر	الوحدة	الإجمالي (طبقا للوحات)	المنفذ خلال الأسبوع	جاري تنفيذه	اجمالي المنفذ	المتبقي	وزن البند	نسبة التنفيذ للبند
جسات	عدد	161	0	0	161	0	0.25%	100.00%
خوازيق	عدد	1731	4	5	1410	321	20.00%	81.46%
قواعد مسلحة	عدد	163	1	8	101	62	10.00%	61.96%
اعمدة	عدد	164	6	4	86	78	13.00%	52.44%
تيجان	عدد	164	7	6	67	97	10.00%	40.85%
حوائط	عدد	1	0	0	1	0	1.25%	100.00%
رگگز	عدد	630	16	0	80	550	3.00%	12.70%
بلتات سفليه	عدد	630	22	24	124	506	1.00%	19.68%
بلتات علويه	عدد	630	6	12	98	532	1.00%	15.56%
كمر	عدد	302	4	6	54	248	15.00%	17.88%
رفع الكمر	عدد	302	0	0	40	262	5.00%	13.25%
بلاطات	م ^٣	22539	0	810	0	22539	15.00%	0.00%
نيوجرسى	م ^٣	8248	0	52	0	8248	3.50%	0.00%
فواصل	م ^٣	2400	0	0	0	2400	2.00%	0.00%
نسبة التنفيذ للمشروع					38.97%			

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمتري	كمية البترشين	كمية خط المعواد	كمية الدرابج	الاجمالي
ثلاثا : أعمال الكباري والممر							
١٢٥	بالتز الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط		٧٢٠٦	٢٣٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٦,٠٠
٢٦	بالتز المكعب حفر جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال الدرابج	م. ط		٠	٠	٣٨٠٢,٦٠	٣٨٠٢,٦٠
٢٧	بالتز المكعب حفر استكشاف بمصالة يدوية	م. ط		١٧٢,٠٥٩	١٠٩٧,٤١	٠,٠٠	١٢٦٩,٤٧
٢٨	بالتز المكعب حفر ميكانيكي بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتقلها خارج الموقع ...	م. ط		١٥٣٢١,٧٧٨	٠	٠	١٥٣٢١,٧٨
٢٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط		٠	١٢٦٧٥,٧٠	٠	١٢٦٧٥,٧٠
٣٠	بالتز المكعب حفر ميكانيكي بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتقلها داخل الموقع	م. ط		٠	٢٥٠٤,٩٥	٠	٢٥٠٤,٩٥
٣١	بالتز المكعب تربة ورم من ناتج الحفر حول الأساسات	م. ط		٠	٠	٦٥٠,٦٧	٦٥٠,٦٧
٣٢	بالتز المكعب تربة وعمل طبقة إسفلت سن ورم	م. ط		٠	٠	١٧٣٧٥,١٦٩	١٧٣٧٥,١٦٩
٣٦	بالتز الطولي أعمال الحوازيق بطر ١٢٠ سم بالتر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط		١٣٣٨٣,٠٢١	٠	٠	١٣٣٨٣,٠٢١
٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على حوازيق عامل حل تجربة التحميل (٦٥٠٪) من الحمل التصميمي واللفة تشمل الأوتار للمعدية واجهرة القنبي	عدد		٤	٢	٠	٦,٠٠
٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحوازيق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel حامل للبدان عمادة مقاومة للصدأ	عدد		٥٥	٠	٠	١٧١,٠٠
٤٣	بالتز المكعب خرسانة عادبة للأساسات وبذات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية للمنصبة	م. ط		١١٦٠,٠٤٥	٤١٠,٩٧	٤٨٥,٨٥	٢٠٥٧,٢٧
٤٤	بالتز المكعب تربة وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالتر حسب الرسومات التنفيذية ...	م. ط		٢٦٤٢٦,٦٦	٩٦٠٧,٦٠٥	٠	٣٦٠٣٤,٢٦
٤٥	بالتز المكعب تربة وتشييد وصب خرسانة جاذرة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م ...	م. ط		١٢٤٨,٨٧٢	١٣٣٤,٧٠	٠	٣٠٨٣,٥٧
٤٥	بالتز المكعب تربة وتشييد وصب خرسانة جاذرة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م ...	م. ط		١٩٦٥,٩٦٥	٢٩٩٨,٩٤١	٠	٤٩٦٨,٩٠
٤٥	بالتز المكعب تربة وتشييد وصب خرسانة جاذرة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م ...	م. ط		٥٢٧٢,١٢١	٤٩٩,٢٤١	٠	٥٧٧١,٣٧
٤٦	بالتز المكعب تربة وتشييد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسالجة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م. ط		٧٨٠,٦٧٩	٢٦٨٨,٨٧٣	٠	٣٣٦٩,٥٥
٤٦	بالتز المكعب تربة وتشييد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسالجة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م. ط		٣٠٤٥,٦	٠,٠٠٠	٠	٣٠٤٨,٦٠
٤٧	بالتز المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ ارتفاع حتى ٩ م	م. ط		٠	٣٤٧٠,٠٠٠	٠	٣٤٧٠,٠٠
٤٧	بالتز المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ ارتفاع أعلى من ٩ م	م. ط		١٨,٢٦	٠,٠٠٠	٠	١٨,٢٦
٤٨	بالتز الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م. ط		٠	٧٢١,١٤٠	٠	٧٢١,١٤
٤٨	بالتز الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م. ط		٠	١٢٤٨,٦٥٤	٠	١٢٤٨,٦٥
٥٠	بالطن تربة وتشييد ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكبرى الخوازيق حتى ١٢ م بالتر	طن		١٢٦٨,٢٤٤	٨٢٠٣,٢٦٧	١٨٦,٤	٢١١٨٨,٤٦١
٥٢	بالطن تربة وتشييد وتركيب وشده وطن حديد كابلات عالية الإجهاد	طن		١٦١,٢٨٩	٤٣٨,٧١٣	٠	٦٠٠,٠٠
٥٥	بالتز لترج عمل طبقة عازلة من البترشين وجهان على البارد	م. ط		٨٨٧٢,٣٦٤	١٣٣٠,٣٠٧٥	٠	١٨١٧٧,٩٧
٦٠	بالعدد تربة وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Spherical Fixed	عدد		٢٠	٢٠	٠	٤٠,٠٠
٦٠	بالعدد تربة وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد		٢٠	٢٠	٠	٤٠,٠٠
٦٠	بالعدد تربة وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد		٢٠	٢٠	٠	٤٠,٠٠
٦٠	بالعدد تربة وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد		٢٠	٢٠	٠	٤٠,٠٠
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التفجير المتكورة	عدد		٦٦	٠	٠	٦٦,٠٠
٦٨	بالعدد Double plate U Clamp	عدد		٠	١٠٢	٠	١٠٢,٠٠
٦٨	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد		٠	١٠٢	٠	١٠٢,٠٠
٦٩	بالعدد تربة وتركيب الاجزاء المطلوبة والمنظومة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد		٠	٤٦	٠	٤٦,٠٠
٧٣	بالتز المكعب تربة وتشييد خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الحوازيق بالتر ارتفاع حتى ٩ م	م. ط		٠	١٥٠١٧	٠	١٥٠١٧,٠٠
٧٤	بالتز المكعب أعمال تربة وصب خرسانة مسلحة (برايخ) ...	م. ط		٠	٠	١٢١٩,٢٢١	١٢١٩,٢٢
٧٦	بالتز الطولي تربة وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجورات او ما يمثليها قطر ١٠٠ م	م. ط		٠	٠	٢٢٩,٨٦٢	٢٢٩,٨٦
الجمالي الأصلا (جاري ٢١)							

حصر الحديد

خوازيق	قواعد	أصدة	Pre-cast slab	كمر	بلاطات	ركائز	Parapet
٦٦٠٢,٠٧٠	٣٩٤٢,٥٦٠	١٢٢٣,٨١١	٣٥,٩٢٤	٨٦٦,٧٨٠	٤,٦٧	٢٢,٢٧٩	٠,٠٠٠
٢٢١٨,٩٥٥	١٢٩١,٢٠٤	٩١٧,٣٩٧	٣٦,٤٢١	٥٩٥,٥٧٢	٢٧٤٥,٠٠٢	١٥,٠٨٧	٢٨٣,٦١٩

البترشين

خط المعواد

شيت خاص بحصر حفر القواعد بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



٢٨												رقم البند في المقايضة:-			
إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢															
١-٢٨	طول (م)	عرض (م)	NGL LVL	TOP FOUNDATION LEVEL (Z2)	NGL-TOP REF. FOUNDATI ON LEVEL (Z2)	عمق القاعدة المسلحة (م)	عمق القاعدة العادية (م)	إجمالي عمق الحفر	مساحة مقطع الخوازيق	عدد الخوازيق في المحور الواحد	تخصيم رؤوس الخوازيق	إجمالي كمية حفر القواعد	رقم المحور	م	
	14.36	7.6	31.5	29.744	1.756	2	0.1	3.856	1.131	8	34.888	385.940	A2	1	
	9.8	9.8	25	27.093	-2.093	2.5	0.1	0.507	1.131	9	5.161	49.532	P344	2	
	13.4	9.8	22.5	25.583	-3.083	2.5	0.1	0	1.131	12	0.000	0.000	P343	3	
	13.4	9.8	22	23.143	-1.143	2.5	0.1	1.457	1.131	12	19.774	171.559	P342	4	
	13.4	9.8	21	21.372	-0.372	2.5	0.1	2.228	1.131	12	30.238	262.343	P341	5	
	13	9.4	21.4	20.7	0.7	2.5	0.1	3.3	1.131	12	44.788	358.472	P340	6	
	13	9.4	21	20	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061	P339	7	
	13	9.4	20.8	19.8	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061	P338	8	
	13	9.4	20.9	19.9	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061	P337	9	
	13	9.4	20.9	19.9	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061	P336	10	
	13	9.4	20.9	19.9	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061	P335	11	
	13	9.4	20.95	19.95	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061	P334	12	
	13	9.4	20.95	19.95	1	2.5	0.1	3.6	1.131	12	48.859	391.061	P333	13	
	13	9.4	22.5	21.2	1.3	2.5	0.1	3.9	1.131	12	52.981	423.649	P332	14	
	9.4	9.4	22.71	21.71	1	2.5	0.1	3.6	1.131	9	36.644	281.452	P331	15	
	9.4	9.4	21.2	22.5	-1.3	2.5	0.1	1.3	1.131	9	13.233	101.635	P330	16	
	9.4	9.4	21.2	22.5	-1.3	2.5	0.1	1.3	1.131	9	13.233	101.635	P329	17	
	9.4	9.4	21.35	20.35	1	2.5	0.1	3.6	1.131	9	36.644	281.452	P328	18	
	9.4	9.4	21.35	20.35	1	2.5	0.1	3.6	1.131	9	36.644	281.452	P327	19	
	9.4	9.4	21.35	20.25	1.1	2.5	0.1	3.7	1.131	9	37.662	289.270	P326	20	
	9.4	9.4	21.35	20.05	1.3	2.5	0.1	3.9	1.131	9	39.698	304.906	P325	21	
	13	5.8	22.8	24.6	-1.8	3	0.1	1.3	1.131	8	11.762	86.258	P321	22	
	9.4	5.8	20.25	22.05	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	6	5.429	38.187	P320	23	
	9.4	9.4	20.18	21.98	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545	P319	24	
	9.4	9.4	20.11	21.91	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545	P318	25	
	9.4	9.4	19.14	18.14	1	2.5	0.1	3.6	1.131	9	36.644	281.452	P315	26	
	9.4	9.4	19.24	21.04	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545	P314	27	
	9.4	9.4	19.57	21.37	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545	P313	28	
	9.4	9.4	19.8	21.6	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545	P312	29	
	13	9.4	20	21.7	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P308	30	
	13	9.4	19.85	21.55	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P307	31	
	13	9.4	19.85	21.55	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P306	32	
	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P305	33	
	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P304	34	
	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P303	35	
	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P302	36	
	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P301	37	
	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765	P300	38	

3.2
3

شيت خاص بحصر حفر القواعد بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



٢٨												رقم البند في المقاييس:-		
إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢												١-٢٨		
م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	طول (م)	عرض (م)	NGL LVL	TOP FOUNDATION LEVEL (Z2)	NGL-TOP REF. FOUNDATION LEVEL (Z2)	عمق القاعدة المسلحة (م)	عمق القاعدة العادية (م)	إجمالي عمق الحفر	مساحة مقطع الخازوق	عدد الخوازيق في المحور الواحد	تخصيم رؤوس الخوازيق	إجمالي كمية حفر القواعد
39	P299	13*9.4*0.10	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
40	P298	13*9.4*0.10	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
41	P297	13*9.4*0.10	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
42	P296	13*9.4*0.10	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
43	P294	13*9.4*0.10	13	9.4	19.75	21.45	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
44	P275	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.09	21.79	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
45	P274	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.09	21.79	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
46	P273	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.15	21.85	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
47	P272	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.2	21.9	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
48	P271	13.00*9.40*0.10	13	9.4	20.29	21.99	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
49	P270	13*9.4*0.10	13	9.4	20.29	22.09	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	12	10.858	86.902
50	P269	13*9.4*0.10	13	9.4	20.32	22.12	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	12	10.858	86.902
51	P267	13*13*0.10	13	13	20.27	22.07	-1.8	3	0.1	1.3	1.131	16	28.525	196.175
52	P265	13*9.4*0.10	13	9.4	20.24	22.04	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	12	10.858	86.902
53	P264	13*9.4*0.10	13	9.4	20.08	21.78	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
54	P263	13*9.4*0.10	13	9.4	20.08	21.78	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
55	P262	13*9.4*0.10	13	9.4	20.08	21.78	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
56	P261	13*9.4*0.10	13	9.4	20.17	21.87	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
57	P224	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.36	22.16	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
58	P223	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.35	22.15	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
59	P222	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.3	22.1	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
60	P221	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.28	22.08	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
61	P220	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.13	21.93	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
62	P219	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.25	22.05	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
63	P218	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.26	22.06	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
64	P217	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.34	22.14	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
65	P216	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.55	22.35	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
66	P215	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.512	22.312	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
67	P214	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.583	22.383	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
68	P213	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.686	22.48	-1.794	2.5	0.1	0.806	1.131	9	8.204	63.014
69	P212	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.8	22.6	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
70	P211	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.678	22.478	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
71	P210	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.692	22.492	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
72	P209	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.738	22.538	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
73	P208	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.75	22.55	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
74	P207	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.812	22.612	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
75	P206	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.821	22.621	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
76	P205	9.40*9.40*0.10	9.4	9.4	20.73	22.53	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545

م. د. محمد عبد الله
م. د. محمد عبد الله

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤٠+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER CONSULTANT****OWNER**

YA

رقم البند في المقايضة:-

اجهاد تربية أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢

1-2A

Mrs. J. P.
 1/2

شيت خاص بحصر حفر القواعد بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في المقاييس:-														
٢٨														
اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢														
م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	طول (م)	عرض (م)	NGL LVL	TOP FOUNDATION LEVEL (Z)	NGL-TOP REF. FOUNDATION ON LEVEL (Z2)	عمق القاعدة المسلحة (م)	عمق القاعدة العادية (م)	إجمالي عمق الحفر	مساحة مقطع الخوازيق	عدد الخوازيق في المحور الواحد	تخصيم رؤوس الخوازيق	إجمالي كمية حفر القواعد
114	P236	9.4*9.4*0.10	9.4	9.4	19.95	21.65	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	9	9.161	70.363
115	P260	13*9.4*0.10	9.4	13	20.17	21.87	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
116	P287	13*9.4*0.10	13	9.4	19.85	21.55	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
117	P316	9.4*9.4*0.10	9.4	9.4	19.1	18.1	1	2.5	0.1	3.6	1.131	9	36.644	281.452
118	P232	9.4*9.4*0.10	9.4	9.4	19.95	21.75	-1.8	2.5	0.1	0.8	1.131	9	8.143	62.545
119	P234	9.4*9.4*0.10	9.4	9.4	19.95	21.65	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	9	9.161	70.363
120	P235	9.4*9.4*0.10	9.4	9.4	19.95	21.65	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	9	9.161	70.363
121	P237	9.4*9.4*0.10	9.4	9.4	19.92	21.62	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	9	9.161	70.363
122	P240	9.4*9.4*0.10	9.4	9.4	19.98	21.68	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	9	9.161	70.363
123	P249	13*9.4*0.10	9.4	13	19.822	21.522	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
124	P258	13*9.4*0.10	9.4	13	20.06	21.76	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
125	P259	13*9.4*0.10	9.4	13	20.08	21.78	-1.7	2.5	0.1	0.9	1.131	12	12.215	97.765
118	P317	9.4*9.4*0.10	9.4	9.4	19.92	18.92	1	2.5	0.1	3.6	1.131	9	36.644	281.452
إجمالي كمية حفر القواعد (بالمتر المكعب)														
15321.778														

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المصممة

شركة سامكو الوطنية للتشييد

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



رقم البند في المقايسة:-

اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢

1-26


م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	NGL LVL	T.O.E	طول الخازوق من منسوب الـ CUTT OF LVL	مجموع أطوال الخوازيق في المحور CUTT OF LVL من منسوب الـ
1	A2	8	31.5	-12.256	43.76	350.05
2	P344	9	25	-24.407	49.41	444.66
3	P343	12	22.5	-16.647	39.15	469.76
4	P342	12	22	-19.163	41.16	493.96
5	P341	12	21	-30.128	51.13	613.54
6	P340	12	21.4	-32.3	53.70	644.40
7	P339	12	21	-14	35.00	420.00
8	P338	12	20.8	-14.2	35.00	420.00
9	P337	12	20.9	-17.1	38.00	456.00
10	P336	12	20.9	-17.1	38.00	456.00
11	P335	12	20.9	-17.1	38.00	456.00
12	P334	12	20.95	-17.05	38.00	456.00
13	P333	12	20.95	-17.05	38.00	456.00
14	P332	12	22.5	-15.8	38.30	459.60
15	P331	9	22.71	-7.29	30.00	270.00
16	P330	9	21.2	-13.4	34.60	311.40
17	P329	9	21.2	-8.4	29.60	266.40
18	P328	9	21.35	-9.65	31.00	279.00
19	P327	9	21.35	-9.65	31.00	279.00
20	P326	9	21.35	-9.75	31.10	279.90
21	P325	9	21.35	-9.95	31.30	281.70
22	P321	8	22.05	-20.2	42.25	338.00
23	P320	6	20.25	-14.75	35.00	210.00
24	P319	9	20.18	-10.82	31.00	279.00
25	P318	9	20.11	-10.89	31.00	279.00
26	P317	9	19.92	-14.08	34.00	306.00
27	P316	9	19.1	-14.9	34.00	306.00
28	P315	9	19.14	-14.86	34.00	306.00
29	P314	9	19.24	-10.76	30.00	270.00
30	P313	9	19.57	-6.43	26.00	234.00
31	P312	9	19.8	-10.2	30.00	270.00
32	P302	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
33	P301	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
34	P300	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
35	P299	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
36	P298	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
37	P297	12	19.75	-5.25	25.00	300.00

فوق عید

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**CHARTER CONSULTANT**

CHAPTER 1



رقم البند في المقايضة:-

اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢

137

م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	NGL LVL	T.O.E	طول الخازوق من منسوب الـ CUTT OF LVL	مجموع أطوال الخوازيق في المحور CUTT OF LVL من منسوب الـ
38	P296	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
39	P295	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
40	P294	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
41	P293	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
42	P292	12	19.7	-5.30	25.00	300.00
43	P291	12	19.70	-5.30	25.00	300.00
44	P290	12	19.6	-5.40	25.00	300.00
45	P289	12	19.6	-5.40	25.00	300.00
46	P288	12	19.55	-5.45	25.00	300.00
47	P287	12	19.85	-5.15	25.00	300.00
48	P286	12	19.85	-5.15	25.00	300.00
49	P285	12	19.85	-5.15	25.00	300.00
50	P284	12	19.85	-5.15	25.00	300.00
51	P283	12	19.95	-5.05	25.00	300.00
52	P282	12	19.95	-5.05	25.00	300.00
53	P281	12	20	-5.00	25.00	300.00
54	P280	12	20	-5.00	25.00	300.00
55	P279	12	20	-5.00	25.00	300.00
56	P278	12	20	-5.00	25.00	300.00
57	P277	12	20	-5.00	25.00	300.00
58	P276	12	20	-5.00	25.00	300.00
59	P275	12	20.09	-4.91	25.00	300.00
60	P274	12	20.09	-4.91	25.00	300.00
61	P273	12	20.15	-4.85	25.00	300.00
62	P272	12	20.2	-4.8	25.00	300.00
63	P271	12	20.29	-4.71	25.00	300.00
64	P270	12	20.29	-4.71	25.00	300.00
65	P269	12	20.32	-19.68	40.00	480.00
66	P267	16	20.27	-19.73	40.00	640.00
67	P266	12	20.556	-19.444	40.00	480.00
68	P265	12	20.24	-4.76	25.00	300.00
69	P264	12	20.08	-4.92	25.00	300.00
70	P263	12	20.08	-4.92	25.00	300.00
71	P262	12	20.08	-4.92	25.00	300.00
72	P261	12	20.17	-4.83	25.00	300.00
73	P260	12	20.17	-4.83	25.00	300.00
74	P259	12	20.08	-4.92	25.00	300.00

Handwritten signature and date: 12/12/2012

أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER CONSULTANT**

CONTINUED



رقم البند في المقايضة:-

اجهاد تربية أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢

1-27

م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	NGL LVL	T.O.E	طول الغازوق من منسوب الـCUTT OF LVL	مجموع أطوال الخوازيق في المحور CUTT OF LVL من منسوب الـ
75	P258	12	20.06	-4.94	25.00	300.00
76	P256	12	19.85	-5.15	25.00	300.00
77	P255	12	20.02	-4.98	25.00	300.00
78	P252	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
79	P251	12	19.85	-5.15	25.00	300.00
80	P250	12	19.70	-5.30	25.00	300.00
81	P249	12	19.822	-5.18	25.00	300.02
82	P241	9	19.85	-13.15	33.00	297.00
83	P240	9	19.98	-13.02	33.00	297.00
84	P239	9	19.94	-13.06	33.00	297.00
85	P237	9	19.92	-13.08	33.00	297.00
86	P236	9	19.95	-13.05	33.00	297.00
87	P235	9	19.95	-13.05	33.00	297.00
88	P234	9	19.95	-13.05	33.00	297.00
89	P233	3	19.95	-16.55	36.50	109.50
90	P232	9	19.95	-16.56	36.51	328.59
91	P231	9	19.94	-16.55	36.49	328.41
92	P230	9	20	-16.5	36.50	328.50
93	P229	9	20.35	-16.15	36.50	328.50
94	P224	9	20.36	-16.14	36.50	328.50
95	P223	9	20.35	-16.15	36.50	328.50
96	P222	9	20.3	-16.2	36.50	328.50
97	P221	9	20.28	-16.22	36.50	328.50
98	P220	9	20.13	-16.37	36.50	328.50
99	P219	9	20.25	-16.25	36.50	328.50
100	P218	9	20.26	-16.24	36.50	328.50
101	P217	9	20.34	-16.16	36.50	328.50
102	P216	9	20.55	-15.95	36.50	328.50
103	P215	9	20.512	-12.388	32.90	296.10
104	P214	9	20.583	-12.317	32.90	296.10
105	P213	9	20.686	-12.214	32.90	296.10
106	P212	9	20.8	-12.1	32.90	296.10
107	P211	9	20.678	-12.222	32.90	296.10
108	P210	9	20.692	-12.208	32.90	296.10
109	P209	9	20.738	-12.162	32.90	296.10
110	P208	9	20.75	-12.15	32.90	296.10
111	P207	9	20.812	-12.088	32.90	296.10
112	P206	9	20.821	-14.179	35.00	315.00
113	P205	9	20.73	-14.27	35.00	315.00
114	P204	9	20.586	-14.414	35.00	315.00

10. 2. 1980

شيت خاص بحصر حفر الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في المقايضة:-						
٣٦						
بالمتر الطول أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الدق والصدى Echo test واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.						
١-٣٦						
اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢						
م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	NGL LVL	T.O.E	طول الخوازيق من منسوب الـ CUTT OF LVL	مجموع أطوال الخوازيق في المحور CUTT OF LVL من منسوب الـ
115	P203	9	20.473	-14.527	35.00	315.00
116	P202	9	20.321	-9.679	30.00	270.00
117	P308	12	20.00	-5.00	25.00	300.00
118	P307	12	19.85	-5.15	25.00	300.00
119	P306	12	19.85	-5.15	25.00	300.00
120	P305	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
121	P304	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
122	P303	12	19.75	-5.25	25.00	300.00
123	P201	9	20.19	-9.78	29.97	269.73
124	P200	9	20.22	-9.78	30.00	270.00
125	P199	9	20.21	-9.79	30.00	270.00
126	P198	9	20.24	-9.76	30.00	270.00
127	P197	9	20.26	-9.74	30.00	270.00
128	P196	9	20.35	-9.65	30.00	270.00
129	P194	9	20.4	-9.60	30.00	270.00
130	P195	18	20.38	-13.62	34.00	612.00
131	P192	16	20.333	-17.67	38.00	608.00
132	P193	16	20.4	-17.60	38.00	608.00
133	P257	6	20	-5.00	25.00	150.00
إجمالي حفر الخوازيق من منسوب الـ CUTT OF LVL (بالمتر المكعب) 43383.021						

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنظمة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حفر الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع

ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ٢٧٠+١٣٨ حتى محطة ٤٠٠+١٣٩

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

المشاور
الطرق والكبارى والنقل البرى
(GARNET)



بالمتر الطولى اعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الارض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وايضاة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البليتوليت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمعصر واتباع كل المواصفات المفيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبنند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكميز رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق والصنبي Echo test و اعداد تقرير التجربة (و القياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

٣٦

رقم البنند في المقابلة:-

اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ٢

١-٣٦

م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	NGL	T.O.E	طول الخازوق من منسوب الـ NGL	مجموع أطوال الخوازيق في المحور من منسوب الـ NGL
1	P1F	9	102.178	53.678	48.5	436.5
2	P02	9	103.257	54.757	48.5	436.5
3	P03	12	103.721	64.221	39.5	474
4	P04	9	103.965	55.465	48.5	436.5
5	P05	12	103.733	64.233	39.5	474
6	P06	9	103.716	55.216	48.5	436.5
7	P07	9	102.842	54.342	48.5	436.5
8	P13	9	105.396	72.696	32.7	294.3
9	P14	9	106.096	73.095	33.001	297.009
10	P15	9	106.057	73.357	32.7	294.3
11	P16	9	106.087	73.089	32.998	296.982
12	P17	9	106.099	73.097	33.002	297.018
13	P18	9	106.025	73.025	33	297
14	P19	9	105.978	73.109	32.869	295.821
15	P20	9	106.755	73.616	33.139	298.251
16	P21	9	106.87	73.872	32.998	296.982
17	A2	6	106.87	79.047	27.823	166.938
18	SEG 1 (Left)	3	103.24	70.487	32.753	98.259
19	SEG 1 (Right)	3	102.25	68.487	33.763	101.289
20	SEG 1 (Center)	3	102.58	70.487	32.093	96.279
21	SEG 2 (Left)	9	102.6	70.487	32.113	289.017
22	SEG 2 (Right)	9	102.68	68.487	34.193	307.737
23	SEG 2 (Center)	9	102.62	70.487	32.133	289.197
24	SEG 3 (Left)	9	102.69	70.487	32.203	289.827
25	SEG 3 (Right)	9	102.37	68.487	33.883	304.947
26	SEG 3 (Center)	9	102.37	70.487	31.883	286.947
27	SEG 4 (Left)	9	102.69	72.487	30.203	271.827
28	SEG 4 (Right)	9	102.51	66.487	36.023	324.207
29	SEG 4 (Center)	1	102.44	72.487	29.953	29.953
30	SEG 5 (Left)	9	102.54	72.487	30.053	270.477
31	SEG 5 (Right)	9	102.44	66.487	35.953	323.577
32	SEG 6 (Left)	9	102.58	56.487	46.093	414.837
33	SEG 6 (Right)	9	102.71	56.487	46.223	416.007
34	SEG 7 (Left)	9	103.05	56.487	46.563	419.067
35	SEG 7 (Right)	9	102.87	56.487	46.383	417.447
36	SEG 8 (Left)	9	103.08	64.887	38.193	343.737
37	SEG 8 (Right)	9	103.14	77.887	25.253	227.277
38	SEG 9 (Left)	9	103.6	74.587	29.013	261.117
39	SEG 9 (Right)	9	103.62	83.587	20.033	180.297
40	SEG 9 (Center)	1	103.58	74.587	28.993	28.993
41	SEG 10 (Left)	9	103.88	74.587	29.293	263.637
42	SEG 10 (Right)	9	104.11	83.587	20.523	184.707
43	SEG 10 (Center)	9	103.94	74.587	29.353	264.177

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

شيت خاص بحصر حفر الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع


(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالمتر الطولي أعمال خوازيق بطول ١٢٠ سم بالتر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م^٣ واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريع (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمنتصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للحصول بالخوازيق إلى متطلبات الأعمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق وأجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الدق والصدى Echo test واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على أن تدم الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

٣٦

رقم البند في المقاييس:-

إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم^٢

١٣٦

٢	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	NSL	T.O.E	طول الخوازيق من منسوب المائل (NGL)	مجموع أطوال الخوازيق في المحور من منسوب الـ NGL
44	SEG 11 (Left)	4	104.48	74.987	29.493	117.972
45	SEG 11 (Right)	4	104.68	83.987	20.693	82.772
46	SEG 11 (Center)	4	104.51	74.987	29.523	118.092
47	SEG 11 (Left)	5	104.48	71.987	32.493	162.465
48	SEG 11 (Right)	5	104.68	81.987	22.693	113.465
49	SEG 11 (Center)	5	104.51	71.987	32.523	162.615
50	SEG 1 (Rev 01)	5	103.24	63.987	39.253	196.265
51	SEG 1 (Right) (Rev 01)	5	102.25	63.987	38.263	191.315
52	SEG 1 (Center) (Rev 01)	5	102.58	63.987	38.593	192.965
53	SEG 12 (Left)	7	104.7	71.987	32.713	228.991
54	SEG 12 (Right)	7	104.92	81.987	22.933	160.531
55	SEG 12 (Center)	7	104.7	71.987	32.713	228.991
56	P08	9	102.99	55.963	47.027	423.243
57	P09	9	103.61	55.762	47.848	430.632
58	SEG 1 (Left) (Rev 01)	1	103.24	63.987	39.253	39.253
59	SEG 12 (Right)	1	104.92	82.487	22.433	22.433
60	P10	9	102.31	54.487	47.823	430.407
61	P12	9	104.96	76.987	27.973	251.757
62	A1	8	101.96	76.827	25.133	201.064
63	Tangent Piles	38	100.827	76.827	25	950

17375.169

إجمالي حفر الخوازيق من منسوب الأرض الطبيعية (بالمتر الطولي)

المالي
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة ساهكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر اختبار ال Sonic بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

٤٢

رقم البند في المقايضة:-

قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير BLACK STEEL شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا

٤٢-ب

م	رقم المحور	عدد الخوازيق بالمحور	رقم الخازوق المختبر	عدد الخوازيق المختبرة بالمحور	اجمالى عدد الخوازيق المختبرة بالمحور
1	A2	8	Pile 5	1	1
2	P344	9	Pile 9	1	1
3	P343	12	Pile 11	1	1
4	P342	12	Pile 12	1	1
5	P341	12	Pile 2	1	1
6	P339	12	Pile 3	1	1
7	P340	12	Pile 5	1	1
8	P338	12	Pile 12	1	1
9	P337	12	Pile 12	1	1
10	P336	12	Pile 11	1	1
11	P335	12	Pile 12	1	1
12	P329	9	Pile 9	1	1
13	P330	9	Pile 9	1	1
14	P334	12	Pile 12	1	1
15	P333	12	Pile 12	1	1
16	P327	9	Pile 6	1	1
17	P326	9	Pile 6	1	1
18	P325	9	Pile 2	1	1
19	P332	12	Pile 2	1	1
20	P328	9	Pile 8	1	1
21	P318	9	Pile 2	1	1
22	P224	9	Pile 5	1	1
23	P223	9	Pile 5	1	1
24	P222	9	Pile 5	1	1
25	P221	9	Pile 3	1	1
26	P220	9	Pile 3	1	1
27	P219	9	Pile 3	1	1
28	P217	9	Pile 6	1	1
29	P216	9	Pile 5	1	1
30	P206	9	Pile 3	1	1
31	P205	9	Pile 3	1	1
32	P204	9	Pile 8	1	1
33	P203	9	Pile 3	1	1
34	P215	9	Pile 9	1	1
35	P214	9	Pile 3	1	1
36	P213	9	Pile 3	1	1
37	P212	9	Pile 3	1	1
38	P211	9	Pile 2	1	1

م. م. ع. م. ع. م.

ش. م. ع. م. ع. م.

شيت خاص بحصر اختبار ال Sonic بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنه
الاختبار كاملاً من مواسير يكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس
المشرف .

٤٢

رقم البند في المقايضة:-

قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير BLACK STEEL شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ

٤٢ب

م	رقم المحور	عدد الخوازيق بالمحور	رقم الخازوق المختبر	عدد الخوازيق المختبرة بالمحور	اجمالى عدد الخوازيق المختبرة بالمحور
39	P210	9	Pile 2	1	1
40	P209	9	Pile 5	1	1
41	P208	9	Pile 8	1	1
42	P207	9	Pile 1	1	1
43	P202	9	Pile 6	1	1
44	P319	9	Pile 9	1	1
45	P320	9	Pile 2	1	1
46	P321	9	Pile 3	1	1
47	P314	9	Pile 1	1	1
48	P313	9	Pile 5	1	1
49	P312	9	Pile 6	1	1
50	P299	12	Pile 7	1	1
51	P298	12	Pile 3	1	1
52	P297	12	Pile 6	1	1
53	P196	9	Pile 2	1	1
54	P197	9	Pile 5	1	1
55	P198	9	Pile 5	1	1
56	P199	9	Pile 5	1	1
57	P200	9	Pile 3	1	1
58	P201	9	Pile 3	1	1
59	P255	12	Pile 3	1	1
60	P256	12	Pile 6	1	1
61	P293	12	Pile 10	1	1
62	P294	12	Pile 10	1	1
63	P281	12	Pile 4	1	1
64	P285	12	Pile 10	1	1
65	P289	12	Pile 3	1	1
66	P290	12	Pile 2	1	1
67	P315	9	Pile 2	1	1
68	P291	12	Pile 7	1	1
69	P292	12	Pile 7	1	1
70	P295	12	Pile 3	1	1
71	P296	12	Pile 6	1	1
72	P300	12	Pile 7	1	1
73	P301	12	Pile 7	1	1
74	P302	12	Pile 3	1	1
75	P303	12	Pile 7	1	1
76	P304	12	Pile 7	1	1
77	P305	12	Pile 11	1	1

م. ش. و. م. م.
3

شيت خاص بحصر اختبار ال Sonic بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنه
الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس
المشرف .

٤٢

رقم البند في المقايضة:-

قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير BLACK STEEL شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ

٤٢ب

م	رقم المحور	عدد الخوازيق بالمحور	رقم الخازوق المختبر	عدد الخوازيق المختبرة بالمحور	اجمالي عدد الخوازيق المختبرة بالمحور
78	P306	12	Pile 11	1	1
79	P307	12	Pile 12	1	1
80	P308	12	Pile 4	1	1
81	P280	12	Pile 7	1	1
82	P279	12	Pile 3	1	1
83	P278	12	Pile 4	1	1
84	P277	12	Pile 12	1	1
85	P276	12	Pile 4	1	1
86	P275	12	Pile 10	1	1
87	P284	12	Pile 10	1	1
88	P283	12	Pile 3	1	1
89	P282	12	Pile 2	1	1
90	P286	12	Pile 2	1	1
91	P288	12	Pile 6	1	1
92	P274	12	Pile 11	1	1
93	P273	12	Pile 10	1	1
94	P272	12	Pile 10	1	1
95	P271	12	Pile 3	1	1
96	P239	9	Pile 3	1	1
97	P241	9	Pile 2	1	1
98	P261	12	Pile 12	1	1
99	P263	12	Pile 12	1	1
100	P264	12	Pile 12	1	1
101	P236	9	Pile 9	1	1
102	P262	12	Pile 4	1	1
103	P265	12	Pile 7	1	1
104	P267	16	Pile 8, Pile 16	2	2
105	P270	12	Pile 7	1	1
106	P269	12	Pile 7	1	1
107	P316	9	Pile 7	1	1
108	P287	12	Pile 6	1	1
109	P250	12	Pile 4	1	1
110	P258	12	Pile 7	1	1
111	P259	12	Pile 12	1	1
112	P234	9	Pile 3	1	1
113	P232	9	Pile 6	1	1
114	P260	12	Pile 2	1	1
115	P251	12	Pile 9	1	1
116	P252	12	Pile 7	1	1
117	P229	9	Pile 6	1	1
118	P230	9	Pile 6	1	1
119	P231	9	Pile 6	1	1
120	P317	9	Pile 6	1	1
اجمالي عدد الاختبارات					121

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفدة

شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر اختبار ال Sonic بمشروع مسار القطار السريع
 (ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٢٧٠ حتى محطة ١٢٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر الاختبار كاملاً من مواسير بكمال طول الخوازيق بأقطار مختلفة واعداد التقاويز طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

٤٧

رقم البند في الملائمة:-

٤٧ ب

قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير BLACK STEEL شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدأ

م	رقم المحور	عدد الخوازيق بالمحور	رقم الخوازيق المختبر	عدد الخوازيق المختبرة بالمحور	اجمالي عدد الخوازيق المختبرة بالمحور
1	P1F	9	Pile 2	1	1
2	P02	9	Pile 2	1	1
3	P03	12	Pile 2	1	1
4	P04	9	Pile 2	1	1
5	P05	12	Pile 2	1	1
6	P06	9	Pile 2	1	1
7	P07	9	Pile 2	1	1
8	P13	9	Pile 6	1	1
9	P14	9	Pile 6	1	1
10	P05	9	Pile 6	1	1
11	P16	9	Pile 6	1	1
12	P17	9	Pile 6	1	1
13	P18	9	Pile 6	1	1
14	P19	9	Pile 6	1	1
15	P20	9	Pile 8	1	1
16	P21	9	Pile 8	1	1
17	SEG 2	27	Pile 17 Left	1	1
18			Pile 17 Center	1	1
19	SEG 3	27	Pile 21 Center	1	1
20			Pile 27 Center	1	1
21	SEG 4	19	Pile 34 Left	1	1
22			Pile 36 Left	1	1
23	SEG 5	18	Pile 42 Left	1	1
24			Pile 44 Left	1	1
25	SEG 6	18	Pile 52 Left	1	1
26			Pile 53 Right	1	1
27	SEG 7	18	Pile 56 Left	1	1
28			Pile 58 Left	1	1
29	SEG 8	18	Pile 65 Right	1	1
30			Pile 67 Right	1	1
31	SEG 9	18	Pile 76 Right	1	1
32			Pile 74 Left	1	1
33	SEG 10	27	Pile 82 Right	1	1
34			Pile 85 Center	1	1
35	SEG 11	27	Pile 90 Left	1	1
36			Pile 91 Right	1	1
37	SEG 12	27	Pile 98 Center	1	1
38			Pile 94 Left	1	1
39	SEG 13	25	Pile 1 Left	1	1
40			Pile 5 Left	1	1
41	SEG 14	22	Pile 2 Right	1	1
42			Pile 106 Right	1	1
43	SEG 15	22	Pile 107 Right	1	1
44			Pile 108 Center	1	1
45	SEG 16	22	Pile 109 Left	1	1
46			Pile 2	1	1
47	P12	9	Pile 7	1	1
48	Tangent piles	38	Pile (2 & 5 & 34)	3	3

50


اجمالي عدد الاختبارات

المالك
 الهيئة العامة للطرق والكباري

المستشار العام للمشروع
 SYSTRA

شركة المتكئة
 شركة صامكو للتشييد

أ) كوبري غرب النيل من محطة ١٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER CONSULTANT****OWNER**

٤٣

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	مساحة مقطع الخازوق	عدد الخوازيق في المحور الواحد	تخصيم رؤوس الخوازيق	إجمالي كمية الخرسانة العادية
1	A2	14.36*7.60*0.10	14.360	7.600	0.100	1.131	8	0.905	10.009
2	P344	9.80*9.80*0.10	9.800	9.800	0.100	1.131	9	1.018	8.586
3	P343	13.40*9.80*0.10	13.400	9.800	0.100	1.131	12	1.357	11.775
4	P342	13.40*9.80*0.10	13.400	9.800	0.100	1.131	12	1.357	11.775
5	P341	13.40*9.80*0.10	13.400	9.800	0.100	1.131	12	1.357	11.775
6	P340	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
7	P339	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
8	P338	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
9	P337	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
10	P336	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
11	P335	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
12	P334	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
13	P333	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
14	P332	13.00*9.40*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
15	P331	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
16	P330	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
17	P329	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
18	P328	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
19	P327	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
20	P326	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
21	P325	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
22	P321	13*5.8*0.1	13.000	5.800	0.100	1.131	8	0.905	6.635
23	P320	9.4*5.8*0.1	9.400	5.800	0.100	1.131	6	0.679	4.773
24	P319	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
25	P318	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
26	P314	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
27	P313	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
28	P312	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
29	P302	13*9.4*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
30	P301	13*9.4*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
31	P300	13*9.4*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
32	P299	13*9.4*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
33	P298	13*9.4*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
34	P297	13*9.4*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
35	P296	13*9.4*0.10	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
36	P224	9.40*9.40*0.10	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818

۱۳۹۰/۰۳/۰۳

شيت خاص بحصر القواعد العادية بمشروع مسار القطار السريع
 (أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER:**

٤٣

رقم البند في المقايضة:-

11. 11. 1958

أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER CONSULTANT****OWNER**

੬੩

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	طول (م)	عرض (م)	إرتفاع (م)	مساحة مقطع الخازوق	عدد الخوازيق في المحور الواحد	تخصيم رؤوس الخوازيق	إجمالي كمية الخرسانة العادية
73	P292	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
74	P293	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
75	P294	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
76	P295	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
77	P303	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
78	P304	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
79	P305	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
80	P306	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
81	P307	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
82	P308	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
83	P315	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
84	P271	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
85	P272	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
86	P273	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
87	P274	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
88	P275	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
89	P276	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
90	P277	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
91	P278	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
92	P261	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
93	P263	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
94	P264	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
95	P196	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
96	P197	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
97	P198	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
98	P199	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
99	P200	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
100	P201	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
101	P236	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
102	P239	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
103	P241	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
104	P262	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
105	P265	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
106	P269	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
107	P270	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863

12. 3

شيت خاص بحصر القواعد العادية بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .						٤٣	رقم البند في المقياس:-		
م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	مساحة مقطع الخازوق	عدد الخوازيق في المحور الواحد	تخصيم رؤوس الخوازيق	إجمالي كمية الخرسانة العادية
108	P316	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
109	P287	13*9.40*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
110	P229	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
111	P230	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
112	P231	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
113	P232	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
114	P234	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
115	P250	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
116	P251	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
117	P252	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
118	P258	13*9.40*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
119	P259	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
120	P260	13*9.4*0.1	13.000	9.400	0.100	1.131	12	1.357	10.863
121	P267	13*13*0.1	13.000	13.000	0.100	1.131	16	1.810	15.090
122	P317	9.4*9.4*0.1	9.400	9.400	0.100	1.131	9	1.018	7.818
إجمالي كمية خرسانة القواعد العادية (بالمتر المكعب)									
1160.454									

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفدة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر القواعد العادية بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكبر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية
المحتدة من المهندس المشرف على الأ يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ ولا يقل
محتوي الراسمنت ٣٠٠ كجم/م^٣ والفلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات
الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

٤٣

رقم البند في المقايسة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	مساحة مقطع الخازنيق	عدد الخوازيق في المحور الواحد	تخصيم رؤوس الخوازيق	إجمالي كمية الخرسانة العادية
1	P1F	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
2	P02	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
3	P03	13.40*9.80*0.10	13.400	9.80	0.10	1.131	32	1.357	11.775
4	P04	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
5	P05	13.40*9.80*0.10	13.400	9.80	0.10	1.131	32	1.357	11.775
6	P06	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
7	P07	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
8	P13	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
9	P14	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
10	P15	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
11	P16	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
12	P17	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
13	P18	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
14	P19	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
15	P20	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
16	P21	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
17	A2	14.36*7.6*0.10	14.360	7.6	0.10	1.131	6	0.679	10.235
18	SEG 2 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
19	SEG 2 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
20	SEG 2 (Center)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
21	SEG 3 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
22	SEG 3 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
23	SEG 3 (Center)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
24	SEG 4 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
25	SEG 4 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
26	SEG 4 (Center)	1.9*2*0.10	1.900	2	0.10	1.131	4	0.113	0.267
27	SEG 5 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
28	SEG 5 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
29	SEG 6 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
30	SEG 6 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
31	SEG 7 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
32	SEG 7 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
33	SEG 8 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
34	SEG 8 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
35	SEG 9 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
36	SEG 9 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
37	SEG 9 (Center)	1.9*2*0.10	1.900	2	0.10	1.131	4	0.113	0.267
38	SEG 10 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
39	SEG 10 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
40	SEG 10 (Center)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
41	SEG 11 (Right)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
42	SEG 11 (Left)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
43	SEG 11 (Center)	40.16*2*0.10	40.160	2	0.10	1.131	9	1.018	7.014
44	P08	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
45	P09	9.80*9.80*0.10	9.800	9.80	0.10	1.131	9	1.018	8.586
46	SEG 12 (Right)	33.382*2*0.1	33.382	2	0.10	1.131	8	0.805	6.147
47	SEG 12 (Left)	33.382*2*0.1	33.382	2	0.10	1.131	8	0.805	6.147
48	SEG 12 (Center)	33.382*2*0.1	33.382	2	0.10	1.131	8	0.805	6.147
49	SEG 12 (Right)	33.382*2*0.1	33.382	2	0.10	1.131	8	0.805	6.147
50	SEG 12 (Left)	28.615*2*0.1	28.615	2	0.10	1.131	7	0.792	4.931
51	SEG 12 (Center)	28.615*2*0.1	28.615	2	0.10	1.131	7	0.792	4.931
52	P10	13.115*9.30*0.10	13.115	9.30	0.10	1.131	9	1.018	11.379
53	P12	13.115*9.30*0.10	13.115	9.30	0.10	1.131	9	1.018	11.379
54	A1	14.36*7.6*0.10	14.360	7.6	0.10	1.131	6	0.679	10.235
55	Tangent Piles	47.85*1.6*0.1	47.850	1.6	0.10	1.131	38	4.298	3.358
إجمالي كمية خرسانة القواعد العادية (بالمتر المكعب)									410.970

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع

SISTRA

شركة المتابعة

شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر القواعد العادية بمشروع مسار القطار السريع

(ج) عدد ٤ برانخ

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبيدات الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .					٤٣	رقم البند في المقاييس:-		
م	رقم البريخ	ابعاد القاعدة العادية	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة العادية (م ^٣)	إجمالي كمية الخرسانة العادية للبريخ (م ^٣)	
1	Cul 1.01	خرسانة عاديه للبريخ	35.331	3.200	0.100	11.306	12.209	
		خرسانة عاديه للغرفة	2.100	4.300	0.100	0.903		
2	Cul 1.04	خرسانة عاديه للبريخ	79.600	3.700	0.300	88.356	88.356	
3	Cul 1.02	خرسانة عاديه للبريخ	677.240		0.500	338.620	338.620	
4	Cul 1.03	خرسانة عاديه للبريخ	155.550		0.300	46.665	46.665	
إجمالي كمية خرسانة القواعد العادية (بالتر المكعب)							485.850	

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

[Signature]

الاستشارى العام للمشروع

SYSTRA

[Signature]
مهندس

الشركة المنفذة

شركة سامكو الوطنية للتشييد

[Signature]

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR

OWNER COMPLAINT

OWNER



33

رقم البند في المقايسة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	A2	14.16*7.4*2	14.160	7.400	2.000	209.568
2	P344	9.6*9.6*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
3	P343	13.2*9.6*2.5	13.200	9.600	2.500	316.800
4	P342	13.2*9.6*2.5	13.200	9.600	2.500	316.800
5	P341	13.2*9.6*2.5	13.200	9.600	2.500	316.800
6	P339	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
7	P340	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
8	P338	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
9	P337	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
10	P336	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
11	P335	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
12	P330	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
13	P329	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
14	P334	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
15	P333	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
16	P327	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
17	P326	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
18	P325	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
19	P332	12.80*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
20	P328	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
21	P200	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
22	P201	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
23	P202	12.8*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
24	P203	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600

2-3-2011
A. A.

شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المكعب لتوريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيذا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٤٤

رقم البند في المقاييس:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
25	P204	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
26	P205	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
27	P206	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
28	P207	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
29	P208	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
30	P209	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
31	P331	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
32	P210	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
33	P211	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
34	P212	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
35	P213	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
36	P214	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
37	P215	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
38	P216	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
39	P217	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
40	P218	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
41	P219	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
42	P220	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
43	P221	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
44	P222	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
45	P223	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
46	P224	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
47	P255	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
48	P256	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
49	P281	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
50	P284	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
51	P285	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400

م. م. ف. ع. م.
[Signature]

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER CONSULTANT**

OWNER



33

رقم البند في المقايسة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
52	P286	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
53	P288	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
54	P289	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
55	P290	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
56	P291	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
57	P292	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
58	P293	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
59	P294	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
60	P295	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
61	P296	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
62	P297	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
63	P298	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
64	P299	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
65	P300	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
66	P301	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
67	P302	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
68	P303	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
69	P304	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
70	P305	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
71	P306	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
72	P307	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
73	P308	12.8*9.2*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400

[Handwritten signature]

شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيذا وتنسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٤٤

رقم البند في المقياس:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
74	P313	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
75	P314	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
76	P315	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
77	P316	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
78	P318	9.20*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
79	P319	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
80	P320	9.2*5.6*2.5	9.200	5.600	2.500	128.800
81	P321	12.8*5.6*3.00	12.800	5.600	3.000	215.040
82	P229	9.2*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
83	P230	9.2*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
84	P236	9.2*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
85	P239	9.2*9.20*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
86	P261	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
87	P262	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
88	P263	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
89	P264	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
90	P271	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
91	P272	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
92	P273	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
93	P274	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
94	P275	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
95	P276	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
96	P277	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400

م. محمود عيسى
ش. ش. ش.

شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءه سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٤٤

رقم البند في المقاييس:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
97	P278	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
98	P279	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
99	P280	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
100	P282	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
101	P283	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
102	P287	12.8*9.20*2.5	12.800	9.200	2.500	294.400
103	P317	9.2*9.2*2.5	9.200	9.200	2.500	211.600
إجمالي حصر خرسانة القواعد المسلحة (بالمتر المكعب)						
26436.208						

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر خزائنة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاده السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح امس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم³ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واستخدم شدات معدنية خاصة للحصول على الصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول المصانعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٤٤

رقم البند في المقاييس:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	P01	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
2	P02	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
3	P03	13.20*9.60*2.5	13.200	9.600	2.500	316.800
4	P04	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
5	P05	13.20*9.60*2.5	13.200	9.600	2.500	316.800
6	P06	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
7	P07	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
8	P13	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
9	P14	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
10	P15	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
11	P16	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
12	P17	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
13	P18	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
14	P19	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
15	P20	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
16	P21	9.60*9.60*2.5	9.600	9.600	2.500	230.400
17	P2	14.16*7.4*2	14.160	7.400	2.000	208.558
18	Strip Beam 1 R SEG 2	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
19	Strip Beam 2 R SEG 2	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
20	Strip Beam 3 R SEG 2	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
21	Strip Beam 1 L SEG 2	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
22	Strip Beam 2 L SEG 2	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
23	Strip Beam 3 L SEG 2	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
24	Strip Beam 1 C SEG 2	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
25	Strip Beam 2 C SEG 2	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
26	Strip Beam 3 C SEG 2	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
27	Strip Beam 1 R SEG 3	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
28	Strip Beam 2 R SEG 3	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
29	Strip Beam 3 R SEG 3	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
30	Strip Beam 1 L SEG 3	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
31	Strip Beam 2 L SEG 3	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
32	Strip Beam 3 L SEG 3	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
33	Strip Beam 1 C SEG 3	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
34	Strip Beam 2 C SEG 3	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
35	Strip Beam 3 C SEG 3	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
36	Strip Beam 1 R SEG 4	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
37	Strip Beam 2 R SEG 4	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
38	Strip Beam 3 R SEG 4	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
39	Strip Beam 1 L SEG 4	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
40	Strip Beam 2 L SEG 4	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
41	Strip Beam 3 L SEG 4	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
42	Strip Beam 1 C SEG 4	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
43	Strip Beam 2 C SEG 4	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
44	Strip Beam 3 C SEG 4	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
45	Strip Beam 1 R SEG 5	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
46	Strip Beam 2 R SEG 5	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
47	Strip Beam 3 R SEG 5	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
48	Strip Beam 1 L SEG 5	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
49	Strip Beam 2 L SEG 5	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
50	Strip Beam 3 L SEG 5	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
51	Strip Beam 1 C SEG 5	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
52	Strip Beam 2 C SEG 5	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
53	Strip Beam 3 C SEG 5	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
54	Strip Beam 1 R SEG 6	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
55	Strip Beam 2 R SEG 6	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
56	Strip Beam 3 R SEG 6	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
57	Strip Beam 1 L SEG 6	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
58	Strip Beam 2 L SEG 6	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.078
59	Strip Beam 3 L SEG 6	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106
60	Strip Beam 1 C SEG 6	13.083*1.8*2	13.083	1.800	2.000	47.106

شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المكعب كوريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اظلمات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واطافه السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتيبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم² (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكيود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٤٤

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
61	Strap Beam 2 R SEG 8	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
62	Strap Beam 3 R SEG 8	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
63	Strap Beam 1 L SEG 8	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
64	Strap Beam 2 L SEG 8	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
65	Strap Beam 3 L SEG 8	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
66	Strap Beam 1 R SEG 9	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
67	Strap Beam 2 R SEG 9	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
68	Strap Beam 3 R SEG 9	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
69	Strap Beam 1 L SEG 9	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
70	Strap Beam 2 L SEG 9	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
71	Strap Beam 3 L SEG 9	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
72	Strap Beam 1 C SEG 9	1.8*1.8*2	1.800	1.800	2.000	6.480
73	Strap Beam 1 R SEG 10	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
74	Strap Beam 2 R SEG 10	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
75	Strap Beam 3 R SEG 10	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
76	Strap Beam 1 L SEG 10	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
77	Strap Beam 2 L SEG 10	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
78	Strap Beam 3 L SEG 10	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
79	Strap Beam 2 C SEG 10	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
80	Strap Beam 3 L SEG 10	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
81	Strap Beam 3 C SEG 10	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
82	Strap Beam 1 R SEG 11	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
83	Strap Beam 2 R SEG 11	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
84	Strap Beam 3 R SEG 11	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
85	Strap Beam 3 L SEG 11	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
86	Strap Beam 2 L SEG 11	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
87	Strap Beam 3 L SEG 11	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
88	Strap Beam 3 L SEG 11	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
89	Strap Beam 2 C SEG 11	13.910*1.8*2	13.910	1.800	2.000	50.076
90	Strap Beam 3 C SEG 11	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
91	Strap Beam 1 R SEG 11	13.085*1.8*2	13.085	1.800	2.000	47.106
92	Strap Beam 1 R SEG 1	8.085*2*1.8	8.085	1.800	2.000	28.108
93	Strap Beam 2 R SEG 1	13.910*2*1.8	13.910	1.800	2.000	50.076
94	Strap Beam 3 R SEG 1	13.085*2*1.8	13.085	1.800	2.000	47.106
95	Strap Beam 4 L SEG 1	13.085*2*1.8	13.085	1.800	2.000	47.106
96	Strap Beam 2 L SEG 1	13.910*2*1.8	13.910	1.800	2.000	50.076
97	Strap Beam 3 L SEG 1	13.085*2*1.8	13.085	1.800	2.000	47.106
98	Strap Beam 1 C SEG 1	8.085*2*1.8	8.085	1.800	2.000	28.108
99	Strap Beam 2 C SEG 1	13.910*2*1.8	13.910	1.800	2.000	50.076
100	Strap Beam 3 C SEG 1	13.085*2*1.8	13.085	1.800	2.000	47.106
101	Strap Beam 3 R SEG 12	8.402*2*1.8	8.402	1.800	2.000	28.197
102	Strap Beam 2 R SEG 12	12.912*2*1.8	12.912	1.800	2.000	48.483
103	Strap Beam 3 R SEG 12	12.097*2*1.8	12.097	1.800	2.000	43.405
104	Strap Beam 1 L SEG 12	8.402*2*1.8	8.402	1.800	2.000	28.197
105	Strap Beam 2 L SEG 12	12.912*2*1.8	12.912	1.800	2.000	48.483
106	Strap Beam 3 L SEG 12	12.097*2*1.8	12.097	1.800	2.000	43.405
107	Strap Beam 4 C SEG 12	8.402*2*1.8	8.402	1.800	2.000	28.197
108	Strap Beam 2 C SEG 12	12.912*2*1.8	12.912	1.800	2.000	48.483
109	Strap Beam 3 C SEG 12	12.097*2*1.8	12.097	1.800	2.000	43.405
110	FOU	8.60*8.60*2.5	8.600	8.600	2.500	238.409
111	FOU	8.60*8.60*2.5	8.600	8.600	2.500	238.409
112	P10	13.031*5.2*2.5	13.031	5.200	2.500	239.345
113	P12	13.031*5.2*2.5	13.031	5.200	2.500	239.345
114	AI	14.40*7.4*2	14.400	7.400	2.000	209.588
115	Cap Beam over Tangent Piles	47.65*1.4*1.1	47.650	1.400	1.100	73.381
9607.605						

إجمالي حصر خرسانة القواعد المسلحة (بالمتر المكعب)

المالك
لجنة المتابعة والرقابة

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة البنية التحتية

أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CRIMINAL



[Handwritten signature]



٤٥						رقم البند في المقياس:-	
بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكتاف باستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمنصوعلى أن تكون طريقة المحاسبه بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في العمود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.							
ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج						١-٤٥	
م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود
96.146	P301	4.000*2.700*5.598	العمود	10.317		1.658	17.106
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
95.857	P302	4.000*2.700*5.570	العمود	10.317		1.630	16.817
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
95.837	P303	4.000*2.700*5.568	العمود	10.317		1.628	16.796
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
96.084	P304	4.000*2.700*5.592	العمود	10.317		1.652	17.044
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
96.590	P305	4.000*2.700*5.641	العمود	10.317		1.701	17.549
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
96.332	P306	4.000*2.700*5.616	العمود	10.317		1.676	17.291
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
97.374	P307	4.000*2.700*5.717	العمود	10.317		1.777	18.333
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
97.126	P308	4.000*2.700*5.693	العمود	10.317		1.753	18.086
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	10.127
				0.277		0.900	0.249
90.031	P293	4.000*2.700*6.011	العمود	10.317		2.071	21.367
			المتغير	15.062		2.250	33.890
			التاج	20.577		1.690	34.775
			البراكت	7.182		1.410	
				0.277		0.900	

إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمتر المكعب)

1748.872

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفلة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بخصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

المدينة المنورة
طريق و الكبارى و النيل البرى
(GABRIEL)



بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الإعمدة والتيجان والاكشاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعنوية والاوناش اللازمه بالجهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واخافه الميلىكا واستخدام مواد الإضافات المعصدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر وعلى أن تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في العمود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والجند يشمل عمل جميع ماينجز لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والبند لايفضل حديد التسليح.

٤٥

رقم البند في المفاضلة:-

١٤٥

ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج

م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	P03	4.000*2.700*5.541	العمود	10.317	1.601	16.518	95.558	16.518
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
2	P04	4.000*2.700*5.446	العمود	10.317	1.506	15.537	94.578	15.537
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
3	P05	4.000*2.700*5.826	العمود	10.317	1.886	19.458	98.498	19.458
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
4	P06	4.000*2.700*5.992	العمود	10.317	2.052	21.170	100.711	21.170
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
5	P14	4.000*2.700*5.187	العمود	10.317	1.247	12.865	91.906	12.865
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
6	P15	4.000*2.700*5.445	العمود	10.317	1.505	15.527	94.568	15.527
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
7	P16	4.000*2.700*5.132	العمود	10.317	1.192	12.298	91.938	12.298
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
8	P19	4.000*2.700*5.021	العمود	10.317	1.081	11.153	90.193	11.153
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
9	P20	4.000*2.700*4.484	العمود	10.317	0.544	5.612	84.653	5.612
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
10	P21	4.000*2.700*4.198	العمود	10.317	0.258	2.662	81.702	2.662
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249
11	P02	4.000*2.700*5.856	العمود	10.317	1.916	19.767	98.908	19.767
			المتغير	15.062	2.250	33.890		33.890
			التاج	20.577	1.690	34.775		34.775
			البراكت	7.182	1.410	10.127		10.127
				0.277	0.900	0.249		0.249

م. ش. ش.

م. ش. ش.

م. ش. ش.

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
 ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧ حتى محطة ١٣٩+٤٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالمتر المكعب اعمال لوريد وتنفيذ وجب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة والتيجان والاكتاف باستخدام فرم مصفحة مع استخدام البند المعدني والاولاش اللازمة باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمنتجوعلى أن تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المصدة وحتى أعلى نقطة في العمود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم للعمل حسب اصول الصقاعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح

٤٥

رقم البند في المقاييس:-

١٤٥

ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المصدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج

م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود
12	P17	4.000*2.700*5.094	العمود	10.317		1.154	11.908	90.946
			المتغير	15.062		2.250	33.890	
			التاج	20.577		1.690	34.775	
			البراكت	7.182		1.410	10.127	
				0.277		0.900	0.249	
13	P18	4.000*2.700*5.136	العمود	10.317		1.196	12.339	91.380
			المتغير	15.062		2.250	33.890	
			التاج	20.577		1.690	34.775	
			البراكت	7.182		1.410	10.127	
				0.277		0.900	0.249	
14	A2	13.66*1.5*2.993	الحائط	13.660	1.500	2.993	61.327	130.356
		12.66*0.5*6.001	المرابطة	12.660	0.500	6.001	37.968	
		3.4*0.5*5.938	الوينج الأيمن	3.400	0.500	5.938	10.095	
		3.4*0.5*5.938	الوينج الأيسر	3.400	0.500	5.938	10.095	
			البراكت	3.990		1.410	5.626	
				0.1385		1.500	0.208	
		2.41*0.8*1.5	استكمال الوينج	2.083		2.410	5.020	
إجمالي حجم خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمتر المكعب)								1334.696

(إجمالي حصر خرسانة مسلحة للأعمدة (بالمتر المكعب)

المالك
 الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
 SYSTRA

الشركة المهندسة
 شركة سيمكو الوطنية للتشييد

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER CONSULTANT****OWNER**

30

رقم البند في المقايضة:-

ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج

U-45

[Handwritten signature]

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



٤٥					رقم البند في المقايضة:-		
أرتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج					٤٥ ب		
م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	إرتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
11	P329	4.000*2.700*7.958	العمود	10.317	4.018	41.454	120.494
			المتغير	15.062	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	34.775	
			البراكت	7.182	1.410	10.127	
			البراكت	0.277	0.900	0.249	
12	P330	4.000*2.700*8.103	العمود	10.317	4.162	42.939	121.980
			المتغير	15.062	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	34.775	
			البراكت	7.182	1.410	10.127	
			البراكت	0.277	0.900	0.249	
13	P272	4.000*2.700*6.616	العمود	10.317	1.616	16.672	16.672
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		
14	P273	4.000*2.700*6.614	العمود	10.317	1.114	11.493	11.493
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		
15	P275	4.000*2.700*6.570	العمود	10.317	1.570	16.198	16.198
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		
16	P276	4.000*2.700*6.608	العمود	10.317	1.108	11.431	11.431
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		
17	P278	4.000*2.700*6.504	العمود	10.317	1.504	15.517	15.517
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		
18	P279	4.000*2.700*6.452	العمود	10.317	1.452	14.980	14.980
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		
19	P280	4.000*2.700*6.412	العمود	10.317	1.412	14.568	14.568
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		
20	P281	4.000*2.700*6.372	العمود	10.317	1.372	14.155	14.155
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		
21	P282	4.000*2.700*6.382	العمود	10.317	1.382	14.258	14.258
			المتغير	15.062	2.250		
			التاج	20.577	1.690		
			البراكت	7.182	1.410		
			البراكت	0.277	0.900		

٢٠٨
٣

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع


(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكثاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر على أن تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في العמוד أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

٤٥

رقم البند في المقايصة:-

ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج

ب-٤٥

م	رقم المحور	أبعاد العמוד	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
22	P283	4.000*2.700*6.330	العمود	10.317	1.330	1.372	13.722	13.722
			المتغير	15.062	2.250	2.250		
			التاج	20.577	1.690	1.690		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
23	P284	4.000*2.700*6.378	العمود	10.317	1.378	1.417	14.217	14.217
			المتغير	15.062	2.250	2.250		
			التاج	20.577	1.690	1.690		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
24	P285	4.000*2.700*6.327	العمود	10.317	1.327	1.361	13.691	13.691
			المتغير	15.062	2.250	2.250		
			التاج	20.577	1.690	1.690		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
25	P286	4.000*2.700*6.275	العمود	10.317	1.275	1.354	13.154	13.154
			المتغير	15.062	2.250	2.250		
			التاج	20.577	1.690	1.690		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
26	P287	4.000*2.700*6.223	العمود	10.317	1.223	1.268	12.618	12.618
			المتغير	15.062	2.250	2.250		
			التاج	20.577	1.690	1.690		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
27	P288	4.000*2.700*6.471	العمود	10.317	2.531	26.112	94.777	94.777
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
28	P289	4.000*2.700*6.369	العمود	10.317	2.429	25.060	93.725	93.725
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
29	P290	4.000*2.700*6.317	العمود	10.317	2.377	24.524	93.188	93.188
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
30	P291	4.000*2.700*6.165	العمود	10.317	2.225	22.955	91.620	91.620
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		
31	P292	4.000*2.700*6.113	العمود	10.317	1.113	11.483	11.483	11.483
			المتغير	15.062	2.250	2.250		
			التاج	20.577	1.690	1.690		
			البراكت	7.182	1.410	1.410		
				0.277	0.900	0.900		

إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمتر المكعب)

1969.963

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة

شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع


(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



٤٥										رقم البند في المقايضة:-
ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج										٤٥-ب
م	Segment	رقم المحور	أبعاد العمود	العدد	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود الواحد	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة ل اعمدة المحور	
50	Seg 10	582	1.2*8.085	3	1.130973355	8.085	8.085	9.144	27.432	
51		583	1.2*8.080	3	1.130973355	8.080	8.080	9.138	27.415	
52		584	1.2*8.074	3	1.130973355	8.074	8.074	9.131	27.394	
53		585	1.2*8.069	3	1.130973355	8.069	8.069	9.126	27.377	
54		586	1.2*8.063	3	1.130973355	8.063	8.063	9.119	27.357	
55		587	1.2*8.058	3	1.130973355	8.058	8.058	9.113	27.340	
56		588	1.2*8.053	3	1.130973355	8.053	8.053	9.108	27.323	
57		589	1.2*8.047	3	1.130973355	8.047	8.047	9.101	27.303	
58		590	1.2*8.042	3	1.130973355	8.042	8.042	9.095	27.286	
59	Seg 11	591	1.2*7.638	3	1.130973355	7.638	7.638	8.639	25.916	
60		592	1.2*7.633	3	1.130973355	7.633	7.633	8.633	25.898	
61		593	1.2*7.628	3	1.130973355	7.628	7.628	8.627	25.880	
62		594	1.2*7.622	3	1.130973355	7.622	7.622	8.621	25.862	
63		595	1.2*7.617	3	1.130973355	7.617	7.617	8.614	25.843	
64		596	1.2*7.611	3	1.130973355	7.611	7.611	8.608	25.825	
65		597	1.2*7.606	3	1.130973355	7.606	7.606	8.602	25.807	
66		598	1.2*7.601	3	1.130973355	7.601	7.601	8.596	25.788	
67		599	1.2*7.595	3	1.130973355	7.595	7.595	8.590	25.770	
68	Seg 1	51	1.2*8.023	1	1.130973355	8.023	8.023	9.074	9.074	
69		52	1.2*8.050	3	1.130973355	8.050	8.050	9.104	27.312	
70		53	1.2*8.076	3	1.130973355	8.076	8.076	9.134	27.402	
71		54	1.2*8.103	3	1.130973355	8.103	8.103	9.164	27.491	
72		55	1.2*8.129	3	1.130973355	8.129	8.129	9.194	27.581	
73		56	1.2*8.156	3	1.130973355	8.156	8.156	9.224	27.671	
74		57	1.2*8.182	3	1.130973355	8.182	8.182	9.254	27.761	
75		58	1.2*8.209	3	1.130973355	8.209	8.209	9.284	27.851	
76		59	1.2*8.235	3	1.130973355	8.235	8.235	9.314	27.941	
77	Seg 12	5100	1.2*7.092	3	1.130973355	7.092	7.092	8.021	24.062	
78		5101	1.2*7.087	3	1.130973355	7.087	7.087	8.015	24.045	
79		5102	1.2*7.082	3	1.130973355	7.082	7.082	8.009	24.027	
80		5103	1.2*7.077	3	1.130973355	7.077	7.077	8.003	24.010	
81		5104	1.2*7.072	3	1.130973355	7.072	7.072	7.998	23.993	
82		5105	1.2*7.067	3	1.130973355	7.067	7.067	7.992	23.976	
83		5106	1.2*7.062	1	1.130973355	7.062	7.062	7.986	7.986	
84		5107	1.2*7.057	1	1.130973355	7.057	7.057	7.981	7.981	
85	SEG 1	51	1.2*8.023	2	1.130973355	8.023	8.023	9.074	18.148	
86	SEG 12	5106	1.2*7.062	2	1.130973355	7.062	7.062	7.986	15.973	
87	SEG 12	5107	1.2*7.057	2	1.130973355	7.057	7.057	7.981	15.962	
إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمتر المكعب)										2041.214

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
ب(كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكشاف باستخدام فورم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكه واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر على أن تكون طريقة المحاسبه بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخرده وحتى اعلى نقطة في العمود او منسوب اعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم للهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

٤٥

رقم البند في المقاييس:-

ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخرده حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج

٤٥-ب

م	رقم المحور	ابعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة للعمود
1	P1F	4.000*2.700*6.787	العمود	10.317	2.847	2.847	29.372	108.413
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775	
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127	
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249	
2	P07	4.000*2.700*7.014	العمود	10.317	3.074	3.074	31.714	110.755
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775	
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127	
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249	
3	P13	4.000*2.700*6.116	العمود	10.317	2.176	2.176	22.450	101.490
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775	
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127	
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249	
4	P08	4.000*2.700*7.042	العمود	10.317	3.102	3.102	32.003	111.044
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775	
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127	
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249	
5	P09	4.000*2.700*7.392	العمود	10.317	3.452	3.452	35.614	114.655
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775	
			البراكت	7.182	1.410	1.410	10.127	
			البراكت	0.277	0.900	0.900	0.249	
6	P10	4.000*2.700*7.315	العمود	10.317	3.375	3.375	34.820	115.271
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775	
			البراكت	8.271	1.410	1.410	11.662	
			البراكت	0.1385	0.900	0.900	0.125	
7	P12	4.000*2.700*6.355	العمود	10.317	2.415	2.415	24.916	105.367
			المتغير	15.062	2.250	2.250	33.890	
			التاج	20.577	1.690	1.690	34.775	
			البراكت	8.271	1.410	1.410	11.662	
			البراكت	0.1385	0.900	0.900	0.125	
8	A1	12.66*1.5*4.993	العمود	13.860	1.500	4.993	102.307	190.731
			المتغير	12.660	0.500	8.001	50.646	
			البراكت	3.400	0.500	7.919	13.462	
			البراكت	3.400	0.500	7.919	13.462	
			البراكت	3.990	1.410	5.626	5.626	
			البراكت	0.1385	1.500	0.208	0.208	
			استكمال الوينج	2.083	2.410	5.020	5.020	

957.727

(إجمالي حصر خرسانة مسلحة للأعمدة (بالمتر المكعب)

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفدية
شركة سيمكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناثش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واطافه السيلينيكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر وعلى أن تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في العمود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اعلي نقطة بالتاج

٤٥

رقم البند في المقاييس:-

ج-٤٥

م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود
1	P315	4.000*2.700*10.326	العمود	10.317	6.386	65.884	134.549	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			
2	P325	4.000*2.700*9.830	العمود	10.317	5.890	60.767	139.808	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
3	P326	4.000*2.700*9.774	العمود	10.317	5.834	60.189	139.230	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
4	P327	4.000*2.700*9.819	العمود	10.317	5.880	60.664	139.705	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
5	P328	4.000*2.700*9.964	العمود	10.317	6.024	62.150	141.190	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
6	P331	4.000*2.700*9.005	العمود	10.317	5.065	52.256	131.296	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
7	P332	4.000*2.700*9.659	العمود	10.317	5.719	59.003	138.043	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
8	P333	5.000*2.700*11.054	العمود	13.017	7.114	92.603	175.547	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
9	P334	5.000*2.700*11.189	العمود	13.017	7.249	94.360	177.305	
			المتغير	16.797	2.250	37.793		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		

م. ع. وسعيد
ع. ع. وسعيد

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

OWNER



المجلة العلمية
للبحوث في التاريخ
(QAFS)



بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتي ٢م/كجم ٤٢٠ سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصروعلى أن تكون طريقة المحاسبه بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في العاמוד أو منسوب أعلى نقطة التاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.						٤٥	رقم البند في المقاييس:-			
						ج-٤٥				
ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة التاج						أبعاد العمود	رقم المحور	م		
إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	ارتفاع (م)	عرض (م)	طول (م)	القطاع					
179.960	97.016	7.453	13.017	العمود	5.000*2.700*11.393	P335	10			
	37.793	2.250	16.797	المتغير						
	34.775	1.690	20.577	التاج						
	10.127	1.410	7.182	البراكت						
	0.249	0.900	0.277							
181.847	98.903	7.598	13.017	العمود	5.000*2.700*11.538	P336	11			
	37.793	2.250	16.797	المتغير						
	34.775	1.690	20.577	التاج						
	10.127	1.410	7.182	البراكت						
	0.249	0.900	0.277							
183.735	100.791	7.743	13.017	العمود	5.000*2.700*11.683	P337	12			
	37.793	2.250	16.797	المتغير						
	34.775	1.690	20.577	التاج						
	10.127	1.410	7.182	البراكت						
	0.249	0.900	0.277							
186.924	103.980	7.988	13.017	العمود	5.000*2.700*11.928	P338	13			
	37.793	2.250	16.797	المتغير						
	34.775	1.690	20.577	التاج						
	10.127	1.410	7.182	البراكت						
	0.249	0.900	0.277							
186.195	103.251	7.932	13.017	العمود	5.000*2.700*11.872	P339	14			
	37.793	2.250	16.797	المتغير						
	34.775	1.690	20.577	التاج						
	10.127	1.410	7.182	البراكت						
	0.249	0.900	0.277							
	178.971	96.026	7.377	13.017			العمود	5.000*2.700*11.317	P340	15
		37.793	2.250	16.797			المتغير			
		34.775	1.690	20.577			التاج			
		10.127	1.410	7.182			البراكت			
		0.249	0.900	0.277						
172.111	89.166	6.850	13.017	العمود	5.000*2.700*10.790	P341	16			
	37.793	2.250	16.797	المتغير						
	34.775	1.690	20.577	التاج						
	10.127	1.410	7.182	البراكت						
	0.249	0.900	0.277							
132.926	53.886	5.223	10.317	العمود	4.000*2.700*9.163	P342	17			
	33.890	2.250	15.062	المتغير						
	34.775	1.690	20.577	التاج						
	10.127	1.410	7.182	البراكت						
	0.249	0.900	0.277							
130.969	62.304	6.039	10.317	العمود	4.000*2.700*9.979	P202	37			
	33.890	2.250	15.062	المتغير						
	34.775	1.690	20.577	التاج						
		1.410	7.182	البراكت						
		0.900	0.277							

۱۳۰۳

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع

أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



٤٥						رقم البند في المقياس:-		
بالتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكثاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكه واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر وعلى أن تكون طريقة المحاسبه بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى أعلى نقطة في العمود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.						٤٥-ج		
ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج								
م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
19	P203	4.000*2.700*9.777	العمود	10.317	5.837	60.220	139.261	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
20	P204	4.000*2.700*9.614	العمود	10.317	5.674	58.539	137.579	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
21	P205	4.000*2.700*9.420	العمود	10.317	5.480	56.537	56.537	
			المتغير	15.062	2.250			
			التاج	20.577	1.690			
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			
22	P206	4.000*2.700*9.28	العمود	10.317	5.340	55.093	55.093	
			المتغير	15.062	2.250			
			التاج	20.577	1.690			
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			
23	P207	4.000*2.700*9.239	العمود	10.317	5.299	54.670	54.670	
			المتغير	15.062	2.250			
			التاج	20.577	1.690			
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			
24	P208	4.000*2.700*9.251	العمود	10.317	4.251	43.858	122.898	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
25	P209	4.000*2.700*9.213	العمود	10.317	4.213	43.466	122.506	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
26	P210	4.000*2.700*9.209	العمود	10.317	4.209	43.424	122.465	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
27	P211	4.000*2.700*9.174	العمود	10.317	4.174	43.063	122.104	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		

م. محمود عيسى

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

OWNER

٤٥

رقم البند في المقايسة:-

ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج

ج-۲

م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود
28	P213	4.000*2.700*9.066	العمود	10.317	5.126	52.885	131.925	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
29	P214	4.000*2.700*9.119	العمود	10.317	5.179	53.432	132.472	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
30	P215	4.000*2.700*9.141	العمود	10.317	5.201	53.659	132.699	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
31	P216	4.000*2.700*9.053	العمود	10.317	5.113	52.751	131.791	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
32	P217	4.000*2.700*9.211	العمود	10.317	5.271	54.381	133.421	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
33	P218	4.000*2.700*9.239	العمود	10.317	5.299	54.670	133.710	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410	10.127		
				0.277	0.900	0.249		
34	P219	4.000*2.700*9.197	العمود	10.317	5.257	54.236	122.901	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			

Handwritten signature: *[Signature]*

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التجان و الاكثاف بأستخدام فرم مصنعته مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصرعلى أن تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهرالمخدة وحتى أعلى نقطة في العامود أو منسوب أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.						رقم البند في المقايضة:-		
أرتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج						٤٥-ج		
م	رقم المحور	أبعاد العمود	القطاع	طول (م)	عرض (م)	إرتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود
35	P220	4.000*2.700*9.265	العمود	10.317	5.325	54.938	123.603	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			
36	P221	4.000*2.700*9.063	العمود	10.317	5.113	52.751	121.415	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			
37	P316	4.000*2.700*10.510	العمود	10.317	6.570	67.783	136.447	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			
38	P201	4.000*2.700*10.259	العمود	10.317	6.319	65.193	133.858	
			المتغير	15.062	2.250	33.890		
			التاج	20.577	1.690	34.775		
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			
39	P200	4.000*2.700*10.279	العمود	10.317	5.279	54.463	54.463	
			المتغير	15.062	2.250			
			التاج	20.577	1.690			
			البراكت	7.182	1.410			
				0.277	0.900			

5٢72.131

جاري

إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمتر المكعب)

5272.131

جاري

إجمالي حصر خرسانة المسلحة للأعمدة (بالمتر المكعب)

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بتصميم خرسانة مسلحة للأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبري شرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



رقم البند في المقياس:-									
٤٠									
بالمكعب أعمال توريد وتشيد وسحب خرسانة جاذبة لزوم الأعمدة والتيجان والإكثاف باستخدام قرم مصنعة مع استخدام الشدة المعدية والزنكس اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٨٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى حادى واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للصبر وعلى أن تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المائدة وحتى أعلى نقطة في المائدة أو متوسط أعلى نقطة بالتاج والبند يشمل عمل جميع مبالغ العمل حسب جدول الصناعة وتأمينات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.									
٤١									
ارتفاع حتى ١٢ م من متوسط ظهر المائدة حتى متوسط أعلى نقطة بالتاج									
م	Segment	رقم المحور	أبعاد العمود	العدد	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة للعمود الواحد	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة ل اعمدة المحاور
1	Seg 5	S40	1.2*9.018	2	1.130973355		9.018	10.199	20.398
2		S41	1.2*9.043	2	1.130973355		9.043	10.227	20.454
3		S42	1.2*9.068	2	1.130973355		9.068	10.254	20.507
4		S43	1.2*9.088	2	1.130973355		9.088	10.279	20.557
5		S44	1.2*9.110	2	1.130973355		9.110	10.303	20.605
6		S45	1.2*9.129	2	1.130973355		9.129	10.325	20.650
7	Seg 6	S46	1.2*9.142	2	1.130973355		9.142	10.339	20.679
8		S47	1.2*9.159	2	1.130973355		9.159	10.359	20.717
9		S48	1.2*9.176	2	1.130973355		9.176	10.378	20.756
10		S49	1.2*9.191	2	1.130973355		9.191	10.395	20.790
11		S50	1.2*9.206	2	1.130973355		9.206	10.412	20.823
12		S51	1.2*9.218	2	1.130973355		9.218	10.425	20.851
13		S52	1.2*9.230	2	1.130973355		9.230	10.439	20.878
14		S53	1.2*9.240	2	1.130973355		9.240	10.450	20.900
15		S54	1.2*9.250	2	1.130973355		9.250	10.462	20.923
16	Seg 7	S55	1.2*9.255	2	1.130973355		9.255	10.467	20.934
17		S56	1.2*9.262	2	1.130973355		9.262	10.475	20.950
18		S57	1.2*9.268	2	1.130973355		9.268	10.482	20.964
19		S58	1.2*9.273	2	1.130973355		9.273	10.488	20.975
20		S59	1.2*9.276	2	1.130973355		9.276	10.491	20.982
21		S60	1.2*9.278	2	1.130973355		9.278	10.493	20.986
22		S61	1.2*9.279	2	1.130973355		9.279	10.494	20.989
23		S62	1.2*9.279	2	1.130973355		9.279	10.494	20.989
24		S63	1.2*9.277	2	1.130973355		9.277	10.492	20.984
499.241			إجمالي حجم خرسانة مسلحة الأعمدة (بالمكعب)						

المصمم
الهيئة العامة للطرق والجسور

المستشار العام للمشروع
SUDRA

الشركة المصنفة
شركة سياتكو الوطنية للتشييد

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

OWNER:

3-

رقم البند في المقايضة:-

۷-

2.0

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

OWNER

3

رقم البند في المقايضة:-

پ -

3048.600

إجمالي حصر خرسانة مسلحة الأوميجا (بالمتر المكعب)

الشركة المنفذة


شركة سامكو الوطنية للتشييد

[Handwritten signature]

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS

(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح ملمس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٤٧	رقم البند في المقاييس:-
ارتفاع اعلي من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية و حتى منسوب أسفل البلاطة	٤٧ - ب	

م	رقم المحور	القطاع	عدد	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	P344-P343	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418		
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300		
2	P343-P342	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418		
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300		
3	P342-P341	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418		
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300		
4	P341-P340	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418		
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300		
5	P340-P339	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418		
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300		
6	P339-P338	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418		
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300		
7	P338-P337	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418		
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300		
8	P337-P336	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418		
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300		

18.263

إجمالي حصر خرسانة مسلحة للبلاطات CAST IN SITU SLABS (بالمتر المكعب)

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



رقم البند في المقايضة:-		٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح 8500 DWR لزيادة الممتلوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	
م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	إجمالي الوزن (كجم) للخوازيق الواحد	إجمالي الوزن (كجم) لعدد الخوازيق في المحور
1	A2	8	5824.132	46593.056
2	P344	9	7245.278	65207.502
3	P348	12	5871.703	70460.436
4	P342	12	5871.703	70460.436
5	P340	12	7245.278	86943.336
6	P340	12	3930.054	79763.400
7	P339	12	3930.054	47160.648
8	P338	12	3930.054	47160.648
9	P337	12	4202.288	50427.456
10	P336	12	4202.288	50427.456
11	P335	12	4202.288	50427.456
12	P334	12	4202.288	50427.456
13	P333	12	4202.288	50427.456
14	P332	12	4202.288	50427.456
15	P331	9	3781.513	34033.617
16	P330	9	4530.950	40778.55
17	P329	9	4684.460	42160.14
18	P328	9	4507.627	40568.643
19	P327	9	4507.268	40565.412
20	P326	9	4507.268	40565.412
21	P325	9	4507.268	40565.412
22	P321	8	7139.695	57117.56
23	P320	6	5431.56	32589.36
24	P319	9	4751.793	42766.137
25	P318	9	4751.793	42766.137
26	P317	9	5811.518	47803.662
27	P316	9	5811.518	47803.662
28	P315	9	5811.518	47803.662
29	P314	9	4277.229	38495.025
30	P313	9	3933.398	35400.222
31	P312	9	4176.998	37592.982
32	P302	12	3885.682	46628.184
33	P301	12	3885.682	46628.184
34	P300	12	3885.682	46628.184
35	P299	12	3885.682	46628.184
36	P298	12	3885.682	46628.184
37	P297	12	3885.682	46628.184
38	P296	12	3885.682	46628.184
39	P295	12	3885.682	46628.184
40	P294	12	3885.682	46628.184
41	P293	12	3885.682	46628.184
42	P292	12	3885.682	46628.184
43	P291	12	3885.682	46628.184
44	P290	12	3885.682	46628.184
45	P289	12	3885.682	46628.184

في
شيت

شيت خاص بحصر حديد تسليح الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
 (أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م باير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	إجمالي الوزن (كجم) للخوازيق الواحد	إجمالي الوزن (كجم) لمعد الخوازيق في المحور
46	P288	12	3885,682	46628,184
47	P287	12	3885,682	46628,184
48	P286	12	3885,682	46628,184
49	P285	12	3885,682	46628,184
50	P284	12	3885,682	46628,184
51	P283	12	3885,682	46628,184
52	P282	12	3885,682	46628,184
53	P281	12	3375,365	40504,38
54	P280	12	3375,365	40504,38
55	P279	12	3885,682	46628,184
56	P278	12	3885,682	46628,184
57	P277	12	3885,682	46628,184
58	P276	12	3885,682	46628,184
59	P275	12	3885,682	46628,184
60	P274	12	3885,682	46628,184
61	P273	12	3885,682	46628,184
62	P272	12	3885,682	46628,184
63	P271	12	3885,682	46628,184
64	P270	12	3791,866	45502,392
65	P269	12	5324,239	63890,868
66	P267	18	6121,022	97936,392
67	P266	12	5324,277	63891,324
68	P265	12	3791,866	45502,392
69	P264	12	3885,682	46628,184
70	P263	12	3885,682	46628,184
71	P262	12	3885,682	46628,184
72	P261	12	3885,682	46628,184
73	P260	12	3885,682	46628,184
74	P259	12	3885,682	46628,184
75	P258	12	3885,682	46628,184
76	P256	12	3885,682	46628,184
77	P255	12	3885,682	46628,184
78	P252	12	3885,682	46628,184
79	P251	12	3885,682	46628,184
80	P250	12	3885,682	46628,184
81	P249	12	3885,682	46628,184
82	P241	9	4804,089	43236,801
83	P240	9	4804,089	43236,801
84	P239	9	4804,089	43236,801
85	P237	9	4804,089	43236,801
86	P236	9	4804,089	43236,801
87	P235	9	4804,089	43236,801
88	P234	9	4804,089	43236,801
89	P233	3	8172,119	18516,345
90	P232	9	8172,119	59549,035
91	P231	9	8172,119	59549,035
92	P230	9	8172,119	59549,035

م. عبد الله
 م. عبد الله

شيت خاص بحصر حديد تسليح الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند في المقايصة:-

٥٠

م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	إجمالي الوزن (كجم) للخوازيق الواحد	إجمالي الوزن (كجم) لعدد الخوازيق في المحور
93	P2239	9	6172.115	55549.035
94	P224	9	6172.115	55549.035
95	P223	9	6172.115	55549.035
96	P222	9	6172.115	55549.035
97	P221	9	6172.115	55549.035
98	P220	9	6172.115	55549.035
99	P219	9	6172.115	55549.035
100	P218	9	6172.115	55549.035
101	P217	9	6172.115	55549.035
102	P216	9	6172.115	55549.035
103	P215	9	4799.494	43195.446
104	P214	9	4799.494	43195.446
105	P213	9	4799.494	43195.446
106	P212	9	4799.494	43195.446
107	P211	9	4799.494	43195.446
108	P210	9	4799.494	43195.446
109	P209	9	4799.494	43195.446
110	P208	9	4799.494	43195.446
111	P207	9	4799.494	43195.446
112	P206	9	5756.859	51811.731
113	P205	9	5756.859	51811.731
114	P204	9	5756.859	51811.731
115	P203	9	5756.859	51811.731
116	P202	9	5248.518	47236.662
117	P308	12	3885.682	46628.184
118	P307	12	3885.682	46628.184
119	P306	12	3885.682	46628.184
120	P305	12	3885.682	46628.184
121	P304	12	3885.682	46628.184
122	P303	12	3885.682	46628.184
123	P201	9	4304.29	38738.61
124	P200	9	4304.29	38738.61
125	F199	9	4542.905	40886.145
126	F198	9	4542.905	40886.145
127	F197	9	4210.815	37897.335
128	F196	9	4210.815	37897.335
129	F194	9	3977.482	35797.338
130	P195	18	4897.975	88163.55
131	P192	16	10155.356	162485.696
132	P193	16	10155.356	162485.696
133	P257	6	3889.401	23336.406
إجمالي كمية حديد الخوازيق (بالكجم)			6602069.770	6602.070
إجمالي كمية حديد الخوازيق (بالطن)				

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف

٥٠

رقم البند في المقايصة:-

م	رقم المحور	ابعاد القاعدة المسلحة	عدد القواعد بالمحور	إجمالي الوزن (كجم) للقاعدة الواحدة	إجمالي الوزن (كجم) لعدد القواعد المسلحة في المحور
1	A/2	14.16*7.4*2	1	27803.240	27803.24
2	P844	13.2*9.6*2.5	1	27766.007	27766.007
3	P843	13.2*9.6*2.5	1	47119.648	47119.648
4	P342	13.2*9.6*2.5	1	47119.648	47119.648
5	P341	9.6*9.6*2.5	1	47034.068	47034.068
6	P340	12.80*9.20*2.5	1	43880.563	43880.563
7	P339	13.2*9.6*2.5	1	44518.819	44518.819
8	P338	12.80*9.20*2.5	1	43880.563	43880.563
9	P337	12.80*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
10	P336	12.80*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
11	P335	12.80*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
12	P334	12.80*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
13	P333	12.8*9.20*2.5	1	42998.277	42998.277
14	P332	12.80*9.20*2.5	1	43075.908	43075.908
15	P331	9.20*9.20*2.5	1	30730.483	30730.483
16	P330	9.20*9.20*2.5	1	30788.156	30788.156
17	P329	9.20*9.20*2.5	1	31417.233	31417.233
18	P328	9.20*9.20*2.5	1	31230.319	31230.319
19	P327	9.20*9.20*2.5	1	31230.319	31230.319
20	P326	9.20*9.20*2.5	1	31230.319	31230.319
21	P325	9.20*9.20*2.5	1	31230.319	31230.319
22	P321	12.8*5.6*3.00	1	39237.886	39237.886
23	P320	9.2*5.6*2.5	1	20203.34	20203.34
24	P319	9.20*9.20*2.5	1	31213.154	31213.154
25	P318	9.20*9.20*2.5	1	31278.886	31278.886
26	P316	9.20*9.20*2.5	1	31211.409	31211.409
27	P315	9.2*9.2*2.5	1	31211.409	31211.409
28	P314	9.20*9.20*2.5	1	29399.01	29399.01
29	P313	9.20*9.20*2.5	1	29399.01	29399.01
30	P200	9.2*9.2*2.5	1	32779.44	32779.44
31	P201	9.20*9.20*2.5	1	32779.44	32779.44
32	P202	9.20*9.20*2.5	1	31449.994	31449.994
33	P203	9.20*9.20*2.5	1	31449.999	31449.999
34	P204	9.20*9.20*2.5	1	31449.999	31449.999
35	P205	9.20*9.20*2.5	1	31449.999	31449.999
36	P206	9.20*9.20*2.5	1	31449.999	31449.999
37	P207	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61
38	P208	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61
39	P209	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61
40	P210	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61
41	P211	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61
42	P212	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61
43	P213	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61
44	P214	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61
45	P215	9.20*9.20*2.5	1	30943.61	30943.61

3
3

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠



المجلة الطبية
كلية الطب و الصيدلانية
(GARBLT)



•

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	ابعاد القاعدة المسلحة	عدد القواعد بالمحور	إجمالي الوزن (كجم) للقاعدة الواحدة	إجمالي الوزن (كجم) لمعد القواعد المسلحة في المحور
46	P216	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
47	P217	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
48	P218	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
49	P219	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
50	P220	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
51	P221	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
52	P222	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
53	P223	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
54	P224	9,20*9,20*2,5	1	30995,459	30995,459
55	P255	12,8*9,20*2,5	1	44065,704	44065,704
56	P256	12,8*9,20*2,5	1	44065,704	44065,704
57	P277	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
58	P278	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
59	P282	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
60	P283	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
61	P284	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
62	P285	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
63	P286	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
64	P287	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
65	P288	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
66	P289	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
67	P290	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
68	P291	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
69	P292	12,80*9,20*2,5	1	43982,349	43982,349
70	P293	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
71	P294	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
72	P295	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
73	P296	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
74	P297	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
75	P298	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
76	P299	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
77	P300	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
78	P301	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
79	P302	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
80	P303	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
81	P304	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
82	P305	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
83	P306	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
84	P307	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349
85	P308	12,8*9,2*2,5	1	43982,349	43982,349

۱۳۰۳

شيت خاص بحصر حديد تسليح القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقاييس:-

م	رقم المحور	ابعاد القاعدة المسلحة	عدد القواعد بالمحور	إجمالي الوزن (كجم) للقاعدة الواحدة	إجمالي الوزن (كجم) لعدد القواعد المسلحة في المحور
86	P229	12.80*9.20*2.5	1	30964.627	30964.627
87	P230	12.80*9.20*2.5	1	30964.627	30964.627
88	P236	12.80*9.20*2.5	1	30510.091	30510.091
89	P239	12.80*9.20*2.5	1	30510.091	30510.091
90	P261	12.80*9.20*2.5	1	43958.454	43958.454
91	P262	12.80*9.20*2.5	1	43958.454	43958.454
92	P263	12.80*9.20*2.5	1	43958.454	43958.454
93	P264	12.80*9.20*2.5	1	43958.454	43958.454
94	P271	12.80*9.20*2.5	1	42692.420	42692.42
95	P272	12.80*9.20*2.5	1	42692.420	42692.42
96	P273	12.80*9.20*2.5	1	42692.420	42692.42
97	P274	12.80*9.20*2.5	1	42692.420	42692.42
98	P275	12.80*9.20*2.5	1	42692.420	42692.42
99	P276	12.80*9.20*2.5	1	43982.349	43982.349
100	P279	12.80*9.20*2.5	1	43982.349	43982.349
101	P280	12.80*9.20*2.5	1	43982.349	43982.349
102	P281	12.80*9.20*2.5	1	43982.349	43982.349
103	P312	9.20*9.20*2.5	1	31068.779	31068.779
104	P317	12.80*9.20*2.5	1	31242.960	31242.96
		إجمالي كمية حديد القواعد المسلحة (بالكجم)			
		إجمالي كمية حديد القواعد المسلحة (بالطن)			
		3942559.592			
		3942.560			

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايسة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	إجمالي كمية الحديد (كجم)
1	A2	14.16*7.4*2	19,911
2	P344	9.6*9.6*2.5	22,281
3	P343	13.2*9.6*2.5	29,293
4	P342	13.2*9.6*2.5	29,293
5	P341	13.2*9.6*2.5	29,293
6	P339	12.80*9.20*2.5	29,293
7	P340	12.80*9.20*2.5	29,293
8	P338	12.80*9.20*2.5	29,293
9	P337	12.80*9.20*2.5	29,293
10	P336	12.80*9.20*2.5	29,293
11	P335	12.80*9.20*2.5	29,293
12	P334	12.80*9.20*2.5	29,293
13	P333	12.80*9.20*2.5	29,293
14	P327	9.20*9.20*2.5	29,293
15	P326	9.20*9.20*2.5	29,293
16	P325	9.20*9.20*2.5	29,293
17	P332	12.80*9.20*2.5	22,281
18	P331	9.2*9.2*2.5	22,281
19	P330	9.20*9.20*2.5	22,281
20	P329	9.20*9.20*2.5	22,281
21	P328	9.20*9.20*2.5	22,281
22	P318	9.20*9.20*2.5	22,281
23	P204	9.2*9.2*2.5	22,281
24	P203	9.2*9.2*2.5	22,281
25	P205	9.2*9.2*2.5	22,281
26	P206	9.2*9.2*2.5	22,281
27	P207	9.2*9.2*2.5	22,281
28	P208	9.2*9.2*2.5	22,281
29	P209	9.2*9.2*2.5	22,281
30	P210	9.2*9.2*2.5	22,281

في و ع

شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع

أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	إجمالي كمية الحديد (كجم)
31	P211	9.2*9.2*2.5	22.281
32	P212	9.2*9.2*2.5	22.281
33	P213	9.2*9.2*2.5	22.281
34	P321	12.8*5.6*3.00	19.911
35	P320	9.2*5.6*2.5	15.170
36	P314	9.20*9.20*2.5	29.293
37	P313	9.20*9.20*2.5	29.293
38	P296	12.80*9.2*2.5	29.293
39	P297	12.80*9.2*2.5	29.293
40	P298	12.80*9.2*2.5	29.293
41	P299	12.80*9.2*2.5	29.293
42	P300	12.80*9.2*2.5	29.293
43	P301	12.80*9.2*2.5	29.293
44	P302	12.80*9.2*2.5	29.293
45	P303	12.80*9.2*2.5	29.293
46	P305	12.80*9.2*2.5	29.293
47	P306	12.80*9.2*2.5	29.293
48	P308	12.80*9.2*2.5	29.293
49	P216	9.2*9.2*2.5	22.281
50	P217	9.2*9.2*2.5	22.281
51	P218	9.2*9.2*2.5	22.281
52	P219	9.2*9.2*2.5	22.281
53	P220	9.2*9.2*2.5	22.281
54	P221	9.2*9.2*2.5	22.281
55	P222	9.2*9.2*2.5	22.281
56	P315	9.2*9.2*2.5	22.281
57	P307	12.80*9.2*2.5	29.293
58	P304	12.80*9.2*2.5	29.293
59	P295	12.80*9.2*2.5	29.293
60	P294	12.80*9.2*2.5	29.293

في سويسرا
أبو

شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	إجمالي كمية الحديد (كجم)
61	P293	12.80*9.2*2.5	29.293
62	P223	9.2*9.2*2.5	22.281
63	P224	9.2*9.2*2.5	22.281
64	P201	9.2*9.2*2.5	22.281
65	P200	9.2*9.2*2.5	22.281
66	P202	9.2*9.2*2.5	22.281
67	P255	12.80*9.2*2.5	29.293
68	P256	12.80*9.2*2.5	29.293
69	P316	9.2*9.2*2.5	22.281
70	P289	12.80*9.2*2.5	29.293
71	P288	12.80*9.2*2.5	29.293
72	P286	12.80*9.2*2.5	29.293
73	P293	12.80*9.2*2.5	29.293
74	P292	12.80*9.2*2.5	29.293
75	P290	12.80*9.2*2.5	29.293
76	P285	12.80*9.2*2.5	29.293
77	P291	12.80*9.2*2.5	29.293
78	P284	12.80*9.2*2.5	29.293
79	P281	12.80*9.2*2.5	29.293
80	P229	9.2*9.2*2.5	22.281
81	P230	9.2*9.2*2.5	22.281
82	P236	9.2*9.2*2.5	22.281
83	P239	9.2*9.2*2.5	22.281
84	P261	12.80*9.2*2.5	29.293
85	P262	12.80*9.2*2.5	29.293
86	P263	12.80*9.2*2.5	29.293
87	P264	12.80*9.2*2.5	29.293
88	P269	12.80*9.2*2.5	29.293
89	P271	12.80*9.2*2.5	29.293
90	P272	12.80*9.2*2.5	29.293

في ورعيه
هـ

شيت خاص بحصر خرسانة القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في المقايضة:-				٥٠	بالطن نوريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	إجمالي كمية الحديد (كجم)		
91	P273	12.80*9.2*2.5	29.293		
92	P274	12.80*9.2*2.5	29.293		
93	P275	12.80*9.2*2.5	29.293		
94	P276	12.80*9.2*2.5	29.293		
95	P277	12.80*9.2*2.5	29.293		
96	P278	12.80*9.2*2.5	29.293		
97	P279	12.80*9.2*2.5	29.293		
98	P280	12.80*9.2*2.5	29.293		
99	P282	12.80*9.2*2.5	29.293		
100	P283	12.80*9.2*2.5	29.293		
101	P287	12.80*9.2*2.5	29.293		
102	P317	9.2*9.2*2.5	22.281		
إجمالي حصر حديد نظام التأسيس (كجم)			2695.555		
إجمالي حصر حديد نظام التأسيس (طن)			2.696		

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح الأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح 8500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢م بالمر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف

٥٠

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	أبعاد العمود	عدد الأعمدة	إجمالي الوزن (كجم) للعمود	إجمالي الوزن (كجم) للتاج	إجمالي الوزن (كجم) الأعمدة + التيجان في المحور
1	A2	حائط	1	10413.811	10413.811	10413.811
2	P297	4.000*2.700*9.819	1	7839.439	8942.841	16782.280
3	P298	4.000*2.700*9.774	1	7810.148	8942.841	16752.989
4	P299	4.000*2.700*9.830	1	7780.858	8942.841	16723.699
5	P300	4.000*2.700*9.774	1	7674.566	8942.841	16617.407
6	P301	4.000*2.700*9.830	1	7645.275	8942.841	16588.116
7	P302	4.000*2.700*5.570	1	7627.701	8942.841	16570.542
8	P303	4.000*2.700*5.568	1	7627.701	8942.841	16570.542
9	P304	4.000*2.700*5.592	1	7639.417	8942.841	16582.258
10	P305	4.000*2.700*5.641	1	7668.708	8942.841	16611.549
11	P306	4.000*2.700*5.616	1	7656.991	8942.841	16599.832
12	P307	4.000*2.700*5.568	1	7792.574	8942.841	16735.415
13	P308	4.000*2.700*5.693	1	7775.00	8942.841	16717.841
14	P313	4.000*2.700*6.990	1	7752.2	7917.385	15669.585
15	P314	4.000*2.700*9.777	1	8711.701	7917.385	16629.086
16	P315	4.000*2.700*10.326	1	12029.157	7917.385	19946.542
17	P318	4.000*2.700*6.990	1	8388.343	7917.385	16305.728
18	P319	4.000*2.700*9.614	1	8388.343	7917.385	16305.728
19	P325	4.000*2.700*9.830	1	10917.329	7917.385	18834.764
20	P326	4.000*2.700*9.774	1	10831.746	7917.385	18749.131
21	P327	4.000*2.700*9.819	1	10915.375	7917.385	18832.760
22	P328	4.000*2.700*9.964	1	11023.516	7917.385	18940.901
23	P329	4.000*2.700*8.103	1	9374.906	7917.385	17292.291
24	P330	4.000*2.700*7.958	1	9481.905	7917.385	17399.290
25	P331	4.000*2.700*9.005	1	8796.952	7917.385	16704.337
26	P332	4.000*2.700*9.659	1	9330.347	7917.385	17247.732
27	P333	5.000*2.700*11.054	1	11242.808	7299.533	18542.342
28	P334	5.000*2.700*11.129	1	11404.724	7299.533	18704.257
29	P335	5.000*2.700*11.393	1	11606.559	7299.533	18906.092
30	P336	5.000*2.700*11.538	1	11692.807	7299.533	18992.340
31	P337	5.000*2.700*11.683	1	11859.024	7299.533	19158.557
32	P338	5.000*2.700*11.928	1	12448.837	7853.437	20302.274
33	P339	5.000*2.700*11.872	1	12467.499	7853.437	20320.936
34	P340	5.000*2.700*11.317	1	14622.727	7853.437	22526.164
35	P341	5.000*2.700*10.280	1	14673.247	7853.437	22526.684
36	P342	4.000*2.700*9.163	1	11052.489	7917.385	18969.874

في حصر حديد
في حصر حديد

OWNER

~~~~

شيت خاص بحصر حديد تسليح الأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتلوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	أبعاد العمود	عدد الأعمدة	إجمالي الوزن (كجم) للعمود	إجمالي الوزن (كجم) للتاج	إجمالي الوزن (كجم) الأعمدة + التيجان في المحور
69	P200	4.000*2.700*10.279	1	10825.467		10825.467
70	P201	4.000*2.700*10.259	1	10058.574		10058.574
71	P255	4.000*2.700*7.669	1	10233.322		10233.322
72	P272	4.000*2.700*6.616	1	8855.218		8855.218
73	P273	4.000*2.700*6.614	1	8849.359		8849.359
74	P275	4.000*2.700*6.570	1	8825.927		8825.927
75	P276	4.000*2.700*6.608	1	8844.857		8844.857
76	P278	4.000*2.700*6.504	1	8703.417		8703.417
77	P279	4.000*2.700*6.452	1	8674.126		8674.126
78	P280	4.000*2.700*6.412	1	8573.692		8573.692
79	P281	4.000*2.700*6.372	1	8550.260		8550.260
80	P282	4.000*2.700*6.382	1	8556.118		8556.118
81	P283	4.000*2.700*6.330	1	8526.827		8526.827
82	P284	4.000*2.700*6.378	1	8556.118		8556.118
83	P285	4.000*2.700*6.327	1	8526.827		8526.827
84	P286	4.000*2.700*6.275	1	8420.535		8420.535
85	P287	4.000*2.700*6.223	1	8385.387		8385.387
86	P290	4.000*2.700*6.317	1	8520.969		8520.969
87	P291	4.000*2.700*6.165	1	8279.094		8279.094
88	P292	4.000*2.700*6.113	1	8243.946		8243.946
89	P316	4.000*2.700*10.510	1	11460.626		11460.626
1293811		إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالكجم)				
1293.811		إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالطن)				

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح الكمر سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في المقايضة:-			٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		
م	رقم المحور	القطاع	العدد	اجمالي كمية الحديد للكمرة الواحدة بالكمجم	اجمالي كمية الحديد بالكمجم	
1	P343/344 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
2	P343/344 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
3	A2/P344 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
4	P343/P342 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
5	P341/P342 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
6	P341/P342 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
7	P325/P326 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
8	P325/P326 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
9	A2/P344 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
10	P342/P343 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
11	P340/P341 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
12	P339/P340 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
13	P339/P340 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
14	P340/P341 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
15	P338/P339 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
16	P338/P339 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
17	P337/P338 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
18	P337/P338 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
19	P336/P337 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
20	P336/P337 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
21	P335/P336 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
22	P335/P336 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
23	P334/P335 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
24	P334/P335 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
25	P333/P334 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
26	P333/P334 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288	
27	P332/P333 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504	
28	P332/P333 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504	
29	P331/P332 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504	
30	P331/P332 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504	

في وعيد
H/3

شيت خاص بحصر حديد تسليح الكمر سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

المهندس
الطريق والكبارى و النيل
(GARSLT)



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايسة:-

م	رقم المحور	القطاع	العدد	اجمالي كمية الحديد للكمرة الواحدة بالكم	اجمالي كمية الحديد بالكم
31	P329/P330 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504
32	P329/P330 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504
33	P328/P329 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504
34	P328/P329 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504
35	P327/P328 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504
36	P327/P328 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504
37	P326/P327 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504
38	P326/P327 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	15062.504	15062.504
39	P330/P331 Right	نموذج ٢٠,٠٧ م	1	13170.890	13170.890
40	P330/P331 Left	نموذج ٢٠,٠٧ م	1	13170.890	13170.890
41	P203/P204 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
42	P203/P204 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
43	P204/P205 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
44	P204/P205 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
45	P205/P206 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
46	P205/P206 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
47	P206/P207 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
48	P206/P207 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
49	P207/P208 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
50	P207/P208 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
51	P208/P209 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
52	P208/P209 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
53	P209/P210 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
54	P209/P210 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
55	P210/P211 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
56	P210/P211 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
57	P211/212 Left	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
58	P211/P212 Right	نموذج ٢٥ م	1	15142.895	15142.895
866785.426		إجمالي كمية الحديد الأوميكا (بالكم)			
866.785		إجمالي كمية الحديد الأوميكا (بالطن)			

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

Page 2 of 2

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح الأعمدة بمشروع مسار القطار السريع
(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح 8500 DIWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الاتشالية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسمر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعينات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوطيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف

٥.

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	إجمالي الوزن (كجم) للمود	إجمالي الوزن (كجم) الأعمدة + التيجان في المحور
1	A2	329.229	329.229
2	P344	795.128	795.128
3	P343	795.128	795.128
4	P342	795.128	795.128
5	P341	795.128	795.128
6	P340	740.906	740.906
7	P339	740.906	740.906
8	P338	740.906	740.906
9	P337	714.624	714.624
10	P336	714.624	714.624
11	P335	714.624	714.624
12	P334	714.624	714.624
13	P333	714.624	714.624
14	P332	721.569	721.569
15	P330	721.569	721.569
16	P329	721.569	721.569
17	P328	721.569	721.569
18	P327	721.569	721.569
19	P326	721.569	721.569
20	P325	721.569	721.569
21	P321	721.569	721.569
22	P203	643.352	643.352
23	P204	643.352	643.352
24	P205	643.352	643.352
25	P206	643.352	643.352
26	P207	643.558	643.558
27	P208	643.558	643.558
28	P313	670.226	670.226
29	P314	670.226	670.226
30	P318	649.950	649.950
31	P319	649.950	649.950
32	P307	700.128	700.128
33	P308	700.128	700.128
		إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالكجم)	22979
		إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالطن)	22.979

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

د/د

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

د/د

المحافظ

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

د/د

شيت خاص بحصر حديد البلاطات Cast in situ Slabs

(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالهر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	القطاع	عدد	إجمالي كمية الحديد بالكجم للبلاطة	اجمالي كمية الحديد بالكجم
1	A2-P344	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
2	P344-P343	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
3	P343-P342	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
4	P342-P341	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
5	P341-P340	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
6	P340-P339	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
7	P339-P338	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
8	P338-P337	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
9	P337-P336	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1		0.000
		OCS & AF	1		0.000
إجمالي كمية الحديد البلاطات (بالكجم)					4673.212
إجمالي كمية الحديد البلاطات (بالطن)					4.673

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح الكمر سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

الهيئة العامة
للطرق والكبارى واتل البرى
(GARBLT)



٥٠

رقم البند في المقاييس:-

بالطن توريد وتزويج ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتدولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

م	القطاع	previous	العدد	اجمالي كمية الحديد للبلاطة الواحدة الواحدة بالكم	اجمالي كمية الحديد بالكم
1	type 1	340	394	76.774	30248.956
2	type 2	68	80	70.941	5675.280
إجمالي كمية الحديد البلاطة (بالكم)					35924.236
إجمالي كمية الحديد البلاطة (بالطن)					35.924

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالتر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم الهند في المقياس:-

م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	إجمالي الوزن (كجم) للخوازيق الواحد	إجمالي الوزن (كجم) لعدد الخوازيق في المحور
1	001	9	814.112	7326.808
2	002	9	814.112	7326.808
3	003	9	814.112	7326.808
4	004	9	814.112	7326.808
5	005	9	814.112	7326.808
6	006	9	814.112	7326.808
7	007	9	814.112	7326.808
8	008	9	814.112	7326.808
9	009	9	814.112	7326.808
10	010	9	814.112	7326.808
11	011	9	814.112	7326.808
12	012	9	814.112	7326.808
13	013	9	814.112	7326.808
14	014	9	814.112	7326.808
15	015	9	814.112	7326.808
16	016	9	814.112	7326.808
17	017	9	814.112	7326.808
18	018	9	814.112	7326.808
19	019	9	814.112	7326.808
20	020	9	814.112	7326.808
21	021	9	814.112	7326.808
22	022	9	814.112	7326.808
23	023	9	814.112	7326.808
24	024	9	814.112	7326.808
25	025	9	814.112	7326.808
26	026	9	814.112	7326.808
27	027	9	814.112	7326.808
28	028	9	814.112	7326.808
29	029	9	814.112	7326.808
30	030	9	814.112	7326.808
31	031	9	814.112	7326.808
32	032	9	814.112	7326.808
33	033	9	814.112	7326.808
34	034	9	814.112	7326.808
35	035	9	814.112	7326.808
36	036	9	814.112	7326.808
37	037	9	814.112	7326.808
38	038	9	814.112	7326.808
39	039	9	814.112	7326.808
40	040	9	814.112	7326.808
41	041	9	814.112	7326.808
42	042	9	814.112	7326.808
43	043	9	814.112	7326.808
44	044	9	814.112	7326.808
45	045	9	814.112	7326.808
46	046	9	814.112	7326.808
47	047	9	814.112	7326.808
48	048	9	814.112	7326.808
49	049	9	814.112	7326.808
50	050	9	814.112	7326.808

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

شيت خاص بحصر حديد تسليح الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقيسة:-

م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	إجمالي الوزن (كجم) للخوازيق الواحد	إجمالي الوزن (كجم) لعدد الخوازيق في المحور
٢٥	Section 4 (10m)	١	1315.151	1315.151
٢٦	Section 4 (10m)	١	1317.113	1317.113
٢٧	Section 4 (10m)	١	1317.465	1317.465
٢٨	Section 4 (10m)	١	1305.203	1305.203
٢٩	Section 4 (10m)	١	1305.203	1305.203
٣٠	Section 4 (10m)	١	1317.465	1317.465
٣١	Section 4 (10m)	١	1305.203	1305.203
٣٢	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٣٣	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٣٤	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٣٥	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٣٦	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٣٧	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٣٨	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٣٩	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٠	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤١	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٢	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٣	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٤	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٥	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٦	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٧	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٨	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٤٩	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577
٥٠	Section 4 (10m)	١	1322.577	1322.577

شيت خاص بحصر حديد تسليح الخوازيق بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح 8500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقياس:-

م	رقم المحور	عدد الخوازيق في المحور	إجمالي الوزن (كجم) للخوازيق الواحد	إجمالي الوزن (كجم) لعدد الخوازيق في المحور
٥٩	1005 44 (Concrete) (5555 - 1005)	5	1270.337	18102.555
60	1005 4 (Tie) (Tie) (Tie)	5	423.711	2118.5048
61	1005 4 (Tie) (Tie) (Tie)	5	423.711	2118.5048
62	1005 4 (Concrete) (Tie) (Tie)	5	423.711	2118.5048
63	1005 62 (Tie)	7	1270.337	22063.759
64	1005 62 (Tie)	7	2437.555	17065.685
65	1005 62 (Tie)	7	1270.337	22063.759
66	1005 62 (Concrete)	9	7103.690	63777.814
67	1005	9	7103.690	63777.814
68	1005 1 (Tie) (Tie) (Tie)	4	423.711	423.71037
69	1005 62 (Tie)	4	2437.555	2437.555
70	1005	9	6374.740	50708.36
71	1005	9	3174.745	21562.305
72	1005	9	4235.745	35765.761
63	Tangent Piles	38	4815.571	182991.7035
			إجمالي كمية حديد الخوازيق (بالكجم)	2318955
			إجمالي كمية حديد الخوازيق (بالطن)	2318.955

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المستفيدة
شركة ساسكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



المكتب الهندسى
للجسور والكبارى وانشاء الطرق
(GARBLT)

OWNER



بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح B500 لزيادة الممتلوية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار ليوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالتر والسمر يشمل التقطيع طبقا لوائح والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكى داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورص الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهاى العمل نهائيا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المفاضلة:-

رقم المحور	إحداثيات القاعدة المسلحة	عدد القواعد بالمحور	إجمالي الوزن (كجم) للقاعدة الواحدة	إجمالي الوزن (كجم) لعقد القواعد المسلحة في المحور
1	P1F	1	81566.720	81566.720
2	P02	1	81566.720	81566.720
3	P03	1	45541.317	45541.317
4	P04	1	81566.720	81566.720
5	P05	1	45541.317	45541.317
6	P06	1	81566.720	81566.720
7	P07	1	81566.720	81566.720
8	P13	1	30806.492	30806.492
9	P14	1	30806.492	30806.492
10	P15	1	30806.492	30806.492
11	P16	1	30806.492	30806.492
12	P17	1	30806.492	30806.492
13	P18	1	30806.492	30806.492
14	P19	1	30806.492	30806.492
15	P20	1	30806.492	30806.492
16	P21	1	30806.492	30806.492
17	A2	1	18448.188	18448.188
18	Strap Beam 1 R SEC 2	1	6410.310	6410.310
19	Strap Beam 2 R SEC 2	1	6655.333	6655.333
20	Strap Beam 3 R SEC 2	1	6410.310	6410.310
21	Strap Beam 4 L SEC 2	1	6410.310	6410.310
22	Strap Beam 2 L SEC 2	1	6655.333	6655.333
23	Strap Beam 3 L SEC 2	1	6410.310	6410.310
24	Strap Beam 1 C SEC 2	1	6410.310	6410.310
25	Strap Beam 2 C SEC 2	1	6655.333	6655.333
26	Strap Beam 3 C SEC 2	1	6410.310	6410.310
27	Strap Beam 1 R SEC 3	1	6410.310	6410.310
28	Strap Beam 2 R SEC 3	1	6655.333	6655.333
29	Strap Beam 3 R SEC 3	1	6410.310	6410.310
30	Strap Beam 1 L SEC 3	1	6410.310	6410.310
31	Strap Beam 2 L SEC 3	1	6655.333	6655.333
32	Strap Beam 3 L SEC 3	1	6410.310	6410.310
33	Strap Beam 4 C SEC 3	1	6410.310	6410.310
34	Strap Beam 2 C SEC 3	1	6655.333	6655.333
35	Strap Beam 3 C SEC 3	1	6410.310	6410.310
36	Strap Beam 4 R SEC 4	1	6410.310	6410.310
37	Strap Beam 2 R SEC 4	1	6655.333	6655.333
38	Strap Beam 3 R SEC 4	1	6410.310	6410.310
39	Strap Beam 4 L SEC 4	1	6410.310	6410.310
40	Strap Beam 2 L SEC 4	1	6655.333	6655.333
41	Strap Beam 3 L SEC 4	1	6410.310	6410.310
42	Strap Beam 4 C SEC 5	1	6410.310	6410.310
43	Strap Beam 2 C SEC 5	1	6655.333	6655.333
44	Strap Beam 3 C SEC 5	1	6410.310	6410.310
45	Strap Beam 4 L SEC 5	1	6410.310	6410.310
46	Strap Beam 2 L SEC 5	1	6655.333	6655.333
47	Strap Beam 3 L SEC 5	1	6410.310	6410.310
48	Strap Beam 4 R SEC 6	1	6410.310	6410.310
49	Strap Beam 2 R SEC 6	1	6655.333	6655.333
50	Strap Beam 3 R SEC 6	1	6410.310	6410.310
51	Strap Beam 4 L SEC 6	1	6410.310	6410.310
52	Strap Beam 2 L SEC 6	1	6655.333	6655.333
53	Strap Beam 3 L SEC 6	1	6410.310	6410.310
54	Strap Beam 4 C SEC 7	1	1052.686	1052.686
55	Strap Beam 2 C SEC 7	1	6410.310	6410.310
56	Strap Beam 3 C SEC 7	1	6655.333	6655.333
57	Strap Beam 4 L SEC 7	1	6410.310	6410.310
58	Strap Beam 2 L SEC 7	1	6410.310	6410.310
59	Strap Beam 3 L SEC 7	1	6655.333	6655.333
60	Strap Beam 4 R SEC 7	1	6410.310	6410.310

شيت خاص بحصر حديد تسليح القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح BWR 8500 لزيادة الممتلوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية لتكويبي اطوال حتى ١٢ م بالتر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوجيه وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهال العمل نهالاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقياس:-

رقم المحور	أبعاد القاعدة المسلحة	عدد القواعد بالمحور	إجمالي الوزن (كجم) للقاعدة الواحدة	إجمالي الوزن (كجم) لجميع القواعد في المحور
61	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
62	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
63	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
64	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
65	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
66	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
67	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
68	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
69	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
70	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
71	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
72	1.8*1.8*2	1	1052.636	1052.636
73	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
74	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
75	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
76	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
77	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
78	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
79	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
80	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
81	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
82	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
83	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
84	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
85	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
86	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
87	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
88	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
89	13.910*1.8*2	1	6655.333	6655.333
90	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
91	13.085*1.8*2	1	6410.310	6410.310
92	8.085*2*1.8	1	4097.180	4097.180
93	13.81*2*1.8	1	6655.333	6655.333
94	13.085*2*1.8	1	6410.310	6410.310
95	13.052*2*1.8	1	6411.220	6411.220
96	13.91*2*1.8	1	6655.333	6655.333
97	13.085*2*1.8	1	6410.310	6410.310
98	8.085*2*1.8	1	4097.180	4097.180
99	13.81*2*1.8	1	6655.333	6655.333
100	13.085*2*1.8	1	6410.310	6410.310
101	8.102*2*1.8	1	4105.565	4105.565
102	12.912*2*1.8	1	6376.595	6376.595
103	12.057*2*1.8	1	6144.816	6144.816
104	8.102*2*1.8	1	4105.565	4105.565
105	12.912*2*1.8	1	6376.595	6376.595
106	7.42*2*1.8	1	3921.101	3921.101
107	8.102*2*1.8	1	4105.565	4105.565
108	12.912*2*1.8	1	6376.595	6376.595
109	7.42*2*1.8	1	3921.101	3921.101
110	9.60*9.60*2.5	1	31483.004	31483.004
111	9.60*9.60*2.5	1	31483.004	31483.004
112	13.045*9.2*2.5	1	42248.147	42248.147
113	13.045*9.2*2.5	1	48578.612	48578.612
114	14.38*7.4*2	1	19970.494	19970.494
115	14.16*7.4*2	1	9052.499	9052.499
Cap Beam over Tangent Piles			115	
إجمالي كمية حديد القواعد المسلحة (بالكجم)			1291204	
إجمالي كمية حديد القواعد المسلحة (بالطن)			1291.204	

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفقة
شركة مساهمة لوجستية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



إدارة الحماية
الطريق والكباري و السكك الحديدية
(SARAF)



بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتونية (Ductility) في الحديد
المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإضافية للكوبري
اطوال حتى ١٦ م بالبر والسمر يشمل التلطيح طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات
وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل المواقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع
وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات
المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايضة:-

رقم المحور	Segment	أبعاد العمود	عدد الأعمدة	إجمالي كمية الحديد للعمود الواحد (كجم)	إجمالي كمية الحديد للمحور (كجم)
510	Seg 2	1.2*8.252	3	1961.764717	5885.294
511		1.2*8.279	3	1968.55172	5905.655
512		1.2*8.305	3	1973.626731	5920.880
513		1.2*8.332	3	1978.896934	5936.691
514		1.2*8.358	3	1983.971944	5951.916
515		1.2*8.385	3	1989.242147	5967.726
516		1.2*8.411	3	1994.317157	5982.951
517		1.2*8.438	3	1999.58796	5998.762
518		1.2*8.464	3	2004.682971	6013.987
519	Seg 3	1.2*8.481	3	2007.980647	6029.942
520		1.2*8.508	2	2013.25085	4026.502
521		1.2*8.534	3	2018.32586	6054.978
522		1.2*8.561	3	2023.596063	6070.788
523		1.2*8.587	3	2028.671073	6086.013
524		1.2*8.613	3	2033.746084	6101.238
525		1.2*8.640	3	2039.016287	6117.049
526		1.2*8.666	3	2044.091297	6132.274
527		1.2*8.693	3	2049.3615	6148.084
528	Seg 4	1.2*8.710	3	2052.679776	6158.039
529		1.2*8.736	2	2059.271586	4118.543
530		1.2*8.763	2	2064.541789	4129.084
531		1.2*8.789	2	2069.616799	4139.234
532		1.2*8.816	2	2074.887002	4149.774
533		1.2*8.842	2	2079.962013	4159.924
534		1.2*8.869	2	2085.232216	4170.464
535		1.2*8.895	2	2090.307226	4180.614
536		1.2*8.922	2	2095.577429	4191.155
537	Seg 5	1.2*8.939	2	2098.895705	4197.791
538		1.2*8.965	2	2103.970715	4207.941
539		1.2*8.992	2	2109.240918	4218.482
540		1.2*9.018	2	2114.315929	4228.632
541		1.2*9.043	2	2119.195746	4238.391
542		1.2*9.066	2	2123.685179	4247.370
543		1.2*9.088	2	2127.979418	4255.959
544		1.2*9.110	2	2132.273658	4264.547
545		1.2*9.129	2	2135.982319	4271.965
546	Seg 6	1.2*8.508	1	2013.25085	2013.251
547		1.2*8.252	2	2138.519824	4277.040
548		1.2*8.279	2	2143.3549	4286.710
549		1.2*8.305	2	2146.678176	4293.346
550		1.2*8.332	2	2149.601067	4299.202
551		1.2*8.358	2	2152.528957	4305.058
552		1.2*8.385	2	2154.87127	4309.743
553		1.2*8.411	2	2157.213582	4314.427
554		1.2*8.438	2	2159.185809	4318.331
555	Seg 7	1.2*8.464	2	2161.117436	4322.235
556		1.2*8.481	2	2162.0934	4324.187
557		1.2*8.508	2	2163.489749	4326.919
558		1.2*8.534	2	2164.630908	4329.262
559		1.2*8.561	2	2165.606868	4331.214
560		1.2*8.587	2	2166.192446	4332.385
561		1.2*8.613	2	2166.582332	4333.186
562		1.2*8.640	2	2166.778025	4333.556
563		1.2*8.666	2	2166.778025	4333.556
564	Seg 8	1.2*8.693	2	2166.387639	4332.775
565		1.2*8.710	2	2066.598565	4173.197
566		1.2*8.736	2	2085.817794	4171.636
567		1.2*8.763	2	2085.037023	4170.074
568		1.2*8.789	2	2083.965867	4167.732
569		1.2*8.816	2	2082.889903	4165.780
570		1.2*8.842	2	2081.718747	4163.437
571		1.2*8.869	2	2080.742784	4161.486
572		1.2*8.895	2	2079.76482	4159.534

شيت خاص بحصر حديد تسليح القواعد المسلحة بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



رقم البند في المقاييس:-			٥.	بالتن توريد وتربيط ورس حديد تسليح 8500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف			
م	Segment	رقم المحور	أبعاد العمود	عدد الأعمدة	إجمالي كمية الحديد للعمود الواحد (كجم)	إجمالي كمية الحديد للمحور (كجم)	
65	Seg 9	573	1.2*8.939	2	1938.341598	3876.683	
66		574	1.2*8.965	2	1937.178437	3874.341	
67		575	1.2*8.992	2	1936.194473	3872.389	
68		576	1.2*9.018	2	1938.218599	3870.437	
69		577	1.2*9.043	2	1934.047353	3868.095	
70		578	1.2*9.066	2	1933.87139	3866.143	
71		579	1.2*9.088	2	1931.900294	3863.900	
72		580	1.2*9.110	2	1938.92427	3861.849	
73		581	1.2*9.129	2	1939.948306	3859.897	
74		581 Center	1.2*9.129	1	1993.648169	1993.640	
75	Seg 10	582	1.2*8.939	3	1929.167896	5787.503	
76		583	1.2*8.965	3	1928.191972	5784.575	
77		584	1.2*8.992	3	1927.030416	5781.061	
78		585	1.2*9.018	3	1926.044452	5778.133	
79		586	1.2*9.043	3	1924.873296	5774.620	
80		587	1.2*9.066	3	1923.897333	5771.692	
81		588	1.2*9.088	3	1922.921369	5768.764	
82		589	1.2*9.110	3	1921.750213	5765.251	
83		590	1.2*9.129	3	1920.774249	5762.323	
84		Seg 11	591	1.2*7.638	3	1840.399597	5521.199
85	592		1.2*7.633	3	1839.423633	5518.271	
86	593		1.2*7.628	3	1838.44767	5515.343	
87	594		1.2*7.622	3	1837.276514	5511.830	
88	595		1.2*7.617	3	1836.30055	5508.902	
89	596		1.2*7.611	3	1835.129394	5505.388	
90	597		1.2*7.606	3	1834.15343	5502.460	
91	598		1.2*7.601	3	1833.177467	5499.532	
92	599		1.2*7.595	3	1832.006313	5496.019	
93	Seg 1		61	1.2*8.023	1	1917.065588	1917.066
94		62	1.2*8.050	3	1922.335791	5767.007	
95		63	1.2*8.076	3	1927.410801	5782.232	
96		64	1.2*8.103	3	1932.681004	5798.043	
97		65	1.2*8.129	3	1937.756015	5813.268	
98		66	1.2*8.156	3	1943.026218	5829.079	
99		67	1.2*8.182	3	1948.101228	5844.304	
100		68	1.2*8.209	3	1953.971431	5860.114	
101		69	1.2*8.235	3	1958.446441	5875.339	
102		Seg 12	6100	1.2*7.092	3	1782.90758	5196.923
103	6101		1.2*7.087	3	1781.331617	5193.995	
104	6102		1.2*7.082	3	1780.383883	5191.067	
105	6103		1.2*7.077	3	1729.37969	5189.139	
106	6104		1.2*7.072	3	1728.403726	5185.211	
107	6105		1.2*7.067	3	1727.417768	5182.283	
108	6106		1.2*7.062	1	1726.451789	1726.452	
109	6107		1.2*7.057	1	1725.475836	1725.476	
110	SEG 1		51	1.2*8.023	2	2895.82368	5791.647
111	SEG 12		5106	1.2*7.062	2	1726.451799	3452.904
112	SEG 12	5107	1.2*7.057	2	2598.283239	5196.566	
إجمالي كمية حديد الأعمدة (بالكجم)							
إجمالي كمية حديد الأعمدة (بالطن)							

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح الأعمدة بمشروع مسار القطار السريع

(ب) كوبرى حملية خطوط المياه من محطة ١٢٧+١٢٨ حتى محطة ١٢٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح 8500 DWR لزيادة المظولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل فهو كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف

رقم البند في المفاضلة:-

٥٠

م	رقم المحور	أبعاد للعمود	عدد الأعمدة	إجمالي الوزن (كجم) للعمود	إجمالي الوزن (كجم) للتاج	إجمالي الوزن (كجم) الأعمدة + التيجان في المحور
1	P1F	4*2.7*6.787	1	9206.966	8929.011	18135.977
2	P03	4*2.7*5.841	1	7702.298	8929.011	16631.309
3	P04	4*2.7*5.846	1	7614.801	8929.011	16543.812
4	P05	4*2.7*5.806	1	8101.582	8929.011	17030.593
5	P06	4*2.7*5.982	1	8285.392	8929.011	17215.403
6	P07	4*2.7*7.014	1	9521.479	8929.011	18450.490
7	P14	4*2.7*5.187	1	8248.213	8929.011	17177.224
8	P15	4*2.7*5.446	1	8791.325	8929.011	17720.336
9	P16	4*2.7*5.132	1	8141.976	8929.011	17070.987
10	P19	4*2.7*5.021	1	8012.839	8929.011	16941.850
11	P20	4*2.7*4.484	1	7232.107	8929.011	16161.118
12	P21	4*2.7*4.198	1	6900.109	8929.011	15829.120
13	P02	4*2.7*5.858	1	8072.292	8929.011	17001.303
14	P13	4*2.7*6.106	1	9689.624	8929.011	18618.635
15	P17	4*2.7*5.094	1	8133.589	8929.011	17062.600
16	P18	4*2.7*5.136	1	8145.305	8929.011	17074.316
17	P08	4*2.7*5.856	1	10058.423	8929.011	18987.434
18	P09	4*2.7*6.116	1	10808.248	8929.011	19737.259
19	P10	4*2.7*5.094	1	10666.995	8681.244	19348.239
20	P12	4*2.7*5.136	1	9520.712	8681.244	18201.956
21	A1		1	19131.079		19131.079
22	A2		1	10390.426		10390.426
		إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالكجم)				
		إجمالي كمية حديد الأعمدة + التيجان (بالطن)				
		380461				
		380.461				

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفذة
شركة سامكو الوطنية للتوريد

شيت خاص بحصر حديد تسليح ال Precast Slab بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة 138+270 حتى محطة 139+400

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل النهري
(GARBELT)



بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار
لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول
الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف

50

رقم البند في المقياس:-

الم	النموذج	العدد	إجمالي الوزن (كجم) للنموذج	إجمالي الوزن (كجم) لل Precast Slab
1	Type 1	400	76.774	30709.600
2	Type 2	80	71.513	5721.040
				<u>36430.640</u>
				<u>36.431</u>
				إجمالي كمية حديد ال Precast Slab (بالكجم)
				إجمالي كمية حديد ال Precast Slab (بالطن)

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفئة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح الكمر سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٠

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	القطاع	العدد	اجمالي كمية الحديد للكمرة الواحدة بالكمجم	اجمالي كمية الحديد بالكمجم
1	P27/P18 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
2	P17/P18 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
3	P18/P19 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
4	P18/P19 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
5	P19/P20 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
6	P19/P20 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
7	P20/P21 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
8	P20/P21 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
9	P12/P13 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
10	P13/P14 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
11	P13/P14 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
12	P14/P15 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
13	P14/P15 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
14	P15/P16 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
15	P25/P16 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
16	P15/P17 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
17	P16/P17 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
18	P21/A2 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
19	P12/P13 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
20	P21/A2 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
21	P17/P12 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
22	P17/P12 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
23	P02/P03 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
24	P02/P03 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
25	P04/P05 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
26	P05/P06 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
27	P05/P06 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
28	P06/P07 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
29	P06/P07 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
30	P08/P09 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
31	P08/P09 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
32	A1/P1F Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
33	A1/P1F Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
34	P03/P04 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
35	P03/P04 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
36	P04/P05 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288

شيت خاص بحصر حديد تسليح الكمر سابق الصب والاجهاد بمشروع مسار القطار السريع

ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصفاة وتعليمات المهندسين المشرف

٥٠

رقم البند في المقاييس:-

م	رقم المحور	القطاع	العدد	اجمالي كمية الحديد للكمرة الواحدة بالكمجم	اجمالي كمية الحديد بالكمجم
1	P17/P18 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
2	P17/P18 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
3	P18/P19 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
4	P18/P19 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
5	P19/P20 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
6	P19/P20 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
7	P20/P21 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
8	P20/P21 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
9	P12/P13 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
10	P13/P14 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
11	P13/P14 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
12	P14/P15 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
13	P14/P15 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
14	P15/P16 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
15	P15/P16 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
16	P16/P17 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
17	P16/P17 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
18	P21/A2 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
37	P07/P08 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
38	P07/P08 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
39	P9/P10 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
40	P9/P10 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	14889.288	14889.288
595571.520		اجمالي كمية الحديد الأومييجا (بالكمجم)			
595.572		اجمالي كمية الحديد الأومييجا (بالطن)			

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المتفذة
شركة سيمكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد البلاطات على خوازيق بمشروع مسار القطار السريع
بنا كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ٢٧+١٢٨ حتى محطة ٤٠+١٣٩

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسمر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاعتبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف

٥٠

رقم البند في المقاييس:-

م	رقم المحور	عدد	إجمالي كمية الحديد بالكجم للبلاطة	إجمالي كمية الحديد بالكجم
1	SEG 2 (Beams & Diaphragms)	1	141298.000	141298.000
2	SEG 6 (Beams & Diaphragms)	1	108313.450	108313.450
3	SEG 1 (Beams & Diaphragms)	1	144938.925	144938.925
4	SEG 4 (Beams & Diaphragms)	1	111675.937	111675.937
5	SEG 8 (Beams & Diaphragms)	1	108861.743	108861.743
6	SEG 10 (Beams & Diaphragms)	1	136641.812	136641.812
7	SEG 12 (Beams & Diaphragms)	1	126153.293	126153.293
8	SEG 1 (Slab)	1	36484.337	36484.337
9	SEG 2 (Slab)	1	37891.000	37891.000
10	SEG 4 (Slab)	1	37226.540	37226.540
11	SEG 6 (Slab)	1	39613.693	39613.693
12	SEG 8 (Slab)	1	40306.640	40306.640
13	SEG 10 (Slab)	1	37482.780	37482.780
14	SEG 3 (Beams & Diaphragms)	1	137437.760	137437.760
15	SEG 5 (Beams & Diaphragms)	1	109603.240	109603.240
16	SEG 7 (Beams & Diaphragms)	1	108507.600	108507.600
17	SEG 9 (Beams & Diaphragms)	1	112494.146	112494.146
18	SEG 11 (Beams & Diaphragms)	1	140558.969	140558.969
19	SEG 3 (Slab)	1	34421.869	34421.869
20	SEG 5 (Slab)	1	40306.643	40306.643
21	SEG 7 (Slab)	1	36552.779	36552.779
22	SEG 11 (Slab)	1	34830.321	34830.321
23	SEG 12 (Slab)	1	31325.555	31325.555
24	SEG 9 (Slab)	1	37226.542	37226.542
24	Vertical Shear Key	7	1800.905	12606.332
25	Adjcent Shear Key	2	2138.278	4276.556
إجمالي كمية الحديد البلاطات (بالكجم)				1947036.462
إجمالي كمية الحديد البلاطات (بالطن)				1947.036

المالك

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع

SYSTRA

الشركة المتفقد

شركة سلكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد البلاطات Cast in situ Slabs

ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة 138+270 حتى محطة 139+400

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المغطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاعتبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

50

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	القطاع	عدد	إجمالي كمية الحديد بالكجم للبلاطة	إجمالي كمية الحديد بالكجم
1	P9 - P10	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1	37688.929	37688.929
		OCS & AF	1	4440.062	4440.062
2	P8- P9	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1	37688.929	37688.929
		Diaphragms	2	259.623	519.246
3	P7- P8	Slab	1	37688.929	37688.929
		OCS	1	3152.102	3152.102
		Diaphragms	2	259.623	519.246
4	P6-P7	Slab	1	37688.929	37688.929
		Diaphragms	2	259.623	519.246
		OCS	1	3152.102	3152.102
5	P5-P6	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1	37688.929	37688.929
		OCS	1	3152.102	3152.102
6	P4-P5	Diaphragms	2	259.623	519.246
		Slab	1	37688.929	37688.929
		Diaphragms	2	259.623	519.246
7	P3- P4	Slab	1	37688.929	37688.929
		OCS	1	3152.102	3152.102
		Diaphragms	2	259.623	519.246
8	P2- P3	Slab	1	37688.929	37688.929
		Diaphragms	2	259.623	519.246
		OCS	1	3152.102	3152.102
9	P1F- P2	Slab	1	37688.929	37688.929
		OCS	1	3152.102	3152.102
		Diaphragms	2	259.623	519.246
9	A1- P1F	Slab	1	37688.929	37688.929
		Diaphragms	2	259.623	519.246
		OCS	1	3152.102	3152.102
10	P12 - P13	Diaphragms	2	244.913	489.826
		Slab	1	37688.929	37688.929
		OCS & AF	1	4440.062	4440.062

م. ح. ح. ح.

م. ح. ح. ح.

م. ح. ح. ح.

489.826	244.913	2	Diaphragms	P13 - P14	11
37688.929	37688.929	1	Slab		
489.826	244.913	2	Diaphragms	P14- P15	12
37688.929	37688.929	1	Slab		
3152.102	3152.102	1	OCS		
489.826	244.913	2	Diaphragms	P15- P16	13
37688.929	37688.929	1	Slab		
489.826	244.913	2	Diaphragms	P16- P17	12
37688.929	37688.929	1	Slab		
3152.102	3152.102	1	OCS		
489.826	244.913	2	Diaphragms	P17- P18	13
37688.929	37688.929	1	Slab		
489.826	244.913	2	Diaphragms	P18- P19	14
37688.929	37688.929	1	Slab		
3152.102	3152.102	1	OCS		
489.826	244.913	2	Diaphragms	P19- P20	15
37688.929	37688.929	1	Slab		
489.826	244.913	2	Diaphragms	P20- P21	14
37688.929	37688.929	1	Slab		
3152.102	3152.102	1	OCS		
489.826	244.913	2	Diaphragms	P21-A2	15
37688.929	37688.929	1	Slab		
797966.245	إجمالي كمية الحديد البلاطات (بالكجم)				
797.966	إجمالي كمية الحديد البلاطات (بالطن)				

المالئ
الهيئة العامة للطرق والكبارى



الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA



الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد



شيت خاص بحصر حديد تسليح اسفل الركائز بمشروع مسار القطار السريع (ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٢٨+٢٧٠ حتى محطة ١٢٩+١٠٠			
CONTRACTOR CONSULTANT 		CONTRACTOR 	
المستشار المهندسين والعمارة والبناء (CONSULT)		المقاول شركة المقاولات (CONTRACTOR)	
بالطن لتوريد وتثبيت ورس حديد تسليح BSQD DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالهر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التشغيلية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتخريب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٥٠	رقم البند في المقياس:-
م	رقم المحور	إجمالي الوزن (كجم) للمورد	إجمالي الوزن (كجم) للركائز في المحور
1	P11	755.599	755.599
2	P2	755.599	755.599
3	P8	755.599	755.599
4	P4	755.599	755.599
5	P5	755.599	755.599
6	P6	755.599	755.599
7	P7	755.599	755.599
8	P13	755.599	755.599
9	P14	755.599	755.599
10	P15	755.599	755.599
11	P16	755.599	755.599
12	P17	755.599	755.599
13	P18	755.599	755.599
14	P19	755.599	755.599
15	P20	755.599	755.599
16	P21	755.599	755.599
17	P8	755.599	755.599
18	P8	755.599	755.599
19	P10	401.516	401.516
20	P12	401.516	401.516
21	A1	341.731	341.731
22	A2	341.731	341.731
		إجمالي كمية حديد الركائز (بالكجم)	
		إجمالي كمية حديد الركائز (بالطن)	
		15.087	
		15.087	

الموافق:
الهيئة العامة للطرق والكباري

المستشار العام للمشروع
SVSTRA

شركة المنطقة
شركة سبكو الوطنية للتشييد

م.ن.ن
M.S

شيت خاص بحصر حديد تسليح ال Parapet بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة 138+270 حتى محطة 139+400

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم كنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

50

رقم الهند في المقاييس:-

م	النموذج	العدد	إجمالي الوزن (كجم) للنموذج	إجمالي الوزن (كجم) لل Parapet
1	Type 1 (Typical 2.5 m)	442	368.955	163078.181
2	Type 1 (2.3625 m) (SOP)	14	348.744	4882.412
3	Type 1 (2.225 m) (SOP)	1	328.291	328.291
4	Type 1 (2.822 m) (SOP)	1	413.969	413.969
5	Type 1 (Typical 2.8775 m) (Omega)	80	424.642	33971.366
6	Type 2 (Typical 2.5 m)	214	339.292	72608.385
7	Type 2 (2.3625 m) (SOP)	22	320.512	7051.272
8	Type 2 (2.225 m) (SOP)	3	301.651	904.952
9	Type 2 (2.822 m) (SOP)	1	380.623	380.623
			إجمالي كمية حديد ال Parapet (بالكجم)	283619.451
			إجمالي كمية حديد ال Parapet (بالطن)	283.619

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر حديد تسليح البرايخ بمشروع مسار القطار السريع

(ج) عدد ٤ برايخ

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم الهند في المقايضة		رقم البريخ		الوزن (كجم) للبريخ	إجمالي الوزن (كجم) للبريخ
1	Culvert 1.01	13249.526	13249.526	13249.526	13249.526
2	Culvert 1.04	35303.912	35303.912	35303.912	35303.912
3	Culvert 1.02	121091.749	121091.749	121091.749	121091.749
4	Culvert 1.03	16754.553	16754.553	16754.553	16754.553
إجمالي كمية حديد البرايخ (بالكجم)				186399.740	186399.740
إجمالي كمية حديد البرايخ (بالطن)				186.400	186.400

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

[Signature]

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

[Signature]
[Signature]

الشركة الممولة
شركة ستامكو الوطنية للتشييد

[Signature]
[Signature]

شيت خاص بحصر كابلات الأوميجا بمشروع مسار القطار السريع
١) كوبرى غرب النيل من محطة ١٨٧٦ إلى محطة ١٢٤٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT**CONTRACTOR****OWNER CONSULTANT****OWNER**

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر
Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm
والفتة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب
المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية

01

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	القطاع	العدد	طول (م)	عدد ال Strands	وزن المتر الطولي للكابل	إجمالي كمية الكابلات	إجمالي كمية الكابلات للأوميجا
نموذج كمره ٢٦,١٠ م		كابل ٨٠٧	2	25.864	15	1.172	909.378	3624.187
		كابل ٦٠٥	2	25.750	15	1.172	905.370	
		كابل ٤٠٣	2	25.74	15	1.172	905.089	
		كابل ٢٠١	2	25.72	15	1.172	904.350	
نموذج كمره ٢٠,٠٧ م		كابل ٦٠٥	2	19.808	15	1.172	696.449	2082.456
		كابل ٤٠٣	2	19.74	15	1.172	694.129	
		كابل ٢٠١	2	19.68	15	1.172	691.878	
نموذج كمره ٢٥ م		كابل ٨٠٧	2	24.688	14	1.172	810.161	3234.214
		كابل ٦٠٥	2	24.636	14	1.172	808.455	
		كابل ٤٠٣	2	24.628	14	1.172	808.192	
		كابل ٢٠١	2	24.604	14	1.172	807.405	
1	A2/P344 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
2	P344/A2 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
3	P343/344 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
4	P343/344 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
5	P343/P342 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
6	P342/P343 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
7	P341/P342 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
8	P341/P342 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
9	P340/P341 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
10	P340/P341 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
11	P339/P340 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
12	P339/P340 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
13	P338/P339 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
14	P338/P339 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
15	P337/P338 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
16	P337/P338 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
17	P336/P337 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
18	P336/P337 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
19	P335/P336 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
20	P335/P336 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
21	P334/P335 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
22	P334/P335 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
23	P325/P326 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
24	P325/P326 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
25	P333/P334 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
26	P333/P334 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
27	P332/P333 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
28	P332/P333 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
29	P331/P332 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
30	P331/P332 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
31	P329/P330 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
32	P329/P330 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
33	P328/P329 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
34	P328/P329 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
35	P326/P327 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
36	P326/P327 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187
37	P327/P328 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables			3624.187	3624.187

महेश्वरी

شيت خاص بحصر كابلات الأوميجا بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبري غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية						٥٢	رقم البند في المقايضة:-	
م	رقم المحور	القطاع	العدد	طول (م)	عدد ال Strands	وزن المتر الطولي للكابل	إجمالي كمية الكابلات	إجمالي كمية الكابلات للأوميجا
نموذج كمر ٢٦,١٠ م		كابل ٨,٧	2	25.864	15	1.172	909.378	3624.187
		كابل ٦,٥	2	25.750	15	1.172	905.370	
		كابل ٤,٣	2	25.74	15	1.172	905.089	
		كابل ٢,١	2	25.72	15	1.172	904.350	
نموذج كمر ٢٠,٠٧ م		كابل ٦,٥	2	19.808	15	1.172	696.449	2082.456
		كابل ٤,٣	2	19.74	15	1.172	694.129	
		كابل ٢,١	2	19.68	15	1.172	691.878	
38	P327/P328 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1	All Cables		3624.187	3624.187	161289.313
39	P330/P331 Left	نموذج ٢٠,٠٧ م	1	All Cables		2082.456	2082.456	161.289
40	P330/P331 Right	نموذج ٢٠,٠٧ م	1	All Cables		2082.456	2082.456	
41	P203/P204 Left	نموذج ٢٥ م	1	All Cables		3234.214	3234.214	
42	P203/P204 Right	نموذج ٢٥ م	1	All Cables		3234.214	3234.214	
43	P204/P205 Left	نموذج ٢٥ م	1	All Cables		3234.214	3234.214	
44	P204/P205 Right	نموذج ٢٥ م	1	All Cables		3234.214	3234.214	
45	P205/P206 Left	نموذج ٢٥ م	1	All Cables		3234.214	3234.214	
46	P205/P206 Right	نموذج ٢٥ م	1	All Cables		3234.214	3234.214	
إجمالي كمية كابلات الأوميجا (بالكجم)								
إجمالي كمية كابلات الأوميجا (بالطن)								

المالك

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع

SYSTRA

الشركة المتفذة

شركة سامكو الوطنية للتشييد

OWNER

بالطن لوربيد ونشفييل ولزكيب وشيد وحفن حديد كابلت عاليه الاجهاد من اسلاك مجوده لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالهر
Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm
والفلة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب
المخططات التفصيلية المعتمدة والمواصفات الفنية

02

رقم البند في الملائكة بر

م	رقم المحور	القطاع	العدد	طول (م)	عدد ال Strands	وزن المتر الطولي للكابل	إجمالي كمية الكابلات	إجمالي كمية الكابلات للأوميجا
3624.187	نموذج كمره ٢٦,١٠ م	كابل ٨,٧	2	25.864	15	1.172	909.378	
		كابل ٦,٥	2	25.750	15	1.172	905.370	
		كابل ٤,٣	2	25.74	15	1.172	905.089	
		كابل ٢,١	2	25.72	15	1.172	904.350	
3624.187	P20/P21 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P20/P21 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P19/P20 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P19/P20 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P18/P19 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P18/P19 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P17/P18 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P17/P18 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P16/P17 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P16/P17 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P15/P16 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P15/P16 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P14/P15 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P14/P15 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P13/P14 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P13/P14 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P12/P13 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P12/P13 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P23/A2 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P21/A2 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P19/P02 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P02/P03 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P19/P02 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P02/P03 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	A1/P1F Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	A3/P1F Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P03/P04 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P03/P04 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P04/P05 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P04/P05 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P05/P06 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	
3624.187	P05/P06 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1		All Cables and Hook		3624.187	



[Signature]

ش. پ. ق.

شيت خاص بحصر كابلات البلاطات بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة 138+270 حتى محطة 139+400

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والجسور
(GARBLT)



بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية						52	رقم البند في المقايضة:-	
م	رقم المحور	القطاع	العدد	طول (م)	عدد ال Strands	وزن المتر الطولي للكابل	إجمالي كمية الكابلات	إجمالي كمية الكابلات للبلاطة
1	SEG 1	مرفق الملحق الخاص بالحصر	1		--		28614.000	28614.000
2	SEG 2		1		--		23354.000	23354.000
3	SEG 4		1		--		26081.000	26081.000
4	SEG 6		1		--		23360.000	23360.000
5	SEG 8		1		--		23494.000	23494.000
6	SEG 3		1		--		24111.000	24111.000
7	SEG 10		1		--		24515.000	24515.000
8	SEG 11		1		--		22894.000	22894.000
9	SEG 12		1		--		24738.000	24738.000
10	SEG 5		1		--		23745.000	23745.000
11	SEG 7		1		--		23360.000	23360.000
12	SEG 9		1		--		25480.000	25480.000
إجمالي كمية كابلات البلاطات (بالكجم)								293746.000
إجمالي كمية كابلات البلاطات (بالطن)								293.746

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة الممولة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر كابلات الأوميجا بمشروع مسار القطار السريع
ب) كوبري حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد من اسلاك معدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية						٥٢	رقم البند في المقايضة:-	
م	رقم المحور	القطاع	العدد	طول (م)	عدد ال Strands	وزن المتر الطولي للكابل	إجمالي كمية الكابلات	إجمالي كمية الكابلات للأوميجا
نموذج كمر ٢٦,١٠ م		كابل ٨,٧	2	25.864	15	1.172	909.378	3624.187
		كابل ٦,٥	2	25.750	15	1.172	905.370	
		كابل ٤,٣	2	25.74	15	1.172	905.089	
		كابل ٢,٠	2	25.72	15	1.172	904.350	
33	P06/P07 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1			All Cables	3624.187	3624.187
34	P06/P07 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1			All Cables	3624.187	3624.187
35	P07/P08 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1			All Cables	3624.187	3624.187
36	P07/P08 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1			All Cables	3624.187	3624.187
37	P08/P09 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1			All Cables	3624.187	3624.187
38	P08/P09 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1			All Cables	3624.187	3624.187
39	P9/P10 Right	نموذج ٢٦,١٠ م	1			All Cables	3624.187	3624.187
40	P9/P10 Left	نموذج ٢٦,١٠ م	1			All Cables	3624.187	3624.187
إجمالي كمية كابلات الأوميجا (بالكجم) 144967.493								
إجمالي كمية كابلات الأوميجا (بالطن) 144.967								

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠...

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER






شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT

CONTRACTOR

OWNER CONSULTANT

OWNER



بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان علي البارد و السعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ و كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا و القياس هندسي و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف							رقم البند في المقاييس:-		٥٥
م	رقم المحور	ابعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة العمود	مساحة القطاع(م²)	اجمالي العزل للقاعدة الواحدة (م²)	
11	P335	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.800	9.20	2.500	110.000	228.863	
			سطح القاعدة المسلحة	12.80	9.20	-	104.743		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	14.12	1.000	-	14.120		
12	P334	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.800	9.20	2.500	110.000		228.863
			سطح القاعدة المسلحة	12.80	9.20	-	104.743		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	14.12	1.000	-	14.120		
13	P333	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.800	9.20	2.500	110.000		228.863
			سطح القاعدة المسلحة	12.80	9.20	-	104.743		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	14.12	1.000	-	14.120		
14	P332	12.80*9.20*2.50	جوانب القاعدة المسلحة	12.800	9.20	2.500	110.000		227.563
			سطح القاعدة المسلحة	12.80	9.20	-	107.443		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	10.12	1.000	-	10.120		
15	P330	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.200	9.20	2.500	92.000		92.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.000	0.000	-	0.000		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.000	1.000	-	0.000		
16	P329	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.200	9.20	2.500	92.000		92.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.000	0.000	-	0.000		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.000	1.000	-	0.000		
17	P318	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.200	9.20	2.500	92.000		92.000
			سطح القاعدة المسلحة	0.000	0.000	-	0.000		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	0.000	1.000	-	0.000		
18	P331	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.200	9.20	2.500	92.000		176.443
			سطح القاعدة المسلحة	9.20	9.20	-	74.323		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	10.12	1.000	-	10.120		
19	P328	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.200	9.20	2.500	92.000		176.443
			سطح القاعدة المسلحة	9.20	9.20	-	74.323		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	10.12	1.000	-	10.120		
20	P327	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.200	9.20	2.500	92.000		176.443
			سطح القاعدة المسلحة	9.20	9.20	-	74.323		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	10.12	1.000	-	10.120		

3
م
م

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER CONSULTANT****OWNER**

Handwritten signature: *W. H. H. H.*

شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT




CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						٥٥	رقم البند في المقايضة:-		
م	رقم المحور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة المود	مساحة القطاع (م ^٢)	اجمالى العزل للقاعدة الواحدة (م ^٢)	
31	P308	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
32	P306	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
33	P305	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
34	P304	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
35	P303	12.80*5.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
36	P302	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
37	P301	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
38	P300	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
39	P296	9.20*9.20*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000
40	P294	12.80*9.2*2.5	جوانب القاعدة المسلحة		12.80	9.20	0.800	35.200	35.200
			سطح القاعدة المسلحة		0.00	0.00	-	0.000	0.000
			جوانب العمود بارتفاع ١م		10.12	0.000	0.000	0.000	0.000

م.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR**OWNER CONSULTANT**

CHARTER



[Handwritten signature]

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

OWNER

شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
أ) كوبرى غرب النيل من محطة ٨٧٦+١١٩ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم
لنحو العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول
اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ و كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا و القياس هندسي و طبقا لاصول
الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٥

رقم البند في المقياس:-

م	رقم المحور	أبعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة العمود	مساحة القطاع (م ^٢)	اجمالي العزل للقاعدة (الوحدة (م ^٢))
				1.00	-	-	0.000	
				12.80	9.20	0.800	35.200	
65	P287	12.80*9.2*2.5		0.00	0.00	-	0.000	35.200
				0.00	1.00	-	0.000	
				12.80	9.20	0.800	35.200	
66	P290	12.80*9.2*2.5		0.00	0.00	-	0.000	35.200
				0.00	1.00	-	0.000	
				12.80	9.20	0.800	35.200	
67	P291	12.80*9.2*2.5		0.00	0.00	-	0.000	35.200
				0.00	0.00	-	0.000	
				12.80	9.20	0.800	35.200	
68	P292	12.80*9.2*2.5		0.00	0.00	-	0.000	35.200
				0.00	1.00	-	0.000	
				12.80	9.20	0.800	35.200	
69	P293	12.80*9.2*2.5		0.00	0.00	-	0.000	35.200
				0.00	1.00	-	0.000	
				9.20	9.20	2.500	92.000	
70	P317	9.20*9.20*2.5		0.00	0.00	-	0.000	92.000
				0.00	1.00	-	0.000	
إجمالي مساحة العزل (بالمتر المسطح)								
5874.399								

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى


الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع

(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER




بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						٥٥	رقم البند في المقايضة:-		
م	رقم المحور	ابعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة العمود	مساحة القطاع (م ²)	اجمالي العزل للقاعدة (الواحدة (م ²))	
1	A1	14.16*7.4*2	جوانب القاعدة المسلحة	14.16	7.40	2.000	86.240	458.327	
			وش القاعدة المسلحة	14.160	7.400	-	74.881		
			خلف الصبغة	26.260	-	7.938	208.452		
			وش الحائط	12.060	-	4.993	60.216		
			البيتون	3.855	-	7.403	28.539		
2	P1F	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
3	P02	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
4	P03	19.2*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	19.20	9.60	2.500	114.900	242.615	
			سطح القاعدة المسلحة	19.20	9.60	-	116.403		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
5	P04	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
6	P05	13.2*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	13.20	9.60	2.500	114.000	242.515	
			سطح القاعدة المسلحة	13.20	9.60	-	116.403		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
7	P06	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
8	P07	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
9	P08	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
10	P09	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
11	P10	13.015*9.2*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	13.015	9.20	2.500	111.075	237.885	
			سطح القاعدة المسلحة	13.015	9.20	-	107.159		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	19.651	1.00	-	19.651		
12	P12	13.015*9.2*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	13.015	9.20	2.500	111.075	237.885	
			سطح القاعدة المسلحة	13.015	9.20	-	107.159		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	19.651	1.00	-	19.651		
13	P13	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
14	P14	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		
15	P15	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	2.500	86.000	189.955	
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	81.843		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	12.11	1.00	-	12.112		

شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع

(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ١٣٨+٢٧٠ حتى محطة ١٣٩+٤٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER




رقم البند في المقياس:-						٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف			
م	رقم المحور	ابعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة العمود	مساحة القطاع (م ²)	اجمالي المزل للقاعدة (الواحدة (م ²))		
189.955	P16	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955		
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	10.317	81.843			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	1.00	12.11	-	12.112			
189.955	P17	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955		
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	10.317	81.843			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	1.00	12.11	-	12.112			
189.955	P18	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955		
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	10.317	81.843			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	1.00	12.11	-	12.112			
189.955	P19	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955		
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	10.317	81.843			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	1.00	12.11	-	12.112			
189.955	P20	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955		
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	10.317	81.843			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	1.00	12.11	-	12.112			
189.955	P21	9.60*9.60*2.5	جوانب القاعدة المسلحة	9.60	9.60	-	96.000	189.955		
			سطح القاعدة المسلحة	9.60	9.60	10.317	81.843			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	1.00	12.11	-	12.112			
373.977	A2	14.16*7.4*2	جوانب القاعدة المسلحة	14.16	7.40	2.000	86.240	373.977		
			وش القاعدة (مساحة)	14.160	7.400	-	74.881			
			خلف الحيطه	26.260	5.938	-	155.932			
			وش الحائط	12.060	2.993	-	36.096			
			الوينجين	3.855	5.403	-	20.829			
224.575	SEG 1 Right	35.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	35.08	1.80	2.000	140.320	224.575		
			سطح القاعدة المسلحة	35.08	1.80	-	54.096			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	30.16	1.00	-	30.160			
256.795	SEG 1 Left	40.26*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.18	1.80	2.000	160.720	256.795		
			سطح القاعدة المسلحة	40.18	1.80	-	62.145			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930			
224.575	SEG 1 Medium	35.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	35.08	1.80	2.000	140.320	224.575		
			سطح القاعدة المسلحة	35.08	1.80	-	54.096			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	30.16	1.00	-	30.160			
256.215	SEG 2 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	1.80	2.000	160.320	256.215		
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930			
256.447	SEG 2 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	1.80	2.000	160.480	256.447		
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.097			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930			
256.215	SEG 3 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	1.80	2.000	160.320	256.215		
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930			
256.215	SEG 3 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	1.80	2.000	160.320	256.215		
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930			
256.447	SEG 3 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	1.80	2.000	160.480	256.447		
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.097			
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930			

شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع

(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ٢٧٠+١٣٨ حتى محطة ٤٠٠+١٣٩

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر النبرع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

٥٥

رقم البند في المقايضة:-

م	رقم المحور	ابعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة العمود	مساحة القطع (م ²)	اجمالي العزل للقاعدة (الواحدة (م ²))
31	SEG 3 Medium	40.35*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.68	-	2.000	160.320	256.215
			سطح القاعدة المسلحة	40.68	1.80	-	61.965	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
32	SEG 4 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.68	-	2.000	160.320	256.215
			سطح القاعدة المسلحة	40.68	1.80	-	61.965	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
33	SEG 4 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
34	SEG 4 Medium	1.8*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	-	2.000	10.800	16.679
			سطح القاعدة المسلحة	1.80	1.80	-	2.109	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	3.77	1.00	-	3.770	
35	SEG 5 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
36	SEG 5 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
37	SEG 6 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
38	SEG 6 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
39	SEG 7 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
40	SEG 7 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
41	SEG 8 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
42	SEG 8 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
43	SEG 9 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
44	SEG 9 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	33.93	1.00	-	33.930	
45	SEG 9 Medium	1.8*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	1.80	-	2.000	10.800	16.679
			سطح القاعدة المسلحة	1.80	1.80	-	2.109	
			جوانب العمود بارتفاع ١م	3.77	1.00	-	3.770	

شيت خاص بحصر عزل القواعد بمشروع مسار القطار السريع
(ب) كوبرى حماية خطوط المياه من محطة ٢٧٠+١٣٨ حتى محطة ٤٠٠+١٣٩

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						٥٥	رقم البند في المقايضة:-		
م	رقم المحور	ابعاد القاعدة (م)	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	خصم مساحة العمود	مساحة القطاع (م ^٢)	اجمالي المزل للقاعدة (الوحدة (م ^٢))	
46	SEG 10 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
47	SEG 10 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
48	SEG 10 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
49	SEG 11 Right	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
50	SEG 11 Left	40.2*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.12	-	2.000	160.480	256.447	
			سطح القاعدة المسلحة	40.12	1.80	-	62.037		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
51	SEG 11 Medium	40.16*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	40.08	-	2.000	160.320	256.215	
			سطح القاعدة المسلحة	40.08	1.80	-	61.965		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	33.93	1.00	-	33.930		
52	SEG 12 Right	33.28*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	33.20	-	2.000	132.800	213.672	
			سطح القاعدة المسلحة	33.20	1.80	-	50.712		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	30.16	1.00	-	30.160		
53	SEG 12 Left	28.51*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	28.43	-	2.000	113.720	183.367	
			سطح القاعدة المسلحة	28.43	1.80	-	43.257		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	26.39	1.00	-	26.390		
54	SEG 12 Medium	28.51*1.8*2	جوانب القاعدة المسلحة	28.43	-	2.000	113.720	183.367	
			سطح القاعدة المسلحة	28.43	1.80	-	43.257		
			جوانب العمود بارتفاع ١ م	26.39	1.00	-	26.390		
12303.575									
(اجمالي مساحة المزل (بالمتر المربع))									

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المفضلة
شركة ساسكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر اختبار ال Sonic بمشروع مسار القطار السريع

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



رقم البند في المقايضة:-		٦٥-		بالعدد أعمال نزح مياه باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة DEWATERING محمل عليها الحرب بالأطوال المطلوبة وخط تجميعي وطلبات رفع والأبيار والأحواض الموزعة بقدرة استيعابية تتناسب مع كمية المياه المزاحة طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	
م	رقم المحور	عدد أنظمة النزح	اجمالى عدد أنظمة النزح		
1	P339	1	1		
2	P338	1	1		
3	P337	1	1		
4	P336	1	1		
5	P335	1	1		
6	P334	1	1		
7	P333	1	1		
8	P327	1	1		
9	P326	1	1		
10	P325	1	1		
11	P332	1	1		
12	P328	1	1		
13	P331	1	1		
14	P315	1	1		
15	P316	1	1		
16	P317	1	1		
اجمالى عدد الاختبارات		16			

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيت خاص بحصر خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS

(أ) كوبرى غرب النيل من محطة ١١٩+٨٧٦ حتى محطة ١٢٤+٠٠٠

CONTRACTOR CONSULTANT



CONTRACTOR



OWNER CONSULTANT



OWNER



٤٧		رقم البند في المقايصة:-		بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .			
				ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية و حتى منسوب أسفل البلاطة			
١ - ٤٧							
م	رقم المحور	القطاع	عدد	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	A2-P344	Diaphragms	2	1.190	1.090	0.880	2.283
		Slab	1	25.860	13.660	0.418	
		Robust Kerb	2	25.860	0.350	1.300	
إجمالي حصر خرسانة مسلحة للبلاطات CAST IN SITU SLABS (بالمتر المكعب)							
2.283							

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة
شركة سامكو الوطنية للتشييد

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للتنظيم والنقل



الهيئة العامة
للتنظيم والنقل



Contractor Company	SAMCO			Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Mohamed Reda		03/05/2025	MIR							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	HSR West Nile Bridge From (ST 119+876 to ST 124+000)
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Reinforcement DWR 500					
Location to be Used						
MAR Approval No						
Supplier Name						
Test Requirement	Tensile + Chemical					
Reference Photos	Yes attached / No		Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	ID NUM	
1	Reinforcement DWR 500 Dia 10	Ton	210			
2	Reinforcement DWR 500 Dia 12	Ton	360			
3	Reinforcement DWR 500 Dia 16	Ton	460			
4	Reinforcement DWR 500 Dia 18	Ton	250			
5	Reinforcement DWR 500 Dia 22	Ton	160			
6	Reinforcement DWR 500 Dia 25	Ton	380			
7	Reinforcement DWR 500 Dia 32	Ton	180			
8						
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Mohamed Reda		3-5-25	A		
QA/QC *				A		
SYSTRA Rep.	A/Iman Gibolok	ابو اسلم	3-5-25			
SYSTRA R.E.						

**SUBMISSION of
TEST RESULTS**



Contractor Company	SAMCO- National Construction Company							TOD-test-Steel-33			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Alaa Eldamaty	[Signature]	29/4/2025								
Received by ER	[Signature]	4/5/25	RFI	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	FROM ST:(119+876) TO(124+000)HSR VIADUCT
Description	Test results for steel samples at DEALTA COMPANY STEEL
Attachments	(حليد عز Ø25-Ø22-Ø16) (حليد السوييس Ø32)

Reference Documents:	See also attached ☐			
QUERY:				
Name	Sign	Designation	Company	Date

RESPONSE: See also Attached ☐
[Signature]

Resolve on Site ☐
--

Name	Sign	Designation	Company	Date
Amr Abdalla	[Signature]	4/5/25	Systra	QCSE
Osama Elkholy	SYSTRA	[Signature]	[Signature]	



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By شركة سامكو الوطنية للتشييد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنتاج
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري بالهدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسترا



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

To Test : Steel Sample



In : 28/04/2025

No

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشعر ١٦ مم	عز	0.29	0.19	0.016	0.019	1.39	0.04	0.03	0.10	0.003	0.006	0.007	0.54	58.7	77.2	22.5	1.31	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .

Lab. S. Manager



Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM

Head office & Factory: Mostorod -Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٢٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

شركة سامكو الوطنية للتشييد: By
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري بالدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسرا



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

To Test : Steel Sample

In : 28/04/2025

No

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشتر ٢٢ مم	عز	0.28	0.13	0.036	0.023	0.93	0.08	0.07	0.22	0.010	0.002	0.006	0.46	52.3	67.1	20.0	1.28	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM

Head office & Factory: Mostorod -Qalioubiya-Egypt

Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٢٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By شركة سامكو الوطنية للتشييد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالهدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسفرا



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

To Test : Steel Sample



In : 28/04/2025

No

S. N O.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشعر ٢٥ مم	عز	0.29	0.25	0.014	0.019	1.21	0.03	0.03	0.08	0.003	0.003	0.009	0.51	55.0	73.3	24.0	1.33	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .

Lab. S. Manager



Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM

Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt

Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسى والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٢٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By : شركة سامكو الوطنية للتشييد
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري بالندرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسترا



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

To Test : Steel Sample



In : 28/04/2025

No

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشعر ٣٢ مم	السويس	0.26	0.26	0.022	0.017	1.57	0.004	0.02	0.01	0.001	0.004	0.007	0.54	57.2	75.8	20.0	1.32	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .

Lab. S. Manager



Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office& Factory: Mostorod -Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨

SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	SAMCO- National Construction Company			TOD-test-Steel-34						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
	Alex Elhannan	ع. الحنان	29/4/2025							
Received by ER	4/5/25	RFI	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	FROM ST:(119+876) TO(124+000)HSR VIADUCT
Description	Test results for steel samples at DEALTA COMPANY STEEL
Attachments	(حديد ع 16-Ø22-Ø25) (حديد السويكس-Ø32)

Reference Documents:	See also attached ☐			
QUERY:				
Name	Sign	Designation	Company	Date

RESPONSE: See also Attached ☐
OK

Resolve on Site ☐
--

Name	Sign	Designation	Company	Date
Amr Abdalla	Amr	QCSE	Systra	4/5/25
Osama Elhady	Osama	R.E.	SYSTRA	5.5.25



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By : شركة سامكو الوطنية للتشديد
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالهدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسترا

To Test : Steel Sample

In : 28/04/2025

No



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الاعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشروع ١٦ مم	عز	0.29	0.26	0.028	0.023	1.46	0.04	0.02	0.09	0.003	0.006	0.008	0.55	59.1	78.2	22.5	1.32	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office & Factory: Mostorod - Qalloubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسى والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٤٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By : شركة سامكو الوطنية للتشييد
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري بالدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسترا



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

To Test : Steel Sample


In : 28/04/2025

No

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشروع ٢٢ مم	عز	0.27	0.13	0.036	0.023	0.94	0.08	0.07	0.23	0.010	0.002	0.009	0.45	52.6	67.3	20.2	1.28	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .

Lab. S. Manager



Email : USMC@DELTASTEELMILLCO.COM

Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt

Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate Mechanical Test

For Sample Sent By شركة سامكو الوطنية للتشبيد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالهرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسترا



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

To Test : Steel Sample

In : 28/04/2025

No

S. N O.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشعر ٢٥ مم	عز	0.29	0.25	0.011	0.018	1.23	0.03	0.03	0.08	0.003	0.003	0.007	0.52	54.4	73.3	23.2	1.32	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM

Head office & Factory: Mostorod -Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسى والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٤٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

شركة سامكو الوطنية للتشييد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطر الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالهرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسترا



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

To Test : Steel Sample

In : 28/04/2025

No

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% O.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشتر ٣٢ مم	السويس	0.28	0.26	0.026	0.021	1.58	0.01	0.02	0.01	0.001	0.003	0.008	0.56	56.6	74.0	20.6	1.30	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office & Factory: Mostorod -Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٢٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨

**SUBMISSION of
TEST RESULTS**



Contractor Company	SAMCO- National Construction Company			TOD-test-Steel-29							
Issued by Contractor	Name Alaa Eldamaty	Sign 	Date 12/3/2025	Time							
Received by ER		12/3/25	RFI	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	FROM ST:(119+876) TO(124+000)HSR VIADUCT
Description	Test results for steel samples at DEALTA COMPANY STEEL
Attachments	(025-022-032-016 حديد مصرين)

Reference Documents:	See also attached ☐				
QUERY:					
Name	Sign	Designation	Company	Date	

RESPONSE: See also Attached ☐

Resolve on Site ☐

Name	Sign	Designation	Company	Date
Amr Abdalla		QCSE	Systra	12/3/25
Osama Elkhay		R-E.	SYSTRA	12.3.25



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By: شركة سامكو الوطنية للتشييد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالبدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: ميسترا - محرم باخوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No



ISO 9001/2015





وزارة قطاع الاعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
3	مشعر ١٦ مم	المصريين	0.29	0.26	0.023	0.024	0.99	0.16	0.16	0.48	0.027	0.002	0.007	0.48	54.7	73.6	22.5	1.34	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .

Lab. S. Manager



Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya - Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسى والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٤٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By : شركة سامكو الوطنية للتشبيد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري بالدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: ميسقرا - محرم بالهوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N O.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
4	مشعر ٢٢ مم	المصريين	0.27	0.29	0.024	0.023	1.07	0.15	0.13	0.52	0.016	0.004	0.008	0.47	52.6	67.9	24.5	1.29	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced.

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٢٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By : شركة سامكو الوطنية للتشييد
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإتفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسترا - محرم باخوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No [REDACTED]



ISO 9001/2015




وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
8	مشعر ٢٥ مم	المصريين	0.28	0.25	0.022	0.023	1.01	0.16	0.17	0.48	0.026	0.003	0.006	0.47	59.1	78.4	20.0	1.32	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced.



Lab. S. Manager



Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسى والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٢٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By: شركة سامكو الوطنية للتشييد
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري باليدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: ميسترا - محرم بلخوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الاعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
11	مشعر ٣٢ مم	المصريين	0.26	0.27	0.019	0.026	1.04	0.17	0.11	0.55	0.022	0.003	0.008	0.45	57.8	75.8	20.0	1.31	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office& Factory: Mostorod -Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE:WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨

SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	SAMCO- National Construction Company			TOD-test-Steel-31							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Alaa Eldan	[Signature]	12/3/25								
Received by ER	[Signature]	12/3/25	RFI	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE:	FROM ST:(119+876) TO(124+000)HSR VIADUCT
Description	Test results for steel samples at DEALTA COMPANY STEEL
Attachments	(Ø25-Ø22-Ø32-Ø16 حديد الممرين)

Reference Documents:	See also attached ☐			
QUERY:				
Name	Sign	Designation	Company	Date

RESPONSE: See also Attached ☐
[Signature]

Resolve on Site ☐
--

Name	Sign	Designation	Company	Date
Amr Abdalla	[Signature]	QCSE	Systra	12/3/25
Osama Elkhay	[Signature]	R.E.	SYSTRA	12.3.25



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By : شركة سامكو الوطنية للتشديد
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري بالبدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيسترا - محرم باخوم



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الأعمال العام
Ministry of Public Sector Business

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025


No [REDACTED]

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
2	مشعر ١٦م	المصريين	0.30	0.29	0.025	0.021	1.04	0.15	0.16	0.46	0.027	0.003	0.006	0.49	53.7	73.0	23.8	1.35	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced.



Lab. S. Manager



Email : DSMC@DELTA STEELMILLCO.COM
Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya - Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTA STEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٤٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By : شركة سامكو الوطنية للتشييد
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: ميسر - محرم باخوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No [REDACTED]



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الاعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
10	مشعر ٣٢ مم	المصريين	0.27	0.26	0.025	0.030	1.02	0.17	0.11	0.56	0.022	0.002	0.007	0.46	56.6	72.7	21.2	1.28	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab
- This report will not reproduced

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM

Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt

Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قلاويبية
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٤٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨

**SUBMISSION of
TEST RESULTS**



Contractor Company	SAMCO- National Construction Company						TOD-test-Steel-30				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Alaa Eldamoty	[Signature]	12/3/25								
Received by ER	[Signature]	12/3/25	RFI	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE 1	FROM ST:(119+876) TO(124+000)HSR VIADUCT
Description	Test results for steel samples at DEALTA COMPANY STEEL
Attachments	(Ø25- Ø22-Ø32 -Ø16 حديد المعمرين)

Reference Documents:					See also attached ☐
QUERY:					
Name	Sign	Designation	Company	Date	

RESPONSE: See also Attached ☐
[Signature]

Resolve on Site ☐

Name	Sign	Designation	Company	Date
Amr Abdalla	[Signature]	QCSE	Systra	12/3/25
Osama Elkhay	[Signature]	R-E.	SYSTRA	12.3.25



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By شركة سامكو الوطنية للتشييد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري بالدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سمسترا - محرم باخوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No [REDACTED]



ISO 9001/2015




وزارة قطاع الاعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
1	مشعر ١٦ مم	المصريين	0.28	0.26	0.016	0.022	1.00	0.15	0.16	0.48	0.025	0.002	0.005	0.47	54.7	73.6	23.7	1.34	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab
- This report will not reproduced

Lab. S. Manager



Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM

Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt

Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٤٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By شركة سامكو الوطنية للتشييد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: ميسرا - محرم باخوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No [REDACTED]




ISO 9001/2015




وزارة قطاع الاعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
6	مشعر ٢٢ مم	المصريين	0.26	0.25	0.029	0.031	1.01	0.16	0.12	0.58	0.017	0.001	0.005	0.45	53.9	68.0	24.7	1.26	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced .



Lab. S. Manager



Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM

Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt

Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسى والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٤٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By: شركة سامكو الوطنية للتشييد
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبري باليدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيمترا - محرم باخوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الاعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
9	مشتر ٢٥ مم	المصريين	0.27	0.23	0.023	0.021	0.99	0.17	0.17	0.45	0.023	0.002	0.008	0.46	57.0	75.4	22.4	1.32	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced.

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨



الشركة القابضة للصناعات المعدنية
Metallurgical Industries Co.



Delta Steel Mill
Co.

Certificate

Mechanical Test

For Sample Sent By شركة سامكو الوطنية للتشييد:
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري/الهيئة القومية للإنفاق
مشروع: القطار الكهربائي السريع (HSR) كوبرى بالهدرشين (غرب النيل)
ST(119+876)To(124+000)
الاستشاري: سيستر-ا- محرم باخوم

To Test : Steel Sample

In : 04/03/2025

No



ISO 9001/2015



وزارة قطاع الاعمال العام
Ministry of Public Sector Business

S. N o.	Sample	Code	Chemical Analysis For Elements %												Mechanical Test				
			C	Si	S	P	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo	V	N	CEV	Y.S. Kg/mm ²	U.T.S Kg/mm ²	E% G.L.=	RM/ReH	Bend
12	مشرر ٣٢ مم	المصريين	0.26	0.26	0.025	0.025	1.01	0.15	0.12	0.52	0.020	0.003	0.008	0.45	55.4	70.2	21.8	1.27	Pass

- The above result represent only the tested sample, any other aspects are not the response of the Lab.
- This report will not reproduced

Lab. S. Manager

Email : DSMC@DELTASTEELMILLCO.COM
Head office & Factory: Mostorod - Qalioubiya-Egypt
Factory & Sales Tel 42205837-44705034 Fax: 42205648

WEB SITE: WWW.DELTASTEELMILLCO.COM

المركز الرئيسي والمصانع مسطرد - قليوبية.
تليفون ٤٢٢٠٥٨٣٧ - ٤٢٧٠٥٠٣٤ فاكس ٤٢٢٠٥٦٤٨

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		14/04/2025	MIR-SP-186							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA) For (50) Bearings				
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe P279 & P280 & P281 & P325 & P224 & P230 & P231 & P232 & P233 & P234 & P235 & P236 & P237 & P238 & P239 & P240 & P241 & P242 & P318 & P319 & P320 & P321 & P323 & P313 & P314 & P322 & P293 & P294 & P295 & P296 & P303 & P308 & P271 & P272 & P273 & P274 & P275 & P276 & P277 & P278 & P279 & P280 & P281 & P300 & P301 & P302 & P303 & P304 & P305 & P306				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos		Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KGA (G22)	Bearing	P325	13-4-2025	M/S-KGA-G22-277	
2	KGA (G22)	Bearing	P224	13-4-2025	M/S-KGA-G22-300	
3	KGA (G22)	Bearing	P230	13-4-2025	M/S-KGA-G22-301	
4	KGA (G22)	Bearing	P231	13-4-2025	M/S-KGA-G22-302	
5	KGA (G22)	Bearing	P232	13-4-2025	M/S-KGA-G22-303	
6	KGA (G22)	Bearing	P233	13-4-2025	M/S-KGA-G22-304	
7	KGA (G22)	Bearing	P234	13-4-2025	M/S-KGA-G22-305	
8	KGA (G22)	Bearing	P235	13-4-2025	M/S-KGA-G22-306	
9	KGA (G22)	Bearing	P236	13-4-2025	M/S-KGA-G22-307	
10	KGA (G22)	Bearing	P237	13-4-2025	M/S-KGA-G22-308	
11	KGA (G22)	Bearing	P238	13-4-2025	M/S-KGA-G22-309	
12	KGA (G22)	Bearing	P239	13-4-2025	M/S-KGA-G22-310	
13	KGA (G22)	Bearing	P240	13-4-2025	M/S-KGA-G22-311	
14	KGA (G22)	Bearing	P241	13-4-2025	M/S-KGA-G22-312	
15	KGA (G22)	Bearing	P242	13-4-2025	M/S-KGA-G22-313	
16	KGA (G22)	Bearing	P318	13-4-2025	M/S-KGA-G22-314	
17	KGA (G22)	Bearing	P319	13-4-2025	M/S-KGA-G22-315	
18	KGA (G22)	Bearing	P320	13-4-2025	M/S-KGA-G22-316	
19	KGA (G22)	Bearing	P321	13-4-2025	M/S-KGA-G22-317	
20	KGA (G22)	Bearing	P323	13-4-2025	M/S-KGA-G22-318	
21	KGA (G23)	Bearing	P313	13-4-2025	M/S-KGA-G23-001	

MATERIAL INSPECTION REQUEST



22	KGA (G23)	Bearing	P314	13-4-2025	M/S-KGA-G23-002
23	KF (G05)	Bearing	P279	13-4-2025	M-S/KF-G05-44
24	KF (G05)	Bearing	P280	13-4-2025	M-S/KF-G05-45
25	KF (G05)	Bearing	P281	13-4-2025	M-S/KF-G05-46
26	KF (G05)	Bearing	P300	13-4-2025	M-S/KF-G05-27
27	KF (G05)	Bearing	P301	13-4-2025	M-S/KF-G05-28
28	KF (G05)	Bearing	P302	13-4-2025	M-S/KF-G05-29
29	KF (G05)	Bearing	P303	13-4-2025	M-S/KF-G05-30
30	KF (G05)	Bearing	P304	13-4-2025	M-S/KF-G05-31
31	KF (G05)	Bearing	P305	13-4-2025	M-S/KF-G05-32
32	KF (G05)	Bearing	P306	13-4-2025	M-S/KF-G05-33
33	KGEQ (G12)	Bearing	P322	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-030
34	KGEQ (G12)	Bearing	P293	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-031
35	KGEQ (G12)	Bearing	P294	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-032
36	KGEQ (G12)	Bearing	P295	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-033
37	KGEQ (G12)	Bearing	P296	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-034
38	KGEQ (G12)	Bearing	P303	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-041
39	KGEQ (G12)	Bearing	P308	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-046
40	KGEQ (G12)	Bearing	P271	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-047
41	KGEQ (G12)	Bearing	P272	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-048
42	KGEQ (G12)	Bearing	P273	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-049
43	KGEQ (G12)	Bearing	P274	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-050
44	KGEQ (G12)	Bearing	P275	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-051
45	KGEQ (G12)	Bearing	P276	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-052
46	KGEQ (G12)	Bearing	P277	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-053
47	KGEQ (G12)	Bearing	P278	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-054
48	KGEQ (G12)	Bearing	P279	13-4-2025	M/S - KGEQ-G12-055
49	KGEQ (G12)	Bearing	P280	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-056
50	KGEQ (G12)	Bearing	P281	13-4-2025	M/S-KGEQ-G12-057

Comments by:

Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		14-4-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		15/4/2025	
SYSTRA R.E.				

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name Karim Abdelhakim	Sign 	Date 14/04/2025	MIR Ref. MIR-SP-187							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA) For (50) Bearings				
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe (P298 & P299 & P300 & P301 & P302 & P303 & P304 & P305 & P306 & P307 & P308 & P272 & P273 & P274 & P275 & P276 & P277 & P278 & P279 & P280 & P281 & P282 & P283 & P284 & P285 & P286 & P287 & P288 & P289 & P290 & P291 & P292 & P293 & P264 & P324 & P318 & P319 & P323 & P313 & P314 & P320 & P317 & P315 & P316 & P266				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos		Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KGE (G19)	Bearing	P298	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 40	
2	KGE (G19)	Bearing	P299	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 41	
3	KGE (G19)	Bearing	P300	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 42	
4	KGE (G19)	Bearing	P301	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 43	
5	KGE (G19)	Bearing	P302	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 44	
6	KGE (G19)	Bearing	P303	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 45	
7	KGE (G19)	Bearing	P304	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 46	
8	KGE (G19)	Bearing	P305	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 47	
9	KGE (G19)	Bearing	P306	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 48	
10	KGE (G19)	Bearing	P307	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 49	
11	KGE (G19)	Bearing	P308	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 50	
12	KGE (G19)	Bearing	P272	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 51	
13	KGE (G19)	Bearing	P273	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 52	
14	KGE (G19)	Bearing	P274	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 53	
15	KGE (G19)	Bearing	P275	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 54	
16	KGE (G19)	Bearing	P276	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 55	
17	KGE (G19)	Bearing	P277	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 56	
18	KGE (G19)	Bearing	P278	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 57	
19	KGE (G19)	Bearing	P279	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 58	
20	KGE (G19)	Bearing	P280	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 59	
21	KGE (G19)	Bearing	P281	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 60	

MATERIAL INSPECTION REQUEST



22	KGE (G19)	Bearing	P282	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 61
23	KGE (G19)	Bearing	P283	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 62
24	KGE (G19)	Bearing	P284	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 63
25	KGE (G19)	Bearing	P285	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 64
26	KGE (G19)	Bearing	P286	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 65
27	KGE (G19)	Bearing	P287	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 66
28	KGE (G19)	Bearing	P288	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 67
29	KGE (G19)	Bearing	P289	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 68
30	KGE (G19)	Bearing	P290	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 69
31	KGE (G19)	Bearing	P291	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 70
32	KGE (G19)	Bearing	P292	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 71
33	KGE (G19)	Bearing	P293	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 72
34	KGE (G19)	Bearing	P264	13-4-2025	M - S/KGE - G19 - 73
35	KGEQ (G11)	Bearing	P324	13-4-2025	M/S - KGEQ - G11 - 034
36	KGEQ (G11)	Bearing	P318	13-4-2025	M/S - KGEQ - G11 - 035
37	KGEQ (G11)	Bearing	P319	13-4-2025	M/S - KGEQ - G11 - 036
38	KGEQ (G11)	Bearing	P323	13-4-2025	M/S - KGEQ - G11 - 038
39	KGEQ (G11)	Bearing	P313	13-4-2025	M/S - KGEQ - G11 - 039
40	KGEQ (G11)	Bearing	P314	13-4-2025	M/S - KGEQ - G11 - 040
41	KGEQ (G10)	Bearing	P320	13-4-2025	M/S - KGEQ - G10 - 05
42	KGEQ (G14)	Bearing	P317	13-4-2025	M/S - KGEQ - G14 - 045
43	KGEQ (G14)	Bearing	P315	13-4-2025	M/S - KGEQ - G14 - 046
44	KGEQ (G14)	Bearing	P316	13-4-2025	M/S - KGEQ - G14 - 047
45	KGEQ (G85)	Bearing	P266	13-4-2025	M/S - KGEQ - G85 - 03
46	KF(G07)	Bearing	P317	13-4-2025	M/S - KF - G07 - 047
47	KF(G07)	Bearing	P315	13-4-2025	M/S - KF - G07 - 048
48	KF(G07)	Bearing	P316	13-4-2025	M/S - KF - G07 - 049
49	KF(G03)	Bearing	P320	13-4-2025	M/S - KF - G03 - 05
50	KF(G84)	Bearing	P266	13-4-2025	M/S - KF - G84 - 03

Comments by:

Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		14-4-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Amr Rashad		14/4/2025	A.
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		15/04/2025	MIR-SP-188							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA) For (54) Bearings				
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe (P297 & P298 & P299 & P300 & P301 & P302 & P304 & P305 & P306 & P307 & P282 & P283 & P284 & P285 & P286 & P287 & P288 & P289 & P290 & P291 & P292 & P322 & P293 & P294 & P295 & P296 & P308 & P271 & P272 & P273 & P274 & P275 & P276 & P277 & P278				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact			Specification 10.0	Clause 71
Reference Photos		Yes attached / No			Other	
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KGE (G19)	Bearing	P294	7-4-2025	M - S/KGE - G19 - 36	
2	KGE (G19)	Bearing	P295	7-4-2025	M - S/KGE - G19 - 37	
3	KGE (G19)	Bearing	P296	7-4-2025	M - S/KGE - G19 - 38	
4	KGE (G19)	Bearing	P297	7-4-2025	M - S/KGE - G19 - 39	
5	KF(G05)	Bearing	P322	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 19	
6	KF(G05)	Bearing	P293	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 20	
7	KF(G05)	Bearing	P294	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 21	
8	KF(G05)	Bearing	P295	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 22	
9	KF(G05)	Bearing	P296	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 23	
10	KF(G05)	Bearing	P297	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 24	
11	KF(G05)	Bearing	P298	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 25	
12	KF(G05)	Bearing	P299	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 26	
13	KF(G05)	Bearing	P307	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 34	
14	KF(G05)	Bearing	P308	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 35	
15	KF(G05)	Bearing	P271	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 36	
16	KF(G05)	Bearing	P272	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 37	
17	KF(G05)	Bearing	P273	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 38	
18	KF(G05)	Bearing	P274	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 39	
19	KF(G05)	Bearing	P275	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 40	
20	KF(G05)	Bearing	P276	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 41	
21	KF(G05)	Bearing	P277	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 42	
22	KF(G05)	Bearing	P278	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 43	

MATERIAL INSPECTION REQUEST



23	KF(G05)	Bearing	P282	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 47
24	KF(G05)	Bearing	P283	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 48
25	KF(G05)	Bearing	P284	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 49
26	KF(G05)	Bearing	P285	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 50
27	KF(G05)	Bearing	P286	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 51
28	KF(G05)	Bearing	P287	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 52
29	KF(G05)	Bearing	P288	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 53
30	KF(G05)	Bearing	P289	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 54
31	KF(G05)	Bearing	P290	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 55
32	KF(G05)	Bearing	P291	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 56
33	KF(G05)	Bearing	P292	7-4-2025	M - S/KF - G05 - 57
34	KGEQ (G12)	Bearing	P297	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 035
35	KGEQ (G12)	Bearing	P298	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 036
36	KGEQ (G12)	Bearing	P299	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 037
37	KGEQ (G12)	Bearing	P300	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 038
38	KGEQ (G12)	Bearing	P301	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 039
39	KGEQ (G12)	Bearing	P302	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 040
40	KGEQ (G12)	Bearing	P304	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 042
41	KGEQ (G12)	Bearing	P305	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 043
42	KGEQ (G12)	Bearing	P306	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 044
43	KGEQ (G12)	Bearing	P307	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 045
44	KGEQ (G12)	Bearing	P282	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 058
45	KGEQ (G12)	Bearing	P283	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 059
46	KGEQ (G12)	Bearing	P284	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 060
47	KGEQ (G12)	Bearing	P285	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 061
48	KGEQ (G12)	Bearing	P286	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 062
49	KGEQ (G12)	Bearing	P287	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 063
50	KGEQ (G12)	Bearing	P288	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 064
51	KGEQ (G12)	Bearing	P289	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 065
52	KGEQ (G12)	Bearing	P290	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 066
53	KGEQ (G12)	Bearing	P291	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 067
54	KGEQ (G12)	Bearing	P292	7-4-2025	M/S - KGEQ - G12 - 068

Comments by:

Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim	Karim Abdelhakim	15-4-2025	
QA/QC *	Alaa Eldamaty			
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		15/4/2025	A
SYSTRA R.E.				

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		6/11/2024	MIR-SP-078
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P317				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G07)	Upper	P317	10/08/2024	002-28-2/3-35
2	KGE (G18)	Upper	P317	28/01/2024	005-25-1/3-35
3	KGEQ (G14)	Upper	P317	10/08/2024	001-32-6/10-35
4	KGA (G22)	Upper	P317	11/09/2024	001-5-23/70-35
5	KF (G07)	LOWER	P317	10/08/2024	002-6-4/28-60
6	KGE (G18)	LOWER	P317	06/01/2024	004-11-2/3-50
7	KGEQ (G14)	LOWER	P317	10/08/2024	003-26-3/6-50
8	KGA (G22)	LOWER	P317	06/01/2024	001-4-21/101-35
Comments by:		Comments by:			
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	Karim Abdelhakim		6-11-2024	A	
QA/QC *				A	
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		15/12/2024	A-	
SYSTRA R.E.					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name <i>Karim Abdelhakim</i>	Sign <i>[Signature]</i>	Date 3/11/2024	MIR Ref. MIR-SP-077																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)		
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P316		
MAR Approval No		Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO		
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71
Reference Photos	Yes attached / No	Other	

Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G07)	Upper	P316	31/07/2024	002-28-1/3-35
2	KGE (G18)	Upper	P316	31/07/2024	005-25-2/3-35
3	KGEQ (G14)	Upper	P316	31/07/2024	012-22-6/14-35
4	KGA (G22)	Upper	P316	31/07/2024	002-13-4/14-35
5	KF (G07)	LOWER	P316	31/07/2024	002-6-3/28-60
6	KGE (G18)	LOWER	P316	31/07/2024	002-18-2/4-50
7	KGEQ (G14)	LOWER	P316	31/07/2024	003-26-4/6-50
8	KGA (G22)	LOWER	P316	31/07/2024	001-4-2/101-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Karim Abdelhakim</i>	<i>[Signature]</i>	3/11/2024	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	<i>Ahmed Rashad</i>	<i>[Signature]</i>	15/12/2024	A.
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-167
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P315				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G07)	Upper	P315	11/09/2024	002-28-3/3-35
2	KGE (G18)	Upper	P315	28/01/2024	005-25-3/3-35
3	KGEQ (G14)	Upper	P315	31/07/2024	012-22-1/14-35
4	KGA (G23)	Upper	P315	11/09/2024	004-16-7/7-35
5	KF (G07)	LOWER	P315	31/07/2024	002-6-5/28-60
6	KGE (G18)	LOWER	P315	06/01/2024	002-18-1/4-50
7	KGEQ (G14)	LOWER	P315	31/07/2024	001-21-5/12-50
8	KGA (G23)	LOWER	P315	31/07/2024	001-3-82/101-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldanati		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/3/2025	A -
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST	   	

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Mohamed Reda	<i>[Signature]</i>	1/06/2024	MIR-SP-043
Received by ER			MIR	

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Upper & Lower Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P314				
MAR Approval No			Date		
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G04)	Upper	P314	25-5-2024	010-25-2/4-35
2	KGE (G17)	Upper	P314	25-5-2024	004-28-1/2-35
3	KGEQ (G11)	Upper	P314	25-5-2024	001-32-9/10-35
4	KGA (G23)	Upper	P314	25-5-2024	011-45-2/2-35
5	KF (G04)	LOWER	P314	25-5-2024	010-25-2/4-60
6	KGE (G17)	LOWER	P314	25-5-2024	002-18-3/4-50
7	KGEQ (G11)	LOWER	P314	25-5-2024	008-51-2/2-50
8	KGA (G23)	LOWER	P314	25-5-2024	012-45-2/2-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohamed Reda	<i>[Signature]</i>		A
QA/QC *	Abdelhiziz Khalifa	<i>[Signature]</i>		A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad	<i>[Signature]</i>		A
SYSTRA R.E.				

* Designer
** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST	   			

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Mohamed Reda	MRA	1/06/2024	MIR-SP-042
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Upper & Lower Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P313				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G04)	Upper	P313	25-5-2024	010-25-1/4-35
2	KGE (G17)	Upper	P313	25-5-2024	004-28-2/2-35
3	KGEQ (G11)	Upper	P313	25-5-2024	012-22-9/14-35
4	KGA (G23)	Upper	P313	25-5-2024	011-45-1/2-35
5	KF (G04)	LOWER	P313	25-5-2024	010-25-4/4-60
6	KGE (G17)	LOWER	P313	25-5-2024	002-18-4/4-50
7	KGEQ (G11)	LOWER	P313	25-5-2024	008-51-1/2-50
8	KGA (G23)	LOWER	P313	25-5-2024	012-45-1/2-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohamed Reda	MRA		A
QA/QC *	abdelaziz Khalifa			A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		26/8/2024	A-
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-116
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P308				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P308	30/11/2024	001-51-5/7-35
2	KGE (G19)	Upper	P308	23/12/2024	001-47-5/15-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P308	12/08/2024	001-50-4/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P308	30/11/2024	018-45-5/12-35
5	KF (G05)	LOWER	P308	30/11/2024	002-58-11/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P308	12/04/2024	008-50-2/2-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P308	25/12/2024	002-65-1/1-50
8	KGA (G22)	LOWER	P308	07/01/2025	004-42-6/10-35
Comments by:			Comments by:		
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A	
QA/QC *				A	
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		11/4/2025	A -	
SYSTRA R.E.					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name Karim Abdelhakim	Sign 	Date 9/3/2025	MIR Ref. MIR-SP-117																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P307				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P307	20-11-2024	002-49-1/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P307	12/04/2024	005-46-5/16-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P307	25/12/2024	001-49-8/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P307	30/11/2024	018-45-4/12-35
5	KF (G05)	LOWER	P307	12/08/2024	001-64-8/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P307	11/11/2024	008-50-1/2-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P307	20-11-2024	001-5-12/20-50
8	KGA (G22)	LOWER	P307	23/12/2024	004-42-5/10-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		19/4/2025	A-
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name Karim Abdelhakim	Sign 	Date 9/3/2025	MIR Ref. MIR-SP-118																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P306				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P306	23/12/2024	002-50-2/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P306	12/04/2024	003-51-14/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P306	12/08/2024	003-53-1/1-35
4	KGA (G22)	Upper	P306	24-11-2024	009-37-8/8-35
5	KF (G05)	LOWER	P306	30/11/2024	001-64-3/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P306	12/04/2024	002-8-3/13-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P306	23/12/2024	002-64-7/9-50
8	KGA (G22)	LOWER	P306	07/01/2025	004-42-3/10-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Eslam Elsaied		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		7/5/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-119
Received by ER			MIR	

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials		Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ& KGA)			
Location to be Used		Upper & Lower Plates for Axe P305			
MAR Approval No		Date			
Supplier Name		MAURER/SAMCO			
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos		Yes attached / No	Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P305	12/08/2024	002-50-6/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P305	12/08/2024	003-51-12/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P305	30/11/2024	001-49-13/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P305	30/11/2024	009-37-3/8-35
5	KF (G05)	LOWER	P305	12/08/2024	001-64-14/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P305	25/12/2024	001-41-20/20-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P305	12/08/2024	001-65-17/20-50
8	KGA (G22)	LOWER	P305	24-11-2024	004-42-1/10-35

Comments by:

Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Eslam Elbaied		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Amr Rashad		7/5/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-120																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
				C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ& KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P304				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P304	23/12/2024	002-50-11/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P304	12/08/2024	005-46-2/16-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P304	12/04/2024	001-49-1/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P304	30/11/2024	009-37-4/8-35
5	KF (G05)	LOWER	P304	30/11/2024	002-58-4/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P304	04/12/2024	001-41-18/20-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P304	25/12/2024	002-64-3/9-50
8	KGA (G22)	LOWER	P304	24-11-2024	004-42-7/10-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Islam Elgiet		9-7-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		7/5/2025	A.
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة
على أعمال البناء



الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة
على أعمال النقل



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-121
Received by ER				
		MIR		

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P303				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P303	30/11/2024	001-51-7/7-35
2	KGE (G19)	Upper	P303	24-11-2024	005-46-4/16-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P303	12/04/2024	001-50-10/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P303	30/11/2024	009-37-5/8-35
5	KF (G05)	LOWER	P303	12/08/2024	001-64-4/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P303	12/08/2024	002-15-12/17-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P303	24-11-2024	002-64-8/9-50
8	KGA (G22)	LOWER	P303	07/01/2025	010-37-6/6-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Esam Elsayed		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		7/5/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO			Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-122							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials		Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used		Upper & Lower Plates for Axe P302				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos		Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G05)	Upper	P302	12/04/2024	002-50-4/11-35	
2	KGE (G19)	Upper	P302	24-11-2024	005-46-7/16-35	
3	KGEQ (G12)	Upper	P302	23/12/2024	001-50-5/15-35	
4	KGA (G22)	Upper	P302	30/11/2024	009-37-6/8-35	
5	KF (G05)	LOWER	P302	12/08/2024	002-58-2/15-50	
6	KGE (G19)	LOWER	P302	12/08/2024	002-15-10/17-50	
7	KGEQ (G12)	LOWER	P302	12/08/2024	002-64-6/9-50	
8	KGA (G22)	LOWER	P302	07/01/2025	010-37-5/6-35	

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	ESlam Elsaied		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		7/5/25	A
SYSTRA R.E.				

* Designer
** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-123
Received by ER				
		MIR		

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P301				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P301	22/02/2025	002-53-2/4-35
2	KGE (G19)	Upper	P301	12/08/2024	001-47-10/15-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P301	12/08/2024	001-49-7/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P301	30/11/2024	009-37-7/8-35
5	KF (G05)	LOWER	P301	12/08/2024	002-58-12/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P301	12/08/2024	002-15-3/17-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P301	12/04/2024	001-65-2/20-50
8	KGA (G22)	LOWER	P301	24-11-2024	010-37-4/6-35
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Eslem Elbaried		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Amr El-Rashed		7/5/2025	
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-124							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

  	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P300				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P300	24/11/2024	002-48-2/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P300	24-11-2024	003-51-9/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P300	8-112-2024	001-50-15/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P300	30/11/2024	002-17-23/24-35
5	KF (G05)	LOWER	P300	12/08/2024	002-58-7/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P300	11/11/2024	002-8-6/13-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P300	23/12/2024	002-63-8/12-50
8	KGA (G22)	LOWER	P300	07/01/2025	010-37-3/6-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldamaty		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		7/5/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



الهيئة العامة
للمرور



الهيئة العامة
للمرور والنقل للمياه



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-125
Received by ER				
		MIR		

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P299				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P299	12/04/2024	002-50-3/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P299	24-11-2024	003-51-5/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P299	12/08/2024	001-50-8/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P299	30/11/2024	006-21-2/12-35
5	KF (G05)	LOWER	P299	22/02/2025	002-58-3/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P299	25/12/2024	002-20-12/17-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P299	20-11-2024	001-65-16/20-50
8	KGA (G22)	LOWER	P299	24-11-2024	010-37-2/6-35
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Eslam Elsayed		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		7/5/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST	   	

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-126
Received by ER			MIR	

CODI 1 CODI 2 CODI 3	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
----------------------------	---

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P298				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P298	20-11-2024	002-48-9/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P298	24-11-2024	001-47-9/15-35 ✓
3	KGEQ (G12)	Upper	P298	04/12/2024	001-50-9/15-35 ✓
4	KGA (G22)	Upper	P298	30/11/2024	002-28-2/14-35 ✓
5	KF (G05)	LOWER	P298	12/08/2024	002-58-15/15-50 ✓
6	KGE (G19)	LOWER	P298	04/12/2024	002-15-7/17-50 ✓
7	KGEQ (G12)	LOWER	P298	24-11-2024	002-63-12/12-50 ✓
8	KGA (G22)	LOWER	P298	23/12/2024	010-37-1/6-35 ✓

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldamaty		9-5-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		7/5/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للجسور والمجاري والمياه

الهيئة العامة
للجسور والمجاري والمياه



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		9/3/2025	MIR-SP-127							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	


Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P297				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P297	12/08/2024	002-49-3/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P297	20-11-2024	003-51-13/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P297	12/08/2024	001-51-1/9-35
4	KGA (G22)	Upper	P297	30/11/2024	002-17-19/24-35
5	KF (G05)	LOWER	P297	12/08/2024	002-58-8/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P297	12/04/2024	001-41-19/20-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P297	12/04/2024	001-65-20/20-50
8	KGA (G22)	LOWER	P297	24-11-2024	002-24-3/14-35
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		9-3-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldamaty		9-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		7/5/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.						
	Karim Abdelhakim		16/3/2025	MIR-SP-171						
Received by ER		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

COD-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
COD-2	
COD-3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P296				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P296	24-11-2024	002-48-3/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P296	20-11-2024	001-47-15/15-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P296	12/04/2024	001-48-6/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P296	30/11/2024	001-5-18/70-35
5	KF (G05)	LOWER	P296	12/08/2024	001-63-9/12-50
6	KGE (G19)	LOWER	P296	25/12/2024	002-20-2/17-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P296	20-11-2024	001-65-1/20-50
8	KGA (G22)	LOWER	P296	07/01/2025	003-17-29/34-35
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		16-5-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldamaty		16-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		9/4/2025	A-
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		16/3/2025	MIR-SP-172																
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ& KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P295				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P295	04/12/2024	002-49-2/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P295	20-11-2024	003-51-10/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P295	01/12/2024	001-50-13/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P295	30/11/2024	001-5-53/70-25
5	KF (G05)	LOWER	P295	04/12/2024	002-58-13/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P295	11/11/2024	002-15-13/17-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P295	12/08/2024	001-65-5/20-50
8	KGA (G22)	LOWER	P295	23/12/2024	004-10-6/7-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		16-3-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldamaty		16-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		9/4/2025	A.
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		16/3/2025	MIR-SP-174																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)		
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P294		
MAR Approval No		Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO		
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71
Reference Photos	Yes attached / No	Other	

Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P294	24-11-2024	002-47-15/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P294	08/12/2024	003-51-1/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P294	04/12/2024	001-49-6/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P294	30/11/2024	001-5-24/70-35
5	KF (G05)	LOWER	P294	04/12/2024	001-63-8/12-50
6	KGE (G19)	LOWER	P294	11/11/2024	002-15-16/17-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P294	08/12/2024	001-65-18/20-50
8	KGA (G22)	LOWER	P294	07/01/2025	002-36-23/31-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		16-3-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldamaty		16-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		9/4/2025	A.
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

تأريخ: 16/3/2025

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		16/3/2025	MIR-SP-173
Received by ER			MIR	

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates for Axe P293				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P293	24-11-2024	001-51-3/7-35
2	KGE (G19)	Upper	P293	20-11-2024	003-51-11/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P293	23/12/2024	001-49-5/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P293	8-12-2024	005-15-4/15-35
5	KF (G05)	LOWER	P293	04/12/2024	002-58-6/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P293	04/12/2024	002-15-11/17-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P293	04/12/2024	002-64-4/9-50
8	KGA (G22)	LOWER	P293	08/12/2024	006-53-7/7-35
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		16-3-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldamaty		16-3-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		9/4/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO			Designer Company			SILGA		
Issued by Contractor	Name	Sign	Date			MIR Ref.			
	Karim Abdelhakim		14/1/2025			MIR-SP-113			
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ& KGA)					
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P287					
MAR Approval No					Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO					
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0		Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G05)	Upper	P287	12/08/2024	002-53-3/4-35	
2	KGE (G19)	Upper	P287	12/04/2024	003-51-4/14-35	
3	KGEQ (G12)	Upper	P287	24-11-2024	002-51-5/9-35	
4	KGA (G22)	Upper	P287	24-11-2024	005-15-2/15-35	
5	KF (G05)	LOWER	P287	12/04/2024	002-58-9/15-50	
6	KGE (G19)	LOWER	P287	25/12/2024	004-24-3/9-50	
7	KGEQ (G12)	LOWER	P287	12/04/2024	001-65-4/20-50	
8	KGA (G22)	LOWER	P287	23/12/2024	006-53-1/7-35	
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		14-1-2025	A		
QA/QC *	Alex Elamuty		14-1-2025	A		
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/8/2025	A.		
SYSTRA R.E.						

* Designer
 ** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company		SILGA			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date		MIR Ref.			
	Karim Abdelhakim		14/1/2025		MIR-SP-112			
Received by ER		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)					
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P286					
MAR Approval No					Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO					
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0		Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G05)	Upper	P286	20-11-2024	002-50-8/11-35	
2	KGE (G19)	Upper	P286	12/08/2024	001-47-2/15-35	
3	KGEQ (G12)	Upper	P286	12/08/2024	002-51-9/9-35	
4	KGA (G22)	Upper	P286	12/08/2024	005-15-5/15-35	
5	KF (G05)	LOWER	P286	20-11-2024	002-58-1/15-50	
6	KGE (G19)	LOWER	P286	11/11/2024	004-24-6/9-50	
7	KGEQ (G12)	LOWER	P286	12/08/2024	001-65-15/20-50	
8	KGA (G22)	LOWER	P286	12/08/2024	002-14-6/15-35	
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		14-1-2025	A		
QA/QC *				A		
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		9/1/2025	A-		
SYSTRA R.E.						

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only



MATERIAL INSPECTION REQUEST				
--	---	---	--	---

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.								
	Karim Abdelhakim		8/1/2025	MIR-SP-108								
Received by ER				MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P273				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P273	11/11/2024	002-47-9/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P273	06/11/2024	001-52-1/9-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P273	11/11/2024	001-48-4/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P273	11/11/2024	001-19-4/15-35
5	KF (G05)	LOWER	P273	06/11/2024	003-21-6/6-50
6	KGE (G19)	LOWER	P273	06/11/2024	002-8-2/13-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P273	06/11/2024	002-62-3/13-50
8	KGA (G22)	LOWER	P273	11/11/2024	001-4-4/101-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8/1-2025	A
QA/QC *	Alaa Elbarmy		10/5/2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/3/2025	A-
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST				
--	---	---	--	---


Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		8/1/2025	MIR-SP-107																
Received by ER			MIR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">C1</td> <td style="width: 5%; background-color: blue; color: white;">C2</td> <td style="width: 5%; background-color: red; color: white;">C3</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">DD</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">MM</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">YY</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">HH</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">MM</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
				C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P264				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		

Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P264	20-11-2024	002-47-12/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P264	13-11-2024	005-46-10/16-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P264	17-11-2024	001-49-4/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P264	17-11-2024	001-36-20/50-35
5	KF (G05)	LOWER	P264	17-11-2024	001-64-12/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P264	17-11-2024	002-57-14/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P264	16-11-2024	002-63-5/12-50
8	KGA (G22)	LOWER	P264	20-11-2024	002-36-4/31-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-1-2025	A
QA/QC *	Alan Elbany		8-1-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/3/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-102
Received by ER			MIR	

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P262				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P262	16-11-2024	002-47-10/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P262	16-11-2024	005-46-15/16-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P262	20-11-2024	001-49-11/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P262	20-11-2024	001-36-22/50-35
5	KF (G05)	LOWER	P262	17-11-2024	001-64-7/15-50
6	KGE (G19)	LOWER	P262	17-11-2024	002-57-10/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P262	17-11-2024	002-63-2/12-50
8	KGA (G22)	LOWER	P262	20-11-2024	002-36-11/31-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		9/1/2025	A-
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company		SILGA			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date		MIR Ref.			
	Karim Abdelhakim		7/1/2025		MIR-SP-101			
Received by ER			C1	C2	C3	DD	MM	YY
		MIR						

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ& KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P261				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P261	17-11-2024	002-47-7/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P261	17-11-2024	003-51-8/14-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P261	16-11-2024	001-49-9/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P261	17-11-2024	001-36-23/50-35
5	KF (G05)	LOWER	P261	16-11-2024	003-21-4/6-50
6	KGE (G19)	LOWER	P261	17-11-2024	002-57-9/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P261	17-11-2024	002-63-7/12-50
8	KGA (G22)	LOWER	P261	20-11-2024	007-21-3/10-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		9/4/2025	A.
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST								


Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-100							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)		
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P260		
MAR Approval No		Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO		
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71
Reference Photos	Yes attached / No	Other	

Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P260	17-11-2024	002-47-11/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P260	17-11-2024	005-46-13/16-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P260	16-11-2024	001-49-3/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P260	17-11-2024	002-35-9/20-35
5	KF (G05)	LOWER	P260	17-11-2024	003-57-7/13-50
6	KGE (G19)	LOWER	P260	16-11-2024	002-57-5/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P260	20-11-2024	002-62-7/13-50
8	KGA (G22)	LOWER	P260	20-11-2024	002-36-16/31-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A
QA/QC *	Alan Elkarim		7-1-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/3/2025	A.
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST	   	

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-099
Received by ER			MIR	

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P259				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P259	20-11-2024	002-47-13/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P259	16-11-2024	001-47-12/15-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P259	16-11-2024	001-49-12/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P259	17-11-2024	001-24-13/14-35
5	KF (G05)	LOWER	P259	20-11-2024	001-63-6/12-50
6	KGE (G19)	LOWER	P259	16-11-2024	002-57-8/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P259	16-11-2024	002-62-9/13-50
8	KGA (G22)	LOWER	P259	20-11-2024	002-24-12/14-35
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2024	A
QA/QC *	Ahmed Elhadi		7-1-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rasheed		10/3/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-098
Received by ER				
		MIR		

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P258				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P258	16/11/2024	002-47-4/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P258	16-11-2024	001-47-8/15-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P258	20-11-2024	001-48-11/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P258	16-11-2024	002-35-14/20-35
5	KF (G05)	LOWER	P258	20-11-2024	003-57-2/13-50
6	KGE (G19)	LOWER	P258	17-11-2024	002-57-7/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P258	17-11-2024	002-62-6/13-50
8	KGA (G22)	LOWER	P258	17-11-2024	002-36-14/31-35
Comments by:		Comments by:			
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A	
QA/QC *	Alaa Elhantj		7-1-2025	A	
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		10/3/2025	A.	
SYSTRA R.E.					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-097
Received by ER				
		MIR		

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P257				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P257	16-11-2024	002-48-7/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P257	17-11-2024	001-47-3/15-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P257	16-11-2024	001-48-3/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P257	17-11-2024	002-35-15/20-35
5	KF (G05)	LOWER	P257	17-11-2024	001-63-4/12-50
6	KGE (G19)	LOWER	P257	16-11-2024	002-57-13/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P257	17-11-2024	002-62-11/13-50
8	KGA (G22)	LOWER	P257	16-11-2024	002-24-10/14-35
Comments by:		Comments by:			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		9/1/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA															
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.															
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-106															
Received by ER																			
		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM												

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ& KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P255				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P255	17-11-2024	002-47-2/15-35
2	KGE (G19)	Upper	P255	17-11-2024	005-46-11/16-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P255	20-11-2024	001-48-15/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P255	20-11-2024	002-35-10/20-35
5	KF (G05)	LOWER	P255	13-11-2024	001-63-2/12-50
6	KGE (G19)	LOWER	P255	16-11-2024	002-57-2/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P255	16-11-2024	002-62-12/13-50
8	KGA (G22)	LOWER	P255	16-11-2024	002-36-15/31-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	Amel Rashad		9/4/2025	A-
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-105
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P252				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P252	13-11-2024	002-48-8/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P252	17-11-2024	001-47-1/15-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P252	13-11-2024	001-48-5/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P252	17-11-2024	001-36-6/50-35
5	KF (G05)	LOWER	P252	13-11-2024	003-57-3/13-50
6	KGE (G19)	LOWER	P252	16-11-2024	002-57-15/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P252	17-11-2024	002-62-5/13-50
8	KGA (G22)	LOWER	P252	16-11-2024	002-36-20/31-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A
QA/QC *	Alaa Elhadi		7-1-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/3/2025	A-
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only


MATERIAL INSPECTION REQUEST				
--	---	---	--	---

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-104																
Received by ER			MIR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">C1</td> <td style="width: 5%; background-color: blue; color: white;">C2</td> <td style="width: 5%; background-color: red; color: white;">C3</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">DD</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">MM</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">YY</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">HH</td> <td style="width: 5%; background-color: black; color: white;">MM</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
				C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P251				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P251	16-11-2024	002-48-4/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P251	17-11-2024	005-46-14/16-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P251	16-11-2024	001-48-14/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P251	17-11-2024	001-36-18/50-35
5	KF (G05)	LOWER	P251	16-11-2024	003-21-5/6-50
6	KGE (G19)	LOWER	P251	16-11-2024	002-57-6/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P251	17-11-2024	002-62-10/13-50
8	KGA (G22)	LOWER	P251	16-11-2024	002-24-14/14-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A
QA/QC *	Alaa Elamuty		7-1-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/3/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges; Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		7/1/2025	MIR-SP-103
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P250				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G05)	Upper	P250	13-11-2024	002-48-5/11-35
2	KGE (G19)	Upper	P250	17-11-2024	001-47-6/15-35
3	KGEQ (G12)	Upper	P250	16-11-2024	001-48-10/15-35
4	KGA (G22)	Upper	P250	17-11-2024	006-21-6/12-35
5	KF (G05)	LOWER	P250	13-11-2024	003-21-2/6-50
6	KGE (G19)	LOWER	P250	17-11-2024	002-57-16/16-50
7	KGEQ (G12)	LOWER	P250	13-11-2024	002-63-1/12-50
8	KGA (G22)	LOWER	P250	16-11-2024	002-36-1/31-35
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		7-1-2025	A
QA/QC *	Abu Elbany		7-1-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Reshael		10/3/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



الهيئة العامة للغمرات
General Authority for
Roads and Bridges



الهيئة العامة للغمرات
General Authority for
Roads and Bridges



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		3/2/2025	MIR-SP-138
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)		
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P248		
MAR Approval No		Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO		
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71
Reference Photos	Yes attached / No	Other	

Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G04)	Upper	P248	23/12/2024	003-46-7/7-35
2	KGE (G16)	Upper	P248	25/12/2024	001-42-6/27-35
3	KGEQ (G11)	Upper	P248	23/12/2024	005-53-1/2-35
4	KGA (G22)	Upper	P248	07/01/2025	004-52-8/15-35
5	KF (G04)	LOWER	P248	23/12/2024	001-26-3/7-60
6	KGE (G16)	LOWER	P248	07/01/2025	004-48-20/26-50
7	KGEQ (G11)	LOWER	P248	23/12/2024	001-57-3/4-50
8	KGA (G22)	LOWER	P248	07/01/2025	009-54-3/5-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		3-2-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldarouty		3-2-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/3/2025	A.
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST	   	

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		3/2/2025	MIR-SP-136
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)		
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P246		
MAR Approval No		Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO		
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71
Reference Photos	Yes attached / No	Other	

Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G04)	Upper	P246	23/12/2024	003-46-2/7-35
2	KGE (G16)	Upper	P246	25/12/2024	001-42-4/27-35
3	KGEQ (G11)	Upper	P246	25/12/2024	001-46-3/7-35
4	KGA (G22)	Upper	P246	07/01/2025	004-52-6/15-35
5	KF (G04)	LOWER	P246	23/12/2024	004-26-4/4-60
6	KGE (G16)	LOWER	P246	07/01/2025	004-48-25/26-50
7	KGEQ (G11)	LOWER	P246	25/12/2024	001-57-1/4-50
8	KGA (G22)	LOWER	P246	07/01/2025	009-54-1/5-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		3-2-2025	A
QA/QC *	Alaa Eldamaty		3-2-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		16/3/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



الهيئة العامة
للمواصلات
والمواصلات



الهيئة العامة
للمواصلات
والمواصلات



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		3/2/2025	MIR-SP-135
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ& KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P245				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G04)	Upper	P245	23/12/2024	003-46-6/7-35
2	KGE (G16)	Upper	P245	25/12/2024	001-42-19/27-35
3	KGEQ (G11)	Upper	P245	23/12/2024	001-46-1/7-35
4	KGA (G22)	Upper	P245	07/01/2025	004-52-5/15-35
5	KF (G04)	LOWER	P245	23/12/2024	001-38-1/3-60
6	KGE (G16)	LOWER	P245	25/12/2024	004-48-24/26-50
7	KGEQ (G11)	LOWER	P245	25/12/2024	001-57-4/4-50
8	KGA (G22)	LOWER	P245	07/01/2025	002-54-5/5-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abbelhakim		3-2-2025	A
QA/QC *	Alan Eldamty		3-2-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		10/3/2025	A-
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		3/2/2025	MIR-SP-134
Received by ER			MIR	

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P244				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G04)	Upper	P244	23/12/2024	003-46-4/7-35
2	KGE (G16)	Upper	P244	25/12/2024	001-42-17/27-35
3	KGEQ (G11)	Upper	P244	23/12/2024	001-46-2/7-35
4	KGA (G22)	Upper	P244	07/01/2025	004-52-4/15-35
5	KF (G04)	LOWER	P244	23/12/2024	001-38-3/3-60
6	KGE (G16)	LOWER	P244	07/01/2025	004-48-4/26-50
7	KGEQ (G11)	LOWER	P244	23/12/2024	003-50-3/4-50
8	KGA (G22)	LOWER	P244	07/01/2025	002-54-4/5-35

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		3-2-2025	A
QA/QC *	Alaa Elhamdy		3-2-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		16/3/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		3/2/2025	MIR-SP-133																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
				C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P243				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G04)	Upper	P243	23/12/2024	003-46-3/7-35
2	KGE (G16)	Upper	P243	25/12/2024	001-42-21/27-35
3	KGEQ (G11)	Upper	P243	23/12/2024	001-46-5/7-35
4	KGA (G22)	Upper	P243	07/01/2025	004-52-3/15-35
5	KF (G04)	LOWER	P243	23/12/2024	001-38-2/3-60
6	KGE (G16)	LOWER	P243	07/01/2025	004-48-17/26-50
7	KGEQ (G11)	LOWER	P243	23/12/2024	003-50-4/4-50
8	KGA (G22)	LOWER	P243	07/01/2025	002-54-3//5-35
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		3-2-2025	A
QA/QC *	Alaa Elhamdy		3-2-2025	A
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		10/3/2025	A
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		11/11/2024	MIR-SP-082																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
				C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ& KGA)					
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P242					
MAR Approval No					Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO					
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0		Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Upper	P242	31/07/2024	001-33-6/15-35	
2	KGE (G16)	Upper	P242	31/07/2024	003-35-16/16-35	
3	KGEQ (G08)	Upper	P242	31/07/2024	012-22-14/14-35	
4	KGA (G22)	Upper	P242	31/07/2024	001-36-44/50-35	
5	KF (G01)	LOWER	P242	31/07/2024	013-37-3/3-50	
6	KGE (G16)	LOWER	P242	31/07/2024	002-16-3/5-50	
7	KGEQ (G08)	LOWER	P242	31/07/2024	012-37-5/10-50	
8	KGA (G22)	LOWER	P242	31/07/2024	007-37-5/22-35	
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		11-11-2024	A		
QA/QC *				A		
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		15/12/2024	A.		
SYSTRA R.E.						

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name <i>Karim Abdelhakim</i>	Sign <i>[Signature]</i>	Date 16/10/2024	MIR Ref. MIR-SP-072																
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Upper & Lower Plates For Axe P241				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Upper	P241	02/04/2024	001-33-8/15-35 ✓
2	KGE (G16)	Upper	P241	11/09/2024	001-34-2/15-35 ✓
3	KGEQ (G08)	Upper	P241	11/09/2024	004-31-9/18-35 ✓
4	KGA (G22)	Upper	P241	11/09/2024	001-36-39/50-35 ✓
5	KF (G01)	LOWER	P241	02/04/2024	013-37-2/3-50 ✓
6	KGE (G16)	LOWER	P241	10/08/2024	004-26-8/13-50 ✓
7	KGEQ (G08)	LOWER	P241	11/09/2024	005-38-6/10-50 ✓
8	KGA (G22)	LOWER	P241	11/09/2024	007-37-2/22-35 ✓


Comments by:		Comments by:	

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	<i>Karim Abdelhakim</i>	<i>[Signature]</i>	16/10/2024	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	<i>Ahmed Rashed</i>	<i>[Signature]</i>	15/12/2024	A.
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		16/10/2024	MIR-SP-068																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
				C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials		Lower & Upper Plates of Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used		Upper & Lower Plates For Axe P240				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos		Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Upper	P240	02/04/2024	001-33-9/15-35	
2	KGE (G16)	Upper	P240	02/04/2024	001-34-1/15-35	
3	KGEQ (G08)	Upper	P240	11/09/2024	001-32-2/10-35	
4	KGA (G22)	Upper	P240	11/09/2024	001-36-42/50-35	
5	KF (G01)	LOWER	P240	11/09/2024	013-37-1/3-50	
6	KGE (G16)	LOWER	P240	10/08/2024	002-16-1/5-50	
7	KGEQ (G08)	LOWER	P240	11/09/2024	012-37-4/10-50	
8	KGA (G22)	LOWER	P240	02/04/2024	007-37-7/22-35	

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		16/10/2024	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	Shmed Rashed		15/12/2024	A -
SYSTRA R.E.				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA														
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.														
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-156														
Received by ER																		
		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM							
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM											

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P218				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P218	06/02/2025	M/S-KF-G1-071
2	KGE (G16)	Bearing	P218	06/02/2025	M/S-KGE-G16-090
3	KGEQ (G08)	Bearing	P218	06/02/2025	M/S-KGEQ-G8-071
4	KGA (G22)	Bearing	P218	05/02/2025	M/S-KGA-G22-294
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Amr Rashed		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST	   	

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-157
Received by ER			MIR	

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P219				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P219	06/02/2025	M/S-KF-G1-072
2	KGE (G16)	Bearing	P219	06/02/2025	M/S-KGE-G16-091
3	KGEQ (G08)	Bearing	P219	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-072
4	KGA (G22)	Bearing	P219	05/02/2025	M/S-KGA-G22-295
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST						

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-158
Received by ER			MIR	

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P220				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P220	06/02/2025	M/S-KF-G1-073
2	KGE (G16)	Bearing	P220	06/02/2025	M/S-KGE-G16-092
3	KGEQ (G08)	Bearing	P220	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-073
4	KGA (G22)	Bearing	P220	05/02/2025	M/S-KGA-G22-296
Comments by:		Comments by:			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO			Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-159							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)					
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P221					
MAR Approval No					Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO					
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0		Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Bearing	P221	06/02/2025	M/S-KF-G1-074	
2	KGE (G16)	Bearing	P221	06/02/2025	M/S-KGE-G16-093	
3	KGEQ (G08)	Bearing	P221	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-074	
4	KGA (G22)	Bearing	P221	05/02/2025	M/S-KGA-G22-297	
Comments by:			Comments by:			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				


MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-160
Received by ER			MIR	

COD-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
COD-2	
COD-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)					
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P222					
MAR Approval No					Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO					
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0		Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Bearing	P222	06/02/2025	M/S-KF-G1-075	
2	KGE (G16)	Bearing	P222	06/02/2025	M/S-KGE-G16-094	
3	KGEQ (G08)	Bearing	P222	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-075	
4	KGA (G22)	Bearing	P222	05/02/2025	M/S-KGA-G22-298	
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025			
QA/QC *						
SYSTRA Rep.	Amr Rashed		12/2/2025	A		
SYSTRA R.E.						

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO			Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-161							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE 1 CODE 2 CODE 3	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
----------------------------	---

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)					
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe P223					
MAR Approval No						Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO					
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0		Clause 71	
Reference Photos		Yes attached / No		Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM		
1	KF (G01)	Bearing	P223	06/02/2025	M/S-KF-G1-076		
2	KGE (G16)	Bearing	P223	06/02/2025	M/S-KGE-G16-095		
3	KGEQ (G08)	Bearing	P223	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-076		
4	KGA (G22)	Bearing	P223	05/02/2025	M/S-KGA-G22-299		
Comments by:				Comments by:			
APPROVAL STATUS							
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R			
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025				
QA/QC *							
SYSTRA Rep.	Amr Rashad		12/2/2025	A			
SYSTRA R.E.							

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة للنقل
GENERAL AUTHORITY FOR TRANSPORT



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Muhammed Reda		03/05/2025	MIR							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	HSR West Nile Bridge From (ST 119+876 to ST 124+000)
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Main Bridge				
MAR Approval No					
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement			Specification 6.0	Clouse	
Reference Photos	Yes attached		Other		
Item	Coil No.	Unit	Quantity	Arrival Date	
1	KF	Unit	60		
2	KGE		60		
3	KGEQ		60		
4	KGA		60		

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohammed Reda		3.5.25	A
QA/QC *				A
SYSTRA Rep.	Ayman Elbolok		3.5.25	
SYSTRA R.E.				

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



الهيئة العامة
للمواصلات
والمواصلات



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		15/04/2025	MIR-SP-189							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA) For (60) Bearings				
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe (P202 & P225 & P231 & P232 & P233 & P234 & P235 & P236 & P237 & P238 & P239 & P240 & P241 & P242 & P315 & P316 & P317 & P325 & P224 & P230 & P318 & P319 & P320 & P323 & P324 & P321 & P313 & P314				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos		Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KGEQ (G08)	Bearing	P202	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 055	
2	KGEQ (G08)	Bearing	P225	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 078	
3	KGEQ (G08)	Bearing	P231	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 079	
4	KGEQ (G08)	Bearing	P232	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 080	
5	KGEQ (G08)	Bearing	P233	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 081	
6	KGEQ (G08)	Bearing	P234	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 082	
7	KGEQ (G08)	Bearing	P235	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 083	
8	KGEQ (G08)	Bearing	P236	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 084	
9	KGEQ (G08)	Bearing	P237	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 085	
10	KGEQ (G08)	Bearing	P238	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 086	
11	KGEQ (G08)	Bearing	P239	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 087	
12	KGEQ (G08)	Bearing	P240	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 088	
13	KGEQ (G08)	Bearing	P241	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 089	
14	KGEQ (G08)	Bearing	P242	7-4-2025	M/S - KGEQ - G08 - 090	
15	KF(G01)	Bearing	P202	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 055	
16	KF(G01)	Bearing	P225	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 078	
17	KF(G01)	Bearing	P231	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 079	
18	KF(G01)	Bearing	P232	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 080	
19	KF(G01)	Bearing	P233	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 081	
20	KF(G01)	Bearing	P234	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 082	
21	KF(G01)	Bearing	P235	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 083	
22	KF(G01)	Bearing	P236	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 084	
23	KF(G01)	Bearing	P237	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 085	

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



24	KF(G01)	Bearing	P238	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 086
25	KF(G01)	Bearing	P239	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 087
26	KF(G01)	Bearing	P240	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 088
27	KF(G01)	Bearing	P241	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 089
28	KF(G01)	Bearing	P242	7-4-2025	M/S - KF - G01 - 090
29	KF(G01)	Bearing	P324	7-4-2025	M - S/KF - G04 - 032
30	KF(G01)	Bearing	P318	7-4-2025	M - S/KF - G04 - 033
31	KF(G01)	Bearing	P319	7-4-2025	M - S/KF - G04 - 034
32	KF(G01)	Bearing	P323	7-4-2025	M - S/KF - G04 - 035
33	KF(G01)	Bearing	P313	7-4-2025	M - S/KF - G04 - 036
34	KF(G01)	Bearing	P314	7-4-2025	M - S/KF - G04 - 037
35	KGE (G18)	Bearing	P315	7-4-2025	M/S - KGE - G18 - 033
36	KGE (G18)	Bearing	P316	7-4-2025	M/S - KGE - G18 - 034
37	KGE (G18)	Bearing	P317	7-4-2025	M/S - KGE - G18 - 035
38	KGE (G16)	Bearing	P325	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 073
39	KGE (G16)	Bearing	P224	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 096
40	KGE (G16)	Bearing	P230	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 097
41	KGE (G16)	Bearing	P231	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 098
42	KGE (G16)	Bearing	P232	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 099
43	KGE (G16)	Bearing	P233	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 100
44	KGE (G16)	Bearing	P234	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 101
45	KGE (G16)	Bearing	P235	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 102
46	KGE (G16)	Bearing	P236	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 103
47	KGE (G16)	Bearing	P237	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 104
48	KGE (G16)	Bearing	P238	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 105
49	KGE (G16)	Bearing	P239	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 106
50	KGE (G16)	Bearing	P240	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 107
51	KGE (G16)	Bearing	P241	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 108
52	KGE (G16)	Bearing	P242	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 109
53	KGE (G16)	Bearing	P318	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 110
54	KGE (G16)	Bearing	P319	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 111
55	KGE (G16)	Bearing	P320	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 112
56	KGE (G16)	Bearing	P323	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 113
57	KGE (G16)	Bearing	P324	7-4-2025	M - S/KGE - G16 - 114
58	KGE (G17)	Bearing	P321	7-4-2025	M - S/KGE - G17 - 02
59	KGE (G17)	Bearing	P313	7-4-2025	M - S/KGE - G17 - 03
60	KGE (G17)	Bearing	P314	7-4-2025	M - S/KGE - G17 - 04

Comments by:

Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		15-4-2025	
QA/QC *	Alaa Eldamaty			
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashaad		15/4/2025	A.
SYSTRA R.E.				

**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-162
Received by ER			MIR	

CODE - 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE - 2	
CODE - 3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P202 & P224				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KGA (G22)	Bearing	P202	06/02/2025	M/S-KGA-G22-278
2	KGE (G16)	Bearing	P202	06/02/2025	M/S-KGE-G16-074
3	KGEQ (G08)	Bearing	P224	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-077
4	KF (G01)	Bearing	P224	05/02/2025	M/S-KF-G1-077
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Amel Rashad		12/2/2025	A.
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.						
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-141						
Received by ER		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axle P203				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P203	03/02/2025	M/S-KF-G1-056
2	KGE (G16)	Bearing	P203	03/02/2025	M/S-KGE-G16-075
3	KGEQ (G08)	Bearing	P203	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-056
4	KGA (G22)	Bearing	P203	03/02/2025	M/S-KGA-G22-279
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Shmuel Raskad		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name Karim Abdelhakim	Sign 	Date 8/02/2025	MIR Ref. MIR-SP-142																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)					
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P204					
MAR Approval No					Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO					
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0		Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Bearing	P204	03/02/2025	M/S-KF-G1-057	
2	KGE (G16)	Bearing	P204	03/02/2025	M/S-KGE-G16-076	
3	KGEQ (G08)	Bearing	P204	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-057	
4	KGA (G22)	Bearing	P204	03/02/2025	M/S-KGA-G22-280	
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025			
QA/QC *						
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A		
SYSTRA R.E.						

MATERIAL INSPECTION REQUEST						

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-143
Received by ER				
		MIR		

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	


Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P205				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P205	03/02/2025	M/S-KF-G1-058
2	KGE (G16)	Bearing	P205	03/02/2025	M/S-KGE-G16-077
3	KGEQ (G08)	Bearing	P205	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-058
4	KGA (G22)	Bearing	P205	03/02/2025	M/S-KGA-G22-281
Comments by:			Comments by:		
					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025		
QA/QC *					
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A	
SYSTRA R.E.					

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-144							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE -1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE -1	
CODE -3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P206				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P206	03/02/2025	M/S-KF-G1-059
2	KGE (G16)	Bearing	P206	03/02/2025	M/S-KGE-G16-078
3	KGEQ (G08)	Bearing	P206	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-059
4	KGA (G22)	Bearing	P206	03/02/2025	M/S-KGA-G22-282
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO			Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-145							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe P207				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos		Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Bearing	P207	03/02/2025	M/S-KF-G1-060	
2	KGE (G16)	Bearing	P207	03/02/2025	M/S-KGE-G16-079	
3	KGEQ (G08)	Bearing	P207	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-060	
4	KGA (G22)	Bearing	P207	03/02/2025	M/S-KGA-G22-283	
Comments by:				Comments by:		
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025			
QA/QC *						
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A		
SYSTRA R.E.						

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-146
Received by ER			MIR	

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P208				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P208	03/02/2025	M/S-KF-G1-061
2	KGE (G16)	Bearing	P208	05/02/2025	M/S-KGE-G16-080
3	KGEQ (G08)	Bearing	P208	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-061
4	KGA (G22)	Bearing	P208	03/02/2025	M/S-KGA-G22-284
Comments by:		Comments by:			
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025		
QA/QC *					
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A	
SYSTRA R.E.					

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-147																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe P209				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos		Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Bearing	P209	03/02/2025	M/S-KF-G1-062	
2	KGE (G16)	Bearing	P209	03/02/2025	M/S-KGE-G16-081	
3	KGEQ (G08)	Bearing	P209	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-062	
4	KGA (G22)	Bearing	P209	03/02/2025	M/S-KGA-G22-285	
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025			
QA/QC *						
SYSTRA Rep.	Ahmed Rasheed		12/2/2025	A		
SYSTRA R.E.						

MATERIAL INSPECTION REQUEST				
--	---	---	--	---

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-148							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P210				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P210	03/02/2025	M/S-KF-G1-063
2	KGE (G16)	Bearing	P210	05/02/2025	M/S-KGE-G16-082
3	KGEQ (G08)	Bearing	P210	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-063
4	KGA (G22)	Bearing	P210	03/02/2025	M/S-KGA-G22-286

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-149
Received by ER				
		MIR		

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	


Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)			
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe P211			
MAR Approval No				Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO			
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71
Reference Photos		Yes attached / No		Other	
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P211	03/02/2025	M/S-KF-G1-064
2	KGE (G16)	Bearing	P211	03/02/2025	M/S-KGE-G16-083
3	KGEQ (G08)	Bearing	P211	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-064
4	KGA (G22)	Bearing	P211	03/02/2025	M/S-KGA-G22-287
Comments by:			Comments by:		
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025		
QA/QC *					
SYSTRA Rep.	Amr Rashad		12/2/2025	A	
SYSTRA R.E.					

MATERIAL INSPECTION REQUEST	   

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-150
Received by ER			MIR	

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P212				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P212	03/02/2025	M/S-KF-G1-065
2	KGE (G16)	Bearing	P212	03/02/2025	M/S-KGE-G16-084
3	KGEQ (G08)	Bearing	P212	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-065
4	KGA (G22)	Bearing	P212	03/02/2025	M/S-KGA-G22-288
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashad		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA										
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.										
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-151										
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DD	MM	YY	HH	MM					
DD	MM	YY	HH	MM										

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P213				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P213	03/02/2025	M/S-KF-G1-066
2	KGE (G16)	Bearing	P213	03/02/2025	M/S-KGE-G16-085
3	KGEQ (G08)	Bearing	P213	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-066
4	KGA (G22)	Bearing	P213	03/02/2025	M/S-KGA-G22-289
Comments by:		Comments by:			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST						

Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.																
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-152																
Received by ER			<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM												
		MIR																		

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)			
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe P214			
MAR Approval No				Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO			
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71
Reference Photos		Yes attached / No		Other	
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P214	03/02/2025	M/S-KF-G1-067
2	KGE (G16)	Bearing	P214	06/02/2025	M/S-KGE-G16-086
3	KGEQ (G08)	Bearing	P214	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-067
4	KGA (G22)	Bearing	P214	05/02/2025	M/S-KGA-G22-290
Comments by:			Comments by:		
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025		
QA/QC *					
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A.	
SYSTRA R.E.					

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للمرور
والمواصلات
في جمهورية مصر
العربية



الهيئة العامة
للمرور
والمواصلات
في جمهورية مصر
العربية



Contractor Company	SAMCO		Designer Company	SILGA
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-153
Received by ER			MIR	

CODE-1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE-2	
CODE-3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P215				
MAR Approval No		Date			
Supplier Name	MAURER/SAMCO				
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact	Specification 10.0	Clause 71		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM
1	KF (G01)	Bearing	P215	06/02/2025	M/S-KF-G1-068
2	KGE (G16)	Bearing	P215	06/02/2025	M/S-KGE-G16-087
3	KGEQ (G08)	Bearing	P215	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-068
4	KGA (G22)	Bearing	P215	05/02/2025	M/S-KGA-G22-291

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025	
QA/QC *				
SYSTRA Rep.	Ahmed Rasheed		12/2/2025	A
SYSTRA R.E.				

MATERIAL INSPECTION REQUEST								

Contractor Company	SAMCO			Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	MIR Ref.							
	Karim Abdelhakim		8/02/2025	MIR-SP-154							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1 CODE-2 CODE-3	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000

Description of Materials		Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)				
Location to be Used		Spherical Bearings for Axe P216				
MAR Approval No					Date	
Supplier Name		MAURER/SAMCO				
Test Requirement		Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0	Clause 71	
Reference Photos		Yes attached / No		Other		
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Bearing	P216	06/02/2025	M/S-KF-G1-069	
2	KGE (G16)	Bearing	P216	06/02/2025	M/S-KGE-G16-088	
3	KGEQ (G08)	Bearing	P216	05/02/2025	M/S-KGEQ-G8-069	
4	KGA (G22)	Bearing	P216	05/02/2025	M/S-KGA-G22-292	
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025			
QA/QC *						
SYSTRA Rep.	Ahmed Rashed		12/2/2025	A		
SYSTRA R.E.						

Contractor Company	SAMCO			Designer Company	SILGA						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date		MIR Ref.						
	Karim Abdelhakim		8/02/2025		MIR-SP-155						
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE 1	West Nile Bridge from ST 119+876 to ST 124+000
CODE 2	
CODE 3	

Description of Materials	Spherical Bearings (KF & KGE & KGEQ & KGA)					
Location to be Used	Spherical Bearings for Axe P217					
MAR Approval No					Date	
Supplier Name	MAURER/SAMCO					
Test Requirement	Tensile+Chemical+Impact		Specification 10.0		Clause 71	
Reference Photos	Yes attached / No		Other			
Item	Name	Plate Type	Axe	Arrival Date	ID NUM	
1	KF (G01)	Bearing	P217	06/02/2025	M/S-KF-G1-070	
2	KGE (G16)	Bearing	P217	06/02/2025	M/S-KGE-G16-089	
3	KGEQ (G08)	Bearing	P217	06/02/2025	M/S-KGEQ-G8-070	
4	KGA (G22)	Bearing	P217	05/02/2025	M/S-KGA-G22-293	
Comments by:			Comments by:			
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Karim Abdelhakim		8-2-2025			
QA/QC *						
SYSTRA Rep.	Amal Rashed		12/2/2025	A		
SYSTRA R.E.						