

KK

دینا / دینا / دینا

၁ / မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်း
၂ / နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း
၃ / စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း

2023/04/04
ZAX
2023/04/04

2 / 2022

الكمية (م³)			الطول (متر)	الكم إلى الكم	من الكم	الموقع الكيلومترات	مساحة
13,823.76			130	323+450	323+320	1	
13,823.76			اجمالي الكمية الكلي (م³)				
13,823.76			اجمالي الكمية الكلي (م³)				
13,823.76			اجمالي الكمية الكلي (م³)				

3٤	0.00	: السليمي السليمي
----	------	-------------------

(1450/2023/2024) 19, 20

1. "אני לא רוצה להיות חלק מהמחנה הזה" : תשובה

18/12/2023 بتاریخ الخاضعة للموافقة طبياً مايو شهر خلال السحر

MS A.9.2.1.1 (1-1) and MS A.9.2.1.1

[illegible]

(1) (2) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၃ ရက်နေ့အတွင်း



၁ / ဇန်နဝါရီလ ၁၀၊ ၂၀၁၆

10/11/2023

၁၆၂၆

۱۰۰ / ۱۰۰
 ۱۰۰ / ۱۰۰

7
55

2/10/2020

ZAX

السلامة العامة

الكمية (م³)	الطول (متر)	الكم الى الكم	الموقع الكيلومترى	مساحة
				من الكم
7,075.20	880	322+980	322+100	1
3,417.00	425	323+450	323+025	2
10,492.20	اجمالي الكمية الهندسي (3م)			
10,492.20	(3م) المساحة جلال مدة الاجمالي			
10,492.20	(3م) اجمالي الكمي			

3	0.00	: مقدار العمل السابق
---	------	----------------------

(1450/2023/2024) (1450/2023/2024)

"تأثيرات" : تأثيرات التغيير والتطوير

18/12/2023
18/12/2023

علاوة على ذلك، فإن الإحصاءات في الجدول (2-1) توضح أن

الاستثمار في الأسهم و السندات 322+100 الكمية إلى 323+450 بزيادة 1.350 (بالبليون ريال).

[illegible][illegible]

၁ / ချဉ်းမာန် (၁၀)

KK

၂ / ၁၁၀၁ ခုနှစ်
 နှစ် ZAX
 နေ့စဉ် / နေ့စဉ်

Handwritten signature and date: 3/4/20

مجلس الشورى
السلطنة
1 / 1
مجلس الشورى
السلطنة
1 / 1

[illegible][illegible]

18/12/2023 تاريخ التقرير

١٣٦٦ هـ (2-1) ١٣٦٦ هـ (2-1) ١٣٦٦ هـ (2-1)

[illegible]

(1) $\mathcal{L}$ is the Lie algebra of the group G .

၁၄၁၁/၁၄/ ဘဏ် စာရင်း
စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

Handwritten signature and stamp (KK) at the bottom of the page.

2 / 2000-2001
2000-2001
2000-2001

22/11/2023

25/11/2025

STC
السعودية
الاتصالات

10,492.20	الإجمالي الكلي (3م)		
10,492.20	الإجمالي خلال مدة المصداقية (3م)		
10,492.20	إجمالي الكمية المصدقة (3م)		
3,417.00	425	323+450	323+025
7,075.20	880	322+980	322+100
(3م) الكمية (متر)	الطول (متر)	إلى الكم	من الكم
		الموقع الكيلومترات	
مسلم			
3م	0.00	مقدار العمل السابق :	

(1450/2023/2024) ۱۴۵۰

١٠٠ : "وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونُ لَهُ شُكْرًا"

18/12/2023 بتاریخ الخاضعة للموافقة والتوقيع
المستقر خلال شهر

المجلة ٥٥، العدد ١، ٢٠١١، ص ١٠١-١١٢

[illegible]

(1) الكميات الواردة بالمستخلص جاري قسمة





KK

၃ / စာအုပ်အမျိုးအစား
 ၄ / အမျိုးအစားအရ
 ၅ / အမျိုးအစားအရ

7,634.25	الإجمالي الكلي (3م)		
7,634.25	الإجمالي على مدة المستخلص (3م)		
7,634.25	إجمالي الكمية الهندسي (3م)		
2,486.25	425	323+450	323+025
5,148.00	880	322+980	322+100
(3م) الكمية	الطول (متر)	إلى الكم	من الكم
		الموقع الكلي الهندسي	
			سلسلة
		3م	0.00
	مقدار العمل السابق :		

[illegible]

18/12/2023 بتاریخ الخاضعة للموافقة طبقا لما هو مقرر في لائحة الجسر

علاوة بند (2-2) عناية بحصول رسوم الكرامة والموازاة طبقاً للأنظمة الشريفة.

[illegible][illegible]

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
القطار الكهربائي السريع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

نتشرف بأن نرمّل لسيادتكم المقايسة المعدلة لبنود أعمال الجسر الترابي لمشروع
القطار الكهربائي السريع أعمال ردم قطاع (وادي النطرون - برج العرب) لتنفيذ
المسافة من الكم 323+320 إلى الكم 323+450 بطول 0.130 كم و اعمال
التاسيس و الاساس المسافة من الكم 322+100 الى الكم 323+450 بطول 1.350
كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة "إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات".
وذلك طبقاً للأسعار بعد المفاوضة.

برجاء من سيادتكم التفضل بالموافقة والتوجيه بالازم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

احمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

المقاييس المعطلة لأعمال الجسر القرباني و الأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي التطرون / برج العرب) أعمال ترميم المسطحة من الكم 323+320 إلى الكم 323+450 بطول 0.130 كم و أعمال التأسيس و الأسس المصنوعة من الكم 322+100 إلى الكم 323+450 بطول 1.350 كم (بالأمر المباشر). تنفيذ شركة إيجيبت ستون للتأسيس والتوريدات.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	المدة	الاصلي
1	أعمال الردم				
1-1	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتثبيتها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كالفولونيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للمونجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.				
	- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التقصير.				
	- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .				
	- السعر يشمل قيمة المادة المعبورة				
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	م3	20,950.00	117.50	2,461,625.00
	علاوة مسافة النقل 142 كم	م3	16,760.00	196.00	3,284,960.00
	علاوة مسافة النقل 135 كم	م3	4,190.00	186.20	780,178.00
	علاوة تحميل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للاتحاد الشركة الوطنية	م3	20,950.00	13.00	272,350.00
2	طبقات الأساس				
2-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المخرجة لتتبع تكمير الترسات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم لتجهيزات 100 سم والا تزيد نسبة التماس من منخل 200 عن 12% والنتروج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كالفولونيا عن 25% والا تزيد نسبة التماس بجهز لوس الجولوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) والفله تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.				
	- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم .				
	- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التقصير .				
	- يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه في حالة التنفيذ في الأراضي الزراعية ذات ظروف تشغيل خاصة وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف .				
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	م3	11,000.00	146.40	1,610,400.00
	قيمة المادة المعبورة خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	م3	11,000.00	161.00	1,771,000.00
	علاوة التشغيل في الأراضي الزراعية	م3	11,000.00	5.00	55,000.00
	علاوة مسافة النقل 136 كم	م3	11,000.00	150.80	1,658,800.00
	علاوة تحميل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للاتحاد الشركة الوطنية	م3	11,000.00	25.00	275,000.00

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فياض

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
مدير المشروع
م/ هشام محمد صبري

الشركة المنقذة
مدير المشروع
م/ عبد الفتاح الشناوي

عبد الستار الحسني جبرائيل

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د. خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطر الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

EGYPT STONE
FOR STONE & SPECIALTIES
قطاع البقاولات

المقايضة المعدة لأعمال الجسر القرائي و الأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم المسافة من الكم 323+320 إلى الكم 323+450 بطول 0.130 كم و أعمال التأسيس و الأسس المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 323+450 بطول 1.350 كم (بالأمر المينستر). تنفيذ شركة إيجيبت ستون للتصنيع والتوريدات.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
2-2	بالمستر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير المسارات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم تحصينات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة العاز من ملخل 200 عن 5% والكروج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيلورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا تزيد نسبة الخلل بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالسيان الاصولية للوصول إلى نسبة الدبلة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالسيان الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى القسي كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100% من الكثافة المعصية) والله تشمل اجراء التجارب المعصية والطبقة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التصنيعية المعتمدة والتد بجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة التقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - يتم اضلة علاوة قدرها 5 جنيه في حالة التنازل في الاراضي زراعية ذات ظروف تشغيل خاصة وذلك طبقا لروية المهندس المشرف.				
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	3م	8,000.00	151.30	1,210,400.00
	قيمة المادة المحجورة خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	3م	8,000.00	175.00	1,400,000.00
	علاوة التشغيل في الاراضي زراعية	3م	8,000.00	5.00	40,000.00
	علاوة مسافة النقل 136 كم	3م	8,000.00	150.80	1,206,400.00
	علاوة تحصيل رسوم قنطرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	3م	8,000.00	25.00	200,000.00
	الإجمالي				16,226,113.00
	مئة عشر مليوناً ومائتان وستة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة عشرة جنيهاً فقط لا غير .				
	* يرجى العلم بأن اللوات المذكورة طبقا لائحة الأسعار الموحدة والمفاوضة الخاصة والقطاع قرايع بتاريخ 18/12/2023.				

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
د/ محمد حسني قياض

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
د/ أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي
مدير المشروع
د/ هشام محمد صبري

الشركة المقايضة
مدير المشروع
د/ عبدالفتاح كشناوي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: د/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

عبدالله التنازع
عبدالله التنازع
EGYPT
STONE
قطاع المقاولات

محضر مسافة نقل

التاريخ : ٦ / ٩ - ٢٠٢٤

اسم المشروع : القطر الكهربائي السريع (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية)
قام استشاري الهيئة العامة للطرق و القبارى بقياس مسافة النقل من الكسرة الى الموقع والعكس
لشركة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات
وبحضور كلاً من :-

- | | |
|---------------------------|--|
| 1- م / كريم بدوي | عن سيمترا (الاستشاري العام) |
| 2- م / هشام محمد صبري | عن مكتب د/ خالد قنديل (استشاري الهيئة) |
| 3- م / عبد الفتاح الشناوي | عن شركة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات |

وكتبت الاحداثيات كالتالي :-

اسم الكسرة	الشرق	الشمال	المسافة
كسرة العرويه	29 ° 37 ' 25 . 7 "	30 ° 36 ' 43 . 5 "	136

ملاحظات :-

في حالة تغيير المصدر يتم قياس و اعتماد مسافة النقل الجديدة.

مدير مشروع الشركة م / عبد الفتاح الشناوي	استشاري الهيئة (مكتب د/ خالد قنديل) م / هشام محمد صبري	الاستشاري العام (سيمترا) م / كريم بدوي	مدير المشروع (الهيئة) م / أحمد جلال عبدالسلام
---	--	--	--

المكتب الاستشاري الهندسي
KK (أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع : م / هشام محمد صبري
مشروع : القطر الكهربائي السريع
انقطاع الرابع (الاسكندرية)

Contractor Company	EGYPT STONE FOR MINING AND SUPPLIES		Designer Company	(KK) Engineering Consulting Office																			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/ Serial Number	Time																			
	Eng. Abdelfattah El-Shennawy		02-05-2024 ES-M.I.160	04:00 PM																			
Received by ER	Eng. Gaber Ibrahim	MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>W323</td> <td>EW</td> <td>CS</td> <td>02</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td>04</td> <td>00</td> </tr> </table>					C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	W323	EW	CS	02	05	2024	04	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM																
W323	EW	CS	02	05	2024	04	00																

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	(Fill Layer Stockpile for Soil)				
Location to be Used	From St. (W323+340) to St. (W323+450) (-1.5) .				
MAR Approval No	ES M.A.029	Date	15-04-2024		
Supplier Name	EL Sewey – EL Captin				
Test Requirement	PLT DIN 18134	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Plate load test	NUMBER	1	02/05/2024	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. Hesham Sabry (kk)

- تم اجراء اختبار P.L.T بواسطة معمل ميل.
- تم تحقيق النتائج المطلوبة طبقا لمواصفات المشروع.

Comments by: Eng. Gaber Ibrahim

- 1-P.L.T was carried- out by CEL Lab. Attendances of material engineer for both contractor and GARB Consultant.
- 2-Results report attached and acceptable with project specifications.
- 3-Final approval is subject to above-mentioned comments.



APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdelfattah El-Shennawy			
QA/QC *	Eng. Hesham Sabry		7/5/2024	A
GARB**	Eng. Ahmed Galal			
Employers Representative	Eng. Gaber Ibrahim		07.05.24	A.W.C

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

Company : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4)
- Alexandria to Borg Al Arab.

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements

Test Location : Station (323+340 to 323+450)

Test Date : 04/05/2024

Report Date : 07/05/2024

Type of soil : A-1-a

Test level : Middle embankment .

Report No. : 21

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads

Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

Job Requirement : $E_{v2} > (40 \text{ MPa})$

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Partly Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	04/05/2024
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
		E_{v1} (MPa)	E_{v2} (MPa)	
1	323+390	88	191	2.2



Company Name : Egypt Stone company
 Project : Electric Express Train, Al Ain Gokhna to Marsa Matruh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab
 Test Date : 04/05/2024
 report date : 07/05/2024
 Location : Station 323+300
 Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.85	0.15	19.73	0.27	19.80	0.20	0.21
2	0.83	19.73	0.29	19.44	0.56	19.56	0.44	0.43
3	1.25	19.56	0.44	19.19	0.81	19.35	0.65	0.63
4	1.67	19.37	0.63	18.94	1.06	19.14	0.86	0.85
5	2.08	19.11	0.79	18.69	1.31	18.99	1.01	1.04
6	2.50	19.05	0.95	18.47	1.53	18.83	1.17	1.22

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.05	0.85	18.47	1.53	18.83	1.17	1.22
2	1.25	19.12	0.88	18.58	1.42	18.98	1.07	1.12
3	0.825	19.25	0.75	18.77	1.23	19.07	0.93	0.97
4	0.01	19.45	0.55	19.13	0.87	19.30	0.70	0.71

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.38	0.62	18.99	1.01	19.24	0.76	0.80
1	0.83	19.30	0.70	18.86	1.14	19.14	0.86	0.90
2	1.25	19.22	0.78	18.74	1.26	19.05	0.96	1.00
3	1.67	19.15	0.85	18.62	1.38	18.96	1.04	1.09
4	2.08	19.06	0.94	18.50	1.50	18.85	1.16	1.20



Company Name : Egypt Stone company
 Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (4) - Alexandria to Borg El Arab.
 Test Date : 04/05/2024
 report date : 07/05/2024
 Location : Station 323+390
 Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7066
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.21	0.43	0.62	0.85	1.04	1.22

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7066	3533	1766	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.22	1.12	0.97	0.71

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.39	S2 (mm) = 0.89	ΔS = 0.50
Ev1 (MPa) = $(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$	AS		

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.71	0.80	0.90	1.00	1.09	1.20

Ev2/Ev1 = 2.2

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.85	S2 (mm) = 1.11	ΔS = 0.23
Ev2 (MPa) = $(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$	1.61		

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δσ = The difference between 0.5 and 0.7 from the maximum loading (mm) (kg/cm²)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.5 and 0.7 from the maximum loading (mm)

