

عمال التطهير

عمال الحفر

[illegible][illegible]

1.4 - مساف

[illegible]

میتا -	۱.۵
--------	-----

والمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسك 15 سم لحماية الكنايف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م³ سن دولوميت متدنج + 0.4 م³ حش و 350 كجم سمحت بورتلاندي عادي مغير على أن يكون السن نظيف ومغسول والميول من الحوائط والمناطق والمناطق والأركان والميول والغريبة والبند يتنجد واستعمال الطعيبات أسفل البلاطة الموصول إلى العناصر الطبيعية على أن تحقق الخرسانة بجهد لا يقل عن 250 كجم / م² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

رمل
الغدير ١٠٦

بالمركب المكنب إعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قامة سفلية وعلوية للإكثاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مترج 30.4% مع 12% رمل حشن 2800+ سمستمت وتورادالى عادي قيرير على أن تكون السطوح مغطى وفخفوخ والبرمل على من الشواطب والأطراف المواجه للصوب العبدل والبند بغير استبعاد مساهمب البرقه العسليه أفضيل البراطه لتفويظ إلى المساهمب المتخصصين على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250 كج/سم² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الصوب وتعليمات المهندس المشرف.

يعني

[illegible]

(Handwritten signatures and stamps are visible across the page)



مهلة اضافية

واردة من المنطقة الثالثة عشر - (البحيرة)

اسم العملية :- استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء
القطار الكهربائي السريع (السفلة -العاصمة الادارية -العلمين الجديدة-مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من كم ٢٤٠ الي كم ٢٤٣
بطول ٣ كم الاتجاهين .

اسم الشركة المنفذة :- الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ٦٢,٢٠٠ مليون جنيه

رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨١١) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٢/٣/١٠

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٢/١١/٩

المطلوب

- مد مدة العملية (شهرين) ليصبح تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٣/١/٩ .

المبررات

- بمراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (١٨٦) بتاريخ
٢٠٢٢/٣/٢٢ تستحق الشركة المنفذة اضافة مدة قدرها (شهرين) لمواجهة الاثر السلبية
المتربطة علي تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .

اعداد مهندس:.....

مدير عام (صيانة/التنفيذ) :.....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :.....

رئيس الإدارة القانونية :.....

رئيس الإدارة العامة :.....

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق :.....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :.....

رئيس قطاع :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

رئيس :.....

المتموص - وفقاً للأسباب المنيب -

المرءى ١٥/٣/٢٠٢٢

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تصديراً في ٢٠٢٢/٣/١٤
الإدارة المختصة الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
طرق / ج ب



٦٥٧١

مهمة اضافية

واردة من المنطقة الثالثة عشر - (البحيرة)

اسم العملية :- استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء
القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين الجديدة-مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من كم ٢٤٠ الي كم ٢٤٣
بطول ٣ كم الاتجاهين .

اسم الشركة المنفذة :- الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ٦٢,٢٠٠ مليون جنيه

عقد العملية :- رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨١١) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٢/٣/١٠

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٣/١١/٩

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة معتمدة :- ٢٠٢٣/١/٩

تاريخ امر الاسناد (مرفق) :- ٢٠٢٢/١/٥

المطلوب

- مد مدة العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٣/٧/٨ .

المبررات

- بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن
الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم
التعاقدات التي تيرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باعمال
سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨)
ولانجته التنفيذية .

إعداد مهندس: محمد الجبوري

مدير عام (صيانة/التنفيذ) : جمال السيد

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : محمد عبد الله

رأي الشئون القانونية : مروة محمد

ملاحظات : محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله

..... محمد عبد الله