

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: أعمال إنشاء سور شبكي للمنطقة الإدارية للفرقة ٢٣ وورش السلاح والذخيرة.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص ختامي رقم (٢) للعملية بعاليه.

تنفيذ: شركة أبو عوف للمقاولات العمومية.

العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٦٥).

بقيمة: ٥.٣٥٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط فقط خمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة جنية لا غير).

بإجمالي: ١٩٧٦٠٠٠ جنيهاً (فقط مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألف جنية لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ١٠/١٢/٢٠٢٣

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

515

(ب) الكتاب المنوط

۲۰۰۰

رئيس المصلحة

ففي سنة ٢٠١

الامضاء -

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الاداءات جاری

(٢٥) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —

المختتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

۲۰ روجع فی ————— سنه

شیک
اُذن صرف

يَعْتَمِدُ سَحْبُ

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۷۰۱ ۷۰۱ ۷۰۱

الجمعية العامة لليونان المطابع الأميرية ١٦٠٩٢ ص ٢٠١٢ - ٥٠٥٥

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح ١) _____ إعضاء الكاتب المنوط

(2)

امضاءات موظفي المستشفى

رقم _____ إمضاء الكاتب المشروط :

إذن تصرف

(۳) مدحیہ

الختام ذو التاريخ

رقم إمتضاء الكائبة المنوط : -

الشخصيات
الدينيات

(۴) قیمت فی سبعل

رقم إعضاء الكاتب المنوط : -

الشيخات
الحيات

(۵) ادرج فی کشف

اعضاء: طالب أو كاتب التصدير غيبى — سنة ٢٠

أُشِيكُ
إِلَهُنَّ دَعَوْتُ

(۶) استقامت

ملاحظات	الإجمالي	الفئه	الكميه	الوحده	وصف البند	رقم البند
					الأعمال الإعتيادية	
	1,976,000	950	2,065	متر طولى	بالمتر الطولى توريد و تركيب سور من السلك الشبك و قطاعات الحديد شامل الحفر لتركيب القواعد الخرسانيه سابقه الصب قطر ٤٠ سم و ارتفاع ٦٠ سم به دليل لتركيب البوست الحديدي و تركيب بوست الحديد قطر ٢ بوصة سمك ٣ مم أعلاه حرف V من الزوايا الحديد ٥ سم * سم سمك ٣ مم و محل على البند ٦ صفوف من السلك الشباك و ٢ صف من السلك الشداد و ماسوره علويه قطر ١ بوصة و الشبك من الحديد المجلفن سمك ٢.٥ مم مكسي بال PVC بقطعات ٥ سم * سم شامل كافة الإكسسوارات و التركيب و التسليم النهائي وقفا و الرسومات التوضيحيه المرفقه	1
	1,976,000				إجمالي الأعمال	

ملاحظات	الإجمالي	الفئه	الكميه	الوحده	وصف البند	رقم البند
					الاعمال الاعتياديه	
	1,976,000	950	2,065	متر طولى	بالمتر الطولى توريد و تركيب سور من السلك الشبك و قطاعات الحديد شامل الحفر لتركيب القواعد بالمرسأليه سابقه الصب بقطر ٤٠ سم و ارتفاع ٦٠ سم به دليل لتركيب البوست الحديدي و تركيب بوست الخرسانه سابقه الصب بقطر ٤٠ سم و ارتفاع ٦٠ سم به دليل لتركيب البوست الحديدي و تركيب بوست الحديد قطر ٢ بوصة سمك ٣ أم علاه حرف V من الزوايا الحديد سم * سم سمك ٣ أم و محمل على البند ٦ صفوف من السلك الشباك و ٢ صف من السلك الشداد و ماسوره علويه قطر ١ بوصة و الشبك من الحديد المجلفن سمك ٢.٥ مم مكسي بال PVC بقتحات سم * سم شامل كافة الإكسسوارات و التركيب و التسليم النهائى وفقا و الرسومات التوضيحيه المرفقه	1
	1,976,000				إجمالي الأعمال	

محضر إستلام أعمال سور الشئون الإدارية

إيماء لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومحاضر التنسيق مع مندوبى فرع إعداد الدولة للحرب بشأن إنشاء سور شبكى بطول ٢ كم .

- أنه فى يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ م وبحضور كلاً من :

م	الحاضرون	التوقيع
١	رائد / على / حيدر	عن الكتيبة ٢٣ تامين فنى
٢	رائد / محمد / عيسى	عن الكتيبة ٢٣ نقل
٣	شريف / مصطفى / حسنى	مندوب الهيئة العامة للطرق والكبارى
٤	١ - محمد محمود عادل ٢ - عبداللہ خوزن ممتاز	مندوب الشركة المنفذة للمشروع شركة الحسین للمقاولات أبو عوف للمقاولات

- وبالإنتقال على الطبيعة تبين الآتى :

- ١ - تم الإنتهاء من إنشاء سور شبكى بطول ٢ كم .
- ٢ - تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب وإنارة عدد (٤) برج حراسة .
- ٣ - جميع الأعمال تم الإنتهاء منها بنسبة ١٠٠ % طبقاً للمواصفات الفنية ومحاضر التنسيق المبرمة مع فرع إعداد الدولة للحرب / الجيش الثالث الميدانى .

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

التوقيع (محمد / ٢٠٧)
مندوب الشركة المنفذة للمشروع

التوقيع
شركة الحسین للمقاولات
أبو عوف للمقاولات
الكتيبة ٢٣ نقل

التوقيع
الكتيبة ٢٣ تامين فنى

محضر إستلام أعمال سور الشئون الإدارية

ايضاء لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومحاضر التنسيق مع مندوبى فرع إعداد الدولة للحرب بشأن إنشاء سور شبكى بطول ٢ كم .

- أنه فى يوم ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣ م وبحضور كلاً من :

م	الحاضرون	التوقيع
١	رائد / على و حيدر	عن الكتيبة ٢٣ تأمين فنى
٢	رائد / محمد عبد الحكيم	عن الكتيبة ٢٣ نقل
٣	شريف مصطفى محمد	مندوب الهيئة العامة للطرق والكبارى
٤	١- محمد محمود عادل ٢- عبداللہ خوزن مختار	مندوب الشركة المنفذة للمشروع شركة الحسين للمقاولات ابوعونى للمقاولات

- وبالإنتقال على الطبيعة تبين الآتى :

- ١ - تم الإنتهاء من إنشاء سور شبكى بطول ٢ كم .
- ٢ - تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب وإنارة عدد (٤) برج حراسة .
- ٣ - جميع الأعمال تم الإنتهاء منها بنسبة ١٠٠ ٪ طبقاً للمواصفات الفنية ومحاضر التنسيق المبرمة مع فرع إعداد الدولة للحرب / الجيش الثالث الميدانى .

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

التوقيع (محمد ٢٠٧)
مندوب الشركة المنفذة للمشروع

التوقيع
الكتيبة ٢٣ نقل

التوقيع
الكتيبة ٢٣ تأمين فنى



القاهرة في :- 24-1-2022

مواصفات السلك المجلفن الطرى

إسم العميل :- كاسيت حجازي

إجهاد الشد من 35 : 55 كجم / مم² .

طبقة الزنك من 50 : 70 جم / مم² .

التحليل الكيماوى.

Chemical Composition	C %	SI %	MN %	S %	P %
	0.08 TO 0.15	MAX 0.35	0.030 TO 0.60	MAX 0.060	MAX 0.040



	Ministry of Commerce and Industry		وزارة التجارة والصناعة	
	General Organization For Export and Import Control		الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات	
	Central Directorate for Chemical Test labs		الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية برمسيس	
	BRANCH		فرع رمسيس	
	Test Report تقرير اختبار			
FORM ID: F-RD-G-7.08-01				
Issue No	2.4	Issue Date	01.01.2022	Page 1 of 2

Report ID (No./Year) رقم التقرير	٢٠٢٢/٣٢٩٨	Lab address	١٢ ش رمسيس						
Sample Information									
FILLED OUT BY THE RECEIPT&DELIVERY DEPARTMENT									
Customer: اسم العميل	شركة كاسيت حجازى	Sample Drawn by : جهة سحب العينة :							
Fax / Mobile رقم التواصل للعميل	٠١٢٢١٨٨٢٥٤٢	Customer e-mail البريد الإلكتروني للعميل							
Country of Origin: المنشأ		Sample Code: كود العينة							
Lot/Batch Size: حجم العينة		Lot/Batch No.: عدد المرقم							
Sample Type & Description نوع ووصف العينة	PVC (بلاستيك أخضر اللون)								
Results of Analysis									
Lab Name:	Plastic lab								
FILLED OUT BY THE TESTING LABORATORY									
Sample Receiving Date: تاريخ استلام العينة	٢٠٢٢/٧/٣١	Analysis End Date: تاريخ انتهاء التحليل	٢٠٢٢/٨/١						
Analysis Date of Start: تاريخ بدء التحليل	٢٠٢٢/٨/١								
Environmental Condition: الظروف البيئية									
Sample ID/ Lab Code: رقم العينة/كود المعمل	٢٠٢٢/٣٢٩٨/٠٣١								
SN المعامل	Test الاختبار	Test Method طريقة الاختبار	Test Result نتيجة الاختبار	Unit وحدة القياس	LOQ	Mu (±) (95% ci) اللايقين	Specs/ref limit حدود المطابقة / المرجع	Conformity (y/n) مطابق (نعم/لا)	Equipment/technique الجهاز المختص/ التقنية
٨	نوع العامة		بولي فينيل كلوريد (PVC)	-----	-----	-----	-----	-----	FTIR
Decision Rule: Binary Statement for Simple Acceptance Rule In accordance with ILAC G8:09/2019									
Probability of false acceptance (PFA50%) Probability of false rejection (PFR 50%)									
Opinions and interpretation:									
Remarks:									
هذه النتائج تخص العينة المختبرة فقط و غير ممثلة كليا للوط الانتاج و المعمل غير مسئول عن عملية السحب									

Customer: اسم العميل	شركة كاسيت حجازى	جهة سحب العينة : Sample Drawn by	
Fax / Mobile رقم التواصل للعميل	٠١٢٢١٨٨٢٥٤٢	البريد الإلكتروني للعميل Customer e-mail	
Country of Origin: المنشأ		كود العينة Sample Code	
Lot/Batch Size: حجم العينة		عدد المرقم: Lot/Batch No.	
Sample Type & Description نوع ووصف العينة	PVC (بلاستيك اخضر اللون)		

Results of Analysis

Lab Name:

Sample Receiving Date: تاريخ استلام العينة		٢٠٢٢/٧/٣١		Analysis End Date: تاريخ انتهاء التحليل		٢٠٢٢/٨/١			
Analysis Date of Start: تاريخ بدء التحليل		٢٠٢٢/٨/١							
Environmental Condition: الظروف البيئية									
Sample ID/ Lab Code: رقم العينة/كود المعمل		٢٠٢٢/٣٢٩٨/٠٣١							
SN المسلسل	الاختبار Test Method	طريقة الاختبار	Test Result نتيجة الاختبار	Unit وحدة القياس	LOQ	Mu (±) (95% ci) اللايقين	Speed/ref limit حدود المطابقة /المراجع	Conformity (y/n) مطابق (نعم/لا)	Equipment/technique الجهاز المختص/ التقنية
١	نوع الحامة		بولي فينيل كلوريد (PVC)	-----	-----	-----	-----	-----	FTIR

Decision Rule: Binary Statement for Simple Acceptance Rule In accordance with ILAC G8:09/2019

Opinions and interpretation:

Remarks:

هذه النتائج تخص العينة المختبرة فقط و غير ممثلة كليا للوط الانتاج و المعمل غير مسئول عن عملية السحب

FILLED OUT BY THE RECEIPT & DELIVERY DEPARTMENT

Statement of Conformity تقرير المطابقة	
Sample result is (Complying / Not Complying) with Specification No.	الامتثال : - نوع الخامة هو بولي فينيل كلوريد (PVC).

Sample result is (Complying / Not Complying) with Specification No.

الاستنتاج : - نوع الخامة هو بولي فينيل كلوريد (PVC) .

Data included in this test report are highly confidential.

كل البيانات الموجودة بهذا التقرير تُعامل بسرية تامة

This test certificate shall not be reproduced, except in full, without the written approval of GOIEC.

لا يجوز نسخ أو إعادة إصدار هذا التقرير بدون الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

The laboratory shall not be responsible for the information supplied by the customer and can affect the validity of result

المختبر غير مسئول عن المعلومات المقدمة من العميل والتي قد تؤثر على صحة النتائج

Test results relate only to the samples tested & not represented for whole batch & the laboratory has not been responsible for the sampling stage

هذه النتائج تخص العينة المختارة فقط و غير ممثلة لكليا للنوع الإنتاجي و المصنوع غير مسئول عن عملية المسحوب

Final Approval		
Position:	Technical Manager Name:	General manger Name:
Signature:		
Date:	٢٢١	
Note:		

FILLED OUT BY THE RECEIPT & DELIVERY DEPARTMENT

Payment Analysis رسوم التحليل

طبقاً للألحة السعرية المعتدلة



محضر معاينة ما قبل الاستلام الابتدائي

الخاص بعملية إنشاء سور شبكى للمنطقة الادارية للفرقة رقم ٢٣ ورش السلاح والذخيرة ضمن عملية رفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيليه / المعاهدة تنفيذ شركة مؤسسة ابو عوف للمقاولات العامة

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢ وبناء على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عالية اجتمع كل من السادة الاتى اسمائهم .

الجنة :

١	السيد المهندس / ايمن محمد متولى	رئيسا
٢	السيد المهندس / عبد الرحيم كمال الدين مصطفى	عضوا
٣	السيد المهندس / محمد محمود محمد ابازة	عضوا
٤	السيد المهندس / احمد ماهر النمرى	عضوا

جهاز الاشراف :

١	السيد المهندس / شريف مصطفى صدقى	جهاز الاشراف من قبل المنطقة
---	---------------------------------	-----------------------------

الشركة المنفذة :

١	السيد المهندس / عبد الاله فوزى عنتر دنيا	الشركة المنفذة
---	--	----------------

وقد قامت اللجنة على الطبيعة لموقع العملية عالية وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين وجود بعض الملاحظات الآتية :

اولا الاعمال المدنية :

- ١ - ردم الجزء السفلى بالسور بالكامل .
- ٢ - تزويد سلك الرباط للشبك وتثبيتة جيدا .
- ٣ - اعادة ربط جميع المسامير للسور بالكامل .

وقد تنبه على الشركة المنفذة للمشروع تلافى الملاحظات خلال سبعة ايام من تاريخه .

وتحرر محضرا بذلك واستلم كل طرف صورة للعمل بها

الجنة

جهاز الاشراف





محضر الاستلام الابتدائي

الخاص بعملية انشاء سور شبكى للمنطقة الادارية للفرقة رقم ٢٣ ورش السلاح والذخيرة
ضمن عملية رفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيلية / المعاهدة تنفيذ شركة مؤسسة ابو عوف للمقاولات العامة

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبناء على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عالية اجتمع كل من السادة الاتى اسمائهم .

الجنة :

١	السيد المهندس / ايمن محمد متولى	رئيسا
٢	السيد المهندس / عبد الرحيم كمال الدين مصطفى	عضوا
٣	السيد المهندس / محمد محمود محمد ابازة	عضوا
٤	السيد المهندس / احمد ماهر الغمري	عضوا

جهاز الاشراف :

١	السيد المهندس / شريف مصطفى صدقي	جهاز الاشراف من قبل المنطقة
---	---------------------------------	-----------------------------

الشركة المنفذة :

١	السيد المهندس / عبد اللة فوزى عنتر دنيا	الشركة المنفذة
---	---	----------------

وقد قامت اللجنة على الطبيعة لموقع المشروع عالية وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين ان جميع الاعمال بحاله جيدة وان الشركة قد قامت بتلافي جميع الملاحظات الواردة بمحضر المعاينة ما قبل الاستلام الابتدائي الذى تم بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢ والى لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا كما افاد جهاز الاشراف على المشروع بان جميع الاعمال تم الانتهاء منها بتاريخ

٢٠٢٢ / ١١ / ١٠

وتحرر محضرا بذلك واستلم كل طرف صورة للعمل بها

اللجنة

جهاز الاشراف





شركة :- ابو عوف للمقاولات العمومية

عملية : أعمال إنشاء سور شبكي للمنطقة الادارية للفرقة 23 وورش السلاح والذخيرة

سور بطول :- 2065 متر طولي



