

الهيئة العامة للطرق والكباري



المنطقة المركزية الاولى

مشروع انشاء كوبري علوي
اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة كم (١٦٩+٠٥٠)

مستخلص رقم (١٣) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



قوائم الكميات

قوائم كميات مستخلص رقم (١٣) جاري

عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان
أولا أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل معا جميعه	م.ط	١٥٢٠,٠٠
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	م.٣	١٤٧١,٠٠
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	٢,٠٠
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	١٨١٦,٠٠
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	م.ط	١١٢٧,٠٠
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م.٣	٧٩,٠٠
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م.٣	٤٣٤٤,٠٠
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م.٣	١٢١,٠٠
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م.٣	٣٤٦٩,٠٠
٢١-٢١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ^٢ الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢	م.٣	٣٣٧٣,٠٠
٢٢-٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م.٣	٥١٦,٠٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م.٣	٣٧٤,٠٠
٢٣-٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م.٣	٩٩٥,٠٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م.٣	٤١٢,٠٠
٢٥-٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته بارتفاع حتى ٦ م	م.٣	٣٨١٤,٠٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م.٣	٣٠٩٢,٠٠
٢٧-٢٧	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٣٤٨١,٠٠
٢٩	طبقة عازلة من الببتومين على البارد وجهين	م.٢	١٠٠٠,٠٠
٣٩-٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٢٤,٠٠
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٢١,٠٠
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	بالمقطوعة	٢,٠٠
ثانيا أعمال الطرق			
٤٧-٤٧	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة	م.٣	٨٢٤٢,٠٠
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC30	م.٢	٣٢٩٧٦,٠٠
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من الببتومين السائل متوسط التطاير RC3000	م.٢	٧٢٠٠,٠٠
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم		٢٥٧٧٦,٠٠
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	م.٢	٧٢٠٠,٠٠
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	م.٢	٧٢٠٠,٠٠
تشويكات			
٢٧-٢٧	توريد حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١٣٤٣,٠٠
٣٩-٣٩	بالعدد توريد ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2 مقاس	بالعدد	١,٠٠
٣٩-ب	بالعدد توريد ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٠,٠٠
بنود مستجدة			
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	م.٣	
	مسافة النقل حتى ٢ كم	م.٣	١٥٠٠٠,٠٠
	قيمة المادة المحجيرة (شامل ٢٥% معامل دمك+١٢% استقطاعات)	م.٣	١٥٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٦٠ كم	م.٣	١٥٠٠٠,٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة

شركة النيل للانشاء والطرق
مهندس الشركة

١١٣
مهندس
م. ابراهيم

دفتر الحصر

بند رقم (٢٥) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبستاته

م	رقم المحور	عدد المحاور	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
١	(P4:P6),(P2:P4)	٢	SEC WEB 70	٤,٦٦	١٥,٥٠	١٤٤,٤٦		١٤٤,٤٦	تكعيب البلاطة السفلية محور (P4:P6),(P2:P4)
		٢	SEC WEB 60	٤,٦٠	١٠,٠٠	٩٢,٠٠		٩٢,٠٠	
		٢	SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٠,٤٤	٢١١,٧٤		٢١١,٧٤	
		٢	VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٢,٠٠	١٦,٢٨		١٦,٢٨	
		٢	VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	٢,٠٠	١٦,١٦		١٦,١٦	
		٢	الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		٢,٣٥	٢,٣٥-	
١	(A1:P2)	١	SEC WEB 70	٤,٦٦	١٥,٥٠	٧٢,٢٣		٧٢,٢٣	تم اضافة تكعيب البلاطة السفلية محور (A1:P2)
		١	SEC WEB 60	٤,٦٠	١٠,٠٠	٤٦,٠٠		٤٦,٠٠	
		١	SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٠,٤٤	١٠٥,٨٧		١٠٥,٨٧	
		١	VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٢,٠٠	٨,١٤		٨,١٤	
		١	VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	٢,٠٠	٨,٠٨		٨,٠٨	
		١	الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		١,١٨	١,١٨-	
٢	(P4:P6),(P2:P4)	٢	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	١٤,٠٠	٦٥,٩٧		٦٥,٩٧	تكعيب الوييات محور (P4:P6),(P2:p4)
		٢	SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٨,٠٠	٣٢,٤٨		٣٢,٤٨	
		٢	SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٠,٤٤	٨٩,٩٢		٨٩,٩٢	
		٢	VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٢,٠٠	٧,٦٦		٧,٦٦	
		٢	VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	٢,٠٠	٧,٠١		٧,٠١	
		٢	DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٣,٥٠	١١٣,٤٠		١١٣,٤٠	
٢	(A1:P2)	١	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	١٤,٠٠	٣٢,٩٨		٣٢,٩٨	تكعيب الوييات محور (A1:P2)
		١	SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٨,٠٠	١٦,٢٤		١٦,٢٤	
		١	SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٠,٤٤	٤٤,٩٦		٤٤,٩٦	
		١	VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٢,٠٠	٣,٨٣		٣,٨٣	
		١	VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	٢,٠٠	٣,٥١		٣,٥١	
		١	DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٣,٥٠	٥٦,٧٠		٥٦,٧٠	
١١٩٢,٠٩									
مابع ده									

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م	رقم المحور	عدد المحاور	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
				ماقبا					
		٢	SEC WEB 70	٤,٦٦	٢٤,٠٠	٢٢٣,٦٨		٢٢٣,٦٨	٢٢٠٩,٥٥
٤	(P6:P9),(A2:P12)	٢	SEC WEB 60	٤,٦٠	٥,٠٠	٤٦,٠٠		٤٦,٠٠	تكميب البلاطة السفلية باكية +م٦٥ تكميب البلاطة السفلية باكية (A1:P13,P13:P12) باجمالي طول (P6:P7,P7:P8) P12:P11 باجمالي طول م٦٥
		٢	SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٣,٢٠	٢٣٠,٩٤		٢٣٠,٩٤	
		٢	VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٣,٠٠	٢٤,٤١		٢٤,٤١	
		٢	VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	١,٠٠	٨,٠٨		٨,٠٨	
		٢	الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		٢,٩٤	٢,٩٤-	الفتحات عدد ١٠ في الباكية الواحدة
٥	(A2:P12)	١	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	٢١,٠٠	٤٩,٤٨		٤٩,٤٨	تكميب الويبرات محور (A2:P13,P13:P12) باجمالي طول م٦٥
		١	SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٤,٠٠	٨,١٢		٨,١٢	
		١	SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٣,٢٠	٤٩,٠٤		٤٩,٠٤	
		١	VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٣,٠٠	٥,٧٥		٥,٧٥	
		١	VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	١,٠٠	١,٧٥		١,٧٥	
		١	DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٤,٠٠	٦٤,٨٠		٦٤,٨٠	
٥	(P6:P9)	١	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	٢١,٠٠	٤٩,٤٨		٤٩,٤٨	تكميب الويبرات محور (P6:P7,P7:P8) باجمالي طول م٦٥
		١	SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٤,٠٠	٨,١٢		٨,١٢	
		١	SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٣,٢٠	٤٩,٠٤		٤٩,٠٤	
		١	VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٣,٠٠	٥,٧٥		٥,٧٥	
		١	VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	١,٠٠	١,٧٥		١,٧٥	
		١	DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٤,٠٠	٦٤,٨٠		٦٤,٨٠	
				مابقا					
								٣٠٩٧,٥٩	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محمد خ

ملاحظات	الاجمالي	المقادير		الابعاد		SECTION	عدد المحاور	رقم المحور	م
		خصم	جزئي	طول	مساحة				
	٣٠٩٧,٥٩		ما قبل						
تم اضافة تكعيب البلاطة العلوية محور (A2:P13,P13:P12) باجمالي طول ٦٥ م	١١٣,٧٥		١١٣,٧٥	٢١,٠٠	٥,٤١٧	SEC WEB 70	١	(A2:P12)	٥
	٢١,٤٩		٢١,٤٩	٤,٠٠	٥,٣٧٢	SEC WEB 60	١		
	١٧٥,٣٥		١٧٥,٣٥	٣٣,٢٠	٥,٢٨٢	SEC WEB 40	١		
	١٦,٠٥		١٦,٠٥	٣,٠٠	٥,٣٤٩	VAR between ٤٠,٧٠	١		
	٥,٣٣		٥,٣٣	١,٠٠	٥,٣٢٧	VAR between ٤٠,٦٠	١		
	٢٦,٣٥		٢٦,٣٥	٤,٠٠	٦,٥٨٧	DIAPHRAM ١,٥m,1m	١		
تم اضافة تكعيب البلاطة العلوية محور (P6:P7,P7:P8) باجمالي طول ٦٥ م	١١٣,٧٥		١١٣,٧٥	٢١,٠٠	٥,٤١٧	SEC WEB 70	١	(P6:P9)	٥
	٢١,٤٩		٢١,٤٩	٤,٠٠	٥,٣٧٢	SEC WEB 60	١		
	١٧٥,٣٥		١٧٥,٣٥	٣٣,٢٠	٥,٢٨٢	SEC WEB 40	١		
	١٦,٠٥		١٦,٠٥	٣,٠٠	٥,٣٤٩	VAR between ٤٠,٧٠	١		
	٥,٣٣		٥,٣٣	١,٠٠	٥,٣٢٧	VAR between ٤٠,٦٠	١		
	٢٦,٣٥		٢٦,٣٥	٤,٠٠	٦,٥٨٧	DIAPHRAM ١,٥m,1m	١		
	٣٨١٤,١٩	الاجمالي							

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حضرت مولانا صاحب
کراچی

1254

بند رقم (25-ب) علاوة زيادة الارتفاع البوكس عن ٦ م من منسوب الأرض الطبيعية حتي أسفل القطاع الصندوقي									
م	رقم المحور	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات	متوسط ارتفاع البوكس من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب أسفل
			مساحة	طول	جزئي	خصم			
١	(P2:P4)	SEC WEB 70	٤,٦٦	١٥,٥٠	٧٢,٢٣		٧٢,٢٣	تكعيب البلاطة السفلية	٧,٠٦
		SEC WEB 60	٤,٦٠	١٠,٠٠	٤٦,٠٠		٤٦,٠٠		
		SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٠,٤٤	١٠٥,٨٧		١٠٥,٨٧		
		VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٢,٠٠	٨,١٤		٨,١٤		
		VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	٢,٠٠	٨,٠٨		٨,٠٨		
		الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		١,١٨	١,١٨-	الفتحات عدد ٨ في الباكبة الواحدة	
٢	(P2:P4)	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	١٤,٠٠	٣٢,٩٨		٣٢,٩٨	تكعيب الويبرات	٧,٠٦
		SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٨,٠٠	١٦,٢٤		١٦,٢٤		
		SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٠,٤٤	٤٤,٩٦		٤٤,٩٦		
		VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٢,٠٠	٣,٨٣		٣,٨٣		
		VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	٢,٠٠	٣,٥١		٣,٥١		
		DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٣,٥٠	٥٦,٧٠		٥٦,٧٠		
٣	(P2:P4)	SEC WEB 70	٥,٤١٦	١٤,٠٠	٧٥,٨٢		٧٥,٨٢	تعب البلاطة العلوية بدون الكوبس	٧,٠٦
		SEC WEB 60	٥,٣٧٢	٨,٠٠	٤٢,٩٨		٤٢,٩٨		
		SEC WEB 40	٥,٢٨٢	٣٠,٤٤	١٦٠,٧٨		١٦٠,٧٨		
		VAR between ٤٠,٧٠	٥,٣٤٩	٢,٠٠	١٠,٧٠		١٠,٧٠		
		VAR between ٤٠,٦٠	٥,٣٢٧	٢,٠٠	١٠,٦٥		١٠,٦٥		
		DIAPHRAM ١,٥m,1m	٦,٥٨٦	٣,٥٠	٢٣,٠٥		٢٣,٠٥		
		كوبستات	٠,٣٨٥	١٢,٠٠	٤٦,٢٠	٠,٦٩	٤٥,٥١		
			مابع				٧٦٦,٨٦		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محمد

م	رقم المحور	متوسط ارتفاع البوكس من مستوى الأرض الطبيعية حتى مستوى أسفل	SECTION	الأبعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
				مابقا					
١	(P6:P4)	٨,٣٩	SEC WEB 70	٤,٦٦	١٥,٥٠	٧٢,٢٣		٧٦٦,٨٦	
			SEC WEB 60	٤,٦٠	١٠,٠٠	٤٦,٠٠			
			SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٠,٤٤	١٠٥,٨٧			تكعيب البلاطة السفلية
			VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٢,٠٠	٨,١٤			
			VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	٢,٠٠	٨,٠٨			
			الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠	١,١٨	١,١٨		فتحات عدد ٨ في الباكبة الواحدة
٢	(P6:P4)	٨,٣٩	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	١٤,٠٠	٣٢,٩٨			
			SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٨,٠٠	١٦,٢٤			تكعيب الويات
			SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٠,٤٤	٤٤,٩٦			
			VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٢,٠٠	٣,٨٣			
			VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	٢,٠٠	٣,٥١			
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٣,٥٠	٥٦,٧٠			
٣	(P6:P4)	٨,٣٩	SEC WEB 70	٥,٤١٦	١٤,٠٠	٧٥,٨٢			تكعيب البلاطة العلوية بدون الكويستات
			SEC WEB 60	٥,٣٧٢	٨,٠٠	٤٢,٩٨			
			SEC WEB 40	٥,٢٨٢	٣٠,٤٤	١٦٠,٧٨			
			VAR between ٤٠,٧٠	٥,٣٤٩	٢,٠٠	١٠,٧٠			
			VAR between ٤٠,٦٠	٥,٣٢٧	٢,٠٠	١٠,٦٥			
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	٦,٥٨٦	٣,٥٠	٢٣,٠٥			
				مابقا					
								١٤٨٨,٢١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محمد



م	رقم المحور	SECTION	الأبعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			مساحة	طول	جزئي	خصم		
			مابقا					
٤	(A2:P11)	SEC WEB 70	٤,٦٦	٢٤,٠٠	١١١,٨٤		١١١,٨٤	تكعيب البلاطة السفلية باكية (A1:P13,P13:P12+ 1/5) الباكية P12:P11 باجمالي طول ٦٥ م
		SEC WEB 60	٤,٦٠	٥,٠٠	٢٣,٠٠		٢٣,٠٠	
		SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٣,٢٠	١١٥,٤٧		١١٥,٤٧	
		VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٣,٠٠	١٢,٢١		١٢,٢١	
		VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	١,٠٠	٤,٠٤		٤,٠٤	
		الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		١,٤٧	١,٤٧-	الفتحات عدد ١٠ في الباكية الواحدة
٥	(A2:P11)	SEC WEB 70	٢,٣٥٦	٢١,٠٠	٤٩,٤٨		٤٩,٤٨	تكعيب الوييات
		SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٤,٠٠	٨,١٢		٨,١٢	
		SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٣,٢٠	٤٩,٠٤		٤٩,٠٤	
		VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٣,٠٠	٥,٧٥		٥,٧٥	
		VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	١,٠٠	١,٧٥		١,٧٥	
		DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٤,٠٠	٦٤,٨٠		٦٤,٨٠	
٥	(A2:P11)	SEC WEB 70	٥,٤١٧	٢١,٠٠	١١٣,٧٥		١١٣,٧٥	تكعيب الوييات
		SEC WEB 60	٥,٣٧٢	٤,٠٠	٢١,٤٩		٢١,٤٩	
		SEC WEB 40	٥,٢٨٢	٣٣,٢٠	١٧٥,٣٥		١٧٥,٣٥	
		VAR between ٤٠,٧٠	٥,٣٤٩	٣,٠٠	١٦,٠٥		١٦,٠٥	
		VAR between ٤٠,٦٠	٥,٣٢٧	١,٠٠	٥,٣٣		٥,٣٣	
		DIAPHRAM ١,٥m,1m	٦,٥٨٧	٤,٠٠	٢٦,٣٥		٢٦,٣٥	
٤	(P6:P9)	SEC WEB 70	٤,٦٦	٢٤,٠٠	١١١,٨٤		١١١,٨٤	تكعيب البلاطة السفلية باكية (P6:P7,P7:P8) باجمالي طول ٦٥ م
		SEC WEB 60	٤,٦٠	٥,٠٠	٢٣,٠٠		٢٣,٠٠	
		SEC WEB 40	٣,٤٨	٣٣,٢٠	١١٥,٤٧		١١٥,٤٧	
		VAR between ٤٠,٧٠	٤,٠٧	٣,٠٠	١٢,٢١		١٢,٢١	
		VAR between ٤٠,٦٠	٤,٠٤	١,٠٠	٤,٠٤		٤,٠٤	
		الفتحات	٠,٤٩	٠,٣٠		١,٤٧	١,٤٧-	الفتحات عدد ١٠ في الباكية الواحدة
		مابقا						٢٥٥٥,٦١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



م	رقم المحور	ملوئوسط ارتفاع البوكس من ملوئوسط الارض الطبيعية حتى ملوئوسط اسفل	SECTION	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	طول	جزئي	خصم		
				ما قبل					
								٢٥٥٥,٦١	
تكميب الويات			SEC WEB 70	٢,٣٥٦	٢١,٠٠	٤٩,٤٨		٤٩,٤٨	
			SEC WEB 60	٢,٠٣٠	٤,٠٠	٨,١٢		٨,١٢	
			SEC WEB 40	١,٤٧٧	٣٣,٢٠	٤٩,٠٤		٤٩,٠٤	
			VAR between ٤٠,٧٠	١,٩١٦	٣,٠٠	٥,٧٥		٥,٧٥	
			VAR between ٤٠,٦٠	١,٧٥٣	١,٠٠	١,٧٥		١,٧٥	
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	١٦,٢٠٠	٤,٠٠	٦٤,٨٠		٦٤,٨٠	
تكميب البلاطة العلوية بطول ٦٥م			SEC WEB 70	٥,٤١٧	٢١,٠٠	١١٣,٧٥		١١٣,٧٥	
			SEC WEB 60	٥,٣٧٢	٤,٠٠	٢١,٤٩		٢١,٤٩	
			SEC WEB 40	٥,٢٨٢	٣٣,٢٠	١٧٥,٣٥		١٧٥,٣٥	
			VAR between ٤٠,٧٠	٥,٣٤٩	٣,٠٠	١٦,٠٥		١٦,٠٥	
			VAR between ٤٠,٦٠	٥,٣٢٧	١,٠٠	٥,٣٣		٥,٣٣	
			DIAPHRAM ١,٥m,1m	٦,٥٨٧	٤,٠٠	٢٦,٣٥		٢٦,٣٥	
				الاجمالي					٣٠٩٢,١٤

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة
١٣
كامل الجود

مهندس الشركة

مهندس الشركة



بيان اجمالي للبند رقم ٢٧-أ

مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم البند بالمقايضة	العنصر	الوحدة	العدد	الكمية	إجمالي	ملاحظات
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح	بالطن	١	٣٤٨١,٣٣	٣٤٨١,٣٣	
	اجمالي البند				<u>٣٤٨١,٣٢٦</u>	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة
١٣
م. أبو الجود

مشروع انشاء كوبري علوي أعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (A2-P11) - كوبري الضبعة عند كم (١٧٩٠.٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
البلاطة العلوية									
	١٥,٠٥٥		١٥,٠٥٥	٤٢١	٢,٩٨	٢٢	١٢,٠٠	B1 الفرش ١٢	١٠١
	١٣,٧٣٢		١٣,٧٣٢	٣٨٤	٢,٩٨	٢٢	١٢,٠٠	B1 الفرش ١٢	١٠٦
	٢,٢٤٤		٢,٢٤٤	٤٢١	٠,٨٨٨	١٢	٦,٠٠	B1 الفرش ٢,٧ ٠,٥٩٣ ٢,٧١	١٠٥
	٤,٤٨٨		٤,٤٨٨	٨٤٢	٠,٨٨٨	١٢	٦,٠٠	B1 الفرش ٠,١٦ ٢,٠٩٣ ٠,٩٧٩ ٢,٧٧	١٠٢
	١,٤٩٥		١,٤٩٥	٨٤٢	٠,٨٩	١٢	٢,٠٠	B1 الفرش	١٠٣
	٢,٠٤٧		٢,٠٤٧	٣٨٤	٠,٨٨٨	١٢	٦,٠٠	٢,٧ ٠,٥٩٣ ٢,٧١	١١٠
	٤,٠٩٣		٤,٠٩٣	٧٦٨	٠,٨٨٨	١٢	٦,٠٠	٠,١٦ ٢,٠٩٣ ٠,٩٧٩ ٢,٧٧	١٠٩
	١,٣٦٤		١,٣٦٤	٧٦٨	٠,٨٩	١٢	٢,٠٠	B1 الفرش	١٠٨
	١,٠٦٢		١,٠٦٢	١٢١	٠,٨٨٨	١٢	٩,٨٨	٠,١٣ ٩,٧٨	١٣٣
	٩,٠٢٦		٩,٠٢٦	٨٤٧	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠	الغطاء B2 (سقي)	١٣٢
	٠,٦٤٥		٠,٦٤٥	١٢١	٠,٨٨٨	١٢	٦,٠٠	B1 الفرش ٠,١٣ ٥,٩	١٣٣
	٠,٤١٧		٠,٤١٧	١٢١	٠,٨٩	١٢	٣,٨٨	٠,١٣ ٣,٧٨	١٢٨
	٦,٧٨٨		٦,٧٨٨	٦٣٧	٠,٨٩	١٢	١٢,٠٠	١٢	١٢٧
	١,٢٨٩		١,٢٨٩	١٢١	٠,٨٩	١٢	١٢,٠٠	٠,١٣ ١١,٩	١٢٦

مهندس الهيئة








مهندس الشركة

13 فروری
2020

01/01/2025 12:00

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد القطاع الصندوقي (A2-P11) - كوبري الضبعة عند كم (١٦٩٤.٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٨,٧٨٢		٨,٧٨٢	٤٢١	٢,٩٨	٢٢	٧,٠٠		١٥١
	١٥,٠٥٥		١٥,٠٥٥	٤٢١	٢,٩٨	٢٢	١٢,٠٠		١٥٢
	٨,٠١٠		٨,٠١٠	٣٨٤	٢,٩٨	٢٢	٧,٠٠		١٥٤
	١٣,٧٣٢		١٣,٧٣٢	٣٨٤	٢,٩٨	٢٢	١٢,٠٠		١٥٥
	٢,٧٠٣		٢,٧٠٣	١٥٢٢,٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٢,٠٠		١٥٣
	٢,٨١٤		٢,٨١٤	١٥٢٢,٠٠	١,٥٨٠	١٦	١,١٧		١٥٤
	٦,٠٧٣		٦,٠٧٣	١٥٢٢,٠٠	٢,٠٠٠	١٨	٢,٠٠		١٥٥
	١٢٥,٩١٣							اجمالي البلاطة العلوية	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٣ ٥ ٢٠٢٠
كامل كج

محمد خليف

الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 (GARBLT)
 وزارة النقل

مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥)

مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)						
رقم البند بالمقايضة	العنصر	الوحدة	العدد	الكمية	إجمالي	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم	م٢	١	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
	اجمالي البند				<u>١٥٠٠٠,٠٠</u>	

455

حضرت علیؓ کا 13ویں باب

محضر التّشويّيات

محضر تشوينات

مشروع / انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ وبحضور كل من :-

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

محمد ابراهيم

حسان ساجد

١- السيد المهندس /

٢- السيد المهندس /

بالمرور والمعاينة علي الطبيعة تبين وجود :-

٣- كمية (١٣٤٣) طن حديد تشوينات (الف وثلاثمائة ثلاثة واربعون طن حديد تشوينات فقط لا غير) .

وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدني مسؤولية علي الهيئة.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

٢ - ٢

١ - ١

ڪٽوفات

(مهندسين-معدات-معمل)



التاريخ :- ٢٠٢٤/١٢/١٥

أسماء المهندسين لمشروع كوبري الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١١)

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م/ أحمد فهمي رفعت	مهندس مدني نقابي (مدير المشروع)
٢	م/ رضوان سامي رضوان	مهندس مدني نقابي كباري
٣	م/ أحمد رضا رمضان عناني	مهندس مدني نقابي كباري
٤	م/ عبد الرحمن صبرى أنور	مهندس مدني نقابي طرق
٥	م/ محمد عمر	مهندس ضبط جودة
٦	أ/ محمد صلاح عبد العزيز	مراقب
٧	أ/ فكري عبد اللطيف	مراقب

يعتمد

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٥

بيان بالمعدات العاملة بموقع كوبرى الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١١)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	افيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	سيارات خلاطة خرسانة	٣	مرسيدس - افيكو - مان
٦	سيارات ملاكي	١	N300 شيفروليه فان
٧	Danyo مولد	١	100 KW
٨	Perkins مولد	١	80 KW

يعتمد

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري

ك. ابراهيم

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٥

بيان بمهمات معمل محطة خلط الخرسانة المركزية

ملاحظات	تجهيزات المعمل	م
	متوفر المكاتب والمقاعد اللازمة	١
	مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ امبير واطاءة كافية	٢
	طاولات وبنشات للعمل من الخشب	٣
	جهاز كمبيوتر احدث اصدار بمشتملاته مع طابعه	٤
	مصدر كهرباء استبليزر موحد تيار ٢٢٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقباس مناسبة لفرن التجفيف وماكينة التكسير	٥
	ارضيات خرسانة للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب	٦
	مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية ٣ متر مكعب	٧
	توفير نظام إطفاء حريق	٨
	ماكينة تكسير المكعبات	٩
	احواض معالجة وسخانات	١٠
	فرن تجفيف	١١
	جهاز Sand cone	١٢
	جهاز Proctor	١٣
	مكعبات خرسانة ١٥×١٥×١٥ سم	١٤
	جهاز Slump test	١٥
	مجموعة مناخل كاملة	١٦
	مخبر مدرج	١٧
	جهاز مقياس درجة حرارة الخرسانة	١٨
	ميزان ٣٠ كجم حساس	١٩

يعتمد
مهندس الهيئة
الهيئة العامة للطرق والكباري
كا. ب. كجود

يعتمد
مهندس الشركة
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تقرير ضبط الجودة



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير من تشوينات محطة الخلط المركزيه
Date : تقرير شهر نوفمبر ٢٠٢٤

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ مرفق طيه:-
(مرفق رقم ٠١) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه الخاصه بشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق و الكائنه بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع .

بيان المواد المختبره:

- ١- كسر حجر مقاس (١) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادي النطرون.
 - ٢- كسر حجر مقاس (٢) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادي النطرون.
 - ٣- رمل سيليسي من تشوينات محطة الخرسانه- محجر مستقبل مصر.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشاري

استاذ دكتور/ حسام الدين حسن



المرفقات:-

مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزيه - ٠٣ صفحة.



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه - ٣ صفحة.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ١
Date : تقرير شهر نوفمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones – Sizel)**

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100	98	72	15	4.5
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing

(01/03)



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ٢
Date : تقرير شهر نوفمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE**
(Crushed stones – Sizell)

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing					
	37.5mm	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	100	96.3	58.89	36.89	9.91	2.13
	100	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing

(02/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي - محجر مستقبل مصر
Date : تقرير شهر نوفمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.2	97.6	82.8	57.6	22.4	4.2
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



(03/03)

Client : الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
 Company : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 Project : عملية كبري القطر السريع (الطمين-عين السفنه)
 Subject : موقع محور الضبعة تقرير شهر 11 /2024

HELIOPOLIS
 Concrete Technology Centre
 مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
 Design - Quality Control - Testing

Cumulative compression strength of concrete cubes- 7 & 28 days

No.	Item	Item type	Days	Casting Date	Testing Date	Compressive Strength (Kg / cm ²)			Average (Kg/cm ²)
1	P4-P6	بلاطة علوية	28	2024/10/17	2024/11/14	639	615	596	614
2	P4-P6	بلاطة علوية	28	2024/10/17	2024/11/14	625	612	636	614
						546	601	655	
						648	633	562	
3	A6-P8+1/5	ريبت	7	31/10/2024	8/11/2024	423	455	481	471
						480	477	512	
4	A1-P2	بلاطة سفلية	7	2024/11/10	2024/11/18	538	518	521	513
						492	513	497	
						530	501	511	
5	A2-P12+1/5	ريبت	28	2024/10/21	2024/11/18	632	642	622	626
						651	637	612	
						598	615	628	

مهندس الشركة

مهندس الجودة

