

مذكرة إضافية

واردة من المنطقة الثالثة عشر - (البحيرة)

اسم العملية :- ازدواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كوبري جناكليس في اتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم (مرحلة اولي)

اسم الشركة المنفذة :- شركة ابناء بدوي للمقاولات

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٩١,٢٩٨٤٢٥ مليون جنيه

مقد العملية :- رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٢)

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢١/٦/٣٠

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٢/٦/٢٩

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة :- ٢٠٢٤/٧/١٦

نسبة الزيادة من العقد الاصلي :- (صفر %)

المطلوب

مد مدة العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ نيل العملية ٢٠٢٥/١/١٠ .

المبررات

ورد كتاب المنطقة الثالثة عشر (البحيرة) المشرقة والذي تطلب فيه مدفئة العملية (٦ اشهر) اضافية طبقا لموافقة السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة على ذلك نظرا لاستمرار ازمة توافر البيتومين حتي تاريخه وعدم قدره الشركة المنفذة على انهاء المشروع في الوقت الحالي .

إعداد مهندس :

مدير عام (صيانة / التنفيذ) :

مدير عام التخطيط :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :

رأى الشئون القانونية :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة :

مستند المبرد المطلوب مع عدم نقص -

بما بل تأخير من الشركة للاستجابة المستند -

جسر المقايمة المائل م. / ١٠ / ٢٠٢٤

التوقيع :

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

١٥ / ١ / ٢٠٢٥

تحريرا في ٢٠٢٤/٩/٢٩

الإدارة المختصة الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

طرق / ج ب