



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٩) المؤرخ فى ٢٠٢٢/١٢/١٢ عن تنفيذ اعمال عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى ومحاوره حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبراينها) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات نتشرف بأن نرفق طية عدد (٤) اصل مستخلص جارى (٨) للعملية المشار الية حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/١) وكذا استمارة ٥٠.ع.ح وذلك بمبلغ ٤,١٠٤,٩٤٥ فقط اربعة ملايين ومائة واربعة الاف وتسعمائة وخمس واربعون جنيه فقط لاغير . يرجى الاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة فى: ٢٠٢٥/١/١

مرفقات: -

عدد (١) استماره ٥٠.ع.ح

عدد (٤) مستخلص جارى (٨)

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائرى ومحاوره



٥٠.ع.ح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
المنطقة الرابعة - شبراينها المركزية	
قسم التخطيط والدراسات	
رقم الصادر /	٢٤٧
عدد المرفقات /	٥
التاريخ /	٢٠٢٥/١/١٢
التوقيع /	أ.ع.ح

إستمارة الاعتماد الصرح

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

كونكريت للهندسة والمقاولات
مستخلص رقم (أ) جاري

الطلبات طيه . أو :
عن تنفيذ أعمال عدد (٣) محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق
الدائري ومحاوره حول القاهرة الكبرى
لتنفيذ عدد (٣) محطات [محطة مسطرد - محطة بهيم - محطة شبراخيت]
تنفيذ : كونكريت للهندسة والمقاولات

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :
كونكريت للهندسة والمقاولات

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤,١٠٤,٩٤٥	
الجملة		٤,١٠٤,٩٤٥	

رقم

الختم ذو التاريخ



اربعة ملايين ومائة واربعة الاف وتسعمائة وخمس واربعون جنية فقط لاغير

تفقد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط : ٩٩٦٥

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	رقم العقد : (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٤٩) شركة كونكريت للهندسة مستخلص جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
						قرش
	إجمالي الأصيل					
	بيانات الإستقطاعات					
	رقم العقد : (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٤٩) شركة كونكريت للهندسة مستخلص جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
						قرش
	رقم العقد : (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٤٩) شركة كونكريت للهندسة مستخلص جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
						قرش
	رقم العقد : (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٤٩) شركة كونكريت للهندسة مستخلص جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
						قرش

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشيكات

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكايات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



السيد الاستاذ / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٩) المؤرخ فى ٢٠٢٢/١٢/١٢ عن تنفيذ اعمال عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري ومحاوره حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (محطة مسطرد – محطة بهتيم – محطة شبراينها) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات .

وبالاشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عالية .

نحيط سيادتكم علماً بان الشركة لم تقم توفير اى عمالة بالمنطقة الرابعة عشرة منذ بداية المشروع وحتى تاريخه .

برجاء الاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى: ٢٠٢٥/١/١

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
والطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبد الله



٤٩٦٣٥

بيان بمؤيدات والمستندات المطلوبة لاتمام عملية الصرف

مرفقات المستخلص الجارى رقم (٨)

بخصوص : أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى ومحاوره حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (محطة مسطرد - محطة بهنيم - محطة شبراينها)

تنفيذ : كونكريت للهندسة والمقاولات

طبقاً للبيانات التالية :-

اولاً المستخلص الجارى

م	البيان	متواجد / غير متواجد
1	اصل المستخلص معتمد ومختوم من جهة الاصدار المنطقة والاستشارى ومدون بخانة الملاحظات تواجد جميع المحملات	متواجد / غير متواجد
2	اصل محضر استلام الموقع	متواجد
3	خطاب يفيد بانتظام العمالة	متواجد
4	خطاب معتمد من المنطقة بموقف المحملات المختلفة طبقاً لكراسة الشروط	متواجد
5	اصل خطاب من ادارة المركبات بشأن السيارات المحملة	متواجد
6	خطاب بالكميات التى تم الحصول عليها من الاتربة طبقاً للبروتوكول مع الشركة المصرية للتعدين لتسوية المستحق للشركة المصرية للتعدين وطبقاً للتصاريح الصادرة للهيئة	غير متواجد

توقيع المسئول

١١ / ١٤٤٠

تابع مذكرة العرض رقم () بشأن أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) مد مدة المشروع تنتهى فى ٢٠٢٥/٣/٩



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
التاريخ: ٢٠٢٤/ ١٢ / ٣١

مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : مد مدة مشروع أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطات الاتوبيس الترددى السريع (BRT)

على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها)

أولاً : الموضوع :

- طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات (الشركة المنفذة) مدة إضافية (٣) أشهر لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع .

ثانياً : الإجراءات :

- ايماء الى العقد المبرم مع شركة كونكريت للهندسة والمقاولات رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٤٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢ لمشروع اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات .
- تاريخ بدء المشروع (استلام الموقع) ٢٠٢٢/١٢/١٣
- تاريخ نهو المشروع طبقاً لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٤/١٢/٩ (مرفق)
- نظراً للأسباب التالية :-

- الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ومعدلات التضخم التى طرأت ومردودها على معدلات التنفيذ وكذا توفر المواد الخام اللازمة للأعمال وطبقاً لقررا رئيس مجلس الوزراء المرفق .
- تأخر البدء فى أعمال كوبرى المشاة الكائن بجوار الموقف الخاص بمشروع الاتوبيس الترددى السريع BRT وذلك لتأخر استلام الاراضى (أعمال نزع الملكية) حيث تم البدء بالأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ (مرفق محضر استلام موقع)

ثالثاً : المطالب :

- منح شركة كونكريت للهندسة والمقاولات مدة إضافية قدرها (ثلاثة أشهر) لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع لتنتهى مدة المشروع ٢٠٢٥/٣/٩

والامر مفوض لسيادتكم ،،،،،

تابع مذكرة العرض رقم () بشأن اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد - بهتيم - شبراينها) مد مدة المشروع تنتهى فى ٢٠٢٥/٣/٩

مصدره ١٩٤٩/٩٠٩٠/٤٤٤
١٥

التوقيع ()
مهندسة / مشيرة السيد عبدالله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى

رابعاً رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح :

شرباً جواز الموافقة على ما اشرحت اليه منطقتى التوقيع ()
فتاً طبره سى - لستندة الح تصرف الشراء للمحطات - التوقيع ()
جاءه مع اشارة الى ان الى الثاني الى سى - الاستاذ / تامر بدرت محمود
استندت من العلية الملة الى طاب سى - مع مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
م كى سى مقابل تأخذ سى - الاستاذ / المينى
مذكرات اذ لك رر مقارنى ١٥

خامساً رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مدير الموارد البشرية والفتاوى

سادساً : قرار السيد / رئيس مجلس الادارة :

التوقيع ()

لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

اوافق

مشروع الأنوبيس السريع BRT (محطة مبسطرد - محطة بهنيم - محطة شبرا بنها)						
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات						
٢	البند	الوحدة	الكمية	الوقت قبل التفاوض	الوقت بعد التفاوض	الاجمالي
أ- أعمال تجهيزات الموقع						
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	م.ط	٢٢٠	٧٤٦	٥٥٢	١٢١٤٤٠
ب- أعمال التكسير وإزالة والهدم ونقل المخلفات						
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهرو العمل والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر الزيادة أو النقصان	م٣	٢٣٠٠	١٦٩	١٢٥	٢٨٧٥٠٠
٣	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات-حوايل-اعمدة انار- الخ) وذلك طبقاً لاحتياجات المالك والشركة مستولة عن كل ما يلزم لنهرو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الطن	١	٤٣٦٤	٣١٩٥	٣١٩٥
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني اوخرسانة عادية او مسلحة او ارضية اوديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠ كم والفتة شاملة مماجميعه بالمتر المكعب	م٣	٢٠٠	١٦١	١٦٠	٣٢٠٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أعمال بياض اولياسات او تكسيات اوموزيكو او حجر او رخام او تجاليد او خلافه على الحوائط باي سمك والفتة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	م٣	١	١٨٩	١٤٠	١٤٠
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهرو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهرو العمل والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٥٠	٢٩١	٢١٥	٧٥٢٥٠
٧	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢	٦٨	٥٠	١٠٠
٨	بالمتر الطولي إزالة حواجز فوجوسي قائمة والبنء يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٩٩	١٣٥	١٠٠	٥٩٩٠٠
٩	بالمتر الطولي عمل قطع في أسفلت الطريق وكافة الأعمال اللازمة لنهرو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠	١٤٩	١١٠	٥٥٠٠
ج- الاعمال الترابية						
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافي بحمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١	١٨٩	١٤٠	١٤٠
١١	بالمتر المكعب حفر حفر في جميع أنواع التربة (ما عدا التماسكه وشديدة التماسك والصخرية) وذلك في منتصف الطريق الدائري باستخدام حفارات ذراع طويل للحفر بالعمق المطلوب اللازم لانزال لواندر صغيرة (popcat) والمستخدمة خصيصاً للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول إليها باستخدام المعدات الكبيرة علي ان يتم انزال اللواندر باستخدام اوناش ويتم الحفر بين الخوازيق الساندة واسفل الكمرات الرابطة للخوازيق مع ضمان سلامتها والبنء يشمل رفع ناتج الحفر علي مرحلتين باستخدام اللواندر والحفارات مع نقل ناتج الحفر لامكان التشوين لعدم امكانية التشوين علي الطريق البلدي بالجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الأمر والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٨٠٠	٥٠٠	٣٧٠	٢٩٦٠٠٠
١٢	بالمتر المكعب حفر حفر في التماسكه وشديدة التماسك وذلك في منتصف الطريق الدائري باستخدام حفارات ذراع طويل للحفر بالعمق المطلوب اللازم لانزال لواندر صغيرة (popcat) والمستخدمة خصيصاً للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول إليها باستخدام المعدات الكبيرة علي ان يتم انزال اللواندر باستخدام اوناش ويتم الحفر بين الخوازيق الساندة واسفل الكمرات الرابطة للخوازيق مع ضمان سلامتها والبنء يشمل رفع ناتج الحفر علي مرحلتين باستخدام اللواندر والحفارات مع نقل ناتج الحفر لامكان التشوين لعدم امكانية التشوين علي الطريق الدائري حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الأمر والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٥٥٠٠	٥٢٧	٣٩٠	٢١٤٥٠٠٠

مهندس استشاري
الرائد
للإستشارات الهندسية
El Ruled For Consulting Engineering
مشروع (الأنوبيس السريع)



مشروع الأنوبيس الترددي السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بهنيم - محطة شبرا بنها)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

٢	البند	الوحدة	الكمية	الفترة قبل التفاوض	الفترة بعد التفاوض	الاجمالي
١٣	بالمتر المكعب حفر حذر في الصخرية وذلك في منتصف الطريق الدائري باستخدام حفارات ذراع طويل للحفر بالعمق المطلوب اللازم لانزال لوادر صغيرة (popcat) والمستخدمة خصيصاً للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول إليها باستخدام المعدات كبيرة علي ان يتم انزال اللوادر باستخدام أوناش ويتم الحفر بين الخوازيق السائدة واسفل الكمرات الرابطة للخوازيق مع ضمان سلامتها والبند يشمل رفع ناتج الحفر علي مرحلتين باستخدام اللوادر والحفارات مع نقل ناتج الحفر لاماكن التشوين لعدم اماكنية التشوين علي الطريق الدائري حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١	٥٨١	٤٣٠	٤٣٠
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوية للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق قترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٦٠٠	١٦٢	١٦٠	٩٦٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وزد برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول علي أقصى كثافة وجافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونهـو السطح العلوي للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفترة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمساقه ٤٠ كيلو ويتم حساب علاوه اجنيه لكل كيلو	م³	٤٥٠٠	٢٩١	٢١٥	٩٦٧٥٠٠
١٦	بالمتر المكعب ردم بآتريه من ناتج الحفر والصالحه للردم والتي يوافق عليها المهندس الإستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً بالوسائل الميكانيكية ... ونهـو كل مايلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _ مما جسيمه بالمتر المكعب	م³	١٢٠٠	١٤٢	١٠٥	١٢٦٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وزد طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الاساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والفترة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٤٠٠	٣٩٢	٢٩٠	١١٦٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب توريد وزد طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الاساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والفترة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١	٥٢٠	٢٨٥	٢٨٥
د- اعمال الخوازيق						
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا يقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم² علي ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) و ونهـو العمل نهـو شامل مما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية علي كامل طول الخوازيق	م.ط	٢٩٠٠	٥٣١٣	٣٩٣٥	١١٤١١٥٠٠
٢٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة والبند شامل مما جسيمه علي أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	بالعدد	٣	٢٥٢٩٩٠	١٨٧٤٠٠	٥٦٢٢٠٠
٢١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق داخل الموقع العمل لتنفيذ الخوازيق والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة والبند شامل مما جسيمه علي أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (داخلي)	بالعدد	٣	١١٤٠٤٨	٨٤٤٨٠	٢٥٣٤٤٠
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored عادية قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات باستخدام الرمل المثبت بالأسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخلط والدمك الميكانيكي ومحتوي الأسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم/ م³ أسمنت بورتلاندي عادي أو أي نوع أسمنت طبقاً لتوصيات التربة استشاري التربة والفترة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة ويقاس طول الخوازيق من أعلي منسوب القاعدة علي أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	م.ط	٢٢٥	٢١٥٤	١٥٩٥	٣٥٨٨٧٥

Handwritten signature and stamp area.



مشروع الأنابيب الترددي السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بونيم - محطة شبرا بنها)					
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات					
م	الهند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات وتصيب بخرسانة عادية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي أو أي نوع أسمنت طبقا لتوصيات استشاري التربة والفئة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة ويقاس طول الخوازيق من أعلى منسوب القاعدة علي أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	م.ط	١	٤٢٨٧	٣١٧٥
٢٤	علاوة حفر في تربة صخرية باجهد من (126 الى ٤٠٠) كجم /سم ^٢	م.ط	١	٥٤٠	٤٠٠
٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق من البنتونيت قطر ٦٠ سم لسند المسافات البينية الفارغة بين خوازيق السند بمحتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ والسمر يشمل الأعمال المساحية ونهوا العمل نهوا شاملا مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠	٣١٥٩	٢٣٤٠
هـ- أعمال الخرسانة العادية					
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقا للرسومات من مونة مكونة من ٣٠٠ رمل و ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصبغة للخرسانة ... ونهوا كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري_ مما جميعه بالمتر المكعب	م ^٣	٤٠٠	٢٧٥٦	٢٧٥٥
٢٧	بالمتر المسطح توريد وصب دكات من الخرسانة العادية للأرضيات وذات سمك ١٠ سم وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠ رمل و ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ ... والفئة تشمل عمل الفرغ والشدات والصبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مصبغة للخرسانة ... ونهوا كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري_ مما جميعه بالمتر المسطح	م ^٢	١٠٠	٣٥٨	٢٦٥
و- أعمال الخرسانة المسلحة					
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والابلاطات الأتتفالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ واجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات لمهندس المباشر (والفئة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م ^٣	١٧٠	٥٢٣٣	٣٩٥٠
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠ رمل و ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعنقمانية وعشرون يوما عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ... والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرغ والشدات والصبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مصبغة للخرسانة ... ونهوا كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري_ مما جميعه بالمتر المكعب	م ^٣	٥٠٠	٥٨٧٣	٤٢٥٠
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجوايط الساتنة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م ^٣	٦٠٠	٥٨٧٣	٤٢٣٠
٣١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والجوايط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠ رمل و ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعنقمانية وعشرون يوما عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ... والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرغ والشدات والصبوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مصبغة للخرسانة ... ونهوا كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري_ مما جميعه بالمتر المكعب	م ^٣	٨٠٠	٦١٥٦	٤٥٦٠

تم مراجعة كذا
الرائد
للإستشارات الهندسية والتجارة
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الأنابيب الترددي)

مكتب الهندسة والمقاولات
CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بهنيم - محطة شبرا بنها)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والعقاولات

٢	البيان	الوحدة	الكمية	الفترة قبل التفاوض	الفترة بعد التفاوض	الإجمالي
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠، ٨ زلط و ٤٠٠ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدئمانية وعشرون يوما عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والفترة لا تشمل توريد و تشكيل ورض حديد التسليح حسب الرسومات الإشارية كما تشمل الفترة عمل القرم والسبات والمبوات والدعامات اللازمة للصب بآمان كاف ... كما تشمل الفترة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب	م ^٣	٣٠٠	٦٠٤٨	٤٤٨٠	١٣٤٤٠٠٠
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade) اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٢ (والفترة تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣٢٠	٥٣٢٣	٣٩٥٠	١٢٦٤٠٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة سمك ٢٠ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٢ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفترة تشمل إضافة مادة ايوبوكسية مقاومة للاحتكاك والبري علي أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكذلك خدمة السطح جيدا بالهليكوبتر وأعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم للعمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفترة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٢	١	١٥٨٧	١١٧٥	١١٧٥
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠ / ٦٠ لتفصيل جميع العناصر الانشائية والفترة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفصيل الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم للعمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٠٠٠	٦٣٩٢٣	٤٧٣٥٠	٤٧٣٥٠٠٠٠
٣٦	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة المسلحة ذات وجه امس (fair face) بارتفاع ٩٠ سم وينسب خلط ٨ م ^٣ زلط + ٤ م ^٣ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وعلي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول علي سطح امس (وجه واحد single face) (والفترة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.ط	١٠٠	٩٣٢	٦٩٠	٦٩٠٠٠
٣٧	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة المسلحة ذات وجه امس (fair face) بارتفاع ٩٠ سم وينسب خلط ٨ م ^٣ زلط + ٤ م ^٣ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وعلي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول علي سطح امس (وجهين Double face) (والفترة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م.ط	١٠٠	١١٦٨	٨٦٥	٨٦٥٠٠
٣٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات الرابطة بين الخوازيق في الاتجاهين الطولي والعرضي محتوي اسمنت ٤٥٠ كجم / م ^٣ باجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والفترة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفترة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م ^٣	٣٠٠	٦٤٢٠	٤٧٥٥	١٤٢٦٥٠٠
ز- اعمال العزل والتعمية						
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد حرارية تسمح بحركة سمك (٢) سم لزوم البلاطات والحواجز الخرسانية و... الخ طبقا للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة علي ان تقدم الكتلوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	م.ط	٧٠٠	٢٨٤	٣١٠	١٤٧٠٠٠



مشروع الأنوبيس الترددي السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بنهي - محطة شبرا بنها)

تفصيل شركة كونكريت للهندسة والمعاولات

٢	البند	الوحدة	الكمية	الفترة قبل التفاوض	الفترة بعد التفاوض	الاجمالي
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب قواصل تمدد حرارية تسمح بالحركة سمك (٢) سم لزوم الفوجري طبقة للحسابات المقدمة من المتاول والمعمدة من الهيئة علي ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في القواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	م.ط	١٠٠	٤٠٥	٣٠٠	٣٠٠٠٠
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد Thermo joint علي أن يسمح الفاصل بحركة للقلبة طبقة للحركة الطبيعية بإبعاد (١٠ سم عمق ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوري وفواصل طريق التوسعة وعلي أن يتم اعتماد الرسومات وجميع أنواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفئة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للمقالب الحموية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للرسومات المعمدة وأصول الصناعة والشروط المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تعمد مسموح + ٢,٥ سم	م.ط	١	٧٣١٧١	٥٤٦٠	٥٤٦٠
٤٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب (Water stop) حسب الجهة المعتمدة من الاستشاري	م.ط	١	٥٥٤	٤١٠	٤١٠
٤٣	بالمتر المسطح دهان وجهين سافيتو باللون المطلوب علي أن تعتمد جميع المواد الخام من قبل الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل التنظيف والتثبيت إذا لزم الأمر وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٠٠٠	١٨٩	١٤٠	٥٦٠٠٠٠
٤٤	المتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين علي الباز والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٣٠٠٠	١١٥	٨٥	١١٠٥٠٠٠
ج- الأعمال المصنفة						
٤٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ - ٢ و ٣٧ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة علي اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الافقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين برشام ووجهين بمادة ايبوكسي باللون المطلوب بسلك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري علي ان تعتمد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر علي ان تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل بدء في التنفيذ	الطن	٣٦٢	١٢٩٣٩٨	٩٥٨٥٠	٣٤٦٩٧٧٠٠
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح سندويتش بسلك ٥ سم لزوم قطعيات الاسقف والجوانب والمادة العازلة مضغوطة بضغط لا يقل عن ٤٠ والصاج بسلك ٠,٧ ملي مجلفن لمقاومة الصدأ (ان يكون او ما يماثلها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المجلفنة والصواميل والورد المعدنية والكاشوك والتركيب بواسطة مسند الهواء علي ان يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠١	٣٠٨٥	٢٢٨٥	٤٥٧٢٣٨٥
٤٧	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والهاكية المعدنية والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الطن	١٢	٨٢٦٥٤	٦١٢٢٥	٧٢٤٧٠٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة واحدة من الواح الصاج المجلفن المنحون علي الساخن او electro static للوجهين باللون المطلوب من نوعية ايكون او ما يماثلها بسلك ١ مم لزوم تشكيل ارضية الكوري واستقبال البلاطة الخرسانية للكوري علي ان تكون الاواح متطابقة علي بعضها تماماً وبحيث يكون ركوب الاواح علي بعضها لا يقل عن ١٥ سم وواحد ونصف عرض الموجه عرضياً وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المجلفنة والصواميل والورد المعدنية والكاشوك والتركيب بواسطة مسند الهواء علي ان يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية وتعليمات المهندس المشرف مما جملته بالمتر المسطح	م.ط	١	١٧٥٥	١٣٠٠	١٣٠٠

م. محمد شفيق عيسى

م. محمد شفيق عيسى

م. محمد شفيق عيسى

م. محمد شفيق عيسى

الإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الأنوبيس الترددي)

شركة بيت الهندسة والمعاولات

CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

مشروع الأنوبيس الترددي السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بها)						
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات						
٢	البند	الوحدة	الكمية	الفترة قبل التفاوض	الفترة بعد التفاوض	الإجمالي
٤٩	بالطن - توريد وتركيب أعمال معدنية من قطعاعات من الحديد لزوم تثبيت الخزانات ومحمل على البند توريد وتركيب الجوانب والمسامير والورد والصواميل لجميع الأقطار المطلوبة واللحام والتخريم في الهيكل الخرساني وكل ما يلزم للتجميع والتثبيت مع عمل الدهانات اللازمة وجهين من البرابر وجهين بيوية الالايه باللون المطلوب مما جميعه حسب الرسومات وطبقا للمواصفات الفنية و لأصول الصناعة . مما جميعه بالطن	بالطن	٢	١٢٩٢٩٨	٩٥٨٥٠	١٩١٧٠٠
٥٠	بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب الدرابزين الصلب (ferforge) المثبت على الأرض بما في ذلك جميع الأجزاء المعدنية المطلوبة ، واللحام ، والربط ، والتثبيت ، والتجهيزات ، والجلفنة ، والطلاء والإكسسوارات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	م.ط	١		مؤجل لحين إنتهاء التصميمات	
٥١	بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب الدرابزين الصلب المثبت على الحائط بما في ذلك جميع الأجزاء المعدنية المطلوبة ، واللحام ، والربط ، والتثبيت ، والتجهيزات ، والجلفنة ، والطلاء والإكسسوارات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	م.ط	١		مؤجل لحين إنتهاء التصميمات	
٥٢	بالعدد توريد وتصنيع وتركيب سلم من الصلب المجلفن ، بما في ذلك التثبيت ، والجلفنة ، والتجهيزات ، وتثبيت مسامير التثبيت ، واللحام ، والجراوت ، والملحقات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	عدد	١		مؤجل لحين إنتهاء التصميمات	
٥٣	بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب خندق بعرض ٢٠٠ مم بغطاء شبكي من الصلب المجلفن ، بما في ذلك التثبيت ، والجلفنة ، والتجهيزات ، واللحام ، والجراوت ، والملحقات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	م.ط	٤٥٥	٥٠٥٦	٣٧٠٠	١٦٨٣٥٠٠
٥٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الأكواح الدبكور من إطارات الصلب المقاوم للصدأ والزجاج كما هو موضح بالرسومات (ID-205) ، بما في ذلك إطارات الصلب المقاوم للصدأ ، والزجاج ، والتجهيزات ، والتثبيت ، والتشطيب ، والإكسسوارات ، إلخ. كاملة كما هو مفصل في الرسومات والموصى بها من قبل الشركة المصنعة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	م.ط	٢		مؤجل لحين إنتهاء التصميمات	
٥٥	أعمال توريد وتركيب هاندريل حديد كريثال شامل الكونستة بارتفاع ٩٠ سم على الأيقل وزن الحديد في المتر المسطح عن ٣٠ كجم لزوم درابزينات اسوار الكوبري بالكيلو جرام	كجم	١٠٠	٩٠	٦٦	٦٦٠٠
ط- أعمال تأمين الموقع						
٥٦	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضيفة وللمبات الخثرة والمولدات والعلامات الإرشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الادارة العامة للمرور	شهر	١٨	١٢١٧٧٠	٩٠٢٠٠	١٦٢٣٦٠٠
٥٧	بالعدد عمل يافطة للمشروع وكافة الأعمال اللازمة لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٦	٣٢٧٥٠	٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد وتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١١٠٠	٤٠٥٠	٣٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وعمل صيانة للسور من الصاج وكافة الأعمال اللازمة لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٠٠	٢٠٢٥	١٥٠٠	٩٠٠٠٠٠
٦٠	بالمقطوعة أعمال انارة الموقع العام وذلك باستخدام كابلات تيرمو ٢*٢ مم بطول يحسب لكل محطة ولمبات ليد مع الدورية قدرة ١٨ وات بمسافات ٤ متر ويتم وضع مفاتيح لإضاءة عدد ٢٠ لمبة ونمديد كابل ٢*٢ مم للتغذية الرئيسية وبحيث يحقق الإضاءة المطلوبة	مقطوعة	٣	٥٤٠٠٠	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
ي- أعمال الصيانة						
٦١	بالمتر المسطح قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والأعمال الصناعية باستخدام wire saw للقطاع الصنوفي وأي قطاع آخر والبند يشمل نقل ناتج القطاع للمقلب العمومية ويتم حساب مساحة المقطع على اساس الأبعاد الخارجية للقطاع دون خصم الفراغات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٠٣	٨٧٧٥	٦٥٠٠	١٣١٩٥٠٠

Handwritten signature and stamp area.

El Raed For Consulting Engineering
BRT (الأنوبيس الترددي)

CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

مشروع الأنوبيس الفردي السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بهيم - محطة شبرا بنها)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

٢	البند	الوحدة	الكمية	القيمة قبل التفاوض	القيمة بعد التفاوض	الإجمالي
٦٢	بالمتر الطولي قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والأعمال الصناعية باستخدام disc saw ويسمى حتى ٢٠ سم والبند يشمل نقل ناتج القطع للمقالب العمومية والبند يشمل توفير جميع المعدات اللازمة لنهاء القطع ويتم حساب بنسبة وتناسب للتخالفات أكبر من ٢٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠٤	٢٠٢٥	١٥٠٠	٣٠٦٠٠٠
٦٣	بالمتر المسطح عمل قصاص من الخرسانة المسلحة للأعمدة والكبر الرئيسي والثانوي والمعدات فوق منسوب المياه طبقاً لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الأقل الإسمنت البورتلاندي العادي عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ والأقل المقاومة المميزة للمكبب القياسي الخرساني بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وأن يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع إضافة مادة لزيادة قابلية التشغيل وعمل المعالجة اللازمة والفئة تشمل إزالة الخرسانة المعيبة والوصول إلى الخرسانة السليمة ونقل المخلفات لمسافة ٥٠٠ متر وزرع أشجار تثبت كل ٢٥ سم ودهان سطح الخرسانة القديمة بمادة لربطها مع الخرسانة الجديدة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح	م ^٢	١	٨١٠	٦٠٠	٦٠٠
٦٤	بالمتر مسطح مرشحة ودهان التقاطعات المعنوية على أن تعتمد الأبعاد وجميع المواد المستخدمة من الهيئة قبل البدء في التنفيذ يتم تسليم كل مرحلة على حدة للمهندس المشرف والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة والكشف على المسامير والاحتامات وعمل التبريطات والصيانة اللازمة لها والمرشحة باستخدام الرمال والدهان بوجه أيبوكسي تحضري ووجهين علدة أيبوكسي مقاومة للصدمات قبل سمكها عن ٢٤٠ ميكرون باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١	٧٤٣	٥٥٠	٥٥٠
٦٥	بالمتر مسطح قوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة والتي بها تشققات أو تهشم بالغطاء الخرسانة بطريقة طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من الهيئة العامة للطرق والكباري قبل التنفيذ على الأقل مقاومة المكعب القياسي بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وأن يكون الخلط والدمك ميكانيكي لعمل المعالجة اللازمة على أن يتم اعتماد كلا من تصميم الخلطة والمواد المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل إزالة الأجزاء المعيبة ومرشحة حديد التسليح القديم بالرمل ودهان بمادة أيبوكسي مقاومة للصدمات وتنظيفه في موضعه وربط الشبكة الجديدة بالقديمة إذا لزم الأمر وأعمال البياض والتشطيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات والفئة لا تشمل حديد التسليح shootcrete	م ^٢	١	٧٧٠	٥٧٠	٥٧٠
٦٦	بالمتر الطولي حقن الشروخ التالفة أو الممتدة داخل العناصر الإنشائية الخرسانية للكوبري أو خوازيق أعمدة كمرات بلاطة / بمادة أيبوكسي أو مونة غير قابلة للإنكماش تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل تنضيف الشروخ وإزالة صدأ الحديد إن وجد وعمل البياض وجميع الإضافات ومواد الحقن وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١	٢٤٣	١٨٠	١٨٠
٦٧	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي للكوبري كدراك وبلاطات والبند يشمل الشدات والروافع الهيدروليكية والدعامات المساعدة أو صب أرضيات لتحمل الشدات على أن يتم تقديم تصميم الشدة لمراجعته واعتماده قبل البدء في العمل وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة بالمتر مسطح من المسقط الأفقي للجزء العلوي المصبوب	م ^٢	١	٤٧٣	٣٥٠	٣٥٠
٦٨	بالعدد تخريم وزرع أشجار حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الأشجار بمادة أيبوكسي مع تقديم المواصفات الفنية لأعدادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح	بالعدد	٢٠٠٠	٨٠	٥٩	١١٨٠٠٠٠
٦٩	بالعدد عمل اختبار core test على الكوابل في جميع الكباري القائمة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٦	٣٠٣٨	٢٢٥٠	٥٨٥٠٠
٧٠	بالمتر المسطح معالجة وإصلاح الشروخ الشعرية بالدهان أو بالزيت بمادة أيبوكسي غير قابلة للإنكماش معتمدة من الهيئة والفئة تشمل توريد المونة المطلوبة وتنظيف السطح والشروخ وجميع الإضافات ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٧٧	٣٣٨	٢٥٠	٦٩٢٥٠

مشروع الأنوبيس الترددي السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بهتيم -محطة شبرا بنها)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م	البند	الوحدة	الكمية	الفترة قبل التفاوض	الفترة بعد التفاوض	الاجمالي
البند المستحدثة						
١	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب بلاطات خرسانة سمك ٢٨ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي علي ان لاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ و لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و يتم اضافة الياف فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م ٣ و الفتنة تشمل تشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر مع اضافة مادة مقاومة للاحتكاك و البري (سيكا شيلدور بريمكس) او ما يماثلها بمعدل ٤-٦ كجم/م ٢ اثناء التشغيل طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر و الفتنة لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح	م ٢	٦٠٠٠	١٢٥٠	١٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب كرسي ارتكاز من نوع النيودين الصناعي المسلح type C2 طبقا للشروط و المواصفات الفنية و اللوحات المعتمدة و تعليمات المهندس المباشر و تقدم كتالوجات هذه الركائز للاعتماد قبل التوريد حتي حمل ١٨٠ طن بجوابط	عدد	١٨	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٤٠٥٠٠٠
[جمالي قيمة المقايضة]						١٢٨٩٦٤٠٠٠

ملاحظات :

١- في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء و تنمية و إدارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للأئحة الشركة الوطنية كاتالي

أ- أعمال توريد الأتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه / م ٣ هندي

ب- أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه / م ٣ هندي

ج- أعمال طبقات الصرف الأسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه / م ٢

٢- و يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبند المتوه عليها بالتعاقد (الحديد بأنواعه - الأسمنت - البيقومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للمعينة و الإحصاء طبقا للنسب التآكل المقدمة من الشركة من تاريخ التعاقد

٣ يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرة

٤- تم تأجيل التفاوض علي الأسعار النهائية للبند العاليه لحين الانتهاء من التصميمات و توافر الرسومات و اللوحات الخاصة بتلك البنود علي ان يتم صرفها بنسبة ٨٥ % من السعر التقديري للبند التي يصدر لها لوائح و ذلك لحين التفاوض .

البند الخاصة بأعمال الدرابزين بنود أرقام (٥١-٥٠)

البند الخاصة بأعمال السلالم المعدنية المجلفنة رقم (٥٢)

البند الخاصة بأعمال اللوحات الديكورية رقم (٥٤)

بند رقم (١) بالبنود المستجدة تم دراسته كقيمة متوسطة لكامل مدة التعاقد ولا يحق صرف لها فروق أسعار ولا تعويضات

تم الاستشارة
للإستشارات الهندسية
El Railed For Consulting Engineering
مشروع BRT (الأنوبيس الترددي)



[illegible]

مهندسين الشركة

١٣ / السيد السيد
السيد



مهندس الشركة
١٣ / السيد السيد
السيد

كميات Quantities			مقاسات Dimensions			عدد القطع No. of Pieces	الوحدة Unit	نوع الأعمال والتوريدات Type	رقم البند Item No.
إجمالي Total	خصم Deduct	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length				
							طن	بالطن لوريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح من الصلب 40/60 تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	35
687.856		687.86						ما قبله	
1.830		1.83						سقف غرفة الكهرباء - بهتيم	
1.350		1.35						كمرات غرفة الكهرباء - بهتيم	
0.812		0.812						أعمدة غرفة الكهرباء - بهتيم	
1.110		1.11						سماعات غرفة الكهرباء - بهتيم	
0.530		0.53						قواعد غرفة الكهرباء - بهتيم	
2.229		2.23						بلاطات التباطؤ جزء التدعيم - شبرا بنها	
2.229		2.23						بلاطات التباطؤ جزء التدعيم - مسطرد	
7.134		7.13						بلاطات التسارع - مسطرد	
2.222		2.22						بلاطات التسارع جزء التدعيم - شبرا بنها	
2.583		2.58						جزء التدعيم - safe zone - محطة مسطرد	
2.583		2.58						جزء التدعيم - safe zone - محطة شبرا بنها	
712.47	0.00	712.47						إجمالي جزئي	
	712.47							إجمالي البند	

مهندس الاستشاري

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المهندس الشركة



مهندس الشركة
٣ / السيد السيد
السيد

بلاطات جزء التدعيم - محطة مسطرد						
رقم البند	البند					
28	المتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات لمهندس المباشـر (والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)					
م	المكان	الكمية	المساحة			ملاحظات
			الارتفاع	العرض	الطول	الاجمالى
محطة مسطرد						
1	حارة التسارع جزء التدعيم					
	A1	1	0.194	3.5	14.7	9.98
	A2	1	0.142	3.5	10.3	5.12
		1	0.142	4.6	30	19.60
	A3	1	0.252	4.6	32.2	37.33
2	جزء التدعيم Safe Zone	1	0.267	4	25	26.70
محطة شبرا بنها جزء التدعيم						
1	حارة التسارع	1	0.27	3.5	25	23.63
2	حارة التباطؤ	1	0.234	3.5	25	20.48
3	Safe Zone	1	0.23	4	25	23.00
4						
الاجمالى						165.823

الاستشارى


مهندس المساحة الاستشارى

مهندس المساحة الشركة

مهندس الشركة

وليد منصور

محمد





COORDINATES OF SLABS :

Point	Easting	Northing
P1	644080.114	828136.925
P2	644078.784	828133.688
P3	644074.159	828135.588
P4	644076.489	828138.825
P5	644070.864	828140.725
P6	644069.534	828137.488
P7	644064.909	828139.388
P8	644066.239	828142.625
P9	644081.614	828144.525
P10	644060.284	828141.287
P11	644055.659	828143.187
P12	644056.989	828146.425
P13	644052.384	828148.325
P14	644051.034	828145.087
P15	644046.409	828146.987
P16	644047.739	828150.225
P17	644043.114	828152.124
P18	644041.784	828148.887
P19	644038.489	828154.024

COORDINATES OF SLABS :

Point	Easting	Northing
P20	644037.159	828150.787
P21	644033.864	828155.924
P22	644032.534	828152.687
P23	644027.909	828154.587
P24	644029.239	828157.824
P25	644024.614	828159.724
P26	644023.284	828156.486
P27	644021.217	828157.335
P28	644022.582	828160.559
P29	644017.971	828162.503
P30	644016.610	828159.279
P31	644012.003	828161.222
P32	644013.364	828164.447
P33	644008.757	828166.380
P34	644007.397	828163.165
P35	644002.790	828165.108
P36	644004.150	828168.333
P37	643999.543	828170.277
P38	643998.183	828167.052



GENERAL NOTES

1. DIMENSIONS
1.1 All dimensions are in millimeter.
1.2 All dimensions should be checked with the road planning and Arch. drawings
2. CODES
2.1 The bridge has been designed according to the Egyptian Code of Practice for Planning, Design and Construction of Bridges and Elevated Intersections (ECP201-2015.)
3. DRAWINGS
3.1 All structural drawings should be revised with Road planning drawings.
3.2 Do not measure from drawings. All dimension should be read or computed.
4. REINFORCED CONCRETE
4.1 The reinforced Concrete should have a minimum characteristic strength of:
- f_{cu} Not Less Than 400 kg/cm².
4.2 The reinforcement bars are high grade steel 60 with minimum yield strength of 4000 kg/cm².
- minimum yield strength of 3400 kg/cm² for mild steel bars.
4.3 The Concrete protective Cover for steel shall be as follows, unless otherwise noted:
a) 50 mm
4.4 The Splice Length should be according to the Egyptian code of practice for the design of the reinforced concrete structures.

NO	1/20/2024	FOR APPROVAL
REV.	DATE	DESCRIPTION

PROJECT NAME : RING ROAD
BUS RAPID TRANSIT
محطة مسطرد

OWNER :



OWNER CONSULTANT :



CONTRACTOR :



CONTRACTOR CONSULTANT :



DRAWING TITLE :

ALIGNMENT RSR TO EL MARG
Accelerating Slab

DESIGN	CHECK	DATE
HA.SALAH	A.H.KH	SEPT. - 2024
SCALE	DWG NO.	
AS SHOWN	EG-22-02- STR -WSD -502-R00	

الشركة العامة



الجهة المالكة

مجلس إدارة
البلدية - الرياض
11564
11564



استشاري عام المشروع



طلب جديد

RAID - CEC - 1461 - REV 00

رقم الطلب

طلب معاد

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٧

التاريخ

مفروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري

طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع

AR

☐

ST

☒

EL

☐

ME

☐

رسومات

☐

مستندات

☐

مواد

الغري

مقاولي بطن

☐

موردين

☐

نتائج اختبار

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

إلى :

كونكريت للهندسة والمقاولات

من :

محطة شبراينها

الموضوع

AS BUILT حارات التسارع والتباطى واتجاه الزراعة

الوصف

منطقة العمل

المورد والمصنع

رقم المواصفة

رقم البند

مستندات

تقرير اختبارات

فصليات

كشوريات

معدات

الغري

حسابات

رسومات تقنية

شهادات اعطاء

طريقة خدرة

مقاول المشروع :

مدير المشروع

مهندس الجودة

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

مدير المشروع

مهندس الجودة

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

ملاحظات الاستشاري

تم استلام نتائج سنا سبر وإعدادها - ١ / ١١ / ٢٠٢٤
الموقع بالرفعة
بموجب هذا
بموجب هذا

مدير المنطقة

مهندس الجودة

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

مدير المنطقة

مهندس الجودة

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

مرفوض

يراجع ويعد التأكيد

☐

يتمتع مع الملاحظات

☐


يتمتع

☐

وارد

مستند

					
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
وزارة النقل		المشروع رقم: RAID - CEC - 1460- REV 00		رقم الطلب	
طلب جديد		٠٢/١٠/٢٠٢٤		التاريخ	
طلب معاد		مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري			
طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع					
AR	☐	ST	☒	EL	☐
		ME	☐		
رسومات			☐	مستندات	☐
مقاولي باطن أخرى			☐	موارد	☐
			☐	تنتاج اختيار	☐
من:			إلى:		
مكتب الراند للاستشارات الهندسية			كونكريت للهندسة والمقاولات		
محطة مسطرد				الموضوع	
AS BUILT حارات التسارع والتباطى اتجاه المريج واتجاه الزراعى				الوصف	
منطقة العمل				رقم البند	
رقم المواصفة		المورد والمصنع			
المرفقات					
☐ عذبات		☐ كتلوجات		☐ ضمان منتجات	
☐ سابقة خيرة		☐ شهادات اعتماد		☐ رسومات تنفيذية	
☐ مستندات		☐ تقارير اختبارات		☐ حسابات	
☐ أخرى					
مقاول المشروع :					
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة	
مدير المشروع					
يوسف الحماوي		وليد منعمو		مصطفى محمود	
ملحوظات الاستشاري					
تم استلام الإحداثيات وناسجه الرسم الكارطوغرافيا للدرع بالمرقتان بهم كـ هندسيا ضيقا للعطات لمعد					
استشاري المشروع :					
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة	
مدير المنطقة					
علاء الدين		محمد بن علي			
يعتمد ☒ يعتمد مع الملاحظات ☐ يراجع ويعاد التقديم ☐ مرفوض ☐					
صادر			وارد		

							
طلب جديد		RAID-CEC- 028 - REV 00		رقم الطلب		استشاري عام المشروع	
طلب معاد		٣٠/١٠/٢٠٢٤		التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب اعتماد نتائج التفسير							
AR	☐	ST	☐	EL	☐	ME	☐
						رسميات	☐
						مستندات	☐
						مواد	☐
						موردين	☐
						مقاولي باطن	☐
						نتائج اختبار	☒
مكتب الراند للاستشارات الهندسية				من : م			
إلى :				كوكريت للهندسة والمقاولات			
اعتماد نتائج تفسير ٧ ايام ٢٨ يوم							
الموضوع							
صب حاره التباطؤ لجزء التدعيم							
الوصف							
محطة شبراينها							
منطقة العمل							
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع			
المرفقات							
☐ عينات		☐ كتالوجات		☐ ضمان منتجات		☐ تقارير اختبارات	
☐ سابقة خدرة		☐ شهادات أعضاء		☐ رسومات تنفيذية		☐ حسابات	
☐ مستندات		☐ أخرى		☐ أخرى		☐ أخرى	
مقاول المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
يوسف الحفناوي		وليد منعم		مصطفى محمود		مصطفى سحر	
ملاحظات الاستشاري							
تم الفحص ووافق عليه ملاحظاتي ووافق للنتائج المرفقة محرر: [Signature]							
استشاري المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
[Signature]		[Signature]		[Signature]		[Signature]	
يعتمد		يعتمد مع الملاحظات		يراجع ويعاد التقديم		مرفوض	
صادر				وارد			

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1861 - Part 114:1983



DATE OF CASTING : 30-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : صب حاره التباين لجزء التدعيم
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	06-11-24	06-11-24	06-11-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8265	8297	8267			
Failure Load (kN)	869	886	868			
Comp. Strength Kg/cm ²	394	401	393			
Average (kG)	396					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شارع البطراوي - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconrmc.com/Mobil-01212666636

Fredcon inc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1982



DATE OF CASTING : 30-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : صيب حاره للتبليط لجزء التدعيم
 STRUCTURE ELEMENT : المراد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :


Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	27-11-24	27-11-24	27-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8328	8236	8226			
Failure Load (kN)	1005	999	991			
Comp. Strength Kg/cm ²	455	453	449			
Average (kG)	452					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /

QC Engineer



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17
 شارع البتراوي - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconrnc.com Mobil-01212666636

							
الشركة المنفذة CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING		الجهة المالكة وزارة النقل (CSART)		استشاري عام المشروع الراشد			
طلب جديد طلب معاد		RAID-CEC- 025 - REV 00 ٢٧/١٠/٢٠٢٤		رقم الطلب التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري طلب اعتماد نتائج التفسير							
مواد ☐ مستندات ☐ رسومات ☐ ☐ ME ☐ EL ☐ ST ☐ AR نتائج اختبار ☒ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐							
من: مكتب الراشد للاستشارات الهندسية				الى: كونكريت للهندسة والمقاولات			
اعتماد نتائج تفسير ٧ ايام ٢٨ يوم						الموضوع	
صب منطقة السيف زون جزء التدعيم						الوصف	
محطة مسطرد						منطقة العمل	
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع			
المرفقات عينات ☐ نتائج اختبارات ☐ ضمان منتجات ☐ تقارير اختبارات ☐ مستندات ☐ سابقة خبرة ☐ رسومات تنفيذية ☐ حسابات ☐ أخرى ☐		مقاول المشروع :					
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
يوسف الحقاوكة		وليد منعم		مصطفى محمد		مصطفى سعيد	
ملاحظات الاستشاري تم الفحص والمراجعة ودراسة ووفقا للمرفقات تحديث ٥٥ تكيفات							
استشاري المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
يعتمد		يعتمد مع الملاحظات		يراجع ويؤكد التقديم		مرفوض	
صادر				وارد			

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 27-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة مسطرد
 CONSULTANT : صلب السيف زين جزء التدعيم
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	08-11-24	08-11-24	08-11-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8299	8308	8330			
Failure Load (kN)	898	915	908			
Comp. Strength Kg/cm ²	407	414	411			
Average (kG)	411					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.5kN/S)

Lab Technician /

QC Engineer



Commercial Center Jenina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنتينة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع البطراوي - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconmc.com/Mobil-01212666636

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 27-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة مسطرد
 CONSULTANT : صلب المنيش زون جزء التدعيم
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	24-11-24	24-11-24	24-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8369	8285	8387			
Failure Load (kN)	1199	1105	1036			
Comp. Strength Kg/cm ²	543	501	469			
Average (kG)	504					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (51

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري - جنيانة مول - مداخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع البطراوي - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconmc.com Mobil: 01212666636

					
الشركة المنفذة CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING		الجهة المالكة وزارة النقل UTRA		استشاري عام المشروع الراند	
طلب جديد طلب معاد		RAID-CEC- 004 - REV 00 ٢٣/٠٩/٢٠٢٤		رقم الطلب التاريخ	
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري طلب اعتماد نتائج التكسير					
مواد ☐ مستندات ☐ رسومات ☐ ☐ ME ☐ EL ☐ ST ☐ AR نتائج اختبار ☒ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐					
من:			الى:		
كونكريت للهندسة والمقاولات			مكتب الراند للاستشارات الهندسية		
الموضوع			اعتماد نتائج تكسير ٧ أيام ٢٨ يوم		
الوصف			صب حارات التسارع والسيف زون اتجاه الزراعي		
منطقة العمل			محطة مسطرد		
رقم البند			رقم المواصفة		
المرفقات			المورد والمصنع		
عينات ☐ كمالوجات ☐ ضمان منتجات ☐ تقارير اختبارات ☐ مستندات ☐ سابقة خبرة ☐ شهادات اعتماد ☐ رسومات تنفيذية ☐ حسابات ☐ أخرى ☐			مقاول المشروع :		
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة	
يوسف الصنار		وليد منير		مصطفى عبد	
ملاحظات الاستشاري					
تم القبول مع ملاحظاته وفقاً للمرفقات بحريث والى الحسبان					
					
استشاري المشروع :					
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة	
مهندس المنطقة		مدير المنطقة		مرفوض	
رقم		رقم مع الملاحظات		تراجع وبعده التوقيع	
تاريخ		تاريخ		تاريخ	

fredcon rmc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 23-09-24
CLIENT : شركة كونكريت
PROJECT : محطة منطرد
CONSULTANT : م.ب. حازم الشراح ومضيف زبون الجدة الزراعي
STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
Strength: kg/cm² : 350
Cement Content (Kg/m³): OPC/450
Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	30-09-24	30-09-24	30-09-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8268	8279	8288			
Failure Load (kN)	764	777	768			
Comp. Strength Kg/cm ²	346	352	346			
Average (kG)	349					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)
First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street
OF Abbas Al- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنيّة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17
شارع البطراوي - حيوس العقاد - مدينة نصر - القاهرة
www.fredconrmc.com Mobil-01212666636

س/الو شاري

س/الشركة
أسيد

Fredoon inc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 23-09-24
CLIENT : شركة كونكريت
PROJECT : محطة مسطرد
CONSULTANT : م.ب. حازم الشوع والسيف زون قنوة الزراعي
STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
Strength: kg/cm² : 350
Cement Content (Kg/m³): OPC/450
Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	21-10-24	21-10-24	21-10-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8236	8259	8227			
Failure Load (kN)	882	887	901			
Comp. Strength Kg/cm ²	400	402	408			
Average (kG)	403					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /

QC Engineer /

Commercial Center Jenina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان - المركز التجاري جنيّة مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شروع البطاروي - محاسن العقاد - مدينة نصر - القاهرة

www.fredoonmc.com Mobil-01212666636

م.ب. الشوع

م.ب. الشوع

 الشركة المنفذة CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING	الجهة المالكة الهيئة العامة للتطوير والكهرباء و النقل المدني (GABUT) وزارة النقل جهاز تنظيم النقل الجوي المدني والدولي	استشاري عام المشروع الرائد
طلب جديد طلب معاد	RAID-CEC- 035 - REV 00 ٠٦/١١/٢٠٢٤	رقم الطلب التاريخ
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري		
طلب اعتماد نتائج التكسير		
AR ☐ ST ☐ EL ☐ ME ☐ اخرى ☐	رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☐ مقاولي باطن ☐ موردين ☐ نتائج اختبار ☒	
من: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	الى: كونكريت للهندسة والمقاولات	
اعتماد نتائج تكسير ٧ ايام ٢٨ يوم		الموضوع
صب لحارة التسارع اتجاه المرج		الوصف
محطة شبراينها		منطقة العمل
رقم البند	رقم المواصفة	المورد والمصنع
المرفقات علائق ☐ سابقة خيرة ☐ شهادات اعتماد ☐ رسومات تنفيذية ☐ ضمان منتجات ☐ تقارير اختبارات ☐ حسابات ☐ مستندات ☐ اخرى ☐	مقاوم المشروع :	
مهندس التنفيذ	مهندس المساحة	مهندس الجودة
يوسف الحناوي	وليد منصور	مصطفى محمود
ملاحظات الاستشاري تم الفحص والمراجعة ووافقوا وفقاً للنتائج المرسلة تقدير وموافقة المهندس		
استشاري المشروع :		
مهندس التنفيذ	مهندس المساحة	مهندس الجودة
مدير المنطقة	مهندس الجودة	مدير المنطقة
يعتمد	يعتمد مع الملاحظات	يراجع ويعاد التقديم
مرفوض	وارد	صادر

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 06-11-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : صلب لحارة التسارع اتجاه المروج
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	13-11-24	13-11-24	13-11-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8285	8269	8306			
Failure Load (kN)	847	867	942			
Comp. Strength Kg/cm ²	384	393	381			
Average (kG)	386					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع البطراوي - حيي القنادر - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconmc.com/Mobil-01212666636

							
طلب جديد		RAID-CEC- 034 - REV 00		رقم الطلب			
طلب معاد		٠٦/١١/٢٠٢٤		التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب اعتماد نتائج التكسير							
AR	☐	ST	☐	EL	☐	ME	☐
				رسومات	☐	مستندات	☐
				مقاولي باطن	☐	موردين	☐
				أخرى	☐	نتائج اختبار	☒
من:				كوكريت للهندسة والمقاولات			
إلى:				مكتب الراعد للاستشارات الهندسية			
الموضوع						اعتماد نتائج تكسير ٧ أيام ٢٨ يوم	
الوصف						صب منطقة السيف زون في جزء التدعيم	
منطقة العمل						محطة شبراينها	
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع			
المرفقات		ضمائم		مستندات			
☐ عينات ☐ سابقة خيرة ☐ شهادات اعتماد ☐ كتلوجات ☐ رسومات تنفيذية ☐ تقارير اختبارات ☐ حسابات ☐ أخرى							
مقاول المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
يوسف الحفظاوي		وليد بنصر		مصطفى محمود		مصطفى سعيد	
ملاحظات الاستشاري							
تم الفحص والمراجعة فوجدنا النتائج المرفقة محررًا ولا تكفي المعطيات المرفقة							
استشاري المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
يعتمد		يعتمد مع الملاحظات		يراجع ويعد التقديم		مرفوض	
صادر				وارد			

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 06-11-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراخيت
 CONSULTANT : صب منطقة السيف زين
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	13-11-24	13-11-24	13-11-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8305	8229	8282			
Failure Load (kN)	852	875	867			
Comp. Strength Kg/cm ²	386	396	393			
Average (kG)	392					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنتينا مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع البطراوي - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconrnc.com Mob: 01212666636

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1982



DATE OF CASTING : 06-11-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : صب منطقة الميف زون
 STRUCTURE ELEMENT : الرافد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	04-12-24	04-12-24	04-12-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8336	8289	8269			
Failure Load (kN)	988	992	1010			
Comp. Strength Kg/cm ²	448	449	458			
Average (kG)	451					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /

QC Engineer /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawl Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع البضراوي - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconrmc.com/Mobil-01212666636

[illegible]

الرصيف الخرساني						
البند المستحدثه						رقم البند
بالمتر المسطح اعمال توريد وصب بلاطات خرسانة سمك ٢٨ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ان لاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي ويتم إضافة الباف فاير بمعدل ٩٠٠ جم / م ^٣ والفئة تشمل تشطيب السطح لاستخدام الهليكوبتر مع اضافة مادة مقاومة للاحتكاك والبري (سیکا شيدور بريمكس) او ما يماثلها بمعدل ٦٠٤ كجم / م ^٣ اثناء التشغيل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لاشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح						1
م	المكان	الكمية	المساحة		الاجمالي	ملاحظات
			العرض	الطول	الارتفاع	
محطة بهتيم اتجاه المرج						
1	حارة التسارع	1	87.2	4	348.8	
2		1	88.241		88.241	
3	حارة التباطوء	1	25	4	100	
4	Safe Zone	1	25	4	100	
محطة مسطرد اتجاه الزراعي						
1	حارة التسارع	1	62.3	3.5	218.05	
2		1	111.2		111.2	
	Safe Zone	1	25	4	100	
محطة شبرا بنها الجزء السطحي						
1	محور ٧ - محور ٥ *	2	54.9	3.5	384.3	
2	ما بعد محور ٥ *	1	75.2	3.5	263.2	
3		1	74.224		74.224	
4	حارة التباطوء	1	25	3.5	87.5	
5	Safe Zone	1	25	4	100	
6	حارة التسارع جزء التدعيم	1	62.2	43.5	267.46	
					0	
الاجمالي						2242.975

الاستشاري

مهندس الشركة

Arce
5.0

١٣/٥/٢٠١٣

الرصيف الخرساني					
البنود المستحدثة					رقم البند
بالمتر المسطح أعمال توريد وصب بلاطات خرسانة سمك ٢٨ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي ويتم إضافة الياف فايبر بمعدل ٩٠٠ جم / م ^٢ والفئة تشمل تشطيب السطح للاستخدام الهيكوليتر مع اضافة مادة مقاومة للاحتكاك والبري (سميكا شيدور برنمكس) او ما يماثلها بمعدل ٦٠٤ كجم / م ^٢ اثناء التشغيل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح					1
ملاحظات	الاجمالي	المساحة		الكمية	المكان
		الارتفاع	العرض	الطول	
			٤.٣	١٢.٨	محطة بهتيم اتجاه المرح
	348.8		٤.٣	87.2	1 حارة التسارع
الجزء الزائدة حسب AS BUILT	88.241		4	88.41	2 حارة التباطؤ
	100		4	25	3 Safe Zone
	100		4	25	4
	0				محطة مسطحة اتجاه الزراعي
	305.55		3.5	87.3	1 حارة التسارع
الجزء الزائدة حسب AS BUILT	124.6		3.5	62.3	2 حارة التباطؤ
	87.5		3.5	25	3 Safe Zone
	100		4	25	4
					محطة شبرا ينها الجزء السطحي
	249.098		4.1	59.78	1 محور * ٥ محور
	263.2		3.5	75.2	2 ما بعد محور * ٥
الجزء الزائدة حسب AS BUILT	74.224		3.5	74.224	3 حارة التباطؤ
	87.5		3.5	25	4
الجزء الزائدة حسب AS BUILT	5.93		3.5	5.93	1 حارة التباطؤ
	100		4	25	5 Safe Zone
	0				
	2030.643				الاجمالي

General Notes:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS

Key Plan:



رقم	الرجوع للمخطط	رقم
105.2	105-10-1002	105
105.3		106
105.4		107
105.5		108
105.6		109
105.7		110
105.8		111
105.9		112
105.10		113
105.11		114
105.12		115
105.13		116
105.14		117
105.15		118
105.16		119
105.17		120
105.18		121
105.19		122
105.20		123
105.21		124
105.22		125
105.23		126
105.24		127
105.25		128
105.26		129
105.27		130

المخطط رقم 105-10-1002

CHARTER:



Ring road
Bus Rapid Transit

الطريق الدائري
نظام النقل السريع

محطة شبرا بلعا

محطة شبرا بلعا

محطة شبرا بلعا

محطة شبرا بلعا

محطة شبرا بلعا


محطة شبرا بلعا

محطة شبرا بلعا

محطة شبرا بلعا

							
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استثماري عام المشروع			
طلب جديد		RAID - CEC - 1462- REV 00		رقم الطلب			
طلب معاد		٠٢/١١/٢٠٢٤		التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري							
طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع							
AR	☐	ST	☒	EL	☐	ME	☐
رسومات				☐ مستندات		☐ مواد	
مقاولي باطن				☐ موردين		☐ نتائج اختبار	
الخرى							
من:				إلى:			
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				كونكريت للهندسة والمقاولات			
محطة بهتيم				الموضوع			
AS BUILT حارات التسارع والتباطى اتجاه المرح				الوصف			
منطقة العمل				رقم الهند			
رقم المواصفة				المورد والمصنع			
المرفقات							
☐ عينات				☐ كشوريات			
☐ سابقة خبرة				☐ شهادات اعتماد			
☐ مقاول المشروع				☐ ضمان منتجات			
☐ مستندات				☐ تقارير اختبارات			
☐ أخرى				☐ حسابات			
مهندس التنفيذ				مهندس المساحة			
مهندس الجودة				مدير المشروع			
يوسف الحضاوي				وليد منصور			
مصطفى محمود				مصطفى سكيك			
ملاحظات الاستشاري							
تم استلام الرسومات ومناقشتها مع المصمم والمصنف بالمرصعة							
تم بحسب هندسة هيئة المساحة العامة							
استشاري المشروع							
مهندس التنفيذ				مهندس المساحة			
مهندس الجودة				مدير المنطقة			
يوسف الحضاوي				وليد منصور			
مصطفى محمود				مصطفى سكيك			
☐ يعتمد				☐ يعتمد مع الملاحظات			
☐ يراجع ويعاد التقديم				☐ مرفوض			
تصديق				وارد			

[illegible]


							
طلب جديد طلب معاد		RAID - CEC - 1460- REV 00 ٢٠٢٤/١٠/٢		رقم الطلب التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري طلب فحص و استلام الاعمال بالموقع							
AR	☐ ST	☒ EL	☐ ME	☐	رسومات	☐ مستندات	☐ مواد
				مقاولي باطن	☐ موردين	☐ نتائج اختبار	☐ أخرى
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				كونكريت للهندسة والمقاولات			
محطة مسطرد						الموضوع	
AS BUILT حارات التسارع والتباطى اتجاه المريج واتجاه الزراعى						الوصف	
						منطقة العمل	
المورد والمصنع		رقم المواصفة		رقم البند		المرفقات	
☐ مستندات ☐ تقارير اختبارات ☐ أخرى		☐ ضمان منتجات ☐ رسومات تنفيذية		☐ كشورجات ☐ شهادات اعتماد		☐ عينات ☐ سابقة خبرة	
مقاول المشروع :							
مدير المشروع		مهندس الجودة		مهندس المساحة		مهندس التنفيذ	
مصطفى محمد		مصطفى محمد		وليد منصور		يوسف الحماوي	
ملاحظات الاستشاري : تم استلام الحسابات = وسامه النوع المخطط للعرض بالمرفقات يتم ك - هندسياً طبقاً للمواصفات							
استشاري المشروع :							
مدير المنطقة		مهندس الجودة		مهندس المساحة		مهندس التنفيذ	
محمد يوسف		محمد يوسف		محمد يوسف		محمد يوسف	
يعتمد ☒ / يعتمد مع الملاحظات ☐ / يراجع ويعد التقييم ☐ / مرفوض ☐							
واراد				صادر			

							
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع			
طلب جديد		RAID - CEC - 1580- REV 00		رقم الطلب			
طلب معاد		٢٠٢٤/١٠/٢		التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع							
AR	☐	ST	☒	EL	☐	ME	☐
رسومات				☐ مستندات		☐ مواد	
مقاولي باطن				☐ موردين		☐ نتائج اختبار	
أخرى							
من:				إلى:			
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				كونكريت للهندسة والمقاولات			
الموضوع				محطة مسطرد			
الوصف				أذن صب الرصف الخرساني لحارة التسارع والتباطؤ والسيف زون اتجاه الزراعي			
منطقة العمل							
رقم البند				رقم المواصفة			
المورد والمصنع							
المرفقات				☐ عينات ☐ ضمان منتجات ☐ كتالوجات ☐ سابقة خبرة ☐ شهادات اعتماد ☐ تقارير اختبارات ☐ رسومات تنفيذية ☐ حسابات ☐ مستندات أخرى			
مقاوم المشروع:							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
مصطفى محمد		وليد منصور		يوسف الفناوي		مصطفى حديد	
ملاحظات الاستشاري							
تم الصب لارتفاع ٢٠ سم لتسليم الأعمال في مشروع الرمال مستوي المقاول - تم صب الرصف الخرساني لحارة التسارع والتباطؤ والسيف زون اتجاه الزراعي المنطقة مسطرد							
استشاري المشروع:							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
عاطف صهيبة		طارق كرم		محمد		محمد	
☐ يعتمد		☒ يعتمد مع الملاحظات		☐ يراجع ويعد التعديلات		☐ مرفوض	
صادر				وارد			

					
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام للمشروع	
طلب جديد		RAID - CEC - 1582- REV 00		رقم الطلب	
طلب معاد		٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١		التاريخ	
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري					
طلب فحص و استلام الاعمال بالموقع					
AR ☐	ST ☐	EL ☒	ME ☐	رسومات ☐	مستندات ☐
مواد ☐			نتائج اختبار ☐		
مقاولي باطن ☐			موردين ☐		
أخرى ☐			من :		
مكتب الراند للاستشارات الهندسية			كونكريت للهندسة والمقاولات		
محطة بهتيم			الموضوع		
اذن صب الرصف الخرساني لحارة التسارع والتباطؤ والسيف زون اتجاه المراج					
الوصف					
منطقة العمل					
المورد والمصنع		رقم المواصفة		رقم البند	
المرفقات					
عينات ☐		ضمان منتجات ☐		كتالوجات ☐	
تقارير اختبارات ☐		رسومات تنفيذية ☐		شهادات اعتماد ☐	
مستندات ☐		حسابات ☐		مادية خبرة ☐	
مقاول المشروع :					
مدير المشروع	مهندس الجودة	مهندس المساحة	مهندس التنفيذ	مهندس التنفيذ	مهندس التنفيذ
مصطفى حيدر	يوسف الفقاوي	وليد محمد	مصطفى محمد	مصطفى محمد	مصطفى محمد
ملاحظات الاستشاري					
تم الصب ولا مانع من استكمال الاعمال وتسليم الزمان من موقع					
المقاول كامل					
الملاحظات:					
١- الملاحظات التي تم ايرادها في مرفقة الجداول ١٢ و ١٣					
٢- تم طبع المرفق مرفقة الجداول ١٢ و ١٣ في مرفق المشروع					
٣- تم ايراد الملاحظات في مرفق الجداول ١٢ و ١٣					
استشاري المشروع :					
مدير المنطقة	مهندس الجودة	مهندس المساحة	مهندس التنفيذ	مهندس التنفيذ	مهندس التنفيذ
محمد جواد	محمد جواد	محمد جواد	محمد جواد	محمد جواد	محمد جواد
يعتمد ☒					
يعتمد مع الملاحظات ☐					
يراجع ويعاد التقديم ☐					
مرفوض ☐					
واراد			صادر		

							
الشركة المنفذة CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING		الجهة المالكة وزارة النقل (Ministry of Transport)		استشاري عام المشروع الراند			
طلب جديد طلب معاد		RAID - CEC - 1577- REV 00 ٠٥/١٠/٢٠٢٤		رقم الطلب التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع							
AR ☐ ST ☒ EL ☐ ME ☐		رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☐		مقاولي باطن ☐ موردين ☐ نتائج اختبار ☐		أخرى	
إلى : مكتب الراند للاستشارات الهندسية				من : كونكريت للهندسة والمقاولات			
محطة بهتيم				الموضوع			
تجارة الرصف الخرساني لحارة التسارع والتباطؤ والسيف زون اتجاه المرج				الوصف			
منطقة العمل				رقم الهند			
المورد والمصنع				رقم المواصفة			
مستندات ☐ تقارير اختيارات ☐ عينات ☐ سابقة خبرة ☐				ضمان منتجات ☐ شهادات اعتماد ☐			
أخرى ☐ حسابات ☐				رسومات تنفيذية ☐			
مديرو المشروع				مهندسي التنفيذ			
مهندس الجودة				مهندس المساحة			
مصطفى حيد				مصطفى محمد			
يوسف الفناوي				وليد منصور			
ملاحظات الاستشاري تم الاستلام والمطابقة مع استكمال الأعمال حسب الرسومات معربة المقبول ٥/١٠/٢٠٢٤ مدير المنطقة مهندس الجودة مهندس المساحة مهندس التنفيذ							
يعتمد ☐ يعتمد مع الملاحظات ☐ يراجع ويعاد التقديم ☐ مرفوض ☐							
صادر				وارد			

[illegible]



COORDINATES OF SLABS :


Point	Easting	Northing
P1	643801.752	828263.123
P2	643800.331	828259.923
P3	643804.901	828257.894
P4	643806.322	828261.093
P5	643810.891	828259.063
P6	643809.470	828255.864
P7	643814.039	828253.833
P8	643815.461	828257.033
P9	643820.030	828255.003
P10	643818.608	828251.805
P11	643823.178	828249.773
P12	643824.600	828252.973
P13	643829.169	828250.943
P14	643827.748	828247.744
P15	643832.317	828245.714
P16	643833.738	828248.913
P17	643838.308	828246.884
P18	643835.887	828243.685
P19	643841.456	828241.655

COORDINATES OF SLABS :

Point	Easting	Northing
P20	643842.877	828244.853
P21	643847.447	828242.824
P22	643846.025	828239.624
P23	643850.595	828237.594
P24	643852.015	828240.793
P25	643856.586	828238.764
P26	643855.165	828235.566
P27	643857.224	828234.849
P28	643858.585	828237.876
P29	643863.237	828235.912
P30	643861.877	828232.687
P31	643866.485	828230.745
P32	643867.844	828233.968
P33	643872.451	828232.025
P34	643871.092	828228.801
P35	643875.698	828226.857
P36	643877.058	828230.082
P37	643881.665	828228.139
P38	643880.305	828224.915



STREET DOWEL BAR
32 Ø X 450mm / 300mm



GENERAL NOTES

1. DIMENSIONS
 - 1.1 All dimensions are in millimeter.
 - 1.2 All dimensions should be checked with the road planning and Arch. drawings.
2. CODES
 - 2.1 The bridge has been designed according to the Egyptian Code of Practice for Planning, Design and Construction of Bridges and Elevated Intersections (ECP-207-2015).
3. DRAWINGS
 - 3.1 All structural drawings should be revised with Road planning drawings.
 - 3.2 Do not measure from drawings. All dimension should be read or computed.
4. REINFORCED CONCRETE
 - 4.1 The reinforced Concrete should have a minimum characteristic strength of:
 - For Not Less Than 400 kg/cm².
 - 4.2 The reinforcement bars are high grade steel with minimum yield strength of 4000 kg/cm².
 - minimum yield strength of 2400 kg/cm² for mild steel bars.
 - 4.3 The Concrete protective Cover for steel shall be as follows, unless otherwise noted:
 - a) 50 mm
 - 4.4 The Splice Length should be according to the Egyptian code of practice for the design of the reinforced concrete structures.

REV.	17-06-2024	FOR APPROVAL
DATE		DESCRIPTION

PROJECT NAME : RING ROAD
BUS RAPID TRANSIT
محطة سطر

OWNER : وزارة النقل
مجلس شورى المقاطعة
مجلس شورى المقاطعة

OWNER CONSULTANT : استشارى المالك

CONTRACTOR : EL-RAEID

CONTRACTOR CONSULTANT : استشارى المقاول


CONTRACTOR CONSULTANT : استشارى المقاول

CONTRACTOR CONSULTANT : استشارى المقاول

DRAWING TITLE : عنوان الورقة

ALIGNMENT LSR TO EL ZERAAY
Accelerating Slab

DESIGN	CHECK	DATE
HA.SALAH	A.H.KH	SEPT. - 2024
SCALE	DWG NO.	
AS SHOWN	EG-22-02-STR-WSD-502-R00	



							
الشركة المتنفذة		الجهة المالكة		استشاري تمام المشروع		رقم الطلب	
طلب جديد		RAID-CEC- 024 - REV 00		٢٧/١٠/٢٠٢٤		التاريخ	
مشروع الاتوبيس الترندي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب اعتماد نتائج التفسير							
مواد ☐ مستندات ☐ رسومات ☐							
نتائج اختبار ☒ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐							
من : كونكريت للهندسة والمقاولات							
الى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية							
الموضوع : اعتماد نتائج تفسير ٧ أيام ٢٨ يوم							
الوصف : صب منطقة السيف زون							
منطقة العمل : محطة بهتيم							
رقم البلد :							
رقم المواصفة :							
المورد والمصنع :							
المرفقات :							
عينات ☐ كتلوجات ☐ شملن منتجات ☐							
سابقة خبرة ☐ شهادات اعتماد ☐ رسومات تنفيذية ☐							
مقاول المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
يوسف الحماوي		محمد بن محمد		مصطفى محمود		مصطفى محمد	
ملاحظات الاستشاري :							
# تم الفحص والمراجعة ووافقنا وفقاً للمرفقات							
# تحريث وفقاً لملفات المكاتب							
(Signature)							
استشارة المراجع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
(Signature)		(Signature)		(Signature)		(Signature)	
يعتمد ☐ يعتمد مع الملاحظات ☐ يرجع ويعد التوقيع ☐ مرفوض ☐							
مقرر				واراد			

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 27-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة بوليم
 CONSULTANT : مكتب منظمة الميثاق زون
 STRUCTURE ELEMENT : الرابطة للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	03-11-24	03-11-24	03-11-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8233	3252	8277			
Failure Load (kN)	867	896	884			
Comp. Strength Kg/cm ²	393	406	400			
Average (kG)	400					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mat Entrance (5)

First Floor Apartment 11 - El Soliman Street

On Abbas Al-Akkad Street - Near City - Cairo

الموقع : المركز التجاري جنيانة - مدخل 5 - الدور الأول 17

طريق أبو طرابي - مبنى 11 - شقة 11 - طابق 1

www.freddon.com/0111706636

DATE OF CASTING : 27-10-24
CLIENT : شركة كونكريت
PROJECT : محطة بهتيم
CONSULTANT : صيب منطقة المسيد لوزن
STRUCTURE ELEMENT : الرافد للاستشارات الهندسية
Strength: kg/cm² : 400
Cement Content (Kg/m³): OPC/450
Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	24-11-24	24-11-24	24-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8267	8294	8275			
Failure Load (kN)	1005	1008	996			
Comp. Strength Kg/cm ²	455	457	451			
Average (kG)	454					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jomha Mal Entrance (5)


First Floor Apartment 17, Al Helwan Street

OF Akhan A.I. Akkad Street - Nasr City - Cairo

المعنوان : المركز التجاري جبهة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع المطار - حي النجدة - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconmc.com/Mobile-01212665646

							
طلب جديد		طلب معاد		RAID-CEC-006 - REV 00		رقم الطلب	
				٣٠/٠٩/٢٠٢٤		التاريخ	
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب اعتماد نتائج التفسير							
AR	☐	ST	☐	EL	☐	ME	☐
				رسومات	☐	مستندات	☐
				مقاولي باطن	☐	موردين	☐
				اخرى	☐	نتائج اختبار	☒
من:				إلى:			
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				كونكريت للهندسة والمقاولات			
الموضوع							
اعتماد نتائج تفسير ٧ ايام ٢٨ يوم							
الوصف							
صب لحارات التباطؤ اتجاه الزراعي							
منطقة العمل							
محطة شبراينها							
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع			
الموقعات							
عنيت		تقارير اختبارات		طسار مالتجات		مستندات	
سابقة خبرة		حسابات		رسومات تنفيذية		اخرى	
مقاوم المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
د. محمد العناني		د. وليد منصر		د. مصطفى محمود		د. مصطفى سعيد	
ملاحظات الاستشاري							
تم فحص الكمية والكمية المزمعة والمقاولات تم تحريرها والتوقيع على الحسابات							
							
استلم في المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
							
مؤتمد		مؤتمد مع الملاحظات		مؤتمد مع الملاحظات		مؤتمد	
مؤتمد		مؤتمد مع الملاحظات		مؤتمد مع الملاحظات		مؤتمد	

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1861 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 30-09-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : سب لخدمات التباطن اتجاة الزراعى
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	07-10-24	07-10-24	07-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8254	8254	8258			
Failure Load (kN)	896	868	874			
Comp. Strength Kg/cm ²	406	393	396			
Average (kG)	398					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina, Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17 Al Gharbi Street

OF Abbas A El Akkad Street - Naar City - Cairo

المنوان : المركز التجاري جنيوة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شمارع الغربى - طابق الاول - شقة 17 - جنيوة - القاهرة

www.fredooninc.com/Mobil 0112266636

م/أ/س

م/أ/س

fredcon inc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 30-09-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : سب لبحرات للتبطين اتجاء الزراعى
 STRUCTURE ELEMENT : الرافد للاستشارات الهندسيه
 Strength: kg/cm2 : 400
 Cement Content (Kg/m3): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	A	B	C			
Date of Test	28-10-24	28-10-24	28-10-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8266	8276	8300			
Failure Load (kN)	1021	1020	987			
Comp. Strength Kg/cm ²	463	462	447			
Average (kG)	457					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al. Setrawi Street

OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنتينة مول - مدخل 5 الدور الاول طابق 17

شارع شبراوي - طابق 17 - مدخل 5 - طابق 17

www.fredconinc.com Mob 01212650036

م/أ/س/أ

م/أ/س/أ

							
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		مستشاري عام المشروع			
طلب جديد		RAID-CEC- 004 - REV 00		رقم الطلب			
طلب معدل		٢٣/٠٩/٢٠٢٤		التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب اعتماد نتائج التكسير							
AR	☐	ST	☐	EL	☐	ME	☐
				رسومات	☐	مستندات	☐
				مقاولي باطن	☐	موردين	☐
				أخرى	☐	نتائج اختبار	☒
من : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				إلى : كونكريت للهندسة والمقاولات			
الموضوع							
اعتماد نتائج تكسير ٧ أيام ٢٨ يوم							
الوصف							
صب حارات التسارع والسيف زون اتجاه الزراعي							
منطقة العمل							
محطة مسطرد							
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع			
المرفقات		رسومات تنفيذية		ضمان منتجات		تقارير اختبارات	
عيلات		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذية		تقارير اختبارات	
سابقة خبرة		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذية		تقارير اختبارات	
مقاول المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
يوسف الصنبر		وليد منصر		مصطفى محمود		مصطفى سعيد	
ملاحظات المستشار:							
تم الفصل رقم ١٢ من مواصفاته وفقاً للمرفقات							
محدث والمهندس المعماري							
							
التاريخ : ٢٣/٠٩/٢٠٢٤							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
							
موقع		موقع مع الملاحظات		موقع وحدة التكسير		موقع فيش	
مساحة				موقع			

fredoon rmc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1982



DATE OF CASTING : 23-09-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة مسطرد
 CONSULTANT : م. حازم القسار ومهندسون الجاه الزاوي
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 350
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	30-09-24	30-09-24	30-09-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8268	8279	8288			
Failure Load (kN)	764	777	768			
Comp. Strength Kg/cm ²	346	352	348			
Average (kG)	349					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range ~ 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mat Entrance (5)

First Floor Apartment 17- 51 Batrawi Street

OF Abbas A. L. Akkad Street Near City - Cairo

المكان : المركز التجاري جنيّة مائل - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شماره : 17 - 51 شارع بطراوي - القاهرة - جمهورية مصر العربية

www.fredoonrmc.com/viber-01212665836

م. حازم القسار

شركة كونكريت

fredoon msc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 23-09-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة منطرد
 CONSULTANT : م.ب. حازم الكسرح والميف لوزن المواد الخراسان
 STRUCTURE ELEMENT : المراد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 350
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	21-10-24	21-10-24	21-10-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8236	8259	8227			
Failure Load (kN)	882	887	901			
Comp. Strength Kg/cm ²	400	402	408			
Average (kG)	403					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range ~ 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17-JL. Batrawi Street

Off Aboas A - Akkad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنيانة مول - يدخل 5 الدور الأول شقة 17

شارع البطاردي - جدران القلعة - مدينة نصر - القاهرة

www.fredoonmc.com/Mobil-01212656536

15/10/24

م. الشركة
 السيد

							
طلب جديد طلب معاد		RAID-CEC-007 - REV 00 ٣٠/٠٩/٢٠٢٤		رقم الطلب التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري طلب اعتماد نتائج التفسير							
مواد ☐ مستندات ☐ رسومات ☐ ☐ ME ☐ EL ☐ ST ☐ AR ☐ نتائج اختبار ☒ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐							
من: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				إلى: كولكريت للهندسة والمقاولات			
الموضوع اعتماد نتائج تفسير ٧ ايام ٢٨ يوم							
الوصف صب لحارات التسارع اتجاه الزراعي							
منطقة العمل محطة شبراينها							
رقم البند المرفقات		رقم المواصفة المورد والمصنع		عيانات ☐ كشوريات ☐ ضمان منتجات ☐ مقاول المشروع:		معاينة خبيرة ☐ شهادات اعتماد ☐ رسومات تنفيذية ☐ حسابات ☐ أخرى ☐	
مهندس التنفيذ يوسف الصفواني		مهندس المساحة وليد منصر		مهندس الجودة مصطفى محمود		مدير المشروع مصطفى سعيد	
ملاحظات الاستشارة: تم فحص الملف ووافق عليه وفقاً للمرفقات تحريثاً ولا يمكن الاعتدال							
استشارة المشروع:							
مهندس التنفيذ مهندس المساحة مهندس الجودة مدير المنطقة		مهندس التنفيذ مهندس المساحة مهندس الجودة مدير المنطقة		مهندس التنفيذ مهندس المساحة مهندس الجودة مدير المنطقة		مهندس التنفيذ مهندس المساحة مهندس الجودة مدير المنطقة	
يعتمد ☐ يعتمد مع الملاحظات ☐ يراجع ويعد التقديم ☐ مرفوض ☐		يعتمد ☐ يعتمد مع الملاحظات ☐ يراجع ويعد التقديم ☐ مرفوض ☐		يعتمد ☐ يعتمد مع الملاحظات ☐ يراجع ويعد التقديم ☐ مرفوض ☐		يعتمد ☐ يعتمد مع الملاحظات ☐ يراجع ويعد التقديم ☐ مرفوض ☐	
تاريخ:				تاريخ:			

fredeon me

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 30-09-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : م.ب. لحارث التصاريح لخدمة الزراعي
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	07-10-24	07-10-24	07-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8301	8220	8241			
Failure Load (kN)	876	882	897			
Comp. Strength Kg/cm ²	397	400	406			
Average (kG)	401					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al. Bofrawi Street

OF ADDAS A1- Akkad Street - Nasr City - Cairo

المعنوان : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

طريق بوفراوي - طابق 17 - شقة 17 - القاهرة

www.fredeonme.com/0121266616

م.ب. لحارث

م.ب. لحارث

Fredcon

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1992



DATE OF CASTING : 30-09-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : صبا لحارات التصميم الجية الزراعي
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	28-10-24	28-10-24	28-10-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8299	8278	8283			
Failure Load (kN)	1055	1131	1075			
Comp. Strength Kg/cm ²	478	512	487			
Average (kG)	492					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al Bahawi Street

Or Abbas A - Akkad Street - Nasr City - Cairo

الحيات : المركز التجاري جنتينا مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع شبراينها - حي شبراينها - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconmc.com/Mobil 01212665536

م. المهندس

م. الشركة

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007:(2-2) & BS 1881 - Part 116:1993



DATE OF CASTING : 07-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة بهتيم
 CONSULTANT : صيب حارة الشوارع اتجاة المرج
 STRUCTURE ELEMENT : الراند للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	14-10-24	14-10-24	14-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8304	8295	8244			
Failure Load (kN)	866	875	845			
Comp. Strength Kg/cm ²	392	396	383			
Average (kG)	390					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range ~ 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al. Badrawi Street

OF Abbas A.I- Akkad Street - Near City - Cairo

الموقع : المركز التجاري جنتينا مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شارع البطريق - حي النور - مدينة نصر - القاهرة

www.fredecon.me.com Mobit 01212665676

م/ الاستشاري

م/ الشركة

Fredoon inc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 114:1983



DATE OF CASTING : 07-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة بهنيم
 CONSULTANT : صب حارة الصمارح اتجاه لمرج
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	04-11-24	04-11-24	04-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8301	8294	8278			
Failure Load (kN)	1067	1047	1059			
Comp. Strength Kg/cm ²	483	474	480			
Average (kG)	479					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (0.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al Balrawi Street

OF Abbas Al-Akkad Street - Near City - Cairo

المحل : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شارع البراوي - حارس المبنى - جنيانة - القاهرة

www.fredooninc.com/Voip-01212666530

الشارع

شركة
A

							
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع		رقم الطلب	
طلب جديد		RAID-CEC-018-REV 00		٢٠/١٠/٢٠٢٤		التاريخ	
مشروع الاتوبيس الفردي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب اعتماد نتائج التفسير							
مواد ☐ مستندات ☐ رسومات ☐							
نتائج اختبار ☒ مودين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐							
من : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية							
الى : كونكريت للهندسة والمقاولات							
الموضوع : اعتماد نتائج تفسير ٧ أيام ٢٨ يوم							
الوصف : صب حارة الشاطئ اتجاه الزراعي							
منطقة العمل : محطة مسطرد							
رقم البند :							
المرفقات :							
عيادت ☐ ضمان منتجات ☐ كذا لوجت ☐							
سابقة خبرة ☐ رسومات تنفيذية ☐ شهادات اعتماد ☐							
مفاول المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
يوسف الحناوي		وليد منور		مصطفى محمود		مصطفى كيم	
ملاحظات الاستشاري :							
تم الفحص واطرافه وادواته ووفقا للمرفقات							
تحريث ٥٥١ راسر المعينات							
							
استشاري المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
							
رعتد		رعتد مع الملاحظات		راجع وبعد التقدير		مرفوض	
رعتد				رعتد			

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 103-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 20-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة مسطرد
 CONSULTANT : ص.ب. حارة التهامي لاجه الزراعي
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسيه
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results:

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	27-10-24	27-10-24	27-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8283	8267	8212			
Failure Load (kN)	852	856	819			
Comp. Strength Kg/cm ²	386	388	371			
Average (kG)	382					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range ~ 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Badrawi Street

Or Abbas A.I- AKKad Street - Nasr City - Cairo

المعنوان : المركز التجاري جنيّة مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شماره جوشماره : ١٧ - شارع البدراني - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconinc.com Mob: 012 / 2686636

freddon me

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 20-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة مسطرة
 CONSULTANT : صلب حارة الكيلو: اتجاة الزراعي
 STRUCTURE ELEMENT : المراد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	17-11-24	17-11-24	17-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8236	8228	8275			
Failure Load (kN)	1015	1032	1145			
Comp. Strength Kg/cm ²	460	467	519			
Average (kG)	462					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range ~ 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Ma' Entrance (5)

















First Floor Apartment 17- Al Sitrani Street

Of Abbas Al- Akkad Street - Naser City - Cairo

المعنوان : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع السطري - طابق 17 - شقة 17

www.freddon.com/000-01212000630

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-3) & BS 1881 - Part 115:1982



DATE OF CASTING : 20-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة بهتيم
 CONSULTANT : شركة صبا حارة للتصاميم التجارية
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	27-10-24	27-10-24	27-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8302	8321	8297			
Failure Load (kN)	825	819	833			
Comp. Strength Kg/cm ²	374	371	377			
Average (kG)	374					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al Bahawi Street

Off. Address R. Akkad Street - Nasr City - Cairo

تعلوان : المركز التجاري جنتينا مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شارع البهراوي - طابق الأرضي - القاهرة

www.fredconme.com/Mobil 0127 2606636

fredeen mc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-3) & BS 1881 - Part 116:1993



DATE OF CASTING : 20-10-24
 CLIENT : شركة كوكريت
 PROJECT : محطة بهتم
 CONSULTANT : شركة صب حارة للتمارح الجاهزة
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)


Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	17-11-24	17-11-24	17-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8305	8293	8255			
Failure Load (kN)	1005	1048	1025			
Comp. Strength Kg/cm ²	455	475	464			
Average (kG)	465					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Belrend Street

OP Abbas A-I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

المكان : المركز التجاري بجنتينا مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع النيل لوي - حي عباس - القاهرة - 11512

www.fredeenmc.com/Mobil 01212666630

					
الشركة المنفذة Concrete Engineering & Contracting		الجهة المالكة وزارة النقل UTRA		استشاري عام المشروع الراfid	
طلب جديد طلب معاد		RAID-CEC- 030 - REV 00 ٢٠/١٠/٢٠٢٤		رقم الطلب التاريخ	
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري طلب اعتماد نتائج التكسير					
مواد ☐ مستندات ☐ رسومات ☐ ☐ ST ☐ EL ☐ ME ☐ AR نتائج اختبار ☒ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐					
من: مكتب الراfid للاستشارات الهندسية			الى: كونكريت للهندسة والمقاولات		
اعتماد نتائج تكسير ٧ ايام ٢٨ يوم					
صب منطقة السيف زون في الجزء السطحي					
منطقة العمل محطة شبراينها					
رقم البند المرفقات		رقم المواصفة المورد والمصنع		مصادقة خيرة مصادقة خيرة	
مصادقة خيرة مصادقة خيرة		مصادقة خيرة مصادقة خيرة		مصادقة خيرة مصادقة خيرة	
مقاول المشروع :					
مهندس التنفيذ يوسف الحناويك		مهندس المساحة وليد منعم		مهندس الجودة مصطفى محمود	
مدير المشروع مصطفى سعيد					
ملاحظات الاستشاري تم الفحص والمراجعة على الموقع وفقاً للمواصفات تم تصديق نتائج الاختبار					
ملاحظات الاستشاري					
مهندس التنفيذ مهندس المساحة		مهندس الجودة مدير المنطقة		مهندس التنفيذ مهندس المساحة	
مهندس التنفيذ مهندس المساحة		مهندس الجودة مدير المنطقة		مهندس التنفيذ مهندس المساحة	
مهندس التنفيذ مهندس المساحة		مهندس الجودة مدير المنطقة		مهندس التنفيذ مهندس المساحة	
مهندس التنفيذ مهندس المساحة		مهندس الجودة مدير المنطقة		مهندس التنفيذ مهندس المساحة	

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007 (7-3) & BS 1881 - Part 116:1993



DATE OF CASTING : 30-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شمراينها
 CONSULTANT : صبا منطقة السيف زون في الجزء المطحي
 STRUCTURE ELEMENT : المراند للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	06-11-24	06-11-24	06-11-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8365	8267	8311			
Failure Load (kN)	851	834	874			
Comp. Strength Kg/cm ²	386	400	395			
Average (kG)	394					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jonina Mat Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al Batnawi Street

ST ALBAH A1 Alhadi Street - Hasi City - Cairo

المستوف : المركز التجاري، جنبه مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شارع البتواوي - هاسي - مدينة هاسي - 11511

www.fredcon.com Mob 01112566636

fredcon msc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-1007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 30-10-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبراينها
 CONSULTANT : صب منطقة السيف زون في الجزء السفلي
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	27-11-24	27-11-24	27-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8358	8299	8297			
Failure Load (kN)	957	966	1043			
Comp. Strength Kg/cm ²	434	438	472			
Average (kg)	448					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Maf Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al. Batrawi Street

Off Aklad A7- Aklad Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنيانة ماف - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شماره تليفون : ٠١١٢٦٥٥٥٥٣٥ - ٠١١٢٦٥٥٥٥٣٥

www.fredconmsc.com/Mob-0112655535

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-3) & BS 1981 - Part 116:1903



DATE OF CASTING :	24-07-24
CLIENT :	عمارة كولكريت
PROJECT :	محطة شبرا بنها
CONSULTANT :	مدير المصنف الخرسانى من محور 1 الى محور 5، اتجاها الزواشى
STRUCTURE ELEMENT :	الوائد للاستئناسات الهلنسية
Strength: kg/cm ² :	400
Cement Content (Kg/m ³):	OPC/450
Average Dimension (mm):	150(mm)

Results 1

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	31-07-24	31-07-24	31-07-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8125	8224	8267			
Failure Load (kN)	847	856	854			
Comp. Strength Kg/cm ²	884	888	887			
Average (kg)	886					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Edu Terencián



Commercial Center Jomina Mall Entrance (5)
First Floor Apartment 17- AL. Batrawi Street
OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

المنوان : المركز التجاري جبلية مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17
شارع البقراوي - عمارات السيف - مدينة نصر - القاهرة
www.fredconrnc.com Mobil-01212656636

6, 10, 11, 12

من الشجرة
A - من الشجرة

fredcon imo

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-3) & BS 1881 - Part 114:1982



DATE OF CASTING : 17-07-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبرا بخيا
 CONSULTANT : صب الرصف القريب من محور 8
 الى محور 9 اتجاه الزراعي
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPL/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)


Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	24-07-24	24-07-24	24-07-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8165	8201	8145			
Failure Load (kN)	867	816	877			
Comp. Strength Kg/cm ²	393	370	397			
Average (kg)	387					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center, Jenina Mal Entrance (5)
 First Floor Apartment 17- Al Entrawi Street
 Of Abbas A.I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

الموقع : المركز التجاري جنتية مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17
 شارع نهضاني - عين النقا - مدينة نصر - القاهرة
 www.fredconim.com/01212656636

Handwritten signature and date 15/7/24

Handwritten signature and date 15/7/24

fredcon inc

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 202-2007 (7-3) & BS 1881 - Part 116:1993



DATE OF CASTING : 17-07-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبرا بنها
 CONSULTANT : مكتب الهندسة المعمارية من مهن 8
 إلى مهن 2 الهندسة الزراعية
 STRUCTURE ELEMENT : الرادك للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150 (mm)

Results :

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	14-08-24	14-08-24	14-08-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8221	8119	8167			
Failure Load (kN)	1137	1011	1020			
Comp. Strength Kg/cm ²	515	458	462			
Average (kg)	478					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

OF Abbas A I- Akked Street - Nasr City - Cairo

العنوان : المركز التجاري جنة مول - مدخل 5 الدور الأول شقة 17

شارع البترابي - حاس الطاك - مدينة نصر - القاهرة

www.fredconinc.com 01212565036

Handwritten signature in Arabic script.

Handwritten signature in Arabic script.

freddcon

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 202-2007-(2:2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 24-07-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبرا بنها
 CONSULTANT : هند الرصف الخرساني من محور 8 الى محور 5 اتجاه المراج
 STRUCTURE ELEMENT : الرافد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm2 : 400
 Cement Content (Kg/m3): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	31-07-24	31-07-24	31-07-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8125	8220	8214			
Failure Load (kN)	791	765	777			
Comp. Strength Kg/cm ²	358	347	352			
Average (kg)	352					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician :



Commercial Center Jenina Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street

Of Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

المنوان : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17

شارع البطراوي - عباس الاكاد - مدينة نصر - القاهرة

www.freddcon.com/Mobil:01212656636

Handwritten signature and date: 24/7/24

Handwritten signature and date: 24/7/24

Fredcon

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2002-(2-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING : 24-07-24
 CLIENT : شركة كونكريت
 PROJECT : محطة شبرا بندا
 CONSULTANT : صبا الرصف الخرساني من محور 8
 الى محور 5 اتجاه المرح
 STRUCTURE ELEMENT : الرائد للاستشارات الهندسية
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): OPC/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)


Results :

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	21-08-24	21-08-24	21-08-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8202	8234	8118			
Failure Load (kN)	889	894	899			
Comp. Strength kg/cm ²	403	405	407			
Average (kg)	405					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician :



Commercial Center Jorina Mall Entrance (S)
 First Floor Apartment 17- AL Batrawi Street
 OF Abbas A I- Akkad Street - Nasr City - Cairo

المعنوان : المركز التجاري جنيانة مول - مدخل 5 الدور الاول شقة 17
 شارع البطراوي - عيلى الخفاد - مدينة نصر - القاهرة
 www.fredcon.com/Mobil-0121266563E

م. المهندس

م. الشركة

الوصف الخرساني

البيانات المستحصلة

بالمرز المسطح اعمال توريد وصيب بلاطات خرسانية سمك ٢٨ سم مع تقسيم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ان لا تقل المقاومة الموزنة للمكعب القياسي عن ٤٠٠ كجم / سم^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / سم^٣ اسمنت بورتلاندي عادي ويتم إضافة البولي فينيل ٢ / جم / ٣ والقلية تشمل تقطيب السطح لاستخدام الهليكوبتر مع إضافة مادة مقاومة للاحتكاك والبري (شبكة شيدور بريمكس) او ما يعادلها بهندل ١-٤ كجم / ٢ اثناء التشغيل طبقا للرسومات والشروط والوصفات وتعليمات المهندس المشاور والمقنه (يشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

رقم البند	المكان	الكمية	المساحة			الارتفاع	الاجمالي	ملاحظات
			الطول	العرض	المساحة			
1	محطة بئرهم اتجاه المرح	1	87.2	4	348.8		348.8	
2	حارة التسارع	1	88.241				88.241	
3	حارة التباطؤ	1	25	4			100	
4	Safe Zone	1	25	4			100	
1	محطة مسطرد اتجاه الزراعي	1	62.3	3.5			218.05	
2	حارة التسارع	1	111.2				111.2	
	Safe Zone	1	25	4			100	
1	محطة فبرا بها الجزء السفلي	2	54.9	3.5			384.3	
2	محور ٥ - محور ٧	1	75.2	3.5			263.2	
3	ما بعد محور ٥	1	74.224				74.224	
4	حارة التباطؤ	1	25	3.5			87.5	
5	Safe Zone	1	25	4			100	
6	حارة التسارع جزء التديم	1	62.2	4.8			267.46	
							0	
	الاجمالي						2242.975	

الاستشاري

مهندس الشركة

50

5/5/13

الوصف الخرساني

البنود المستحددة

بالمر المسطح اعمال توريد وصب بلاطات خرسانة سمك ٧.٨ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ان لا يقل المقاومة الحيزية للمكبب القياسي عن ٤٠٠ كجم / سم^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / سم^٣ اسمنت بورتلاندي عادي ويتم إضافة الزراف فاير بعدد ١٠٠ جم / سم^٣ واقفة تشمل تشغيل السطح الاستخدام النهائي كوز مع إضافة مادة مقاومة الاحتكاك والبري (سكا شيدود بريكنس) او ما يعادلها بعدد ٦٠٤ كجم / سم^٣ أثناء التشغيل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر واقفنه الاشمل وتوريد وتشغيل وتوكيب جديد التسليح


رقم البند	المكان	الكمية	المساحة			الارتفاع	الاجمال	ملاحظات
			الطول	العرض	المربع			
1	محطة تجميع اقلام المرح	1	62.8	4.3	270.34	100	348.8	AS BUILT
2	حارة التسارع	1	87.2	4	348.8	100	88.241	AS BUILT
3	حارة التباطؤ	1	25	4	100	100	100	
4	Safe Zone	1	25	4	100	100	100	
1	محطة مسطرة اتجاه الزاوي	1	62.3	3.5	218.05	0	305.55	AS BUILT
2	حارة التسارع	1	62.3	3.5	218.05	100	124.5	AS BUILT
3	حارة التباطؤ	1	25	3.5	87.5	100	100	
1	Safe Zone	1	25	4	100	100	100	
1	محطة شرا ينها الجزء السفلي	1	62.9	3.5	220.15	245.098	245.098	AS BUILT
2	محور ٥	1	75.2	3.5	263.2	263.2	263.2	AS BUILT
3	حارة التباطؤ	1	74.224	3.5	263.2	74.224	74.224	AS BUILT
4	حارة التباطؤ	1	25	3.5	87.5	87.5	87.5	AS BUILT
5	Safe Zone	1	25	4	100	100	100	AS BUILT
	الاجمال						2030.643	

الاستدراك

مهندس الشركة

General Note:
1. All dimensions are in meters

Key Plan:





Scale	1:500
Date	20-10-2022
Drawn by	...
Checked by	...
Approved by	...



Blue Road Tower
EL-RAIED
Contract No. 1/2022
Date: 20-10-2022

Area	2000
Volume	1000
Weight	1000
...	...



Handwritten signature and date.

[illegible]











[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ملاحظات		رقم	
☐ مرفوع ☐ تراجع ☐ التقويم ☐ تراجع ☐ التقويم ☐ تراجع ☐ التقويم		☒ مرفوع ☐ تراجع ☐ التقويم ☐ تراجع ☐ التقويم	
مدير المنطقة	مهندس الجودة	مهندس المساحة	مهندس التنفيذ
			
المشروع :			
تصميم وتنفيذ أعمال إنشاء وتطوير شبكة الصرف الصحي في منطقة () ببلدية () محافظة () تصميم وتنفيذ أعمال إنشاء وتطوير شبكة الصرف الصحي في منطقة () ببلدية () محافظة () تصميم وتنفيذ أعمال إنشاء وتطوير شبكة الصرف الصحي في منطقة () ببلدية () محافظة ()			
البيانات الأساسية :			
مدير المشروع	مهندس الجودة	مهندس المساحة	مهندس التنفيذ
			
ملاحظات المشروع :			
☐ أخرى ☐ ملاحظات ☐ تقرير ☐ ملاحظات ☐ تقرير ☐ ملاحظات ☐ تقرير	☐ ملاحظات ☐ تقرير ☐ ملاحظات ☐ تقرير ☐ ملاحظات ☐ تقرير	☐ ملاحظات ☐ تقرير ☐ ملاحظات ☐ تقرير ☐ ملاحظات ☐ تقرير	☐ ملاحظات ☐ تقرير ☐ ملاحظات ☐ تقرير ☐ ملاحظات ☐ تقرير
رقم المخطط	رقم المخطط	رقم المخطط	رقم المخطط
مخطط العمل	مخطط العمل	مخطط العمل	مخطط العمل
الوصف	تجديد الشبكة الخرسانية لحارة التتارح والتبطين والسيف زون اتجاه الزاوية		
الموضوع	مخطط مسطحة		
مكتب الزاوية للاستشارات الهندسية		مكتب الزاوية للاستشارات الهندسية	
☐ AR ☐ ST ☐ EL ☐ ME ☐ أخرى		☐ ملاحظات ☐ ملاحظات ☐ ملاحظات ☐ ملاحظات	
طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع			
مشاريع الأوتوبس التي لدى السرب BRT - الطريق الدائري			
مدير	مدير	مدير	مدير
			
			
المدينة المنورة	الجهة المالكة	الجهة المالكة	الجهة المالكة



EL-RAIED FOR ENGINEERING CONSULTANTS

1-Approved
2-Approved with Comments
Send Drawing with Comments included
Not Approved New Drawing needed



Engineer: *[Signature]*
Project Manager: *[Signature]*

COORDINATES OF SLABS:

Point	Easting	Northing
P1	641830.758	827426.686
P2	641832.730	827423.206
P3	641828.379	827420.741
P4	641828.406	827424.222
P5	641822.057	827421.757
P6	641824.029	827418.277
P7	641819.678	827416.813
P8	641817.707	827419.293
P9	641813.356	827416.829
P10	641815.328	827413.346
P11	641810.977	827410.864
P12	641809.006	827414.364
P13	641804.055	827411.800
P14	641808.827	827408.420
P15	641802.276	827405.955
P16	641800.305	827409.436
P17	641796.964	827408.871
P18	641797.926	827403.491
P19	641793.575	827401.027

COORDINATES OF SLABS:

Point	Easting	Northing
P20	641781.604	827404.507
P21	641787.253	827402.043
P22	641789.225	827398.563
P23	641784.874	827396.058
P24	641782.903	827399.578
P25	641778.552	827397.114
P26	641780.524	827393.533
P27	641776.173	827391.170
P28	641774.202	827394.649
P29	641788.851	827382.185
P30	641771.822	827386.705
P31	641787.472	827386.240
P32	641785.501	827389.721
P33	641781.150	827387.256
P34	641783.122	827383.776
P35	641768.771	827381.312
P36	641766.800	827384.792
P37	641754.890	827383.710
P38	641756.362	827380.232



- 1. DIMENSIONS**
- 1.1 All dimensions are in millimeters.
- 1.2 All dimensions should be rounded up to the next dimension.
- 1.3 All dimensions should be rounded up to the next dimension.
- 2. COORDINATES**
- 2.1 The bearing has been designed according to the Egyptian Code of Practice for Planning, Design and Construction of Bridges and Elevated Intersections (EG-2002-2013).
- 3. REINFORCEMENT**
- 3.1 All structural drawings should be reinforced with steel bars.
- 3.2 For reinforcement bars, use the following:
- 3.2.1 For reinforcement bars, use the following:
 - 3.2.2 For reinforcement bars, use the following:
- 4. REINFORCEMENT**
- 4.1 The reinforced concrete should have a minimum characteristic strength of:
- 4.1.1 For reinforcement bars, use the following:
 - 4.1.2 For reinforcement bars, use the following:
- 4.2 The reinforcement bars are high grade steel (S20) with minimum yield strength of 400 MPa.
- 4.3 The concrete protective cover for reinforcement bars should be as follows, unless otherwise noted:
- 4.3.1 For reinforcement bars, use the following:
 - 4.3.2 For reinforcement bars, use the following:
- 4.4 The slab length should be according to the Egyptian Code of Practice for the design of the reinforced concrete structures.

PROJECT NAME: RING ROAD BUS RAPID TRANSIT

OWNER: *[Signature]*

CONTRACTOR: *[Signature]*

CONTRACTOR CONSULTANT: *[Signature]*

OWNER CONSULTANT: *[Signature]*

CONTRACTOR: *[Signature]*

CONTRACTOR CONSULTANT: *[Signature]*

CONTRACTOR CONSULTANT: *[Signature]*

CONTRACTOR: *[Signature]*

CONTRACTOR CONSULTANT: *[Signature]*

DRAWING TITLE: ALIGNMENT NSR TO EL MARG Accelerating Slab

DESIGN: *[Signature]*

CHECK: *[Signature]*

DATE: SEPT - 2024

SCALE: 1:100

DWG NO.: EG-22-02-STR-WSD-502-RND

[illegible]



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS


Test Standard ECP 203-2007 (7-3) & BS 1881 - Part 116:1983

DATE OF CASTING : 27-10-24
CLIENT :
PROJECT :
CONSULTANT :
STRUCTURE ELEMENT :
Strength: kg/cm² :
Cement Content (Kg/m³):
Average Dimension (mm):

Specimen Reference					
1	2	3			
03-11-24	03-11-24	03-11-24			
7	7	7			
Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8233	8252	8277		
Failure Load (kN)	867	898	884		
Comp. Strength Kg/cm ²	393	406	400		
Average (kg)	400				

Remarks :
Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/s to 9.0 kN/s or (6.8kN/s)

Lab. Technician/



Commercial Center Jeddah Mall Entrance (5)
Project Freee Apartment 11-11, Dammam, Saudi Arabia
Off Address Al- Akkad Street - Near City - Cairo
Page: 1/1
Date: 27-10-24
Page: 1/1

DATE OF CASTING :

27-10-24

CLIENT :

مركز كوكب مصر

PROJECT :

مبنى سكني

CONSULTANT :

مركز كوكب مصر

STRUCTURE ELEMENT :

العمود الخرساني

Strength: kg/cm² :

400

Cement Content (Kg/m³):

OPC/450

Average Dimension (mm):

150(mm)


Results:

Specimen Reference	4	3	2	1	0
Date of Test	24-11-24	24-11-24	24-11-24	24-11-24	24-11-24
Age of Test (Days)	28	28	28	28	28
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube	Cube	Cube
Weight (g)	8267	8294	8276	8276	8276
Failure Load (kN)	1005	1008	996	996	996
Comp. Strength Kg/cm ²	455	457	451	451	451
Average (Kg)	454				

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician/



Commercial Center Jeddah Mall Entrance (3)

Plot From Apartment 17, Al. Nubara Street

Of Alhoda A. Akkad Street - Near City - Cairo

www.freedonm.com/012125656456

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 103-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING :

30-09-24

CLIENT :

مركز كوكبة

PROJECT :

محطة تير ابها

CONSULTANT :

مركز كوكبة للتقنية والبناء

STRUCTURE ELEMENT :

العمود (العمودات الخرسانية)

Strength: kg/cm² :

100

Cement Content (Kg/m³):

OPC/450

Average Dimension (mm):

150(mm)

Results:

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	07-10-24	07-10-24	07-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8264	8254	8256			
Failure Load (kN)	896	868	874			
Comp. Strength Kg/cm ²	406	393	396			
Average (Kg)	398					

Remarks : Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/s to 9.0 kN/s or (6.8kN/s)

Lab Technician/



Commercial Center Jemina Mal Entrance (5)

17 آذار 2024

First Floor Apartment 17 Al Entrepas Road

Or Abbas A- Akkad Street - New City - Cairo


www.freedoninc.com/0111106638

DATE OF CASTING : 30-09-24
 CLIENT : شركة كوكبيت
 PROJECT : مبنى لحدائق الميناء
 CONSULTANT : المهندس / محمد عبد الله
 STRUCTURE ELEMENT : 400
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): 400
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Specimen Reference	1	2	3	4	5
Date of Test	28-10-24	28-10-24	28-10-24	28-10-24	28-10-24
Age of Test (Days)	28	28	28	28	28
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube	Cube	Cube
Weight (g)	8266	8276	8300	8276	8300
Failure Load (kN)	1021	1020	987	1020	987
Comp. Strength Kg/cm ²	483	462	447	462	447
Average (kg)	457				

Remarks :
 Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jamina Mai Entrance (5)
 First Floor Apartment 17- Al. Bahravi Street
 OP Abbas A-I Akkad Street - Near City - Cairo
 17
 0171366436

30-09-24
 30-09-24

[illegible]

DATE OF CASTING :

: CLIENT

PROJECT :

CONSULTANT

STRUCTURE ELEMENT:

Strength: kg/cm² :Cement Content (Kg/m³):

Average Dimension (mm):

Results

Specimen Reference	Date of Test	Age of Test (Days)	Shape Of Specimen	Weight (g)	Failure Load (kN)	Comp. Strength kg/cm^2	Average (kG)
1	30-09-24	7	Cube	8268	764	346	349
2	30-09-24	7	Cube	8279	777	352	
3	30-09-24	7	Cube	8288	768	348	

: SYNTAX

Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center, Jenine Mall Entrance (5)

First Floor Apartment 17-21, Dalmat St-001

OF Abbas A. I. Arkad Street, West City, Cairo

[illegible]
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |u(t, x)|^2 dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |u_0(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |u_0(x)|^2 dx.$$

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 103-2002 (T-2) & BS 1881 - Part 116:1983



DATE OF CASTING :

CLIENT :

PROJECT :

CONSULTANT :

STRUCTURE ELEMENT :

Strength: kg/cm² :

Cement Content (kg/m³):

Average Dimension (mm):

Results:

Specimen Reference

Date of Test

Age of Test (Days)

Shape Of Specimen

Weight (g)

Failure Load (kN)


Comp. Strength Kg/cm²

Average (kg)

403

Remarks : Note : Specified Loading Rate Range ~ 4.5kN/s to 9.0 kN/s or (6.8kN/s)

Lab Technician/



Commercial Center Jentia Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17-Jal Barawi Street

Of Abbas A-I Akkad Street - Hater City - Cairo

www.fredoon.com/01712558638

[illegible]

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(2-2) & BS 1881 - Part 116:1983

FREEDON

30-09-24

DATE OF CASTING :

CLIENT :

PROJECT :

CONSULTANT :

STRUCTURE ELEMENT :

Strength: kg/cm² :

Cement Content (kg/m³):


Average Dimension (mm):

Results:

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	07-10-24	07-10-24	07-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (B)	8301	8220	8241			
Failure Load (kN)	876	882	897			
Comp. Strength Kg/cm ²	397	400	406			
Average (Kg)	401					

Remarks : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Jemina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al. Badrawi Street

OF Abbas A-I Akkad Street - Nasr City - Cairo

www.freedomengineering.com

17-09-24

17-09-24

17-09-24

17-09-24

DATE OF CASTING :

CLIENT

PROJECT

CONSTANT

STRUCTURE ELEMENT:

Strength: kg/cm² :Cement Content (Kg/m³):

Average Dimension (mm):

Results:

Specimen Reference	Date of Test	Age of Test (Days)	Shape Of Specimen	Weight (g)	Failure Load (kN)	Comp. Strength Kg/cm ²	Average (Kg)
1	28-10-24	28	Cube	8298	1055	478	492
2	28-10-24	28	Cube	8278	1131	512	
3	28-10-24	28	Cube	6283	1075	487	

Remarks :
Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /

Commercial Center Jemina Mall Entrance (5)

Dr. AGOSTA A. J. - Akkad Street - Near City - Cairo

||၁၆၇၂|| : ||၁၆၅၆|| မှတ်တမ်း - စာအုပ် ၄ ||၀၈၈၂၆၇၂|| ဖုန်း ၃၆



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(2-2) & BS 1881 - Part 116:1993

freddon inc

DATE OF CASTING :

CLIENT :

PROJECT :

CONSULTANT :

STRUCTURE ELEMENT :

Strength: kg/cm² :

Cement Content (Kg/m³):


Average Dimension (mm):

Results:

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	14-10-24	14-10-24	14-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8304	8295	8244			
Failure Load (kN)	866	875	845			
Comp. Strength Kg/cm ²	392	396	383			
Average (kG)	390					

Remarks :
Note : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /



Commercial Center Juhina Mall Entrance (5)

First Floor Apartment 17 - Rd. Dattani Street

OF Abbas Al-Akhd Street - Near City - Cairo

www.freddoninc.com/lobb 012 12656636

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 116:1993

FREDDON



DATE OF CASTING :

07-10-24

CLIENT :

شركة كوكا كولا

PROJECT :

مبنى

CONSULTANT :

مكتب الدراسات الهندسية

STRUCTURE ELEMENT :

العمود الخرساني

Strength: kg/cm² :

400

Cement Content (kg/m³):

OPC/150

Average Dimension (mm):

150(mm)


Results:

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	04-11-24	04-11-24	04-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8301	8294	8278			
Failure Load (kN)	1067	1047	1059			
Comp. Strength Kg/cm ²	483	474	480			
Average (Kg)	479					

Remarks :

Note : Specified Loading Rate Range - 4.6kN/s to 9.0 kN/s or (0.8kN/s)

Lab Technician/



Commercial Center Jemina Mat Entrance (5)

First Floor Apartment 17, Al. Railway Street

Of Abbas A. Akkad Street - Near City - Cairo

17 28.10.24

شركة كوكا كولا

مبنى

مكتب الدراسات الهندسية

العمود الخرساني

400

OPC/150

150(mm)

[illegible]

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 303-2007-(7-2) & BS 1881 - Part 1:1983



DATE OF CASTING :

CLIENT :

PROJECT :

CONSULTANT :

STRUCTURE ELEMENT :

Strength: kg/cm² :

Cement Content (Kg/m³):

Average Dimension (mm):

Result:

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	27-10-24	27-10-24	27-10-24			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (K)	8283	8267	8212			
Failure Load (kN)	852	856	819			
Comp. Strength Kg/cm ²	388	388	371			
Average (Kg)	382					

Remarks : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician/



Commercial Center Jemina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17- Al Bahari Street

Or Abbas A-1 Akkad Street - Nasr City - Cairo


www.freddcon.com/001-0121266-536

DATE OF CASTING :
 CLIENT :
 PROJECT :
 CONSULTANT :
 STRUCTURE ELEMENT :
 Strength: kg/cm² :
 Cement Content (Kg/m³):
 Average Dimension (mm):
 Results :
 20-10-24
 شركة كوكبيت
 محطة السهل
 جدار 5 طابق تجاري (الزيت)
 طابق 5 - 5 طابق
 400
 OPC/450
 150(mm)

Specimen Reference	4	5	6			
Date of Test	17-11-24	17-11-24	17-11-24			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube			
Weight (g)	8236	8226	8275			
Failure Load (kN)	1016	1032	1145			
Comp. Strength Kg/cm ²	460	467	519			
Average (Kg)	462					

Remarks : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (0.8kN/S)

Lab Technician /




[illegible]

Commercial Center Jemina Mal Entrance (5)

First Floor Apartment 17, Al. Bahawal Street

Off. Address A1- Akkad Street - Nasr City - Cairo

www.fredoonlab.com | Mob: 01277600636



Lab Technician /

Remarks : Specified Loading Rate Range = 1.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Specimen Reference		Date of Test			Age of Test (Days)			Shape Of Specimen			Weight (g)			Failure Load (kN)			Comp. Strength Kg/cm ²			Average (kG)		
1	2	27-10-24	27-10-24	27-10-24	7	7	7	Cube	Cube	8302	8321	8297	825	819	833	374	374	374	374	374		
3	4	27-10-24	27-10-24	27-10-24	7	7	7	Cube	Cube													

DATE OF CASTING :

CLIENT :

PROJECT :

CONSULTANT :

STRUCTURE ELEMENT :

Strength: kg/cm² :

Cement Content (Kg/m³):

Average Dimension (mm):

20-10-24

25.11

25.11

400

OPC/450

150(mm)

Fredoon Lab

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-1) & BS 1881 - Part 115:1993

Commercial Center Jeddah Mall Entrance (5)

First Floor Apartment 12-AL Bahrain Street

17 Sakab Street - Sakab - Jeddah - Saudi Arabia

www.freedommp.com Mobile 01212266210

Lab. Technician /

Notes : Specified Loading Rate Range = 1.5KN/S to 9.0 LN/S or (6.8KN/S)

Specimen Reference		17-11-24	17-11-24	17-11-24	6
Date of Test	17-11-24	17-11-24	17-11-24	17-11-24	17-11-24
Age of Test (Days)	28	28	28	28	28
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube	Cube	Cube
Weight (g)	8308	8293	8266	8266	8266
Failure Load (kN)	1005	1048	1025	1025	1025
Comp. Strength Kg/cm ²	455	475	464	464	464
Average (KG)	455				

DATE OF CASTING :

CLIENT :

PROJECT :

CONSULTANT :

STRUCTURE ELEMENT :

Strength: kg/cm² :

Cement Content (Kg/m³):

Average Dimension (mm):

20-10-24

20-10-24

20-10-24

20-10-24

20-10-24

20-10-24

20-10-24

20-10-24

[illegible]



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard ECP 203-2007-(7-3) & BS 1881 - Part 116:1993

freedon inc

DATE OF CASTING :

CLIENT :

PROJECT :

CONSULTANT :

STRUCTURE ELEMENT :

Strength: kg/cm² :

Cement Content (kg/m³):

Average Dimension (mm):

Results:

Specimen Reference

Specimen Reference	Date of Test	Age of Test (Days)	Shape Of Specimen	Weight (g)	Failure Load (kN)	Comp. Strength Kg/cm ²	Average (Kg)
1	06-11-24	7	Cube		851	386	304
2	06-11-24	7	Cube		8267	884	
3	06-11-24	7	Cube		8311	874	
						396	

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician/



Commercial Center Jentia Mai Entrance (5)

First Floor Apartment 17, Al. Bahawal Street

ST. 2015/21 Adhwa Street - East City - Cairo

DATE OF CASTING :

CLIENT

PROJECT

CONSULTANT

STRUCTURE ELEMENT:

Strength: kg/cm² :Cement Content (Kg/m³):

Average Dimension (mm):

© 1995

Specimen Reference	Date of Test	Age of Test (Days)	Shape Of Specimen	Weight (g)	Failure Load (kN)	Comp. Strength Kg/cm ²	Average (Kg)
4	27-11-24	28	Cube	8388	987	434	449
5	27-11-24	28	Cube	8299	986	438	
6	27-11-24	28	Cube	8297	1043	472	

Remarks:

Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician /

Commercial Center Janina Mall Entrance (5)

First Floor Apartment 17, Al Batrawi Street

[illegible]

17. $\frac{1}{2} \log_2 16 = 2$ (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16



DATE OF CASTING : 24-07-24
CLIENT :
PROJECT :
CONSULTANT :
STRUCTURE ELEMENT :
Strength: kg/cm² :
Cement Content (kg/m³):
Average Dimension (mm):

Specimen Reference	1	2	3	4	5
Date of Test	31-07-24	31-07-24	31-07-24	31-07-24	31-07-24
Age of Test (Days)	7	7	7	7	7
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube	Cube	Cube
Weight (g)	8125	8224	8267	854	884
Failure Load (kN)	847	856	854	884	884
Comp. Strength kg/cm ²	884	884	884	884	884
Average (kg)	386				

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/s to 9.0 kN/s or (6.8kN/s)

Commercial Center Jemina Mat Entrance (5)
First Floor Apartment 17- Al. Barawel Street
OF Abbas A. I. Akkad Street - Nasr City - Cairo
 17 كذا 1701 - 5 طابق - ج. ب. باراوي - شارع الجينا - القاهرة - 11511
 17 طابق - 5 طابق - ج. ب. باراوي - شارع الجينا - القاهرة - 11511
 17 طابق - 5 طابق - ج. ب. باراوي - شارع الجينا - القاهرة - 11511
 17 طابق - 5 طابق - ج. ب. باراوي - شارع الجينا - القاهرة - 11511





DATE OF CASTING : 17-07-24
 CLIENT : شركة كبريتي
 PROJECT : مبنى 24
 CONSULTANT : 8
 STRUCTURE ELEMENT : 8
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (kg/m³): 400/450
 Average Dimension (mm): 150(mm)

Specimen Reference	Date of Test	Age of Test (Days)	Shape Of Specimen	Weight (g)	Failure Load (kN)	Comp. Strength Kg/cm ²	Average (kg)
1	24-07-24	7	Cube	8165	867	303	387
2	24-07-24	7	Cube	8201	816	370	
3	24-07-24	7	Cube	8145	877	397	

Remarks :
 Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (0.8kN/S)

Lab. Test No. /
 Commercial Center, Jemina Mall Entrance (5)
 First Floor Apartment 17- Al Entrawl Street
 Of Abbas A.I. Akkad Street - New City - Cairo
 0121265636
 Email :
 07 24




Handwritten signature

Handwritten signature

DATE OF CASTING : 17-07-24

CLIENT :
 PROJECT :
 CONSULTANT :
 STRUCTURE ELEMENT :
 Strength: kg/cm² :
 Cement Content (Kg/m³):
 Average Dimension (mm):
 Results :
 Specimen Reference :
 Date of Test : 14-08-24 14-08-24 14-08-24
 Age of Test (Days) : 28 28 28
 Shape Of Specimen : Cube Cube Cube
 Weight (g) : 6221 6119 6167
 Failure Load (kN) : 1137 1014 1020
 Comp. Strength Kg/cm² : 515 458 482
 Average (kg) : 476
 Remarks :
 Note : Specified Loading Rate Range - 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)
 Lab. Technician :
 Commercial Center Jeddah Mal Entrance (5)
 First Floor Apartment 17- Al Babaw/ Street
 Of Abbas A. l. Akked Street - Nasr City - Cairo
 37 224, 10015 جازيلا - شارع 17 بابا - شارع عباس أ. ل. أكيد - مدينة نصر - القاهرة
 37 224, 10015 جازيلا - شارع 17 بابا - شارع عباس أ. ل. أكيد - مدينة نصر - القاهرة



Handwritten signature or mark in the top left corner.

Handwritten signature or mark in the top right corner.

DATE OF CASTING : 24-07-24
CLIENT : شركة الخرسانة
PROJECT : مبنى 8 طابق
CONSULTANT : شركة الخرسانة
STRUCTURE ELEMENT : جدار 150x150x1500
Strength: kg/cm2 : 400
Cement Content (Kg/m3): 400/450
Average Dimension (mm): 150(mm)

Specimen Reference	1	2	3	4	5
Date of Test	31-07-24	31-07-24	31-07-24	31-07-24	31-07-24
Age of Test (Days)	7	7	7	7	7
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube	Cube	Cube
Weight (g)	8125	8220	8214	8214	8214
Failure Load (kN)	791	765	777	777	777
Comp. Strength Kg/cm ²	358	347	352	352	352
Average (kg)	352				

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5K/N/S to 9.0 kN/S or (6.8K/N/S)

Lab. Receipt
 Commercial Center Jentna Mall Entrance (5)
 First Floor Apartment 17-AL Baitawi Street
 OF Abbas A-I-Akkad Street - Nasr City - Cairo
 17 22.1.1501
 17 22.1.1501
 17 22.1.1501




4/15/14

[illegible]

ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ - ଶୁଦ୍ଧ ମନେ - ସାମାଜିକ - ମାନବ

[illegible]

Remarks :
Note : Specified Loading Rate Range = 1.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8k V/S)

Specimen Reference	Date of Test	Age of Test (Days)	Shape Of Specimen	Weight (g)	Failure Load (kN)	Comp. Strength kg/cm^2	Average (kN)
4	21-08-24	28	Cube	8234	889	403	405
5	21-08-24	28	Cube	8118	894	407	407
6							

Results:

(unn)ost

OPC/450

00%

גערעכטעווערן דאס וואס ער האט געוואלט

8. *How many times have you been to the library in the last year?*

Figure 1

ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་

24-07-24

Test Standard ECP 203-2002-(7-2) & BS 4001 - Part 1:6:1983

WISCONSIN




المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى		استشاري المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				المقاول : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع (BRT)									
بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب 40/60 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية واللقطة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات و اللوحات و جداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف									35
جدول حصر حديد غرفة الكهرباء محطة يهتيم									
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars				Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars
		No Of Bar	No Of Member	Number Of Sets	Total No S				
COLUMNS RFT.									
01	8	46	1	9	414	0.7	0.40	0.11	
02	8	46	1	9	414	1.24	0.40	0.20	
03	16	3	2	9	54	5.8	1.58	0.49	
Total Weight								0.812	

الاستشارى


أحمد التواحي

مهندس الشركة

السيد

							
الشركة المنفذة CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING		الجهة المالكة وزارة النقل (MINISTRY OF TRANSPORT)		رقم الطلب RAID - CEC - 1323 - REV 00		التاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤	
طلب جديد		طلب معاد		مشروع الاتوبيس الفردي - الطريق الدائري			
طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع							
مواد ☐	مستندات ☐	رسومات ☐	مقاول باطن ☐	مؤلفين ☐	نتائج اختبار ☐	من :	كونكريت للهندسة والمقاولات
AR ☐	ST ☐	EL ☒	ME ☐	أخرى ☐	الى :		
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				موقف بهتيم			
حادثة اعداد غرفة الكهرباء				الوصف			
منطقة العمل				رقم البند			
رقم المواصفة				المورد والمصنع			
المرفقات				محتويات المشروع :			
ملاحظات الاستشاري				ملاحظات الاستشاري			
مهندس التنفيذ				مهندس المساحة			
مهندس الجودة				مدير المشروع			
يوسف الحنطاري				وليد منقور			
مهندس التنفيذ				مهندس الجودة			
مهندس المساحة				مدير المنطقة			
محمد احمد				محمد احمد			
يحدد مع الملاحظات				يراجع ويعد التقديم			
يحدد				مرفوض			
مقرر				وزارة			

تم الفتح ولها منح مع الاستمرار
 ويجب زيادة البسكويت في العمود وزيادة تكثيف الكائس طبعا
 لا يمسك المعتمد واما في التنفيذ مسؤوليه المقلد



EL-RAEID FOR ENGINEERING CONSULTANTS
 1-Approved
 2-Approved With Comments
 Send Drawing With Comments Included
 Not Approved Repe Drawing Note
 Engineer: *[Signature]* Date: 15/12/2014
 D.I.

**CODE : B
 WITH NOTED**

PROJECT NAME :
 RING ROAD
 BUS RAPID TRANSIT
 محطة هيلم

OWNER :
 وزارة النقل

OWNER CONSULTANT :
 EL-RAEID

CONTRACTOR :
 EL-RAEID

CONTRACTOR CONSULTANT :
 UNION CONSULT

DRAWING TITLE :
 COLUMNS & BEAMS CONCRETE BRIDGE ON PILES
 SHEET (1/1)

DATE :
 15/12/2014
 SCALE :
 1:50

1) The design is for a bridge with two spans, each 10m long, supported by three piers and two abutments. The bridge is to be constructed on piles. The design is for a bridge with two spans, each 10m long, supported by three piers and two abutments. The bridge is to be constructed on piles. The design is for a bridge with two spans, each 10m long, supported by three piers and two abutments. The bridge is to be constructed on piles.

ELEVATION REINFORCEMENT DETAILS
SCALE 1:50
NUMBER = 9

Total BFT		
No.	Bar	Bar
Bar weight (kg/m)	5.10	
Total length (m)	10000	
Total weight (kg)	5100	
Bar weight (kg)	5.10	
Total length (m)	10000	
Total weight (kg)	5100	
Bar weight (kg)	5.10	

EL-RAEDI FOR ENGINEERING CONSULTANTS
1-Approved
2-Approved With Comments
Not Approved New Drawing Rejected
Engineer: [Signature]
Project Manager: [Signature]
Date: 15/12/2024

تم مراجعته الكمية في الموقع

SEC. C-C
SCALE 1:25 NUMBER = 9

Bar area	Bar type	Bar length (m)	Bar weight (kg)
(01)	16R8	1.240	1.240
(02)	16R8	1.240	1.240
(03)	16R8	1.240	1.240

SEC. A-A
SCALE 1:25 NUMBER = 9

Bar area	Bar type	Bar length (m)	Bar weight (kg)
(01)	16R8	1.240	1.240
(02)	16R8	1.240	1.240
(03)	16R8	1.240	1.240

SEC. B-B
SCALE 1:25 NUMBER = 9

Bar area	Bar type	Bar length (m)	Bar weight (kg)
(01)	16R8	1.240	1.240
(02)	16R8	1.240	1.240
(03)	16R8	1.240	1.240

CODE : B
WITH NOTED

PROJECT NAME
RING ROAD
BUS RAPID TRANSIT

OWNER
البلدية



OWNER CONSULTANT
استشاري البلدية



CONTRACTOR
البناء



CONTRACTOR CONSULTANT
استشاري البناء



DRAWING TITLE
CONCRETE REINFORCEMENT DETAILS

DATE
JULY 2024

SCALE
AS SHOWN

PROJECT NO.
15-2024-000000-000-000-000

DATE
JULY 2024

SCALE
AS SHOWN

PROJECT NO.
15-2024-000000-000-000-000


[illegible]



الاستشارة

مهندس الشركة

۴۱۲

Al-Hadi

					
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام المشروع	
طلب جديد		RAID - CEC - 1291 - REV 00		رقم الطلب	
طلب معاد		٠٧/٠٧/٢٠٢٤		التاريخ	
مشروع الانابيب القويدي - الطريق الدائري					
طلب فحص و استلام الاعمال بالموقع					
AR	☐ ST	☒ EL	☐ ME	رسومات	☐ مستندات
			مفاوضي باطن	☐ مودلين	☐ نتائج اختبار
			اخرى		
الى :			من :		
مكتب الراصد للاستشارات الهندسية			كونكريت للهندسة والمقاولات		
موقفه بهتيم			الموضوع		
حدادة القواعد المسلحة والسملات لفرقة الكهرباء			الوصف		
			منطقة العمل		
المورد والمصنع			رقم المواصفة		
رقم البند			المرفقات		
☐ سندات			☐ عينات		
☐ تقارير اختبارات			☐ كتالوجات		
☐ حسابات			☐ ضمان منتجات		
☐ اخرى			☐ رسومات تنفيذية		
مقبول المشروع :			ملاحظات الاستشاري		
مدير المشروع	مهندس الجودة	مهندس المساحة	مهندس التنفيذ		
مصطفى سعيد	مصطفى محمود	وليد منصور	يوسف الحفانوري		
تم الفحص معرفة صاحب العمل ان العمل مطابق للمواصفات المتفق عليها ان متطلبات اواسيا راها تهم بالمتابعة					
ملاحظات الاستشاري					
مدير المنطقة	مهندس الجودة	مهندس المساحة	مهندس التنفيذ		
محمد الهادي			محمد الهادي		
مرفوض	يراجع ويصادق التقويم	يعتمد مع الملاحظات	يعتمد	يعتمد	
وارد			صادر		



Total BFT					
R		11.8	S		R
Unit weight (kg/m)		0.40			
Total length (mm)		3800			
Total weight (kg)		1.56			
T		3	T R2		T R
Unit weight (kg/m)				0.99	1.58
Total length (mm)					
Total weight (kg)					

EL-RAEID FOR ENGINEERING CONSULTANTS

1 Approved _____
2 Approved With Comments _____
Send Drawing With Comments In-cluded _____
Not Approved _____
Engineer: A. P. P. Date: 12/2/54
By: M. J. Date: _____

تكم عن اوجه الكميات في المواقع

CODE: B
WITH NOTED

QD	06-07-2024
REV.	DATE

OLIVER - 5

Year	United States (%)	Soviet Union (%)
1950	55	55
1960	60	65
1970	58	62
1980	57	60
1990	58	62


OWNER CONSULTANT:

CONTRACTOR CONSULTANT

U

UNION
CONSULT

DRAWING TITLE : عنوان المودعة



CODE : B
WITH NOTED

Edit bars length according to comments shown

تتم مراجعته الكروت في الموقع

Total RFT		R	B	R
Unit weight (kg/m)	0.40			
Total length (mm)	674200			
Total weight (kg)	266.31			
T	T B	T 16		
Unit weight (kg/m)	1.50			
Total length (mm)	553400			
Total weight (kg)	874.47			
Subtotal (kg)	1140.78			

- 1- All dimensions are in millimeters.
2- All dimensions are in millimeters.
3- All dimensions are in millimeters.
4- All dimensions are in millimeters.
5- All dimensions are in millimeters.
6- All dimensions are in millimeters.
7- All dimensions are in millimeters.
8- All dimensions are in millimeters.
9- All dimensions are in millimeters.
10- All dimensions are in millimeters.
11- All dimensions are in millimeters.
12- All dimensions are in millimeters.
13- All dimensions are in millimeters.
14- All dimensions are in millimeters.
15- All dimensions are in millimeters.
16- All dimensions are in millimeters.
17- All dimensions are in millimeters.

CONTRACTOR: EL-RAEID

OWNER CONSULTANT: EL-RAEID


CONTRACTOR CONSULTANT: UNION CONSULT

DRAWING TITLE: FOOTING & SHELLS REINFORCEMENT DETAILS SHEET (2/2)

SCALE: AS SHOWN

DATE: AUG. 2024

PROJECT NO. 10-27-65-STR-001-SUB-03-00-001-001



CODE : B
WITH NOTED

PROJECT NAME :
RING ROAD
BUS RAPID TRANSIT

OWNER :

OWNER CONSULTANT :

CONTRACTOR :

CONTRACTOR CONSULTANT :

UNION CONSULT

DRAWING TITLE :
FOOTING & SHELLS REINFORCEMENT DETAILS
SHEET (1/2)

DRAWN :
DATE :
SCALE :
AS SHOWN

DATE :
SCALE :
AS SHOWN

DATE :
SCALE :
AS SHOWN

DATE :
SCALE :
AS SHOWN

DATE :
SCALE :
AS SHOWN

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى										استشارى المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية										المقاول : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات									
مشروع الاكويويس الفردي السريع (BRT)																													
الطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 40/80 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وصل الاختيارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف																												35	
جدول حصر حديد غرفة الكهرباء محطة بهتيم																													
Bar Mark		Bar Type	Total number of bars				Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars																			
			No Of Bar	No Of Member	Number Of Sets	Total No S																							
SMELLS RFT.																													
RFT. At Axis A (GB1)																													
01		8	96	1	1	96	1.64	0.40	0.06																				
07		16	4	1	1	4	12	1.58	0.08																				
08		16	4	1	1	4	5.765	1.58	0.04																				
09		16	4	1	1	4	9.28	1.58	0.06																				
10		16	4	1	1	4	8.24	1.58	0.05																				
RFT. At Axis B (GB3)																													
01		8	99	1	1	99	1.64	0.40	0.06																				
05		16	4	1	1	4	7	1.58	0.04																				
06		16	4	1	1	4	10.52	1.58	0.07																				
11		16	4	1	1	4	8.36	1.58	0.05																				
12		16	4	1	1	4	9.4	1.58	0.06																				
RFT. (GB2) At Axis (1,3,4,5)																													
01		8	34	1	4	136	1.64	0.40	0.09																				
03		16	4	1	4	16	6.83	1.58	0.17																				
04		16	4	1	4	16	6.83	1.58	0.17																				
RFT. (GB2) At Axis (2)																													
01		8	34	1	1	34	1.64	0.40	0.02																				
14		16	4	1	1	4	6.78	1.58	0.04																				
13		16	4	1	1	4	6.78	1.58	0.04																				
Total Weight									1.11																				

الاستشارى

مهندس الشركة

أ. محمد السويح

السيد


المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري		استشاري المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				المقاول : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع (BRT)									
35	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختيارات اللازمة وكل ما يلزم لتتفيذ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف								
جدول حصر حديد غرفة الكهرباء محطة بهتيم									
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars				Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars
		No Of Bar	No Of Member	Number Of Sets	Total No S				
Footing RFT.									
RFT. (F1)									
01	12	10	1	8	80	1.6	0.89	0.11	
02	12	10	1	8	80	1.6	0.89	0.11	
06	12	1	1	8	8	5.25	0.89	0.04	
04	8	2	1	8	16	1.28	0.40	0.01	
03	16	3	2	8	48	2.45	1.58	0.19	
RFT. (F2)									
01	12	12	1	1	12	1.9	0.89	0.02	
02	12	12	1	1	12	1.9	0.89	0.02	
06	12	1	1	1	1	6.45	0.89	0.01	
04	8	2	1	1	2	1.28	0.40	0.00	
03	16	3	2	1	6	2.45	1.58	0.02	
Total Weight								0.53	

الاستشاري

أحمد البشاي
حم

مهندس الشركة


السيد



CODE: B
WITH NOTED

CD	04.07.2028	FOR APPROVAL
REV	DATE	DESCRIPTION
PROJECT TITLE :		
RING ROAD BUS RAPID TRANSIT محطة نعيم		
OWNER :		
 وزارة النقل Ministry of Transport and Public Works		
OWNER CONSULTANT :		
 EL-RAED Engineering & Construction		
CONTRACTOR :		
 CONCRETE BUILDING CONTRACTING		
CONTRACTOR CONSULTANT :		
 UNION CONSULT		
DRAWINGS TITLE :		
غرفة الكمرلة FOOTING (F) REINFORCEMENT DETAILS		
DESIGN	CHECK	DATE
M.H	D.R.H	JULY 2024
SCALE	DWG No.	
AS SHOWN	EG-2022-STR-BRT-AS-VSD-PRT-101-F10	

Total HFT			
* M	R	S	H
Unit weight (kg/m)	0.10		
Total length (mm)	2000		
Total weight (kg)	1.50		
T	T	T 12	T 15
Unit weight (kg/m)		0.09	1.50
Total length (mm)			
Total weight (kg)			



REINFORCEMENT QUANTITIES 1. All dimensions are in meters. 2. All dimensions are in meters. 3. All dimensions are in meters. 4. All dimensions are in meters. 5. All dimensions are in meters. 6. All dimensions are in meters. 7. All dimensions are in meters. 8. All dimensions are in meters. 9. All dimensions are in meters. 10. All dimensions are in meters. 11. All dimensions are in meters. 12. All dimensions are in meters.		13 14 15 16 17
13 14 15 16 17		18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

13 14 15 16 17		18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
---	--	--

13 14 15 16 17		18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
---	--	--

13 14 15 16 17		18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
---	--	--

- GENERAL NOTES
1. All dimensions are in millimeters.
 2. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 3. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 4. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 5. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 6. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 7. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 8. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 9. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 10. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 11. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 12. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 13. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 14. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 15. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 16. All reinforcement bars shall be of grade 400.
 17. All reinforcement bars shall be of grade 400.

CODE : B
WITH NOTED

PROJECT NAME :
RING ROAD
BUS RAPID TRANSIT

OWNER :
وزارة النقل
UPTA

OWNER CONSULTANT :
EL-RAEID

CONTRACTOR :
CONCRETE

CONTRACTOR CONSULTANT :
UNION CONSULT

DRAWING TITLE :
FOOTING & SMELLS REINFORCEMENT DETAILS


DRAWN :
CHECK :
DATE :
MO/RI :
SCALE :
AS SHOWN

REINFORCEMENT DETAILS

REINFORCEMENT DETAILS

REINFORCEMENT DETAILS

REINFORCEMENT DETAILS



المقاول : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشارى المالك : مكتب المراد للاستشارات الهندسية

الملك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع التوبيس القردى السريع (BRT)

بالظن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 40/60 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

35

جدول حصر حديد غرفة للكهرباء محطة بهتيم


Bar Mark	Bar Type	Total number of bars				Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars
		No Of Bar	No Of Member	Number Of Sets	Total No S				
Beams RFT.									
RFT Details At AXIS B (1,2,3,4,5).									
11	8	125	1	1	125	1.62	0.40	0.08	
18	16	4	1	1	4	2.47	1.58	0.02	
24	16	4	1	1	4	2.4	1.58	0.02	
17	16	4	1	1	4	7.835	1.58	0.05	
20	12	3	1	1	3	3.495	0.89	0.01	
21	16	2	1	1	2	5.324	1.58	0.02	
19	16	6	1	1	6	4.29	1.58	0.04	
16	16	3	1	1	3	4.155	1.58	0.02	
23	16	4	1	1	4	3.345	1.58	0.02	
22	12	3	1	1	3	2.505	0.89	0.01	
04	16	4	1	1	4	1.915	1.58	0.01	
02	16	4	1	1	4	5.58	1.58	0.04	
RFT Details At AXIS A TO B (1,3,4,5).									
11	8	44	1	4	176	1.62	0.40	0.11	
12	16	4	1	4	16	6.92	1.58	0.17	
13	16	4	2	4	32	2.32	1.58	0.12	
14	16	4	2	4	32	2.255	1.58	0.11	
15	12	3	1	4	12	2.78	0.89	0.03	
25	16	2	1	4	8	4.2	1.58	0.05	

السيد

جدول حصر حديد غرقة الكهرباء محطة بهتيم										
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars				Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m ³)	Weight (ton)	Shape Of Bars	
		No Of Bar	No Of Member	Number Of Sets	Total No S					
Beams RFT.										
RFT Details At AXIS A TO B (2).										
11	8	46	1	1	46	1.62	0.40	0.03		
27	16	4	2	1	8	2.32	1.58	0.03		
28	16	4	1	1	4	7.07	1.58	0.04		
29	16	4	2	1	8	2.256	1.58	0.03		
30	12	3	1	1	3	2.93	0.89	0.01		
31	16	2	1	1	2	4.32	1.58	0.01		
RFT Details At AXIS A (1,2,3,4,5).										
11	8	123	1	1	123	1.62	0.40	0.08		
01	16	3	1	1	3	4	1.58	0.02		
32	16	4	1	1	4	8	1.58	0.05		
02	16	4	1	1	4	5.58	1.58	0.04		
03	16	3	1	1	3	1.535	1.58	0.01		
10	12	3	1	1	3	1.64	0.89	0.00		
26	16	4	1	1	4	2.37	1.58	0.01		
09	12	3	1	1	3	1.88	0.89	0.01		
06	16	4	1	1	4	2.37	1.58	0.01		
08	12	3	1	1	3	1.585	0.89	0.00		
05	16	4	1	1	4	2.97	1.58	0.02		
07	12	3	1	1	3	2.515	0.89	0.01		
04	16	4	1	1	4	1.915	1.58	0.01		
Total Weight								1.35		

امینہ بیگم


Alani



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى		استشارى المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				المقاول : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات				
مشروع الاتوبيس الترددى السريع (BRT)										
35		يقطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 40/60 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات و اللوحات و جداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف								
جدول حصر حديد خرقة الكهرباء محطة بهتيم										
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars				Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars	
		No Of Bar	No Of Member	Number Of Sets	Total No S					
SLAB RFT.										
RFT Detials (Y-DIRECTION)										
04	10	98	1	2	196	6.085	0.62	0.74		
RFT Detials (X-DIRECTION)										
01	10	36	1	1	36	12	0.62	0.27		
02	10	36	1	1	36	4.45	0.62	0.10		
03	12	44	3	1	132	3	0.89	0.35		
05	10	36	1	1	36	5.2	0.62	0.12		
06	10	36	1	1	36	3.6	0.62	0.08		
07	10	36	1	1	36	8.15	0.62	0.18		
Total Weight								1.83		

الاستشارى

مهندس الشركة

			
الشركة الى	الجهة المانحة	استشاري عام المشروع	رقم الطلب
طلب جديد	RAID - CEC - 1376- REV 00	21/08/2024	التاريخ
طلب معاد			

مشروع الاتوبيس الترددي - الطريق الدائري

طلب فحص و استلام الاعمال بالموقع

AR ☐	ST ☐	EL ☒	ME ☐	رسومات ☐	مستندات ☐	مواد ☐
أخرى				مقولي باطن ☐	موردين ☐	نتائج اختبار ☐

من :

كونكريت للهندسة والمقاولات

الي :

مكتب الزائد للاستشارات الهندسية

الموضوع

محطة بهتيم

الوصف

حداثة سقف غرفة الكهرباء

منطقة العمل

رقم الهند

رقم المواصفة

المورد والمصنع

المرفقات

☐ عينات ☐ كشوريات ☐ ضمان منتجات ☐ تقارير اختبارات ☐ مستندات
☐ سابقة خبرة ☐ شهادات اتصال ☐ رسومات تنفيذية ☐ حداثات ☐ أخرى

مقاول المشروع :

مهندس التنفيذ

مهندس المساحة

مهندس الجودة

مدير المشروع

يوسف الخناوي

وليد نهرو

صفحة محور

صفحة 1

ملاحظات الاستشاري

تم الفحص ولوحظت من الازمنة
 ويجب زيادة حديد الرقعة العلوية (الفرض بالخط)
 وعملية الفرع من زلية المقاول

ملاحظات الاستشاري

مهندس التنفيذ

مهندس المساحة

مهندس الجودة

مدير المنطقة

محمد أحمد

محمد أحمد

يتم

يعتمد مع الملاحظات

يراجع ويعد التقديم

مرفوض

وورد

تصديق

GENERAL NOTES

1. All dimensions are in millimeters.
2. All dimensions should be checked with the road planning and layout drawings.
3. THE REINFORCEMENT:
 - 3.1 The reinforcement should be provided in accordance with the design drawings.
 - 3.2 Do not measure from drawing. All dimensions should be to the center of the reinforcement.
 - 3.3 THE REINFORCEMENT:
 - 3.3.1 The reinforcement should be provided in accordance with the design drawings.
 - 3.3.2 Do not measure from drawing. All dimensions should be to the center of the reinforcement.
 - 3.3.3 THE REINFORCEMENT:
 - 3.3.3.1 The reinforcement should be provided in accordance with the design drawings.
 - 3.3.3.2 Do not measure from drawing. All dimensions should be to the center of the reinforcement.

CODE : B
WITH NOTED

DATE	FOR APPROVAL
DATE	FOR APPROVAL
DATE	FOR APPROVAL
DATE	FOR APPROVAL

PROJECT NAME : RING ROAD BUS RAPID TRANSIT

OWNER : 

OWNER CONSULTANT : 

CONTRACTOR : 

CONTRACTOR CONSULTANT : 

DRAWING TITLE : BEAMS AT ROOF FLOOR REINFORCEMENT DETAILS


DRAWN : 

CHECK : 

DATE : AUG-2024

SCALE : AS SHOWN

EG-22-03-STR-BRT-SH-BK-WD-REV-D-1028-101



GENERAL NOTES

1. DIMENSIONS
1.1 All dimensions are in millimeters.
1.2 All dimensions should be checked with the end planning and A/CN drawings.
2. DIMENSIONS
2.1 All structural drawings should be checked with the end planning and A/CN drawings.
2.2 Dimensions should be checked with the end planning and A/CN drawings.
3. REINFORCED CONCRETE
3.1 The reinforcement is to be in place of the reinforcement with minimum yield strength of 420 N/mm².
3.2 The steel length should be according to the Egyptian code of practice for the design of the reinforced concrete structures.
3.3 The reinforced concrete should have a minimum compressive

CODE : B
WITH NOTED

REV.	DATE	DESCRIPTION
01	2024/07/01	FOR APPROVAL
02	2024/07/01	FOR APPROVAL

PROJECT NAME :

RING ROAD
BUS RAPID TRANSIT

OWNER :

المالك



OWNER CONSULTANT :

المستشار للمالك



CONTRACTOR :

المقاول



CONTRACTOR CONSULTANT :

المستشار للمقاول



DRAWING TITLE :

BEAMS AT ROOF FLOOR REINFORCEMENT DETAILS

شيفت العمل

SHEET (1/5)


DRAWN : A.A.M

CHECK : A.A.M

DATE : JULY-2024

SCALE : AS SHOWN

EG-22-03-STR-BT-SL-BXSD-RFD-102-R00



ELEV. RFT DETAILS AT AXIS B (1,2,3,4,5)
SCALE 1:50
N=1

SECTION 9
SCALE 1:25

SECTION 10
SCALE 1:25

SECTION 11
SCALE 1:25

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات - محطة بهتيم

رقم البند	البند						
28	المتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن 450 كجم/سم ^٣ وإجهاد لا يقل عن 350 كجم/م ^٢ ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات لمهندس المياشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)						
م	المكان	الكمية	المساحة			الاجمالي	ملاحظات
			الطول	العرض	الارتفاع		
غرفة الكهرباء							
1	خرسانة مسلحة للقواعد F1	8	1.4	1.4	0.4	6.27	
1	خرسانة مسلحة للقواعد F2	1	1.7	1.7	0.4	1.16	
2	خصم تداخل السمات مع القواعد F1 (محور A&B)	-12	0.55	0.3	0.4	-0.79	
3	خصم تداخل السمات مع القواعد F1 (محور 1,2,3,4,5)	-8	0.5	0.3	0.4	-0.48	
2	خصم تداخل السمات مع القواعد F2 (محور A&B)	-2	0.7	0.3	0.4	-0.17	
3	خصم تداخل السمات مع القواعد F2 (محور 1,2,3,4,5)	-1	0.65	0.3	0.4	-0.08	
4	خرسانة مسلحة للسمات (محور 1,3,4,5)	4	5.1	0.3	0.6	3.67	
5	خرسانة مسلحة للسمات (محور 2)	1	5.3	0.3	0.6	0.95	
6	خرسانة مسلحة للسمات (محور A)	1	14.255	0.3	0.6	2.57	
7	خرسانة مسلحة للسمات (محور B)	1	14.555	0.3	0.6	2.62	
	الاجمالي					15.72	

الاستشاري

م. أحمد التوماني

مهندس الشركة

السيد

Handwritten signatures and dates at the top of the page.

Commercial Center - Jeddah Mall Entrance (B)
 First Floor Apartment 17 - AL Barzakh Street
 Of Abbas A.L. Alkhalaf Street - New City - Cairo

Lab. Identification: [Blank]

Remarks: Specified Loading Rate Range - 2.5KN/S to 3.0 KN/S or 65KN/S to 68KN/S

Specimen Reference	Date of Test	Age of Test (Days)	Shape Of Specimen	Weight (g)	Failure Load (kN)	Comp. Strength Kg/cm ²	Average (kg)
1	01-08-94	28	Cube	8110	733	332	328
2	04-08-94	28	Cube	8155	726	329	
3	04-08-94	28	Cube	8172	745	331	

Result:

DATE OF CASTING : 07-07-94

CLIENT : [Blank]

PROJECT : [Blank]

CONSULTANT : [Blank]

STRUCTURE ELEMENT : [Blank]

Strength: kg/cm² : 300

Cement Content (kg/m³): 400

Average Dimension (mm): 150(mm)

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Test Standard: SPC 303-1992 (7-2) & BS 1881 - Part 122:1993



DATE OF CASTING :

CLIENT :

PROJECT :

CONSULTANT :

STRUCTURE ELEMENT :

Strength: kg/cm² :

Cement Content (kg/m³):


Average Dimension (mm):

Remarks :

Specimen Reference	Date of Test	Age of Test (Days)	Shape Of Specimen	Weight (g)	Failure Load (kN)	Comp. Strength kg/cm ²	Average (kg)
1	11-07-24	7	Cube	8193	628	284	280
2	14-07-24	7	Cube	8117	616	277	
3	14-07-24	7	Cube	8120	616	279	

Remarks : Specified Loading Rate Range = 1.5kN/s to 4.0 kN/s or 0.1kN/s

Lab. Technician :



Commercial Center Jordan Mall Entrance (5)
First Floor Apartment 17-A1, Bar El Street
OF Abbas A. Al-Khad Street - Near City - Cairo

17-24-07-24 09:05:44 - 09:05:44 - 09:05:44
www.freelab.com/01717666636

Handwritten signature

Handwritten signature

[illegible]

					استشاري المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري	
مشروع الاتوبيس الترددي السريع (BRT)								
35								بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
محطة مسطرد جزء التدعيم Safe Zone								
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars			Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m’)	Weight (ton)	Shape Of Bars
		No Of Bar	No Of Member	Total No S				
1	12	54	1	54	7.00	0.89	0.336	
2	12	54	1	54	12.00	0.89	0.576	
3	12	54	1	54	7.66	0.89	0.368	
4	12	334	1	334	4.39	0.89	1.303	
Total Weight							2.583	

الاستشاري

محمد (الحمادي)

مهندس الشركة

محمد ع


					استشارى المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه		المالك : الهيئه العامه للطرق والكبارى	
مشروع الاتوبيس الترددى السريع (BRT)								
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف								35
محطة شبرا بنها جزء التدعيم Safe Zone								
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars			Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars
		No Of Bar	No Of Member	Total No S				
1	12	54	1	54	7.00	0.89	0.336	
2	12	54	1	54	12.00	0.89	0.576	
3	12	54	1	54	7.66	0.89	0.368	
4	12	334	1	334	4.39	0.89	1.303	
Total Weight							2.583	

الاستشارى

أحمد عبد الحليم

مهندس الشركة

عبد ع

					
طلب جديد طلب معاد		RAID - CEC - 1494 - REV 00 ٣٠/١٠/٢٠٢٤		رقم الطلب التاريخ	
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري					
طلب فحص و استلام الاعمال بالموقع					
AR	☐	ST	☐	EL	☒
				ME	☐
رسومات			مستندات		مواد
مقاول ياطن			موردين		نتائج اختبار
اخرى			من :		
مكتب الراعد للاستشارات الهندسية			كونكريت للهندسة والمقاولات		
محطة شبراينها					الموضوع
حادثة منطقة السيف زون اتجاه المرج					الوصف
					منطقة العين
					رقم البند
					المرفقات
					ملاحظات
					ملاحظات المشروع :
مدير المشروع		مهندس الجودة		مهندس المساحة	
مصطفى محمد		محمد محمود		يوسف الحفناوي	
ملاحظات الإستشاري :					
تم البسيط والمبايع مع استكمال الاعمال ومسئولية الاعمال مستوحي المتداول لأهله .					
					
استشاري المشروع :					
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة	
محمد أحمد		محمد أحمد		محمد أحمد	
مرفوض		يتقدم مع الملاحظات		يتراجع ويعد التوقيع	
مرفوض		يتقدم مع الملاحظات		يتراجع ويعد التوقيع	
مرفوض		يتقدم مع الملاحظات		يتراجع ويعد التوقيع	

					استشارى المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه		المالك : الهيئة العامه للطرق والكبارى	
مشروع الاتوبيس الترددى السريع (BRT)								
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف								35
بلاطة التباطوء محطة مسطرد جزء التدعيم								
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars			Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars
		No Of Bar	No Of Member	Total No S				
1	12	46	1	46	7.00	0.89	0.286	
2	12	46	1	46	12.00	0.89	0.491	
3	12	46	1	46	7.62	0.89	0.312	
4	12	334	1	334	3.84	0.89	1.140	
Total Weight							2.229	

الاستشارى

محمد عبد الحليم
حم

مهندس الشركة

محمد عبد الحليم

[illegible]


					استشاري المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه		المالك : الهيئه العامه للطرق والكباري	
مشروع الاتوبيس الترددى السريع (BRT)								
35								بالطن توريد وتشغيل وتركيب وقريبط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
بلاطات التباطوء محطة شبرا بنها جزء التدعيم								
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars			Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars
		No Of Bar	No Of Member	Total No S				
1	12	46	1	46	7.00	0.89	0.286	
2	12	46	1	46	12.00	0.89	0.491	
3	12	46	1	46	7.62	0.89	0.312	
4	12	334	1	334	3.84	0.89	1.140	
Total Weight							2.229	

الاستشارى

محمد السوحي

مهندس الشركة

محمد ع

							
الشركة المنفذة CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING		الجهة المالكة وزارة النقل (GARABLT)		استشاري عام المشروع الرائد			
طلب جديد		RAID - CEC - 1574- REV 00		رقم الطلب			
طلب معاد		٠٢/١٠/٢٠٢٤		التاريخ			
مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري							
طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع							
AR	☐	ST	☐	EL	☐	ME	☐
رسومات				مستندات		مواد	
مقاولي باطن				موردين		نتائج اختبار	
أخرى							
من:				إلى:			
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				كونكريت للهندسة والمقاولات			
موضوع				محطة شيرابنها			
الوصف				حدادة بلاطة التباطؤ جزء التددعيم			
منطقة العمل							
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع			
المرفقات		رقم المواصفة		المورد والمصنع			
☐ عينات ☐ سابقة خبرة ☐ كشوريات ☐ شهادات اعتماد ☐ ضمان منتجات ☐ رسومات تنفيذية		☐ تقارير اختبارات ☐ حسابات ☐ مستندات ☐ أخرى		☐		☐	
مقاول المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المشروع	
يوسف الخضاري		وليد منور		مهاضي محمود		مهاضي محمود	
ملاحظات الاستشاري							
تم الفحص وللمانع من الاستلام وحماية ولا يعتمد على الاعتماد اللوحات ولا يبرح في المستنظم وحماية الأعمال مسؤولية المقاول							
استشاري المشروع :							
مهندس التنفيذ		مهندس المساحة		مهندس الجودة		مدير المنطقة	
م/محمد أحمد						م/محمد أحمد	
يعتمد		يعتمد مع الملاحظات		يراجع ويعاد التقديم		مرفوض	
صائر				وارد			

		استشارى المالك : مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه			المالك : الهيئه العامه للطرق والكباري			
مشروع الاتوبيس الترددى السريع (BRT)								
35								بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
بلاطة التسارع محطة شبرا بنها جزء التدعيم								
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars			Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars
		No Of Bar	No Of Member	Total No S				
1	12	46	1	46	7.00	0.89	0.286	
2	12	46	1	46	12.00	0.89	0.491	
3	12	46	1	46	7.62	0.89	0.312	
4	12	332	1	332	3.84	0.89	1.133	
Total Weight							2.222	

الاستشارى

محمد التومى

مهندس الشركة

محمد عمر

طلب جديد

RAID - CEC - 1575- REV 00

رقم الطلب

طلب معاد

٠٢/١٠/٢٠٢٤

التاريخ

مشروع الاتوبيس التريدي السريع BRT - الطريق الدائري

طلب فحص و استلام الأعمال بالموقع

AR

☐ ST

☒ EL

☐ ME

☐

رسومات

☐ مستندات

☐ مواد

أخرى

مقاولي باطن

☐ موردين

☐ نتائج اختبار

إلى :

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

كونكريت للهندسة والمقاولات

من :

محطة شبراينها

الموضوع

حدادة بلاطة التمسار جزء التدعيم

الوصف

منطقة العمل

المورد والمصنع

رقم المواصفة

رقم البند

المرفقات

☐ مستندات

☐ تقارير اختبارات

ضمان منتجات

☐ كتلوجات

☐ عينات

☐ أخرى

☐ حسابات

رسومات تنفيذية

☐

☐ شهادات اعتماد

☐ سابقة خبرة

مقاول المشروع :

مدير المشروع

مهندس الجودة

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

محمد عبد الله

محمد محمود

علي محمد

يوسف الحقاوي

ملاحظات الاستشاري

تم الفحص واعمالها مع مراعاة

والاعتماد على الوفاء ولا يوجد عيوب

وتم ارجاع العمل للمقاول

مستشاري الرائد للاستشارات الهندسية

استشاري المشروع :

مدير المنطقة

مهندس الجودة

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

محمد عبد الله

محمد محمود

علي محمد

يوسف الحقاوي

مرفوض

يراجع ويعد التقييم

يعتمد مع الملاحظات

☒ يعتمد

☐

وارد

صادر

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى					استشارى المالك : مكتب المراد للاستشارات الهندسية				
مشروع الانويس الترددى السريع (BRT)									
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفةة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف									35
بإحداثيات التسارع محطة مسطرد									
Bar Mark	Bar Type	Total number of bars			Cutting Length (m)	Unit Weight (Kg /m')	Weight (ton)	Shape Of Bars	
		No Of Bar	No Of Member	Total No S					
A1									
الفرش-1	12	198	1	198	3.70	0.89	0.651		
	12	69	1	69	3.62	0.89	0.222		
الغطاء-2	12	24	1	24	26.46	0.89	0.564		
	12	24	1	24	15.55	0.89	0.332		
A2									
الفرش 1-	12	200	1	200	4.72	0.89	0.839		
الغطاء-2	12	31	1	31	31.42	0.89	0.866		
A3									
الفرش 1-	12	428	1	428	4.72	0.89	1.796		
الغطاء-2	12	62	1	62	33.82	0.89	1.864		
Total Weight							7.134		

الاستشارى

أحمد البتوراجي

مهندس الشركة

محمد عري

استشاري عام المشروع

الجهة المالكة

إمارة أبوظبي
الطرق و البنية التحتية و النقل البري
(GARBLT)

الرائد

رقم الطلب

التاريخ

RAID - CEC - 1576- REV 00
٢٠٢٤/١٠/٢٤

طلب جديد

طلب محدد

مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT - الطريق الدائري

طلب فحص و استلام الاعمال بالموقع

مواد

مستندات

نتائج اختبار

موردين

رسومات

مقاولي باطن

أخرى

AR

ST

EL

ME

من:

كونكريت للهندسة والمقاولات

إلى:

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الموضوع

محطة مسطرد

الوصف

حداثة بلاطة التسارع جزء التدعيم

منطقة العمل

رقم الوند

المرفقات

رقم المواصفة

المورد والمصنع

عينات

معاينة خيرة

مقاول المشروع:

كتالوجات

شهادات اعتماد

ضمان منتجات

رسومات تنفيذية

مستندات

تقارير اختبارات

أخرى

حسابات

مهندس التنفيذ

مهندس المساحة

مهندس الجودة

مدير المشروع

مهندس المتابعة

وليد منصور

مصطفى محمود

مصطفى كبر

ملاحظات الاستشاري

تم الفحص والموافقة من قبل الاستشاري

ولا يعتمد على الاربعاء اعتماد اللوحات ولا يمسكها حتى الفحص

وعما ياتي الاعمال مسؤولية المقاول

استشاري المشروع:

مهندس التنفيذ

مهندس المساحة

مهندس الجودة

مدير المنطقة

محمد أحمد

يعتمد مع الملاحظات


يعتمد

يراجع ويعد التقديم

مرفوض

وارد

صادر



Bioxy Plan

Client City	State	Year
Alaska	AK	2010
Alaska	AK	2011
Alaska	AK	2012
Alaska	AK	2013
Alaska	AK	2014
Alaska	AK	2015
Alaska	AK	2016
Alaska	AK	2017
Alaska	AK	2018
Alaska	AK	2019
Alaska	AK	2020
Alaska	AK	2021
Alaska	AK	2022
Alaska	AK	2023
Alaska	AK	2024
Alaska	AK	2025
Alaska	AK	2026
Alaska	AK	2027
Alaska	AK	2028
Alaska	AK	2029
Alaska	AK	2030
Alaska	AK	2031
Alaska	AK	2032
Alaska	AK	2033
Alaska	AK	2034
Alaska	AK	2035
Alaska	AK	2036
Alaska	AK	2037
Alaska	AK	2038
Alaska	AK	2039
Alaska	AK	2040
Alaska	AK	2041
Alaska	AK	2042
Alaska	AK	2043
Alaska	AK	2044
Alaska	AK	2045
Alaska	AK	2046
Alaska	AK	2047
Alaska	AK	2048
Alaska	AK	2049
Alaska	AK	2050
Alaska	AK	2051
Alaska	AK	2052
Alaska	AK	2053
Alaska	AK	2054
Alaska	AK	2055
Alaska	AK	2056
Alaska	AK	2057
Alaska	AK	2058
Alaska	AK	2059
Alaska	AK	2060
Alaska	AK	2061
Alaska	AK	2062
Alaska	AK	2063
Alaska	AK	2064
Alaska	AK	2065
Alaska	AK	2066
Alaska	AK	2067
Alaska	AK	2068
Alaska	AK	2069
Alaska	AK	2070
Alaska	AK	2071
Alaska	AK	2072
Alaska	AK	2073
Alaska	AK	2074
Alaska	AK	2075
Alaska	AK	2076
Alaska	AK	2077
Alaska	AK	2078
Alaska	AK	2079
Alaska	AK	2080
Alaska	AK	2081
Alaska	AK	2082
Alaska	AK	2083
Alaska	AK	2084
Alaska	AK	2085
Alaska	AK	2086
Alaska	AK	2087
Alaska	AK	2088
Alaska	AK	2089
Alaska	AK	2090
Alaska	AK	2091
Alaska	AK	2092
Alaska	AK	2093
Alaska	AK	2094
Alaska	AK	2095
Alaska	AK	2096
Alaska	AK	2097
Alaska	AK	2098
Alaska	AK	2099
Alaska	AK	2100

© 1997 by The National Multiple Sclerosis Society



EL-RAELLI

المطابق للكتاب	Bull. Hosp. Trianon
الطبعة الأولى	1908

John White

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوالط - محطة بهتيم

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط - محطة بهتيم							
رقم البند	البند						
31	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من 0.8م زلط و 0.4م رمل و 400 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدئمانية وعشرون يوماً عن 300 كجم / سم ² و الفقه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفقه عمل القرم و الشدات و العجوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفقه الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب						
م	المكان	الكمية	المساحة			الاجملى	ملاحظات
			الطول	العرض	الارتفاع		
غرفة الكهرباء							
1	خرسانة مسلحة للاعمدة	9	0.4	0.3	5.4	5.8	
	الاجملى					5.8	

الاستشاري

مهندس الشركة

Handwritten signature

Handwritten signature

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط - محطة بونتيم

رقم البند	البند																															
31	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل و 400 كجم أسمنت بورتلاندى عادى علي أن لا يقل المقاومة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن 300 كجم / سم ² والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورس حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرغ والشدات والعبوات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جمعه بالمتر المكعب																															
م	<table><tr><th rowspan="2">ملاحظات</th><th rowspan="2">الاجمالى</th><th colspan="3">المساحة</th><th rowspan="2">الكمية</th><th rowspan="2">المكان</th></tr><tr><th>الارتفاع</th><th>العرض</th><th>الطول</th></tr><tr><td colspan="7">غرفة الكهرباء</td></tr><tr><td></td><td>5.8</td><td>5.4</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>9</td><td>خرسانة مسلحة للاعمدة</td></tr><tr><td></td><td>5.8</td><td colspan="5">الاجمالى</td></tr></table>	ملاحظات	الاجمالى	المساحة			الكمية	المكان	الارتفاع	العرض	الطول	غرفة الكهرباء								5.8	5.4	0.3	0.4	9	خرسانة مسلحة للاعمدة		5.8	الاجمالى				
ملاحظات	الاجمالى			المساحة					الكمية	المكان																						
		الارتفاع	العرض	الطول																												
غرفة الكهرباء																																
	5.8	5.4	0.3	0.4	9	خرسانة مسلحة للاعمدة																										
	5.8	الاجمالى																														
1																																

الاستشاري

مهندس الشركة

[illegible]

[illegible]

DATE OF CASTING : 10-08-24
 CLIENT : شركة الجبل
 PROJECT : مبنى الجبل
 CONSULTANT : شركة الجبل
 STRUCTURE ELEMENT : سقف
 Strength: kg/cm² : 400
 Cement Content (Kg/m³): 300
 Average Dimension (mm): 150 (mm)

Specimen Reference	4	5	6		
Date of Test	07-09-24	07-09-24	07-09-24		
Age of Test (Days)	28	28	28		
Shape Of Specimen	Cube	Cube	Cube		
Weight (g)	8294	8266	8246		
Failure Load (kN)	971	966	954		
Comp. Strength Kg/cm ²	440	438	432		
Average (kN)	437				

Remarks :
 Note : Specified Loading Rate Range = 1.38N/S to 9.0 kN/S or (6.38N/S)



Commercial Center Jantira Mid Entrance (5)
 First Floor Apartment 17- Al Batrawi Street
 Of Abbas Al Akked Street - Hajar City - Cairo
 17 طبقة (15) طابق 5 - شارع الجبل - شارع الجبل - شارع الجبل
 17 طابق (15) طابق 5 - شارع الجبل - شارع الجبل - شارع الجبل
 www.freddconlab.com/0112656636

(Handwritten signatures and stamps at the top of the page)

Handwritten signature and date: 2011/12

Handwritten signature and date: 2011/12

Commercial Center Jemina Mall Entrance (5)
 First Floor Apartment 17- Al Bahrat Street
 OF Abbas A. I. Akkad Street - Near City - Cairo

Lab Technician

Remarks : Specified Loading Rate Range - 1.5kN/S to 9.0 kN/S or (1.5kN/S)

Specimen Reference		Date of Test		Age of Test (Days)		Shape Of Specimen		Weight (g)		Failure Load (kN)		Comp. Strength Kg/cm ²		Average (kg)	
1	2	31-07-24	31-07-24	7	7	Cube	Cube	8222	8214	647	293	293	293	293	293
2	3	31-07-24	31-07-24	7	7	Cube	Cube	8176	8176	641	290	290	290	290	290

Heating :


STRUCTURE ELEMENT :
 Strength: kg/cm² :
 Cement Content (Kg/m³):
 Average Dimension (mm):

CONSULTANT :
 PROJECT :
 CLIENT :
 DATE OF CASTING : 24-07-24

300
 0.40/400
 150(mm)

Handwritten notes in Arabic:

Handwritten signature and date: 2011/12



COLUMNS/BEAMS CONCRETE DIMENSIONS ON PLAN
SCALE 1:50

EL-RAEID FOR ENGINEERING CONSULTANTS
 1- Approved
 2- Approved With Comments
 Send Drawing With Comments
 Not Approved New Drawing Need
 Engineer: *[Signature]* Date: 15/12/2024

U
 UNION CONSULT

CONTRACTOR CONSULTANT: **U** UNION CONSULT

DRAWING TITLE: **BRIDGE & ROAD CONSTRUCTION**

DATE: **15/12/2024**

SCALE: **1:50**

DWG NO: **15/12/2024**

CONTRACTOR: **CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING**

OWNER CONSULTANT: **EL-RAEID**

OWNER: **وزارة النقل**




PROJECT NAME: **RING ROAD BUS RAPID TRANSIT**

REV. DATE DESCRIPTION

CODE : B
WITH NOTED

1. The bridge structure should be designed with a minimum design strength of 4000 kg/cm².
2. The bridge structure should be designed with a minimum design strength of 4000 kg/cm².
3. The bridge structure should be designed with a minimum design strength of 4000 kg/cm².

1. The bridge structure should be designed with a minimum design strength of 4000 kg/cm².



1. NOTES:
1.1 All dimensions are in millimeters.
1.2 All dimensions should be checked and are used during the work.
2. DIMENSIONS:
2.1 All structural drawings should be checked with the design drawings.
2.2 Do not measure from drawings. All dimensions should be used or computed.
3. REINFORCEMENT SPECIFICATIONS:
3.1 The reinforcement bars are high grade steel 50 with minimum yield strength of 4000 kg/cm².
3.2 The lap length should be according to the Egyptian code of practice for the design of the reinforced concrete structures.
3.3 The reinforced concrete should have a minimum characteristic

CODE : B
WITH NOTED

REV.	DATE	FOR APPROVAL	DESCRIPTION
01	04.07.2024		

PROJECT NAME :
RING ROAD
BUS RAPID TRANSIT
محطة بهيم

OWNER :
المالك



OWNER CONSULTANT :
المستشارى المالك



CONTRACTOR :
المقاول



CONSULTANT CONSULTANT :
المستشارى المقاول



DRAWING TITLE :
REINFORCEMENT DETAILS

REINFORCEMENT DETAILS
SHEET (1/1)

DRAWN :
A. H. KH

CHECK :
A. H. KH

DATE :
JULY 2024

SCALE :
DWG NO.

Bar mark	Bar type	Symbol (mm)	Qty	Length (m)	Total weight (kg)
01	B		432	0.70	119.45
02	A		407	1.24	201.59
03			34	3.00	30.60

Total RFT		R	B	R
Total weight (kg)	451.64	119.45	201.59	30.60
Total length (mm)	850080	119450	201590	30600
Total weight (kg)	331.04	119.45	201.59	30.60
Total weight (kg)	331.04	119.45	201.59	30.60
Material (kg)				

EL-RAEID FOR ENGINEERING
CONSULTANTS
1. Approved
2. Approved With Comments
3. Not Approved New Drawing Need
Engineer: *[Signature]* Date: 15/12/2024
Project Manager: *[Signature]* Date: 15/12/2024

ELEVATION REINFORCEMENT DETAILS
SCALE 1:50
NUMBER = 9