



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقياسة المعدلة للقطاعات الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	شركة ايه جي ار انترناشيونال	522+000	530+000	فوكة

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

1/1/14

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

+



مشروع القطار الكهربائي السريع
المقايسة المعدلة لبنود الاعمال للقطاع السابع (فوكه - مطروح) - شركة ايه جي ار انترناشيونال - اتجاه فوكه
القطاع من المحطة 522+000 إلى المحطة 530+000

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
3	اعمال الردم				
3-1	بمستوى السكك الحديدية لدرء وتنشيل التربة صالحة للزراعة ومطابقة للمواصفات والتنشيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى 20 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالهياض الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بطهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (99%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. على حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة التتال 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التقصان - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة العمالة المعجزة طبقاً لجدول الأسعار المنطبقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	3م	0.000	0.00	0
	علاوة مسافة النقل 308 كم	3م	259,893.685	459.00	119,291,201.42
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية	3م	259,893.685	13.00	3,378,617.905
3-1-1	السعر في شهر ابريل 2023 طبقاً للمفاضلة	3م	46,078.00	100.90	4,649,270.20
3-1-2	السعر في شهر مايو 2023 طبقاً للمفاضلة	3م	213,815.685	101.40	21,680,910.46
					148,999,999.98

(مائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون وثمانية وتسعون قرشاً لا غير)


مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / محمد عبد العزيز حسن

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه





قائمة كميات بالمستخلص جارى (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة
من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كيلو متر اتجاه فوكة
رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 308 كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

م3

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
259797.261	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
259797.261	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)
259797.261	الاجمالي الكلي (م3)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشارى مكتب
د/ خالد فتنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز حسن





قائمة كميات بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كيلو متر اتجاه فوكة
رقم البند و بيانه : (3-1) رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازين

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

3م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
259797.261	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
259797.261	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
259797.261	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / إبراهيم جبرائيل الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)

م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة

م / سمير عبد العزيز حسن





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 525+000 الى الكم 530+000 بطول 5.0 كيلو متر اتجاه فوكة

رقم البند و بيانه : (3-1-1) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات عن شهر ابريل 2023

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
6591.00	4.019	1640	527+000	525+360	القطاع الأول
28145.00	14.073	2000	529+200	527+200	القطاع الثاني
11342.00	25.777	440	529+940	529+500	القطاع الثالث
46078.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
46078.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشاري مكتب
د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز حسن





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 525+000 الى الكم 530+000 بطول 5.0 كيلو متر اتجاه فوكة

رقم البند و بيانه : (3-1-2) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات عن شهر مايو 2023

تنفيذ : شركة ايه جي انترناشيونال

مقدار العمل السابق : 0.00 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
27380.261	16.695	1640	527+000	525+360	القطاع الأول
111500.00	55.750	2000	529+200	527+200	القطاع الثاني
74839.00	110.057	680	529+900	529+220	القطاع الثالث
213719.261	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)				
213719.261	الاجمالي الكلي (م³)				

مهندس الهيئة العامة للطرق

والكباري
م / إبراهيم عبد الله الجناوي

مهندس الاستشاري مكتب

د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)

م / محمد شهاب خليل
12/3/2024

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز حسن



مهله اضافيه
واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إسم العملية: استكمال اعمال الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الاول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السحنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٢٢ الي الكم ٥٣٠ بطول ٨ كم اتجاه فوكة.

إسم الشركة المنفذة: شركة ايه جي ار انترناشيونال

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٧٦)

قيمة التعاقدية : ١٤٩,٠٠٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٣/٢/٢٢

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/١٠/٢١

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة : ٢٠٢٤/٤/٢١

المطلوب : مد مده العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/١٠/٢١

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفه بشأن مد مده المشروع للاسباب الاتيه :-

- وجود مساكن اهالي في المسار المحدد للمشروع قامت الشركة بشرائها ودفع قيمتها لاصحاب المساكن (لحين استرداد القيمة من هيئة المساحة) وتم ازالة تلك المساكن في شهر مارس ٢٠٢٤ م
- وجود اعمدة كهرباء داخل المسار وتم ازلتها وتعديلها

إعداد مهندس

مدير عام (صيانة/التنفيذ)

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : أ.م.م. محمد حبيب خ

- رأي الإدارة القانونية : أ.م.م. محمد حبيب خ
- رأي الإدارة المالية : أ.م.م. محمد حبيب خ
- رأي الإدارة العامة : أ.م.م. محمد حبيب خ
- رأي الإدارة التنفيذية : أ.م.م. محمد حبيب خ

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : أ.م.م. محمد حبيب خ

نائب رئيس الهيئة : أ.م.م. محمد حبيب خ

أوافق ويعتمد
محمد الحبيب خ
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري