

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_قطاع برج العرب/العلمين)

لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+١٥ إلى الكم ٦٠٠+١٨ اتجاه الطريق الساحلي

تنفيذ شركة :- منصور علي حسن منصور

إشراف: المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢٤ وبناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٢ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عالياً.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| (١) المهندس/ محمد حسني قياض | مدير عام المشروعات بالمنطقة | (رئيساً) |
| (٢) المهندس/إبراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (٣) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (٥) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (٦) المهندس/محمود أيوب | شركة منصور علي حسن | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (١) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - (٢) علي السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
 - (٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - (٤) علي استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(١) Syoub
(٥) محمد
(٤)
(٣)
(٢)
(١)

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاستشارية - مرمسي مطروح

عميد - مهندس //

" هاني محمد محمود طه " ١٠/٦/١٤٣٨

التقييم الفني

**** لمشروع الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكة)**
تنفيذ المسافة من الكم ٤١٥+٦٠٠ إلى ٤١٨+٦٠٠ بطول ٣ كم إتجاه الطريق الساحلي
(قطاع العلمين - فوكة)

**** تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور**

**** إشراف : المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا**

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة خصومات

مشروع الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكة)
تنفيذ المسافة من الكم ٤١٥+٦٠٠ إلى ٤١٨+٦٠٠ بطول ٣ كم إتجاه الطريق الساحلي
(قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

إشراف : المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٤ وبناء على القرار الإداري رقم (١٢١) بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٢ الصادر من السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في ١٠/٩/٢٠٢٣ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

١- السيد المهندس / محمد حسني فياض	(مدير عام مشروعات الهيئة)	رئيساً
٢- السيد المهندس / إبراهيم عبدالله الحناوي	(ممثل الهيئة)	عضواً
٣- السيد المهندس / عبدالله عبدالمحسن	(معمل المنطقة المشرفة)	عضواً
٤- السيد المهندس / مصطفى نجم	(مكتب دكتور/ سعد الجيوشي استشاري الهيئة)	عضواً



الهيئة العامة
للطرق والكباري

عضواً (مكتب XYZ استشاري المساحة للمشروع)
عضواً (شركة منصور علي حسن منصور)

٥- السيد المهندس / محمد خليل
٦- السيد المهندس / محمود أيوب

وبعد الاطلاع علي محضر الإستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :-

- الخصم علي طبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- الخصم علي اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم
- الخصم علي النقص في السمك لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
- الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-
من الفحص البصري :
 - خصم علي سطح الطريق : $٠,٠٠٦ \times ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ = ١٢٠,٠٠٠$ جنيهاً
 - خصم علي اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
 - القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : ١٢٠,٠٠٠ جنيهاً

التوقيعات :

٦- طلوع

٥- محمد خليل

٤- [Signature]

٣- [Signature]

٢- [Signature]

١- [Signature]



رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس //

هاني محمد محمود طه ١٠/٨/٢٠٢٤

نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

القيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ : / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والبناء

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامى الخاص بعمليّة
(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعيّة للقطار الكهربائى السريع اتجاه الطريق الساحلى
تنفيذ شركة / منصور على حسن عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٥

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	م ٢	١٩٣١٠,٥٩	كسارة
٢	اتربة	م ٢	٣٠٣٤٦,٦٥	محجر المصربة
رسم	م	م	م	م

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (.....)
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إفادة

بالإشارة لمشروع أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) .

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٥ اتجاه الطريق الساحلي

في المسافة من ٤١٥+٦٠٠ إلى ٤١٨+٦٠٠ .

مقاوله شركة : منصور علي حسن منصور

اشراف استشاري : مكتب د/سعد الجيوشي

كمية الاتربة المستخدمة في المشروع : ٣٠٣٤٦,٦٥ م^٣

كمية السن المستخدمة في المشروع : ١٩٣١٠,٥٩ م^٣

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة و قام استشاري المشروع
بمراجعة جميع البيانات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

م/ إبراهيم الحناوي

مدير مشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير مشروع الشركة

م/ محمود أيوب

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرمى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



أشارة المأآر

عن كمأة المواء الأة تم إساءءامها

مشروع : أعمال الجسر الأرابى لمشروع القطار الكهربائى السرىع (وصلة البضائع - قاع غرب النيل - قاع العلمىن / فوكة) لأنفء المسافة من الكم ٤١٥+٦٠٠ إلى الكم ٤١٨+٦٠٠ بطول ٣ كم أأاء الطرىق السألى قاع (العلمىن / فوكة)

أنفء : شركة منصور على حسن منصور

أعمال تم أأفءها أأى أارىأ ٢٠٢٤/٠٣/٢٣

- كمأة الأأربة المنفءة بأء (٣) :-

بالمأ المكعب = ٣٠٣٤٦,٦٥ م٣

- كمأة السن المنفءة بأء (٥) :-

بالمأ المكعب = ١٩٣١٠,٥٩ م٣

مأبر مشروع الهئة

م / إبراأىم الألاوى

مهندس الشركة

م / مأمود أىوب

بأءمء

أأىس الأءارة المأأأة

منطقة غرب الأنا

الأسأأأة - مرأسى مطروأ

أأمء مهندس /

" هأى مأمء مأموء طه "

مقايضة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار
الكهربائي السريع بطول ٣ كم اتجاه الطريق الساحلي
مقاوله :- شركة منصور علي حسن

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل الممتثل الختامي
طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقايضة الختامية المرفقه لكافة
بنود العملية باجمالي مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره عشرون مليون جنيهه لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

محمد مصطفى سالم
الاسم /

محمد علي حسن
الاسم /

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)
عماد مهتمس / " هاني محمد محمود طه "





مركز الإستشارات الهندسية
للنقل والطرق
(خبره دولي)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (فوكة - مطروح)
المقايضة الختامية لبيروت الاعمال بعد التفاوض بتاريخ (18/12/2023) للقطاع السادس (العلمين - فوكة)
تنفيذ شركة منصور علي حسن منصور للقطاع من المحطة 415+600 الى 418+600 إتجاه الطريق الساحلي

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثقة	الإجمالي
3	أعمال الردم بالتراب المكعب أصل توريد والتفصيل التربة مساحية الردم و مطابقة للتوصيفات والتفصيل باستخدام آلات الترسية بمسك لا يزيد عن 50 سم حتى متسوب -2 متر و بمسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المتسوب الترسية تشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تعمل كإفريديا لا تقل عن 15%) و رشاها بالمواد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و لذلك لايجوز التماسك للوصول الى النسبة 48% جافة (95 % من الكلفة الجافة القصوى) ويتم التفويض طبقا للمواصفات التصميمية والمواصفات الفنية للمواصفات والرسومات التنفيذية المتبعة والبدل بجميع مشكلاته طبقا لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وخدمات المهندسين المتفرغين على حالة طلب جهاز الإنشغال زيادة نسبة التمسك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة التمسك لكل 1 % - مسطرة التقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بزيادة السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	م3	30,346.65	100.70	3,056,908
3-1	حلاوة مسطرة التقل 153 كم حلاوة الحصول رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة لشركة الوطنية	م3	30,346.65	226.50	6,873,516
		م3	30,346.65	13.00	394,506
5	طبقات الأساس بالتراب المكعب أصل توريد وفرش طبقة التأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تليق تشكيل الكمثرات والمطابقة للتوصيفات والنسبي حجم للتعبيرات 100 مم والا يزيد نسبة التماسك من داخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة والمشروع لا يقل نسبة العمل كإفريديا عن 25 % و الا تزيد نسبة لفتاد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاط عن 15% و الا يقل معدل الترسية (Ev2) من تجربة لمرح الحصول عن 80 ميجاباسكال و يتم لفردها على طبقتين باستخدام آلات الترسية الحديثة على ان لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام ذلك عن 25 سم و رشاها بالمواد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و لذلك لايجوز التماسك للوصول الى النسبة 48% جافة (قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكلفة المساهمة وقللة تشمل اجراء التجارب المعملية والتفويض طبقا لاسول الصناعة والرسومات التنفيذية المتبعة والبدل بجميع مشكلاته طبقا للتوصيفات الفنية للمشروع والتقرير الاستشاري وخدمات المهندسين المتفرغين مسطرة التقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بزيادة او التقلص	م3	5,000.00	143.3	716500
5-1	ايرة المادة المحجورة بمتنالتها حلاوة مسطرة التقل 130 كم حلاوة الحصول رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة لشركة الوطنية	م3	5,000.00	161	805000
		م3	5,000.00	143	715000
		م3	5,000.00	25	125000

مدير عام المشروعات
(م) محمد حسني إبراهيم

مدير المشروع: ع. الحالك
م. / أ. محمد الحادي

م. الأستاذة / د. /

مدير المشروع: الدكتور
73 محمد د. محمد

مركز الاستشارات الهندسية
للحلول والمعدات SAC
أ. د. سعد محمد الجنيدي
مشروع التحول السريع في

المشروع المرفوع
٢٨٣
٧٣٠ - ٥١٥ - ١٢٥
٤١٦ - ٢٨
حسن منصور

م 7 / ابراهيم الحناوي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 4

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من
الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 30,346.65 م³

الكمية	بيان الاعمال
30,200.00	مستخلص جاري 3
146.65	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
146.65	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
30,346.65	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 4

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل 153 كم

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 30,346.65 م³

الكمية	بيان الاعمال
30,200.00	مستخلص جاري 3
146.65	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
146.65	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
30,346.65	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 4

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (1-5) أعمال تحميل و توريد ونقل وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مطابقة للمواصفات وتشغيلها

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 5000 م³

الكمية	بيان الاعمال
4950	مستخلص جاري 3
50	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
50	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
5000	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 4

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (1-5) علاوة مسافة النقل 130 كم

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 5000 م 3

الكمية	بيان الاعمال
4950	مستخلص جاري 3
50	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
50	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
5000	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 4

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (1-5) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية.

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 5000 م³

الكمية	بيان الاعمال
4950	مستخلص جاري 3
50	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
50	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
5000	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 4

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (1-5) قيمة المادة المحجربة

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

5000 م 3

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان الاعمال
4950	مستخلص جاري 3
50	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
50	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
5000	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (2-5) أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (SUBBALLAST)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 9,000.00 م³

الكمية	بيان الاعمال
8,900.00	مستخلص جاري 3
100.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
100.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
9,000.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / ايمن الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (2-5) قيمة المادة المحجيرة بمشتملاتها (SUBBALLST)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 9,000.00 م³

الكمية	بيان الاعمال
8,900.00	مستخلص جاري 3
100.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
100.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
9,000.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / ايمن الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (2-5) علاوة مسافة النقل 130 كم (SUBBALLST)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 9,000.00 م 3

الكمية	بيان الاعمال
8,900.00	مستخلص جاري 3
100.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
100.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
9,000.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (2-5) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية (SUBBALLAST)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 9,000.00 م³

الكمية	بيان الاعمال
8,900.00	مستخلص جاري 3
100.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
100.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
9,000.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجنائى

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -عطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (2-10) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 5 الى 15 الى 20 سم بنسبة (FILTER) 1:1:1

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 5,310.59 م³

الكمية	بيان الاعمال
5,000.00	مستخلص جاري 3
310.59	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
310.59	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
5,310.59	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / ايمن العنوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود أيوب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (2-10) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للالحة الشركة الوطنية (FILTER)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 5,310.59 م3

الكمية	بيان الاعمال
5,000.00	مستخلص جاري 3
310.59	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
310.59	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)
5,310.59	الاجمالي الكلي (م3)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (2-10) علاوة مسافة النقل 130 كم (FILTER)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 5,310.59 م³

الكمية	بيان الاعمال
5,000.00	مستخلص جاري 3
310.59	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
310.59	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
5,310.59	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه الطريق الساحلي .

رقم البند و بيانه : (2-11) بالمترا المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 9,872.00 م3

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جاري 3	9,000.00
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	872.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	872.00
الاجمالي الكلي (م ³)	9,872.00

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الكاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سعد الجيوشى



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة منصور علي حسن منصور - من المحطة ١٥+٦٠٠ الى المحطة ١٨+٦٠٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل أتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- ٢٠٢٢/٠٥/١٨

- بناء على طلب المقاول شركة منصور علي حسن منصور لتحديد مسافة نقل أتربة من محجر (المصرية)

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ١- السيد المهندس / إبراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د/سعد الجيوشى |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساع مكتب xyz |
| ٤- السيد المهندس / محمود أيوب | ممثل شركة منصور علي حسن |

وتبين ان المحجر على مسافة ١٥٣ كم من منتصف قطاع شركة منصور علي حسن

N ٣٠°٢٣'١٩,٧" E ٢٩°٤٥'٠٦,٧"

احد اثني المحجر

N ٣٠°٥٥'٢٥" E ٢٨°٤٧'١٦"

احد اثني منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،،

٤-

منصور علي حسن منصور
س.ت ٤١٦٠٢٨
ب.ض: ١٢٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

٣-

٢-

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق و الطارات SGAC
د. د. سعد محمد الجيوشى
مشروع القطار السريع قطاع ٦



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والطرق
(خبره دولي)
دكتور/ سعد الجيوشي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة منصور علي حسن منصور - من المحطة ٤١٥+٦٠٠ الى المحطة ٤١٨+٦٠٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السن)

انه في يوم الاحد الموافق :- ٢٠٢٢/٠٥/١٨

- بناء على طلب المفاضل شركة منصور علي حسن منصور لتحديد مسافة نقل السن من كسارة (العروبة)

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساع مكتب xyz |
| ٤- السيد المهندس / محمود ايوب | ممثل شركة منصور علي حسن |

وتبين ان الكسارة على مسافة ١٣٠ كم من منتصف قطاع شركة منصور علي حسن

N ٣٠°٢٦'٤٧,٢" E ٢٩°٤٥'٠٢,١"

احد اثني المحجر

N ٣٠°٢٣'١٩,٧" E ٢٩°٤٥'٠٦,٧"

احد اثني منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،،

٤-

منصور علي حسن منصور

س. ت. : ٤١٦٠٢٨

ب. ف. : ١٢٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

٣-

٢-

١-

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات SGAC
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦

Company : شركة منصور على حسن

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6)
- Borg AL Arab to Alamein.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134.2012-04 and project requirements
Test Location: Station (415+600) to (415+850)
Test Date : 22/11/2022
Report Date : 23/11/2022
Type of soil : Sub ballast
Report No. : 168:177

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm^2
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- **Type of soil** : Sub ballast
- **Job requirement:** 1200 Kg/cm² (120 MPa). E_{v2}/E_{v1} Ratio ≤ 2.2

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	22/11/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	To	E_{v1} (kg/cm ²)	E_{v2} (kg/cm ²)	
1	415+850	415+875	1067	1957	1.2
2	415+875	415+900	938	2647	2.8
3	415+900	415+925	1286	2647	2.1
4	415+925	415+950	1500	2368	1.6
5	415+950	415+975	1250	2250	1.8
6	415+975	416+000	1286	2250	1.8
7	416+000	416+025	1023	2250	2.2
8	416+025	416+050	1000	1957	2.0
9	416+050	416+075	1023	2143	2.1
10	416+075	416+100	1500	1957	1.3

Signature / 

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (B) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 850 to 415 + 875
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.89	0.11	19.84	0.16	19.77	0.23	0.17
2	0.83	19.83	0.17	19.76	0.24	19.68	0.32	0.24
3	1.25	19.76	0.24	19.67	0.33	19.54	0.46	0.34
4	1.67	19.66	0.34	19.54	0.46	19.36	0.64	0.48
5	2.08	19.54	0.46	19.41	0.59	19.28	0.72	0.59
6	2.50	19.40	0.60	19.26	0.74	19.04	0.96	0.77

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.40	0.60	19.26	0.74	19.04	0.96	0.77
2	1.25	19.46	0.54	19.35	0.65	19.15	0.85	0.68
3	0.825	19.52	0.48	19.43	0.57	19.27	0.73	0.59
4	0.01	19.71	0.29	19.67	0.33	19.55	0.45	0.30

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.64	0.35	19.46	0.44	19.48	0.62	0.44
1	0.83	19.59	0.41	19.47	0.53	19.37	0.63	0.52
2	1.25	19.54	0.46	19.39	0.61	19.27	0.73	0.60
3	1.67	19.46	0.54	19.30	0.70	19.10	0.90	0.71
4	2.08	19.35	0.65	19.22	0.78	19.01	0.99	0.81

Signature


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
إدارة تطوير الأعمال
219 - 991 - 537
القاهرة - مصر

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (6) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 850 to 415 + 875
Test No. : 01

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.17	0.24	0.34	0.48	0.59	0.77
D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.24		S2 (mm)= 0.50		ΔS = 0.27		
E _{v1} (kg/cm2) = (0.75*D²Δσ)/ΔS			1887				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.77	0.68	0.59	0.36

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.35	0.44	0.62	0.60	0.71	0.61
D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.50		S2 (mm)= 0.73		ΔS = 0.23	
$E_{v2} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$			1957			

$E_{v2}/E_{v1} = 1.2$



E_{v1} = Modulus of deformation during the loading stage.
 E_{v2} = Modulus of deformation during the Reloading stage.
 D = Plate diameter (mm)
 S_1 = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (s_{max}) (kg/cm²)
 S_2 = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5) – Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 875 to 415 + 900
Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.87	0.13	19.85	0.15	19.90	0.10	0.13
2	0.83	19.82	0.18	19.73	0.27	19.79	0.21	0.22
3	1.25	19.73	0.27	19.50	0.50	19.56	0.44	0.40
4	1.67	19.57	0.43	19.20	0.80	19.29	0.71	0.65
5	2.08	19.42	0.58	19.01	0.99	19.10	0.90	0.82
6	2.50	19.28	0.72	18.81	1.19	18.92	1.08	1.00

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.28	0.72	18.81	1.19	18.92	1.08	1.00
2	1.25	19.33	0.67	18.91	1.09	18.96	1.04	0.93
3	0.825	19.40	0.60	19.05	0.95	19.01	0.99	0.86
4	0.01	19.60	0.40	19.29	0.71	19.19	0.81	0.64

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.53	0.47	19.18	0.82	19.11	0.89	0.73
1	0.83	19.42	0.58	19.08	0.92	19.05	0.95	0.82
2	1.25	19.39	0.61	18.98	1.02	19.00	1.00	0.88
3	1.67	19.35	0.65	18.89	1.11	18.93	1.07	0.94
4	2.08	19.29	0.71	18.80	1.20	18.82	1.18	1.03

Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
بمصر منصور علي حسن
119 - 1141 - 832
1141 - 832 - 119


3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



3 ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (E) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 875 to 415 + 900
Test No. : 62

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Slage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.13	0.22	0.40	0.65	0.82	1.00
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.20		S2(mm)= 0.60		ΔS = 0.48	
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D²*Δσ)/ΔS			938				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.00	0.93	0.85	0.64

Loading (T)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.64	0.73	0.82	0.88	0.94	1.03
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.30		S2 (mm)= 0.97		ΔS = 0.17
Ev2 (kg/cm2) =	(0.75*D²*Δσ)/ΔS		2647			

$Ev2/Ev1 = 2.8$

Signature : 
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
2190001-017
2022-11-23

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.5 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (B) - Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 415 + 900 to 415 + 925
 Test No. : 03

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.88	0.12	19.72	0.28	19.86	0.14	0.18
2	0.83	19.83	0.17	19.66	0.34	19.79	0.21	0.24
3	1.25	19.70	0.30	19.52	0.48	19.72	0.28	0.35
4	1.67	19.40	0.60	19.29	0.71	19.65	0.35	0.55
5	2.08	19.19	0.81	19.10	0.90	19.36	0.44	0.72
6	2.50	19.00	1.00	18.94	1.06	19.45	0.55	0.87

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.00	1.00	18.94	1.06	19.45	0.55	0.87
2	1.25	19.05	0.95	19.01	0.99	19.54	0.46	0.80
3	0.625	19.09	0.91	19.10	0.90	19.59	0.41	0.74
4	0.01	19.33	0.67	19.43	0.57	19.91	0.09	0.44

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.21	0.79	19.26	0.74	19.81	0.19	0.57
1	0.83	19.16	0.84	19.15	0.85	19.72	0.28	0.66
2	1.25	19.11	0.89	19.08	0.92	19.62	0.38	0.73
3	1.67	19.07	0.93	19.00	1.00	19.55	0.45	0.79
4	2.08	18.97	1.03	18.92	1.08	19.46	0.54	0.88

Signature \



Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) - Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 415 + 900 to 415 + 925
 Test No. : 63

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1188.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.15	0.24	0.35	0.55	0.72	0.87
D (mm) =	600						S1 (mm) = 0.23
							S2 (mm) = 0.56
							ΔS = 0.36
E _{v1} (kg/cm2) = (0.75*D³*Δσ)/ΔS							1288

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.825	0.01
Settlement (mm)	0.87	0.80	0.74	0.44

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1100.92	2345.6	3502.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.44	0.57	0.66	0.73	0.79	0.88
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.65		S2(mm)= 0.82		ΔS = 0.17
Cv2 (g/cm2) = $(0.75 \cdot D^3 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$			2647			

$$E_{v2}/E_{v1} = 2.1$$

Signature: 
 مكتب معامل الإستشارات الهندسية
 رقم تسجيل المصمم : ٢١٩ - ١٩٢١ - ٩٥٧
 ٢٠١٩ - ٢٠٢٢

E_{v1} = Modulus of deformation during the loading stage.
 E_{v2} = Modulus of deformation during the Reloading stage.
 D = Plate diameter (mm)
 Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (amax) (kg/cm²)
 ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (6) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 925 to 415 + 950
Test No. : 04

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.82	0.18	19.79	0.21	19.78	0.22	0.20
2	0.83	19.72	0.28	19.68	0.32	19.63	0.37	0.32
3	1.25	19.64	0.36	19.55	0.45	19.46	0.54	0.45
4	1.67	19.51	0.49	19.45	0.55	19.32	0.68	0.57
5	2.08	19.37	0.63	19.35	0.65	19.22	0.78	0.69
6	2.50	19.26	0.74	19.26	0.74	19.14	0.86	0.78

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.26	0.74	19.26	0.74	19.14	0.86	0.78
2	1.25	19.30	0.70	19.35	0.65	19.19	0.81	0.72
3	0.625	19.35	0.65	19.46	0.54	19.29	0.71	0.63
4	0.01	19.67	0.33	19.72	0.28	19.57	0.48	0.36

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.50	0.50	19.61	0.39	19.47	0.53	0.47
1	0.83	19.41	0.59	19.48	0.52	19.33	0.67	0.59
2	1.25	19.35	0.65	19.39	0.61	19.23	0.77	0.68
3	1.67	19.32	0.68	19.31	0.69	19.14	0.86	0.74
4	2.08	19.21	0.79	19.24	0.76	19.05	0.95	0.83

Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
بمحافظة المنوفية
219 - 901 - 537
219 - 901 - 537

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 925 to 415 + 950
Test No. : 04

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.20	0.32	0.45	0.57	0.69	0.78
D (mm) = 600							
$E_{v1} (kg/cm^2) = (0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$							1500

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.78	0.72	0.63	0.36

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.36	0.67	0.69	0.68	0.74	0.83
D (mm) = 600						
$E_{v2} (kg/cm^2) = (0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$						

$E_{v2}/E_{v1} = 1.6$



E_{v1} = Modulus of deformation during the loading stage,
 E_{v2} = Modulus of deformation during the Reloading stage,
 D = Plate diameter (mm)
 $\Delta \sigma$ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)
 ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Maraa - Matrouh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 950 to 415 + 975
Test No. : 05

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.81	0.19	19.77	0.23	19.76	0.24	0.22
2	0.83	19.72	0.28	19.65	0.35	19.57	0.43	0.35
3	1.25	19.61	0.39	19.54	0.46	19.40	0.60	0.48
4	1.67	19.41	0.59	19.42	0.58	19.25	0.75	0.64
5	2.08	19.18	0.82	19.27	0.73	19.11	0.89	0.81
6	2.50	18.95	1.05	19.08	0.92	18.98	1.02	1.00

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.95	1.05	19.08	0.92	18.98	1.02	1.00
2	1.25	19.00	1.00	19.18	0.82	19.04	0.96	0.93
3	0.625	19.09	0.91	19.31	0.69	19.18	0.82	0.81
4	0.01	19.30	0.70	19.58	0.42	19.41	0.59	0.57

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.19	0.81	19.41	0.59	19.31	0.69	0.70
1	0.83	19.12	0.88	19.35	0.65	19.24	0.76	0.76
2	1.25	19.05	0.95	19.24	0.76	19.12	0.88	0.86
3	1.67	19.00	1.00	19.17	0.83	19.03	0.97	0.93
4	2.08	18.92	1.08	19.09	0.91	18.90	1.10	1.03

Signature \




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (B) – Borg Al Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 960 to 415 + 975
Test No. : 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.22	0.35	0.48	0.64	0.81	1.00
D (mm) = 600							S1 (mm) = 0.32
Ev1 (kg/cm²) = (0.75*D*Δσ)/ΔS							1250
							S2 (mm) = 0.68
							ΔS = 0.36

UnLoading (t)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.00	0.93	0.81	0.57

Loading (t)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.67	0.70	0.70	0.80	0.93	1.03
D (mm) = 600						S1 (mm) = 0.75
Ev2 (kg/cm²) = (0.75*D*Δσ)/ΔS						2250
						S2 (mm) = 0.95
						ΔS = 0.20

$Ev2/Ev1 = 1.8$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Soklma to Marsa Matrouh Priority Sector (5) – Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 975 to 416 + 000
Test No. : 00

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.90	0.10	19.80	0.20	19.89	0.11	0.14
2	0.83	19.77	0.23	19.67	0.33	19.75	0.25	0.27
3	1.25	19.69	0.31	19.51	0.49	19.62	0.38	0.39
4	1.67	19.60	0.40	19.25	0.75	19.49	0.51	0.55
5	2.08	19.41	0.59	18.91	1.09	19.35	0.65	0.78
6	2.50	19.26	0.74	18.65	1.35	19.17	0.83	0.97

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.26	0.74	18.65	1.35	19.17	0.83	0.97
2	1.25	19.30	0.70	18.75	1.25	19.22	0.78	0.91
3	0.625	19.36	0.64	18.85	1.15	19.34	0.66	0.82
4	0.01	19.54	0.46	19.19	0.81	19.54	0.48	0.58

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.49	0.51	19.05	0.95	19.45	0.55	0.67
1	0.83	19.41	0.59	18.91	1.09	19.40	0.60	0.76
2	1.25	19.35	0.65	18.79	1.21	19.31	0.69	0.85
3	1.67	19.29	0.71	18.70	1.30	19.22	0.78	0.93
4	2.08	19.20	0.80	18.61	1.39	19.15	0.85	1.01

Signature \




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (S) – Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 975 to 416 + 000
Test No : 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Slage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.14	0.27	0.39	0.55	0.78	0.97
D (mm) = 600	S1 (mm)=		0.25	S2(mm)=		0.80	ΔS w 0.35
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D²Δσ)/ΔS			1286				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.97	0.91	0.62	0.58

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.58	0.67	0.78	0.86	0.93	1.01
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.75		S2(mm)= 0.86		ΔS = 0.20
Ev2 (kg/cm2) =	(0.78*D²Δσ/ΔS		2250			

$Ev2/Ev1 = 1.74$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm) (kg/cm²)
DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Gekina to Marak. Matrouh Priority Sector (0) - Burg Al Arab to Alamin
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 416 + 000 to 416 + 025
 Test No. : 07

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.93	0.07	19.82	0.18	19.93	0.07	0.11
2	0.83	19.84	0.16	19.72	0.28	19.71	0.29	0.24
3	1.25	19.67	0.33	19.61	0.39	19.60	0.40	0.37
4	1.67	19.26	0.74	19.44	0.56	19.42	0.58	0.63
5	2.08	19.02	0.98	19.28	0.72	19.31	0.69	0.80
6	2.50	18.80	1.20	19.10	0.90	19.21	0.79	0.96

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.80	1.20	19.10	0.90	19.21	0.79	0.96
2	1.25	18.83	1.15	19.19	0.81	19.28	0.72	0.89
3	0.825	18.92	1.08	19.28	0.72	19.35	0.65	0.82
4	0.01	19.06	0.94	19.60	0.40	19.53	0.47	0.60

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.03	0.97	19.45	0.55	19.47	0.53	0.60
1	0.83	18.95	1.05	19.35	0.65	19.39	0.61	0.77
2	1.25	18.90	1.10	19.25	0.75	19.31	0.69	0.85
3	1.67	18.81	1.19	19.18	0.82	19.22	0.78	0.93
4	2.08	18.74	1.26	19.11	0.89	19.15	0.85	1.00

Signature



Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (B) – Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 416 + 000 to 416 + 025
Test No : 07

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.11	0.24	0.37	0.63	0.80	0.96
D (mm) = 600							S1 (mm) = 0.23
							S2 (mm) = 0.67
							ΔS = 0.44
Ev1 (kg/cm²) = (0.75*D²Δσ)/ΔS							1023

UnLoading (t)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1766	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.96	0.69	0.62	0.60

Loading (t)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.60	0.60	0.77	0.86	0.93	1.00
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.75		S2(mm)= 0.65		ΔS = 0.20
Ev2 (kg/cm2) = $(0.75 \cdot D^2 \Delta \sigma) / \Delta S$		2250				

$$Ev2/Ev1 = 2.2$$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (stress) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 416 + 025 to 416 + 050
Test No. : 08

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.88	0.12	19.80	0.20	19.83	0.17	0.18
2	0.83	19.80	0.20	19.65	0.35	19.69	0.31	0.29
3	1.25	19.70	0.30	19.39	0.61	19.52	0.48	0.46
4	1.67	19.50	0.50	19.11	0.89	19.34	0.66	0.68
5	2.08	19.23	0.77	18.91	1.09	19.19	0.81	0.89
6	2.50	19.03	0.97	18.75	1.25	19.06	0.94	1.05

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.03	0.97	18.75	1.25	19.06	0.94	1.05
2	1.25	19.06	0.94	18.90	1.10	19.14	0.86	0.97
3	0.625	19.13	0.87	19.02	0.98	19.20	0.80	0.88
4	0.01	19.40	0.60	19.35	0.65	19.47	0.53	0.59

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.26	0.74	19.18	0.82	19.35	0.65	0.74
1	0.83	19.17	0.83	19.06	0.94	19.28	0.72	0.83
2	1.25	19.10	0.90	18.95	1.05	19.19	0.81	0.92
3	1.67	19.03	0.97	18.85	1.15	19.11	0.89	1.00
4	2.08	18.95	1.05	18.76	1.24	19.03	0.97	1.09

Signature \



Test No.

034

DIN 18134



D (mm) = 800	S1 (mm) = 0.27	S2 (mm) = 0.72	$\Delta S = 0.45$
Evl (kg/cm ²) = $(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$		1000	

Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm ²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.05	0.97	0.88	0.59

D (mm) =	600	Δ1 (mm) =	0.05	Δ2 (mm) =	1.63	Δ3 =	0.23
h ₀ (kg/m ²) =	(0.75 · L ² · Δ ₀ · Δ ₃)	1967					

$\ v_2\ /v_1 =$	7.0
-----------------	-----

Signature

D5 = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) - Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 416 + 050 to 416 + 075
 Test No. : 09

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.75	0.25	19.76	0.24	19.78	0.22	0.24
2	0.83	19.65	0.35	19.63	0.37	19.63	0.37	0.36
3	1.25	19.56	0.44	19.46	0.54	19.35	0.65	0.54
4	1.67	19.45	0.55	19.26	0.74	19.08	0.92	0.74
5	2.08	19.33	0.67	19.11	0.89	18.84	1.16	0.91
6	2.50	19.19	0.81	18.97	1.03	18.65	1.35	1.06

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.19	0.81	18.97	1.03	18.65	1.35	1.06
2	1.25	19.24	0.76	19.09	0.91	18.74	1.26	0.98
3	0.625	19.35	0.65	19.23	0.77	18.88	1.12	0.85
4	0.01	19.78	0.22	19.61	0.39	19.19	0.81	0.47

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.51	0.49	19.40	0.60	19.08	0.92	0.57
1	0.83	19.40	0.60	19.28	0.72	18.96	1.04	0.79
2	1.25	19.31	0.69	19.16	0.84	18.85	1.15	0.89
3	1.67	19.26	0.74	19.06	0.94	18.77	1.23	0.97
4	2.08	19.21	0.79	19.00	1.00	18.66	1.34	1.04

Signature \

مكتب معامل الإستشارات الهندسية
 الإختبارات المعملية
 رقم الترخيص : 219 - 901 - 537
 القاهرة - الجيزة

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 416 + 050 to 416 + 075
Test No. : 09

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.24	0.36	0.54	0.74	0.91	1.06
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.31	S2(mm)= 6.77	ΔS = 0.44			
Ev1 (kg/cm2) = (0.71*3 ² *Δσ)/ΔS			1023				

Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 416 + 075 to 416 + 100
 Test No : 10

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.80	0.20	19.78	0.22	19.80	0.20	0.21
2	0.83	19.72	0.28	19.65	0.35	19.68	0.32	0.32
3	1.25	19.65	0.35	19.57	0.43	19.60	0.40	0.39
4	1.67	19.46	0.54	19.40	0.60	19.46	0.54	0.56
5	2.08	19.20	0.80	19.23	0.77	19.31	0.69	0.75
6	2.50	19.01	0.99	19.06	0.94	19.19	0.81	0.91

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.01	0.99	19.06	0.94	19.19	0.81	0.91
2	1.25	19.06	0.94	19.17	0.83	19.24	0.76	0.84
3	0.625	19.13	0.87	19.30	0.70	19.32	0.68	0.75
4	0.01	19.38	0.62	19.60	0.40	19.62	0.38	0.47

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.26	0.74	19.47	0.53	19.51	0.49	0.59
1	0.83	19.19	0.81	19.35	0.65	19.41	0.59	0.68
2	1.25	19.12	0.88	19.25	0.75	19.32	0.68	0.77
3	1.67	19.03	0.97	19.15	0.85	19.21	0.79	0.87
4	2.08	18.95	1.05	19.06	0.94	19.13	0.87	0.95

Signature



Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Borg Al Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 416 + 075 to 416 + 100
Test No. : 10

Nonresilient Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7665
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.21	0.32	0.39	0.55	0.75	0.91
D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.39		S2 (mm)= 0.80		ΔS = 0.40		
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D²Δσ)/ΔS			1509				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.91	0.84	0.75	0.47

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.47	0.59	0.65	0.77	0.87	0.95
D (mm) = 600		S1 (mm)=	0.67	S2(mm)=	0.90	ΔS = 0.23
Ev2 (kg/cm2) =	0.75*D²Δσ/ΔS		1957			

$$Ev2/Ev1 = 1.3$$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (stress) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)