

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_قطاع برج العرب/العلمين)

لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤١٥ إلى الكم ٦٠٠+٤١٨ اتجاه النجيلة

تنفيذ شركة :- منصور علي حسن منصور

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢٤ وبناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٢ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| (١) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات بالمنطقة | (رئيساً) |
| (٢) المهندس/إبراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (٣) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (٥) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (٦) المهندس/محمود أيوب | شركة منصور علي حسن | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أترية من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحبيود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الأترية لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- أعمال الحفر:-

تم التأكد من وصول الأعمال للمناسيب المطلوبة طبقاً لطبقات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .


ثانياً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- ١) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - ٢) علي السادة استشاري القطاع (سجك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
 - ٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - ٤) علي استشاري القطاع (سجك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النھو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(٦) 

(٥) 

(٤) 

(٣) 

(٢) 

(١) 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندسين /

" هاني محمد محمود طه "



التقييم الفني

**** لمشروع الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكة)**
تنفيذ المسافة من الكم ٤١٥+٦٠٠ إلى ٤١٨+٦٠٠ بطول ٣ كم إتجاه النجيلة
(قطاع العلمين - فوكة)

**** تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور**
**** إشراف : المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا**

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة خصومات
مشروع الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين - فوكة)
تنفيذ المسافة من الكم ٤١٥+٦٠٠ إلى ٤١٨+٦٠٠ بطول ٣ كم إتجاه النجيلة
(قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور
إشراف : المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٤ وبناء علي القرار الإداري رقم (١٢١) بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٢ الصادر من السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في ٢٦/٢/٢٠٢٣ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|--|--|--------|
| ١- السيد المهندس / محمد حسني فياض | (مدير عام مشروعات الهيئة) | رئيساً |
| ٢- السيد المهندس / إبراهيم عبدالله الحناوي | (ممثل الهيئة) | عضواً |
| ٣- السيد المهندس / عبدالله عبدالمحسن | (معمل المنطقة المشرفة) | عضواً |
| ٤- السيد المهندس / مصطفى نجم | (مكتب دكتور/ سعد الجيوشي استشاري الهيئة) | عضواً |



عضواً (مكتب XYZ استشاري المساحة للمشروع) ٥- السيد المهندس / محمد خليل
عضواً (شركة منصور علي حسن منصور) ٦- السيد المهندس / محمود أيوب

وبعد الاطلاع علي محضر الإستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :-

- الخصم علي طبقة الاتربة : لا يوجد خصم
 - الخصم علي اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم
 - الخصم علي النقص في السمك لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
 - الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-
من الفحص البصري :
 - خصم علي سطح الطريق : $١٢٠,٠٠٠ = ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ \times ٠,٠٠٦$ جنيهاً
 - خصم علي اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الاتربة : لا يوجد خصم
 - القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : ١٢٠,٠٠٠ جنيهاً
- (مائة وعشرون ألف جنيهاً لا غير)

التوقيعات :

٦- Youb

٥- محمد

٤- محمد

٣- محمد

٢- محمد

١- محمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الامتدادية - مرسى مطروح

عميد - مهندس //

" هاني محمد محمود طه "

نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

التقيد : ٢٠٢٣/...../..... المنطقة

التاريخ ٢٠٢٣/...../.....

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامي الخاص بعملية

(اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع اتجاه النجيلة

تنفيذ شركة / منصور على حسن منصور عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٨٢

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالآتي :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	م ^٣	٤٨١٩.٤٣	كسارة العروبة
٢	اتربة	م ^٣	٤٨٤٩٥.٨٧	محجر المصرية
٣	رمل	م ^٣		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من

(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

التاريخ : / / ٢٠٢٣ المنطقة
٢٠٢٣ / /

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه النجيلة
تنفيذ شركة / منصور على حسن منصور عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٨٢

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	٤٨١٩.٤٣	كسارة العروبة
٢	اتربة	٣م	٤٨٤٩٥.٨٧	محجر المصرية
٣	رمل	٣م		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع ()

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إفادة

بالإشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) .

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٨٢ اتجاه النجيلة

في المسافة من ٤١٥+٦٠٠ إلى ٤١٨+٦٠٠ .

مقاوله شركة : منصور علي حسن منصور

اشراف استشاري : مكتب د/سعد الجيوشي

كمية الاتربة المستخدمة في المشروع : ٤٨٤٩٥,٨٧ م^٣

كمية السن المستخدمة في المشروع : ٤٨١٩,٤٣ م^٣

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجربة بالمشروع ببونات رسمية معتمدة و قام استشاري المشروع
بمراجعة جميع البونات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني قياض

مدير مشروع الهيئة
م/ إبراهيم الحناوي

مدير مشروع الاستشاري
م/ مصطفى نجم

مدير مشروع الشركة
م/ محمود أيوب

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهنس /
"هاني محمد محمود طه"



أتاوة المحاجر

عن كمية المواد التي تم إستخدامها

مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤١٥+٦٠٠ الى الكم ٤١٨+٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاه النجيلة قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

أعمال تم تنفيذها حتى تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٤

- كمية الأتربة المنفذة بند (٣) :-

بالمتر المكعب = ٤٨٤٩٥,٨٧ م^٣

- كمية السن المنفذة بند (٥) :-

بالمتر المكعب = ٤٨١٩,٤٣ م^٣

مدير مشروع الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الشركة

م / محمود أيوب

كسوي

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروع) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة

رقم البند و بيانه : (1-1) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية

تنفيذ : شركة منصور على حسن منصور

مقدار العمل السابق : 45,509.95 م³

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جاري 3	44,900.00
كميات بعد الحصر والدقيق	609.95
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	609.95
الاجمالي الكلي (م ³)	45,509.95

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الكتاوي

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (1-5) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية
(PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 3,299.43 م³

الكمية	بيان الاعمال
3,000.00	مستخلص جاري 3
299.43	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
299.43	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
3,299.43	الاجمالي الكلي (م ³)


مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم




مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / محمود ايوب



مهندس الهيئة

م / ايمن الحناوي





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (1-5) علاوة مسافة النقل 130 كم (PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 3,299.43 م

الكمية	بيان الاعمال
3,000.00	مستخلص جاري 3
299.43	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
299.43	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
3,299.43	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجبوشي

م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (1-5) قيمة المادة المحجربة بمشتملاتها

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 3,299.43 م

الكمية	بيان الاعمال
3,000.00	مستخلص جاري 3
299.43	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
299.43	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
3,299.43	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجندي

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (1-5) أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 3,299.43 م³

الكمية	بيان الاعمال
3,000.00	مستخلص جاري 3
299.43	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
299.43	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
3,299.43	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة
م / إبراهيم إختناوى

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود ايوب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل 153 كم

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 48,495.87 م³

الكمية	بيان الاعمال
47,000.00	مستخلص جاري 3
1,495.87	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
1,495.87	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
48,495.87	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / ابراهيم العنلوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
ش. عايل

مهندس الشركة
م / محمود ايوب
J. Joub



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (1-3) أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 48,495.87 م³

الكمية	بيان الاعمال
47,000.00	مستخلص جاري 3
1,495.87	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
1,495.87	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
48,495.87	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / إبراهيم التكتوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود لبيب
محمود لبيب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 48,495.87 م

الكمية	بيان الاعمال
47,000.00	مستخلص جاري 3
1,495.87	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
1,495.87	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
48,495.87	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة
م / إبراهيم النجدي

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيواني -
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
ش. خليل

مهندس الشركة
م / محمود نوب
ك. محمد

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (2-5) أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (SUBBALLAST)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 1,520.00 م³

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جاري 3	1,200.00
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	320.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	320.00
الاجمالي الكلي (م ³)	1,520.00

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخفاوي

مكتب د/ سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمود أيوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (2-5) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية (SUBBALLAST)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 1,520.00 م³

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جاري 3	1,200.00
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	320.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)	320.00
الاجمالي الكلي (م ³)	1,520.00

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الصناوى

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود ايوب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 415,600 الى الكم 418,600 بطول 3 كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (2-5) قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها (SUBBALLST)

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 1,520.00 م³

الكمية	بيان الاعمال
1,200.00	مستخلص جاري 3
320.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
320.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
1,520.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الختاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود أيوب



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشى



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة منصور علي حسن منصور - من المحطة ٤١٥+٦٠٠ الى المحطة ٤١٨+٦٠٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل أثرية)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- ٢٠٢٢/٠٥/١٨

- بناء على طلب المقاول شركة منصور علي حسن منصور لتحديد مسافة نقل أثرية من محجر (المصرية)

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ١- السيد المهندس / إبراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د/سعد الجيوشى |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساع مكتب xyz |
| ٤- السيد المهندس / محمود ايوب | ممثل شركة منصور علي حسن |

وتبين ان المحجر على مسافة ١٥٣ كم من منتصف قطاع شركة منصور علي حسن

احد اثني المحجر N ٣٠°٣٣' ١٩,٧" E ٢٩°٤٥' ٠٦,٧"

احد اثني منتصف القطاع N ٣٠°٥٥' ٢٥" E ٢٨°٤٧' ١٦"

وعلى ذلك تم توقيع،،

٤-

منصور علي حسن منصور
س.ت: ٤١٦٠٢٨
ب.ض: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

٣-

١-

مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والطرق SGAC
د. د. سعد محمد الجيوشى
مشروع القطار السريع قطاع ٦



مركز الاستشارات الهندسية
للتقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سعد الجيوشي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة منصور علي حسن منصور - من المحطة ٦٠٠+٤١٥ الى المحطة ٦٠٠+٤١٨

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السن)

انه في يوم الاحد الموافق :- ٢٠٢٢/٠٥/١٨

- بقاء على طلب المقاول شركة منصور علي حسن منصور لتحديد مسافة نقل السن من كسارة (العروبة)

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ١- السيد المهندس / إبراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د/سعد الجيوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساع مكتب xyz |
| ٤- السيد المهندس / محمود أبوب | ممثل شركة منصور علي حسن |

وتبين ان الكسارة على مسافة ١٣٠ كم من منتصف قطاع شركة منصور علي حسن

احد اثني المحجر N ٢٠°٢٦'٤٧,٢" E ٢٩°٤٥'٠٢,١"

احد اثني منتصف القطاع N ٣٠°٢٣'١٩,٧" E ٢٩°٤٥'٠٦,٧"

وعلى ذلك تم توقيع..

٤-

٣-

٢-

١-

منصور علي حسن منصور
س.ت. ٤١٦٠٣٨
ب.ض. ١٢٥ - ٥١٤ - ٧٣٠

مركز الاستشارات الهندسية
للمطارات والطرق
SGAC
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مدير عام

مقايمة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائي السريع بطول ٣ كم اتجاه النجيلة

مقابلة :- منصور على حسن منصور

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم أعداد المقايمة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره عشرون مليون جنيها لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد مختار

الاسم / ام محمد الدخايل

التوقيع /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمد محمود طه "



مركز الإستشارات الهندسية
لتنفيذ والمقاولات
(خبره دولي)
دكتور/ سمير الجويش



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ شركة منصور علي حسن منصور
للقطاع من المحطة 415+600 الي 418+600 إتجاه النجيلة**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
1	أعمال الطرق				
1-1	بالمتر المكعب انشاء حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات الترسية وفرش بالهيا الاسفلتية للوصول الى تسمية القاطية المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للاصول الى التسمية كافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على الجيد كعمل داخل الارض الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقا للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية التمهيدية والرسومات التفصيلية المعتمدة والجيد بجميع مقتضاتاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى المادة الطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب ثلاثة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	م ³	45,509.95	28.30	1,196,912
3	أعمال الردم				
3-1	بالمتر المكعب انشاء توريد واشتغال التربة مسطحة للرسم و متبقية الترسبات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لامتثال القسومب التصميمي لتشكيل الجسر والاشغال (تسمية تحمل كاتالوجيا لا تقل عن 15%) و رشها بالهيا الاسفلتية للاصول الى تسمية القاطية المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول الى التسمية كافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقا للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية التمهيدية والرسومات التفصيلية المعتمدة والجيد بجميع مقتضاتاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. على حافة طاب جهز الاتراف زيادة نسبة التمسك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة التمسك لكل 1 % - مسافة لكل حتى 2 كم ويتم احتساب ثلاثة 1,5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة بالسر يشمل قيمة المادة المحورية	م ³	48,495.87	100.70	4,883,534
	علاوة مسافة لكل 153 كم	م ³	48,495.87	226.50	10,984,315
	علاوة تحميل رسوم الكارثة والموالين طبقا لائحة الشركة الوطنية	م ³	48,495.87	13.00	630,446

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فاضل

مدير المشروع
م / محمد حسني فاضل

مركز الدراسات والبحوث
للحقوق والاعمال
بمحافظة القاهرة
شركة منصور علي حسن منصور
للقطاع من المحطة 415+600 الي 418+600 إتجاه النجيلة

مدير المشروع
م / محمد حسني فاضل
٤١٦٠٢٨
٧٣٠٠٥١٤
٧٣٠٠٥١٤



مركز الإستشارات الهندسية
للتقنيات والطرق
(خارج دولون)
دكتور محمد الجوهري



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ شركة منصور علي حسن منصور
للقطاع من المحطة 415+600 الي 418+600 إتجاه النجيلة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثقة	الاجمالي
6	طبقات الأساس				
5-1	بالمتر المكعب احداث توريد وفرش طبقة (prepared Subgrade) من الاحجار الحبلية المتفجرة ناتج تكبير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصي حجم الحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الفار من داخل 200 عن 12 % و الفارج الزائد بالاتفرجات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز اوس الجولس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15 % والا يقل معادل البرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فودعا على طبقتين باستخدام الات القسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الفك عن 25 سم و رشها بالدمية الاسطوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك لجود التماسك للوصول الى القصي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجزاء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرموزات القياسية المعتمدة والفئة بجميع مشتداته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع والتقارير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حسافة نقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او التقصن	م3	3,299.43	143.3	472808.319
	قيمة المادة العميرية بمشتداتها	م3	3,299.43	161	531208.23
	علوة مسافة نقل 130 كم	م3	3,299.43	143	471818.49
	علوة تحميل رسوم التكرار والموازن طبقا لائحة الشركة القومية	م3	3,299.43	25	82485.75
5-2	بالمتر المكعب احداث توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الحبلية المتفجرة ناتج تكبير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصي حجم الحبيبات ما بين 31.5 سم الى 40 سم والا تزيد نسبة الفار من داخل 200 عن 5 % و الفارج الزائد بالاتفرجات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معادل البرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة الفقد بجهاز اوس الجولس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15 % و يتم فودعا على طبقتين باستخدام الات القسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الفك عن 20 سم و رشها بالدمية الاسطوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك لجود التماسك للوصول الى القصي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجزاء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرموزات القياسية المعتمدة والفئة بجميع مشتداته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع والتقارير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حسافة نقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او التقصن	م3	1,520.00	148.10	225,112
	قيمة المادة العميرية بمشتداتها	م3	1,520.00	175.00	266,000
	علوة مسافة نقل 130 كم	م3	1,520.00	143.00	217,360
	علوة تحميل رسوم التكرار والموازن طبقا لائحة الشركة القومية	م3	1,520.00	25.00	38,000
	الاجمالي				20,000,000

(عشرة مليون جنيهها لا غير)

مدير عام المشروع
م / محمد حسني قريش

مدير المشروع مالك
م / إبراهيم الحياوي

مدير المشروع
م / محمد حسني قريش

مدير المشروع
م / محمد حسني قريش

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - حرم مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

Company : شركة منصور على حسن

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6)
- Borg AL Arab to Alamein.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134.2012-04 and project requirements
Test Location: Station (415+600) to (415+850)
Test Date : 22/11/2022
Report Date : 23/11/2022
Type of soil : Sub ballast
Report No. : 168:177

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm^2
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- **Type of soil** : Sub ballast
- **Job requirement:** 1200 Kg/cm² (120 MPa). E_{v2}/E_{v1} Ratio ≤ 2.2

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	22/11/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	To	E_{v1} (kg/cm ²)	E_{v2} (kg/cm ²)	
1	415+850	415+875	1067	1957	1.2
2	415+875	415+900	938	2647	2.8
3	415+900	415+925	1286	2647	2.1
4	415+925	415+950	1500	2368	1.6
5	415+950	415+975	1250	2250	1.8
6	415+975	416+000	1286	2250	1.8
7	416+000	416+025	1023	2250	2.2
8	416+025	416+050	1000	1957	2.0
9	416+050	416+075	1023	2143	2.1
10	416+075	416+100	1500	1957	1.3

Signature / 

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (B) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 850 to 415 + 875
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.89	0.11	19.84	0.16	19.77	0.23	0.17
2	0.83	19.83	0.17	19.76	0.24	19.68	0.32	0.24
3	1.25	19.76	0.24	19.67	0.33	19.54	0.46	0.34
4	1.67	19.66	0.34	19.54	0.46	19.36	0.64	0.48
5	2.08	19.54	0.46	19.41	0.59	19.28	0.72	0.59
6	2.50	19.40	0.60	19.26	0.74	19.04	0.96	0.77

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.40	0.60	19.26	0.74	19.04	0.96	0.77
2	1.25	19.46	0.54	19.35	0.65	19.15	0.85	0.68
3	0.825	19.52	0.48	19.43	0.57	19.27	0.73	0.59
4	0.01	19.71	0.29	19.67	0.33	19.55	0.45	0.30

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.64	0.35	19.46	0.44	19.48	0.62	0.44
1	0.83	19.59	0.41	19.47	0.53	19.37	0.63	0.52
2	1.25	19.54	0.46	19.39	0.61	19.27	0.73	0.60
3	1.67	19.46	0.54	19.30	0.70	19.10	0.90	0.71
4	2.08	19.35	0.65	19.22	0.78	19.01	0.99	0.81

Signature


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
إدارة تطوير الأعمال
219 - 991 - 537
القاهرة - مصر

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (6) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 850 to 415 + 875
Test No. : 01

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.17	0.24	0.34	0.48	0.59	0.77
D (mm) = 600							S_1 (mm) = 0.23
						S_2 (mm) = 0.60	$\Delta S = 0.27$
$E_{v1} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$							1887

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.77	0.68	0.59	0.36

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.35	0.44	0.62	0.60	0.71	0.61
D (mm) = 300						S_1 (mm) = 0.50
					S_2 (mm) = 0.73	$\Delta S = 0.23$
$E_{v2} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$						1957

$E_{v2}/E_{v1} = 1.2$



E_{v1} = Modulus of deformation during the loading stage.
 E_{v2} = Modulus of deformation during the Reloading stage.
 D = Plate diameter (mm)
 S_1 = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (s_{max}) (kg/cm²)
 S_2 = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5) – Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 875 to 415 + 900
Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.87	0.13	19.85	0.15	19.90	0.10	0.13
2	0.83	19.82	0.18	19.73	0.27	19.79	0.21	0.22
3	1.25	19.73	0.27	19.50	0.50	19.56	0.44	0.40
4	1.67	19.57	0.43	19.20	0.80	19.29	0.71	0.65
5	2.08	19.42	0.58	19.01	0.99	19.10	0.90	0.82
6	2.50	19.28	0.72	18.81	1.19	18.92	1.08	1.00

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.28	0.72	18.81	1.19	18.92	1.08	1.00
2	1.25	19.33	0.67	18.91	1.09	18.96	1.04	0.93
3	0.825	19.40	0.60	19.05	0.95	19.01	0.99	0.86
4	0.01	19.60	0.40	19.29	0.71	19.19	0.81	0.64

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.53	0.47	19.18	0.82	19.11	0.89	0.73
1	0.83	19.42	0.58	19.08	0.92	19.05	0.95	0.82
2	1.25	19.39	0.61	18.98	1.02	19.00	1.00	0.88
3	1.67	19.35	0.65	18.89	1.11	18.93	1.07	0.94
4	2.08	19.29	0.71	18.80	1.20	18.82	1.18	1.03

Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
بمصر منصور علي حسن
119 - 1141 - 832 - 1141
1141 - 1141 - 832 - 1141


3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



3 ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (E) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 875 to 415 + 900
Test No. : 62

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Slage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.13	0.22	0.40	0.65	0.82	1.00
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.20		S2(mm)= 0.40		ΔS = 0.48	
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS			938				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.00	0.93	0.85	0.64

Loading (T)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.64	0.73	0.82	0.88	0.94	1.03
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.30		S2 (mm)= 0.97		ΔS = 0.17
Ev2 (kg/cm2) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS		2647			

$Ev2/Ev1 = 2.8$

Signature : 
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
2190001-017
2022-11-23

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.5 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (B) – Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 900 to 415 + 925
Test No. : 03

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.88	0.12	19.72	0.28	19.86	0.14	0.18
2	0.83	19.83	0.17	19.66	0.34	19.79	0.21	0.24
3	1.25	19.70	0.30	19.52	0.48	19.72	0.28	0.35
4	1.67	19.40	0.60	19.29	0.71	19.65	0.35	0.55
5	2.08	19.19	0.81	19.10	0.90	19.36	0.44	0.72
6	2.50	19.00	1.00	18.94	1.06	19.45	0.55	0.87

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.00	1.00	18.94	1.06	19.45	0.55	0.87
2	1.25	19.05	0.95	19.01	0.99	19.54	0.46	0.80
3	0.625	19.09	0.91	19.10	0.90	19.59	0.41	0.74
4	0.01	19.33	0.67	19.43	0.57	19.91	0.09	0.44

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.21	0.79	19.26	0.74	19.81	0.19	0.57
1	0.83	19.16	0.84	19.15	0.85	19.72	0.28	0.66
2	1.25	19.11	0.89	19.08	0.92	19.62	0.38	0.73
3	1.67	19.07	0.93	19.00	1.00	19.55	0.45	0.79
4	2.08	18.97	1.03	18.92	1.08	19.46	0.54	0.88

Signature \




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) - Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 415 + 900 to 415 + 925
 Test No. : 63

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1188.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.15	0.24	0.35	0.55	0.72	0.87
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.23		S2 (mm)= 0.56		ΔS = 0.36	
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D²*Δσ)/ΔS			1288				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.825	0.01
Settlement (mm)	0.87	0.80	0.74	0.44

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stago(Kg)	0	1100.92	2345.6	3502.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.44	0.57	0.66	0.73	0.79	0.88
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.65		S2(mm)= 0.82		ΔS = 0.17
Cv2 (g/cm2) = (0.75*D²*Δσ)/ΔS		2647				

$$Ev2/Ev1 = 2.1$$

Signature: 
 مكتب معامل الإستشارات الهندسية
 رقم تسجيل المهندسين : ٢١٩ - ١٩٢١ - ٩٥٧
 ٢٠١١ - ٢٠٢٢

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
 Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
 D = Plate diameter (mm)
 Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (amax) (kg/cm²)
 ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (6) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 925 to 415 + 950
Test No. : 04

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.82	0.18	19.79	0.21	19.78	0.22	0.20
2	0.83	19.72	0.28	19.68	0.32	19.63	0.37	0.32
3	1.25	19.64	0.36	19.55	0.45	19.46	0.54	0.45
4	1.67	19.51	0.49	19.45	0.55	19.32	0.68	0.57
5	2.08	19.37	0.63	19.35	0.65	19.22	0.78	0.69
6	2.50	19.26	0.74	19.26	0.74	19.14	0.86	0.78

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.26	0.74	19.26	0.74	19.14	0.86	0.78
2	1.25	19.30	0.70	19.35	0.65	19.19	0.81	0.72
3	0.625	19.35	0.65	19.46	0.54	19.29	0.71	0.63
4	0.01	19.67	0.33	19.72	0.28	19.57	0.48	0.38

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.50	0.50	19.61	0.39	19.47	0.53	0.47
1	0.83	19.41	0.59	19.48	0.52	19.33	0.67	0.59
2	1.25	19.35	0.65	19.39	0.61	19.23	0.77	0.68
3	1.67	19.32	0.68	19.31	0.69	19.14	0.86	0.74
4	2.08	19.21	0.79	19.24	0.76	19.05	0.95	0.83

Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
بمحافظة المنوفية
219 - 901 - 537
010-219-901-537


3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 925 to 415 + 950
Test No. : 04

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.20	0.32	0.45	0.57	0.69	0.78
D (mm) =	500						
S1 (mm) =	0.38						
S2 (mm) =	0.60						
ΔS =	0.30						
Ev1 (kg/cm²) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1500						

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1788	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.78	0.72	0.63	0.36

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.36	0.67	0.69	0.68	0.74	0.83
U (mm) =	500					
S1 (mm) =	0.58					
S2 (mm) =	0.77					
ΔS =	0.19					
Ev2 (kg/cm²) = (0.75*U*Δσ)/ΔS	2568					

$Ev2/Ev1 = 1.6$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Maraa - Matrouh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 950 to 415 + 975
Test No. : 05

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.81	0.19	19.77	0.23	19.76	0.24	0.22
2	0.83	19.72	0.28	19.65	0.35	19.57	0.43	0.35
3	1.25	19.61	0.39	19.54	0.46	19.40	0.60	0.48
4	1.67	19.41	0.59	19.42	0.58	19.25	0.75	0.64
5	2.08	19.18	0.82	19.27	0.73	19.11	0.89	0.81
6	2.50	18.95	1.05	19.08	0.92	18.98	1.02	1.00

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.95	1.05	19.08	0.92	18.98	1.02	1.00
2	1.25	19.00	1.00	19.18	0.82	19.04	0.96	0.93
3	0.625	19.09	0.91	19.31	0.69	19.18	0.82	0.81
4	0.01	19.30	0.70	19.58	0.42	19.41	0.59	0.57

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.19	0.81	19.41	0.59	19.31	0.69	0.70
1	0.83	19.12	0.88	19.35	0.65	19.24	0.76	0.76
2	1.25	19.05	0.95	19.24	0.76	19.12	0.88	0.86
3	1.67	19.00	1.00	19.17	0.83	19.03	0.97	0.93
4	2.08	18.92	1.08	19.09	0.91	18.90	1.10	1.03

Signature \




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (B) – Borg Al Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 960 to 415 + 975
Test No. : 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.22	0.35	0.48	0.64	0.81	1.00
D (mm) = 600							
Ev1 (kg/cm²) = (0.75*D*Δσ)/ΔS							
S1 (mm) = 0.32 S2 (mm) = 0.68 ΔS = 0.36							
1250							

UnLoading (t)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.00	0.93	0.81	0.57

Loading (t)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.67	0.70	0.70	0.80	0.93	1.03
D (mm) = 600						
S1 (mm) = 0.75 S2 (mm) = 0.95 ΔS = 0.20						
Ev2 (kg/cm²) = (0.75*D*Δσ)/ΔS						
2250						

$Ev2/Ev1 = 1.8$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Soklma to Marsa Matrouh Priority Sector (5) – Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 415 + 975 to 416 + 000
Test No. : 00

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.90	0.10	19.80	0.20	19.89	0.11	0.14
2	0.83	19.77	0.23	19.67	0.33	19.75	0.25	0.27
3	1.25	19.69	0.31	19.51	0.49	19.62	0.38	0.39
4	1.67	19.60	0.40	19.25	0.75	19.49	0.51	0.55
5	2.08	19.41	0.59	18.91	1.09	19.35	0.65	0.78
6	2.50	19.26	0.74	18.65	1.35	19.17	0.83	0.97

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.26	0.74	18.65	1.35	19.17	0.83	0.97
2	1.25	19.30	0.70	18.75	1.25	19.22	0.78	0.91
3	0.625	19.36	0.64	18.85	1.15	19.34	0.66	0.82
4	0.01	19.54	0.46	19.19	0.81	19.54	0.48	0.58

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.49	0.51	19.05	0.95	19.45	0.55	0.67
1	0.83	19.41	0.59	18.91	1.09	19.40	0.60	0.76
2	1.25	19.35	0.65	18.79	1.21	19.31	0.69	0.85
3	1.67	19.29	0.71	18.70	1.30	19.22	0.78	0.93
4	2.08	19.20	0.80	18.61	1.39	19.15	0.85	1.01

Signature \




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Gekina to Marak. Matrouh Priority Sector (0) – Burg Al Arab to Alamin
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 416 + 000 to 416 + 025
 Test No. : 07

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.93	0.07	19.82	0.18	19.93	0.07	0.11
2	0.83	19.84	0.16	19.72	0.28	19.71	0.29	0.24
3	1.25	19.67	0.33	19.61	0.39	19.60	0.40	0.37
4	1.67	19.26	0.74	19.44	0.56	19.42	0.58	0.63
5	2.08	19.02	0.98	19.28	0.72	19.31	0.69	0.80
6	2.50	18.80	1.20	19.10	0.90	19.21	0.79	0.96

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.80	1.20	19.10	0.90	19.21	0.79	0.96
2	1.25	18.83	1.15	19.19	0.81	19.28	0.72	0.89
3	0.825	18.92	1.08	19.28	0.72	19.35	0.65	0.82
4	0.01	19.06	0.94	19.60	0.40	19.53	0.47	0.60

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.03	0.97	19.45	0.55	19.47	0.53	0.60
1	0.83	18.95	1.05	19.35	0.65	19.39	0.61	0.77
2	1.25	18.90	1.10	19.25	0.75	19.31	0.69	0.85
3	1.67	18.81	1.19	19.18	0.82	19.22	0.78	0.93
4	2.08	18.74	1.26	19.11	0.89	19.15	0.85	1.00

Signature



Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (S) – Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 416 + 000 to 416 + 025
 Test No : 07

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.11	0.24	0.37	0.63	0.80	0.96
D (mm) = 600							S1 (mm) = 0.23
							S2 (mm) = 0.67
							ΔS = 0.44
Ev1 (kg/cm²) = (0.75*D²*Δσ)/ΔS							1023

UnLoading (t)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1766	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.96	0.89	0.82	0.60

Loading (t)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.60	0.60	0.77	0.86	0.93	1.00
D (mm) = 600						S1 (mm) = 0.75
						S2 (mm) = 0.86
						ΔS = 0.20
Ev2 (kg/cm²) = (0.75*D²*Δσ)/ΔS						2250

$$Ev2/Ev1 = 2.2$$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
 Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
 D = Plate diameter (mm)
 Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (stress) (kg/cm²)
 ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 416 + 025 to 416 + 050
Test No. : 08

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.88	0.12	19.80	0.20	19.83	0.17	0.18
2	0.83	19.80	0.20	19.65	0.35	19.69	0.31	0.29
3	1.25	19.70	0.30	19.39	0.61	19.52	0.48	0.46
4	1.67	19.50	0.50	19.11	0.89	19.34	0.66	0.68
5	2.08	19.23	0.77	18.91	1.09	19.19	0.81	0.89
6	2.50	19.03	0.97	18.75	1.25	19.06	0.94	1.05

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.03	0.97	18.75	1.25	19.06	0.94	1.05
2	1.25	19.06	0.94	18.90	1.10	19.14	0.86	0.97
3	0.625	19.13	0.87	19.02	0.98	19.20	0.80	0.88
4	0.01	19.40	0.60	19.35	0.65	19.47	0.53	0.59

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.26	0.74	19.18	0.82	19.35	0.65	0.74
1	0.83	19.17	0.83	19.06	0.94	19.28	0.72	0.83
2	1.25	19.10	0.90	18.95	1.05	19.19	0.81	0.92
3	1.67	19.03	0.97	18.85	1.15	19.11	0.89	1.00
4	2.08	18.95	1.05	18.76	1.24	19.03	0.97	1.09

Signature \



Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 416 + 025 to 416 + 050
 Test No : 08

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.06	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.16	0.29	0.45	0.68	0.89	1.05
D (mm) = 800	S1 (mm)= 0.27		S2 (mm)= 0.72		ΔS = 0.45		
Evl (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS			1000				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.05	0.97	0.88	0.59

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.06
Settlement (mm)	0.59	0.74	0.83	0.92	1.00	1.00
D (mm) = 800		S1 (mm)= 0.08		S2(mm)= 1.03		ΔS = 0.23
Ev2 (kg/cm2) =	(0.15*D*Δσ)/ΔS		1987			

$$Ev2/Ev1 = 7.0$$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
 Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
 D = Plate diameter (mm)
 Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)
 ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) - Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 416 + 050 to 416 + 075
 Test No. : 09

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.75	0.25	19.76	0.24	19.78	0.22	0.24
2	0.83	19.65	0.35	19.63	0.37	19.63	0.37	0.36
3	1.25	19.56	0.44	19.46	0.54	19.35	0.65	0.54
4	1.67	19.45	0.55	19.26	0.74	19.08	0.92	0.74
5	2.08	19.33	0.67	19.11	0.89	18.84	1.16	0.91
6	2.50	19.19	0.81	18.97	1.03	18.65	1.35	1.06

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.19	0.81	18.97	1.03	18.65	1.35	1.06
2	1.25	19.24	0.76	19.09	0.91	18.74	1.26	0.98
3	0.625	19.35	0.65	19.23	0.77	18.88	1.12	0.85
4	0.01	19.78	0.22	19.61	0.39	19.19	0.81	0.47


Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.51	0.49	19.40	0.60	19.08	0.92	0.57
1	0.83	19.40	0.60	19.28	0.72	18.96	1.04	0.79
2	1.25	19.31	0.69	19.16	0.84	18.85	1.15	0.89
3	1.67	19.26	0.74	19.06	0.94	18.77	1.23	0.97
4	2.08	19.21	0.79	19.00	1.00	18.66	1.34	1.04

Signature \

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (S) - Borg AL Arab to Atamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 416 + 050 to 416 + 075
Test No. : 09

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134**



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.24	0.36	0.54	0.74	0.91	1.06
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.31		S2(mm)= 0.77		ΔS = 0.44	
Ev1 (kg/cm2) = (0.77 * D² * Δσ) / ΔS			1023				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.06	0.96	0.85	0.47

Loading (Z)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.47	0.67	0.79	0.89	0.97	1.04
D (mm) = 600		S1 (mm)= 0.77		S2(mm)= 0.98		ΔS = 0.21
Ev2 (kg/cm2) = $(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$		2143				

Ev2/Ev1 = 2.1

Signature :
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
219 - 791 - 632
شارع النيل - القاهرة
مصر

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : شركة منصور علي حسن
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Borg AL Arab to Alamein
 Test Date : 22/11/2022
 report date : 23/11/2022
 Location : Station 416 + 075 to 416 + 100
 Test No : 10

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.80	0.20	19.78	0.22	19.80	0.20	0.21
2	0.83	19.72	0.28	19.65	0.35	19.68	0.32	0.32
3	1.25	19.65	0.35	19.57	0.43	19.60	0.40	0.39
4	1.67	19.46	0.54	19.40	0.60	19.46	0.54	0.56
5	2.08	19.20	0.80	19.23	0.77	19.31	0.69	0.75
6	2.50	19.01	0.99	19.06	0.94	19.19	0.81	0.91

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.01	0.99	19.06	0.94	19.19	0.81	0.91
2	1.25	19.06	0.94	19.17	0.83	19.24	0.76	0.84
3	0.625	19.13	0.87	19.30	0.70	19.32	0.68	0.75
4	0.01	19.38	0.62	19.60	0.40	19.62	0.38	0.47

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.26	0.74	19.47	0.53	19.51	0.49	0.59
1	0.83	19.19	0.81	19.35	0.65	19.41	0.59	0.68
2	1.25	19.12	0.88	19.25	0.75	19.32	0.68	0.77
3	1.67	19.03	0.97	19.15	0.85	19.21	0.79	0.87
4	2.08	18.95	1.05	19.06	0.94	19.13	0.87	0.95

Signature


 مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 الاستشارات الهندسية
 رقم الترخيص: 215-1991-637
 القاهرة - مصر

Company Name : شركة منصور علي حسن
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Borg Al Arab to Alamein
Test Date : 22/11/2022
report date : 23/11/2022
Location : Station 416 + 075 to 416 + 100
Test No. : 10

Nonresilient Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7665
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.21	0.32	0.39	0.55	0.75	0.91
D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.39		S2 (mm)= 0.80		ΔS = 0.40		
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D²Δσ)/ΔS			1509				

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.91	0.84	0.75	0.47

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.47	0.59	0.65	0.77	0.87	0.95
D (mm) = 600		S1 (mm)=	0.67	S2(mm)=	0.90	ΔS = 0.23
Ev2 (kg/cm2) =	0.75*D²Δσ/ΔS		1957			

$$Ev2/Ev1 = 1.3$$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (stress) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)