

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة الخصوص

بالمتر المكعب تكسير طبقات اسفلت							بند (٢)
الاجمالي	متوسط السمك	العرض	العرض	الطول	العدد	المحور	الفصل
97.020	0.462	3.5	60	0+060	0+000	A-A	اتجاه المنيب
131.838	0.438	3.5	86	0+241	0+155	B-B	اتجاه السلام
228.858	الاجمالي ٣ م						

توقيع مهندس الاستشاري ؛

محمد بنو ماين

توقيع استشاري المساحة ؛

علاء نجيم

توقيع مهندس الشركة ؛

محمد بنو ماين



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة المرج

بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية							بند (٢٨)
الفاصل	المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	خصم	الاجمالي
مدخل النفق		1	3.345	4.8	0.5	0.000	8.028
		1	5.515	4.75	0.4	0.000	10.479
		1	4	1.44	0.46	0.000	2.650
الاجمالي م٣							21.156

توقيع مهندس الاستشاري ؛

م. أحمد أبو الجا
م

توقيع مهندس الشركة ؛

م. محمد
م



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة القلج


بند (٢٨)							بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية
الفاصل	المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	خصم	الاجمالي
الجزء النفقي محور ١٦ الى محور ١٩							
الجزء النفقي محور ١٦ الى محور ١٩	1	13.174	4.8	0.5	0.600	31.018	
الاجمالي ٣م							31.018

توقيع مهندس الاستشاري ؛

أحمد بنو ماجي

توقيع مهندس الشركة ؛

محمد علي



مشروع محطات الاتوبيس الترددي

محطة القلج

بند (٢٨)						
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية						
الاجمالي	خصم فتحات السلام	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	العنصر
6.195	0.000	0.25	3.5	7.08	1	بلاطات انتقال اعلي الكوبري القائم محطة ١٥٤+٠ الي محطة ١٦١+٠ اتجاه السلام
6.195	الاجمالي م ٣					

توقيع مهندس الاستشاري؛

توقيع مهندس الشركة؛

١٤/٥/٢٠١٤

١٤/٥/٢٠١٤



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة الخصوص


بند (٢٨)							بند (٢٨)
الاجمالي	خصم	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	المحور	الفصل
الجزء النفقي محور ١٦ الى محور ١٩							
28.104	1.512	0.5	4.8	12.34	1	الجزء النفقي محور ١٦ الى محور ١٩	
28.104	الاجمالي ٣ م						

توقيع مهندس الاستشاري ؛

أ. م. التواهي

توقيع مهندس الشركة ؛

م. م. م. م.




مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة الخصوص

بند (٢٨)						بالمتر المكعب
توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية						
الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	العنصر	
بلاطة علوية محور ١٩ الي محور ٢٦						
20.344	0.000	0.25	3.5	23.25	1	بلاطات انتقال اعلي الكوبري القائم محطة ١٥٥٠٠ الي محطة ١٨٠٠٠ اتجاه السلام
20.344	الاجمالي ٣م					

توقيع مهندس الاستشاري :
م. محمد الجوهري

توقيع مهندس الشركة :
م. محمد الجوهري



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة القلج

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للحوائط الساندة							بند (٣٠)
الفاصل	المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	خصم	الاجمالي
الجزء النفقي محور ١٦ الى محور ١٩							
الجزء النفقي محور ١٦ الى محور ١٩	MONIB DIREC	1	13.2	0.6	4.74	2.25	35.291
		1	13.2	0.25	0.3	0.00	0.990
		1	13.2	0.25	0.87	0.00	2.871
	SALAM DIRECTION	1	13.145	0.6	4.74	2.25	35.134
		1	13.145	0.25	0.3	0.00	0.986
		1	13.145	0.25	0.87	0.00	2.859
الاجمالي ٣م							78.131


توقيع مهندس الاستشاري؛

م. احمد لوبانجي

توقيع مهندس الشركة؛

م. محمد عبد الله





مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة القلج

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة							بند (٣١)
الاجمالي	خصم	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	المحور	الفاصل
التدعيم الداخلي لمدخل النفق							
5.160	0.000	4.3	0.6	1	2	18&19	اعمدة التدعيم
5.160	الاجمالي م ٣						

توقيع مهندس الاستشاري !

أحمد التوباجي

توقيع مهندس الشركة !

أحمد التوباجي



الهيئة العامة
للمطرق والكباري و القفل البري
(GARBLT)

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة الخصوص

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة							بند (٣١)
الفاصل	المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	خصم	الاجمالي
التدعيم الداخلي والخارجي لمدخل النفق							
الداخلي	18&19	2	1	0.6	5.11	0.000	6.132
الخارجي	18&19	2	1	0.6	5.11	0.000	6.132
الاجمالي ٣م							12.264

توقيع مهندس الاستشاري :

م احمد لکھنوی

توقيع مهندس الشركة ؛

[Handwritten signature]

↓
تاریخ
30
کد رهبر
شماره
درج
رنگ
نوع



مشروع محطات الاتوبس الترددي
محطة المرج

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة							بند (٣١)	
الفاصل	المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	خصم	الاجمالي	
مدخل النفق	MONIB DIREC	1	1	0.3	2.49	0.00	0.747	
		1	4.515	0.3	1.495	0.00	2.025	
	SALAM DIRECTION	1	1	0.3	2.49	0.00	0.747	
		1	4.515	0.3	1.495	0.00	2.025	
	الاجمالي م٣							5.544

توقيع مهندس الاستشاري ؛

أ. م. ب. ب. ب.

توقيع مهندس الشركة ؛

أ. م. ب. ب. ب.



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة القلج


بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات لزوم المحطة							بند (٣٢)
الاجمالي	خصم	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	المحور	الفاصل
التدعيم الداخلي لمدخل النفق							
5.605	0.526	1.25	1	4.905	1	18&19	كمرة التدعيم الداخلي
5.605	الاجمالي م٣						

توقيع مهندس الاستشاري ؛

محمد بن علي

توقيع مهندس الشركة ؛

محمد بن علي



مشروع محطات الانتوبيس الترددي
محطة الخصوص


بند (٣٢)							بند (٣٢)
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات لزوم المحطة							
الفاصل	المحور	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	خصم	الاجمالي
التدعيم الداخلي والخارجي لمدخل النفق							
الداخلي	18&19	1	7.451	0.6	1.65	1.330	6.046
الخارجي	18&19	1	7.451	0.6	1.65	0.000	7.376 5.156
الاجمالي م ^٣							13.423

توقيع مهندس الاستشاري :

محمد بن ماجي

توقيع مهندس الشركة :

بمبلغ ١٣٠٠٠
كلمة المهندس
السيد
محمد بن ماجي
م




مشروع محطات الانويس الترددي
محطة المرح

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (SOG)							بند (٣٣)
الاجمالي	خصم فتحات السلام	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد	المحور	
بلاطة محور ١ الي محور ٨,٩							
13.962	0.000	0.1125	3.55	34.96	1	1 to 8,9	
13.962	الاجمالي م ٣						

توقيع مهندس الاستشاري :
م. محمد الشواحي

توقيع مهندس الشركة :
م. محمد عطوي




مشروع محطات التوليد الترددي
محطة القلج

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (SOG)							بند (٣٣)
الاجمالي	خصم فتحات السلام	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	المحور	
بلاطة محور ١٩ الي محور ٢٦							
13.303	0.000	0.1125	3.55	33.31	1	19 TO 26	
13.303	الاجمالي ٣م						

توقيع مهندس الاستشاري ؛
م/حكي لبراهيم

توقيع مهندس الشركة ؛
م/حكي لبراهيم



مشروع محطات الاتوبيس الترددي

محطة الخصوص

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (SOG)							بند (٣٣)
الاجمالي	خصم فتحات السلاالم	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	المحور	
بلاطة محور ١٩ الي محور ٢٦							
12.113	0.000	0.1125	3.55	30.33	1	19 TO 26	
12.113	الاجمالي م ٣						

توقيع مهندس الاستشاري :

١٢/١٠/٢٠١٣


توقيع مهندس الشركة :



بند (۲۸)

توقيع مهندس الشركة:

11



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة الخصوص

بند (٣٤)					
بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات مسلحة سماك ٣٠ سم					
الاجمالي	خصم	الارتفاع	المعرض	الطول	العدد
223.300	-	-	3.5	63.80	1
210.000	-	-	3.5	60.00	1
433.300	346.4	M ³	الاجمالي ٣م		


توقيع مهندس الاستشاري :

١٤٣١/١٢/١٤

توقيع مهندس الشركة :

١٤٣١/١٢/١٤



١/٢٠
١٤٣١/١٢/١٤
١٤٣١/١٢/١٤



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

بند (٢٥)								
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح								
مدخل النفق								
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	العدد	رقم السخ
RAFT REIN.	88.164	1.58	55.8	4.65	12	16	1	1
	88.164	1.58	55.8	4.65	12	16	1	2
	52.60068	0.888	59.235	1.795	33	12	1	3
	52.60068	0.888	59.235	1.795	33	12	1	4
RAFT REIN.	209.62128	0.888	236.06	6.38	37	12	1	5
	174.1368	0.888	196.1	5.3	37	12	1	6
	167.37024	0.888	188.48	5.89	32	12	1	7
	167.37024	0.888	188.48	5.89	32	12	1	8
wall REIN.	61.91136	0.888	17.43	5.81	3	12	4	9
	168.77328	0.888	47.515	3.655	13	12	4	10
	22.51968	0.888	25.36	6.34	4	12	1	11
	42.02016	0.888	23.66	3.38	7	12	2	12



مشروع محطات الاتوبيس الترددي

محطة المرح

اعمال حصر حديد التسليح


بند (٣٥)								
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح								
مدخل النفق								
رقم السبخ	الشكل	العدد	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي
13		2	12	30	2.395	71.85	0.888	127.6056
14		2	12	7	2.61	18.27	0.888	32.44752
15		2	12	30	1.625	48.75	0.888	86.58
الاجمالي بالطن								
1.54								

توقيع مهندس الاستشاري ؛

م. الخ. أبو بكر

توقيع مهندس الشركة ؛

م. محمد



مشروع محطات الاتوبيس الترددي

محطة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

بند (٣٥)									
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح									
بلاطة علوية محور ١ الى محور ٩									
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السيخ
TRAVER. REIN.	265.29	0.888	298.75	1.25	239	12	1		1
	463.536	0.888	522	2.25	232	12	1		2
	368.2536	0.888	414.7	37.7	11	12	1	L=1.70 L=2*12.00 L=12.00	3
LONG. REIN	196.12368	0.888	220.86	36.81	6	12	1	L=.84 L=2*12.00 L=12.00	4
	347.7408	0.888	391.6	35.6	11	12	1	L=11.60 L=12.00 L=12.00	5
الإجمالي بالطن									
11.617									

توقيع مهندس الشركة ؛

محمد ربيع

توقيع مهندس الاستشاري ؛

أحمد أبو بكر

في حصة مائة ألف دينار



El-RAEID
الرائد للاستشارات الهندسية
شركة السلام للتشييد والمقاولات
مشروع محطات الاندوبيس الترددية BRT

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر
Casting Date:

لبشة مدخل التلج من 16x إلى 20x محطة الخصوص
07/09/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	05/10/2023	28	8127	2.408	1112	504	507	400
2	05/10/2023	28	8127	2.408	1141	517		
3	05/10/2023	28	8290	2.456	1105	501		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks:

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



شركة السلام للإنشاء والتعمير
مشروع محطات الأنابيب الترددية BRT

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر: ترصيف الفرساتي أعلى العمل الصناعي من 25x25 إلى مقبل البناية الانتقالية - محطة الفصوص
Casting Date: 23/08/2023

Test Results & Calculation :


No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	20/09/2023	28	8224	2.437	1053	477	498	400
2	20/09/2023	28	8236	2.440	1149	520		
3	20/09/2023	28	8253	2.445	1096	496		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks

1681 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر: لرسف الخرستى أعلى العمل الصناعى من X26 إلى ما قبل البلاطة الانتقالية - محطة القلج
Casting Date: 23/08/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	20/09/2023	28	8237	2.441	1058	479	490	400
2	20/09/2023	28	8211	2.433	1081	490		
3	20/09/2023	28	8199	2.429	1109	502		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks

BS 1881 Part 116 is the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشارى

مهندس الجودة


اسم العنصر: القبة بالجزء العلوى من X15 إلى X19 - القلج
 Casting Date: 31/08/2023

Test Results & Calculation :


No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	28/09/2023	28	8136	2.411	1089	493	492	400
2	28/09/2023	28	8233	2.439	1089	493		
3	28/09/2023	28	8154	2.416	1082	490		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
 in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشارى

مهندس الجودة

EL-RAEID

شركة المسح والتركيبات للمقاولات
مشروع محطات الاندوس التردي BRT

المهنة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر: التيشة بمدخل التفق من X7 الى X8-9 المرج
Casting Date: 10/07/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	07/08/2023	28	8204	2.431	1077	488	497	400
2	07/08/2023	28	8110	2.403	1079	489		
3	07/08/2023	28	8297	2.458	1137	515		

MOODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Unsatisfactory

Remarks

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



EL-RAEID
الرائد للإنشاءات والهندسة
شركة السالم الترفندل للمقاولات
مشروع E محطات الانابيب الترددي BRT

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم المختبر
Casting Date: 17/09/2023
الحوائط بمدخل التلق من X16 إلى X20 محطة الخصوص

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	15/10/2023	28	8276	2.452	1127	511	496	400
2	15/10/2023	28	8183	2.425	1083	491		
3	15/10/2023	28	8145	2.413	1073	486		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C

Unsatisfactory



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Remarks :

1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



EL-RAEID
ENGINEERING & CONSTRUCTION
الرعييد للإنشاءات والهندسة

شركة السلام للتشييد والمقاولات
مشروع محطات الأتوبيس الترددي BRT

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)




Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر: جولة سمك 25 سم من X16 الى X20 محطة الخصوص
Casting Date: 02/10/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	09/10/2023	7	8129	2.409	869	394	382	400
2	09/10/2023	7	8239	2.441	818	371		
3	09/10/2023	7	8101	2.400	841	381		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983



Remarks:

BS81 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



شركة السلاة الترانسكونز للمقاولات
مشروع محطة الاوتوبس الترددي BRT

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر: حائط مدخل التلغ من 8-9 إلى x1 - محطة المرح
Casting Date: 01/08/2023

Test Results & Calculation :


No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	29/08/2023	28	8265	2.449	1097	497	498	400
2	29/08/2023	28	8156	2.417	1069	484		
3	29/08/2023	28	8265	2.449	1130	512		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks:

BS 1881 Part 114 is the received condition for most specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens.

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر
Casting Date:

حوالط الجزء الثاني من X15 إلى X19 الاتجاهين محطة القلج
07/09/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	05/10/2023	28	8132	2.409	1094	496	490	400
2	05/10/2023	28	8191	2.427	1087	492		
3	05/10/2023	28	8181	2.424	1081	481		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks:

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



EL-RAEID
الرائد للهندسة والبناء
شركة السلام للتشييد والمقاولات

مشروع محطات الاندوبيس الترددي BRT

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر
Casting Date:

حوائط الـ 25 سم من x16 إلى x19 - محطة القلج
17/09/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	15/10/2023	28	8207	2.432	1083	491	499	400
2	15/10/2023	28	8275	2.452	1113	504		
3	15/10/2023	28	8196	2.428	1106	501		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر:
 Casting Date: 07/08/2023

أعمدة التدعيم بقلعة نفق الخصوص

Test Results & Calculation :


No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	04/09/2023	28	8204	2.431	1128	511	504	400
2	04/09/2023	28	8163	2.419	1101	499		
3	04/09/2023	28	8291	2.457	1106	501		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

[Signature]

مهندس الجودة

[Signature]



المهنة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



شركة السلام للإنشاءات والمقاولات
مشروع محطات الأوتوبس السريع BRT

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر

أعداد وكمرات الدعم من الخارج من X19 إلى X21 محطة القصص


Casting Date:

04/10/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	11/10/2023	7	8188	2.426	846	383	375	400
2	11/10/2023	7	8135	2.410	805	365		
3	11/10/2023	7	8183	2.425	830	376		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983



Remand:

BS 1881 Part 116 is the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



EL-RAEID
ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.
المرامير القابضة للمهندسين والبناء

شركة السلام للتشييد والبناء
مشروع محطات الاوتوبس السريع BRT

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر

أعمدة التدعيم بقضبان تقوى القناج

Casting Date:

20/08/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	17/09/2023	28	8236	2.440	1099	498	499	400
2	17/09/2023	28	8219	2.435	1123	509		
3	17/09/2023	28	8216	2.434	1081	490		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C

Unsatisfactory



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Remarks

BS 1881 Part 116 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر

صب كمره جزء التدعيم بفتحة نفق القلج

Casting Date:

21/08/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	18/09/2023	28	8216	2.434	1060	480	499	400
2	18/09/2023	28	8184	2.425	1132	513		
3	18/09/2023	28	8120	2.406	1111	503		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C

Unsatisfactory



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Remarks :

1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

[Signature]

مهندس الجودة

[Signature]



EL-RAEID
الرائد للإنشاءات والهندسة المدنية

شركة السلام للتقنيات والمقاولات
مشروع محطات الأوتوبس السريع BRT

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر

صبة كمرة التدعيم من الداخل - محطة الخصوص

Casting Date:

23/08/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	20/09/2023	28	8167	2.420	1072	488	488	400
2	20/09/2023	28	8100	2.400	1051	476		
3	20/09/2023	28	8265	2.449	1106	501		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C

Unsatisfactory



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Remarks :

1881: Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



EL-RAEID
ENGINEERING & CONSTRUCTION
الرئيسية للهندسة والبناء

الهيئة العامة
لطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



شركة السلام للتقنيات والمقاولات
مشروع محطات الأوتوبس الترددى BRT

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم الخصر

Casting Date:

04/10/2023

اصدء وقمرء المدعم من الخارج من X19 إلى X21 محطة الخصر

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	11/10/2023	7	8188	2.426	846	383	375	400
2	11/10/2023	7	8135	2.410	805	365		
3	11/10/2023	7	8183	2.425	830	376		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C

Unsatisfactory



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Remarks

BS 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشارى

مهندس الجودة

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر

البلاطة أعلى التدعيم من x8-9 إلى x1 بمحطة المرج

Casting Date:

26/07/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	23/08/2023	28	8100	2.400	1112	504	497	400
2	23/08/2023	28	8225	2.437	1118	506		
3	23/08/2023	28	8115	2.404	1063	482		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks

BS1 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشارى

[Signature]

مهندس الجودة

[Signature]

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر

Casting Date:

07/08/2023

سقف تدعيم القلج من x20 إلى x26

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	04/09/2023	28	8277	2.452	1141	517	500	400
2	04/09/2023	28	8266	2.449	1112	504		
3	04/09/2023	28	8102	2.401	1060	480		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري



مهندس الجودة





Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر

Casting Date:

14/08/2023

سقف التدعيم من x20 إلى x26

الخبر

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	11/09/2023	28	8251	2.445	1092	495	483	400
2	11/09/2023	28	8206	2.431	1052	477		
3	11/09/2023	28	8109	2.403	1054	477		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C

Unsatisfactory



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Remarks

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشارى

[Signature]

مهندس الجودة

[Signature]

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر
Casting Date:

بلاطة ترصف الخرسانة اتجاه السلام محطة القلج
01/08/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	29/08/2023	28	8272	2.451	1091	494	496	400
2	29/08/2023	28	8155	2.416	1068	484		
3	29/08/2023	28	8132	2.409	1129	511		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks:

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

[Signature]

مهندس الجودة

[Signature]

Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر - 0+60 إلى 0+00 أرصفة الخرسانة لحارة التسارع إتجاه المليب من محطة
Casting Date: 25/07/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	22/08/2023	28	8286	2.455	1079	489	503	400
2	22/08/2023	28	8224	2.437	1108	502		
3	22/08/2023	28	8205	2.431	1143	518		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C

Unsatisfactory



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Remarks

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشارى

مهندس الجودة



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر: 060+0 ---- 000+0
Casting Date: 03/08/2023
بلاطة الرصف الخرساني لإنشاء السلام محطة الخصوص

Test Results & Calculation :


No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	31/08/2023	28	8289	2.456	1120	507	506	400
2	31/08/2023	28	8223	2.436	1126	510		
3	31/08/2023	28	8157	2.417	1106	501		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks

1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الجودة



Concrete Cubes Compressive Strength

اسم العنصر

بلاطة الرصف الخرساني اتجاه المتيب محطة الخصوص 100+0 — 241+0

Casting Date:

03/08/2023

Test Results & Calculation :

No.	Test Date	Age	Weight (gm)	Density (T/m ³)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Required Strength (Kg/cm ²)
1	31/08/2023	28	8182	2.424	1138	516	510	400
2	31/08/2023	28	8288	2.456	1098	497		
3	31/08/2023	28	8245	2.443	1141	517		

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



A



B



C

Unsatisfactory



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Remarks

BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

مهندس الجودة الاستشاري

[Signature]

مهندس الجودة

[Signature]