

مملكة العربية السعودية
وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع الصيانة المأجولة والطارية لمنطقة شرق الدمام (مرحلة الثانية)
بيان بأجمالي حصر العمليه

حصر اعمال مستخلص رقم (٨)

الرقم	البيان	الوحدة	سعر البند	المقايمة المعدلة	بالمتر	كفر سمري	الرقاريت - بنها	أبو حدة	المنطقه خلال المدة	المنطقه السابقه بمستخلص ٧	اجمالي المنطقه حتى مستخلص ٨
١	اعمال كسور وازالة المسطحات المتدهرة	م ^٢	90	8300						8268.71	8268.71
٢	اعمال كسور وازالة المسطحات المتدهرة	م ^٢	350	8050						8043.07	8043.07
٣	اعمال توريد وفرش طبقة السطح	م ^٢	372	25000						23254.66	23254.66
٤	اعمال انشاء طبقة بتريز برام MC	م ^٢	30	99000						95389.00	95389.00
٥	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرصة الاعلى بسم ١ سم	م ^٢	131	125000			2302		6905	122479.35	129384.35
٦	اعمال انشاء طبقة اسفل RC	م ^٢	15	107000						106966.45	106966.45
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرصة الاعلى بسم ٥ سم	م ^٢	128	61000						60706.03	64843.53
٨	اعمال ترميم بالمفرطة الاسفلتي	م ^٢	1900	235			4137.5		53	227.72	280.72
٩	اعمال توريد رمل بتراب مفرجة لانشاء الجسر والاحتفاف	م ^٢	140	43000						42939.44	42939.44
١٠	اعمال حفر فرمة	م ^٢	30	19902.4						19809.91	19809.91
١١	توريد وتشغيل رمل للتطبيقات	م ^٢	100	4426						0.00	0.00
١٢	اعمال انشاء حاجز خرساني وجع واحد ارتفاع ١ م	م ^٢	550	700						438.50	438.50
١٣	اعمال انشاء حاجز خرساني وجع واحد ارتفاع ٠.٨ م	م ^٢	475	700						72.00	72.00
١٤	اعمال توريد وصب قشرة من الخرصة الاعلى	م ^٢	1000	1600						1436.30	1436.30
١٥	اعمال تغية او خفض غرف تفتيش	م ^٢	700	50						35.00	35.00
١٦	توريد وتركيب بلاطات السطح	م ^٢	3500	0						0.00	0.00
١٧	اعمال توريد وتركيب غطاء بالمشير	م ^٢	2100	20						2.00	2.00
١٨	اعداد التوزيع FDR	م ^٢	60	190000						149569.38	79069.38
١٩	اسمات لاعداد التوزيع	طن	1550	4788						3769.15	1994.15

مهندس الجبهة
م.س.م.س.
م.س.م.س.

مهندس الشركة
م.س.م.س.
م.س.م.س.

مشروع الصيانة العاجلة والطائرة لمنطقة شرق الدلتا (مرحلة ثانية)


بند رقم (٥)

أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم

كفر سمري


كيلو	عرض	م عرض	مسطح
0	8.1		
25	9	8.55	213.75
50	8.6	8.8	220
75	8.4	8.5	212.5
100	8.5	8.45	211.25
125	8.4	8.45	211.25
150	7.4	7.9	197.5
175	8.3	7.85	196.25
200	9	8.65	216.25
225	9.8	9.4	235
250	9.7	9.75	243.75
275	9.6	9.65	241.25
300	9.7	9.65	241.25
325	9.6	9.65	241.25
350	9.6	9.6	240
375	9.25	9.425	235.625
400	8.6	8.925	223.125
425	8.75	8.675	216.875
450	8.85	8.8	220
475	8.45	8.65	216.25
500	8.6	8.525	213.125
525	8.7	8.65	216.25
550	8.7	8.7	217.5
575	8.85	8.775	219.375
600	8.7	8.775	219.375
625	8.6	8.65	216.25
650	8.45	8.525	213.125
675	9.05	8.75	218.75
700	8.75	8.9	222.5
725	8.8	8.775	219.375
750	8.8	8.8	220
775	8.85	8.825	220.625
800	8.7	8.775	219.375
825	8.7	8.7	217.5
850	8.7	8.7	217.5
875	8.6	8.65	216.25

مهندس الهيبة



1

مهندس الشركة



مشروع الصيانة العاجلة والمطارات لمنطقة شرق الدلتا (مرحلة ثانية)


بند رقم (٥)

أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسكك ٦ سم

كفر مصرى


كيلو	عرض	م عرض	مسطح
900	8.75	8.675	216.875
925	8.8	8.775	219.375
950	8.6	8.7	217.5
975	8.65	8.625	215.625
1000	8.85	8.75	218.75
1025	8.6	8.725	218.125
1050	8.2	8.4	210
1075	8.5	8.35	208.75
1100	8.6	8.55	213.75
1125	8.7	8.65	216.25
1150	8.8	8.75	218.75
1175	9.4	9.1	227.5
1200	9.4	9.4	235
1225	9.4	9.4	235
1250	8.8	9.1	227.5
1275	8	8.4	210
1300	8.6	8.3	207.5
1325	9.5	9.05	226.25
1350	9.4	9.45	236.25
1375	9.05	9.225	230.625
1400	9.05	9.05	226.25
1425	9.05	9.05	226.25
1450	8.8	8.925	223.125
1475	8.8	8.8	220
1500	8.6	8.7	217.5
1525	8.8	8.7	217.5
1550	8.7	8.75	218.75
1575	8.7	8.7	217.5
1600	8.65	8.675	216.875
1625	8.7	8.675	216.875
1650	8.6	8.65	216.25
1675	8.7	8.65	216.25
1700	8.65	8.675	216.875
1725	8.7	8.675	216.875
1750	8.65	8.675	216.875
1775	8.7	8.675	216.875

مهندس الهيئة



2


مهندس الشركة

محمود احمد


مشروع الصيانة العاجلة والطارئة لمنطقة شرق الدلتا (مرحلة ثانية)
بند رقم (٥)
أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم
كفر سمري


كيلو	عرض	م عرض	مسطح
1800	8.8	8.75	218.75
1825	8.6	8.7	217.5
1850	8.7	8.65	216.25
1875	8.55	8.625	215.625
1900	8.7	8.625	215.625
1925	8.75	8.725	218.125
1950	8.5	8.625	215.625
1975	8.75	8.625	215.625
2000	8.65	8.7	217.5
2025	8.55	8.6	215
2050	8.6	8.575	214.375
2075	8.6	8.6	215
2100	8.7	8.65	216.25
2125	8.75	8.725	218.125
2150	9.1	8.925	223.125
2175	9.85	9.475	236.875
2200	9.7	9.775	244.375
2225	8.4	9.05	226.25
2250	9.4	8.9	222.5
2275	9.5	9.45	236.25
2300	9.2	9.35	233.75
2325	9	9.1	227.5
2350	9	9	225
2375	9.05	9.025	225.625
2400	9.25	9.15	228.75
2425	9.45	9.35	233.75
2450	9.75	9.6	240
2475	10	9.875	246.875
2500	10.35	10.175	254.375
2525	10.6	10.475	261.875
2550	10.5	10.55	263.75
2575	10.05	10.275	256.875
2600	10	10.025	250.625
2625	10	10	250
2650	10	10	250
2675	10.5	10.25	256.25

مهندس الهيئه



3

مهندس الشركه

محمود الجندى


مشروع الصيانة العاجلة والطارئة لمنطقة شرق الدلتا (مرحلة ثانية)
 حصر أعمال مستخلص رقم (٨)
 بند رقم ٥
 أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم
 طريق الزقازيق / بنها

طريق منيا القمح / بنها مزلقان شونة ميت يزيد


المسطح	م العرض	عرض	الطول	
اتجاه منيا القمح بنها (بجوار السكة الحديد)				
0	0	4.1	0	0
108.75	4.35	4.6	25	25
112.5	4.5	4.4	25	50
111.25	4.45	4.5	25	75
113.75	4.55	4.6	25	100
113.75	4.55	4.5	25	125

طريق منيا القمح / بنها مزلقان شونة ميت يزيد

المسطح	م العرض	عرض	الطول	
اتجاه منيا القمح بنها (بجوار السكة الحديد)				
113.75	4.55	4.6	25	150
115	4.6	4.6	25	175
115	4.6	4.6	25	200
115	4.6	4.6	25	225
115	4.6	4.6	25	250
115	4.6	4.6	25	275


اتجاه بنها - منيا القمح				
0	0	7.3	0	0
180	7.2	7.1	25	25
178.75	7.15	7.2	25	50
186.25	7.45	7.7	25	75
210	8.4	9.1	25	100
212.5	8.5	7.9	25	125
85.8	7.8	7.7	11	136
2302.05	الاجمالي			

مهندس الهينه



مهندس الشركة

محمود احمد



مشروع الصيانة العاجلة والطارئة لمنطقة شرق الدلتا (مرحلة ثانية)
بند رقم ٧ حصر أعمال مستخلص رقم (٨)
أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم
طريق الزقازيق / بنها

مزلقان العزيمية قطاع رقم ١
اتجاه منيا القمح بنها (بجوار السكة الحديد)


المسطح	العرض	طول القطاع	ST
0	8.6	0	0
210	8.4	25	25
202.5	8.1	25	50
187.5	7.5	25	75
237.5	9.5	25	100

= مسطح السطحية 837.5


طريق الزقازيق / منيا القمح


المسطح	العرض	الطول	الي	من	اتجاه الزقازيق - منيا القمح (ناحية السكة الحديد)
3375	7.5	450	450	0	القطاع الاول
3300	7.5	440	440	0	القطاع الثاني
2625	7.5	350	350	0	اتجاه منيا القمح - الزقازيق
9300	= مسطح السطحية				
10137.5	الاجمالي				
6000	سبق صرفه بمستخلص ٦				
4137.5	المتبقى				

مهندس الهينه



مهندس الشركه





الكمية = 53 م ٣

no. 1

محمد صالح المنجد