

مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم
القطاع السابع من كم ٤١ إلى كم ٥٠
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

أعمال حصر الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٢٠٥

بند رقم (١٦)
بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والتمويل الجانبية..... إلخ

الكمية	الوحدة	الطريق
٤٣٥١٤,٥٤	م	الطريق الخدمة اليمين (اتجاه السويس)
٨٧٩٦,٥٥	م	الطريق الرئيسي اليمين (نفق ك ٤٣)
١١٢٥٨,٢٦	م	الطريق الرئيسي اليسر (نفق ك ٤٣) 48280 الى ٤٩٨٨٠
٧٨٦٣,٥٣	م	الطريق الرئيسي اليمين (نفق ك ٤٨)
٦٨٨١,١٨	م	الطريق الرئيسي اليسر (نفق ك ٤٨)
١٠٣٧٨,٥٠	م	الطريق الخدمة اليسر (اتجاه السخنة)
٨٠٠,٠٠٠	م	خصم قاعدة النيوجريسي
٨٧٨٩٢,٥٦	م	الإجمالي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مدير المشروع
م / هلال بدر

الشركة المنفذة





॥

[illegible]



৩৫৯

[illegible][illegible]

مديرية الطرق العامة
مديرية الطرق العامة/الطريق العام
الطريق العام من كم ١٠ الى كم ٥٠
تاريخ: ١٠/١١/٢٠١٩

نوع العمل	التاريخ	الطريق
حالات موزنة		
م	الي	المساحات الموزنة

Station	Station	عرض الطريق	الطول	الطول	الطول	اجمالي الطريق (م ²)	الكمية (م ³)
43+531.0	43+526.5	2.00	8.30	10.30	46.35		
43+526.5	43+522.0	2.00	8.50	10.50	47.25		
43+522.0	43+463.5	2.00	9.50	11.50	51.75		
43+463.5	43+459.0	2.00	6.20	8.20	36.90		
43+459.0	43+454.5	2.00	6.20	8.20	36.90		
43+454.5	43+450.0	2.00	6.40	8.40	37.80		
43+450.0	43+445.5	2.00	6.10	8.10	36.45		
43+445.5	43+441.0	2.00	6.50	8.50	38.25		
43+441.0	43+436.5	2.00	6.50	8.50	38.25		
43+436.5	43+432.0	2.00	6.50	8.50	38.25		
43+432.0	43+427.5	2.00	6.40	8.40	37.80		
43+427.5	43+423.0	2.00	6.20	8.20	36.90		
43+423.0	43+418.5	2.00	5.80	7.80	35.10		
43+418.5	43+414.0	2.00	5.60	7.60	34.20		
43+414.0	43+409.5	2.00	5.50	7.50	33.75		
43+409.5	43+405.0	2.00	5.50	7.50	33.75		
43+405.0	43+400.5	2.00	5.50	7.50	33.75		
43+400.5	43+396.0	2.00	5.00	7.00	31.50		
43+396.0	43+391.5	2.00	5.10	7.10	31.95		
43+391.5	43+387.0	2.00	4.80	6.80	30.60		
43+387.0	43+382.5	2.00	4.70	6.70	30.15		
43+382.5	43+378.0	2.00	4.50	6.50	29.25		
43+378.0	43+373.5	2.00	4.20	6.20	27.90		
43+373.5	43+369.0	2.00	4.20	6.20	27.90		
43+369.0	43+364.5	2.00	4.20	6.20	27.90		
43+364.5	43+360.0	2.00	4.20	6.20	27.90		
43+360.0	43+355.5	2.00	4.30	6.30	28.35		
43+355.5	43+351.0	2.00	4.20	6.20	27.90		
43+351.0	43+346.5	2.00	4.00	6.00	27.00		
43+346.5	43+342.0	2.00	3.90	5.90	26.55		
43+342.0	43+337.5	2.00	3.80	5.80	26.10		
43+337.5	43+333.0	2.00	3.70	5.70	25.65		
43+333.0	43+328.5	2.00	3.60	5.60	25.20		
43+328.5	43+324.0	2.00	3.40	5.40	24.30		
43+324.0	43+319.5	2.00	3.50	5.50	24.75		
43+319.5	43+315.0	2.00	3.20	5.20	23.40		
43+315.0	43+310.5	2.00	3.20	5.20	23.40		
43+310.5	43+306.0	2.00	3.20	5.20	23.40		
43+306.0	43+301.5	2.00	3.00	5.00	22.50		
43+301.5	43+297.0	2.00	2.80	4.80	21.60		
43+297.0	43+292.5	2.00	2.70	4.70	21.15		
43+292.5	43+288.0	2.00	2.70	4.70	21.15		
43+288.0	43+283.5	2.00	2.50	4.50	20.25		
43+283.5	43+279.0	2.00	2.80	4.80	21.60		
43+279.0	43+274.5	2.00	2.60	4.60	20.70		
43+274.5	43+270.0	2.00	2.50	4.50	20.25		

Station	Station	عرض الطريق	الطول	الطول	الطول	اجمالي الطريق (م ²)	الكمية (م ³)
43+531.0	43+526.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+526.5	43+522.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+522.0	43+463.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+463.5	43+459.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+459.0	43+454.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+454.5	43+450.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+450.0	43+445.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+445.5	43+441.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+441.0	43+436.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+436.5	43+432.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+432.0	43+427.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+427.5	43+423.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+423.0	43+418.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+418.5	43+414.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+414.0	43+409.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+409.5	43+405.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+405.0	43+400.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+400.5	43+396.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+396.0	43+391.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+391.5	43+387.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+387.0	43+382.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+382.5	43+378.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+378.0	43+373.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+373.5	43+369.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+369.0	43+364.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+364.5	43+360.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+360.0	43+355.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+355.5	43+351.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+351.0	43+346.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+346.5	43+342.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+342.0	43+337.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+337.5	43+333.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+333.0	43+328.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+328.5	43+324.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+324.0	43+319.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+319.5	43+315.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+315.0	43+310.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+310.5	43+306.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+306.0	43+301.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+301.5	43+297.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+297.0	43+292.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+292.5	43+288.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+288.0	43+283.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+283.5	43+279.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+279.0	43+274.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+274.5	43+270.0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Station	Station	عرض الطريق	الطول	الطول	الطول	اجمالي الطريق (م ²)	الكمية (م ³)
43+531.0	43+526.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+526.5	43+522.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+522.0	43+463.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+463.5	43+459.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+459.0	43+454.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+454.5	43+450.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+450.0	43+445.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+445.5	43+441.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+441.0	43+436.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+436.5	43+432.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+432.0	43+427.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+427.5	43+423.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+423.0	43+418.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+418.5	43+414.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+414.0	43+409.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+409.5	43+405.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+405.0	43+400.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+400.5	43+396.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+396.0	43+391.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+391.5	43+387.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+387.0	43+382.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+382.5	43+378.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+378.0	43+373.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+373.5	43+369.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+369.0	43+364.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+364.5	43+360.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+360.0	43+355.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+355.5	43+351.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+351.0	43+346.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+346.5	43+342.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+342.0	43+337.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+337.5	43+333.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+333.0	43+328.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+328.5	43+324.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+324.0	43+319.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+319.5	43+315.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+315.0	43+310.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+310.5	43+306.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+306.0	43+301.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+301.5	43+297.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+297.0	43+292.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+292.5	43+288.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+288.0	43+283.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+283.5	43+279.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+279.0	43+274.5	0.00	0.00	0.00	0.00		
43+274.5	43+270.0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Station	الارتفاعات	Station	الارتفاعات
43+744.5	2.00	43+740.0	2.00
43+733.5	2.00	43+729.0	2.00
43+724.5	2.00	43+720.0	2.00
43+715.5	2.00	43+711.0	2.00
43+704.5	2.00	43+700.0	2.00
43+697.5	2.00	43+693.0	2.00
43+688.5	2.00	43+684.0	2.00
43+679.5	2.00	43+675.0	2.00
43+670.5	2.00	43+666.0	2.00
43+661.5	2.00	43+657.0	2.00
43+652.5	2.00	43+648.0	2.00
43+643.5	2.00	43+639.0	2.00
43+634.5	2.00	43+630.0	2.00
43+625.5	2.00	43+621.0	2.00
43+616.5	2.00	43+612.0	2.00
43+607.5	2.00	43+603.0	2.00
43+598.5	2.00	43+589.5	2.00
43+589.5	2.00	43+585.0	2.00
43+580.5	2.00	43+576.0	2.00
43+571.5	2.00	43+567.0	2.00
43+562.5	2.00	43+558.0	2.00
43+553.5	2.00	43+549.0	2.00
43+544.5	2.00	43+535.5	2.00
43+540.0	2.00	43+535.5	2.00
43+535.5	2.00		
Station	عرض الطريق	Station	عرض الطريق
الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)

Station	الارتفاعات	Station	الارتفاعات
43+744.5	0.00	43+740.0	0.00
43+733.5	0.00	43+729.0	0.00
43+724.5	0.00	43+720.0	0.00
43+715.5	0.00	43+711.0	0.00
43+704.5	0.00	43+700.0	0.00
43+697.5	0.00	43+693.0	0.00
43+688.5	0.00	43+684.0	0.00
43+679.5	0.00	43+675.0	0.00
43+670.5	0.00	43+666.0	0.00
43+661.5	0.00	43+657.0	0.00
43+652.5	0.00	43+648.0	0.00
43+643.5	0.00	43+639.0	0.00
43+634.5	0.00	43+630.0	0.00
43+625.5	0.00	43+621.0	0.00
43+616.5	0.00	43+612.0	0.00
43+607.5	0.00	43+603.0	0.00
43+598.5	0.00	43+589.5	0.00
43+589.5	0.00	43+585.0	0.00
43+580.5	0.00	43+576.0	0.00
43+571.5	0.00	43+567.0	0.00
43+562.5	0.00	43+558.0	0.00
43+553.5	0.00	43+549.0	0.00
43+544.5	0.00	43+535.5	0.00
43+540.0	0.00	43+535.5	0.00
43+535.5	0.00		
Station	عرض الطريق	Station	عرض الطريق
الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)

Station	الارتفاعات	Station	الارتفاعات
43+744.5	25.20	43+740.0	25.65
43+733.5	25.65	43+729.0	25.65
43+724.5	27.00	43+720.0	27.90
43+715.5	29.03	43+711.0	30.60
43+704.5	32.40	43+700.0	33.75
43+697.5	33.30	43+693.0	33.08
43+688.5	32.40	43+684.0	32.40
43+679.5	32.85	43+675.0	33.75
43+670.5	33.30	43+666.0	32.85
43+661.5	33.75	43+657.0	34.65
43+652.5	34.20	43+648.0	35.55
43+643.5	36.00	43+639.0	36.00
43+634.5	36.45	43+630.0	37.58
43+625.5	37.35	43+621.0	38.25
43+616.5	39.15	43+612.0	39.60
43+607.5	39.60	43+603.0	39.60
43+598.5	39.60	43+589.5	40.95
43+589.5	40.50	43+585.0	40.95
43+580.5	40.50	43+576.0	41.40
43+571.5	41.40	43+567.0	41.85
43+562.5	41.85	43+558.0	42.75
43+553.5	44.10	43+549.0	44.55
43+544.5	46.80	43+535.5	46.80
43+540.0	47.70	43+535.5	46.80
43+535.5	46.80		
Station	عرض الطريق	Station	عرض الطريق
الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)	الارتفاعات (٢٠)

من	الى	الارتفاعات
محطات	محطات	محطات

مشروع تطوير الطرق الوطنية
متمم لبرنامج الطرق الوطنية
متمم لبرنامج الطرق الوطنية
متمم لبرنامج الطرق الوطنية



১০

٤٣. تقديرات الكميات المطلوبة للمواد الإنشائية (مجموع الكميات)												3370.05	
الاحتمالات												الاحتمالات	
Station	عرض الطريق	الطول المائل	الطول	الاجمالي	الكمية (٢٠)	الكمية (٢٠)	الكمية (٢٠)	الكمية (٢٠)	الكمية (٢٠)	الكمية (٢٠)	الكمية (٢٠)	الكمية (٢٠)	الكمية (٢٠)
43+749.0	2.00	3.30	5.30	23.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85	23.85
43+753.5	2.00	3.20	5.20	23.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40
43+758.0	2.00	2.95	4.95	22.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28	22.28
43+762.5	2.00	2.90	4.90	22.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05	22.05
43+767.0	2.00	2.60	4.60	20.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70
43+771.5	2.00	2.40	4.40	19.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80
43+780.0	2.00	2.20	4.20	18.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	18.90
43+784.5	2.00	2.00	4.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00
43+789.0	2.00	1.90	3.90	17.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	17.55
43+793.5	2.00	1.70	3.70	16.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	16.65
43+798.0	2.00	1.30	3.30	14.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	14.85
43+800.0	2.00	1.10	3.10	13.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	13.95
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05	
الكمية (٢٠)												3370.05</	

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠



Station	الخط	الطول	الارتفاع	Station
48+254.0	32	2.00	5.00	48+254.0
48+249.5	31	2.00	5.00	48+249.5
48+245.0	30	2.00	5.30	48+245.0
48+240.5	29	2.00	5.30	48+240.5
48+236.0	28	2.00	5.30	48+236.0
48+231.5	27	2.00	5.50	48+231.5
48+227.0	26	2.00	5.50	48+227.0
48+222.5	25	2.00	5.60	48+222.5
48+218.0	24	2.00	5.80	48+218.0
48+213.5	23	2.00	6.00	48+213.5
48+209.0	22	2.00	6.00	48+209.0
48+204.5	21	2.00	5.90	48+204.5
48+200.0	20	2.00	5.90	48+200.0
48+195.5	19	2.00	6.00	48+195.5
48+191.0	18	2.00	6.20	48+191.0
48+186.5	17	2.00	6.30	48+186.5
48+182.0	16	2.00	6.30	48+182.0
48+177.5	15	2.00	6.50	48+177.5
48+173.0	14	2.00	6.80	48+173.0
48+168.5	13	2.00	6.80	48+168.5
48+164.0	12	2.00	6.90	48+164.0
48+159.5	11	2.00	6.50	48+159.5
48+155.0	10	2.00	6.50	48+155.0
48+150.5	9	2.00	6.80	48+150.5
48+146.0	8	2.00	7.00	48+146.0
48+141.5	7	2.00	7.20	48+141.5
48+137.0	6	2.00	7.20	48+137.0
48+132.5	5	2.00	7.20	48+132.5
48+128.0	4	2.00	7.10	48+128.0
48+123.5	3	2.00	7.00	48+123.5
48+119.0	2	2.00	7.00	48+119.0
48+114.5	1	2.00	7.00	48+114.5
48+110.0		2.00	7.00	48+110.0
48+041.0	18	2.00	5.10	48+041.0
48+036.5	17	2.00	5.10	48+036.5
48+032.0	16	2.00	5.10	48+032.0
48+027.5	15	2.00	4.80	48+027.5
48+023.0	14	2.00	4.80	48+023.0
48+018.5	13	2.00	4.70	48+018.5
48+014.0	12	2.00	4.35	48+014.0
48+009.5	11	2.00	4.20	48+009.5
48+005.0	10	2.00	4.10	48+005.0
48+000.5	9	2.00	3.70	48+000.5
47+996.0	8	2.00	3.30	47+996.0
47+991.5	7	2.00	3.10	47+991.5
47+987.0	6	2.00	3.15	47+987.0
47+982.5	5	2.00	2.50	47+982.5
47+978.0	4	2.00	2.30	47+978.0
47+973.5	3	2.00	2.10	47+973.5
47+969.0	2	2.00	1.65	47+969.0
47+964.5	1	2.00	1.40	47+964.5
47+960.0		2.00	1.20	47+960.0
47+955.5				47+955.5
47+951.0				47+951.0
47+946.5				47+946.5
47+942.0				47+942.0
47+937.5				47+937.5
47+933.0				47+933.0
47+928.5				47+928.5
47+924.0				47+924.0
47+919.5				47+919.5
47+915.0				47+915.0
47+910.5				47+910.5
47+906.0				47+906.0
47+901.5				47+901.5
47+897.0				47+897.0
47+892.5				47+892.5
47+888.0				47+888.0
47+883.5				47+883.5
47+879.0				47+879.0
47+874.5				47+874.5
47+870.0				47+870.0
47+865.5				47+865.5
47+861.0				47+861.0
47+856.5				47+856.5
47+852.0				47+852.0
47+847.5				47+847.5
47+843.0				47+843.0
47+838.5				47+838.5
47+834.0				47+834.0
47+829.5				47+829.5
47+825.0				47+825.0
47+820.5				47+820.5
47+816.0				47+816.0
47+811.5				47+811.5
47+807.0				47+807.0
47+802.5				47+802.5
47+798.0				47+798.0
47+793.5				47+793.5
47+789.0				47+789.0
47+784.5				47+784.5
47+780.0				47+780.0
47+775.5				47+775.5
47+771.0				47+771.0
47+766.5				47+766.5
47+762.0				47+762.0
47+757.5				47+757.5
47+753.0				47+753.0
47+748.5				47+748.5
47+744.0				47+744.0
47+739.5				47+739.5
47+735.0				47+735.0
47+730.5				47+730.5
47+726.0				47+726.0
47+721.5				47+721.5
47+717.0				47+717.0
47+712.5				47+712.5
47+708.0				47+708.0
47+703.5				47+703.5
47+699.0				47+699.0
47+694.5				47+694.5
47+690.0				47+690.0
47+685.5				47+685.5
47+681.0				47+681.0
47+676.5				47+676.5
47+672.0				47+672.0
47+667.5				47+667.5
47+663.0				47+663.0
47+658.5				47+658.5
47+654.0				47+654.0
47+649.5				47+649.5
47+645.0				47+645.0
47+640.5				47+640.5
47+636.0				47+636.0
47+631.5				47+631.5
47+627.0				47+627.0
47+622.5				47+622.5
47+618.0				47+618.0
47+613.5				47+613.5
47+609.0				47+609.0
47+604.5				47+604.5
47+600.0				47+600.0
47+595.5				47+595.5
47+591.0				47+591.0
47+586.5				47+586.5
47+582.0				47+582.0
47+577.5				47+577.5
47+573.0				47+573.0
47+568.5				47+568.5
47+564.0				47+564.0
47+559.5				47+559.5
47+555.0				47+555.0
47+550.5				47+550.5
47+546.0				47+546.0
47+541.5				47+541.5
47+537.0				47+537.0
47+532.5				47+532.5
47+528.0				47+528.0
47+523.5				47+523.5
47+519.0				47+519.0
47+514.5				47+514.5
47+510.0				47+510.0
47+505.5				47+505.5
47+501.0				47+501.0
47+496.5				47+496.5
47+492.0				47+492.0
47+487.5				47+487.5
47+483.0				47+483.0
47+478.5				47+478.5
47+474.0				47+474.0
47+469.5				47+469.5
47+465.0				47+465.0
47+460.5				47+460.5
47+456.0				47+456.0
47+451.5				47+451.5
47+447.0				47+447.0
47+442.5				47+442.5
47+438.0				47+438.0
47+433.5				47+433.5
47+429.0				47+429.0
47+424.5				47+424.5
47+420.0				47+420.0
47+415.5				47+415.5
47+411.0				47+411.0
47+406.5				47+406.5
47+402.0				47+402.0
47+397.5				47+397.5
47+393.0				47+393.0
47+388.5				47+388.5
47+384.0				47+384.0
47+379.5				47+379.5
47+375.0				47+375.0
47+370.5				47+370.5
47+366.0				47+366.0
47+361.5				47+361.5
47+357.0				47+357.0
47+352.5				47+352.5
47+348.0				47+348.0
47+343.5				47+343.5
47+339.0				47+339.0
47+334.5				47+334.5
47+330.0				47+330.0
47+325.5				47+325.5
47+321.0				47+321.0
47+316.5				47+316.5
47+312.0				47+312.0
47+307.5				47+307.5
47+303.0				47+303.0
47+298.5				47+298.5
47+294.0				47+294.0
47+289.5				47+289.5
47+285.0				47+285.0
47+280.5				47+280.5
47+276.0				47+276.0
47+271.5				47+271.5
47+267.0				47+267.0
47+262.5				47+262.5
47+258.0				47+258.0
47+253.5				47+253.5
47+249.0				47+249.0
47+244.5				47+244.5
47+240.0				47+240.0
47+235.5				47+235.5
47+231.0				47+231.0
47+226.5				47+226.5
47+222.0				47+222.0
47+217.5				47+217.5
47+213.0				47+213.0
47+208.5				47+208.5
47+204.0				47+204.0
47+199.5				47+199.5
47+195.0				47+195.0
47+190.5				47+190.5
47+186.0				47+186.0
47+181.5				47+181.5
47+177.0				47+177.0
47+172.5				47+172.5
47+168.0				47+168.0
47+163.5				47+163.5
47+159.0				47+159.0
47+154.5				47+154.5
47+150.0				47+150.0
47+145.5				47+145.5
47+141.0				47+141.0
47+136.5				47+136.5
47+132.0				47+132.0
47+127.5				47+127.5
47+123.0				47+123.0
47+118.5				47+118.5
47+114.0				47+114.0
47+109.5				47+109.5
47+105.0				47+105.0
47+100.5				47+100.5
47+96.0				47+96.0
47+91.5				47+91.5
47+87.0				47+87.0
47+82.5				47+82.5
47+78.0				47+78.0
47+73.5				47+73.5
47+69.0				47+69.0
47+64.5				47+64.5
47+60.0				47+60.0
47+55.5				47+55.5
47+51.0				47+51.0
47+46.5				47+46.5
47+42.0				47+42.0
47+37.5				47+37.5
47+33.0				47+33.0
47+28.5				47+28.5
47+24.0				47+24.0
47+19.5				47+19.5
47+15.0				47+15.0
47+10.5				47+10.5
47+6.0				47+6.0
47+1.5				47+1.5
47+0.0				47+0.0



၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၀ ရက်နေ့၊
 ၀၀ နာရီ၊ ၀၀ မိနစ်၊ ၀၀ စက္ကနက်၊
 ၀၀ နာရီ၊ ၀၀ မိနစ်၊ ၀၀ စက္ကနက်၊
 ၀၀ နာရီ၊ ၀၀ မိနစ်၊ ၀၀ စက္ကနက်

[illegible]

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

٥	١٠١٥٣٧٣	١٠١٥٣٧٣
٦	١٠١٥٣٧٣	١٠١٥٣٧٣



الوزارة الصحية العراقية

بغداد

مركز المعلومات الصحية

الاول من ٧٨ في المئة من نسبة التغطية الصحية في المحافظات										المحافظات									
Station	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات
48+590.5	69	2.00	1.10	3.10	13.95	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95
48+586.0	68	2.00	2.00	4.00	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
48+581.5	67	2.00	2.00	4.00	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
48+577.0	66	2.00	2.00	4.05	18.23	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23
48+572.5	65	2.00	2.00	4.10	18.45	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
48+568.0	64	2.00	2.00	4.20	18.90	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
48+563.5	63	2.00	2.00	4.30	19.35	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
48+559.0	62	2.00	2.00	4.60	20.70	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
48+554.5	61	2.00	2.00	4.70	21.15	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
48+550.0	60	2.00	2.00	4.80	21.60	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
48+545.5	59	2.00	2.00	5.00	22.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
48+541.0	58	2.00	2.00	5.10	22.95	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
48+536.5	57	2.00	2.00	5.10	22.95	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
48+532.0	56	2.00	2.00	5.00	22.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
48+527.5	55	2.00	2.00	5.20	23.40	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
48+523.0	54	2.00	2.00	5.30	23.85	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
48+518.5	53	2.00	2.00	5.50	24.75	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
48+514.0	52	2.00	2.00	5.80	26.10	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
48+509.5	51	2.00	2.00	6.10	27.45	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
48+505.0	50	2.00	2.00	6.40	28.80	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
48+500.5	49	2.00	2.00	6.50	29.25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
48+496.0	48	2.00	2.00	6.60	29.70	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70
48+491.5	47	2.00	2.00	6.70	30.15	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15
48+487.0	46	2.00	2.00	6.70	30.15	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15
48+482.5	45	2.00	2.00	6.70	30.15	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15
48+478.0	44	2.00	2.00	6.80	30.60	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
48+473.5	43	2.00	2.00	7.00	31.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
48+469.0	42	2.00	2.00	7.30	32.85	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
48+464.5	41	2.00	2.00	7.80	35.10	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10
48+460.0	40	2.00	2.00	8.30	37.35	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35
48+455.5	39	2.00	2.00	8.00	36.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
48+451.0	38	2.00	2.00	9.00	40.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
48+446.5	37	2.00	2.00	10.00	45.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
48+442.0	36	2.00	2.00	8.50	47.25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25
48+437.5	35	2.00	2.00	8.60	47.70	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
48+433.0	34	2.00	2.00	5.20	32.40	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
48+428.5	33	2.00	2.00	5.20	32.40	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
48+424.0	32	2.00	2.00	5.20	32.40	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
48+419.5	31	2.00	2.00	5.10	31.95	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95
48+415.0	30	2.00	2.00	5.15	32.18	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18
Station	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات
المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات

Station	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات
المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات	المحافظات

مركز المعلومات الصحية
بغداد
الوزارة الصحية العراقية

[illegible]

4.5	المحولات المبردة		المحولات المبردة
	٤		المحولات المبردة
	٥	محولات مياه	المحولات المبردة

Scanned with CamScanner



תרומה ותרומה ותרומה ותרומה
 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 8



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السفلة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم من الكم ٤١ إلى الكم ٥٠ بطول ٩ كم



تتفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري
بيان الأعمال و نسب الصرف المقترحة لمستخلص جاري رقم ٧

أولاً أعمال الطرق

رقم البند	نوع فصل	الوحدة	كمية السلكة	كمية المدرجة بالمستخلص	نسبة صرف تقريبية	الموقع بالكم
١٦	بمتر للمسطح أعمال توريد وصب خرسانة صلبة سمك ١٥ سم لعمليّة الالتفاف والسيول الجانبية على أن تحلق الخرسانة لإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب المسطح والتكليس طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بوضع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للعملة للطرق والكباري وتطبيقات المهندسين المشرفين.	م ^٢	٨٧٨٩٢,٥٦	٨٣٤٠٠	%٩١,٨٩	من ك ١٢٢٢٩,٥ ق ك ١٩٨٨٠ الاتجاه الايمن والاتجاه الايسر وللج ك ١٣ + تلقي ك ١٨

مدير المشروع الشركة

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان



م / هلال بدر





أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٤١ حتى الكم ٥٠ بطول ٩ كم ((أعمال طرق - عدد ٣ برابح))

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)



تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للطرق والكبارى

إدارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

بيان بالأعمال خلال المدة مستخلص جاري (٧)

نولا : اصل الطرق


رقم البند	بيان الاعمال	الكمية طبقا لأخر مقايضة	الكمية الإجمالية المدرجة بالمستخلص	نسبة الإنجاز
١٦	بشتر قسطنطين أصل توريد وصب خرسانة علفية سمك ١٥ سم لعملية الإختراق والوصول الجوفية طر أن تطلق الخرسانة أجود ٢٠٠ من ٢٠٠ سم ٢ وتكسب السطح وتنتهي طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المصنعة والمند بجميع مشتعلته طبقا لبراصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتجهيزات المهندس المشرف.	٢٠٠٠٠٠	٨٣٤٠٠	%٤١,٧٠

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مدير المشروع الشركة

م / هلال بدر









الأعلى المدنية

[illegible]

استشاري الأعمال الصناعية
م/امين رواش

مدير مشروع الشركة الماندة
م / هلال رضا بدر

مكتبة المتحف البريطاني
مكتبة المتحف البريطاني

Legend :

كميات السطحية رئيسي ايسر	111984.565 m2
كميات السطحية رئيسي ايسر	102367.281 m2
كميات السطحية التحويلة	11227.8 m2
الاجمالي	225579.646 m2

REV	DESCRIPTION	DES	CHK	APP

المالك :
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

المشروع :
تطوير طريق السويس السخنة
بطول حوالي ٦٠ كم


الاستشاري العام :
أ.د أسامة عجيل
المهندسون الاستشاريون الدوليون
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

استشاري المقاول :
LOGIC
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د أحمد محمدي عبد الله

المقاول :
شركة النيل العامة
للطرق والكباري

المنوان :
كمية طبقة السطحية
رقم اللوحة :
التاريخ : Dec.2023

تصميم	Eng\A.Abdelbadie
مراجعة	Eng\A.Abd Elmagboud
اعتماد	Dr\Ahmed Mohamady
المقياس الافقي	N.T.S
المقياس الراسي	N.T.S
مقاس اللوحة	ISO - A3



مهندس الاستشاري العام :
أ.د أسامة عجيل
المهندسون الاستشاريون الدوليون
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

استشاري المقاول :
LOGIC
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د أحمد محمدي عبد الله

المقاول :
شركة النيل العامة
للطرق والكباري

المنوان :
كمية طبقة السطحية
رقم اللوحة :
التاريخ : Dec.2023

تصميم : Eng\A.Abdelbadie
مراجعة : Eng\A.Abd Elmagboud
اعتماد : Dr\Ahmed Mohamady
المقياس الافقي : N.T.S
المقياس الراسي : N.T.S
مقاس اللوحة : ISO - A3

مدير المشروع :
أ.د / حسام الدين محمود

المكتب الفني للشركة :
أ.د / أحمد طارق

مهندس الاستشاري :
أ.د / حسام الدين محمود

مهندس الاستشاري :
أ.د / حسام الدين محمود

مهندس الاستشاري :
أ.د / حسام الدين محمود

Legend :

كميات السطحية رئيسي ايمن	111984.585 m2
كميات السطحية رئيسي ايسر	102367.281 m2
كميات السطحية التحويلة	11227.8 m2
الاجمالي	225579.646 m2

REV	DESCRIPTION	DATE	CHK	APP

المالك :
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الحادية عشر

المشروع :
تطوير طريق السويس السخنة
بطول حوالى ٦٠ كم

الاستشارى العام :
أ.د أسامة عقيل
المهندسون الاستشاريون الدوليون
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

استشارى المقاول :
LOGIC
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د أحمد محمدى عبد الله


المقاول :
شركة النيل العامة
للطرق والكبارى

العنوان :
كمية طبقة السطحية

رقم اللوحة :

التاريخ : Dec.2023

تصميم :	Eng\A.Abdelbadie
مراجعة :	Eng\A.Abd Elmaboud
اعتماد :	Dr\Ahmed Mohamady
المقياس الافقى :	N.T.S
المقياس الراسى :	N.T.S
مقاس اللوحة :	ISO - A3



المكتب الفنى للشركة
م / احمد طارق

مدير المشروع
م / هلال بدر

استشارى الشركة
أ.د / احمد المصطفى

مهندس المكتب الاستشارى
م / حسام الدين محمود

م / احمد ابراهيم

مشروع مكتب أ.د / حسن مهدى

17/10/22
19/10/22

Legend :

كميات السطحية رئيسي ايسر	111984.565 m2
كميات السطحية رئيسي ايسر	102367.281 m2
كميات السطحية التحويلة	11227.8 m2
الاجمالي	225579.646 m2

REV	DESCRIPTION	DES	CHK	APP

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

المشروع :
تطوير طريق السويس المسخنة
بطول حوالي 6 كم

الاستشاري العام :
أ.د. أسامة عجيل
المهندسون الاستشاريون الدوليون
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

استشاري المقاول :
Logic
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د. أحمد محمد عبد الله


المقاول :
شركة النيل العامة
للطرق والكباري

العنوان :
كمية طبقة السطحية

رقم اللوحة :

التاريخ : Dec.2023

تصميم :	Eng\A.Abdelbadie
مراجعة :	Eng\A.Abd Elmaboud
اعتماد :	Dr\Ahmed Mohamady
المقياس الأفقي :	N.T.S
المقياس الرأسي :	N.T.S
مقاس اللوحة :	ISO - A3



المهندس المكاتب الاستشارية
المشروع مكتب اد/حسن مهدي
م / حسان السيد
م / احمد طارق
م / هلال بدر
م / احمد طارق

Legend :

كميات السطحية رئيسي ايسر	111984.565 m2
كميات السطحية رئيسي ايسر	102367.281 m2
كميات السطحية التحويلة	11227.8 m2
الاجمالي	225579.646 m2

REV	DESCRIPTION	DES	CHK	APP
	REVISIONS			

المالك :
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

المشروع :
تطوير طريق السويس السخنة
بطول حوالي 6. كم


الاستشاري العام :
أ.د أسامة عقيل
المهندسون الاستشاريون الدوليون
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

استشاري المقاول :
Logic
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د أحمد محمد عبد الله

المقاول :
شركة النيل العامة
للطرق والكباري

المنوان :
كمية طبقة السطحية
رقم اللوحة :
التاريخ : Dec.2023

تصميم	Eng\A Abdelbadie
مراجعة	Eng\A.Abd Elmaboud
اعتماد	Dr\Ahmed Mohamady
المقياس الافقي	N.T.S
المقياس الراسي	N.T.S
مقاس اللوحة	ISO - A3



مهندس المكتب الاستشاري
م. / حسام الدين / م. / احمد ابراهيم
م. / حسام الدين / م. / احمد ابراهيم

المكتب الفني للشركة
م. / هلال بدر
م. / احمد طارق

مدير المشروع
م. / هلال بدر

المكتب الفني للشركة
م. / احمد طارق

Legend :

كميات السطحية رئيسي اليمن	111984.565 m2
كميات السطحية رئيسي اليسر	102367.281 m2
كميات السطحية التحويلة	11227.8 m2
الاجمالي	225579.646 m2

REV.	DESCRIPTION	SEC.	CHK.	APP.

المالك :
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر

المشروع :
تطوير طريق السويس السخنة
بطول حوالي ٦٠ كم


الاستشاري العام :
أ. د. أسامة عجيل
المهندسون الاستشاريون الدوليون
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

استشاري المقاول :
LOGIC
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ. د. أحمد محمد عبد الله

المقاول :
شركة النيل العامة
للطرق والكباري

المنوان :
كمية طبقة السطحية
رقم اللوحة :
التاريخ : Dec.2023

تصميم : Eng\A.Abdelbadie
مراجعة : Eng\A.Abd Elmaboud
اعتماد : Dr\Ahmed Mohamady
المقياس الأفقي : N.T.S
المقياس الراسي : N.T.S
مقاس اللوحة : ISO - A3



مهندس المكتب الاستشاري
د. مهندس حسن عبد الله
17/10/2023
م / أحمد إبراهيم

المستشار العام
LOGIC
أ. د. أحمد محمد عبد الله

مدير المشروع
ح. د. م / هلال بدر

المكتب الفني للشركة
م / أحمد طارق

الرمل ردم كميات			
Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
47+560.00	0.00	0.00	0.00
47+580.00	0.00	0.00	0.00
47+600.00	0.00	0.00	0.00
47+620.00	0.00	0.00	0.00
47+640.00	0.00	0.00	0.00
47+660.00	0.00	0.00	0.00
47+680.00	0.00	0.00	0.00
47+700.00	0.00	0.00	0.00
47+720.00	0.00	0.00	0.00
47+740.00	0.00	0.00	0.00
47+760.00	0.00	0.00	0.00
47+780.00	0.00	0.00	0.00
47+800.00	0.00	0.00	0.00
47+820.00	0.00	0.00	0.00
47+840.00	38.56	385.62	385.62
47+860.00	23.66	622.25	1007.86
47+880.00	49.93	735.94	1743.80
47+900.00	33.56	834.88	2578.68
47+920.00	45.10	451.03	3029.71
47+940.00	45.82	909.27	3938.98
47+960.00	37.35	831.74	4770.72
47+980.00	28.21	655.64	5426.36
48+000.00	49.69	779.04	6205.39
48+020.00	58.72	1084.10	7289.49
48+040.00	62.35	1210.75	8500.24
48+060.00	40.79	1031.44	9531.68
48+080.00	43.08	838.73	10370.41
48+100.00	34.45	775.30	11145.71
48+120.00	18.84	344.48	11490.19
48+140.00	16.46	353.00	11843.20
48+160.00	20.83	372.91	12216.11
48+180.00	25.53	463.63	12679.75
48+200.00	30.34	558.77	13238.51
48+220.00	32.28	626.24	13864.75
48+240.00	26.05	583.28	14448.03
48+260.00	81.09	810.85	15258.88
48+280.00	73.11	1541.95	16800.83
48+300.00	66.18	1392.89	18193.72
48+320.00	30.92	661.79	18855.51
48+340.00	23.68	545.97	19401.48
48+360.00	29.63	533.11	19934.59
48+380.00	32.12	617.51	20552.10
48+400.00	23.93	239.34	20791.45
48+420.00	26.40	503.30	21294.75
48+440.00	33.98	603.80	21898.55
48+460.00	36.97	709.53	22608.08
48+480.00	36.85	738.20	23346.28
48+500.00	38.79	756.43	24102.71
48+520.00	42.25	810.47	24913.18
48+540.00	44.81	870.64	25783.82
48+560.00	40.39	852.02	26635.84
48+580.00	49.01	894.03	27529.87
48+600.00	32.81	818.20	28348.06
48+606.29	70.87	214.58	28562.65



Handwritten signature and initials in blue ink.

Total Volume Table						
Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol	Cut Area	Cut Volume	Cumulative Cut Vol
41+792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41+980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42+000.00	0.00	0.00	0.00	6.62	71.18	71.18
42+020.00	0.00	0.00	0.00	7.09	146.39	217.57
42+040.00	10.93	0.00	0.00	8.08	160.26	377.83
42+060.00	9.53	214.14	214.14	9.53	184.51	562.34
42+080.00	7.08	172.76	386.90	6.31	164.86	727.20
42+100.00	5.44	129.32	516.22	5.13	118.28	845.48
42+120.00	7.52	133.04	649.26	6.74	121.98	967.46
42+140.00	7.78	156.47	805.72	6.29	133.44	1100.90
42+160.00	9.34	174.33	980.05	7.31	138.61	1239.51
42+180.00	9.73	190.70	1170.75	7.92	152.27	1391.78
42+200.00	7.76	174.91	1345.66	6.97	148.91	1540.69
42+220.00	15.49	232.57	1578.22	9.49	164.66	1705.35
42+240.00	9.78	252.74	1830.96	7.16	166.51	1871.86
42+260.00	9.22	190.06	2021.02	6.11	132.66	2004.53
42+280.00	10.48	197.01	2218.03	8.49	146.03	2150.55
42+300.00	12.45	229.30	2447.33	11.12	196.18	2346.73
42+320.00	12.20	246.50	2693.83	11.28	224.08	2570.81
42+340.00	11.48	236.78	2930.62	10.87	221.55	2792.37
42+360.00	11.88	233.66	3164.28	10.89	217.59	3009.96
42+380.00	15.04	269.27	3433.54	10.41	212.97	3222.92
42+400.00	24.03	390.71	3824.26	10.29	207.04	3429.96
42+420.00	11.72	357.48	4181.74	10.64	209.36	3639.32
42+440.00	11.25	229.70	4411.44	10.22	208.59	3847.91
42+460.00	10.52	217.72	4629.16	9.86	200.81	4048.72
42+480.00	10.18	207.05	4836.21	9.34	192.04	4240.75
42+500.00	9.46	196.48	5032.69	8.87	182.09	4422.85
42+520.00	10.92	203.80	5236.49	7.81	166.80	4589.65
42+540.00	11.04	219.53	5456.02	7.54	153.50	4743.15
42+560.00	11.00	220.40	5676.42	8.38	159.20	4902.35
42+580.00	12.25	232.57	5908.99	10.06	184.48	5086.83
42+600.00	9.47	217.25	6126.25	8.95	190.15	5276.98
42+620.00	8.57	180.45	6306.70	8.48	174.36	5451.34
42+640.00	8.15	167.27	6473.97	7.86	163.47	5614.82
42+660.00	10.47	186.20	6660.17	10.12	179.79	5794.60
42+680.00	9.29	197.59	6857.76	8.83	189.47	5984.07
42+700.00	7.94	172.31	7030.07	7.88	167.15	6151.22
42+720.00	7.65	156.25	7186.33	6.84	147.66	6298.88
42+740.00	9.55	171.24	7357.57	8.35	151.34	6450.22
42+760.00	10.51	198.96	7556.53	8.76	169.83	6620.05
42+780.00	7.51	178.36	7734.89	6.53	151.31	6771.36
42+800.00	9.15	164.50	7899.38	8.20	145.36	6916.72
42+820.00	9.21	180.97	8080.35	7.10	150.77	7067.49
42+840.00	7.21	164.26	8244.61	6.91	140.12	7207.61
42+860.00	7.53	147.39	8392.01	7.07	139.85	7347.46
42+880.00	9.30	168.25	8560.26	7.09	141.62	7489.08
42+900.00	10.23	195.27	8755.53	7.43	145.16	7634.24
42+920.00	11.34	215.70	8971.23	7.38	148.10	7782.34
42+940.00	9.13	204.70	9175.94	7.18	145.63	7927.97
42+960.00	9.55	186.79	9362.73	7.20	143.79	8071.76
42+980.00	12.11	216.66	9579.39	6.11	163.00	8234.76



42+980.00	12.11	216.65	9579.38	9.11	163.09	8234.85
43+000.00	11.52	236.38	9815.75	7.71	168.18	8403.03
43+020.00	11.76	232.86	10048.61	7.70	154.09	8557.12
43+040.00	9.17	209.37	10257.98	7.54	152.38	8709.50
43+060.00	8.59	177.59	10435.57	7.12	146.60	8856.10
43+080.00	8.07	166.58	10602.15	6.68	138.07	8994.18
43+100.00	9.94	180.10	10782.26	7.80	144.85	9139.03
43+120.00	9.83	197.72	10979.98	6.15	139.47	9278.50
43+140.00	9.91	197.48	11177.46	6.57	127.15	9405.65
43+160.00	12.67	225.80	11403.26	11.83	183.94	9589.59
43+180.00	14.02	266.90	11670.16	12.45	242.78	9832.37
43+200.00	9.70	237.19	11907.35	9.13	215.81	10048.18
43+220.00	9.01	187.08	12094.43	9.01	181.37	10229.55
43+240.00	8.93	179.45	12273.89	8.00	170.06	10399.61
43+260.00	9.81	187.45	12461.33	8.81	168.08	10567.69
43+280.00	13.03	228.39	12689.72	9.54	183.51	10751.19
43+300.00	12.32	253.42	12943.15	9.65	191.89	10943.09
43+320.00	15.53	278.42	13221.56	9.85	195.03	11138.12
43+340.00	17.44	329.69	13551.25	11.79	216.41	11354.53
43+360.00	11.68	291.24	13842.49	9.46	212.50	11567.03
43+380.00	10.94	226.21	14068.70	10.12	195.83	11762.85
43+400.00	13.53	244.74	14313.44	13.39	235.08	11997.93
43+420.00	15.61	291.49	14604.92	14.69	280.80	12278.73
43+440.00	16.97	325.81	14930.73	15.63	303.21	12581.94
43+460.00	14.86	318.29	15249.02	10.01	256.43	12838.36
43+480.00	9.01	238.76	15487.79	7.68	176.92	13015.28
43+500.00	15.50	245.10	15732.89	9.90	175.79	13191.07
43+520.00	15.27	307.62	16040.52	12.11	220.15	13411.23
43+540.00	16.34	316.04	16356.55	11.83	239.46	13650.69
43+560.00	23.85	401.89	16758.44	12.71	245.45	13896.14
43+580.00	28.53	523.76	17282.21	13.67	263.79	14159.93
43+600.00	28.87	573.97	17856.17	14.61	282.83	14442.77
43+620.00	29.99	588.60	18444.77	16.35	309.67	14752.44
43+640.00	27.41	574.00	19018.77	14.40	307.51	15059.95
43+660.00	26.23	536.41	19555.18	15.27	296.65	15356.60
43+680.00	23.83	500.62	20055.80	11.99	272.54	15629.14
43+700.00	23.42	472.54	20528.34	12.87	248.55	15877.69
43+720.00	24.02	474.41	21002.76	12.94	258.11	16135.80
43+740.00	21.89	457.10	21459.86	12.72	256.59	16392.39
43+760.00	24.43	461.17	21921.03	12.45	251.66	16644.05
43+780.00	25.75	501.80	22422.83	12.12	245.67	16889.72
43+800.00	25.12	508.77	22931.60	10.07	221.88	17111.59
43+820.00	27.99	531.09	23462.69	8.80	188.74	17300.33
43+840.00	12.47	404.59	23867.29	9.22	180.20	17480.52
43+860.00	23.60	360.72	24228.00	8.82	180.41	17660.94
43+880.00	33.01	566.11	24794.11	10.26	190.83	17851.76
43+900.00	31.76	647.75	25441.86	10.25	205.08	18056.84
43+920.00	31.60	633.66	26075.52	10.11	203.53	18260.37
43+940.00	37.04	686.44	26761.96	10.93	210.32	18470.70
43+960.00	33.05	700.92	27462.88	12.59	235.18	18705.87
43+980.00	22.06	551.11	28013.99	13.34	259.32	18965.20
44+000.00	39.10	611.59	28625.58	11.09	244.34	19209.53
44+020.00	34.05	731.52	29357.10	10.92	220.14	19429.67
44+040.00	32.32	663.68	30020.78	10.97	218.97	19648.64
44+060.00	32.57	648.85	30669.63	11.06	220.36	19869.00
44+080.00	33.47	660.37	31330.00	11.73	227.87	20096.87
44+098.95	33.74	636.78	31966.77	10.60	211.54	20308.41



Total Volume Table						
Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol	Cut Area	Cut Volume	Cumulative Cut Vol
44+120.00	34.05	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00
44+140.00	30.59	646.41	646.41	11.99	224.20	224.20
44+160.00	30.59	611.86	1258.26	12.30	242.86	467.06
44+180.00	39.76	703.48	1961.74	12.48	247.74	714.80
44+200.00	29.07	688.31	2650.06	11.10	235.80	950.60
44+220.00	28.61	576.80	3226.86	12.22	233.22	1183.82
44+240.00	30.55	591.54	3818.39	11.82	240.35	1424.17
44+260.00	31.28	618.23	4436.63	11.19	230.11	1654.28
44+300.00	33.29	1291.21	5727.84	10.20	427.88	2082.16
44+320.00	29.95	632.36	6360.20	10.41	206.12	2288.28
44+340.00	28.05	580.04	6940.24	10.56	209.75	2498.03
44+360.00	26.92	549.76	7490.00	10.58	211.42	2709.45
44+380.00	27.49	544.17	8034.17	10.61	211.86	2921.31
44+400.00	25.04	525.30	8559.47	10.51	211.18	3132.49
44+420.00	22.62	478.44	9037.91	9.54	200.36	3332.86
44+440.00	22.32	451.37	9489.28	10.81	203.46	3536.32
44+460.00	25.24	477.52	9966.80	11.17	219.99	3756.31
44+480.00	23.75	492.07	10458.87	11.01	222.34	3978.64
44+500.00	18.54	425.31	10884.18	11.11	221.94	4200.58
44+520.00	27.37	462.56	11346.74	17.68	289.28	4489.86
44+540.00	29.48	573.53	11920.28	20.68	386.09	4875.95
44+560.00	30.60	607.04	12527.32	19.34	403.39	5279.34
44+580.00	32.96	643.00	13170.32	18.54	382.44	5661.78
44+600.00	24.54	582.16	13752.48	14.82	337.19	5998.97
44+620.00	25.65	509.07	14261.55	12.40	275.24	6274.21
44+640.00	25.15	515.42	14776.97	16.53	292.20	6566.41
44+660.00	26.72	525.94	15302.91	13.90	307.49	6873.90
44+680.00	26.17	537.20	15840.11	13.72	279.76	7153.66
44+700.00	24.46	515.88	16355.99	13.33	274.47	7428.13
44+720.00	18.37	437.13	16793.11	11.71	254.37	7682.50
44+740.00	13.97	329.82	17122.94	11.54	236.39	7918.89
44+760.00	14.63	291.67	17414.60	11.39	233.53	8152.42
44+780.00	12.55	277.35	17691.96	11.43	232.71	8385.13
44+800.00	14.25	273.65	17965.61	11.95	238.66	8623.79
44+820.00	15.45	303.68	18269.29	13.13	256.35	8880.14
44+840.00	16.73	329.27	18598.57	13.82	275.79	9155.93
44+860.00	18.59	361.79	18960.36	15.99	305.37	9461.30
44+880.00	18.49	380.05	19340.40	15.72	324.98	9786.28
44+900.00	13.88	331.72	19672.13	13.17	296.14	10082.42
44+920.00	12.14	266.79	19938.92	11.35	251.50	10333.92
44+940.00	16.84	297.93	20236.84	12.65	246.56	10580.47
44+960.00	18.67	365.77	20602.61	12.84	262.23	10842.70
44+980.00	17.71	375.06	20977.68	11.68	252.41	11095.11
45+000.00	17.19	360.00	21337.68	11.39	237.51	11332.62



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٤١ حتى الكم ٥٠ بطول ٩ كم ((أعمال طرق - عدد ٣ براهيم))

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المطبعة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

بيان بالأعمال خلال المدة مستخلص جاري (٦)

أولاً : أعمال الطرق

رقم البند	بيان الاتصال	الكمية طريقاً لأخر مقاييسه	الكمية الإجمالية المدرجة بالمستخلص	نسبة الإنجاز
١	أعمال تقصير وإزالة مبانى أو عرسية قديمة أو مبنية أو مرسية أو زبدى من ليل الطرق الكبارى خارج الموقع المخطط للصورة	٤٠٠٠٠	٣٣٤٥٨	%٨٣,٦٥
٢	وقفل العقب أصل الجسر والفرع الصاعدة لرفع منسوبه منسوبه واستخدم آلات التنقيب بسعة لا تزيد عن ٢٠ سم لاستكمال التشوير التوسيعى لتشكيل الجسر والكثبان الخ	٨٤٧٥٠٠	٨٢٥٧٠٠	%٩٧,٤٣
٣	مسافة التقل من ١ متر حتى ٢ متر	٢٣٠٠٠٠	١٥٣٣٠٠	%٦٦,٦٥
٤	مسافة التقل من ٢ متر حتى ٣ متر	١٠٥٠٠٠	٢٨٤٥٠	%٢٧,١٠
٥	مسافة التقل من ٣ متر حتى ٤ متر	١٥٠٠٠٠	٩٢٣٤٠	%٦١,٥٦
٦	مسافة التقل من ٤ متر حتى ٥ متر	١٢٥٠٠٠	٨٥٩٠٠	%٦٨,٧٢
٧	مسافة التقل من ٥ متر حتى ٦ متر	١٥٥٠٠٠	١١٦٤٠٠	%٧٥,١٠
٨	الاصطدام الرام	١٦١٢٥٠١	١٣٠٢٠٩٠	%٨٠,٧٥
٩	أعمال توريد ورش طلاء من إمدادى منسوبة لشركة توريد كسور كسور فى حدود اشراف المطرود والمطردى			
١٠	مسافة التقل من ١٠ متر	٧٥٠٠٠	٧٢٠٠٠	%٩٦,٠٠
١١	مسافة التقل من ٩ متر	٤٠٠٠٠	٣٥٣١٠	%٨٨,٢٨
١٢	مسافة التقل من ٨ متر	٣٠٠٠٠	٢٨٢٥٠	%٩٤,١٧
١٣	مسافة التقل من ٧ متر	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	%١٠٠,٠٠
١٤	مسافة التقل من ٦ متر	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	%١٠٠,٠٠
١٥	مسافة التقل من ٥ متر	٥٠٠٠	٥٠٠٠	%١٠٠,٠٠
١٦	الاصطدام	١٨٦٠٠٠	١٧٦٥٦٠	%٩٤,٩٢
١٧	وقفل التسليم أصل توريد ورش طلاء توريد من إمدادى منسوبة لشركة توريد كسور كسور فى حدود اشراف المطرود والمطردى	٥٥٤٣٥٣	٣٩٨٠٠٠	%٧١,٨٠
١٨	وقفل التسليم أصل توريد ورش طلاء توريد من إمدادى منسوبة لشركة توريد كسور كسور فى حدود اشراف المطرود والمطردى	٢٧٠٠٠٠	٢١٤٢٠٠	%٧٩,٣٣
١٩	وقفل التسليم أصل توريد ورش طلاء توريد من إمدادى منسوبة لشركة توريد كسور كسور فى حدود اشراف المطرود والمطردى	٢٧٠٠٠٠	٢١٤٢٠٠	%٧٩,٣٣
٢٠	وقفل التسليم أصل توريد ورش طلاء توريد من إمدادى منسوبة لشركة توريد كسور كسور فى حدود اشراف المطرود والمطردى	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	%٣٠,٠٠
٢١	وقفل التسليم أصل توريد ورش طلاء توريد من إمدادى منسوبة لشركة توريد كسور كسور فى حدود اشراف المطرود والمطردى	٩٠٠٠	٦٧٤٠	%٧٤,٨٩

مدير المشروع
الهيئة

مدير المشروع المكتب الاستشاري أ.د حسن مهدي

مدير المشروع الشركة

م/ /

م/ احمد ابراهيم

م/ هلال يوسف والمهندس
م/ /



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم من الكم ٢١ إلى الكم ٥٠ بطول ٩ كم

١٤٤٢
١٤٤٣
١٤٤٤

تفليذ شركة النيل العامة للطرق والكباري
بيان الأوصال ونسب الصرف المقترحة لمستخلص جاري رقم ٦

أولا أوصال الطرق

رقم الجد	نوع العمل	الوحدة	الكمية المطلوبة	القيمة جندرجة باستئجار	نسبة الصرف التقريبية	المواقع بالكم
٢	أصبال بفسر وإزالة مفيض أو عرسطة عادية أو مسطحة أو أرضية أو مفيض مع نقل لفتح التفسير خراج الموقع للمقلب المتعددية	٣م	٣٥٢١٠,٠٠٠	٣٣٤٥٨	%٩٤,٠٢	تفسير مفر السيل من ك ٤٢٠٠٠ إلى ك ٤٥٠٠٠
	بالفسر المنصب أصبال تعديل ونقل أربعة صلبة الردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيو بسك ٢ ليزر عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب للتصميم لتشغيل الجسر والأنتلاب الخ ...					
	أ - مسطحة النقل حتى ٢ كم ب - يتم إضافة التراب طبقة لما بقية المقلول ج - يتم إضافة عاكس ١,٢ جنية لكل كم لدر	٣م	٨٦٩٢,٣,٣٤٠	٨٢٥٧٠٠	%٩٨,٠٠	بشكل الأربع طرق من محطة ١٨٥٠٠٠ حتى محطة ٢٠٠٠٠٠ من الطريق الرئيسي الأسير من محطة ١٨٥٠٠٠ حتى محطة ٢٠٠٠٠٠ الكم ١٢٥٠٠٠ حتى ١٣٥٠٠٠ والتحويلة
	مسطحة النقل حتى ٢ كم	٣م	١٦٦١٠٦,٦٠٠	١٥٣٣٠٠	%٩٨,١٨	بشكل الأربع طرق من محطة ١٧٥٠٠٠ حتى محطة ١٨٥٠٠٠
	مسطحة النقل حتى ٤ كم	٣م	٢٩٩٣٥,٨٠٠	٢٨٤٥٠	%٩٨,٠١	طريق الخدمة والرياس الأسير والخدمة الأسير من محطة ١٧٥٠٠٠ حتى محطة ١٨٥٠٠٠
	مسطحة النقل حتى ٤ كم	٣م	٩٧٢٠٣,١٠٠	٩٢٣٤٠	%٩٨,٠٠	بالطريق الخدمة والرياس الأسير والخدمة الأسير من محطة ١٧٥٠٠٠ حتى محطة ١٨٥٠٠٠
	مسطحة النقل حتى ٦ كم	٣م	٩,٤٠١,٩٦٠	٨٥٩٠٠	%٩٨,٠١	بشكل الأربع طرق من محطة ١٨٥٠٠٠ حتى محطة ١٩٥٠٠٠
	مسطحة النقل حتى ٧ كم	٣م	١٢٢٦١١,٢٠٠	١١٦٦٠٠	%٩٨,١٣	بشكل الأربع طرق من محطة ١٩٥٠٠٠ حتى محطة ٢٠٥٠٠٠
	إمضى أصبال الردم	٣م	١٣٧٠٧٥٧,٠٠٠	١٣٠٢٠٩٠	%٩٨,٩٩	
	أصبال لتوريد وإرشاد طريق من الأحمير، المسية المستدرة لفتح تفسير كسرات في جنوب التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارز بالمشروعات العامة والخاصة بالمشروع الخ ...					
	مسطحة النقل ٢ كل ٢٠ كم - يتم إضافة عاكس ١ جنية لكل كم لدر	٣م	٧٣٠٠١,٧٠٠	٧٢٠٠٠	%٩٨,٩٢	
	مسطحة النقل حتى ٢ كم	٣م	٣٥٢١٠,٠٠٠	٣٥٣١٠	%٩٩,٠٠	
	مسطحة النقل حتى ٢ كم	٣م	٢٨٢٩٢,٥٠٠	٢٨٢٥٠	%٩٩,٨٢	بالطريق الخدمة الأسير والخدمة الأسير من محطة ١٨٥٠٠٠ حتى محطة ٢٠٥٠٠٠
	مسطحة النقل حتى ٤ كم	٣م	٢٦٦٣١,٠٠٠	٢٠٠٠٠	%٩٨,٩٠	
	مسطحة النقل حتى ٤ كم	٣م	١٨١٣٥,٠٠٠	١٦٠٠٠	%٩٨,٩٣	
	مسطحة النقل حتى ٦ كم	٣م	٥٢٩٥,٢٠٠	٥٠٠٠	%٩٩,١٢	
	الأمضى	٣م	١٨٦٦٥,٦٠٠	١٧٦٥٦,٠٠٠	%٩٩,٠٩	
٨	بالفسر المسطح أصبال لتوريد و رش طبقة تشريب من البترول من السيل متوسط التفسير MC30 بمعدل من ١,٥ كم / م فرش فوق طبقة الأسير بعد تمام عملها وتخليها جيداً ويتم تليد طبقة لظاهات التعريشة الموضوعة والرسومات التفسيرية المعتمدة والبث يجمع مشكلات طبقة لأسول المساهم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤١٨٩٨٧,٨٠	٣٩٨٠٠٠	%٩٩,٩٩	من ك ٥٠٠ إلى ك ٦٠٠
٩	بالفسر المسطح أصبال لتوريد و رش طبقة لاصقة من البترول من السيل سريع التفسير RC3000 بمعدل ٠,٥ كم / م فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام عملها وتخليها جيداً ويتم التليد طبقة لظاهات العرضة التفسيرية والرسومات التفسيرية المعتمدة والبث يجمع مشكلات طبقة لأسول المساهم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٢٥٤٩٧,٨٠	٢١٤٢٠٠	%٩٨,٠٢	م ك ١٣٣٦٠ إلى ك ١٣٤٢٠ م ك ١٠٠٠ إلى ك ٩٠٠
١١	بالفسر المسطح أصبال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السيلان بسك ٤ سم بد التلك باستخدام الاجهزة الصلبة المستدرة لفتح تفسير كسرات واستخدام الاسفلت الصلب ٩٠/١٠ طبقة للشرط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	٢م	٢٢٥٤٩٧,٨٠	٢١٤٢٠٠	%٩٨,٠٢	م ك ١٣٣٦٠ إلى ك ١٣٤٢٠ م ك ١٠٠٠ إلى ك ٩٠٠
١٦	بالفسر المسطح أصبال لتوريد وصب عرسطة عادية بسك ٤ سم لعملية الانتاب والعمل الجائبة على أن تعلق الخرسانة اجهة لابل عن ١٠٠ سم/م/سم وتخليد المسطح والتليد طبقة لأسول المساهم والرسومات التفسيرية المعتمدة والبث يجمع مشكلات طبقة لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٥٩١١,٠٠	٦٠٠٠٠	%٩٩,٠٢	من ك ١٣٣٦٠ إلى ك ١٣٤٢٠ م ك ١٠٠٠ إلى ك ٩٠٠
٢١	بالفسر العلوي أصبال لتوريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بقطر جالس (توبجراس) وجدران بارفاج ١٠ سم طبقة للرسومات على أن يكون وجه الفرسطة (FAIR FACE) والخلفه تشمل عمل فرش من الخرسانة القوية بسك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أصبال الحاجز والأسر بفسر لتوريد وتثبيت الأشجار ويتم التليد طبقة لأسول المساهم والرسومات التفسيرية المعتمدة وكل ما يترتب لفسر العمل طبقة لمواصفات القياسية وتعليمات المهندس.	ط.م	٧١٠٢,٠٠	٦٧٤٠	%٩٩,٩٠	م ك ١٣٣٦٠ إلى ك ١٣٤٢٠ م ك ١٠٠٠ إلى ك ٩٠٠

مهندس الإشراف
/م

مدير المشروع للمكتب الاستشاري أ.د حسن مهدي

م / احمد ابراهيم

مهندس الشركة
/م

مدير المشروع للشركة المنفذة

م / هائل بدر

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات
فى المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم فى الاتجاهين
تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦
بقيمة إجمالية ٤٠٨٦٨٩٥٩٧ جنية
طرق بقيمة ٣٨٧٥٢٠٠٩٧ جنية

رقم المستخلص	الاعمال حتى تاريخ	قيمة الاعمال الحالية لكل مستخلص	قيمة اجمالي الاعمال بالمستخلصات	نسبة المستخلصات
جاري رقم ١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٤٦,٨٧٦,٨٠٠,٠٠	٤٦,٨٧٦,٨٠٠,٠٠	%١٢
جاري رقم ٢	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٦٥,٨٤٠,٧٥٠,٠٠	١١٥,٢٢٢,٦٥٠,٠٠	%٣٠
جاري رقم ٣	٢٠٢٢/١٢/١٠	٥٠,٦٤٧,٣٨٠,٠٠	١٦٥,٨٧٠,٠٣٠,٠٠	%٤٣
جاري رقم ٤	٢٠٢٣/٠٤/٠٦	٨٧,٥١٤,٧٦٠,٠٠	٢٥٣,٣٨٤,٧٩٠,٠٠	%٦٥
جاري رقم ٥	٢٠٢٣/٠٨/٠٨	١٦,٩٨٨,٣٠٠,٠٠	٢٦٣,٢٢٣,٠٩٠,٠٠	%٦٨
جاري رقم ٦	٢٠٢٣/١٢/١٠	٢٧,٧٧٣,٥١٠,٠٠	٢٩٩,٨٧٤,٦٠٠,٠٠	%٧٦

استشاري الهيئة مكتب ا.د/ حسن مهدي

مهندس مدني

م/حسام الدين محمود

مدير مشروع الشركة

مهندس / هلال بدر



تقرير رقم : (٢٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١
بخصوص : مشروع تطوير ورشهم كفاءة طريق السوريس
/ المسكنة والبنافذ في جدار مدينة السوريس
بطول ٦ كم.
تقديم : شركة النيل العامة للإنشاء والكباري .

المهندس أحمد
المرموق
المرموق
المرموق

السادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج العملية للمباني الواردة إلينا من العملية عالية والتي تم تحليلها

بمعمل المنطقة .

برضاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

مهندس /
محمد النجار

تقرير رقم : (٧٧) بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٣
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدافري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
القاهرة
١٠٠٠٠٠٠
الهيئة العامة للطرق والكباري

أولاً : بيانات العينة

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
م / حسين احمد
(مهندس إشراف عملية)
(مهندس الاستشاري)
الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٩٤ عدد مكعب خ م ١٥ × ١٥ × ١٥ اسم لصب نيو جيسى وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٩٠ + ٤٨ : ١٠٠ + ٤٩)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٢٠) .

عينة رقم ٩٥ عدد مكعب خ م ١٥ × ١٥ × ١٥ اسم لصب نيو جيسى وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٨٠ + ٤٨ : ٩٥ + ٤٨)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٢١) .

عينة رقم ٩٦ عدد مكعب خ م ١٥ × ١٥ × ١٥ اسم لصب نيو جيسى وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٦٥ + ٤٨ : ٨٠ + ٤٨)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٢٣) .

عينة رقم ٩٧ عدد مكعب خ م ١٥ × ١٥ × ١٥ اسم لصب نيو جيسى وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٥٠ + ٤٨ : ٦٥ + ٤٨)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٢٤) .

عينة رقم ٩٨ عدد مكعب خ م ١٥ × ١٥ × ١٥ اسم لصب نيو جيسى وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٣٥ + ٤٨ : ٥٠ + ٤٨)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٢٥) .

عينة رقم ٩٩ عدد مكعب خ م ١٥ × ١٥ × ١٥ اسم لصب نيو جيسى وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٢٠ + ٤٧ : ٣٥ + ٤٧)
الطريق الرئيسي الأيسر إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٢٦) .

عينة رقم ١٠٠ عدد مكعب خ م ١٥ × ١٥ × ١٥ اسم لصب نيو جيسى وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٢٠ + ٤٧ : ٣٥ + ٤٧)
(٤٨) الطريق الرئيسي الأيسر إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٢٧) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

4

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ³	جهد الكسر كجم/سم ²	إجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٩٤	٢٠٢٢/٠٩/٢٠	٢٠٢٢/١٠/١٨	١	٢,٤٠٦	٣٠٧	(مسلحة) لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
			٢	٢,٣٩١	٢٩٨	
			٣	٢,٣٧٠	٣٠٩	
٩٥	٢٠٢٢/٠٩/٢١	٢٠٢٣/١٠/١٩	١	٢,٤٢٥	٢٩٨	
			٢	٢,٤٠٦	٣٠٣	
			٣	٢,٤١٨	٣٠٥	
٩٦	٢٠٢٣/٩/٢٣	٢٠٢٣/١٠/٢٢	١	٢,٣٩٧	٣٠٩	
			٢	٢,٣٧٠	٣٠٧	
			٣	٢,٣٩١	٣١٨	
٩٧	٢٠٢٣/٠٩/٢٤	٢٠٢٣/١٠/٢٢	١	٢,٤٠٦	٣٠٧	
			٢	٢,٤٠٠	٣٠٣	
			٣	٢,٤١٣	٣٠٩	
٩٨	٢٠٢٣/٠٩/٢٥	٢٠٢٣/١٠/٢٣	١	٢,٤١٨	٢٨٨	
			٢	٢,٤٢٤	٣١٦	
			٣	٢,٤٣١	٣٠٣	
٩٩	٢٠٢٣/٠٩/٢٦	٢٠٢٣/١٠/٢٤	١	٢,٤٤١	٣٠٣	
			٢	٢,٤٢٤	٣١١	
			٣	٢,٤١٦	٢٨٤	
١٠٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٧	٢٠٢٣/١٠/٢٥	١	٢,٤٢٧	٣٠٩	
			٢	٢,٤٣١	٢٩٨	
			٣	٢,٤١٢	٣٠٧	

شامساً: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينة رقم (٩٦) بعد ٢٩ يوماً نظراً لوقوع يوم الكسر أبجزة رسمية .
- إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادساً: قيمة التكاليف

مبلغ وقدره (٢٠٣٢,٠٥) ألفان وإثنين وثلاثون جنيهاً وخمسة قروش فقط. لا غير.

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/٢٥ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مستل المواد

رقم التقرير: ٢٧
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / المسكنه والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 اسم افس: الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
الاجمالي التكاليف	التكلفة	العدد	
١٤٠٠	٢٠٠	٧	كسر (عدد ٣ مكعب)
٠	٠	٠	خروج مهندس
٠	٠	٠	خروج سيارة
١٥٠			اعداد التقرير
١٥٥٠			اجمالي التكاليف
٢٣٢,٥			المصاريف الادارية (١٥%)
١٧٨٢,٥			الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)
٢٤٩,٥٥			نسبية القيمة المضافة (١٤%)
٢٠٣٢,٠٥			الاجمالي شامل المصاريف الادارية
٠,١٠٠			دمغة ٠,٤٠
٢٠٣٢,٠٥			الاجمالي

رئيس المعدل






مكتب أ.د. حسن مهدي للاستشارات الهندسية

بيان كميات السطوح (مستخلص جاري ١)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



Road	STATION		Area (m ²)	متوسط العرض	Length	طريقة	الاجملى
	From	To					
Main Road-Right Direction	41+920	42+100	2520	14.00	180 m	سطحية	2520.0
	42+100	43+360	17640	14.00	1260 m	سطحية	17640.0
	43+360	44+120	18640	14.00	760 m	سطحية	10640.0
	44+120	47+560	48160	14.00	3440 m	سطحية	48160.0
	47+560	48+060	7000	14.00	500 m	سطحية	7000.0
	48+140	48+600	6440	14.00	460 m	سطحية	6440.0
	48+600	50+000	19600	14.00	1400 m	سطحية	19600.0
	41+980	42+200	3080	14.00	220 m	سطحية	3080.0
	42+840	43+460	8680	14.00	620 m	سطحية	8680.0
	43+460	45+000	21560	14.00	1540 m	سطحية	21560.0
Main Road-Left Direction	45+000	47+640	36960	14.00	2640 m	سطحية	36960.0
	47+640	48+180	7560	14.00	540 m	سطحية	7560.0
	48+260	48+800	7560	14.00	540 m	سطحية	7560.0
	48+800	50+000	16800	14.00	1200 m	سطحية	16800.0
	0+000	0+900	11227.81	12.48	900 m	سطحية	11227.8
TOTAL							225427.8

استشاري الهيئة

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مهندس

مدير المشروع

أ.د. حسن مهدي

مهندس الإشراف
م / حسان الدين منصور

استشاري الشركة

لوجيك للاستشارات الهندسية

أ.د. أحمد مصطفى عبد الله

الشركة المتفردة

مدير المشروع

م / هلال رضا بدر

م / عبد الحليم طارق





مكتب أ.د. حسن مهدي للاستشارات الهندسية

بيان كميات الرش RC (مستخلص جاري ١)

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل الجوي
(GARBLT)



Road	STATION		Area (m ²)	متوسط العرض	length	طبقة	الاجمالي
	From	To					
Main Road-Right Direction	41+920	42+100	2520	14.00	180 m	RC	2520.0
	42+100	43+360	17640	14.00	1260 m	RC	17640.0
	43+360	44+120	10648	14.00	760 m	RC	10640.0
	44+120	47+560	48168	14.00	3440 m	RC	48160.0
	47+560	48+060	7000	14.00	500 m	RC	7000.0
	48+140	48+600	6440	14.00	460 m	RC	6440.0
	48+600	50+000	19600	14.00	1400 m	RC	19600.0
	41+980	42+200	3080	14.00	220 m	RC	3080.0
	42+840	43+460	8680	14.00	620 m	RC	8680.0
	43+460	45+000	21560	14.00	1540 m	RC	21560.0
Main Road-Left Direction	45+000	47+640	36960	14.00	2640 m	RC	36960.0
	47+640	48+180	7560	14.00	540 m	RC	7560.0
	48+260	48+800	7560	14.00	540 m	RC	7560.0
	48+800	50+000	16800	14.00	1200 m	RC	16800.0
	0+000	0+900	11227.81	12.48	900 m	RC	11227.8
TOTAL							225427.8

استشاري الهيئة

مهندس الهيئة
م / احمد سليمان

يقصد

مدير المشروع

أ.د. حسن مهدي

م / احمد جابر

مهندس الإشراف

م / حاتم الدين محمود

استشاري الشركة

لوجيك للاستشارات الهندسية

أ.د. احمد محمدي عبد الله

الشركة المفضلة

مدير المشروع

م / هادي رضا بئر

المكتب الفني

م / احمد طارق



مكتب أ.د. حسن مهدي للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



بيان كميات الأساس (مستخلص جاري ١)

Road	STATION		متى سطر عرض	length	Thickness السمك من الطبقة الجاهزة	Thickness السمك من طبقة الأساس	Volume(m³)	طبقة من طبقة	الإجمالي
	From	To							
Main Road-Right Direction	41+920	43+000	14.95	1080 m	45	45	7265.7	طبقة من طبقة	55998.6
	43+000	43+300	14.95	300 m	45	45	2018.3	طبقة من طبقة	
	43+300	43+360	14.95	60 m	45	45	403.7	طبقة من طبقة	
	43+360	44+100	14.95	740 m	45	45	4978.4	طبقة من طبقة	
	44+100	44+931	15.10	831 m	60	60	7528.9	طبقة من طبقة	
	44+931	47+457	14.95	2526 m	45	45	16993.7	طبقة من طبقة	
	47+457	47+560	15.10	103 m	60	60	933.2	طبقة من طبقة	
	47+560	48+060	14.95	500 m	45	45	3363.8	طبقة من طبقة	
	48+140	48+629	14.95	489 m	45	45	3289.7	طبقة من طبقة	
	48+629	50+000	14.95	1371 m	45	45	9223.4	طبقة من طبقة	
Service Road -Right Direction	41+920	43+000	14.8	1080 m	30	30	4795.2	طبقة من طبقة	35875.2
	43+000	50+000	14.8	7000 m	30	30	31080.0	طبقة من طبقة	
	0+800	2+200	14.8	1400 m	30	30	6216.0	طبقة من طبقة	
Service Road -Left Direction	2+200	2+600	14.8	400 m	30	30	1776.0	طبقة من طبقة	34188.0
	44+100	50+000	14.8	5900 m	30	30	26196.0	طبقة من طبقة	
	41+980	42+200	14.95	220 m	45	45	1480.1	طبقة من طبقة	
	42+240	42+380	14.95	140 m	45	45	941.9	طبقة من طبقة	
	42+540	42+700	14.95	160 m	45	45	1076.4	طبقة من طبقة	
	42+840	43+100	14.95	260 m	45	45	1749.2	طبقة من طبقة	
	43+100	43+360	14.95	260 m	45	45	1749.2	طبقة من طبقة	
	43+360	43+460	14.95	100 m	45	45	672.8	طبقة من طبقة	
	43+460	45+000	14.95	1540 m	45	45	10360.4	طبقة من طبقة	
	45+000	47+640	14.95	2640 m	45	45	17760.6	طبقة من طبقة	
Main Road-Left Direction	47+640	48+180	14.95	540 m	45	45	3632.9	طبقة من طبقة	51129.0
	48+260	48+780	14.95	520 m	45	45	3498.3	طبقة من طبقة	
	48+780	50+000	14.95	1220 m	45	45	8207.6	طبقة من طبقة	
			9895.19		30	30	2968.6	طبقة من طبقة	
			10422.49		30	30	3126.7	طبقة من طبقة	2968.6
			12.52	900 m	30	30	3379.5	طبقة من طبقة	
TOTAL (m3)	0+000	0+900	12.52	900 m	30	30	3379.5	طبقة من طبقة	186,665.5

مهندس

استشاري الهندسة

استشاري الشركة

الشركة المصنفة

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

أ.د. حسن مهدي




أ.د. حسن مهدي

أ.د. حسن مهدي

أ.د. أحمد مصطفى

أ.د. أحمد مصطفى

أ.د. أحمد مصطفى



المشروع: الطريق

المشروع: الطريق

المشروع: الطريق

المساحة	حجم 1 كم	حجم 2 كم	حجم 3 كم	حجم 4 كم	حجم 5 كم	المجموع
المساحة	0.0	24247.2	21282.1	18112.1	9360.0	63001.4
حجم 1 كم	5295.4	43382.7	47913.9	46404.6	44670.0	186655.5
حجم 2 كم	5295.4	43382.7	47913.9	46404.6	44670.0	186655.5
حجم 3 كم	5295.4	43382.7	47913.9	46404.6	44670.0	186655.5
حجم 4 كم	5295.4	43382.7	47913.9	46404.6	44670.0	186655.5
حجم 5 كم	5295.4	43382.7	47913.9	46404.6	44670.0	186655.5

Road	STATION	From	To	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404
------	---------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

تقرير رقم : (١٧) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٣ .
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .



السادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها
بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

رئيس معمل المنطقة

مهندس /
محمد النجار

رسالت لزمك

خالد مصطفى

٢٠٢٣/١١/٥

تقرير رقم : (١٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٤
 بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
 / السخنة والدائري حول مدينة السويس
 بطول ٦٠ كم.
 تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .



أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
 م / حسين أحمد
 (مهندس إشراف العملية)
 (مهندس الاستشاري)
 الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
 (العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٥٨ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٤٥٠ : ٤٨ + ٣٥٠)
 الطريق الرئيسي إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٨/٢٦) .

عينة رقم ٥٩ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٥٥٠ : ٤٨ + ٤٥٠)
 الطريق الرئيسي إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٨/٢٧) .

عينة رقم ٦٠ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٧ + ٨٠٠ : ٤٧ + ٧٠٠)
 الطريق الرئيسي إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٨/٢٨) .

عينة رقم ٦١ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٧ + ٩٠٠ : ٤٧ + ٨٠٠)
 الطريق الرئيسي إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٨/٢٩) .

عينة رقم ٦٢ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٢ + ٣٠٠ : ٤٢ + ١٢٠)
 طريق الخدمة إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٨/٣٠) .

عينة رقم ٦٣ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٢ + ٤٠٠ : ٤٢ + ٣٠٠)
 الخدمة إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٨/٣١) .

عينة رقم ٦٤ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٢ + ٥٠٠ : ٤٢ + ٤٠٠)
 طريق الخدمة إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٩/٠٢) .

عينة رقم ٦٥ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٣ + ٣٠٠ : ٤٣ + ١٥٠)
 الطريق الرئيسي إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٩/٠٣) .

عينة رقم ٦٦ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب نيز جبرسي وجه واحد ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٨٠٠ : ٤٢ + ٧٠٠)
 الطريق الرئيسي إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٩/٠٤) .

عينة رقم ٦٧ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٩٠٠ : ٤٨ + ٨٠٠)
 إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٩/٠٥) .

عينة رقم ٦٨ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٧٠٠ : ٤٨ + ٨٠٠)
 إتجاه السخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٩/٠٦) .

عينة رقم ٦٩ عدد مكعب خرع ١٥x١٥x٥ سم لصب موزون معاملة الموقع الكيلو متر (٤٨٠+٨٠٠ : ٤٨٠+٦٥٠) طريق الخلعة
اتجاه السفلة صب الموقع بمساحة مؤنس اشراف الصاية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٠٩)

ثالثا : التجارب التي أجريت

٥ تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

رابعاً : النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ^٣	جهد الكسر كجم/سم ^٢	اجتهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٥٨	٢٠٢٣/٠٨/٢٦	٢٠٢٣/٠٩/٢٤	١	٢,٤٨٢	٢٦٧	(مسلحة) لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
			٢	٢,٤٩٠	٢٨٢	
			٣	٢,٤٦٧	٢٦٣	
	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٢٠٢٣/٠٩/٢٤	١	٢,٤٠٣	٢٨١	
			٢	٢,٤٠٠	٢٧٠	
			٣	٢,٤١٠	٢٩٠	
	٢٠٢٣/٠٨/٢٨	٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١	٢,٤٦١	٣١٢	
			٢	٢,٤٣٢	٣٠٣	
			٣	٢,٤١٥	٢٨٢	
٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٩	٢٠٢٣/٠٩/٢٦	١	٢,٤٣٨	٣٠٦	
			٢	٢,٤٦٧	٢٩٧	
			٣	٢,٤٠٠	٣٠٠	
	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٧	١	٢,٤١٨	٢٧٢	
			٢	٢,٤٣٢	٢٦٧	
			٣	٢,٤٥٠	٢٨٦	
	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٩/٢٨	١	٢,٤٦٨	٣٥٠	
			٢	٢,٤٣٢	٢٦٧	
			٣	٢,٣٩٩	٢٩٤	
٦٢	٢٠٢٣/٠٩/٢	٢٠٢٣/١٠/١	١	٢,٤٥٠	٢٦٢	
			٢	٢,٤٢٤	٢٧٩	
			٣	٢,٤٤٣	٢٦٥	
٦٤	٢٠٢٣/٠٩/٣	٢٠٢٣/١٠/١	١	٢,٤٦٧	٢٨٤	
			٢	٢,٤٥١	٢٧٩	
			٣	٢,٤٧٠	٢٧٦	
٦٦	٢٠٢٣/٠٩/٤	٢٠٢٣/١٠/٢	١	٢,٤٠٦	٢٥٤	(عادية) لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢
			٢	٢,٤١٢	٢٣٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٣٦	
٦٧	٢٠٢٣/٠٩/٥	٢٠٢٣/١٠/٣	١	٢,٤١٨	٢٣٠	
			٢	٢,٤٢١	٢٤٧	
			٣	٢,٣٩٩	٢٥١	
٦٨	٢٠٢٣/٠٩/٦	٢٠٢٣/١٠/٤	١	٢,٤١٧	٢٣٣	
			٢	٢,٤٢٤	٢٢٩	
			٣	٢,٤١٠	٢٣٥	
٦٩	٢٠٢٣/٠٩/٦	٢٠٢٣/١٠/٨	١	٢,٤١٧	٢٦٣	
			٢	٢,٤٠١	٢٤٢	
			٣	٢,٤١٣	٢٣٩	

٤

خامسا: الملاحظات

- ٥. تم كسر مكعبات العينتان أرقام (٦٤ ، ٦٩) بعد ٢٩ يوما نظرا لوقوع يوم الكسر أجازة رسمية .
- ٦. تم كسر مكعبات العينة رقم (٥٨) بعد ٢٩ يوما نظرا لوصول العينة إلى المعمل يوم ٢٤/٩/٢٠٢٣ .
- ٧. إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادسا: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (٣٣٤٣,١٥) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيهاً وخمسة قروش فقط لآخر.
- تحريرا في: ٠٨/١٠/٢٠٢٣ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


أحمد الطحان

معمل المواد

رقم التقرير: ١٧
 اسم العمالية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
١٢	٢١٠	٢٤٠٠	كسر (عدد ٣ مكعب)
			خروج مهندس
			خروج سيارة
اعداد التقرير			
		١٥٠	
اجمالي التكاليف			
		٢٥٥٠	
المصاريف الادارية (١٥%)			
		٣٨٢,٥	
الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)			
		٢٩٣٢,٥	
ضريبة القيمة المضافة (١٤%)			
		٤١٠,٥٥	
الاجمالي شامل المصاريف الادارية			
		٣٣٤٣,٠٥	
١,٤٠ دمتة			
		٣٣٤٣,٠٥	
الاجمالي			

رئيس المعمل





مكتب إ.د حسن مطهر للاستشارات الهندسية
بيان كميات رش MCO (مستخلص جاري ٢)

إدارة العامة
للطرق والكباري والأنفل البرية
(GARBLT)



Road	STATION		Area (m ²)	سعة العرض	Length	طريقة	الإجمالي
	From	To					
Main Road-Right Direction	41+920	42+100	2520	12.00	180 m	MCO	112000.0
	42+100	43+000	12600	12.00	900 m	MCO	
	43+000	43+300	4200	12.00	300 m	MCO	
	43+300	43+360	840	14.00	60 m	MCO	
	43+360	44+000	8960	14.00	640 m	MCO	
	44+000	44+120	1680	14.00	120 m	MCO	
	44+120	44+931	11354	12.00	811 m	MCO	
	44+931	47+457	35364	12.00	2526 m	MCO	
	47+457	47+560	1442	14.00	103 m	MCO	
	47+560	48+060	7000	14.00	500 m	MCO	
Service Road -Right Direction	48+140	48+540	5600	14.00	400 m	MCO	96960.0
	48+540	50+000	20440	14.00	1460 m	MCO	
	41+920	42+000	960	12.0	80 m	MCO	
	42+000	44+120	25440	12.0	2120 m	MCO	
	44+120	48+500	52560	12.0	4380 m	MCO	
	48+500	50+000	18000	12.0	1500 m	MCO	
	44+200	50+000	69600	12.0	5800 m	MCO	
	44+100	44+200	1200	12.0	100 m	MCO	
	0+800	2+600	21600	12.0	1800 m	MCO	
	41+980	42+200	3080	14.00	220 m	MCO	106400.0
Main Road-Left Direction	42+240	42+380	1960	14.00	140 m	MCO	
	42+540	42+700	2240	14.00	160 m	MCO	
	42+840	43+100	3640	14.00	260 m	MCO	
	43+100	43+460	5040	14.00	360 m	MCO	
	43+460	45+000	21560	14.00	1540 m	MCO	
	45+000	47+640	36960	14.00	2640 m	MCO	
	47+640	48+180	7560	14.00	540 m	MCO	
	48+260	48+780	7280	14.00	520 m	MCO	
	48+780	50+000	17080	14.00	1220 m	MCO	
	0+000	0+900	11227.84	12.52	900 m	MCO	
التحريطة							11227.8
TOTAL							418987.8

استشاري الهندسة

مهندس الهندسة
م / محمد سليمان

مهندس المشروع
أ.د / حسن مطهر

مهندس الإشراف
م / أحمد أنس أحمد



تقرير رقم : (٤٤٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
المنطقة العامة لشطر جنوب مصر



السادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية عالية والتي تم تحليلها بمعمل المنطقة

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

٢٧٦. ٢٢. ١٦. ١٤١١

تقرير رقم : (٤٤٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للشؤون والكباري
(GARB)
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات : م / محمد سليمان
م / محمد السيد
(مهندس الاستشاري)
(مهندس إشراف العملية)
الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٩٠٥ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ سم لصب بيبى نيوجيرسى ممثلة للموقع الكيلومترى (٩٠٠ + ٤٦ : ٤٧ + ٤٦)
بين الطريق الرئيسى يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٢) .
- عينة رقم ٩٠٦ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبى نيوجيرسى ممثلة للموقع الكيلومترى (٧٠٠ + ٤٦ : ٩٠٠ + ٤٦)
بين الطريق الرئيسى يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٣) .
- عينة رقم ٩٠٧ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبى نيوجيرسى ممثلة للموقع الكيلومترى (٥٠٠ + ٤٦ : ٧٠٠ + ٤٦)
بين الطريق الرئيسى يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٥) .
- عينة رقم ٩٠٨ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبى نيوجيرسى ممثلة للموقع الكيلومترى (٣٠٠ + ٤٦ : ٥٠٠ + ٤٦)
بين الطريق الرئيسى يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٦) .
- عينة رقم ٩٠٩ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبى نيوجيرسى ممثلة للموقع الكيلومترى (١٠٠ + ٤٦ : ٣٠٠ + ٤٦)
بين الطريق الرئيسى يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٨) .
- عينة رقم ٩١٠ عدد ٣ مكعب خ.م ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبى نيوجيرسى ممثلة للموقع الكيلومترى (٠٠ + ٤٦ : ١٠٠ + ٤٦)
بين الطريق الرئيسى يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٩) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

• تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

-٥-

رابعاً: النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ^٣	جهد الكسر كجم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٩٠٥	٢٠٢٣/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	١	٢,٤٥٢	٢٧٩	(مسلحة) لاتقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
			٢	٢,٤٤١	٢٨١	
			٣	٢,٤٢٩	٢٨٨	
٩٠٦	٢٠٢٣/٠٧/١٣	٢٠٢٣/٠٨/١٠	١	٢,٤٣٤	٢٧٥	
			٢	٢,٤٤٣	٢٧٨	
			٣	٢,٤٥٠	٢٧٤	
٩٠٧	٢٠٢٣/٠٧/١٥	٢٠٢٣/٠٨/١٣	١	٢,٤٠٠	٢٩١	
			٢	٢,٣٩٧	٣٠٨	
			٣	٢,٤١٦	٢٨٥	
٩٠٨	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٨/١٣	١	٢,٤٠١	٢٨٠	
			٢	٢,٤٢١	٢٨٩	
			٣	٢,٤٠٠	٢٨٨	
٩٠٩	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٨/١٥	١	٢,٤٠٠	٢٩٤	
			٢	٢,٤٠٠	٢٧٥	
			٣	٢,٣٩٠	٢٦٣	
٩١٠	٢٠٢٣/٠٧/١٩	٢٠٢٣/٠٨/١٦	١	٢,٣٩٩	٢٨٦	
			٢	٢,٤٠٠	٢٨٨	
			٣	٢,٣٩٦	٢٨٤	

خامساً: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينة رقم (٩٠٧) بعد موعيدها نظراً لوقوع تاريخ الكسر أجازة رسمية
- إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادساً: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (١٧٦٩,٨٥ جنيهاً) ألف وسبعمائة و تسعة و ستون جنيهاً و خمسة و ثمانون قرشاً فقط لا غير .
تحريراً في :- ٢٠٢٣/٠٨/١٦ .

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

مهندس /

مهندس /
محمد النجار

تكاليف محل الخرسانة			
٢٠٢٣/٠٧/٣٠	بتاريخ:	٤٤٢	رقم التقرير:
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويش / السخنة والدائري حول مدينة السويش بطول ٦٠ كم.			اسم العملية:
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر			إشراف:
شركة النيل العامة للطرق والكباري .			تنفيذ:
تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
اجمالي التكاليف	التكلفة	العدد	
١٢٠٠	٢٠٠	٦	كسر المكعب
.	.	.	خروج مهندس
.	.	.	خروج سيارة
١٥٠	اعداد التقرير		
١٣٥٠	اجمالي التكاليف		
٢٠٢,٥	المصاريف الادارية (١٥%)		
١٥٥٢,٥	الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)		
٢١٧,٣٥	ضريبة القيمة المضافة (١٤%)		
١٧٦٩,٨٥	الاجمالي شامل المصاريف الادارية		
.	٠,٤٠ دمتة		
١٧٦٩,٨٥	الاجمالي		

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٦٤) بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢٣ .
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السوييس
/ السخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ١٠ كم.
تقديم : شركة النيل العامة للطرق والمباني .

الهيئة العامة
للطرق والمباني
(GARB)
المباني العامة - مصر - القاهرة



السادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة إلينا من العملية عالية والتي تم تحليلها
بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

تمت إرفاق

عليه

٥/١٢/٢٠٢٣ - ح

تقرير رقم : (٤٩٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٢
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السفينة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٩٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(ARRB)
مصر جمهورية



أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
م / سامح محمد
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)
الجهة الواردة منها العينات : العملية عالية .
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ١٠٣٧ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٣٧٠ : ٤٩ + ٤٥٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/٠٩) .

عينة رقم ١٠٣٨ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٣٧٠ : ٤٩ + ٣٠٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/١٢) .

عينة رقم ١٠٣٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٣٧٠ : ٤٩ + ٢٢٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/١٣) .

عينة رقم ١٠٤٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٢٢٠ : ٤٩ + ١٥٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/١٤) .

عينة رقم ١٠٤١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ١٥٠ : ٤٩ + ٠٨٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/١٥) .

عينة رقم ١٠٤٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٠٨٠ : ٤٩ + ٠٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/١٦) .

عينة رقم ١٠٤٣ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٠٠ : ٥٠ + ٠٠) الجانب الأيسر
اتجاه السفينة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/١٧) .

عينة رقم ١٠٤٤ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×٥ اسم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٠٠ : ٤٩ + ٨٠٠) الجانب الأيسر
اتجاه السفينة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/١٩) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

—A—

رابعاً: النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ³	جهد الكسر كجم/سم ²	أجهاد الكسر للخرسانية طبقاً لمواصفات المشروع
(عادية) لاتقل عن ٢٠٠ كجم/سم ²	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٢٠٢٣/٠٩/٠٦	١	٢,٣٩٦	٢٤٧	
			٢	٢,٣٧٠	٢٥٢	
			٣	٢,٣٩١	٢٦٣	
	٢٠٢٣/٠٨/١٢	٢٠٢٣/٠٩/١٠	١	٢,٤٠١	٢٦١	
			٢	٢,٤٠٠	٢٧٠	
			٣	٢,٤٠٠	٢٥٠	
	٢٠٢٣/٠٨/١٣	٢٠٢٣/٠٩/١٠	١	٢,٤٦١	٢٥٦	
			٢	٢,٤٧٢	٢٥٤	
			٣	٢,٤٧٠	٢٤٢	
	٢٠٢٣/٠٨/١٤	٢٠٢٣/٠٩/١١	١	٢,٤٨٨	٢٥٢	
			٢	٢,٤٦٧	٢٤٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٥٤	
	٢٠٢٣/٠٨/١٥	٢٠٢٣/٠٩/١٢	١	٢,٤١٨	٢٧٢	
			٢	٢,٤١٢	٢٦٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٥٦	
	٢٠٢٣/٠٨/١٦	٢٠٢٣/٠٩/١٢	١	٢,٤٨٨	٢٥٠	
			٢	٢,٤٠٠	٢٤٧	
			٣	٢,٣٩٦	٢٥٤	
	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٩/١٤	١	٢,٤٨٧	٢٥٢	
			٢	٢,٤٦٤	٢٥٩	
			٣	٢,٤٧٠	٢٦٥	
	٢٠٢٣/٠٨/١٩	٢٠٢٣/٠٩/١٧	١	٢,٤٦٧	٢٥٤	
			٢	٢,٤٩١	٢٥٠	
			٣	٢,٤٧٠	٢٥٩	

خامساً: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينتان أرقام (١٠٣٨ ، ١٠٤٢) بعد ٢٩ يوماً نظراً لوقوع يوم الكسر أجازة رسمية .
- إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادساً: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (٢٥ ، ٢٢٩٤) ألفان ومائتان وأربعة وتسعون جنيهاً وخمسة وعشرون قرشاً فقط لا غير.
- تحريراً في: ٢٠٢٣/٠٩/١٧ .

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

مهندس /
محمد النجار

معمل المواد

رقم التقرير: ٤٦٤
اسم العملية: عملية تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السفينة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٤٦٠ كم
أشراف: المهندس العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر
تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
٨	٢٠٠	١٦٠٠	كسر (عدد ٣ مكعب)
.	.	.	خروج مهندس
.	.	.	خروج سيارة
اعداد التقرير			١٥٠
اجمالي التكاليف			١٧٥٠
المصاريف الادارية (١٥%)			٢٦٢,٥
الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)			٢٠١٢,٥
ضريبة القيمة المضافة (١٤%)			٢٨١,٧٥
الاجمالي شامل المصاريف الادارية			٢٢٩٤,٢٥
١,٤٠ دسقة			١,٠٠٠
الاجمالي			٢٢٩٤,٢٥

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٦٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٢
بخصوص : عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/السخنة
و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٥٦٠ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

السادة / جهاز الإشراف

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

مهندس /
سعيد النجار

مستند الإرجاع

مستند طمس

٢٠٢٣/٠٨/٢٢



تقرير رقم: (٤٦٣) بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣

بخصوص: عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/السخنة
و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات : م / محمد سليمان
م / سامح محمد
(مهندس اشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)

الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
(العينات الواردة مسنولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ١٠٣٥ عينة أسفلت سطحية ٣ب ممثلة للموقع الكيلومترى ٥٦+٠٠ الطريق الرئيسي الأيمن
عينة رقم ١٠٣٦ بلاطة أسفلت سطحية ٣ب ممثلة للموقع الكيلومترى ٥٥+٢٠٠ الطريق الرئيسي الأيسر

ثالثاً : التجارب التي أجريت

- ١- تحديد نسبة الاسفلت
- ٢- تدرج المواد الصلبة
- ٣- تحديد نسبة الطيني
- ٤- تحديد الثبات و الانسياب

Ar

رابعاً: النتائج

رقم العينة	سعة المهزة	
١٠٣٦	١٠٣٥	
١٠٠	١٠٠	١١٤/٣
٨٤,٤	٨١,٢	١١١/٢
٦٥,٢	٦٣,٥	١١٨/٣
٤١,٣	٣٨,٦	رقم ٤
٢٩,٨	٣٠,٩	رقم ٨
١٩,٢	١٧,٤	رقم ٣٠
١٤,٦	١٣,١	رقم ٥٠
١١,١	٩,٨	رقم ١٠٠
٥,٩	٥,١	رقم ٢٠٠
٤,٩٩	٥,١٧	نسبة الاسفلت %
١	١	نسبة الطبيعي

الثبات و الانسياب لقوالب مارشال

الاختبار	رقم العينة	١٠٣٥
		٢
الثبات (كجم)	١٤٧٩	١٤٨٩
الانسياب (مم)	٣,١٥	٣,٣٥

٦

خامساً : الملاحظات

على جهاز الإشراف مطابقة النتائج بمواصفات المشروع

سادساً : القيمة الكاليف

مبلغ وقدره (٢٠٥٨,٢٧) فقط ألفان وثمانية و خمسون جنيهاً و سبعة و عشرون قرشاً فقط لا غير


تحريراً فى :- ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٣ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس /
محمد النجار

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

تكاليف معمل الاسفلت			
تقرير رقم	٤٦٣	بتاريخ	٢٠٢٣/٠٨/٢٢
اسم العملية	تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري		
اشراف: تنفيذ	الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الحادية عشر النيل العامة للطرق و الكبارى .		
الاختبار	العدد	التكاليف	اجمالى التكاليف
تحضير العينة	٢	٨٠	١٦٠
تحديد نسبة الاسفلت +نسب المواد	٢	٤٠٠	٨٠٠
تحديد نسبة الطبري	٢	٨٠	١٦٠
تحديد الثبات والانسياب	٢	١٥٠	٣٠٠
تكاليف اعداد وكتابة التقرير			١٥٠
اجمالى التكاليف			١٥٧٠
المصاريف الادارية (١٥%)			٢٣٥,٥
اجمالى التكاليف +المصاريف الادارية			١٨٠٥,٥
القيمة المضافة (١٤%)			٢٥٢,٧٧
٤٠,٤٠ دفعة			٠
الاجمالى			٢٠٥٨,٢٧
رئيس المعمل 			

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٤١ الى الكم ٥٠ بطول ٩ كم (اعمال طرق - عدد ٤ بربخ) .

- عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩١٥)

- تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي:-

- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة

- يوجد عدد (٣) عمال طبقاً للتعاقد

- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم

الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (41) الى كم (50) بطول 9 كم في الاتجاهين

أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا ويتم اعتماد معايرة الخلطات وأجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة . يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن 10 سنوات في اختبارات المواد الترابية والأسفلت ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد 3 فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل. مع عدم السماح ببدء العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

3- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) يكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام. الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الإبتدائي للمشروع.

4 - وسائل الانتقال

تزويد العملية بعدد (3) سيارة بيك اب تعمل بالديزل أو ملاكى على ان تكون السيارات جديدة وذلك بعد موافقة المكتب الفني وتكون الغرامة خمسمائة جنية عن كل يوم يمر لا تكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة .

5- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (2) لوحة كبيرة تحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع 5000 جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

6- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المعبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لنبود العمل المختلفة وفترات المراجعة والاعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها 1000 جنية (الف جنية) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفقات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبمطابقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم في الاتجاهين

١١-مساح	٢	٧ سنوات
---------	---	---------

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي

- بتوريد عدد ٣ افراد (عامل) بعمر ٢٠-٤٠ سنة وتوقع غرامة ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة الاف جنيه) عن كل يوم غياب



تقرير رقم : (٤٥٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ .
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للشؤون والكباري
(GARB)
المنطقة الإدارية شارع ميمون سبيح



السادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها بمعمل المنطقة

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المنطقة

مهندس / سـهـم

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

٢٧١٠٢٥٠١٦٠١٠١١

تكاليف معمل الخرسانة			
رقم التقرير:	٤٥٣	بتاريخ:	٢٠٢٣/٠٨/٠٩
اسم العملية:	مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والاندري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.		
أشرافها:	الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر		
تنفيذ:	شركة النيل العامة للطرق والكباري .		
بيان الاختبار	تكاليف اختبار العينات		
	العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف
كسر المكعب	٨	٢٠٠	١٦٠٠
خروج مهندس			.
خروج سيارة			.
اعداد التقرير		١٥٠	
اجمالي التكاليف		١٧٥٠	
المصاريف الادارية (١٥%)		٢٦٢,٥	
الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)		٢٠١٢,٥	
تضريبة القيمة المضافة (١٤%)		٢٨١,٧٥	
الاجمالي شامل المصاريف الادارية		٢٢٩٤,٢٥	
١,٤٠ دمتة		.	
الاجمالي		٢٢٩٤,٢٥	

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٥٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
 بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
 / السبخنة والدائري حول مدينة السويس
 بطول ٦٠ كم.
 تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

للمدينة العامة
 للطرق والكباري
 (GARB)
 المنطقة العامة لمشروع تطوير



أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات: م / محمد سليمان
 م / سامح محمد
 (مهندس إشراف العملية)
 (مهندس الاستشاري)
 الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
 العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٩٦١ حد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جبرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٥ + ٩٠٠ : ٤٥ + ٧٨٠) بين طريق الخدمة الأيسر و الرئيسي الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٧) .
- عينة رقم ٩٦٢ حد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جبرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٥ + ٧٨٠ : ٤٥ + ٦٠٠) بين طريق الخدمة الأيسر و الرئيسي الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٨) .
- عينة رقم ٩٦٣ حد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جبرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٥ + ٦٠٠ : ٤٥ + ٤٥٠) بين طريق الخدمة الأيسر و الرئيسي الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٩) .
- عينة رقم ٩٦٤ حد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جبرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٥ + ٤٥٠ : ٤٥ + ١٠٠) بين طريق الخدمة الأيسر و الرئيسي الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٠) .
- عينة رقم ٩٦٥ حد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جبرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٦ + ٨٠٠ : ٤٦ + ١٠٠) بين طريق الخدمة الأيمن و الرئيسي الأيمن صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٢) .
- عينة رقم ٩٦٦ حد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جبرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٧ + ٣٠٠ : ٤٧ + ١٠٠) بين طريق الخدمة الأيمن و الرئيسي الأيمن صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٣) .
- عينة رقم ٩٦٧ حد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جبرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٢٠٠ : ٤٩ + ١٠٠) بين طريق الخدمة الأيسر و الرئيسي الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٣) .
- عينة رقم ٩٦٨ حد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جبرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٢٠٠ : ٤٩ + ١٠٠) بين طريق الخدمة الأيسر و الرئيسي الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٤) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

• تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

رابعاً: النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ³	جهد الكسر كجم/سم ²	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
(عادية) لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ²	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٨/١٤	١	٢,٣٩٧	٢٢٠	
			٢	٢,٤٢٤	٢٢٦	
			٣	٢,٤٣٠	٢٣٣	
	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٨/١٥	١	٢,٤١٨	٢١٦	
			٢	٢,٤١٣	٢١٢	
			٣	٢,٣٩٧	٢١٥	
	٢٠٢٣/٠٧/١٩	٢٠٢٣/٠٨/١٦	١	٢,٤٠٠	٢١٩	
			٢	٢,٣٩٩	٢٢٠	
			٣	٢,٤١٢	٢٢٨	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١	٢,٤١٨	٢٢٢	
			٢	٢,٤١٣	٢٣٠	
			٣	٢,٤٠٠	٢٣٢	
(مسلحة) لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²	٢٠٢٣/٠٧/٢٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٢٤	٢١١	
			٢	٢,٤٣٠	٢١٩	
			٣	٢,٤١٢	٢١٧	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٣	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤١٨	٢٢١	
			٢	٢,٤١٣	٢٣٤	
			٣	٢,٤١٣	٢٣٦	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٣	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٠٠	٢٢٦	
			٢	٢,٤٠٠	٢٢٨	
			٣	٢,٣٩٧	٢٢٠	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١	٢,٤٣٤	٢٧٩	
			٢	٢,٤٥٩	٢٩٣	
			٣	٢,٤٥٦	٢٨٤	

شامسيا: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينة رقم (٩٦٥) بعد ٢٩ يوماً نظراً لوقوع يوم الكسر أجازة رسمية .
- أجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سدادسيا: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (٢٢٩٤,٢٥ جنيهاً) الفان ومانتان و أربعة وتسعون جنيهاً و خمسة و عشرون قرشاً فقط لا غير .
تحريراً في: ٢٠٢٣/٠٨/٢١ .

رئيس، معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

مهندس /
محمد النجار

تقرير رقم : (٤٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السفنه والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل الخامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARD)



المسادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرفكم بأن نرفق لسيادتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية حاليه والتي تم تحليلها

بمعمل المختبرية .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بسيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

رئيس معمل المختبرية

مهندس /

مستعد النجار

٢٧١. ٤٥. ١٧. ١٠ / ١

تقرير رقم : (٤٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠
 بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
 / السخنة والدانري حول مدينة السويس
 بطول ٦٠ كم.
 تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
 للنقل والكباري
 (GARB)
 الهيئة العامة للنقل والكباري



أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
 م / محمد السيد
 (مهندس إشراف العملية)
 (مهندس الاستشاري)
 الجهة الواردة منها العينات : العملية عالية .
 (العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٩١٥ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٢٠٠ + ٤٣ : ٣٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٠٨) .
- عينة رقم ٩١٦ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٣٠٠ + ٤٣ : ٤٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٠) .
- عينة رقم ٩١٧ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٠٠ + ٤٣ : ٥٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٢) .
- عينة رقم ٩١٨ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٩٢٠ + ٤٣ : ١٠٠ + ٤٤) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٨) .
- عينة رقم ٩١٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٨٥٠ + ٤٣ : ٩٢٠ + ٤٤) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٠) .
- عينة رقم ٩٢٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٧٧٠ + ٤٣ : ٨٥٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٠) .
- عينة رقم ٩٢١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٧٧٠ + ٤٣ : ٧٧٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٢) .
- عينة رقم ٩٢٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٦٢٠ + ٤٣ : ٧٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٣) .
- عينة رقم ٩٢٣ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٥٥٠ + ٤٣ : ٦٢٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٤) .
- عينة رقم ٩٢٤ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٥٥٠ + ٤٣ : ٥٥٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٤) .

٤

ثالثاً : التجارب التي أجريت

تحميل جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

رابط التتابع

رقم الصفة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المعصب	الكثافة كجم/سم ^٣	جهد الكسر كجم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٩١٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	٢٠٢٣/٠٨/٠٦	١	٢,٤٠٠	٢٦٧	(عالية) لانتقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢
			٢	٢,٣٩٦	٢٩٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٧٢	
٩١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	١	٢,٤٢٤	٢٧٢	
			٢	٢,٤٣١	٢٧٩	
			٣	٢,٤٢٢	٢٧٢	
٩١٧	٢٠٢٣/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	١	٢,٤٣١	٢٩٠	
			٢	٢,٤٢٨	٢٧٠	
			٣	٢,٤٠٣	٢٧٩	
٩١٨	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٨/١٥	١	٢,٣٩٣	٢٦٠	
			٢	٢,٣٩١	٢٩٤	
			٣	٢,٣٩٤	٢٩٠	
٩١٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١	٢,٣٩١	٢٩٠	
			٢	٢,٤١٨	٢٩٧	
			٣	٢,٣٦٧	٢٦٣	
٩٢٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١	٢,٤٠٠	٢٩٢	
			٢	٢,٤٢٢	٢٩٠	
			٣	٢,٤٣٠	٢٩٧	
٩٢١	٢٠٢٣/٠٧/٢٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٠٠	٢٩٨	
			٢	٢,٣٩٣	٢٩٧	
			٣	٢,٤٢٤	٢٩٢	
٩٢٢	٢٠٢٣/٠٧/٢٣	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٢٧	٢٩٤	
			٢	٢,٤٢٧	٢٩٨	
			٣	٢,٤٣٤	٢٦٣	
٩٢٣	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١	٢,٤١٢	٢٦٣	
			٢	٢,٤٢٢	٢٩٠	
			٣	٢,٤٣٠	٢٧٢	
٩٢٤	٢٠٢٣/٠٧/١١	٢٠٢٣/٠٨/٠٨	١	٢,٤٢٤	٢٩٠	
			٢	٢,٣٩٧	٢٦٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٩٥	

خامتها : الملاحظات

- ١ تم كسر مكعبات العينتان أرقام (٩١٥ ، ٩٢١) بعد ٢٩ يوما نظرا لوقوع يلم الكسر أجازة رسمية .
- ٢ إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .
- سدادها : قيمة التكاليف
- مبلغ وقدره (٢٨١٨,٦٥) ألفان وثمانمائة وثمانية عشر جنيهاً وخمسة وستون قرشاً فقط لا غير .
- تحريراً في :- ٢٠٢٣/٠٨/٢١ .

رئيس ممثل المنطقة

مهندس / 

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


أحمد الطحان

معمل المواد

رقم التقرير: ٤٤٤
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السفينة والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
١٠	٢٠٠	٢٠٠٠	كسر (عدد ٣ مكعب)
			خروج سهندس
			خروج سيارة
اعداد التقرير			
اجمالي التكاليف			
المصاريف الادارية (١٥%)			
الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)			
ضريبة القيمة المضافة (١٤%)			
الاجمالي شامل المصاريف الادارية			
١٠,٤٠ دمتة			
الاجمالي			

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدانري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تتبع : شركة النيل العامة للطرق والكباري .



السادة / جهاز الإشراف :

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعنوية للعينات الواردة إلينا من العملية عانيه والتي تم تحليلها
بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مهندس / محمد الفجار

٢٧١.٤٥.١٦.١٥١/

تقرير رقم : (٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
بمقتضى : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
١٥٨٩٥
الهيئة العامة للطرق والكباري



أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
م / سامح محمد
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)
الجهة الوارده منها العينات : العملية عالية
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها)

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٩٤٧ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٠٩٠ : ٤٤ + ٠٩٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٥) .

عينة رقم ٩٤٨ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٠٩٠ : ٤٤ + ١٧٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٦) .

عينة رقم ٩٤٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ١٧٠ : ٤٤ + ٢٥٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٧) .

عينة رقم ٩٥٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٢٥٠ : ٤٤ + ٣٢٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٩) .

عينة رقم ٩٥١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٣٢٠ : ٤٤ + ٤٠٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٣٠) .

عينة رقم ٩٥٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٨٥٠ : ٤٤ + ٩٥٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/٠١) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

تحديد جهد الكسر بشل ٢٨ يوم .

٦

رابعاً: النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم العصب	الكثافة كجم/سم ³	جهود الكسر كجم/سم ²	إجهاد الكسر الخرسانة طبقاً لخواصها المعروفة
٩٤٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٨/٢٢	١	٢,٤٥٩	٢٥٢	(عادية) لا تتل عن ٢٠٠ كجم/سم ²
			٢	٢,٤٣٠	٢١٩	
			٣	٢,٤٥٣	٢٤٣	
٩٤٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٦	٢٠٢٣/٠٨/٢٣	١	٢,٤٣٤	٢٥٤	
			٢	٢,٤٢٧	٢٤٧	
			٣	٢,٤٢٢	٢٣٢	
٩٤٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	١	٢,٤٠٠	٢٥٢	
			٢	٢,٣٩٣	٢٤٧	
			٣	٢,٤٠٤	٢٥٦	
٩٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	١	٢,٤٤٣	٢٧٧	
			٢	٢,٤٣٠	٢٦٣	
			٣	٢,٤٢٧	٢٨٩	
٩٥١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	١	٢,٤٤٣	٢٦٣	
			٢	٢,٤٣٠	٢٥٢	
			٣	٢,٤٢٤	٢٤٧	
٩٥٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٩	١	٢,٤٣٠	٢٦٢	
			٢	٢,٤٣٧	٢٤٦	
			٣	٢,٤٤١	٢٧٩	

خامساً: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينة رقم (٩٥٠) بعد ٢٩ يوماً نظراً لوقوع يوم الكسر إجازة رسمية .
- إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادساً: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (١٧٦٩,٨٥) ألف وسبعمائة وتسعة وستون جنيهاً وخمسة وثمانون قرشاً فقط لا غير .
- تحريراً في: ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ .

رئيس محل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

معمل المواد

رقم التقرير: ٤٥١
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والدافري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
٦	٢٠٠	١٢٠٠	كمر (عدد ٣ مكعب)
			خروج مهندس
			خروج سيارة
		١٥٠	اعداد التقرير
		١٣٥٠	اجمالي التكاليف
		٢٠٢,٥	المصاريف الادارية (١٥%)
		١٥٥٢,٥	الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)
		٢١٧,٣٥	ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
		١٧٦٩,٨٥	الاجمالي شامل المصاريف الادارية
		١,٠٠٠	١,٤٠
		١٧٦٩,٨٥	الاجمالي

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٤٠) بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٣
بشأن : عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/المنطقة
و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تتميز : شركة النيل العامة للطرق والكباري



المستشار / جيهيسال الإشراف

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرفنا بان نرفق نسبباتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلنا بسيادتكم بقبول أسمى الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
أحمد النجدي

رئيس معمل المنطقة

مهندس /
محمد النجار

CV. ٤٤٠. ١٦. ١٥١



الهيئة العامة

للشركاء الكباري

(GARB)

مقر الهيئة العامة للنقل

تقرير رقم: (٤٤٠) بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٣
بمختص: عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/السفنة
و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات: م / محمد سليمان
م / محمد السيد
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)

الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .

(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٩٠٠	بلاطة أسفلت سطحية ٣ب ممثلة للموقع الكيلومتری ٢٠٠+٥٠ الطريق الرئيسي الأيسر
عينة رقم ٩٠١	بلاطة أسفلت سطحية ٣ب ممثلة للموقع الكيلومتری ٣٠+٧٧ الطريق الرئيسي الأيسر
عينة رقم ٩٠٢	بلاطة أسفلت سطحية ٣ب ممثلة للموقع الكيلومتری ٩٥+٢٨٠ الطريق الرئيسي الأيسر

ثالثاً : التجارب التي أجريت

- ١ - تحديد نسبة الاسفلت
- ٢ - تدرج المواد الصلبة
- ٣ - تحديد نسبة الطيني
- ٤ - تحديد الثبات و الانسياب

—/—

رقم العينة	سعة الميزرة		رقم العينة
	٩٠٢	٩٠١	٩٠٠
١٤/٣	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠
١٩/٢	٨٥,٧	٨٢,٢	٨٣,٦
١٨/٣	٦٤,٢	٦١,٣	٦٦,٣
رقم ٤	٣٨,٨	٣٧,٢	٤١,٨
رقم ٨	٣٠,١	٢٩,١	٣٣,٤
رقم ٣٠	١٨,٢	١٦,٧	٢٢,٣
رقم ٥٠	١٣,١	١٢,٣	١٤,٢
رقم ١٠٠	٩,٨	٧,٢	٩,٢
رقم ٢٠٠	٤,٥	٤,١	٥,٦
نسبة الاسفلت %	٥,١٧	٥,٠٨	٥,٤٥
نسبة الطبيعي	١	٢	١

الثبات و الانسياب لقوالب مارتشال

رقم العينة		الاختبار		٩٠٠		٩٠١		٩٠٢	
الثبات (كجم)	الاختبار	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢
١٤٢٨	١٤٤٤	١٤٦٤	١٤٦٦	١٤٥٢	١٤٢٧	١	٢	١	٢
٣,٤٠	٣,٢٠	٣,٥٠	٣,٠٠	٣,٦٠	٣,٠٠	١	٢	١	٢

—

خمس مئتين : التسلا حطسبات

على جهاز الإشراف مطابقة النتائج بمواصفات المشروع

سادسا : قيمة التكاليف

مبلغ وقدره (٣٢٦٤,٣٩) فقط ثلاثة الاف و مائتان و أربعة و ستون جنيهاً و تسعة و ثلاثون قرشاً فقط لا غير

تحريرا في : - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ .

رئيس مجلس المنطقة



مهندس /

محمد النجار

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

أحمد المسري

تكاليف سعمل الاسفلت

٢٠٢٣/٠١/٣٠ بتاريخ

٤٤٠

تقرير رقم

تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسفنة و الطريق الدائري بطول ٦٠ كم

اسم العملية

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الحادية عشر
الفيل العامة للطرق والكبارى

اشراف:
تنفيذ

الاختبار	العدد	التكاليف	اجمالى التكاليف
تحضير العينة	٣	٨٠	٢٤٠
تحديد نسبة الاسفلت بنسب المواد	٣	٤٠٠	١٢٠٠
تحديد الثبات والانسياب	٦	١٥٠	٩٠٠
تكاليف اعداد وكتابة التقرير			١٥٠
اجمالى التكاليف			٢٤٩٠
المصاريف الادارية (١٥%)			٣٧٣,٥
اجمالى التكاليف بالمصاريف الادارية			٢٨٦٣,٥
القيمة المضافة (١٤%)			٤٠٠,٨٩
٠,٤٠			٠
الاجمالى			٣٢٦٤,٣٩

رئيس السعمل



تقرير رقم : (٢٦) بتاريخ ١٩٦١ / ٢٠٢٢
مختص بـ : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويح
/ السبخة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٩ كم
تحت إشراف : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

مجلس إدارة (شركة)
المجلس
العام
١٩٦١
١٩٦١

المادة / جهاز الإشراف

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم النتائج المعملة للبيانات الواردة إلينا من العملية عالية والتي تم تحليلها

بمعمل المنطقة .

برضاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

رئيس معمل المنطقة

مهندس /
محمد النجار

تقرير رقم : (٢٦) بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٣
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ المسخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

المساحة المصممة
للطريق الدائري
138800
المساحة المصممة للطريق الدائري

أولاً : بيانات إدارية

الذي أنظر العينات : م / محمد سليمان
م / حسين احمد
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)
الجهة الوارد منها العينات : العملية عالية .
(العينات الواردة مسئولية الذي أنظرها) .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٨٦ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ٠٠ : ٤٨ + ٩٠٠)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه المسخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/١١) .
- عينة رقم ٨٧ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٩ + ١٠٠ : ٤٩ + ٠٠)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه المسخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/١٢) .
- عينة رقم ٨٨ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٥٠٠ : ٤٨ + ٦٥٠)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه المسخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٢/٠٩/١٣) .
- عينة رقم ٨٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٤٥٠ : ٤٨ + ٥٥٠)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه المسخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/١٤) .
- عينة رقم ٩٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٣٥٠ : ٤٨ + ٤٥٠)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه المسخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/١٦) .
- عينة رقم ٩١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٨ + ٢٥٠ : ٤٨ + ٣٥٠)
طريق الخدمة الأيسر إتجاه المسخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/١٧) .
- عينة رقم ٩٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٧ + ٩٢٠ : ٤٧ + ٨٢٠)
طريق الرئيسي الأيسر إتجاه المسخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/١٨) .
- عينة رقم ٩٣ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٧ + ٠٢٠ : ٤٧ + ٩٢٠)
طريق الرئيسي الأيسر إتجاه المسخنة صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/١٨) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

رقم العينة	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ³	إجهاد الكسر طوقان مواصفات المشروع
58	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢	٢,٤٥١	٢٦٤
		٣	٢,٤٥٠	٢٧٥
		١	٢,٤٩٧	٢٤٣
59	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢	٢,٤٧٠	٢٨٧
		٣	٢,٤٦٧	٢٧٩
		١	٢,٤٦٩	٢٦٣
60	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢	٢,٤٥٧	٢٤٧
		٣	٢,٤٥٤	٢٥٠
		١	٢,٤٤١	٢٤٧
61	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢	٢,٤٧٠	٢٤٤
		٣	٢,٤٨٢	٢٣٦
		١	٢,٤٩١	٢٧٧
62	٢٠٢٣/١٠/١٥	٢	٢,٤١٧	٢٤٧
		٣	٢,٤٩١	٢٥٥
		١	٢,٤٠٠	٢٤٣
63	٢٠٢٣/١٠/١٥	٢	٢,٤٦٧	٢٦٨
		٣	٢,٤٦٩	٢٤٧
		١	٢,٤٧٢	٢٧٧
64	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢	٢,٤٧٠	٢٣٨
		٣	٢,٤٦٧	٢٤٠
		١	٢,٤٨٢	٢٢٣
65	٢٠٢٣/١٠/١٧	٢	٢,٤٤١	٢٣٧
		٣	٢,٤٥٩	٢٢٦
		١	٢,٤٦٦	٢١٧

(عادية)
لا تقل عن ٢٠٠
كجم/سم³

خامسا: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينتان أرقام (٥٨ ، ٥٩) بعد مواعيدها نظرا لوصول العينات الى المعمل يوم ٢٠٢٣/١٠/١١.
- تم كسر مكعبات العينة رقم (٦٢) بعد ٢٩ يوما نظرا لوقوع يوم الكسر أجازة رسمية.
- إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب.

سادسا: قيمة التكاليف

مبلغ وقدره (٢٢٩٤,٢٥) ألفان ومائتان وأربعة وتسعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا فقط لا غير.

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١٧.

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطشان

مهندس /
محمد النجار

معمل المواد

رقم التقرير: ٢٦
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السفينة والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
٨	٢٠٠	١٦٠٠	كسر (عدد ٢ مكعب)
			خروج مهندس
			خروج سيارة
اعداد التقرير			
		١٥٠	
اجمالي التكاليف			
		١٧٥٠	
المصاريف الادارية (١٥%)			
		٢٦٢,٥	
الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)			
		٢٠١٢,٥	
ضريبة القيمة المضافة (١٤%)			
		٢٨١,٧٥	
الاجمالي شامل المصاريف الادارية			
		٢٢٩٤,٢٥	
١٠,٤٠ دسغة			
		٢٢٩٤,٢٥	الاجمالي

رئيس المعمل



بيان بقيمة التجارب العملية لمعمل المنطقة
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والدائري
تنفيذ / شركة النيل العامة للطرق والكباري
مستخلص رقم () بتاريخ / / ٢٠٢٣


رقم التقرير	تاريخ الفحول	القيمة الفعلية للتجارب العملية	١٥% مساهمة ادارية	١١% قيمة مضافة	قيمة التجارب شاملة
٤٤٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٧	٢٤٩٠	٣٧٣,٥	٤٠٠,٨٩	٣٢٦٤,٣٩
٤٤١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	١٣٥٠	٢٠٢,٥	٢١٧,٣٥	١٧٦٩,٨٥
٤٤٢	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٥٠	١٤٢,٥	١٥٢,٨٥	١٢٤٥,٤٥
٤٤٣	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢١٥٠	٣٢٢,٥	٣٤٦,١٥	٢٨١٨,٦٥
٤٥١	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	١٣٥٠	٢٠٢,٥	٢١٧,٣٥	١٧٦٩,٨٥
٤٥٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	١٧٥٠	٢٦٢,٥	٢٨١,٧٥	٢٢٩٤,٢٥
٤٥٣	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	١٧٥٠	٢٦٢,٥	٢٨١,٧٥	٢٢٩٤,٢٥
٤٦٣	٢٠٢٣/٠٨/٢٢	١٥٧٠	٢٣٥,٥	٢٥٢,٧٧	٢٠٥٨,٢٧
٤٦٤	٢٠٢٣/٠٨/٢٢	١٧٥٠	٢٦٢,٥	٢٨١,٧٥	٢٢٩٤,٢٥
١٧	٢٠٢٣/٠٩/٢٤	٢٥٥٠	٣٨٢,٥	٤١٠,٥٥	٣٣٤٣,٥
٢١	٢٠٢٣/١٠/٠٣	١٦٠٠	٢٤٠,٧٥	٢٥٨,٤٠٥	٢١٠٤,١٦
٢٦	٢٠٢٣/١٠/١١	١٧٥٠	٢٦٢,٥	٢٨١,٧٥	٢٢٩٤,٢٥
٢٧	٢٠٢٣/١٠/١١	١٥٥٠	٢٣٢,٥	٢٥٩,٥٥	٢٠٣٢,٠٥
الإجمالي		١٧٧٧٥	٢٦٦٦,٢٥	٢٨٦١,٧٧٥	٢٨٥٨٢,٧٢

رئيس معمل المنطقة



م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /


احمد الطحان

تقرير رقم : (٤٤٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السبخة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم .
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
المشروع الخاص بـ تطوير طريق السويس



السادة / جهاز الإنشائها .

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها بمعمل المنطقة

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

٢٧٨.٤٤. ١٦.١٥/١

تقرير رقم : (٤٤٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .
 بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
 / السخنة والدائري حول مدينة السويس
 بطول ٦٠ كم.
 تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .



أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
 م / محمد السيد
 (مهندس إشراف العملية)
 (مهندس الاستشاري)
 الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
 (العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٩١١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جيسى وجهين ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٦ + ١٠٠ : ٤٦ + ٨٠٠)
 بين الطريق الرئيسي يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٠) .
- عينة رقم ٩١٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جيسى وجهين ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٦ + ٨٠٠ : ٤٦ + ٥٠٠)
 بين الطريق الرئيسي يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٢) .
- عينة رقم ٩١٣ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جيسى وجهين ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٦ + ٥٠٠ : ٤٦ + ٢٠٠)
 بين الطريق الرئيسي يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٥) .
- عينة رقم ٩١٤ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب فرشاة بيبي نيو جيسى وجهين ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٦ + ٢٠٠ : ٤٥ + ٩٠٠)
 بين الطريق الرئيسي يسار والخدمة يسار صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٦) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

• تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

—

رابعاً: النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ³	جهد الكسر كجم/سم ²	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
(عادية) لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ²	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	١	٢,٤٢٤	٢١٦	
			٢	٢,٤٢٧	٢٢٤	
			٣	٢,٤٣٠	٢١٢	
	٢٠٢٣/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	١	٢,٤٣١	٢١٠	
			٢	٢,٤٢٤	٢٢٨	
			٣	٢,٤١٣	٢١٥	
	٢٠٢٣/٠٧/١٥	٢٠٢٣/٠٨/١٢	١	٢,٣٩٩	٢١٩	
			٢	٢,٤٢١	٢٢٣	
			٣	٢,٣٩١	٢٣٧	
	٢٠٢٣/٠٧/١٦	٢٠٢٣/٠٨/١٣	١	٢,٣٩٧	٢٢٢	
			٢	٢,٤٠٠	٢٢٤	
			٣	٢,٤١٦	٢١٨	

خامساً: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينة رقم (٩١٣) بعد مواعيدها نظراً لوقوع يوم الكسر أجازة رسمية
- أجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادساً: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (١٢٤٥,٤٥ جنيهاً) ألف ومنتان وخمسة وأربعون جنيهاً و خمسة وأربعون قرشاً فقط لا غير .
- تحريراً في: - ٢٠٢٣/٠٨/١٣ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحكان

تكاليف صممل الخرسانة			
رقم التقرير:	٤٤٣	بتاريخ:	٢٠٢٣/٠٧/٣٠
اسم العملية:	مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السمخنة والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.		
أشرف:	الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر		
تنفيذ:	شركة النيل العامة للطرق والكباري .		
بيان الاختبار	تكاليف اختبار العينات		
	العدد	الكمية	اجمالي التكاليف
كسر المكعب	٤	٢٠٠	٨٠٠
خروج مهندس			
خروج سيارة			
اعداد التقرير			١٥٠
اجمالي التكاليف			٩٥٠
المصاريف الادارية (١٥%)			١٤٢,٥
الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)			١٠٩٢,٥
ضريبة القيمة المضافة (١٤%)			١٥٢,٩٥
الاجمالي شامل المصاريف الادارية			١٢٤٥,٤٥
١,٤١ دمتة			
الاجمالي			١٢٤٥,٤٥

رئيس المعمل

٤٦

تقرير رقم : (٤٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .
بتخصصه : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السفنه والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل الخامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARO)



المسادة / جهاز الإشتغال .

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرفا بأن نرفق لسيادتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية حاليه والتي تم تحليلها

بمعمل المختبرية .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بسيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المختبرية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مهندس /
مستند النجار

٢٧٨. ٤٥. ١٧. ١٠ / ١٧

تقرير رقم : (٤٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠
 بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
 / السخنة والدانري حول مدينة السويس
 بطول ٦٠ كم.
 تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
 للنقل والكباري
 (GARB)
 الهيئة العامة للنقل والكباري

أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
 م / محمد السيد
 (مهندس إشراف العملية)
 (مهندس الاستشاري)
 الجهة الواردة منها العينات : العملية عالية .
 (العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٩١٥ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٢٠٠ + ٤٣ : ٣٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٠٨) .
- عينة رقم ٩١٦ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٣٠٠ + ٤٣ : ٤٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٠) .
- عينة رقم ٩١٧ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٠٠ + ٤٣ : ٥٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٢) .
- عينة رقم ٩١٨ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٩٢٠ + ٤٣ : ١٠٠ + ٤٤) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٨) .
- عينة رقم ٩١٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٨٥٠ + ٤٣ : ٩٢٠ + ٤٤) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٠) .
- عينة رقم ٩٢٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٧٧٠ + ٤٣ : ٨٥٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٠) .
- عينة رقم ٩٢١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٧٧٠ + ٤٣ : ٧٧٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٢) .
- عينة رقم ٩٢٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٦٢٠ + ٤٣ : ٧٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٣) .
- عينة رقم ٩٢٣ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٥٥٠ + ٤٣ : ٦٢٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٤) .
- عينة رقم ٩٢٤ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٥٥٠ + ٤٣ : ٥٥٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١١) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

تحميل جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

رابط التتابع

رقم الصفة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المعصب	الكثافة كجم/سم ^٣	جهد الكسر كجم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٩١٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	٢٠٢٣/٠٨/٠٦	١	٢,٤٠٠	٢٦٧	(عالية) لانتقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢
			٢	٢,٣٩٦	٢٩٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٧٢	
٩١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	١	٢,٤٢٤	٢٧٢	
			٢	٢,٤٣١	٢٧٩	
			٣	٢,٤٢٢	٢٧٢	
٩١٧	٢٠٢٣/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	١	٢,٤٣١	٢٩٠	
			٢	٢,٤٢٨	٢٧٠	
			٣	٢,٤٠٣	٢٧٩	
٩١٨	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٨/١٥	١	٢,٣٩٣	٢٦٠	
			٢	٢,٣٩١	٢٩٤	
			٣	٢,٣٩٤	٢٩٠	
٩١٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١	٢,٣٩١	٢٩٠	
			٢	٢,٤١٨	٢٩٧	
			٣	٢,٣٦٧	٢٦٣	
٩٢٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١	٢,٤٠٠	٢٩٢	
			٢	٢,٤٢٢	٢٩٠	
			٣	٢,٤٣٠	٢٩٧	
٩٢١	٢٠٢٣/٠٧/٢٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٠٠	٢٩٨	
			٢	٢,٣٩٣	٢٩٧	
			٣	٢,٤٢٤	٢٩٢	
٩٢٢	٢٠٢٣/٠٧/٢٣	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٢٧	٢٩٤	
			٢	٢,٤٢٧	٢٩٨	
			٣	٢,٤٣٤	٢٦٣	
٩٢٣	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١	٢,٤١٢	٢٦٣	
			٢	٢,٤٢٢	٢٩٠	
			٣	٢,٤٣١	٢٧٢	
٩٢٤	٢٠٢٣/٠٧/١١	٢٠٢٣/٠٨/٠٨	١	٢,٤٢٤	٢٩٠	
			٢	٢,٣٩٧	٢٦٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٩٥	

خامتها : الملاحظات

- ١ تم كسر مكعبات العينتان أرقام (٩١٥ ، ٩٢١) بعد ٢٩ يوما نظرا لوقوع يلم الكسر أجازة رسمية .
- ٢ إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .
- سدادها : قيمة التكاليف
- مبلغ وقدره (٢٨١٨,٦٥) ألفان وثمانمائة وثمانية عشر جنيهاً وخمسة وستون قرشاً فقط لا غير .
- تحريراً في :- ٢٠٢٣/٠٨/٢١ .

رئيس ممثل المنطقة

مهندس / 

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


أحمد الطحان

معمل المواد

رقم التقرير: ٤٤٤
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السفينة والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
١٠	٢٠٠	٢٠٠٠	كسر (عدد ٣ مكعب)
			خروج سهندس
			خروج سيارة
اعداد التقرير			
اجمالي التكاليف			
المصاريف الادارية (١٥%)			
الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)			
ضريبة القيمة المضافة (١٤%)			
الاجمالي شامل المصاريف الادارية			
١٠,٤٠ دمتة			
الاجمالي			

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدانري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تتبع : شركة النيل العامة للطرق والكباري .



السادة / جهاز الإشراف :

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعامية للعينات الواردة إلينا من العملية عانيه والتي تم تحليلها
بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مهندس / محمد الفجار

٤٧١.٤٥.١٦.١٥١/

تقرير رقم : (٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
بمقتضى : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
١٥٨٩٥
الهيئة العامة للطرق والكباري



أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
م / سامح محمد
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)
الجهة الواردة منها العينات : العملية عالية
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها)

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٩٤٧ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٠٠ : ٤٤ + ٠٩٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٥) .

عينة رقم ٩٤٨ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٠٩٠ : ٤٤ + ١٧٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٦) .

عينة رقم ٩٤٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ١٧٠ : ٤٤ + ٢٥٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٧) .

عينة رقم ٩٥٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٢٥٠ : ٤٤ + ٣٢٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٩) .

عينة رقم ٩٥١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٣٢٠ : ٤٤ + ٤٠٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٣٠) .

عينة رقم ٩٥٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٤٠٠ : ٤٤ + ٤٥٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/٠١) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

• تحديد جهد الكسر بشل ٢٨ يوم .

٦

رابعاً: النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم العصب	الكثافة كجم/سم ³	جهود الكسر كجم/سم ²	إجهاد الكسر الخرسانة طبقاً لخواصها المعروفة
(عادية) لا تتل عن ٢٠٠ كجم/سم ²	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٨/٢٢	١	٢,٤٥٩	٢٥٢	٩٤٧
			٢	٢,٤٣٠	٢١٩	
			٣	٢,٤٥٣	٢٤٣	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٦	٢٠٢٣/٠٨/٢٣	١	٢,٤٣٤	٢٥٤	٩٤٨
			٢	٢,٤٢٧	٢٤٧	
			٣	٢,٤٢٢	٢٣٢	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	١	٢,٤٠٠	٢٥٢	٩٤٩
			٢	٢,٣٩٣	٢٤٧	
			٣	٢,٤٠٤	٢٥٦	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	١	٢,٤٤٣	٢٧٧	٩٥٠
			٢	٢,٤٣٠	٢٦٣	
			٣	٢,٤٢٧	٢٨٩	
	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	١	٢,٤٤٣	٢٦٣	٩٥١
			٢	٢,٤٣٠	٢٥٢	
			٣	٢,٤٢٤	٢٤٧	
	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٩	١	٢,٤٣٠	٢٦٢	٩٥٢
			٢	٢,٤٣٧	٢٤٦	
			٣	٢,٤٤١	٢٧٩	

خامساً: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينة رقم (٩٥٠) بعد ٢٩ يوماً نظراً لوقوع يوم الكسر إجازة رسمية .
- إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادساً: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (١٧٦٩,٨٥) ألف وسبعمائة وتسعة وستون جنيهاً وخمسة وثمانون قرشاً فقط لا غير .
- تحريراً في: ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

معمل المواد

رقم التقرير: ٤٥١
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والدافري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
٦	٢٠٠	١٢٠٠	كمر (عدد ٣ مكعب)
			خروج مهندس
			خروج سيارة
		١٥٠	اعداد التقرير
		١٣٥٠	اجمالي التكاليف
		٢٠٢,٥	المصاريف الادارية (١٥%)
		١٥٥٢,٥	الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)
		٢١٧,٣٥	ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
		١٧٦٩,٨٥	الاجمالي شامل المصاريف الادارية
		١,٠٠٠	١,٤٠
		١٧٦٩,٨٥	الاجمالي

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٤٠) بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٣
بشأن : عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/المنطقة
و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تتميز : شركة النيل العامة للطرق والكباري



المستشار / جيهيسال الإشراف

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرفنا بان نرفق نسيداتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلنا بسيادتكم بقبول أسمى الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
أحمد النجدي

رئيس معمل المنطقة

مهندس /
محمد النجار

CV. ٤٤٠. ١٦. ١٥١١



الهيئة العامة

للشركاء الكباري

(GARB)

مقر الهيئة العامة للنقل

تقرير رقم: (٤٤٠) بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٣
بمختص: عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/السفنة
و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات: م / محمد سليمان
م / محمد السيد
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)

الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .

(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٩٠٠	بلاطة أسفلت سطحية ٣ب ممثلة للموقع الكيلومترى ٢٠٠+٥٠ الطريق الرئيسي الأيسر
عينة رقم ٩٠١	بلاطة أسفلت سطحية ٣ب ممثلة للموقع الكيلومترى ٣٠+٧٧ الطريق الرئيسي الأيسر
عينة رقم ٩٠٢	بلاطة أسفلت سطحية ٣ب ممثلة للموقع الكيلومترى ٩٥+٢٨٠ الطريق الرئيسي الأيسر

ثالثاً : التجارب التي أجريت

- ١ - تحديد نسبة الاسفلت
- ٢ - تدرج المواد الصلبة
- ٣ - تحديد نسبة الطيني
- ٤ - تحديد الثبات و الانسياب

٩٠٢	٩٠١	٩٠٠	رقم العينة / سعة المزج
٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	"٤/٣"
٨٥,٧	٨٢,٢	٨٣,٦	"٩/٢"
٦٤,٢	٦١,٣	٦٦,٣	"٨/٣"
٣٨,٨	٣٧,٢	٤١,٨	رقم ٤
٣٠,١	٢٩,١	٣٣,٤	رقم ٨
١٨,٢	١٦,٧	٢٢,٣	رقم ٣٠
١٣,١	١٢,٣	١٤,٢	رقم ٥٠
٩,٨	٧,٢	٩,٢	رقم ١٠٠
٤,٥	٤,١	٥,٦	رقم ٢٠٠
٥,١٧	٥,٠٨	٥,٤٥	نسبة الاسفلت %
١	٢	١	نسبة الطبيعي

الثبات و الانسياب لقوالب مارشال

٩٠٢		٩٠١		٩٠٠		رقم العينة
٢	١	٢	١	٢	١	الاختبار
١٤٢٧	١٤٥٢	١٤٦٦	١٤٦٤	١٤٤٤	١٤٢٨	الثبات (كجم)
٣,٠٠	٣,٦٠	٣,٠٠	٣,٥٠	٣,٢٠	٣,٤٠	الانسياب (مم)

—

مهندساً : السلاحيات


على جهاز الإشراف مطابقة النتائج بمواصفات المشروع

سادساً : قيمة التكاليف

مبلغ وقدره (٣٢٦٤,٣٩) فقط ثلاثة الاف و مائتان و أربعة و ستون جنيهاً و تسعة و ثلاثون قرشاً فقط لا غير

تحريراً في : - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ .

رئيس مجلس المنطقة



مهندس /

محمد النجار

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

أحمد المسحان

تكاليف سعمل الاسفلت

٢٠٢٣/٠١/٣٠ بتاريخ

٤٤٠

تقرير رقم

تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسفنة و الطريق الدائري بطول ٦٠ كم

اسم العملية

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الحادية عشر
الفيل العامة للطرق والكبارى

اشراف:
تشليذ

الاختبار	العدد	التكاليف	اجمالى التكاليف
تحضير العينة	٣	٨٠	٢٤٠
تحديد نسبة الاسفلت بنسب المواد	٣	٤٠٠	١٢٠٠
تحديد الثبات والانسياب	٦	١٥٠	٩٠٠
تكاليف اعداد وكتابة التقرير			١٥٠
اجمالى التكاليف			٢٤٩٠
المصاريف الادارية (١٥%)			٣٧٣,٥
اجمالى التكاليف بالمصاريف الادارية			٢٨٦٣,٥
القيمة المضافة (١٤%)			٤٠٠,٨٩
٠,٤٠			٠
الاجمالى			٣٢٦٤,٣٩

رئيس السعمل



تقرير رقم : (٤٤٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ المسكنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .



السادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية عالية والتي تم تحليلها
بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

مهندس /

رئيس معمل المنطقة

مهندس /
محمد النجار

(١٦ . ٤٤ . ٢٠٢٣)

تقرير رقم : (٤٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
 بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
 / السخنة والدائري حول مدينة السويس
 بطول ٦٠ كم.
 تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

للجنة العامة
 للطرق والكباري
 (GARS)
 الهيئة العامة للطرق والكباري



أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
 م / سامح محمد
 (مهندس إشراف العمومية)
 (مهندس الاستشاري)
 الجهة الواردة منها العينات : العملية حاله .
 (العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٩٥٣ حدود مكعب خ.م ١٥×١٥×٥ اسم نصب بيبي نوجيرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٨٠٠ + ٤٦ : ٩٠٠ + ٤٦)
 بين الطريق الرئيسي الأيمن والخدمة الأيمن صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٥) .
- عينة رقم ٩٥٤ حدود مكعب خ.م ١٥×١٥×٥ اسم نصب بيبي نوجيرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٩٠٠ + ٤٦ : ١٠٠ + ٤٧)
 بين الطريق الرئيسي الأيمن والخدمة الأيمن صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٦) .
- عينة رقم ٩٥٥ حدود مكعب خ.م ١٥×١٥×٥ اسم نصب بيبي نوجيرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٩٠٠ + ٤٥ : ١٠٠ + ٤٦)
 بين الطريق الرئيسي الأيسر والخدمة الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٠) .
- عينة رقم ٩٥٦ حدود مكعب خ.م ١٥×١٥×٥ اسم نصب بيبي نوجيرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٧٥٠ + ٤٥ : ٩٠٠ + ٤٥)
 بين الطريق الرئيسي الأيسر والخدمة الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٢) .
- عينة رقم ٩٥٧ حدود مكعب خ.م ١٥×١٥×٥ اسم نصب بيبي نوجيرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٥٠٠ + ٤٥ : ٧٥٠ + ٤٥)
 بين الطريق الرئيسي الأيسر والخدمة الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٣) .
- عينة رقم ٩٥٨ حدود مكعب خ.م ١٥×١٥×٥ اسم نصب بيبي نوجيرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٣٠٠ + ٤٥ : ٥٠٠ + ٤٥)
 بين الطريق الرئيسي الأيسر والخدمة الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٩) .
- عينة رقم ٩٥٩ حدود مكعب خ.م ١٥×١٥×٥ اسم نصب بيبي نوجيرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (١٠٠ + ٤٧ : ٣٠٠ + ٤٧)
 بين الطريق الرئيسي الأيمن والخدمة الأيمن صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٧) .
- عينة رقم ٩٦٠ حدود مكعب خ.م ١٥×١٥×٥ اسم نصب بيبي نوجيرسي ممثلة للموقع الكيلومتري (٩٠٠ + ٤٤ : ١٠٠ + ٤٥)
 بين الطريق الرئيسي الأيسر والخدمة الأيسر صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/٠٦) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

تحديد جهد انكسار بعد ٢٨ يوم .

(Signature)

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم العكس	الكثافة كجم/سم ³	جهد الكسر كجم/سم ²	إجهاد الكسر الخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٩٥٣	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٨/٢٢	١	٢,٤٣١	٢٩٧	(مسلحة) لاتقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
			٢	٢,٤٢٤	٣٢٤	
			٣	٢,٤١٨	٣١٣	
٩٥٤	٢٠٢٣/٠٧/٢٦	٢٠٢٣/٠٨/٢٣	١	٢,٤٤٦	٢٩٠	
			٢	٢,٤٥٩	٢٩٣	
			٣	٢,٤٥٨	٢٩٧	
٩٥٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١	٢,٤٥٦	٢٨٩	
			٢	٢,٤٤٧	٢٨٠	
			٣	٢,٤٥٩	٣٢٣	
٩٥٦	٢٠٢٣/٠٧/٢٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٣٤	٢٨٠	
			٢	٢,٤٣٠	٢٩٧	
			٣	٢,٤٥٠	٢٨٨	
٩٥٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٣	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٢٨	٢٩٧	
			٢	٢,٤٤١	٣٠٨	
			٣	٢,٤٣١	٣٠٧	
٩٥٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	١	٢,٤٤١	٢٨٧	
			٢	٢,٤٢٧	٢٩٢	
			٣	٢,٤٦١	٢٨٥	
٩٥٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	١	٢,٤٢١	٣٠١	
			٢	٢,٤٣١	٣١٠	
			٣	٢,٤٣٠	٣٠٥	
٩٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٦	٢٠٢٣/٠٩/٠٣	١	٢,٤٢٨	٢٩٠	
			٢	٢,٤٤٦	٣١٦	
			٣	٢,٤٤٣	٢٩٨	

خامساً: الملاحظات

- تم كسر مكعبات التحليلين أرقام (٩٥٨ ، ٩٥٦) بعد ٢٩ يوماً نظراً لوقوع يوم الكسر أجازة رسمية .
- إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادساً: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (٢٢٩٤,٢٥) ألفان ومائتان وأربعة وتسعون جنيهاً وخمسة وعشرون قرشاً فقط لا غير .

تحريراً في: - ٢٠٢٣/٠٩/٠٣ .

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

محمد النجار

معمل المواد

رقم التقرير: ٤٥٢
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والدائري حول مدينة السويس بـ ٦٠ كم
 أشراف: المهندس العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
الحدود	التكلفة	اجمالي التكاليف	
٨	٢٠٠	١٦٠٠	كسر (عدد ٣ مكعب)
			خروج مهندس
			خروج سيارة
		١٥٠	اعداد التقرير
		١٧٥٠	اجمالي التكاليف
		٢٦٢,٥	المصاريف الادارية (١٥%)
		٢٠١٢,٥	الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)
		٢٨١,٧٥	ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
		٢٢٩٤,٢٥	الاجمالي شامل المصاريف الادارية
		١,٤٠	دسقة
		٢٢٩٤,٢٥	الاجمالي

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣ .
بخصوص : عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/السخنة
و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GAIB)
المنطقة الإدارية لشركاء مصر



السادة / جهال الإشراف

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس معمل المنطقة

مهندس/

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

استاذ
علي مصطفى

٢٠٢٣/١٠/١٥

تقرير رقم : (٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣ .
بخصوص : عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/السخنة
و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
المعاهدة الجديدة على طريق جنوب سيناء



أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات : م / محمد سليمان
م / كريم الفيومي
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)

الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٧٥ عينة اترية ردم مطع كوبري الأدبية إتجاه السويس / السخنة .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

- ١ - التدرج (٧٨ - ٨٩ - AASHTOT) .
- ٢ - اختبار السيولة (٧٦ - ٨٩ - AASHTO-T) واللدونة (٧٠ - ٩٠ - AASHTOT) .
- ٣ - الدمك المعدل (٧٤ - ١٨٠ - AASHTOT) .
- ٤ - اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (٧٢ - ١٩٣ - AASHTOT)

A

رقم العينة	٧٥	حدود المواصفات لطبقة الجسر
الاختبار		
الترج	١٠٠	١٠٠
	٩٩	٩٩
	٩٧	٩٧
	٩٤	٩٤
	٧٩	٧٩
	٦٣	٦٣
	٣٤,٨	٣٤,٨
	١٩,٥	١٩,٥
حد السيولة L.L	عديمة	عديمة
السيولة واللدونة P.I	-	-
تصنيف التربة	١-أ-ب	١-أ-ب
أقصى كثافة جافة جم/سم ^٣	٢,١٢	٢,١٢
المياه الملائمة %	٧,٢	٧,٢
نسبة تحمل كاليفورنيا	٣,٣	٣,٣
	عديمة	عديمة

خامساً : الملاحظات

العينة رقم (٢١) تفي حدود المواصفات للاستخدام كطبقة جسر

سادساً : قيمة التكاليف

مبلغ وقدره (٢١٠٤,١٦) فقط ألفان و مائة و أربعة جنيهات و ستة عشر قرشاً فقط لا غير .

تحريراً في: - ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

رئيس محل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مهندس /
محمد النجار

تكاليف معمل التربة			
رقم التقرير:	٦١	بتاريخ:	٠٣/١٠/٢٠٢٣
اسم العملية:	تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السفينة و الطريق الدائري بطول ٦٠ كم		
إشراف:	الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنطقة الحادية عشر		
تنفيذ:	شركة الإنيل العامة للطرق و الكبارى .		
الاختبار	تكاليف اختبار العينات		الاجمالي
	عدد العينات	التكاليف	
تحضير العينة	١	٦٠	٦٠
تدرج خشن	١	١٦٥	١٦٥
تدرج ناعم	١	١٥٠	١٥٠
تحديد معامل السيولة واللدونة	١	١٣٠	١٣٠
بروكتور (معدل)	١	٤٥٠	٤٥٠
C.B.R	١	٥٠٠	٥٠٠
تكاليف أعداد و كتابة و كتابة التقارير	١	١٥٠	١٥٠
إجمالي تكاليف معمل المواد			١٦٠٥
المصاريف الإدارية (١٥ %)			٢٤٠,٧٥
الاجمالي (تكاليف العينات + المصاريف الإدارية)			١٨٤٥,٧٥
القيمة المضافة (١٤ %)			٢٥٨,٤١
لمنفه			١,٠٠
الاجمالي			٢١٠٤,١٦

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠ .
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السفنه والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل الخامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARD)



المسادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرفكم بأن نرفق لسيادتكم النتائج العملية للعينات الواردة إلينا من العملية حاليه والتي تم تحليلها

بمعمل المختبرية .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بسيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المختبرية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مهندس /
مستند النجار

٢٧١. ٤٥. ١٧. ١٠ / ١

تقرير رقم : (٤٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠
 بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
 / السخنة والدانري حول مدينة السويس
 بطول ٦٠ كم.
 تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
 للنقل والكباري
 (GARB)
 الهيئة العامة للنقل والكباري

أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
 م / محمد السيد
 (مهندس إشراف العملية)
 (مهندس الاستشاري)
 الجهة الواردة منها العينات : العملية عالية .
 (العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٩١٥ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٢٠٠ + ٤٣ : ٣٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٠٨) .
- عينة رقم ٩١٦ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٣٠٠ + ٤٣ : ٤٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٠) .
- عينة رقم ٩١٧ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٠٠ + ٤٣ : ٥٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٢) .
- عينة رقم ٩١٨ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٩٢٠ + ٤٣ : ١٠٠ + ٤٤) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/١٨) .
- عينة رقم ٩١٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٨٥٠ + ٤٣ : ٩٢٠ + ٤٤) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٠) .
- عينة رقم ٩٢٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٧٧٠ + ٤٣ : ٨٥٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٠) .
- عينة رقم ٩٢١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٧٧٠ + ٤٣ : ٧٧٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٢) .
- عينة رقم ٩٢٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٦٢٠ + ٤٣ : ٧٠٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٣) .
- عينة رقم ٩٢٣ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٥٥٠ + ٤٣ : ٦٢٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٤) .
- عينة رقم ٩٢٤ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٥٥٠ + ٤٣ : ٥٥٠ + ٤٣) الجانب الأيمن
 إتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٤) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

تحميل جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

رابط التتابع

رقم الصفة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المعصب	الكثافة كجم/سم ^٣	جهد الكسر كجم/سم ^٢	أجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع
٩١٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	٢٠٢٣/٠٨/٠٦	١	٢,٤٠٠	٢٦٧	(عالية) لانتقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢
			٢	٢,٣٩٦	٢٩٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٧٢	
٩١٦	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	١	٢,٤٢٤	٢٧٢	
			٢	٢,٤٣١	٢٧٩	
			٣	٢,٤٢٢	٢٧٢	
٩١٧	٢٠٢٣/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	١	٢,٤٣١	٢٩٠	
			٢	٢,٤٢٨	٢٧٠	
			٣	٢,٤٠٣	٢٧٩	
٩١٨	٢٠٢٣/٠٧/١٨	٢٠٢٣/٠٨/١٥	١	٢,٣٩٣	٢٦٠	
			٢	٢,٣٩١	٢٩٤	
			٣	٢,٣٩٤	٢٩٠	
٩١٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١	٢,٣٩١	٢٩٠	
			٢	٢,٤١٨	٢٩٧	
			٣	٢,٣٦٧	٢٦٣	
٩٢٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١	٢,٤٠٠	٢٩٢	
			٢	٢,٤٢٢	٢٩٠	
			٣	٢,٤٣٠	٢٩٧	
٩٢١	٢٠٢٣/٠٧/٢٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٠٠	٢٩٨	
			٢	٢,٣٩٣	٢٩٧	
			٣	٢,٤٢٤	٢٩٢	
٩٢٢	٢٠٢٣/٠٧/٢٣	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	١	٢,٤٢٧	٢٩٤	
			٢	٢,٤٢٧	٢٩٨	
			٣	٢,٤٣٤	٢٦٣	
٩٢٣	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٨/٢١	١	٢,٤١٢	٢٦٣	
			٢	٢,٤٢٢	٢٩٠	
			٣	٢,٤٣١	٢٧٢	
٩٢٤	٢٠٢٣/٠٧/١١	٢٠٢٣/٠٨/٠٨	١	٢,٤٢٤	٢٩٠	
			٢	٢,٣٩٧	٢٦٧	
			٣	٢,٤٠٠	٢٩٥	

خامتها : الملاحظات

- ١ تم كسر مكعبات العينتان أرقام (٩١٥ ، ٩٢١) بعد ٢٩ يوما نظرا لوقوع يوم الكسر أجازة رسمية .
- ٢ إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .
- سدادها : قيمة التكاليف
- مبلغ وقدره (٢٨١٨,٦٥) ألفان وثمانمائة وثمانية عشر جنيهاً وخمسة وستون قرشاً فقط لا غير .
- تحريراً في :- ٢٠٢٣/٠٨/٢١ .

رئيس ممثل المنطقة

مهندس / 

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


أحمد الطحان

معمل المواد

رقم التقرير: ٤٤٤
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السفينة والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
١٠	٢٠٠	٢٠٠٠	كسر (عدد ٣ مكعب)
			خروج سهندس
			خروج سيارة
١٥٠			اعداد التقرير
٢١٥٠			اجمالي التكاليف
٣٢٢,٥			المصاريف الادارية (١٥%)
٢٤٧٢,٥			الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)
٣٤٦,١٥			ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
٢٨١٨,٦٥			الاجمالي شامل المصاريف الادارية
٠,٠٠			٠,٤٠ دمتة
٢٨١٨,٦٥			الاجمالي

رئيس المعمل



تقرير رقم : (٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدانري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تتبع : شركة النيل العامة للطرق والكباري .



السادة / جهاز الإشراف :

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعامية للعينات الواردة إلينا من العملية عانيه والتي تم تحليلها
بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مهندس / محمد الفجار

٤٧١.٤٥.١٦.١٥١/

تقرير رقم : (٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩
بمقتضى : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
/ السخنة والدائري حول مدينة السويس
بطول ٦٠ كم.
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

الهيئة العامة
للطرق والكباري
١٥٨٩٥
الهيئة العامة للطرق والكباري



أولاً : بيانات إدارية

الذي أحضر العينات : م / محمد سليمان
م / سامح محمد
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)
الجهة الوارده منها العينات : العملية عالية
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٩٤٧ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٠٠ : ٤٤ + ٠٩٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٥) .

عينة رقم ٩٤٨ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٠٩٠ : ٤٤ + ١٧٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٦) .

عينة رقم ٩٤٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ١٧٠ : ٤٤ + ٢٥٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٧) .

عينة رقم ٩٥٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٢٥٠ : ٤٤ + ٣٢٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٢٩) .

عينة رقم ٩٥١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٣٢٠ : ٤٤ + ٤٠٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٣٠) .

عينة رقم ٩٥٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب ميول ممثلة للموقع الكيلومتري (٤٤ + ٤٠٠ : ٤٤ + ٤٥٠) الجانب الأيمن
اتجاه السويس صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٣/٠٨/٠١) .

ثالثاً : التجارب التي أجريت

• تحديد جهد الكسر بشل ٢٨ يوم .

٦

رابعاً: النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم العصب	الكثافة كجم/سم ³	جهود الكسر كجم/سم ²	إجهاد الكسر الخرسانة طبقاً لخواصها المعروفة
(عادية) لا تتل عن ٢٠٠ كجم/سم ²	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٨/٢٢	١	٢,٤٥٩	٢٥٢	٩٤٧
			٢	٢,٤٣٠	٢١٩	
			٣	٢,٤٥٣	٢٤٣	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٦	٢٠٢٣/٠٨/٢٣	١	٢,٤٣٤	٢٥٤	٩٤٨
			٢	٢,٤٢٧	٢٤٧	
			٣	٢,٤٢٢	٢٣٢	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	١	٢,٤٠٠	٢٥٢	٩٤٩
			٢	٢,٣٩٣	٢٤٧	
			٣	٢,٤٠٤	٢٥٦	
	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	١	٢,٤٤٣	٢٧٧	٩٥٠
			٢	٢,٤٣٠	٢٦٣	
			٣	٢,٤٢٧	٢٨٩	
	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	١	٢,٤٤٣	٢٦٣	٩٥١
			٢	٢,٤٣٠	٢٥٢	
			٣	٢,٤٢٤	٢٤٧	
	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٩	١	٢,٤٣٠	٢٦٢	٩٥٢
			٢	٢,٤٣٧	٢٤٦	
			٣	٢,٤٤١	٢٧٩	

خامساً: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينة رقم (٩٥٠) بعد ٢٩ يوماً نظراً لوقوع يوم الكسر إجازة رسمية .
- إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب .

سادساً: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (١٧٦٩,٨٥) ألف وسبعمائة وتسعة وستون جنيهاً وخمسة وثمانون قرشاً فقط لا غير .
- تحريراً في: ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

معمل المواد

رقم التقرير: ٤٥١
 اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والدافري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
 أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الحادية عشر
 تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
٦	٢٠٠	١٢٠٠	كمر (عدد ٣ مكعب)
			خروج مهندس
			خروج سيارة
		١٥٠	اعداد التقرير
		١٣٥٠	اجمالي التكاليف
		٢٠٢,٥	المصاريف الادارية (١٥%)
		١٥٥٢,٥	الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)
		٢١٧,٣٥	ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
		١٧٦٩,٨٥	الاجمالي شامل المصاريف الادارية
		١,٠٠٠	١,٤٠
		١٧٦٩,٨٥	الاجمالي

رئيس المعمل





مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهندي
استشاري الطرق والمطارات والممرور

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمطارات
استشارية مهندي

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السوريس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السوريس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من ك ١ إلى الكم ٥٠ بطول ٩ كم
مستخلص جاري رقم (٦) - الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦

حصر أعمال إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر (البيني جبرسي) وجوئين
بارتفاع ٤٠ سم

م	الوحدة	من	إلى	الطول	بين طرفي
١	م.ط	الاتجاه الايمن		3059.0	رئيسي ايمن
٢	م.ط	الاتجاه الايسر		4262.0	رئيسي ايسر
خصم الفتاحات				-219.0	
الاجمالي				7102.000	

مهندي المهندي

مهندي

استشاري أعمال الطرق (أ.ب.د / حسن مهندي)
مدير المشروع الاستشاري لأعمال الطرق
م/حسام الدين محمود

شركة النيل للطرق والكباري

مهندس / أحمد طارق

مهندسين / أحمد طارق
مهندسين / أحمد طارق

استشاري الشركة

لوجيك للإستشارات الهندسية

أ.د / أحمد محمد عدا الله



مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والممرور

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المملكة العربية السعودية

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من ك ١٤ إلى الكم ٥٠ بطول ٩ كم
مستخلص جارى رقم (٦) - الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦

حصر أعمال إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر الجلاس (البني جبرسي) وجهين
بارتفاع ٤٠ سم

م	الوحدة	من	إلى	الطول	بين طرفي
١	م.ط	45+120.0	46+415.0	1295.0	خدمة ايمن رئيسي ايمن
٢	م.ط	46+454.0	47+218.0	764.0	خدمة ايمن رئيسي ايمن
٣	م.ط	48+980.0	49+160.0	180.0	خدمة ايمن رئيسي ايمن
٤	م.ط	49+180.0	50+000.0	820.0	خدمة ايمن رئيسي ايمن
		الاجمالي		3059.000	

استشاري أعمال الطرق (أ.د. / حسن مهدي)
مدير المشروع الاستشاري لأعمال الطرق
م/ حسام الدين محمود

شركة النيل للطرق والكباري
مهندس / احمد طارق

استشاري الشركة
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د. / أحمد محمد عبدالله



مكتب الأستاذ الدكتور/ حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السفنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

لتفنيذ المسافة من ك ١٤ إلى الكم ٥٠ بطول ٩ كم
مستخلص جارى رقم (٦) - الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦

حصر أعمال إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر بالفيبر جلاس (البيني جيسى) وجهين
بارتفاع ٤٠ سم

م	الوحدة	من	إلى	الطول	بين طريقي
١	م.ط	44+833.0	45+960.0	1127.0	رئيسى ايسر
٢	م.ط	45+130.0	45+540.0	410.0	رئيسى ايسر
٣	م.ط	45+555.0	47+265.0	1710.0	رئيسى ايسر
٤	م.ط	48+960.0	49+415.0	455.0	رئيسى ايسر
٥	م.ط	49+440.0	50+000.0	560.0	رئيسى ايسر
		الاجمالى			4262.000

شركة النيل للطرق والكبارى
مهندس / احمد طارق
إستشارى أعمال الطرق (أ.د / حسن مهدي)
مدير المشروع الإستشارى لأعمال الطرق
م/حسام الدين محمود

إستشارى الشركة
لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د / أحمد محمدى عبدالله