

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٣٧٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١ بمبلغ ٢٠ مليون جنيهه (فقط وقدره عشرون مليون جنيهه لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى (المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشؤون المالية والادارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشؤون المالية والادارية

[illegible]

مستشار الوزراء
مستشار الدولة /
مستشار الدولة /
مستشار الدولة /

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشار الوزارة
المشرف على الإحصاء الثانية المتوسطة لتغطية الناحية للتصميم وضمان
النسبة المئوية /
محمد هشام الترويش

202

مستنداتی، قانونی اور

المندوب العام للإقامة الفنية المساعدة لتجوية وعطش

10

جدول نسب التوظيفات طبقاً للتانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

المشرف على الإجابة الفاتحة للمسابقة لتجربة الحياة للتصويصية
 السيد المهندس / محمد هادي كركوش
 مستشار الوزارة

جدداول نسب التمويلات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشار دوله
مستشار علي الامانة العامة العليا
مستشار علي الامانة العامة العليا

محمد بن عبد الله

2022

مجلس شورای اسلامی

مستند اهتمام وکالت و ویش

2022

مستشار الوزراء
د. شرف علي الأحمدي - القاهرة - الجمهورية العربية السورية
صندوق بريد ١٠٠ / دمشق - سورية

جدواول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible][illegible]

محمد هاشم وکیع

جدول نسب التوظيفات طبقاً للتأوين رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشفى القويصرة
الشارف على الإبلات والآلة المصنوعة لخدمة تعليمها للأشخاص ذوي الاحتياجات
السيارة الموديل /

جدول نسب التوظيفات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مفتوح على الأمة فكلية السموات تلتفت إليها لأنها تفتتت
مستبعدة على الأبرار

محمد حسين

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشاري الشؤون العامة

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشار الوزارة
المشرف على الإقارة للمعاونة للجنة العليا للتعاونيات

محمد هشام پرویش

1999-2000

1999-2000

المؤلف	مهندس العلي	مدير المشروع	مدير عام المشروع
--------	-------------	--------------	------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

محضر معاينة

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/7/20 بوجود كلا من الاتى أسمائهم :

1-المهندس / محمد شعبان مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

2-المهندس / أحمد حمدي مهندس العملية (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

3-المهندس / علاء سعيد ممثل شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تم قياس مسافة النقل على الطبيعة عن مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / عثمان بن عفان المرحلة الاولى - مبادرة حياة كريمة الخاص بشركة البحر الأحمر من الكم 0 الى الكم 5 وقد وجدت المسافة من كسارة الشركة التي يتم توريد طبقة منها طبقة الاساس الى متوسط القطاع المذكور هي 77 كم .

وبناء على تلك المسافة يتم المحاسبة على مسافة النقل 77 كم لكامل القطاع .

. وبناء على ذلك تم الاتفاق .

3- 

2- 

1-

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)

ملحق : شركة البحر الأحمر العالمية للمطارات

في تاريخ: 2022/9/15

عن الفترة من: بداية الفصل

تاریخ : ۲۰۹۹/۱۱/۲۸ صفحہ : ۲۰۹۹/۲۰۹۹/۲۷

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلة

1344

سجل صرافها للتداول

نظر بان قصاب مسیح و مضبوط و ان هیولت المینة بالهرة و لخرها

مسئله

تخرجوا الى

100.00%

رئيس المركز القومي للدراسات

إعلاء عقائد حسن

اسم الصلابة		مقاوله		رقم ومقدار		بند الميزانية	
القيمة		جنيه		مقدار الاعمال التي تمت الآن		١٥٥١٣٠٩٩.٠٠	
الاستقطاعات		٦٥١١٦٤.٤٣		مجموز		٠٠٠٠.٠٠	
% لحسن سير العمل		٣١٢٩٥٧.٧٣		مصرح بصرفه		١٥٥١٣٠٩٩.٠٠	
علاوي و اضافي		٠٠٠٠.٤٠		سابق صرفه		٢٤٩٨١٠.٤٠	
توقيع وموارد		٥٨٦٠٤.٨٠		مستحق صرفه		١٣٠٢٣٢٨٨.٦٠	
% قيمة النصف الهندسيه لنقابة		٥٨٦٠٤.٨٠		الاستقطاعات		١١٠٢١٣٢.٨٣	
المهندسين بالوادي الجديد		٠.٤٥		جنيه			
% قيمة العمالة الغير منتظمة		٠.٤٥		رسم نصفه أصلي			
معامل المنطقه رقم (١٩٤/١٩٣) بتاريخ		١٠١٦٨.٤٧		رسم نصفه اضافي			
٢٠٢٢/٩/١٢				امشقات			
معامل المنطقه المركزيه رقم (٣١) بتاريخ		١٠٦٣٢.٢١		ايرادات			
٢٠٢٢/١/٢٠							
جملة الاستقطاعات		١١٠٢١٣٢.٨٣		جملة الاستقطاعات		١١٠٢١٣٢.٨٣	
				صافي المبلغ		١١٩٢١١٥٥.٧٧	
تحرير في		سنة ٢٠٠		رئيس المصلحة		علامة	
قرار مكتب سجل للحجوزات والتراخيص		امضاء		قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء	
المبلغ معني بالاعلالت بتاريخ		امضاء		يؤيد في سجل رقم ٥٥٠ ح رقم		تحرير في	
علامات الكتاب المنوطون		رواج		شك		يعتمد سحب	
رئيس الحسابات		الكتاب المنوط		الكتاب المنوط		سنة	
تحرير في		شطب		شك		رقم	
سحب		الكتاب المنوط		الكتاب المنوط		اذن صرف	
الشيكات		تحت رقم		الحولالت			

فبراير 2022

۱۰۰



جمهورية مصر العربية

(١)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة المصلحة العامة للصحة والكهرباء
قسم المصلحة العامة للصحة والكهرباء
المبلغ المستحق إلى شركة المرافق العامة للصحة والكهرباء
بموجب الطلبات طيه ، أو :
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد، إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على شبكة على البنك المركزي في
شبكة على الخارج صاحب الحق أو رقم المصلحة العامة للصحة والكهرباء
يسحب باسم شركة المرافق العامة للصحة والكهرباء
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير	
رقم	التاريخ
٢٠٠٠	٢٠٠٠

رقم الختم ذو التاريخ ٢٠٠٠
كتب المراجعة ٢٠٠٠
رئيس القسم ٢٠٠٠

تفيد في السجل برقم ٢٠٠٠ (ب) الكاتب المنوط ٢٠٠٠
الختم ذو التاريخ ٢٠٠٠

بيانات		نوع الخصم	
رقم	التاريخ	رقم	التاريخ
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠

إجمالي الأصل ٢٠٠٠
بيانات الاستقطاعات ٢٠٠٠
عادي ٢٠٠٠
إضافي ٢٠٠٠
دفعه توقيع ٢٠٠٠
رسم الدفعة ٢٠٠٠
صافي القيمة المطلوب صرفها ٢٠٠٠

علامة ٢٠٠٠ في سنة ٢٠٠٠
(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : ٢٠٠٠
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ٢٠٠٠
(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : ٢٠٠٠
الإيرادات ٢٠٠٠
الختم ذو التاريخ ٢٠٠٠
توقيع ٢٠٠٠ في سنة ٢٠٠٠
شيك ٢٠٠٠
يعتمد سحب ٢٠٠٠
وكيل الحسابات ٢٠٠٠
مدير أو رئيس الحسابات ٢٠٠٠
في سنة ٢٠٠٠ يبلغ ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ و ع . ح .) ٢٠٠٠
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ٢٠٠٠
إمضاءات موظفي الشطب ٢٠٠٠
الختم ذو التاريخ ٢٠٠٠
(٣) سحب ٢٠٠٠
(٤) قيد في سجل ٢٠٠٠
(٥) أدرج في كشف ٢٠٠٠
(٦) استلمت ٢٠٠٠
إمضاء طالب أو كاتب التصدير ٢٠٠٠ في سنة ٢٠٠٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (3) جارى عن
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول)
ضمن مبادرة حياة كريمة في المسافة من كم 0 حتى كم 5 بطول 5 كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد...

ننشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (3) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة
المستخلص وبيان كالاتى :-

جملة الأعمال 18555099.00

سابق صرفة 15513099.00

3042000.00

الاستقطاعات

قرش	جنية	
00	152100	5% لحسن سير العمل
80	73406	عادى و اضافى
40	—	توقيع وموارد
00	13689	نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة
00	13689	نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

252885.20

252885.20 2789114.80

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .
" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبدالعال حسين)



مرفقات :-

العدد

- (6) اصل المستخلص
- (1) كشف تواجد مهندسى الشركة
- (1) كشف تواجد المعدات
- حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص
- (1) التقرير الشهرى والاسبوعى (2)
- طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

بخصوص :- المستخلص رقم (4) ختامى عن
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة- عثمان عفان (الطاح الاول)
ضمن مبادرة حياه كريمه في المسافه من كم 0 حتى 5 بطول

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (4) ختامى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح
بقيمة المستخلص وبيانة كالاتى :-

جملة الأعمال 1998796.13

سابق صرفه 18555099.00

1443697.13

الاستقطاعات

قرش	جنية	
86	72184	5% لحسن سير العمل
53	35047	عادي و اضافى
40	—	توقيع وموارد
64	6496	نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة
64	6496	نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

120226.07

120226.07

1323471.06

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .
" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مرفقات

العدد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)



(4) اصل المستخلص

(1) كشف تواجد مهندسي الشركة

(1) كشف تواجد المعدات

(3) حصر كميات الاعمال المنفذه

() التقارير المعملية (معامل مركزية)

(1) التقرير الشهرى والاسبوعى (1)

(1) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص (معمل الموقع)

(4) مقايسة ختامية بالكميات

(4) الشهادات الختامية للمشروع

تتبعه : شركة البحر الأحمر العلمية شملولات

عن عمرو بن: بداية الفصل

الاجمعی

برہان

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة المهنة العامة للصرف والكهرباء

قسم المصلحة العامة للصرف والكهرباء

المبلغ المستحق إلى مصلحة الصرف العامة للصرف والكهرباء

بموجب الطلبات طيه ، أو :

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف النعمة بواسطة

إذن صرف على شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج صاحب الحق أو

يسحب باسم صاحب الحق أو

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم ١٣٢٣٤٧

الخطم ذو التاريخ ٢٠٠

قريب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٠

الجملة

تتيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات

بيانات

نوع الخصم

قسم

فرع

فصل

بند

قرش

جنيه

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات

قرش

جنيه

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

الخطم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

الإيرادات

الخطم ذو التاريخ

قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم

توقيع الكاتب المنوط بالتصديق

(علانات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

في سنة ٢٠٠

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ح »)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

شيك

إذن صرف

سحب

الخطم ذو التاريخ

قيد في سجل

الشيكات

الحوالات

أدرج في كشف

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

شيك

إذن صرف

استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٠

شهادة

تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأن شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول 5 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/370) بتاريخ 2021/11/28م بأن الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد .

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية


مهندس العملية

١٢

رئيس الادارة المركزية

م/

م/ علاء عبد العال حسين



شهادة

تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأن شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول 5 كم بمركز الفرافره محافظه الوادي الجديد

ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/370) بتاريخ 2021/11/28م بأنها التزمت بكافه الالتزامات الموقعة عليها والمحرة بعقد العملية .

وهذه شهادة منا بذلك ،


مدير العملية

مهندس العملية

رئيس الادارة المركزية

م/

م/ علاء عبد العال حسين



شهادة

تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأنه تم اجراء التجارب
المعملية بمعرفة المنطقة وقد تم خصمها من تكاليف المستخلصات الجارية
من شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع
طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول 5 كم بمركز
الفرافرة محافظه الوادي الجديد

ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/370)
بتاريخ 2021/11/28م


وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية


مهندس العملية



رئيس الادارة المركزية



م/ علاء عبد العال حسين





الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
General Authority For Roads, Bridges And Land Transport
(GARBLT)

المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

شهادة

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول
5 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : (2022/2021/370) بتاريخ 2021/11/28م

اسماء مهندسين الشركة :

1- مهندس / محسن عبدالفتاح

2- مهندس / محمد عطا

3- مهندس / مجدي الغندور

4- مهندس / عبدالمنعم عصام

حسن السير والسلوك : جيد

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية

رئيس الادارة المركزية

م/ محمد

م/ علاء عبد العال حسين



مهندس العملية

شهادة بكميات المواد المحجربة

للفترة من بداية العمل وحتى المستخلص الختامي بتاريخ 2022/9/30م

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول
5 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : (2022/2021/370) بتاريخ 2021/11/28م

1- أساس = 26295 م³ .

2- رابطة = 39000 م² .

3- سطحية = 33471 م² .

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية
رئيس الادارة المركزية

م/علاء عبد العال حسين



مهندس العملية

شهادة

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول
5 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : (2022/2021/370) بتاريخ 2021/11/28م

قيمة العملية : 20000000 جنيها

تاريخ استلام الموقع : 2021/12/1م

تاريخ نهو العمل الفعلي : 2022/9/30م

إجمالي ختامى الأعمال : 19998796.13 جنيها

نسبة المنفذ طبقا لآخر مقايضة معتمدة : 100 %


وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية


مهندس العملية



رئيس الادارة المركزية

م/ 
م/ علاء عبد العال حسين



محضر استلام ابتدائي

لمشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة عثمان بن عفان (القطاع الأول) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ: شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

إشراف: المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

نه في يوم الأحد الموافق 2023 / 2 / 26 وبناء علي قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 2023 / 1 / 11 والخاص بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :

1- المهندس / أحمد علي هلال

2- المهندس / هاني محمد إبراهيم

3- المهندس / محمد شعبان حسن

4- الأستاذ / أحمد علام سويلم

5- المهندس / أحمد حمدي أحمد

6- المهندس / علاء سعيد عبد السلام

رئيسا

عضوا

عضوا

عضوا

مهندس الموقع

الشركة المنفذة

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وتم أخذ أكوام أسفلتيه لقياس سمكات الطبقات الإسفلتية المنفذة (مرفق كشف) وأخذ عينات (بلاطات أسفلتيه + أساس) لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :

الأعمال المنفذة:

. أعمال الطبقات الإسفلتية

. أعمال الطبان الترابي

. أعمال طبقات الأساس

أولا : حالة سطح الطريق .

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وبعض الخشونة وعدم التجانس وبوادر تكشف خفيف وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية في مسافات متفرقة قدرتها بنسبة 5 % من إجمالي مسطح الطبقة السطحية .

ثانيا: أعمال الطبان الترابي .

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من ضعف الدمك والتشغيل في مسافات متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 4 % من إجمالي الأتربة المستخدمة من أعمال الطبان .

توصيات اللجنة :

1 - يتم خصم نسبة 5 % من البند أولا

2 - يتم خصم نسبة 4 % من البند ثانيا

4 - علي الشركة المنفذة سرعة ترميم أماكن الجسات تحت إشراف المنطقة المشرفة.

5 - علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والأعمال المنفذة وإبلاغ الشركة لإصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .

6 - علي مندوب المنطقة موافاة أعضاء اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .

وعليه تـري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الإستلام الإبتدائي للأعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكورة بالإضافة إلي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ 2022 / 9 / 30 هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان طبقا لإفادة مندوب المنطقة المشرفة (عضو اللجنة) وخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

وعلي هذا جري التوقيع :

1- محمد سعيد
2-
3-
4-
5-
6- محمد سعيد