

١١٢ ٨٢٢
٢٠٢٣/١١/١٠



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيود : 2023/ /
التاريخ : 2023/ /

مذكرة للعرض على السيد
اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري
بشأن : توقف أعمال كوبري قرية الوفاء عند الكم 290,925
عقد رقم 2024/2023/456
تنفيذ : شركة المدار للمشروعات الهندسية والتوريدات العمومية

أولاً : الموضوع :
بالإشارة الى المشروع عاليه حيث انه تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 44% (أربعة وأربعون بالمائة) من الكوبري وحيث أن الأعمال متوقفة بسبب وجود معترضات تعوق إستكمال أعمال الكوبري لم يتم إزالتها من تاريخ 2023-11-20.

ثانياً : المعترضات :

- 1- نزاع ملكية لم يتم نهوه.
- 2- خط مياه 12 بوصة قائم متعارض مع الخوازيق والقواعد.
- 3- خط اتصالات قائم متعارض مع الخوازيق والقواعد.
- 4- مصرف صرف بجانب الكوبري لم يتم نقله.

ثالثاً : الإجراءات :

- 1- وقف تنفيذ باقي المشروع .
- 2- تتعهد الشركة بالحفاظ على الأعمال التي تم تنفيذها وصيانتها والبدء الفوري في استكمال الاعمال.
- 3- إضافة مدة التوقف الى مدة العملية.

رابعاً : المطالب :

- الموافقة على إيقاف تنفيذ باقي الأعمال بالمشروع .
- إضافة مدة توقف العملية الى مدة العملية منذ تاريخ التوقف (2023-11-20)

مقدم المذكرة

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة
الطرق

مدير مشروع القطار الكهربائي
عشر منطقة البحيرة

لواء / طارق عبد الجواد

مهندس / محمد السلام

م / أحمد أبو دققة

افندم الأمر مضموم

م. م. / لصاحبه



رابعاً : رأى السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
محسن محمد زهران
(رئيس قطاع التنفيذ والمناطق)


م. زهران

خامساً : رأى السيد نائب مجلس الإدارة :

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد عبد الحميد
(نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ. أحمدي

سادساً : قرار السيد رئيس مجلس الإدارة :

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الهين مصطفى رئيس
الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. هـ

