

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى - أنفاق - بوابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ٢,٧٠٠ إلى الكم ٤,٢٠٠ بطول ١,٥ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٨٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة تراسـت للتطوير والمقاولات .
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٣ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مرفات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



فروق أسعار عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كباري - أنفاق - بوابات } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حدي { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ٢٠٧٠٠ إلى الكم ٤٠٢٠٠ بطول ١٠.٥ كم

أتمت الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٨٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

مستخلص ١ جاري

شركة تراست للتطوير والمقاولات

٢٠٢٣/٠١/٠١ تاريخ المفاوضة

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٥/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٠٥/١٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١ - ٢	حفر جميع أنواع التربة (سولار)	١٢٤٠٠	٢٣.٦	٩	مايو-٢٣	٩	١	٢٩٢,٦٤٠,٠٠٠	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٢,٨٨٠,٠٠٥
	حفر في التربة المتناسكة ٥ م (سولار)	٦١١٠٠	٢٦.٧	٩	مايو-٢٣	٩	١	١,٦٣١,٣٧٠,٠٠٠	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	١٦,٠٥٥,٣٤
٢ - ٢	حفر في التربة المتناسكة ١٠ م (سولار)	٢٢٥٠٠	٢٨.٧	٩	مايو-٢٣	٩	١	٦٤,٥٧٥,٠٠٠	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٦٦٥,٥٢
	مسافة النقل (سولار)	٧٥٧٥٠	١٣.٦٥	٩	مايو-٢٣	٩	١	١,٠٣٣,٩٨٧,٥٠٠	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	١٠,١٧٦,١٢
	الإجمالي												٢٩,٧٤٧,٠٤

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٠٥/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٠١/٠٢

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠١/٠١ تاريخ المفاوضة

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٥ - ١	P.L.T (سولار)	١٦	٢٧٥٠	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	٢,٩٥٥,٢٢	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٢٩,٠٠٨
		١٦	٢٧٥٠	١٣٤	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٣	١٢٥	٠.٩٣٢٨٣٦	٤١,٠٤٤,٧٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٩٨٨,٩٧
١ - ٢	حفر جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	٧٥٠	٢٣.٦	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	١,٨٨٨,٨١	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	١١,٧٠
		٧٥٠	٢٣.٦	١٣٤	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٣	١٢٥	٠.٩٣٢٨٣٦	١٦,٥١١,١٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٣٩٧,٨٤
	حفر في التربة المتناسكة ٥ م (سولار)	٣٤٠٠	٢٦.٧	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	٦,٩٧٠,١٦	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٦,٠٠١
		٣٤٠٠	٢٦.٧	١٣٤	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٣	١٢٥	٠.٩٣٢٨٣٦	٨٤,٦٨٢,٨٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٤٠,٤٣
٢ - ٢	حفر في التربة المتناسكة ١٠ م (سولار)	٢٥٠	٢٨.٧	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	٤٨١,٩٠	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٤٠,٧٤
		٢٥٠	٢٨.٧	١٣٤	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٣	١٢٥	٠.٩٣٢٨٣٦	٦,٦٩٣,١٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	١٦١,٢٧
	مسافة النقل ٧ كم (سولار)	٣٠٨,١٦	٧,٣٥	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	١٥٢,١٣	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	١,٥٠
		٣٠٨,١٦	٧,٣٥	١٣٤	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٣	١٢٥	٠.٩٣٢٨٣٦	٢,١١٢,٨٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٥٠,٩١
	مسافة النقل ١٣.٦٥ (سولار)	٤٠٩٢,١١	١٤,٣٣٢	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	٣,٩٣٩,٠٥	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٣٨,٧٧
		٤٠٩٢,١١	١٤,٣٣٢	١٣٤	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٣	١٢٥	٠.٩٣٢٨٣٦	٥٤,٧٠٩,٠٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	١,٣١٨,٢٢
	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	٣٠٠٠	٤٤.٦	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	٨,٩٨٦,٥٧	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٨٨,٤٤
٢ - ٣	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٣٢٠٠	٤١.٤	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	١٢٤,٨١٣,٤٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٣,٠٠٧,٣٨
	مسافة ٥ كم النقل (سولار)	٦٢٠٠	٧,٢٥	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	١٢٣,٥٨٢,٠٩	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٨٧,٥٧
	أساس سكة (سولار)	١١٠٠	٢٨٠	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	٢٨٧,٣١٣,٤٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٦,٩٢٢,٨٢
١ - ٥	مسافة النقل ١٠٠ كم (سولار)	١١٠٠	١٢٥	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	٩,٣٥٠,٠٧	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٩٠,٨٩
	مسافة النقل ١٥ كم (سولار)	١١٠٠	١٥٠	١٣٤	مايو-٢٣	٩	٠.٠٦٧١٦٤	١٦,١٦١,٣٨	٠.١٥	٣٧١	٣٥٣.٦	٠٠٠٠٩٨٤١٦٢٩	٢٩,٢٠٠
	الإجمالي												٢٢,٩١٣,٠٨

هذا مستخلص ٢ جاري

مستخلص ١ جاري

أتمت الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٨٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

فروق أسعار عملية أعمال جسر السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى - أنفاق - بوابات } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } المسافة من الكم ٢٠٧٠٠ إلى الكم ٤٠٢٠٠ بطول ١٠٥ كم
اتجاه الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٨٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٣/١٠/٠٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة تنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فروق السعر
٥ - ١	P.L.T (سولار)	٩	٢٧٥٠	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٧,٧٨٦.٥٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١٨٧.٦٢
		٩	٢٧٥٠	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٨,٣٤٢.٧٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٩٩.١٧
		٩	٢٧٥٠	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٨,٦٢٠.٧٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٠٩.١٤
		١٠٠٠	٢٦.٧	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٩,٤٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٠٢.٤٠
٢ - ٢	حفر في التربة المتناسكة م (سولار)	١٠٠٠	٢٦.٧	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٩,٣٠٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٢٢.٧٤
		١٠٠٠	٢٦.٧	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٩,٣٠٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٣٣.٥٠
		١٠٠٠	٢٦.٧	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٩,٣١٢.٣٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٥٥.٧٢
		١٠٠٠	٧.٣٥	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٢,٤٧٧.٥٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٨٨.٨٤
٢ - ٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	١٠٠٠	٧.٣٥	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٢,٥٦٠.١١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٩١.٨٠
		٤٠٠	٤٤.٦	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٥,٦١٢.٥٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١٣٥.٢٤
		٤٠٠	٤٤.٦	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٦,٠١٣.٤٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢١٥.٦٤
		٤٠٠	٤٤.٦	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٦,٢١٣.٩٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٢٢.٨٣
٢ - ٤	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٤٠٠	٤١.٤	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٥,٢٠٩.٨٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١٢٥.٥٣
		٤٠٠	٤١.٤	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٥,٥٨٢.٠٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٠٠.١٧
		٤٠٠	٤١.٤	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٥,٧٦٨.٠٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٠٦.٨٤
		٨٠٠	٧.٢٥	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	١,٨٢٤.٧٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٤٣.٩٧
١ - ٤	خرسانة عادية ميول (بيتومين)	٨٠٠	٧.٢٥	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	١,٩٥٥.٠٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٧٠.١١
		٨٠٠	٧.٢٥	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٢,٠٢٠.٢٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٧٢.٤٤
		٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٩٧٤.٦٢
		٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٥٠٢,٥٨٤.٢٧	٠.٠١	٧٦٢	٥٦٦	١,١٧٤.٠٤
١ - ٤	خرسانة عادية ميول (سولار)	٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٥١٩,٣٣٧.٠٨	٠.٠١	٧٦٢	٥٦٦	١,١٧٩.٤١
		٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠٨	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٤,٥٢٠.٩٨
		٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٥٠٢,٥٨٤.٢٧	٠.٠٨	٤١٧	٣٥٣.٦	٧,٢٠٩.٠١
		٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٥١٩,٣٣٧.٠٨	٠.٠٨	٤١٧	٣٥٣.٦	٧,٤٤٩.٣١
١ - ٤	خرسانة عادية ميول (أسمنت)	٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر ٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠٤	٣٠٣.٥	٢٩٧.٩	٣,٥٢٧.١٤
		٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٥٠٢,٥٨٤.٢٧	٠.٠٤	٣٢٠.٦	٢٩٧.٩	١٥,٣١٨.٧٨
		٣٥٥٠	٤٢٠	٨٩	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٥١٩,٣٣٧.٠٨	٠.٠٤	٣٣٦.١	٢٩٧.٩	٢٦,٢١٨.٠٣

مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٣/١٠/٠٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/٠١



ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۹۹۰

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ : الإمضاء :

٢٠٢ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذ صف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

(۶) استلمت _____
شیک _____
الکوانت _____