

محضر استلام ابتدائي

عملية: رفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق دهب / شرم الشيخ بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف
(FDR & CIR)

تنفيذ: - الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

اشراف: المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨ وبناءا على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٦٥) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٤ والخاص بالاستلام الابتدائي لأعمال المشروع أعلاه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- ١ - م / محمد راجح مدير عام الصيانة بالمنطقة الأولى المركزية - رئيسا
- ٢ - م / أشرف عزت الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا
- ٣ - م / محمد عبد المنعم ادارة ضبط الجودة - عضوا
- ٤ - م / مروان سلام ادارة المعامل المركزية - عضوا
- ٥ - م / أسامة عادل عز الدين المنطقة المشرفة (المنطقة الحادية عشر) - عضوا
- ٦ - م / علي حسن حربي الشركة المنفذة - عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة الى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وأناد مندوب المنطقة المشرفة (عضو اللجنة) بأن الأعمال المنفذة طبقا للديجرام المرفق وكالتالي :-

- ١ - أعمال انشاء طبقة أساس مثبت بنظام FDR .
- ٢ - أعمال انشاء طبقة رابطة أسفلتية على البارد بنظام CIR .
- ٣ - أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني بطريقة Micro surfacing
- ٤ - توريد مواد ملئ الشروخ .
- ٥ - أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة .
- ٦ - دهان البردورات بالبوية .

أولا :- أعمال انشاء طبقة أساس مثبت بنظام FDR (طريق شرم الشيخ / دهب ومدخل ومخرج نفق

الشهيد أحمد حمدي)

– تم تغطيتها بالطبقات الأسفلتية بمعرفة شركة أخرى .

ثانيا :- أعمال انشاء طبقة رابطة أسفلتية على البارد بنظام CIR :-

– مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء المصنعية وذلك في بعض المسافات المتفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من اجمالي الكمية المنفذة .

ثالثا :- أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني :-

– مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ سوء المصنعية وذلك في بعض المسافات المتفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من اجمالي الكمية المنفذة .

رابعا :- توريد مواد ملئ الشروخ :-

– مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية ملئ بعض الشروخ وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٢٠ % من اجمالي الكمية المنفذة وأفاد مندوب المنطقة المشرفة (عضو اللجنة) بأنه تم ملئ الشروخ ذات الأهمية القصوى فقط .

خامسا :- أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة :-

١ – تم تغطيتها بالطبقة الرابطة الأسفلتية بمعرفة شركة أخرى .

سادسا :- دهان البردورات بالبوية :-

– مقبولة بصفة عامة .

التوصيات :-

- ١ - خصم نسبة ١٠ % على البند ثانيا .
 - ٢ - خصم نسبة ١٠ % على البند ثالثا .
 - ٣ - خصم نسبة ٢ % من اجمالي البند للكمية المعيبة المذكورة بالبند رابعا .
 - ٤ - الحصر مسئولية المنطقة المشرفة.
 - ٥ - على المنطقة المشرفة متابعة الأعمال للطبقة المنفذة أثناء فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لإصلاحها فورا.
 - ٦ - توصي اللجنة بسرعة تغطية الطبقة الرابطة على البارد CIR وذلك للحفاظ عليها .
 - ٧ - على المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بقوائم الكميات للأعمال عالية والتجارب المعملية التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم .
- وعليه ترى اللجنة أنه لامانع من الاستلام الابتدائي للعماية المشار اليها عالية ويعتبر تاريخ النهو الفعلي للأعمال هو ٢٠٢٣/٨/١٥ و بداية فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

وعلى هذا أجرى التوقيع :-

٦ - 

٥ - 

٤ - 

٣ - 

٢ - 

١ - 