

2021000	10.75	11	188000	2م	8	بالمتر المصطح أعمال انشاء طبقة لصف من الاسفلت السمائل سرب التلاطير (R.C3000) او بالمستطليات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 0.4كجم/م2 أسفل طبقات الرصف وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف والبلند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش معنائه الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم .
30315000	161.25	162	188000	2م	9	بالمتر المصطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 5سم بعد ذلك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمتعلقة المختصة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليل على المخلوط والمواد المستخدمة والفئة شاملة كل ما يلزم
3150000	2100	2200	1500	3م	10	اعمال توريد وصب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف والجهد الكسر لا يقل عن 250 كجم/سم2 ومحتوى اسمنتى 300 كجم/م3 وذلك طبقا للخطة التصميمية والفئة وتشمل حفر وتسوية ودمك أسفل الفرشة وعمل القواصل اللازمة للتمدد والانكماش والفئة شاملة جميع ما يلزم لنحو العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
94500	50	90	1890	م.ط	11	بالمتر الطولي اعمال دهان برودة بالبوية العاكسة وجبين بابعاد 40 X 50 سم ويتم التنفيض طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
15057500	735	800	20500	3م	12	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي حائط واسي من الدبش من الاحجار الصلبة والطينية الغالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اقله عن 20 سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن 2.6 والا يزيد الانكماش عن 0.6% ولا يزيد التآكل عن 45% ويتم استبدال الوجه الخارجى واحتاب الدبش وجعلها قائمة اقربا ومونة الاسمنت والرمل مع الكحلة ومحمل على البلند اعمال ارنكة وتطهير الجسور طبقا للمحول الطليعية لتربة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهة الاشراف مسافة النقل 255 كم .
30000	500	520	60	عدد	13	بالعدد ضبط مناسيب المطابق لتعليه وخفض مناسيب المطابق وتكسير ما يلزم ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والبلند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
252000	4500	7000	56	عدد	14	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر كاملة مقاس 60*60 والارتفاع حسب مبول الصرف مزودة بغطاء GRB حمولة 40 طن ومحمل على اعمال الحارة بالغرفة وعزلها مع توريد وتركيب الشتر مواسير 6 بوصة P.V C والبلند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل والفئة شاملة بالعدد
4950000	550	550	9000	م.ط	15	بالمتر الطولي توريد وصب وحدات من الحواجز الخرسانية (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع 80سم طبقا للمواصفات بمحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 وجهد الكسر للخرسانة لا يقل عن 250 كجم/سم2 بعد 28 يوم والفئة تشمل عمل القرد والشدات على ان تكون الخرسانة الخارجة ذات سطح املس والفئة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز والمقاومة المميزة لها لا تقل عن 200 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت الذى يحقق هذا الجهد والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار (16#6) وكل ما يلزم لنحو العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الامطار وذلك طبقا للرسومات والشروط والمواصفات .

الإجمالي الحالي = 156,000,000 جنيهه
الإجمالي بعد موافقة الشركة على خصم نسبة 0.5 % من الإجمالي الحالي ليساوي مبلغ 155,220,000 جنيهه (فقط مائة وخمسة وخمسون مليون ومائتان وعشرون الف جنيها لا غير)

2024

م.ط

م.ط

القرار

- الأسعار المتفق عليها طبقاً للقرار الموحدة يناير 2023 ومفكرة العرض للبيئيين المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة
- وضيقاً لمحضرات الموقع وعقود ممثلة ، يتم مراعاة حساب أسعار البيئيين بالزيادة أو النقصان .
- في حق الزور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمته
- تحصيل رسوم الكورنت والموازن طبقاً للأئحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة المتوقعة 2023
- تقوم الشركة المنقذة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها ،
- وعليه أقر المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاتيه
- ممثل الشركة المنقذة



التوقيع	اللجنة	التوقيع	اللجنة
	السيد المهندس / محمد عامر		السيد المهندس / أحمد الجويو
	السيد المهندس / وليد عبد العزيز		السيد المهندس / هوسام السيد
	السيد المهندس / مندوب		السيد المهندس / هوسام السيد
	السيد المهندس / مقال السيد عمر		السيد المهندس / هوسام السيد

رئيس الجمعية الوطنية
مهندس / هوسام السيد

أوافق ويعتمد ..

التوقيع ()
لواء مهندس / هوسام السيد
رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل



عملية :
رقم عقد:
تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
العقد رقم (2023/2022/1607) بتاريخ 2023/3/12

حصر مستخلص رقم (5) جاري

اسم البند:
بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة...

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :

3
39000

الكمية باخر مقايضة معتمدة :

18990.34	الكمية الاجمالية للحصر
18700	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
98%	نسبة الصرف
18100	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
600	الكمية خلال المدة بالمستخلص

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / ٣ / أحمد محمد

الاسم / أحمد محمد

التوقيع /

التوقيع /

حصر بند رقم (٤) توريد وتشغيل طبقة اساس عملية تطوير رفع كفاءة طريق : دمنهور - شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور - محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

متوسط السمك	سمك التكسير لمبعا للكم			محطة
	ايمن	محور	ايسر	
0.24	0.25	0.23	0.24	950
0.26	0.26	0.26	0.26	1450
0.26	0.27	0.25	0.26	2750
0.25	0.25	0.26	0.24	3500
0.25	0.25	0.25	0.25	4600
0.24	0.25	0.23	0.24	5700
0.26	0.26	0.26	0.26	6300
0.25	0.25	0.26	0.24	7000
0.25	0.25	0.25	0.25	7900
0.25	0.24	0.27	0.24	8350
0.243	0.24	0.26	0.23	9600
0.263	0.26	0.27	0.26	10500
0.25	0.25	0.25	0.25	11500

في

حصار مستخلص رقم (١) حارث

حصار بند رقم (٣) اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة لعملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

volume(m3)	Area(m2)	Average thickness(m)	Average Width(m)	Width(m)	Length(m)	Station
0.00	0.00			8.00	0	0
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	25
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	50
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	75
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	100
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	125
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	150
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	175
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	200
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	225
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	250
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	275
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	300
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	325
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	350
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	375
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	400
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	425
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	450
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	475
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	500
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	525
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	550
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	575
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	600
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	625
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	650
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	675
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	700
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	725
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	750
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	775
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	800
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	825
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	850
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	875
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	900
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	925
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	950
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	975
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1000
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1025
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1050
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1075
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1100
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1125
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1150
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1175
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1200
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1225
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1250
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1275
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1300
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1325
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1350
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1375
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1400
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1425
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1450
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1475
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1500
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1525
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1550
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1575
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1600
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1625

مهندس

مهندس

مهندس

حبيب بن محمد (3) أعمال تكسيروا زالة لاسم لجانها، والعلية/ تطوير وضع كذا كهر بنو دسجورا (مبنيان) صولون، كهر مركز دمنصور

volume(m3)	Area(m2)	Average thickness(m)	Average Width(m)	Width(m)	Length(m)	Station
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1660
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1675
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1700
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1725
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1750
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1775
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1800
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1825
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1850
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1875
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1900
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1925
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1950
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	1975
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2000
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2025
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2050
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2075
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2100
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2125
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2150
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2175
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2200
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2225
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2250
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2275
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2300
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2325
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2350
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2375
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2400
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2425
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2450
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2475
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2500
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2525
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2550
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2575
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2600
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2625
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2650
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2675
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2700
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2725
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2750
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2775
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2800
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2825
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2850
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2875
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2900
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2925
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2950
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	2975
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	3000
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3025
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3050
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3075
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3100
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3125
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3150
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3175
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3200
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3225
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3250
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3275
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3300
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3325
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3350
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3375
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3400
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3425
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3450
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3475
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3500
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3525

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

حضر به الخ ١٢٦: على تفسيره، والاسم الحلي، والحلية، فخر بن محمد كاشغري، المعروف بـ

volume(m3)	Area(m2)	Average	Average	Width(m)	Length(m)	Station
		thickness(m)	Width(m)			
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3550
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3575
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3600
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3625
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3650
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3675
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3700
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3725
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3750
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3775
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3800
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3825
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3850
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3875
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3900
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3925
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3950
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	3975
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4000
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4025
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4050
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4075
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4100
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4125
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4150
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4175
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4200
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4225
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4250
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4275
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4300
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4325
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4350
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4375
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4400
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4425
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4450
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4475
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4500
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4525
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4550
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4575
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4600
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4625
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4650
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4675
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4700
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4725
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4750
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4775
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4800
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4825
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4850
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4875
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4900
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4925
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4950
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	4975
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	5000



منه المستخرج

مهندس الشركة

28

حصص بنو (3) احوال تكسروازالة المسطحات النهارية الخلية / خط ويزونج كنه نظريه دمنهور شبراخيت، بلول ٤٤، كم مرآ

volume(m3)	Area(m2)	Average thickness(m)	Average Width(m)	Width(m)	Length(m)	Station
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5400
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5425
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5450
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5475
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5500
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5525
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5550
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5575
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5600
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5625
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5650
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5675
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5700
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5725
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5750
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5775
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5800
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5825
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5850
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5875
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5900
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5925
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5950
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	5975
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	6000
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	6025
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6050
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6075
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6100
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6125
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6150
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6175
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6200
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6225
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6250
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6275
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6300
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6325
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6350
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6375
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6400
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6425
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6450
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6475
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6500
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6525
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6550
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6575
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6600
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6625
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6650
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	6675
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6700
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6725
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6750
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6775
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6800
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6825
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6850
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6875
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6900
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6925
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6950
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	6975
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7000
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7025
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7050
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7075
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7100
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7125
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7150
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7175
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7200
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7225

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

محاسبه حجم (م) آهال ذکیر بر اساس اسطوخا: انحصارہ اعلیٰ در و سطح افق: طریقه منبر خشت بدولت عام مراد کهن

volume(m3)	Area(m2)	Average thickness(m)	Average Width(m)	Width(m)	Length(m)	Station
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7250
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7275
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7300
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7325
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7350
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7375
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7400
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7425
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7450
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7475
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7500
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7525
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7550
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7575
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7600
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7625
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7650
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7675
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7700
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7725
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7750
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7775
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7800
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7825
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7850
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7875
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7900
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7925
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7950
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	7975
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8000
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8025
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8050
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8075
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8100
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8125
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8150
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8175
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8200
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8225
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8250
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8275
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8300
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8325
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8350
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8375
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8400
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8425
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8450
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8475
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8500
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8525
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8550
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8575
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8600
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8625
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8650
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8675
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8700
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8725
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8750
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8775
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8800
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8825
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8850
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8875
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8900
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8925
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8950
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	8975
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	9000
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9025
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9050
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9075

مهندس

مهندس

مهندس

محور (متر) أعمال تسليد إزالة المسطحات المنحدرة - الحلبة (نظير ورنج) طرير مصور - (قمت بخل 4, 4 كم) كوس

volume(m3)	Area(m2)	Average thickness(m)	Average Width(m)	Width(m)	Length(m)	Station
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9100
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9125
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9150
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9175
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9200
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9225
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9250
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9275
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9300
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9325
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9350
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9375
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9400
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9425
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9450
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9475
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9500
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9525
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9550
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9575
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9600
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9625
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9650
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9675
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9700
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9725
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9750
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9775
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9800
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9825
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9850
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9875
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9900
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9925
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9950
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	9975
48.00	200.00	0.24	8.00	8.00	25	10000
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10025
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10050
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10075
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10100
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10125
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10150
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10175
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10200
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10225
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10250
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10275
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10300
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10325
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10350
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10375
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10400
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10425
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10450
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10475
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10500
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10525
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10550
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10575
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10600
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10625
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10650
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10675
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10700
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10725
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10750
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10775
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10800
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10825
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10850
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10875
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10900
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10925

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

محاسبه و تكميل و ازاله المسطحات المنسقة لعملية تطوير رزق كنارة طرید مسطور شد احتیاج دارد و تمام مرآتده

volume(m3)	Area(m2)	Average thickness(m)	Average Width(m)	Width(m)	Length(m)	Station
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10950
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	10975
52.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	11000
53.00	200.00	0.26	8.00	8.00	25	11025
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11050
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11075
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11100
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11125
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11150
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11175
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11200
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11225
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11250
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11275
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11300
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11325
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11350
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11375
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11400
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11425
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11450
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11475
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11500
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11525
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11550
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11575
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11600
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11625
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11650
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11675
50.00	200.00	0.25	8.00	8.00	25	11700
93500.00			Total			
17840.00			2.2	8100		مساحة ترشحات
75790.00			مساحة اكسير بد قصد ترشحات			
16560.34	75700.00	0.25	اكسير بد قصد الترشحات			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



تطوير و رفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
العقد رقم (2023/2022/1607) بتاريخ 2023/3/12

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (5) جاري

بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل اترية صالحة للردم...

اسم البند:

4

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :

90000

الكمية باخر مقايضة معتمدة :

3172.445	الكمية الاجمالية للحصر
3000	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
0	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
3000	الكمية خلال المدة بالمستخلص

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / أحمد محمد

الاسم / أحمد

التوقيع /

التوقيع /

[illegible]

مهندس الهادي

مهندس الشركة

مكتب الأمانة	المساحة		فوق ماستيب		ختاي			ابتناي			متوسطات			نوع التربة	ارتفاع (م)	
	المساحة الكلية	AREA1	L	H	D2	D1	D	■	A	■	■	■	■			
43.500	0.870	0.870	0.6	0.27	9.24	9.32	9.32	8.64	9.05	9.05	2.11	1.7	1.7	10.75	50	2
	39.185	0.7837	0.602	0.32	9.262	9.33	9.33	8.66	9.01	9.01	2.09	1.74	1.74	10.75	50	1.7
34.500	0.690	0.690	0.58	0.34	9.28	9.34	9.34	8.7	9	9	2.05	1.75	1.75	10.75	50	1.5
	47.565	0.951	0.526	0.38	9.256	9.34	9.34	8.73	8.96	8.96	2.02	1.79	1.79	10.75	50	2.1
50.000	1.000	1.000	0.63	0.37	9.27	9.35	9.35	8.64	8.98	8.98	2.11	1.77	1.77	10.75	50	2
	39.510	0.7902	0.568	0.31	9.298	9.37	9.37	8.73	9.06	9.06	2.02	1.69	1.69	10.75	50	1.8
40.885	0.818	0.818	0.652	0.31	9.322	9.39	9.39	8.67	9.08	9.08	2.08	1.67	1.67	10.75	50	1.7
	52.000	1.04	0.65	0.39	9.3	9.38	9.38	8.65	8.99	8.99	2.1	1.76	1.76	10.75	50	2
37.060	0.741	0.741	0.612	0.26	9.282	9.35	9.35	8.67	9.09	9.09	2.08	1.66	1.66	10.75	50	1.7
	51.490	1.0298	0.714	0.37	9.274	9.35	9.35	8.56	8.98	8.98	2.19	1.77	1.77	10.75	50	1.9
28.860	0.577	0.577	0.608	0.28	9.408	9.46	9.46	8.46	9.18	9.18	1.95	1.57	1.57	10.75	50	1.3
	37.755	0.7575	0.73	0.28	9.4	9.46	9.46	8.67	9.18	9.18	2.08	1.57	1.57	10.75	50	1.5
46.740	0.935	0.935	0.604	0.38	9.454	9.53	9.53	8.85	9.15	9.15	1.81	1.51	1.51	10.66	50	1.9
	47.610	0.952	0.678	0.38	9.448	9.52	9.52	8.77	9.14	9.14	1.89	1.52	1.52	10.66	50	1.8
39.500	0.578	0.578	0.45	0.32	9.27	9.28	9.28	8.76	9.09	9.09	1.9	1.57	1.57	10.66	50	2
	28.875	0.648	0.542	0.22	9.3	9.36	9.36	8.85	9.04	9.04	1.81	1.62	1.62	10.66	50	1.5
32.385	0.58	0.58	0.32	0.26	9.27	9.35	9.35	8.95	9.09	9.09	1.71	1.57	1.57	10.66	50	2
	29.000	0.750	0.49	0.26	9.27	9.35	9.35	8.78	9.09	9.09	1.88	1.57	1.57	10.66	50	2
37.500	0.59	0.59	0.34	0.25	9.26	9.34	9.34	8.92	9.09	9.09	1.74	1.57	1.57	10.66	50	2
	35.040	0.701	0.606	0.27	9.286	9.35	9.35	8.68	9.08	9.08	1.98	1.58	1.58	10.66	50	1.6
39.000	0.740	0.740	0.44	0.3	9.28	9.36	9.36	8.84	9.06	9.06	1.82	1.6	1.6	10.66	50	2
	39.040	0.781	0.676	0.3	9.306	9.37	9.37	8.63	9.07	9.07	2.03	1.59	1.59	10.66	50	1.6
25.440	0.509	0.509	0.356	0.28	9.276	9.34	9.34	8.92	9.06	9.06	1.74	1.6	1.6	10.66	50	1.6
	25.500	0.510	0.32	0.19	9.29	9.37	9.37	8.97	9.18	9.18	1.88	1.67	1.67	10.85	50	2
34.500	0.690	0.690	0.44	0.25	9.28	9.36	9.36	8.84	9.11	9.11	2.01	1.74	1.74	10.85	50	2
	34.510	0.690	0.612	0.2	9.412	9.48	9.48	8.8	9.28	9.28	2.05	1.57	1.57	10.85	50	1.7
19.110	0.382	0.382	0.398	0.19	9.408	9.46	9.46	9.01	9.27	9.27	1.84	1.58	1.58	10.85	50	1.3
	18.990	0.380	0.614	0.23	9.494	9.53	9.53	8.88	9.3	9.3	1.97	1.55	1.55	10.85	50	0.9
18.660	0.3732	0.3732	0.432	0.19	9.472	9.52	9.52	9.04	9.33	9.33	1.81	1.52	1.52	10.85	50	1.2
	21.040	0.421	0.306	0.22	9.436	9.4	9.4	9.03	9.18	9.18	1.82	1.67	1.67	10.85	50	1.6
26.250	0.525	0.525	0.53	0.17	9.34	9.4	9.4	8.81	9.23	9.23	2.04	1.62	1.62	10.85	50	1.5
	31.125	0.623	0.623	0.5	9.37	9.43	9.43	8.87	9.1	9.1	1.98	1.75	1.75	10.85	50	1.5
27.440	0.5488	0.5488	0.426	0.26	9.366	9.43	9.43	8.94	9.17	9.17	1.91	1.68	1.68	10.85	50	1.6
	28.860	0.577	0.568	0.32	9.438	9.49	9.49	8.87	9.17	9.17	1.98	1.68	1.68	10.85	50	1.3
36.000	0.72	0.72	0.63	0.33	9.47	9.53	9.53	8.84	9.2	9.2	2.01	1.65	1.65	10.85	50	1.5
	37.500	0.750	0.750	0.39	9.44	9.5	9.5	8.87	9.07	9.07	1.98	1.78	1.78	10.85	50	1.5
33.500	0.670	0.670	0.39	0.28	9.45	9.51	9.51	9.14	9.33	9.33	1.71	1.52	1.52	10.85	50	2
	33.500	0.670	0.39	0.28	9.45	9.51	9.51	9.14	9.33	9.33	1.71	1.52	1.52	10.85	50	2

مكتب الأتربة	المساحة		فرق مساحيت		خناى		ايتناى				موقوفان				نوع التربة	ملاحظات	رقم التربة		
	المساحة الكلية	AREA1	L	H	D2	D1	D	منسوب التسقيف	منسوب نهاية الطيان	منسوب صفر الطيان	A	منسوب الاسفلت	نهاية طيان	صفر طيان				صفر اسفلت	نوع التربة
53.010	1.060	0.738	0.44	9.378	9.45	9.45	9.45	9.01	9.01	9.01	2.08	1.71	1.71	50	1.8	3150	38		
0.000	0.000	0.000	0.29	0.17	9.55	9.55	9.55	9.38	9.38	9.38	1.46	1.34	1.34	50	0	3150			
62.500	1.250	0.81	0.44	9.28	9.36	9.36	9.36	8.92	8.92	8.92	2.25	1.8	1.8	50	2	3300	39		
0.000	0.000	0.42	0.28	9.48	9.48	9.48	9.48	9.06	9.2	9.2	1.66	1.52	1.52	50	0	3300			
31.960	0.639	0.432	0.32	9.222	9.29	9.29	9.29	8.79	8.97	8.97	1.93	1.75	1.75	50	1.7	3350	40		
38.500	0.770	0.47	0.3	9.3	9.38	9.38	9.38	8.83	9.08	9.08	1.89	1.64	1.64	50	2	3350			
40.000	0.800	0.48	0.32	9.17	9.25	9.25	9.25	8.69	8.93	8.93	2.03	1.79	1.79	50	2	3300	41		
20.240	0.4048	0.436	0.3	9.316	9.36	9.36	9.36	8.88	9.06	9.06	1.84	1.66	1.66	50	1.1	3300			
13.500	0.270	0.2	0.16	9.36	9.42	9.42	9.42	9.16	9.26	9.26	1.56	1.46	1.46	50	1.5	3350	42		
18.540	0.371	0.524	0.3	9.384	9.42	9.42	9.42	8.86	9.12	9.12	1.86	1.6	1.6	50	0.9	3350			
0.000	0.000	0.37	0.21	9.62	9.62	9.62	9.62	9.25	9.41	9.41	1.47	1.31	1.31	50	0	3400	43		
20.340	0.407	0.554	0.35	9.484	9.52	9.52	9.52	8.93	9.17	9.17	1.79	1.55	1.55	50	0.9	3400			
0.000	0.000	0.79	0.34	9.77	9.77	9.77	9.77	8.98	9.43	9.43	2.03	1.58	1.58	50	0	3450	44		
27.090	0.542	0.454	0.32	9.624	9.68	9.68	9.68	9.17	9.36	9.36	1.84	1.65	1.65	50	1.4	3450			
0.000	0.000	0.54	0.27	9.85	9.85	9.85	9.85	9.31	9.58	9.58	1.7	1.43	1.43	50	0	3500	45		
30.750	0.615	0.5	0.32	9.7	9.76	9.76	9.76	9.2	9.44	9.44	1.81	1.57	1.57	50	1.5	3500			
0.000	0.000	0.37	0.23	9.81	9.81	9.81	9.81	9.44	9.58	9.58	1.57	1.43	1.43	50	0	3550	46		
35.360	0.7072	0.648	0.44	9.648	9.7	9.7	9.7	9	9.26	9.26	2.01	1.75	1.75	50	1.3	3550			
0.000	0.000	0.33	0.23	9.75	9.75	9.75	9.75	9.42	9.52	9.52	1.59	1.49	1.49	50	0	3600	47		
24.660	0.493	0.502	0.32	9.602	9.65	9.65	9.65	9.1	9.33	9.33	1.91	1.68	1.68	50	1.2	3600			
0.000	0.000	0.38	0.28	9.73	9.73	9.73	9.73	9.35	9.45	9.45	1.66	1.56	1.56	50	0	3650	48		
27.375	0.548	0.43	0.3	9.57	9.63	9.63	9.63	9.14	9.33	9.33	1.87	1.68	1.68	50	1.5	3650			
0.000	0.000	0.4	0.28	9.84	9.84	9.84	9.84	9.44	9.56	9.56	2.01	1.89	1.89	50	0	3700	49		
23.335	0.4667	0.428	0.29	9.688	9.74	9.74	9.74	9.26	9.45	9.45	2.19	2	2	50	1.3	3700			
0.000	0.000	0.39	0.27	9.99	9.99	9.99	9.99	9.6	9.72	9.72	1.85	1.73	1.73	50	0	3750	50		
25.125	0.503	0.37	0.3	9.83	9.89	9.89	9.89	9.46	9.59	9.59	1.99	1.86	1.86	50	1.5	3750			
0.000	0.000	0.49	0.33	10.03	10.03	10.03	10.03	9.54	9.7	9.7	1.91	1.75	1.75	50	0	3800	51		
0.000	0	0	0.37	10.03	10.03	10.03	10.03	9.66	9.79	9.79	1.79	1.66	1.66	50	0	3800			
0.000	0.000	0.44	0.33	10.22	10.22	10.22	10.22	9.78	9.89	9.89	1.67	1.56	1.56	50	0	3850	52		
0.000	0.000	0.52	0.38	10.19	10.19	10.19	10.19	9.67	9.81	9.81	1.78	1.64	1.64	50	0	3850			
0.000	0.000	0.57	0.41	10.41	10.41	10.41	10.41	9.84	10	10	1.61	1.45	1.45	50	0	3900	53		
25.750	0.515	0.55	0.48	10.17	10.21	10.21	10.21	9.62	9.73	9.73	1.83	1.72	1.72	50	1	3900			
0.000	0.000	0.48	0.34	10.28	10.28	10.28	10.28	9.8	9.94	9.94	1.4	1.26	1.26	50	0	3950	54		
17.750	1.155	1.09	0.45	9.95	10.01	10.01	10.01	8.86	9.56	9.56	2.34	1.64	1.64	50	1.5	3950			
19.435	0.389	0.338	0.26	9.738	9.79	9.79	9.79	9.4	9.53	9.53	1.8	1.67	1.67	50	1.3	4000	55		
43.000	0.860	0.53	0.33	9.61	9.69	9.69	9.69	9.08	9.36	9.36	2.12	1.84	1.84	50	2	4000			
42.500	0.850	0.51	0.34	9.68	9.76	9.76	9.76	9.17	9.42	9.42	2.03	1.78	1.78	50	2	4050	56		
40.500	0.810	0.44	0.37	9.63	9.71	9.71	9.71	9.19	9.34	9.34	2.01	1.86	1.86	50	2	4050			
3172.445								الإجمالي											

مهندس المهندس

مهندس الشركة



تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
العقد رقم (2023/2022/1607) بتاريخ 2023/3/12

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (5) جاري

بالمتر المكعب اعمال توريد وانشاء طبقة اساس...

اسم البند:

5

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :

82000

الكمية باخر مقايضة معتمدة :

59711.81	الكمية الاجمالية للحصر
58750	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
98%	نسبة الصرف
56300	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
2450	الكمية خلال المدة بالمستخلص

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / ٣ / ٣ / ٣

الاسم / ٣ / ٣ / ٣

التوقيع /

التوقيع /



السلطة الفلسطينية
وزارة الزراعة وصيد الأسماك
17-11-2019



حصر مستطلي 5 جاري
حصر بند رقم (4) اعداد طليقة اراضي ساحلية / طليقة وادع كطليقة طريق مسهل / شرايط بطول 24 كم مركز مسهلور بساحلة البحرية ضمن مائدة جارية كطليقة
تتبع : اجملة الطليقة الانتاجية للصيد والادع والاعداد السطحية المتكاملة

ملاحظات	الرقم	العرض	الطول	المتوسط	طريق المسهل						مستطلي 5 جاري						الطول	الاحصاء
					طريق المسهل			مستطلي 5 جاري			طريق المسهل			مستطلي 5 جاري				
					ايسر	مصدر	اين	ايسر	مصدر	اين	ايسر	مصدر	اين	ايسر	مصدر	اين		
	40.22	12.70	12.50	0.25	0.24	0.28	0.24	9.78	9.87	9.78	9.54	9.59	9.54	12.5	zero			
	147.77	12.40	25.00	0.48	0.43	0.51	0.49	9.85	9.98	9.85	9.42	9.47	9.36	25	25			
	127.05	12.10	25.00	0.42	0.43	0.4	0.43	9.93	10	9.93	9.5	9.6	9.5	25	50			
	140.43	12.30	25.00	0.46	0.41	0.53	0.43	9.97	10.13	9.98	9.56	9.6	9.55	25	75			
	154.92	13.00	25.00	0.48	0.43	0.54	0.46	9.95	10.11	9.97	9.52	9.57	9.51	25	100			
	175.76	13.10	25.00	0.54	0.48	0.61	0.52	9.93	10.1	9.95	9.45	9.49	9.43	25	125			
	151.58	12.90	25.00	0.47	0.46	0.51	0.44	9.91	10	9.9	9.45	9.49	9.46	25	150			
	160.42	12.50	25.00	0.51	0.49	0.55	0.5	9.87	10	9.88	9.38	9.45	9.38	25	175			
	171.15	12.60	25.00	0.54	0.52	0.61	0.5	9.85	10	9.84	9.33	9.39	9.34	25	200			
	153.27	12.10	25.00	0.51	0.46	0.58	0.48	9.83	10	9.82	9.37	9.42	9.34	25	225			
	139.37	11.30	25.00	0.49	0.45	0.58	0.45	9.85	9.97	9.88	9.4	9.39	9.43	25	250			
	140.00	11.20	25.00	0.50	0.49	0.58	0.43	9.77	9.95	9.9	9.28	9.37	9.47	25	275			
	122.13	12.80	25.00	0.38	0.38	0.46	0.305	9.75	9.93	9.88	9.37	9.47	9.575	25	300			
	106.86	12.45	25.00	0.34	0.31	0.42	0.3	9.75	9.9	9.86	9.44	9.48	9.56	25	325			
	152.90	13.90	25.00	0.44	0.42	0.52	0.38	9.68	9.88	9.79	9.26	9.36	9.41	25	350			
	146.21	12.10	25.00	0.48	0.44	0.57	0.44	9.69	9.85	9.71	9.25	9.28	9.27	25	375			
	113.75	10.50	25.00	0.43	0.44	0.51	0.35	9.69	9.84	9.69	9.25	9.33	9.34	25	400			
	118.83	9.70	25.00	0.49	0.42	0.55	0.5	9.7	9.86	9.7	9.28	9.31	9.2	25	425			
	110.50	10.20	25.00	0.43	0.38	0.51	0.41	9.78	9.9	9.78	9.4	9.39	9.37	25	450			
	142.10	11.60	25.00	0.49	0.46	0.56	0.45	9.91	9.97	9.77	9.45	9.41	9.32	25	475			
	112.78	10.10	25.00	0.45	0.42	0.53	0.39	9.95	10	9.81	9.53	9.47	9.42	25	500			
	133.20	10.80	25.00	0.49	0.48	0.56	0.44	10.02	10.07	9.86	9.54	9.51	9.42	25	525			
	139.00	12.00	25.00	0.46	0.49	0.49	0.41	10.03	10.08	9.88	9.54	9.59	9.47	25	550			
	125.80	11.10	25.00	0.45	0.41	0.51	0.44	9.99	10.04	9.87	9.58	9.53	9.43	25	575			
	127.51	10.70	25.00	0.48	0.48	0.53	0.42	9.83	9.95	9.83	9.35	9.42	9.41	25	600			
	112.35	10.70	25.00	0.42	0.41	0.49	0.36	9.72	9.87	9.71	9.31	9.38	9.35	25	625			
	116.73	10.30	25.00	0.45	0.43	0.55	0.38	9.63	9.79	9.63	9.2	9.24	9.25	25	650			
	121.03	10.30	25.00	0.47	0.42	0.54	0.45	9.54	9.7	9.54	9.12	9.16	9.09	25	675			
	110.28	9.95	25.00	0.44	0.42	0.49	0.42	9.49	9.61	9.49	9.07	9.12	9.07	25	700			
	117.70	10.70	25.00	0.44	0.39	0.49	0.44	9.47	9.6	9.48	9.08	9.11	9.04	25	725			
	121.33	10.40	25.00	0.47	0.42	0.51	0.47	9.53	9.61	9.46	9.11	9.1	8.99	25	750			
	106.89	10.10	25.00	0.42	0.43	0.49	0.35	9.58	9.66	9.46	9.15	9.17	9.11	25	775			
	134.33	12.40	25.00	0.43	0.41	0.44	0.45	9.66	9.68	9.53	9.25	9.24	9.08	25	800			
	136.53	12.80	25.00	0.43	0.38	0.51	0.39	9.68	9.73	9.56	9.3	9.22	9.17	25	825			
	152.90	13.20	25.00	0.46	0.42	0.57	0.4	9.68	9.75	9.56	9.26	9.18	9.16	25	850			
	130.33	13.60	25.00	0.38	0.35	0.46	0.34	9.68	9.79	9.56	9.33	9.33	9.22	25	875			
	156.41	13.70	25.00	0.46	0.45	0.55	0.37	9.72	9.83	9.53	9.27	9.28	9.26	25	900			
	159.68	13.40	25.00	0.48	0.37	0.59	0.47	9.69	9.86	9.7	9.32	9.27	9.23	25	925			
	165.38	13.50	25.00	0.49	0.42	0.57	0.48	9.7	9.85	9.7	9.28	9.28	9.22	25	950			
	169.47	12.40	25.00	0.55	0.53	0.61	0.5	9.72	9.83	9.7	9.19	9.22	9.2	25	975			
	121.27	10.70	25.00	0.45	0.39	0.49	0.48	9.65	9.8	9.79	9.26	9.31	9.31	25	1000			
	138.45	11.70	25.00	0.47	0.42	0.48	0.52	9.62	9.79	9.8	9.2	9.31	9.28	25	1025			
	133.17	11.75	25.00	0.45	0.48	0.52	0.36	9.61	9.75	9.73	9.13	9.23	9.37	25	1050			
	123.00	12.00	25.00	0.41	0.36	0.5	0.37	9.55	9.73	9.71	9.19	9.23	9.34	25	1075			
	118.75	11.40	25.00	0.42	0.39	0.47	0.39	9.54	9.7	9.67	9.15	9.23	9.28	25	1100			
	113.00	11.30	25.00	0.40	0.35	0.44	0.41	9.53	9.68	9.64	9.18	9.24	9.23	25	1125			

مهندس الشركة

حصر مستخلص 5 جاري
حصر بنك رقم (14) أعمال إنشاء طبقة أساس لعمارة / تطوير طريق كفاية طريق سمنون / شوارعيت بطول 24 كم مركز سمنون بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تفصيل: :: الجمعية التعاونية الزراعية للتبني والبناء والتأهيل للمناطق النائية

ملاحظات	المكتب	الارض	الطول	المتوسط	الطرق المسلك			مستوى طبقة الأساس			مستوى الإجمالي			الطول	المحطات
					أيسر	مركز	أيمن	أيسر	مركز	أيمن	أيسر	مركز	أيمن		
	137.75	11.40	25.00	0.48	0.57	0.46	0.42	9.69	9.66	9.7	9.12	9.2	9.28	25	1150
	202.41	10.70	25.00	0.76	0.81	0.7	0.76	9.69	9.63	9.7	8.88	8.93	8.94	25	1175
	163.33	9.80	25.00	0.67	0.73	0.71	0.56	9.52	9.63	9.51	8.79	8.92	8.95	25	1200
	48.00	9.00	25.00	0.21	0.12	0.5	0.02	9.25	9.63	9.17	9.13	9.13	9.15	25	1225
	47.25	9.00	25.00	0.21	0.22	0.25	0.16	9.38	9.42	9.35	9.16	9.17	9.19	25	1250
	80.25	9.00	25.00	0.36	0.38	0.39	0.3	9.45	9.46	9.41	9.07	9.07	9.11	25	1275
	78.75	9.00	25.00	0.35	0.31	0.4	0.34	9.48	9.55	9.48	9.17	9.15	9.14	25	1300
	84.75	9.00	25.00	0.38	0.38	0.4	0.35	9.48	9.52	9.45	9.1	9.12	9.1	25	1325
	99.00	9.00	25.00	0.44	0.44	0.48	0.4	9.47	9.51	9.47	9.03	9.03	9.07	25	1350
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.48	0.44	0.42	9.51	9.54	9.48	9.03	9.1	9.06	25	1375
	101.25	9.00	25.00	0.45	0.49	0.45	0.41	9.46	9.52	9.46	8.97	9.07	9.05	25	1400
	105.75	9.00	25.00	0.47	0.47	0.49	0.45	9.44	9.52	9.48	8.97	9.03	9.03	25	1425
	87.75	9.00	25.00	0.39	0.39	0.39	0.39	9.45	9.51	9.46	9.06	9.12	9.07	25	1450
	95.25	9.00	25.00	0.42	0.41	0.4	0.46	9.44	9.5	9.46	9.03	9.1	9	25	1475
	104.25	9.00	25.00	0.46	0.46	0.47	0.46	9.43	9.48	9.45	8.97	9.01	8.99	25	1500
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.44	0.39	0.4	9.43	9.46	9.41	8.99	9.07	9.01	25	1525
	102.00	9.00	25.00	0.45	0.42	0.51	0.43	9.39	9.44	9.39	8.97	9.04	8.96	25	1550
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.4	0.38	0.45	9.37	9.42	9.38	8.97	9.04	8.93	25	1575
	120.75	9.00	25.00	0.54	0.52	0.56	0.53	9.36	9.4	9.35	8.84	8.84	8.82	25	1600
	120.75	9.00	25.00	0.54	0.5	0.54	0.47	9.36	9.39	9.31	8.76	8.85	8.84	25	1625
	123.00	9.00	25.00	0.55	0.53	0.54	0.57	9.33	9.33	9.34	8.78	8.83	8.77	25	1650
	122.25	9.00	25.00	0.54	0.51	0.52	0.6	9.37	9.42	9.36	8.86	8.9	8.76	25	1700
	115.50	9.00	25.00	0.51	0.51	0.49	0.54	9.35	9.39	9.33	8.84	8.9	8.79	25	1725
	120.75	9.00	25.00	0.54	0.57	0.52	0.52	9.36	9.41	9.37	8.79	8.89	8.85	25	1750
	106.50	9.00	25.00	0.47	0.53	0.41	0.48	9.36	9.4	9.37	8.83	8.99	8.89	25	1775
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.46	0.39	0.38	9.38	9.4	9.36	8.92	9.01	8.98	25	1800
	70.53	9.20	25.00	0.31	0.31	0.29	0.32	9.3	9.37	9.39	8.99	9.08	9.07	25	1825
	95.57	9.40	25.00	0.41	0.39	0.28	0.55	9.28	9.37	9.46	8.89	9.09	8.91	25	1850
	106.17	9.80	25.00	0.43	0.32	0.38	0.6	9.26	9.42	9.5	8.94	9.04	8.9	25	1875
	104.78	9.90	25.00	0.42	0.33	0.36	0.58	9.25	9.4	9.5	8.92	9.04	8.92	25	1900
	85.85	10.20	25.00	0.34	0.25	0.32	0.44	9.23	9.38	9.49	8.98	9.06	8.95	25	1925
	103.25	10.50	25.00	0.39	0.26	0.38	0.54	9.29	9.38	9.47	9.03	9	8.93	25	1950
	75.60	10.80	25.00	0.28	0.2	0.27	0.37	9.28	9.35	9.44	9.08	9.08	9.07	25	1975
	90.90	10.80	25.00	0.34	0.33	0.31	0.37	9.26	9.29	9.31	8.93	8.96	8.94	25	2000
	65.98	8.70	25.00	0.30	0.29	0.35	0.4	9.24	9.29	9.24	8.95	8.98	8.93	25	2025
	81.20	8.70	25.00	0.37	0.37	0.35	0.4	9.24	9.3	9.28	8.87	8.95	8.88	25	2050
	97.16	8.90	25.00	0.44	0.43	0.46	0.42	9.29	9.35	9.3	8.86	8.89	8.88	25	2075
	106.50	9.00	25.00	0.47	0.48	0.49	0.45	9.31	9.35	9.3	8.83	8.86	8.85	25	2100
	95.25	9.00	25.00	0.42	0.4	0.41	0.46	9.28	9.33	9.3	8.88	8.93	8.84	25	2125
	102.75	9.00	25.00	0.46	0.42	0.46	0.49	9.27	9.33	9.29	8.85	8.87	8.8	25	2150
	105.00	9.00	25.00	0.47	0.45	0.48	0.47	9.27	9.32	9.26	8.82	8.84	8.79	25	2175
	103.50	9.00	25.00	0.46	0.44	0.48	0.46	9.27	9.33	9.26	8.83	8.85	8.8	25	2200
	91.50	9.00	25.00	0.41	0.37	0.4	0.45	9.27	9.32	9.28	8.9	8.92	8.83	25	2225
	90.75	9.00	25.00	0.40	0.33	0.43	0.45	9.28	9.36	9.28	8.95	8.93	8.83	25	2250

مجلس الشركة

مجلس الشركة



مركز مستشفى 5 بجاري

مركز مستشفى 5 بجاري / تطوير ورفع كفاءة طريق مستشفى / شيراتيت بطول 24 كم مركز مستشفى 5 بجاري

تأهيل : الجمعية التأسيسية للتطوير والتأهيل والإصلاح الهندسي المعماري


ملاحظات	الكمية	الارتفاع	الطول	الضخامة	الارتفاع			مستوى سطح الأرض			مستوى سطح الأرض			مستوى سطح الأرض			الطول	الملاحظات
					أساس	مدر	أبواب	أساس	مدر	أبواب	أساس	مدر	أبواب					
	111.75	9.00	25.00	0.50	0.45	0.5	0.54	9.34	9.39	9.35	8.89	8.89	8.81	25	2275			
	108.00	9.00	25.00	0.48	0.46	0.48	0.5	9.31	9.35	9.29	8.85	8.87	8.79	25	2300			
	103.50	9.00	25.00	0.46	0.39	0.49	0.5	9.28	9.35	9.3	8.89	8.86	8.8	25	2325			
	108.75	9.00	25.00	0.48	0.45	0.47	0.53	9.32	9.36	9.33	8.87	8.89	8.8	25	2350			
	110.25	9.00	25.00	0.49	0.46	0.5	0.51	9.29	9.35	9.3	8.83	8.85	8.79	25	2375			
	96.25	9.00	25.00	0.42	0.41	0.44	0.42	9.29	9.33	9.29	8.88	8.89	8.87	25	2400			
	102.75	9.00	25.00	0.46	0.44	0.5	0.43	9.31	9.35	9.3	8.87	8.85	8.87	25	2425			
	114.75	9.00	25.00	0.51	0.5	0.5	0.53	9.4	9.43	9.4	8.9	8.93	8.87	25	2450			
	123.00	9.00	25.00	0.55	0.52	0.54	0.58	9.48	9.51	9.48	8.96	8.97	8.9	25	2475			
	118.50	9.00	25.00	0.53	0.5	0.55	0.53	9.46	9.5	9.47	8.96	8.95	8.94	25	2500			
	108.75	9.00	25.00	0.48	0.47	0.48	0.5	9.37	9.4	9.36	8.9	8.92	8.86	25	2525			
	81.00	9.00	25.00	0.36	0.35	0.37	0.36	9.3	9.34	9.3	8.95	8.97	8.94	25	2550			
	97.50	9.00	25.00	0.43	0.41	0.45	0.44	9.36	9.41	9.37	8.95	8.96	8.93	25	2575			
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.36	0.41	0.38	9.29	9.36	9.31	8.94	8.95	8.93	25	2600			
	90.75	9.00	25.00	0.40	0.37	0.41	0.43	9.29	9.35	9.31	8.92	8.94	8.88	25	2625			
	72.75	9.00	25.00	0.32	0.29	0.33	0.35	9.28	9.32	9.29	8.99	8.99	8.94	25	2650			
	77.25	9.00	25.00	0.34	0.31	0.36	0.36	9.27	9.31	9.28	8.96	8.95	8.92	25	2675			
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.35	0.4	0.39	9.3	9.34	9.29	8.95	8.94	8.9	25	2700			
	87.00	9.00	25.00	0.39	0.35	0.4	0.41	9.3	9.34	9.31	8.95	8.94	8.89	25	2725			
	89.25	9.00	25.00	0.40	0.34	0.43	0.42	9.28	9.35	9.31	8.94	8.92	8.89	25	2750			
	101.25	9.00	25.00	0.45	0.44	0.46	0.45	9.3	9.34	9.3	8.86	8.88	8.85	25	2775			
	105.00	9.00	25.00	0.47	0.44	0.5	0.46	9.3	9.34	9.31	8.86	8.84	8.85	25	2800			
	103.50	9.00	25.00	0.46	0.46	0.5	0.42	9.31	9.36	9.32	8.85	8.86	8.9	25	2825			
	128.75	9.00	25.00	0.58	0.52	0.62	0.59	9.4	9.44	9.42	8.88	8.82	8.83	25	2850			
	133.50	9.00	25.00	0.59	0.57	0.63	0.58	9.41	9.44	9.41	8.84	8.81	8.83	25	2875			
	114.75	9.00	25.00	0.51	0.44	0.58	0.51	9.46	9.52	9.47	9.02	8.94	8.96	25	2900			
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.39	0.5	0.45	9.41	9.44	9.41	9.02	8.94	8.96	25	2925			
	99.75	9.00	25.00	0.44	0.44	0.42	0.47	9.34	9.39	9.34	8.9	8.97	8.87	25	2950			
	87.75	9.00	25.00	0.39	0.39	0.39	0.39	9.35	9.4	9.35	8.96	9.01	8.96	25	2975			
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.41	0.41	0.41	9.37	9.42	9.37	8.96	9.01	8.96	25	3000			
	95.25	9.00	25.00	0.42	0.36	0.44	0.47	9.39	9.44	9.39	9.03	9	8.92	25	3025			
	107.25	9.00	25.00	0.48	0.46	0.48	0.49	9.47	9.47	9.43	9.01	8.99	8.94	25	3050			
	128.65	9.30	25.00	0.55	0.59	0.51	0.56	9.55	9.49	9.44	8.96	8.98	8.88	25	3075			
	139.03	9.70	25.00	0.57	0.53	0.56	0.63	9.55	9.49	9.44	9.02	8.93	8.81	25	3100			
	153.37	10.70	25.00	0.57	0.47	0.56	0.69	9.53	9.47	9.42	9.06	8.91	8.73	25	3125			
	176.74	12.70	25.00	0.56	0.44	0.54	0.68	9.49	9.44	9.39	9.05	8.9	8.7	25	3150			
	153.75	12.30	25.00	0.50	0.42	0.49	0.59	9.46	9.4	9.35	9.04	8.91	8.76	25	3175			
	150.63	12.05	25.00	0.50	0.4	0.5	0.6	9.42	9.36	9.3	9.02	8.86	8.7	25	3200			
	139.58	12.05	25.00	0.46	0.37	0.49	0.53	9.34	9.32	9.26	8.97	8.83	8.73	25	3225			
	120.46	12.25	25.00	0.39	0.33	0.39	0.46	9.32	9.28	9.23	8.99	8.89	8.77	25	3250			
	91.65	11.70	25.00	0.31	0.29	0.3	0.35	9.3	9.25	9.2	9.04	8.95	8.85	25	3275			
	82.00	11.50	25.00	0.32	0.31	0.3	0.35	9.3	9.24	9.19	8.99	8.94	8.84	25	3300			
	101.65	11.40	25.00	0.36	0.42	0.3	0.35	9.34	9.29	9.24	8.92	8.89	8.89	25	3325			
	103.11	10.95	25.00	0.38	0.37	0.34	0.42	9.36	9.36	9.36	8.99	9.02	8.94	25	3350			
	125.24	11.30	25.00	0.44	0.39	0.42	0.52	9.39	9.44	9.45	9	9.02	8.93	25	3375			

مهندس الشركة

مهندس الشركة



مركز مستشفى 5 جاري
مركز بنك رقم 1 (م) أعمال إنشاء مطبخة أساس اسفلية / تطوير ورفع كفاءة طريق مشهور / شيراتيت بطول 24 كم مركز مشهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة



ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	المتوسط	الارتفاع			مستوى طبقة الاسفلت			مستوى طبقة الاسفلت			مستوى الاسفلت			الطول	المحطات
					اسير	مصدر	اين	اسير	مصدر	اين	اسير	مصدر	اين	اسير	مصدر	اين		
	134.10	10.80	25.00	0.50	0.47	0.45	0.57	9.46	9.51	9.56	8.99	9.06	8.99	9.31	9.34	9.31	25	3400
	141.00	11.75	25.00	0.48	0.48	0.46	0.5	9.54	9.59	9.64	9.06	9.13	9.14	9.46	9.49	9.46	25	3425
	170.12	11.80	25.00	0.58	0.54	0.56	0.63	9.62	9.67	9.71	9.08	9.13	9.08	9.46	9.49	9.46	25	3450
	181.73	11.60	25.00	0.63	0.64	0.58	0.66	9.68	9.72	9.77	9.04	9.14	9.11	9.46	9.49	9.46	25	3475
	193.33	11.60	25.00	0.67	0.64	0.67	0.69	9.7	9.74	9.79	9.06	9.07	9.1	9.46	9.49	9.46	25	3500
	168.23	10.30	25.00	0.65	0.66	0.65	0.66	9.67	9.72	9.77	9.01	9.07	9.12	9.31	9.34	9.31	25	3525
	136.26	9.85	25.00	0.55	0.51	0.56	0.59	9.64	9.69	9.75	9.13	9.13	9.16	9.31	9.34	9.31	25	3550
	108.00	9.60	25.00	0.45	0.42	0.46	0.47	9.62	9.67	9.72	9.2	9.21	9.25	9.31	9.34	9.31	25	3575
	83.07	8.90	25.00	0.37	0.37	0.41	0.34	9.59	9.64	9.69	9.22	9.22	9.25	9.31	9.34	9.31	25	3600
	84.47	9.30	25.00	0.36	0.35	0.39	0.35	9.56	9.61	9.66	9.21	9.22	9.25	9.31	9.34	9.31	25	3625
	83.03	9.40	25.00	0.35	0.33	0.38	0.35	9.57	9.62	9.67	9.24	9.24	9.32	9.31	9.34	9.31	25	3650
	84.93	9.80	25.00	0.35	0.3	0.34	0.4	9.6	9.65	9.7	9.3	9.31	9.3	9.31	9.34	9.31	25	3675
	110.25	10.50	25.00	0.42	0.4	0.39	0.47	9.68	9.73	9.78	9.28	9.34	9.31	9.31	9.34	9.31	25	3700
	94.73	10.15	25.00	0.37	0.38	0.38	0.36	9.75	9.8	9.85	9.37	9.42	9.49	9.46	9.49	9.46	25	3725
	125.01	10.95	25.00	0.46	0.42	0.42	0.53	9.83	9.88	9.93	9.41	9.46	9.4	9.46	9.49	9.46	25	3750
	131.29	11.50	25.00	0.46	0.45	0.44	0.48	9.95	9.95	9.95	9.5	9.51	9.47	9.47	9.49	9.46	25	3775
	127.83	12.90	25.00	0.40	0.37	0.37	0.45	9.97	10.02	9.97	9.6	9.65	9.52	9.52	9.52	9.52	25	3800
	137.67	14.00	25.00	0.39	0.36	0.38	0.44	10.05	10.1	10.05	9.69	9.72	9.61	9.61	9.61	9.61	25	3825
	158.49	13.30	25.00	0.48	0.49	0.46	0.48	10.13	10.16	10.16	9.64	9.7	9.68	9.7	9.68	9.68	25	3850
	174.30	12.45	25.00	0.56	0.54	0.56	0.58	10.15	10.25	10.35	9.61	9.69	9.77	9.77	9.77	9.77	25	3875
	180.13	13.10	25.00	0.55	0.56	0.58	0.51	10.15	10.25	10.35	9.59	9.67	9.84	9.84	9.84	9.84	25	3900
	119.90	13.20	25.00	0.36	0.43	0.37	0.29	10.01	10.11	10.22	9.58	9.74	9.93	9.93	9.93	9.93	25	3925
	91.80	13.60	25.00	0.27	0.28	0.3	0.23	9.95	10.1	10.08	9.65	9.84	9.89	9.89	9.89	9.89	25	3950
	84.00	14.00	25.00	0.24	0.27	0.26	0.19	9.92	9.92	10.1	9.63	9.73	9.51	9.53	9.54	9.54	25	4000
	28.60	13.20	25.00	0.09	0.12	0.05	0.09	9.63	9.68	9.75	9.46	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	25	4025
	57.87	12.40	25.00	0.19	0.19	0.16	0.21	9.65	9.7	9.75	9.46	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	25	4050
	83.37	12.20	25.00	0.27	0.29	0.24	0.29	9.65	9.7	9.7	9.36	9.46	9.41	9.41	9.41	9.41	25	4075
	102.38	10.50	25.00	0.39	0.4	0.37	0.4	9.66	9.7	9.7	9.26	9.33	9.3	9.3	9.3	9.3	25	4100
	112.78	10.10	25.00	0.45	0.48	0.37	0.49	9.6	9.66	9.69	9.12	9.29	9.2	9.2	9.2	9.2	25	4125
	111.60	9.30	25.00	0.48	0.46	0.46	0.52	9.58	9.62	9.66	9.12	9.16	9.14	9.14	9.14	9.14	25	4150
	112.20	9.90	25.00	0.45	0.46	0.41	0.49	9.51	9.56	9.57	9.05	9.15	9.08	9.08	9.08	9.08	25	4175
	99.48	9.55	25.00	0.42	0.43	0.41	0.41	9.47	9.52	9.56	9.04	9.11	9.15	9.15	9.15	9.15	25	4200
	92.32	9.55	25.00	0.39	0.4	0.36	0.4	9.45	9.5	9.5	9.05	9.14	9.1	9.1	9.1	9.1	25	4225
	91.74	8.95	25.00	0.41	0.43	0.41	0.39	9.43	9.48	9.43	9	9.07	9.04	9.04	9.04	9.04	25	4250
	76.50	9.00	25.00	0.34	0.33	0.35	0.34	9.44	9.49	9.44	9.11	9.14	9.1	9.1	9.1	9.1	25	4275
	75.75	9.00	25.00	0.34	0.35	0.36	0.3	9.48	9.53	9.48	9.13	9.17	9.18	9.18	9.18	9.18	25	4300
	86.25	9.00	25.00	0.36	0.42	0.38	0.35	9.53	9.58	9.53	9.11	9.2	9.18	9.18	9.18	9.18	25	4325
	78.75	9.00	25.00	0.35	0.37	0.39	0.29	9.53	9.61	9.53	9.16	9.22	9.24	9.24	9.24	9.24	25	4350
	89.25	9.00	25.00	0.40	0.42	0.4	0.37	9.58	9.63	9.58	9.16	9.23	9.21	9.21	9.21	9.21	25	4375
	90.00	9.00	25.00	0.40	0.39	0.41	0.4	9.57	9.62	9.57	9.18	9.21	9.17	9.17	9.17	9.17	25	4400
	105.00	9.00	25.00	0.47	0.43	0.47	0.5	9.61	9.66	9.61	9.18	9.19	9.11	9.11	9.11	9.11	25	4425
	120.08	8.95	25.00	0.54	0.52	0.55	0.54	9.64	9.69	9.64	9.12	9.14	9.1	9.1	9.1	9.1	25	4450
	126.13	8.80	25.00	0.57	0.55	0.61	0.56	9.68	9.73	9.68	9.13	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	25	4475
	140.18	8.90	25.00	0.63	0.6	0.67	0.62	9.72	9.77	9.72	9.13	9.12	9.1	9.1	9.1	9.1	25	4500
	145.50	9.00	25.00	0.65	0.62	0.68	0.64	9.75	9.8	9.75	9.13	9.12	9.11	9.11	9.11	9.11	25	4500

مهندس الشركة

مهندس الشركة



المجلس التشريعي
السلطة الفلسطينية
1998-2003



حصر مستقل 5 جاري
حصر بند رقم (5) أعمال البناء طبقاً أساساً لمعايير / تطوير وضع نظام طرق مدفور / شياطينت بطلون 36 كم مركز مدفور بسلامة الحياة ضمن مبادرة حياة كريمة

تدقيق: الجمعية التأسيسية للإنتاجية للبناء والكساح المدنية المتكاملة

ملاحظات	الخصم	الفرص	الطول	الفرصة	الفرق المسك				مستوى طاقة الإنتاج				مستوى الإنتاج				الطول	الملاحظات
					أبصر	مصدر	أبصر	أبصر	أبصر	مصدر	أبصر	أبصر	أبصر	مصدر	أبصر	أبصر		
	152.25	9.00	25.00	0.68	0.7	0.63	0.7	9.81	9.81	9.76	9.11	9.18	9.06	25	4525			
	155.25	9.00	25.00	0.69	0.66	0.7	0.71	9.74	9.79	9.74	9.08	9.09	9.03	25	4550			
	143.25	9.00	25.00	0.64	0.6	0.66	0.65	9.7	9.75	9.7	9.1	9.09	9.05	25	4575			
	133.50	8.95	25.00	0.60	0.58	0.61	0.59	9.67	9.72	9.67	9.08	9.11	9.08	25	4600			
	125.25	9.00	25.00	0.56	0.58	0.56	0.53	9.63	9.68	9.63	9.05	9.12	9.1	25	4625			
	119.25	9.00	25.00	0.53	0.55	0.53	0.51	9.63	9.68	9.63	9.08	9.15	9.12	25	4650			
	87.75	9.00	25.00	0.39	0.35	0.41	0.41	9.56	9.61	9.56	9.21	9.2	9.15	25	4675			
	88.50	9.00	25.00	0.39	0.36	0.41	0.41	9.52	9.57	9.52	9.16	9.16	9.11	25	4700			
	87.00	9.00	25.00	0.39	0.4	0.36	0.4	9.49	9.54	9.49	9.09	9.18	9.09	25	4725			
	89.25	9.00	25.00	0.40	0.41	0.39	0.39	9.5	9.55	9.5	9.09	9.16	9.11	25	4750			
	84.75	9.00	25.00	0.38	0.39	0.36	0.38	9.54	9.59	9.54	9.15	9.23	9.16	25	4775			
	106.50	9.00	25.00	0.47	0.42	0.5	0.5	9.62	9.67	9.62	9.2	9.17	9.12	25	4800			
	119.25	9.00	25.00	0.53	0.51	0.53	0.55	9.71	9.76	9.71	9.2	9.23	9.16	25	4825			
	133.50	9.00	25.00	0.59	0.54	0.57	0.67	9.8	9.85	9.8	9.26	9.28	9.13	25	4850			
	144.45	9.00	25.00	0.64	0.61	0.656	0.66	9.89	9.936	9.89	9.28	9.28	9.23	25	4875			
	153.75	9.00	25.00	0.68	0.57	0.72	0.76	9.96	10.01	10.01	9.39	9.29	9.25	25	4900			
	183.00	9.00	25.00	0.81	0.81	0.83	0.8	9.99	10.04	9.99	9.18	9.21	9.19	25	4925			
	183.00	9.00	25.00	0.81	0.8	0.84	0.8	9.98	10.03	9.98	9.18	9.19	9.18	25	4950			
	174.00	9.00	25.00	0.77	0.75	0.78	0.79	9.94	9.99	9.94	9.19	9.21	9.15	25	4975			
	151.50	9.00	25.00	0.67	0.66	0.7	0.66	9.9	9.95	9.9	9.24	9.25	9.24	25	5000			
	136.50	9.00	25.00	0.61	0.5	0.63	0.69	9.87	9.92	9.87	9.37	9.29	9.18	25	5025			
	121.50	9.00	25.00	0.54	0.48	0.58	0.56	9.83	9.88	9.83	9.35	9.3	9.27	25	5050			
	108.00	9.00	25.00	0.48	0.45	0.48	0.51	9.79	9.84	9.79	9.34	9.36	9.28	25	5075			
	93.00	9.00	25.00	0.41	0.37	0.43	0.44	9.75	9.8	9.75	9.38	9.37	9.31	25	5100			
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.38	0.39	0.37	9.72	9.77	9.72	9.34	9.38	9.35	25	5125			
	91.50	9.00	25.00	0.41	0.41	0.4	0.41	9.74	9.79	9.74	9.33	9.39	9.33	25	5150			
	80.25	9.00	25.00	0.36	0.38	0.39	0.3	9.71	9.76	9.71	9.33	9.37	9.41	25	5175			
	78.00	9.00	25.00	0.35	0.38	0.38	0.28	9.67	9.72	9.67	9.29	9.34	9.39	25	5200			
	73.50	9.00	25.00	0.33	0.36	0.34	0.28	9.63	9.68	9.63	9.27	9.34	9.35	25	5225			
	74.25	9.00	25.00	0.33	0.34	0.32	0.33	9.62	9.67	9.62	9.28	9.35	9.29	25	5250			
	74.25	9.00	25.00	0.33	0.36	0.34	0.29	9.59	9.64	9.59	9.23	9.3	9.3	25	5275			
	90.00	9.00	25.00	0.40	0.42	0.39	0.39	9.62	9.67	9.62	9.2	9.28	9.23	25	5300			
	90.75	9.00	25.00	0.40	0.43	0.4	0.38	9.64	9.69	9.64	9.21	9.29	9.26	25	5325			
	98.75	9.00	25.00	0.43	0.42	0.45	0.42	9.67	9.72	9.67	9.25	9.27	9.25	25	5350			
	107.25	9.00	25.00	0.48	0.51	0.49	0.43	9.69	9.74	9.69	9.18	9.25	9.26	25	5375			
	117.00	9.00	25.00	0.52	0.51	0.52	0.53	9.72	9.77	9.72	9.21	9.25	9.19	25	5400			
	114.75	9.00	25.00	0.51	0.48	0.52	0.53	9.74	9.79	9.74	9.26	9.27	9.21	25	5425			
	120.00	9.00	25.00	0.53	0.51	0.53	0.56	9.77	9.82	9.77	9.26	9.29	9.21	25	5450			
	132.75	9.00	25.00	0.59	0.54	0.62	0.61	9.8	9.85	9.8	9.26	9.23	9.19	25	5475			
	136.50	9.00	25.00	0.61	0.61	0.63	0.58	9.82	9.87	9.82	9.21	9.24	9.24	25	5500			
	139.50	9.00	25.00	0.62	0.66	0.63	0.57	9.9	9.9	9.85	9.24	9.27	9.28	25	5525			
	157.50	9.00	25.00	0.70	0.65	0.74	0.71	9.87	9.92	9.87	9.22	9.18	9.16	25	5550			
	149.25	9.00	25.00	0.66	0.64	0.69	0.66	9.86	9.91	9.86	9.22	9.22	9.2	25	5575			
	144.75	9.00	25.00	0.64	0.65	0.65	0.63	9.83	9.88	9.83	9.18	9.23	9.2	25	5600			
	141.00	9.00	25.00	0.63	0.63	0.62	0.63	9.77	9.82	9.77	9.14	9.2	9.14	25	5625			

مجلس الشركة



مجلس الدولة
السلطة الفلسطينية
القطاع العام
(2018/2019)

حصر مستقل 5 جاري
حصر بند رقم (14) أعمال البناء طبقاً لاساس اعمدة / تطوير وتوقيع كراسة طرق ممولور / شياطينت بطول 24 كم مركز مدبولر بمساحة البنية ضمن مبادرة حارة كريمة
تتبع : الجمعية التعاونية الانتاجية للشباب والناش والاعمال المدنية للشباب

ملاحظات	الخصم	الفرق	الطول	المتوسط	الطريق المسلك				مستوى طلبه الاعمال				مستوى الاعمال				الطول	الملاحظات
					الطريق المسلك				مستوى طلبه الاعمال				مستوى الاعمال					
					اسير	مصدر	اين	اسير	مصدر	اين	اسير	مصدر	اين	اسير	مصدر	اين		
	129.00	9.00	25.00	0.57	0.59	0.61	0.52	9.7	9.75	9.7	9.11	9.14	9.18	25	5650			
	117.00	9.00	25.00	0.52	0.49	0.55	0.52	9.62	9.67	9.62	9.13	9.12	9.1	25	5675			
	93.75	9.00	25.00	0.42	0.42	0.47	0.36	9.55	9.6	9.55	9.13	9.13	9.19	25	5700			
	73.50	9.00	25.00	0.33	0.36	0.35	0.27	9.53	9.55	9.48	9.17	9.2	9.21	25	5725			
	71.25	9.00	25.00	0.32	0.29	0.34	0.32	9.47	9.53	9.46	9.18	9.19	9.14	25	5750			
	66.75	9.00	25.00	0.30	0.27	0.35	0.27	9.45	9.51	9.43	9.18	9.16	9.16	25	5775			
	55.50	9.00	25.00	0.25	0.23	0.28	0.23	9.4	9.44	9.41	9.17	9.16	9.18	25	5800			
	69.00	9.00	25.00	0.31	0.3	0.33	0.29	9.4	9.45	9.37	9.1	9.12	9.08	25	5825			
	78.75	9.00	25.00	0.35	0.34	0.39	0.32	9.42	9.46	9.41	9.08	9.07	9.09	25	5850			
	78.75	9.00	25.00	0.35	0.36	0.39	0.3	9.44	9.45	9.37	9.08	9.06	9.07	25	5875			
	75.75	9.00	25.00	0.34	0.34	0.38	0.29	9.38	9.42	9.37	9.04	9.04	9.08	25	5900			
	63.00	9.00	25.00	0.28	0.26	0.31	0.27	9.29	9.33	9.37	9.03	9.02	9.1	25	5925			
	20.25	9.00	25.00	0.09	0.08	0.14	0.05	9.14	9.18	9.16	9.06	9.04	9.11	25	5950			
مطلوبة	41.25	9.00	25.00	0.18	0.14	0.25	0.16	9.2	9.25	9.2	9.06	9	9.04	25	5975			
مطلوبة	52.20	11.60	25.00	0.18	0.19	0.19	0.16	9.04	9.1	9.04	8.85	8.91	8.88	25	6000			
	77.22	11.30	25.00	0.27	0.25	0.27	0.3	9.3	9.4	9.35	9.05	9.13	9.05	25	6025			
	84.07	10.40	25.00	0.32	0.28	0.33	0.36	9.43	9.48	9.43	9.15	9.15	9.07	25	6050			
	96.05	10.60	25.00	0.37	0.35	0.38	0.38	9.49	9.53	9.49	9.14	9.15	9.11	25	6075			
	106.28	10.90	25.00	0.39	0.4	0.39	0.38	9.57	9.57	9.49	9.17	9.18	9.11	25	6100			
	105.37	10.90	25.00	0.39	0.36	0.41	0.39	9.55	9.6	9.55	9.19	9.19	9.16	25	6125			
	108.17	11.00	25.00	0.39	0.36	0.39	0.43	9.56	9.61	9.56	9.2	9.22	9.13	25	6150			
	120.53	11.30	25.00	0.43	0.38	0.44	0.46	9.56	9.61	9.56	9.18	9.17	9.1	25	6175			
	119.97	11.80	25.00	0.41	0.39	0.41	0.42	9.56	9.61	9.56	9.17	9.2	9.14	25	6200			
	99.46	10.85	25.00	0.37	0.36	0.36	0.38	9.56	9.61	9.56	9.2	9.25	9.18	25	6225			
	99.46	10.85	25.00	0.37	0.35	0.37	0.38	9.56	9.61	9.56	9.21	9.24	9.18	25	6250			
	92.85	10.20	25.00	0.36	0.37	0.38	0.34	9.56	9.61	9.56	9.19	9.23	9.22	25	6275			
	76.50	8.50	25.00	0.36	0.34	0.38	0.36	9.56	9.61	9.56	9.22	9.23	9.2	25	6300			
	69.75	9.00	25.00	0.31	0.31	0.32	0.3	9.56	9.61	9.56	9.25	9.29	9.26	25	6325			
	77.25	9.00	25.00	0.34	0.33	0.36	0.34	9.57	9.62	9.57	9.24	9.26	9.23	25	6350			
	77.13	8.90	25.00	0.35	0.34	0.35	0.35	9.59	9.64	9.59	9.25	9.29	9.24	25	6375			
	90.48	8.90	25.00	0.41	0.38	0.42	0.42	9.65	9.7	9.65	9.27	9.28	9.23	25	6400			
	110.25	9.00	25.00	0.49	0.48	0.48	0.51	9.78	9.78	9.78	9.3	9.3	9.27	25	6425			
	135.00	9.00	25.00	0.60	0.67	0.54	0.59	9.9	9.85	9.8	9.23	9.31	9.21	25	6450			
	148.50	9.00	25.00	0.66	0.67	0.63	0.68	9.98	9.93	9.88	9.31	9.3	9.2	25	6475			
	158.88	9.30	25.00	0.68	0.72	0.7	0.63	10.05	10	9.95	9.33	9.3	9.32	25	6500			
	149.58	9.30	25.00	0.64	0.69	0.65	0.59	10.09	10.04	9.99	9.4	9.39	9.4	25	6525			
	153.18	9.10	25.00	0.67	0.75	0.66	0.61	10.09	10.04	9.99	9.34	9.38	9.38	25	6550			
	151.03	9.20	25.00	0.66	0.67	0.63	0.67	10.05	10	9.96	9.38	9.37	9.29	25	6575			
	141.00	9.00	25.00	0.63	0.63	0.59	0.66	9.98	9.98	9.98	9.35	9.39	9.32	25	6600			
	119.25	9.00	25.00	0.53	0.54	0.53	0.52	9.89	9.94	9.89	9.35	9.41	9.37	25	6625			
	111.00	9.00	25.00	0.49	0.49	0.48	0.51	9.85	9.9	9.85	9.36	9.42	9.34	25	6650			
	96.00	9.00	25.00	0.43	0.42	0.41	0.45	9.81	9.86	9.81	9.39	9.45	9.36	25	6675			
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.36	0.38	0.4	9.77	9.82	9.77	9.41	9.44	9.37	25	6700			
	82.50	9.00	25.00	0.37	0.38	0.37	0.35	9.75	9.8	9.75	9.37	9.43	9.4	25	6725			
	76.50	9.00	25.00	0.34	0.36	0.34	0.32	9.76	9.81	9.76	9.4	9.47	9.44	25	6750			

مجلس الدولة

مجلس الدولة



المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة والعمل
والشؤون الاجتماعية
(1441هـ - 1442هـ)



حصر بنت رقم (٥) أعمال إنشاء طبقة أساس اسفل / تطوير ورفع كفاءة طريق مسفلح / شيراتيت بطول 2٥ كم مركز مدنور بمحافظة الباحة ضمن مبادرة حياة كريمة

حصر مستطلي 5 جاري

تتبع : الجمعية التعاونية الزراعية للشباب والبنات والإسكان الأهلية (المنطقة 2)

ملاحظات	الارتفاع	العرض	الطول	المتوسط	ارتفاع السطح			مستوى طبقة الأساس			مستوى الطبقة العليا			الطول	المساحة
					أسفل	مدر	أعلى	أسفل	مدر	أعلى	أسفل	مدر	أعلى		
	93.75	9.00	25.00	0.42	0.4	0.43	0.42	9.8	9.85	9.8	9.4	9.42	9.38	25	6775
	98.25	9.00	25.00	0.44	0.42	0.43	0.46	9.85	9.9	9.85	9.43	9.47	9.39	25	6800
	111.00	9.00	25.00	0.49	0.51	0.49	0.48	9.9	9.95	9.9	9.39	9.46	9.42	25	6825
	120.75	9.00	25.00	0.54	0.56	0.55	0.5	9.95	10	9.95	9.39	9.45	9.45	25	6850
	135.00	9.00	25.00	0.60	0.57	0.6	0.63	9.99	10.07	10.04	9.42	9.47	9.41	25	6875
	165.75	9.00	25.00	0.74	0.71	0.73	0.77	10.16	10.21	10.18	9.45	9.48	9.41	25	6900
	153.75	9.00	25.00	0.68	0.69	0.71	0.65	10.13	10.18	10.12	9.44	9.47	9.47	25	6925
	121.50	9.00	25.00	0.54	0.52	0.56	0.54	10.03	10.12	10.03	9.51	9.56	9.49	25	6950
	102.75	9.00	25.00	0.46	0.45	0.45	0.47	9.97	10.01	9.97	9.52	9.56	9.5	25	6975
	89.74	8.90	25.00	0.40	0.38	0.42	0.41	9.9	9.96	9.9	9.52	9.54	9.49	25	7000
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.45	0.43	0.46	9.95	9.98	9.94	9.5	9.55	9.48	25	7025
	50.25	9.00	25.00	0.22	0.22	0.21	0.24	9.7	9.75	9.7	9.48	9.54	9.46	25	7050
	37.50	9.00	25.00	0.17	0.13	0.15	0.22	9.65	9.7	9.65	9.52	9.55	9.43	25	7075
	85.50	9.00	25.00	0.38	0.43	0.37	0.34	9.85	9.85	9.78	9.42	9.48	9.44	25	7100
	66.75	9.00	25.00	0.30	0.35	0.3	0.24	9.68	9.7	9.68	9.33	9.4	9.44	25	7125
	33.75	9.00	25.00	0.15	0.15	0.15	0.15	9.71	9.71	9.71	9.56	9.56	9.56	25	7150
	77.25	9.00	25.00	0.34	0.38	0.37	0.28	9.84	9.84	9.78	9.46	9.47	9.5	25	7175
	96.75	9.00	25.00	0.43	0.51	0.41	0.37	9.92	9.97	9.92	9.41	9.56	9.56	25	7200
	99.75	9.00	25.00	0.44	0.44	0.45	0.44	9.97	10.02	9.97	9.53	9.57	9.53	25	7225
	93.75	9.00	25.00	0.42	0.4	0.42	0.43	10.03	10.08	10.03	9.63	9.66	9.6	25	7250
	86.77	8.90	25.00	0.39	0.39	0.36	0.42	10.02	10.07	10.06	9.63	9.71	9.64	25	7275
	99.38	8.90	25.00	0.45	0.49	0.43	0.42	10.01	10.07	10.01	9.52	9.64	9.59	25	7300
	90.71	8.85	25.00	0.41	0.43	0.39	0.41	9.97	10.02	9.97	9.54	9.63	9.56	25	7325
	105.46	8.85	25.00	0.48	0.45	0.51	0.47	9.99	10.03	10.01	9.54	9.62	9.54	25	7350
	99.00	9.00	25.00	0.44	0.44	0.42	0.46	9.97	10.02	9.98	9.53	9.6	9.52	25	7375
	94.93	8.90	25.00	0.43	0.42	0.42	0.44	9.98	10.03	9.98	9.56	9.61	9.54	25	7400
	98.64	8.90	25.00	0.44	0.43	0.43	0.47	10.05	10.1	10.05	9.62	9.67	9.58	25	7425
	120.95	8.85	25.00	0.55	0.56	0.54	0.54	10.13	10.18	10.13	9.57	9.64	9.59	25	7450
	131.25	8.75	25.00	0.60	0.58	0.6	0.62	10.2	10.26	10.25	9.62	9.66	9.63	25	7475
	135.75	9.00	25.00	0.60	0.66	0.58	0.57	10.34	10.34	10.3	9.68	9.76	9.73	25	7500
	143.00	8.80	25.00	0.65	0.7	0.59	0.66	10.36	10.36	10.31	9.66	9.77	9.65	25	7525
	138.60	8.80	25.00	0.63	0.63	0.62	0.64	10.29	10.34	10.29	9.66	9.72	9.65	25	7550
	105.63	8.45	25.00	0.50	0.51	0.53	0.46	10.23	10.28	10.23	9.72	9.75	9.77	25	7575
	108.75	9.00	25.00	0.48	0.5	0.47	0.48	10.17	10.22	10.17	9.67	9.75	9.69	25	7600
	99.00	9.00	25.00	0.44	0.45	0.44	0.43	10.11	10.16	10.11	9.66	9.72	9.68	25	7625
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.47	0.42	0.45	10.04	10.09	10.04	9.57	9.64	9.59	25	7650
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.42	0.4	0.41	9.99	10.04	9.99	9.57	9.64	9.58	25	7675
	86.25	9.00	25.00	0.38	0.4	0.36	0.39	9.98	10.03	9.98	9.58	9.67	9.59	25	7700
	86.50	9.00	25.00	0.38	0.37	0.38	0.39	9.99	10.04	9.99	9.62	9.66	9.6	25	7725
	92.25	9.00	25.00	0.41	0.42	0.4	0.4	10.02	10.07	10.02	9.62	9.67	9.62	25	7750
	105.75	9.00	25.00	0.47	0.44	0.46	0.51	10.07	10.12	10.07	9.63	9.66	9.56	25	7800
	110.25	9.00	25.00	0.49	0.46	0.48	0.53	10.09	10.14	10.09	9.63	9.66	9.56	25	7825
	123.75	9.00	25.00	0.55	0.56	0.57	0.52	10.12	10.17	10.12	9.56	9.6	9.6	25	7850
	131.25	9.00	25.00	0.58	0.59	0.58	0.58	10.12	10.18	10.12	9.53	9.6	9.54	25	7875

محاسب الشركة



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority
Ministry of Health and Social Welfare
Kingdom of Saudi Arabia

حصر مستخلص 5 جاري
حصر بند رقم (14) أعمال إنشاء مطبخة أساسى لملحمة / تطوير ورفع كفاءة طريق متكور / شوارعيت بطول 24 كم مركز متكور بمتابعة الجمعية ضمن مبادرة حياة كريمة
تتألف من : الجمعية التعاونية الإنتاجية للشباب والبنات والأعمال المدنية المتكاملة

الملاحظات	الكمية	المرتب	الطول	المتوسط	المرتب			المرتب			المرتب			المرتب			الطول	الملاحظات
					أيسر	متكور	أين	أيسر	متكور	أين	أيسر	متكور	أين	أيسر	متكور	أين		
	149.08	8.90	25.00	0.67	0.73	0.67	0.61	10.22	10.22	10.17	9.49	9.55	9.56	25	7900			
	156.49	8.90	25.00	0.70	0.73	0.69	0.69	10.19	10.24	10.19	9.46	9.55	9.5	25	7925			
	154.50	9.00	25.00	0.69	0.7	0.68	0.68	10.17	10.22	10.17	9.47	9.54	9.49	25	7950			
	154.73	8.80	25.00	0.70	0.72	0.69	0.7	10.12	10.17	10.12	9.4	9.48	9.42	25	7975			
	137.08	8.75	25.00	0.63	0.65	0.6	0.63	10.05	10.1	10.05	9.4	9.5	9.42	25	8000			
	104.13	8.50	25.00	0.49	0.51	0.49	0.47	9.99	10.04	9.99	9.48	9.55	9.52	25	8025			
	95.52	8.75	25.00	0.44	0.42	0.42	0.47	9.93	9.98	9.93	9.51	9.56	9.46	25	8050			
	96.98	8.75	25.00	0.44	0.43	0.42	0.48	9.87	9.92	9.87	9.44	9.5	9.39	25	8075			
	84.58	8.75	25.00	0.39	0.43	0.36	0.37	9.81	9.86	9.81	9.38	9.45	9.44	25	8100			
	76.50	9.00	25.00	0.34	0.36	0.34	0.32	9.75	9.8	9.75	9.39	9.46	9.43	25	8125			
	73.43	8.90	25.00	0.33	0.33	0.34	0.32	9.73	9.78	9.73	9.4	9.44	9.41	25	8150			
	73.95	8.70	25.00	0.34	0.36	0.33	0.33	9.76	9.81	9.76	9.4	9.48	9.43	25	8175			
	57.37	8.50	25.00	0.27	0.29	0.28	0.24	9.79	9.84	9.79	9.5	9.56	9.55	25	8200			
	69.00	9.00	25.00	0.31	0.32	0.29	0.31	9.83	9.88	9.83	9.51	9.59	9.52	25	8225			
	75.00	9.00	25.00	0.33	0.35	0.3	0.35	9.87	9.92	9.87	9.52	9.62	9.52	25	8250			
	68.26	9.00	25.00	0.30	0.33	0.29	0.29	9.91	9.96	9.91	9.58	9.67	9.62	25	8275			
	73.50	9.00	25.00	0.33	0.32	0.31	0.35	9.95	10	9.95	9.63	9.69	9.6	25	8300			
	123.75	9.00	25.00	0.55	0.4	0.83	0.42	10	10.5	10	9.6	9.67	9.58	25	8325			
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.46	0.4	0.48	10.05	10.09	10.05	9.59	9.69	9.57	25	8350			
	97.50	9.00	25.00	0.43	0.45	0.43	0.45	10.02	10.07	10.02	9.57	9.67	9.57	25	8375			
	98.25	9.00	25.00	0.44	0.43	0.43	0.45	9.96	10.01	9.96	9.53	9.58	9.51	25	8400			
	78.00	9.00	25.00	0.35	0.36	0.33	0.35	9.86	9.91	9.86	9.5	9.58	9.51	25	8425			
	42.75	9.00	25.00	0.19	0.16	0.16	0.25	9.76	9.81	9.76	9.6	9.65	9.57	25	8450			
	69.72	9.40	25.00	0.30	0.3	0.3	0.29	9.91	9.9	9.82	9.61	9.6	9.53	25	8475			
	65.93	9.20	25.00	0.29	0.33	0.26	0.27	9.87	9.87	9.81	9.54	9.61	9.54	25	8500			
	44.50	9.05	25.00	0.20	0.25	0.14	0.2	9.8	9.77	9.74	9.55	9.63	9.54	25	8525			
	54.90	10.80	25.00	0.20	0.21	0.2	0.2	9.84	9.83	9.83	9.63	9.63	9.63	25	8550			
	100.00	12.00	25.00	0.33	0.35	0.34	0.31	9.8	9.83	9.8	9.45	9.49	9.49	25	8575			
	133.35	12.70	25.00	0.42	0.44	0.42	0.4	9.85	9.9	9.86	9.41	9.48	9.46	25	8600			
	164.76	13.45	25.00	0.49	0.5	0.51	0.46	9.92	9.99	9.94	9.42	9.48	9.48	25	8625			
	153.56	13.65	25.00	0.45	0.42	0.46	0.47	9.97	10.04	9.97	9.55	9.58	9.5	25	8650			
	148.96	14.30	25.00	0.43	0.42	0.43	0.4	10.01	10.03	9.99	9.59	9.6	9.59	25	8675			
	160.33	14.80	25.00	0.43	0.44	0.45	0.41	9.96	9.99	9.91	9.52	9.54	9.5	25	8700			
	139.50	13.50	25.00	0.41	0.45	0.4	0.39	9.96	10.01	9.97	9.51	9.61	9.58	25	8725			
	153.60	12.80	25.00	0.48	0.49	0.46	0.49	10.02	10.07	10.02	9.53	9.61	9.53	25	8750			
	150.47	12.20	25.00	0.49	0.49	0.47	0.52	10.06	10.11	10.06	9.57	9.64	9.54	25	8775			
	143.33	11.70	25.00	0.49	0.49	0.49	0.49	10.09	10.14	10.09	9.6	9.65	9.6	25	8800			
	135.05	10.95	25.00	0.49	0.53	0.5	0.45	10.09	10.14	10.09	9.56	9.64	9.54	25	8825			
	150.38	9.65	25.00	0.62	0.63	0.64	0.6	10.18	10.23	10.18	9.55	9.59	9.58	25	8850			
	151.50	9.00	25.00	0.67	0.66	0.71	0.65	10.2	10.25	10.2	9.54	9.55	9.5	25	8875			
	137.81	8.75	25.00	0.63	0.64	0.64	0.61	10.19	10.24	10.19	9.55	9.6	9.58	25	8900			
	148.75	8.75	25.00	0.68	0.69	0.68	0.67	10.22	10.27	10.22	9.53	9.59	9.56	25	8925			
	147.40	8.80	25.00	0.67	0.66	0.68	0.69	10.21	10.26	10.21	9.55	9.6	9.52	25	8950			
	146.67	8.80	25.00	0.67	0.68	0.68	0.64	10.23	10.28	10.23	9.55	9.6	9.59	25	8975			
	136.50	9.00	25.00	0.61	0.61	0.65	0.56	10.25	10.3	10.25	9.64	9.65	9.59	25	9000			

مهندس الشركة

التوقيع

التوقيع

ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	المتوسط	الارقان المسك			نسوب طبق الامثل			نسوب طبق الامثل			الطول	الكميات
					اسر	مدر	اين	اسر	مدر	اين	اسر	مدر	اين		
	150.75	9.00	25.00	0.67	0.69	0.68	0.64	10.24	10.26	10.21	9.55	9.58	9.57	26	9025
	150.14	8.75	25.00	0.69	0.733	0.723	0.603	10.193	10.243	10.193	9.46	9.52	9.59	25	9050
	151.73	8.80	25.00	0.69	0.693	0.703	0.673	10.193	10.243	10.193	9.5	9.54	9.52	26	9075
	150.73	8.70	25.00	0.69	0.723	0.723	0.633	10.193	10.243	10.193	9.47	9.52	9.56	25	9100
	162.35	8.90	25.00	0.73	0.713	0.753	0.723	10.193	10.243	10.193	9.48	9.49	9.47	25	9125
	159.06	8.80	25.00	0.72	0.723	0.733	0.713	10.193	10.243	10.193	9.47	9.51	9.48	25	9150
	152.10	8.75	25.00	0.70	0.743	0.683	0.66	10.243	10.243	10.19	9.5	9.56	9.53	26	9175
	143.26	8.60	25.00	0.67	0.683	0.663	0.653	10.243	10.243	10.193	9.56	9.58	9.54	25	9200
	139.04	8.80	25.00	0.63	0.63	0.603	0.663	10.29	10.243	10.193	9.66	9.64	9.53	25	9225
	170.26	9.00	25.00	0.76	0.78	0.74	0.75	10.41	10.34	10.34	9.63	9.6	9.49	25	9250
	171.00	9.00	25.00	0.76	0.78	0.75	0.75	10.48	10.42	10.37	9.7	9.67	9.62	25	9275
	144.00	9.00	25.00	0.64	0.29	0.82	0.81	10.45	10.46	10.38	10.16	9.64	9.57	25	9300
	180.10	8.75	25.00	0.82	0.9	0.84	0.73	10.45	10.41	10.31	9.55	9.57	9.58	25	9325
	165.20	8.65	25.00	0.75	0.8	0.76	0.68	10.37	10.36	10.29	9.57	9.6	9.61	25	9350
	146.25	9.00	25.00	0.65	0.63	0.68	0.64	10.28	10.34	10.28	9.65	9.66	9.64	25	9375
	137.23	8.95	25.00	0.61	0.59	0.65	0.6	10.26	10.34	10.28	9.67	9.69	9.68	25	9400
	134.60	8.75	25.00	0.62	0.633	0.63	0.583	10.243	10.29	10.243	9.61	9.66	9.66	25	9425
	118.73	8.80	25.00	0.54	0.563	0.533	0.523	10.193	10.243	10.193	9.63	9.71	9.67	25	9450
	139.33	8.80	25.00	0.63	0.65	0.66	0.59	10.27	10.32	10.27	9.62	9.66	9.68	25	9475
	145.10	8.75	25.00	0.66	0.68	0.68	0.63	10.24	10.29	10.24	9.56	9.61	9.61	25	9500
	147.29	8.75	25.00	0.67	0.68	0.7	0.66	10.24	10.29	10.24	9.58	9.59	9.58	25	9525
	140.66	8.75	25.00	0.64	0.623	0.663	0.643	10.193	10.243	10.193	9.57	9.58	9.55	25	9550
	145.03	8.75	25.00	0.66	0.673	0.683	0.653	10.193	10.243	10.193	9.52	9.56	9.56	25	9575
	135.73	8.40	25.00	0.65	0.643	0.673	0.623	10.193	10.243	10.193	9.55	9.57	9.57	25	9600
	128.86	8.50	25.00	0.61	0.583	0.643	0.593	10.193	10.243	10.193	9.61	9.6	9.6	25	9625
	138.66	8.85	25.00	0.63	0.59	0.66	0.63	10.21	10.26	10.21	9.62	9.6	9.58	25	9650
	145.10	8.75	25.00	0.66	0.65	0.7	0.64	10.21	10.26	10.21	9.56	9.56	9.57	25	9675
	149.93	8.55	25.00	0.69	0.73	0.72	0.63	10.21	10.26	10.21	9.48	9.54	9.58	25	9700
	161.15	8.75	25.00	0.74	0.8	0.74	0.67	10.21	10.26	10.21	9.41	9.52	9.54	25	9725
	167.25	9.00	25.00	0.74	0.79	0.78	0.66	10.2	10.25	10.2	9.41	9.47	9.54	25	9750

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مركز مستطلي 5 جاري

مركز مستطلي 5 جاري / تطوير ورفع كفاءة طريق مسطوي / شيراتيت بطول 26 كم مركز مسطوي بمحافظة البيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تدقيق : الجمعية التعاونية الزراعية للتجديد والبناء والإعمال المدنية المسجلة 26

ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	المتوسط	طريق المسطوي				مستطوي طريق المسطوي				مستطوي الإجمالي				الطول	المحطات
					إيسر	مستوي	إين	إيسر	مستوي	إين	إيسر	مستوي	إين	إيسر	مستوي	إين		
	168.68	9.00	25.00	0.75	0.793	0.793	0.663	10.193	10.243	10.193	9.4	9.45	9.53	25	9775			
	163.78	8.70	25.00	0.75	0.763	0.763	0.713	10.193	10.243	10.193	9.43	9.46	9.48	25	9800			
	156.24	8.75	25.00	0.71	0.723	0.753	0.653	10.193	10.243	10.193	9.47	9.49	9.54	25	9825			
	157.16	8.90	25.00	0.71	0.753	0.713	0.653	10.193	10.243	10.193	9.44	9.53	9.54	25	9850			
	192.50	8.60	25.00	0.90	0.92	0.893	0.873	10.22	10.243	10.193	9.3	9.36	9.32	25	9875			
	152.32	8.35	25.00	0.73	0.753	0.753	0.683	10.243	10.243	10.193	9.49	9.49	9.51	25	9900			
	152.81	8.35	25.00	0.73	0.75	0.773	0.673	10.22	10.243	10.193	9.47	9.47	9.52	25	9925			
	152.22	8.50	25.00	0.72	0.743	0.753	0.653	10.193	10.243	10.193	9.45	9.49	9.54	25	9950			
	153.36	8.35	25.00	0.73	0.778	0.738	0.688	10.188	10.238	10.188	9.41	9.5	9.5	25	9975			
	156.25	8.45	25.00	0.74	0.743	0.773	0.703	10.173	10.223	10.173	9.43	9.46	9.47	25	10000			
	160.67	8.25	25.00	0.78	0.829	0.819	0.689	10.149	10.199	10.149	9.32	9.38	9.46	25	10025			
	137.57	8.10	25.00	0.66	0.706	0.726	0.606	10.116	10.166	10.116	9.41	9.44	9.51	25	10050			
	131.35	8.15	25.00	0.64	0.678	0.668	0.588	10.078	10.128	10.078	9.4	9.46	9.49	25	10075			
	140.07	8.80	25.00	0.64	0.67	0.69	0.55	10.04	10.09	10.09	9.37	9.4	9.54	25	10100			
	156.15	8.70	25.00	0.71	0.8	0.73	0.61	10.04	10.09	10.14	9.24	9.36	9.53	25	10125			
	134.50	8.45	25.00	0.64	0.68	0.69	0.54	10.03	10.08	10.13	9.35	9.39	9.59	25	10150			
	147.18	8.70	25.00	0.68	0.76	0.7	0.57	9.97	10.02	10.07	9.21	9.32	9.5	25	10175			
	144.84	9.10	25.00	0.64	0.7	0.68	0.53	9.97	10.02	10.07	9.27	9.34	9.54	25	10200			
	133.44	9.15	25.00	0.58	0.65	0.59	0.51	9.98	10.03	10.08	9.33	9.44	9.57	25	10225			
	129.06	8.85	25.00	0.58	0.65	0.6	0.5	9.96	10.01	10.06	9.31	9.41	9.56	25	10250			
	132.30	8.40	25.00	0.63	0.67	0.63	0.59	9.97	10.02	10.07	9.3	9.39	9.48	25	10275			
	152.66	8.85	25.00	0.69	0.76	0.72	0.59	10	10.05	10.1	9.24	9.33	9.51	25	10300			
	153.18	10.10	25.00	0.61	0.67	0.64	0.51	9.94	9.98	10.01	9.24	9.34	9.5	25	10325			
	148.13	8.80	25.00	0.67	0.71	0.7	0.61	9.89	9.95	10	9.18	9.25	9.39	25	10350			
	135.67	8.80	25.00	0.62	0.66	0.64	0.56	9.83	9.89	9.95	9.18	9.25	9.39	25	10375			
	131.42	8.30	25.00	0.63	0.59	0.64	0.67	9.66	9.73	9.75	9.07	9.09	9.08	25	10400			
	66.00	9.00	25.00	0.29	0.24	0.34	0.3	9.53	9.6	9.58	9.29	9.26	9.28	25	10425			
	46.93	8.80	25.00	0.21	0.22	0.21	0.21	9.56	9.57	9.6	9.34	9.36	9.39	25	10450			
	25.72	9.00	25.00	0.11	0.101	0.151	0.091	9.501	9.551	9.501	9.4	9.4	9.41	25	10475			
	57.00	9.00	25.00	0.25	0.23	0.28	0.25	9.65	9.7	9.66	9.42	9.42	9.41	25	10500			
	60.00	9.00	25.00	0.27	0.25	0.28	0.27	9.7	9.75	9.7	9.45	9.47	9.43	25	10525			
	68.25	9.00	25.00	0.30	0.29	0.33	0.29	9.72	9.77	9.72	9.43	9.44	9.43	25	10550			
	61.50	9.00	25.00	0.27	0.29	0.3	0.23	9.75	9.8	9.75	9.46	9.5	9.52	25	10575			
	57.75	9.00	25.00	0.26	0.29	0.28	0.2	9.78	9.83	9.78	9.49	9.55	9.58	25	10600			
	70.50	9.00	25.00	0.31	0.33	0.32	0.29	9.81	9.86	9.81	9.48	9.54	9.52	25	10625			
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.46	0.47	0.41	9.87	9.92	9.87	9.41	9.45	9.46	25	10650			
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.44	0.48	0.42	9.85	9.9	9.85	9.41	9.42	9.43	25	10675			
	118.50	9.00	25.00	0.53	0.51	0.54	0.53	9.88	9.93	9.88	9.37	9.39	9.35	25	10700			
	111.00	9.00	25.00	0.49	0.48	0.54	0.46	9.89	9.94	9.89	9.41	9.4	9.43	25	10725			

محاسب الشركة

محاسب الشركة

حضر مستخلص 5 جاري

حضر بندق رقم (14) أعمال إنشاء مطبخة أساس لسمكية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمكوز / شروعاتيت بطول 24 كم مركز دمكوز بمحافظة الباحة ضمن مبادرة حياة كريمة

تتألف من: الجمعية التعاونية الإنتاجية للشبث والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

ملاحظات	الكمية	القيمة	الطول	المتوسط	الأسس				مستويات الأرضيات				مستويات الأسقف				الطول	المساحة
					أسس	مستوى	أسس	مستوى	أسس	مستوى	أسس	مستوى	أسس	مستوى	أسس	مستوى		
	124.50	9.00	25.00	0.55	0.52	0.58	0.56	0.57	9.87	9.92	9.87	9.95	9.34	9.31	9.31	9.34	25	10750
	128.25	9.00	25.00	0.57	0.61	0.59	0.51	0.87	9.87	9.92	9.87	9.26	9.33	9.36	9.33	9.33	25	10775
	117.75	9.00	25.00	0.52	0.52	0.54	0.51	9.83	9.88	9.88	9.83	9.31	9.34	9.32	9.31	9.34	25	10800
	109.50	9.00	25.00	0.49	0.48	0.48	0.5	9.79	9.84	9.84	9.79	9.31	9.36	9.29	9.36	9.29	25	10825
	114.75	9.00	25.00	0.51	0.5	0.54	0.49	9.79	9.84	9.84	9.79	9.29	9.3	9.3	9.3	9.3	25	10850
	114.00	9.00	25.00	0.51	0.51	0.51	0.5	9.77	9.82	9.82	9.77	9.26	9.31	9.27	9.31	9.27	25	10875
	79.20	9.00	25.00	0.35	0.412	0.362	0.282	9.682	9.712	9.682	9.682	9.25	9.35	9.38	9.35	9.38	25	10900
	63.60	9.00	25.00	0.28	0.336	0.286	0.226	9.636	9.686	9.686	9.636	9.3	9.36	9.41	9.4	9.41	25	10925
	59.25	9.00	25.00	0.26	0.28	0.3	0.21	9.61	9.66	9.66	9.61	9.3	9.36	9.4	9.36	9.4	25	10950
	67.88	9.00	25.00	0.30	0.315	0.335	0.255	9.585	9.635	9.635	9.585	9.27	9.3	9.33	9.3	9.33	25	10975
	65.10	9.00	25.00	0.29	0.296	0.326	0.246	9.576	9.626	9.626	9.576	9.28	9.3	9.33	9.3	9.33	25	11000
	67.50	9.00	25.00	0.30	0.35	0.32	0.23	9.59	9.64	9.64	9.59	9.24	9.32	9.36	9.32	9.36	25	11025
	69.68	9.00	25.00	0.31	0.333	0.333	0.283	9.623	9.673	9.673	9.623	9.29	9.34	9.36	9.34	9.36	25	11050
	73.50	9.00	25.00	0.33	0.34	0.36	0.28	9.66	9.71	9.71	9.66	9.32	9.36	9.38	9.36	9.38	25	11075
	74.25	9.00	25.00	0.33	0.35	0.36	0.28	9.64	9.69	9.69	9.64	9.29	9.33	9.36	9.33	9.36	25	11100
	80.25	9.00	25.00	0.36	0.37	0.37	0.33	9.66	9.71	9.71	9.66	9.29	9.34	9.33	9.34	9.33	25	11125
	82.50	9.00	25.00	0.37	0.35	0.39	0.36	9.71	9.76	9.76	9.71	9.36	9.37	9.35	9.37	9.35	25	11150
	69.75	9.00	25.00	0.31	0.3	0.35	0.28	9.7	9.75	9.75	9.7	9.4	9.4	9.42	9.4	9.42	25	11175
	69.75	9.00	25.00	0.31	0.32	0.33	0.28	9.73	9.78	9.78	9.73	9.41	9.45	9.45	9.45	9.45	25	11200
	84.75	9.00	25.00	0.38	0.37	0.39	0.37	9.77	9.82	9.82	9.77	9.4	9.43	9.4	9.43	9.4	25	11225
	101.25	9.00	25.00	0.45	0.44	0.47	0.44	9.81	9.86	9.86	9.81	9.37	9.39	9.37	9.39	9.37	25	11250
	100.50	9.00	25.00	0.45	0.46	0.47	0.41	9.84	9.89	9.89	9.84	9.38	9.42	9.43	9.42	9.43	25	11275
	118.50	9.00	25.00	0.53	0.54	0.54	0.5	9.87	9.92	9.92	9.87	9.33	9.36	9.37	9.36	9.37	25	11300
	117.00	9.00	25.00	0.52	0.52	0.53	0.51	9.91	9.96	9.96	9.91	9.39	9.43	9.4	9.43	9.4	25	11325
	108.00	9.00	25.00	0.48	0.48	0.49	0.47	9.91	9.96	9.96	9.91	9.43	9.47	9.44	9.47	9.44	25	11350
	122.25	9.00	25.00	0.54	0.54	0.58	0.51	9.99	10.04	10.04	9.99	9.45	9.46	9.46	9.46	9.46	25	11375
	172.50	9.00	25.00	0.77	0.8	0.75	0.75	10.22	10.22	10.22	10.22	9.42	9.47	9.47	9.47	9.47	25	11400
	174.00	9.00	25.00	0.77	0.76	0.77	0.79	10.22	10.27	10.27	10.22	9.46	9.5	9.48	9.5	9.48	25	11425
	145.50	9.00	25.00	0.65	0.66	0.69	0.59	10.19	10.24	10.24	10.12	9.53	9.55	9.53	9.55	9.53	25	11450
	135.75	9.00	25.00	0.60	0.58	0.63	0.6	10.13	10.18	10.18	10.13	9.55	9.55	9.53	9.55	9.53	25	11475
	144.00	9.00	25.00	0.64	0.66	0.66	0.66	10.14	10.19	10.19	10.14	9.48	9.53	9.54	9.53	9.54	25	11500
	131.47	8.75	25.00	0.60	0.591	0.631	0.581	10.141	10.191	10.191	10.141	9.55	9.56	9.56	9.56	9.56	25	11525
	111.78	8.75	25.00	0.51	0.511	0.541	0.481	10.141	10.191	10.191	10.141	9.63	9.65	9.66	9.65	9.66	25	11550
	97.93	8.75	25.00	0.45	0.431	0.471	0.441	10.141	10.191	10.191	10.141	9.71	9.72	9.7	9.72	9.7	25	11575
	97.93	8.75	25.00	0.45	0.441	0.461	0.441	10.141	10.191	10.191	10.141	9.7	9.73	9.7	9.73	9.7	25	11600
	83.48	9.00	25.00	0.37	0.361	0.401	0.351	10.141	10.191	10.191	10.141	9.78	9.79	9.79	9.79	9.79	25	11625
	81.98	9.00	25.00	0.36	0.391	0.381	0.321	10.141	10.191	10.191	10.141	9.75	9.81	9.82	9.81	9.82	25	11650
	84.98	9.00	25.00	0.38	0.401	0.371	0.361	10.141	10.191	10.191	10.141	9.74	9.82	9.78	9.82	9.78	25	11675
	93.23	9.00	25.00	0.41	0.431	0.421	0.391	10.141	10.191	10.191	10.141	9.71	9.77	9.75	9.77	9.75	25	11700

مختبر الشركة

مختبر الشركة



حصر مستخلص 5 جاري
حصر بند رقم (14) اتصال إنشاء منطقة أساسية / تطوير ورفع كفاءة طريق حنبوز / شريفة بطن 24 كم مركز حنبوز بمنطقة الجوف ضمن مبادرة حياة كريمة
تفصيل: - الجمعية التعاونية الإنتاجية للتبني والبناء والاعمال المنفعة المتكاملة

محطات	الكمية	المريض	الطول	المتوسط	طريق المسلك				مستوى جودة الإسفلت				مستوى الجودة				الطول	المحطات
					أيسر	مدر	أيسر	أيسر	أيسر	مدر	أيسر	أيسر	مدر	أيسر	أيسر			
1	90.23	9.00	25.00	0.40	0.421	0.411	0.371	10.141	10.191	10.141	10.141	9.72	9.78	9.77	25	11725		
2	78.22	9.00	25.00	0.35	0.331	0.391	0.321	10.141	10.191	10.141	10.141	9.81	9.8	9.82	25	11750		
3	78.24	8.75	25.00	0.36	0.331	0.371	0.371	10.141	10.191	10.141	10.141	9.81	9.82	9.77	25	11775		
4	48.34	8.75	25.00	0.22	0.211	0.241	0.211	10.141	10.191	10.141	10.141	9.93	9.95	9.93	25	11800		
5	66.57	8.75	25.00	0.30	0.271	0.351	0.291	10.141	10.191	10.141	10.141	9.87	9.84	9.85	25	11825		
6	67.30	8.75	25.00	0.31	0.251	0.371	0.301	10.141	10.191	10.141	10.141	9.89	9.82	9.84	25	11850		
7	82.91	8.75	25.00	0.38	0.339	0.409	0.389	10.139	10.189	10.139	10.139	9.8	9.78	9.75	25	11875		
8	78.47	8.85	25.00	0.35	0.308	0.398	0.358	10.128	10.178	10.128	10.128	9.82	9.78	9.77	25	11900		
9	86.00	8.10	25.00	0.42	0.368	0.458	0.448	10.108	10.158	10.108	10.108	9.74	9.7	9.66	25	11925		
10	93.26	8.75	25.00	0.43	0.433	0.403	0.443	10.083	10.133	10.083	10.083	9.65	9.73	9.64	25	11950		
11	91.58	9.00	25.00	0.41	0.407	0.437	0.377	10.057	10.107	10.057	10.057	9.65	9.67	9.68	25	11975		
12	80.48	9.00	25.00	0.36	0.341	0.391	0.341	10.031	10.081	10.031	10.031	9.69	9.69	9.69	25	12000		
13	92.85	9.00	25.00	0.41	0.416	0.426	0.396	10.006	10.056	10.006	10.006	9.59	9.63	9.61	25	12025		
14	101.25	9.00	25.00	0.45	0.42	0.47	0.46	9.98	10.03	9.98	9.98	9.56	9.56	9.52	25	12050		
15	63.60	9.00	25.00	0.28	0.336	0.286	0.226	9.636	9.686	9.636	9.636	9.3	9.4	9.41	25	12075		
16	28.80	8.75	12.50	0.26	0.28	0.3	0.21	9.61	9.66	9.61	9.61	9.33	9.36	9.4	12.5	12100		
محطات طريق الإسفلت في الريفات																		
إجمالي الكمية																		
54,515.84																		
5,195.97																		
59,711.81																		

حصر طريق الإسفلت في التوسعات
إجمالي الكمية

مهندس الشركة

مهندس الشركة



تطوير و رفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
العقد رقم (2023/2022/1607) بتاريخ 2023/3/12

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (5) جاري

بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب (mc).....
6
188000

اسم البند:
رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :
الكمية باخر مقايضة معتمدة :

111715.53	الكمية الاجمالية للحصر
110000	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
98%	نسبة الصرف
89200	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
20800	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / 113 /

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم /

التوقيع /



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عناية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشريد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	25.0	12.70	12.55	313.75	
0+025	25	12.40	12.25	306.25	
0+050	25	12.10	12.20	305.00	
0+075	25	12.30	12.65	316.25	
0+100	25	13.00	13.05	326.25	
0+125	25	13.10	13.00	325.00	
0+150	25	12.90	12.70	317.50	
0+175	25	12.50	12.55	313.75	
0+200	25	12.60	12.35	308.75	
0+225	25	12.10	11.70	292.50	
0+250	25	11.30	11.25	281.25	
0+275	25	11.20	12.00	300.00	
0+300	25	12.80	12.63	315.63	
0+325	25	12.45	13.18	329.38	
0+350	25	13.90	13.00	325.00	
0+375	25	12.10	11.30	282.50	
0+400	25	10.50	10.10	252.50	
0+425	25	9.70	9.95	248.75	
0+450	25	10.20	10.90	272.50	
0+475	25	11.60	10.85	271.25	
0+500	25	10.10	10.45	261.25	
0+525	25	10.80	11.40	285.00	
0+550	25	12.00	11.55	288.75	
0+575	25	11.10	10.90	272.50	
0+600	25	10.70	10.70	267.50	
0+625	25	10.70	10.50	262.50	
0+650	25	10.30	10.30	257.50	
0+675	25	10.30	10.13	253.13	
0+700	25	9.95	10.33	258.13	
0+725	25	10.70	10.55	263.75	
0+750	25	10.40	10.25	256.25	
0+775	25	10.10	11.25	281.25	
0+800	25	12.40	12.60	315.00	
0+825	25	12.80	13.00	325.00	

مهندس البركة

مهندس الشركة



حصر مستخلص (5) جاري
حصر بند رقم (6) اعمال كوريد ورش طبقة التشريب عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
0+850	25	13.20	13.40	335.00	
0+875	25	13.60	13.65	341.25	
0+900	25	13.70	13.55	338.75	
0+925	25	13.40	13.45	336.25	
0+950	25	13.50	12.95	323.75	
0+975	25	12.40	11.55	288.75	
1+000	25	10.70	11.20	280.00	
1+025	25	11.70	11.73	293.13	
1+050	25	11.75	11.88	296.88	
1+075	25	12.00	11.70	292.50	
1+100	25	11.40	11.35	283.75	
1+125	25	11.30	11.35	283.75	
1+150	25	11.40	11.05	276.25	
1+175	25	10.70	10.25	256.25	
1+200	25	9.80	9.15	228.75	
1+225	25	8.50	8.50	212.50	
1+250	25	8.50	8.50	212.50	
1+275	25	8.50	8.50	212.50	
1+300	25	8.50	8.50	212.50	
1+325	25	8.50	8.50	212.50	
1+350	25	8.50	8.50	212.50	
1+375	25	8.50	8.50	212.50	
1+400	25	8.50	8.50	212.50	
1+425	25	8.50	8.50	212.50	
1+450	25	8.50	8.50	212.50	
1+475	25	8.50	8.50	212.50	
1+500	25	8.50	8.50	212.50	
1+525	25	8.50	8.50	212.50	
1+550	25	8.50	8.50	212.50	
1+575	25	8.50	8.50	212.50	
1+600	25	8.50	8.50	212.50	
1+625	25	8.50	8.50	212.50	
1+650	25	8.50	8.50	212.50	
1+675	25	8.50	8.50	212.50	

مهندس الشركة
المهندس

مهندس الشركة



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بلد رقم (6) اعلى توريد ورش طبقة للتشريب عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تأليف : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
1+700	25	8.50	8.50	212.50	
1+725	25	8.50	8.50	212.50	
1+750	25	8.50	8.50	212.50	
1+775	25	8.50	8.50	212.50	
1+800	25	8.50	8.50	215.00	
1+825	25	8.70	8.60	220.00	
1+850	25	8.90	8.80	227.50	
1+875	25	9.30	9.10	233.75	
1+900	25	9.40	9.35	238.75	
1+925	25	9.70	9.55	246.25	
1+950	25	10.00	9.85	253.75	
1+975	25	10.30	10.15	257.50	
2+000	25	10.30	10.30	231.25	
2+025	25	8.20	9.25	205.00	
2+050	25	8.20	8.20	207.50	
2+075	25	8.40	8.30	211.25	
2+100	25	8.50	8.45	212.50	
2+125	25	8.50	8.50	212.50	
2+150	25	8.50	8.50	212.50	
2+175	25	8.50	8.50	212.50	
2+200	25	8.50	8.50	212.50	
2+225	25	8.50	8.50	212.50	
2+250	25	8.50	8.50	212.50	
2+275	25	8.50	8.50	212.50	
2+300	25	8.50	8.50	212.50	
2+325	25	8.50	8.50	212.50	
2+350	25	8.50	8.50	212.50	
2+375	25	8.50	8.50	212.50	
2+400	25	8.50	8.50	212.50	
2+425	25	8.50	8.50	212.50	
2+450	25	8.50	8.50	212.50	
2+475	25	8.50	8.50	212.50	
2+500	25	8.50	8.50	212.50	
2+525	25	8.50	8.50	212.50	

مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عناية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شرايحت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الائتلافية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
2+550	25	8.50	8.50	212.50	
2+575	25	8.50	8.50	212.50	
2+600	25	8.50	8.50	212.50	
2+625	25	8.50	8.50	212.50	
2+650	25	8.50	8.50	212.50	
2+675	25	8.50	8.50	212.50	
2+700	25	8.50	8.50	212.50	
2+725	25	8.50	8.50	212.50	
2+750	25	8.50	8.50	212.50	
2+775	25	8.50	8.50	212.50	
2+800	25	8.50	8.50	212.50	
2+825	25	8.50	8.50	212.50	
2+850	25	8.50	8.50	212.50	
2+875	25	8.50	8.50	212.50	
2+900	25	8.50	8.50	212.50	
2+925	25	8.50	8.50	212.50	
2+950	25	8.50	8.50	212.50	
2+975	25	8.50	8.50	212.50	
3+000	25	8.50	8.50	212.50	
3+025	25	8.50	8.50	212.50	
3+050	25	8.50	8.50	212.50	
3+075	25	8.80	8.65	216.25	
3+100	25	9.70	9.25	231.25	
3+125	25	10.70	10.20	255.00	
3+150	25	12.70	11.70	292.50	
3+175	25	12.30	12.50	312.50	
3+200	25	12.05	12.18	304.38	
3+225	25	12.05	12.05	301.25	
3+250	25	12.25	12.15	303.75	
3+275	25	11.70	11.98	299.38	
3+300	25	11.50	11.60	290.00	
3+325	25	11.40	11.45	286.25	
3+350	25	10.70	11.05	276.25	
3+375	25	10.80	10.75	268.75	
	25		10.80	270.00	



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بلد رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
3+400	25	10.80	11.03	275.63	
3+425	25	11.25	11.28	281.88	
3+450	25	11.30	11.45	286.25	
3+475	25	11.60	11.60	290.00	
3+500	25	11.60	10.95	273.75	
3+525	25	10.30	10.08	251.88	
3+550	25	9.85	9.73	243.13	
3+575	25	9.60	9.25	231.25	
3+600	25	8.90	9.10	227.50	
3+625	25	9.30	9.35	233.75	
3+650	25	9.40	9.60	240.00	
3+675	25	9.80	10.15	253.75	
3+700	25	10.50	10.33	258.13	
3+725	25	10.15	10.43	260.63	
3+750	25	10.70	11.10	277.50	
3+775	25	11.50	12.20	305.00	
3+800	25	12.90	13.45	336.25	
3+825	25	14.00	13.65	341.25	
3+850	25	13.30	12.88	321.88	
3+875	25	12.45	12.65	316.25	
3+900	25	12.85	13.03	325.63	
3+925	25	13.20	13.40	335.00	
3+950	25	13.60	13.80	345.00	
3+975	25	14.00	13.60	340.00	
4+000	25	13.20	12.80	320.00	
4+025	13	12.40	12.30	159.90	كويري
4+050	25	12.20	11.10	277.50	
4+075	25	10.00	9.80	245.00	
4+100	25	9.60	9.45	236.25	
4+125	25	9.30	9.35	233.75	
4+150	25	9.40	9.35	233.75	
4+175	25	9.30	9.20	230.00	
4+200	25	9.10	8.90	222.50	
4+225	25	8.70	8.60	215.00	



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة للتشريب عنابة / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراحيات بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشبيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
4+250	25	8.50	8.50	212.50	
4+275	25	8.50	8.50	212.50	
4+300	25	8.50	8.50	212.50	
4+325	25	8.50	8.50	212.50	
4+350	25	8.50	8.50	212.50	
4+375	25	8.50	8.50	212.50	
4+400	25	8.50	8.50	212.50	
4+425	25	8.45	8.48	211.88	
4+450	25	8.30	8.38	209.38	
4+475	25	8.50	8.40	210.00	
4+500	25	8.50	8.50	212.50	
4+525	25	8.50	8.50	212.50	
4+550	25	8.50	8.50	212.50	
4+575	25	8.50	8.50	212.50	
4+600	25	8.50	8.50	212.50	
4+625	25	8.50	8.50	212.50	
4+650	25	8.50	8.50	212.50	
4+675	25	8.50	8.50	212.50	
4+700	25	8.50	8.50	212.50	
4+725	25	8.50	8.50	212.50	
4+750	25	8.50	8.50	212.50	
4+775	25	8.50	8.50	212.50	
4+800	25	8.50	8.50	212.50	
4+825	25	8.50	8.50	212.50	
4+850	25	8.50	8.50	212.50	
4+875	25	8.50	8.50	212.50	
4+900	25	8.50	8.50	212.50	
4+925	25	8.50	8.50	212.50	
4+950	25	8.50	8.50	212.50	
4+975	25	8.50	8.50	212.50	
5+000	25	8.50	8.50	212.50	
5+025	25	8.50	8.50	212.50	
5+050	25	8.50	8.50	212.50	
5+075	25	8.50	8.50	212.50	



حصر مستخلص (5) جاري
حصر بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
5+100	25	8.50	8.50	212.50	
5+125	25	8.50	8.50	212.50	
5+150	25	8.50	8.50	212.50	
5+175	25	8.50	8.50	212.50	
5+200	25	8.50	8.50	212.50	
5+225	25	8.50	8.50	212.50	
5+250	25	8.50	8.50	212.50	
5+275	25	8.50	8.50	212.50	
5+300	25	8.50	8.50	212.50	
5+325	25	8.50	8.50	212.50	
5+350	25	8.50	8.50	212.50	
5+375	25	8.50	8.50	212.50	
5+400	25	8.50	8.50	212.50	
5+425	25	8.50	8.50	212.50	
5+450	25	8.50	8.50	212.50	
5+475	25	8.50	8.50	212.50	
5+500	25	8.50	8.50	212.50	
5+525	25	8.50	8.50	212.50	
5+550	25	8.50	8.50	212.50	
5+575	25	8.50	8.50	212.50	
5+600	25	8.50	8.50	212.50	
5+625	25	8.50	8.50	212.50	
5+650	25	8.50	8.50	212.50	
5+675	25	8.50	8.50	212.50	
5+700	25	8.50	8.50	212.50	
5+725	25	8.50	8.50	212.50	
5+750	25	8.50	8.50	212.50	
5+775	25	8.50	8.50	212.50	
5+800	25	8.50	8.50	212.50	
5+825	25	8.50	8.50	212.50	
5+850	25	8.50	8.50	212.50	
5+875	25	8.50	8.50	212.50	
5+900	25	8.50	8.50	212.50	
5+925	25	9.00	8.75	218.75	
	25	9.00	9.00	225.00	

مخطط رقم 2

مهندس التخطيط

مهندس الشركة



حصر مستخلص (5) جاري
حصر بند رقم (6) اعمال تركيب ورش طبقة التشريب عناية / تطوير ورش كفاءة طريق بمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز بمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
5+950	25	9.00	9.00	225.00	
5+975	25	9.00	9.00	251.25	
6+000	25	11.10	10.05	273.75	
6+025	25	10.80	10.95	265.00	
6+050	25	10.40	10.60	256.25	
6+075	25	10.10	10.25	256.25	
6+100	25	10.40	10.25	260.00	
6+125	25	10.40	10.40	261.25	
6+150	25	10.50	10.45	266.25	
6+175	25	10.80	10.65	276.25	
6+200	25	11.30	11.05	273.75	
6+225	25	10.60	10.95	265.00	
6+250	25	10.60	10.60	260.00	
6+275	25	10.20	10.40	233.75	
6+300	25	8.50	9.35	216.25	
6+325	25	8.80	8.65	220.00	
6+350	25	8.80	8.80	216.25	
6+375	25	8.50	8.65	212.50	
6+400	25	8.50	8.50	212.50	
6+425	25	8.50	8.50	212.50	
6+450	25	8.50	8.50	212.50	
6+475	25	8.50	8.50	216.25	
6+500	25	8.80	8.65	220.00	
6+525	25	8.80	8.80	220.00	
6+550	25	8.80	8.80	218.75	
6+575	25	8.70	8.75	215.00	
6+600	25	8.50	8.60	212.50	
6+625	25	8.50	8.50	212.50	
6+650	25	8.50	8.50	212.50	
6+675	25	8.50	8.50	212.50	
6+700	25	8.50	8.50	212.50	
6+725	25	8.50	8.50	212.50	
6+750	25	8.50	8.50	212.50	
6+775	25	8.50	8.50	212.50	

مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصر مستخلص (5) جاري
حصر بلد رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عينية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراحيات بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
6+800	25	8.50	8.50	212.50	
6+825	25	8.50	8.50	212.50	
6+850	25	8.50	8.50	212.50	
6+875	25	8.50	8.50	212.50	
6+900	25	8.50	8.50	212.50	
6+925	25	8.50	8.50	212.50	
6+950	25	8.50	8.50	212.50	
6+975	25	8.50	8.50	212.50	
7+000	25	8.50	8.50	212.50	
7+025	25	8.50	8.50	212.50	
7+050	25	8.50	8.50	212.50	
7+075	25	8.50	8.50	212.50	
7+100	25	8.50	8.50	212.50	
7+125	25	8.50	8.50	212.50	
7+150	25	8.50	8.50	212.50	
7+175	25	8.50	8.50	212.50	
7+200	25	8.50	8.50	212.50	
7+225	25	8.50	8.50	212.50	
7+250	25	8.50	8.50	212.50	
7+275	25	8.50	8.50	212.50	
7+300	25	8.50	8.50	212.50	
7+325	25	8.50	8.50	212.50	
7+350	25	8.50	8.50	212.50	
7+375	25	8.50	8.50	212.50	
7+400	25	8.50	8.50	212.50	
7+425	25	8.50	8.50	212.50	
7+450	25	8.50	8.50	212.50	
7+475	25	8.50	8.50	212.50	
7+500	25	8.50	8.50	211.25	
7+525	25	8.40	8.45	210.00	
7+550	25	8.40	8.43	210.63	
7+575	25	8.45	8.48	211.88	
7+600	25	8.50	8.50	212.50	
7+625	25	8.50	8.50	212.50	


مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
7+650	25	8.50	8.50	212.50	
7+675	25	8.50	8.50	212.50	
7+700	25	8.50	8.50	212.50	
7+725	25	8.50	8.50	212.50	
7+750	25	8.50	8.50	212.50	
7+775	25	8.50	8.50	212.50	
7+800	25	8.50	8.50	212.50	
7+825	25	8.50	8.50	212.50	
7+850	25	8.50	8.50	212.50	
7+875	25	8.50	8.50	212.50	
7+900	25	8.50	8.50	212.50	
7+925	25	8.40	8.45	211.25	
7+950	25	8.50	8.45	211.25	
7+975	25	8.50	8.50	212.50	
8+000	25	8.50	8.50	212.50	
8+025	25	8.50	8.50	212.50	
8+050	25	8.50	8.50	212.50	
8+075	25	8.50	8.50	212.50	
8+100	25	8.50	8.50	212.50	
8+125	25	8.50	8.50	212.50	
8+150	25	8.50	8.50	212.50	
8+175	25	8.35	8.43	210.63	
8+200	25	8.50	8.43	210.63	
8+225	25	8.50	8.50	212.50	
8+250	25	8.50	8.50	212.50	
8+275	25	8.50	8.50	212.50	
8+300	25	8.50	8.50	212.50	
8+325	25	8.50	8.50	212.50	
8+350	25	8.50	8.50	212.50	
8+375	25	8.50	8.50	212.50	
8+400	25	8.50	8.50	212.50	
8+425	25	8.50	8.50	212.50	
8+450	25	8.50	8.50	212.50	
8+475	25	8.90	8.70	217.50	
	25	8.90	8.80	220.00	



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عناية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تأليف : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
8+500	25	8.70	8.75	218.75	
8+525	13	8.80	9.80	122.50	كباري
8+550	25	10.80	11.40	285.00	
8+575	25	12.00	12.35	308.75	
8+600	25	12.70	13.08	326.88	
8+625	25	13.45	13.55	338.75	
8+650	25	13.65	13.98	349.38	
8+675	25	14.30	14.55	363.75	
8+700	25	14.80	14.30	357.50	
8+725	25	13.80	13.30	332.50	
8+750	25	12.80	12.35	308.75	
8+775	25	11.90	11.63	290.63	
8+800	25	11.35	10.90	272.50	
8+825	25	10.45	9.93	248.13	
8+850	25	9.40	9.15	228.75	
8+875	25	8.90	8.70	217.50	
8+900	25	8.50	8.63	215.63	
8+925	25	8.75	8.78	219.38	
8+950	25	8.80	8.80	220.00	
8+975	25	8.80	8.90	222.50	
9+000	25	9.00	9.00	225.00	
9+025	25	9.00	8.75	218.75	
9+050	25	8.50	8.50	212.50	
9+075	25	8.50	8.50	212.50	
9+100	25	8.50	8.50	212.50	
9+125	25	8.50	8.50	212.50	
9+150	25	8.50	8.50	212.50	
9+175	25	8.50	8.55	213.75	
9+200	25	8.60	8.63	215.63	
9+225	25	8.65	8.68	216.88	
9+250	25	8.70	8.70	217.50	
9+275	25	8.70	8.70	217.50	
9+300	25	8.70	8.60	215.00	
9+325	25	8.50	8.50	212.50	

مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصص مستطاف (5) جاري
حصص بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الائتلافية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المستطاف	ملاحظات
9+350	25	8.50	8.50	212.50	
9+375	25	8.50	8.50	212.50	
9+400	25	8.50	8.50	212.50	
9+425	25	8.50	8.50	212.50	
9+450	25	8.50	8.50	212.50	
9+475	25	8.50	8.50	212.50	
9+500	25	8.50	8.50	212.50	
9+525	25	8.50	8.50	212.50	
9+550	25	8.50	8.50	212.50	
9+575	25	8.50	8.50	212.50	
9+600	25	8.40	8.45	211.25	
9+625	25	8.50	8.45	211.25	
9+650	25	8.50	8.50	212.50	
9+675	25	8.50	8.50	212.50	
9+700	25	8.40	8.45	211.25	
9+725	25	8.50	8.45	211.25	
9+750	25	8.50	8.50	212.50	
9+775	25	8.50	8.50	212.50	
9+800	25	8.50	8.50	212.50	
9+825	25	8.50	8.50	212.50	
9+850	25	8.50	8.50	212.50	
9+875	25	8.40	8.45	211.25	
9+900	25	8.15	8.28	206.88	
9+925	25	8.15	8.15	203.75	
9+950	25	8.20	8.18	204.38	
9+975	25	8.20	8.20	205.00	
10+000	25	8.20	8.20	205.00	
10+025	25	8.00	8.10	202.50	
10+050	25	7.90	7.95	198.75	
10+075	25	7.75	7.83	195.63	
10+100	25	8.30	8.03	200.63	
10+125	25	8.50	8.40	210.00	
10+150	25	8.35	8.43	210.63	
10+175	25	8.70	8.53	213.13	
	25		8.65	216.25	




حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عناية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
10+200	25	8.60	8.75	218.75	
10+225	25	8.90	8.75	218.75	
10+250	25	8.60	8.25	206.25	
10+275	25	7.90	8.13	203.13	
10+300	25	8.35	9.23	230.63	
10+325	25	10.10	9.20	230.00	
10+350	25	8.30	8.30	207.50	
10+375	25	8.30	8.30	207.50	
10+400	25	8.30	8.40	210.00	
10+425	25	8.50	8.50	212.50	
10+450	25	8.50	8.50	212.50	
10+475	25	8.50	8.50	212.50	
10+500	25	8.50	8.50	212.50	
10+525	25	8.50	8.50	212.50	
10+550	25	8.50	8.50	212.50	
10+575	25	8.50	8.50	212.50	
10+600	25	8.50	8.50	212.50	
10+625	25	8.50	8.50	212.50	
10+650	25	8.50	8.50	212.50	
10+675	25	8.50	8.50	212.50	
10+700	25	8.50	8.50	212.50	
10+725	25	8.50	8.50	212.50	
10+750	25	8.50	8.50	212.50	
10+775	25	8.50	8.50	212.50	
10+800	25	8.50	8.50	212.50	
10+825	25	8.50	8.50	212.50	
10+850	25	8.50	8.50	212.50	
10+875	25	8.50	8.50	212.50	
10+900	25	8.50	8.50	212.50	
10+925	25	8.50	8.50	212.50	
10+950	25	8.50	8.50	212.50	
10+975	25	8.50	8.50	212.50	
11+000		8.50			

مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصر مستخلص (5) جاري
حصر بلد رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
11+025	25	8.50	8.50	212.50	
11+050	25	8.50	8.50	212.50	
11+075	25	8.50	8.50	212.50	
11+100	25	8.50	8.50	212.50	
11+125	25	8.50	8.50	212.50	
11+150	25	8.50	8.50	212.50	
11+175	25	8.50	8.50	212.50	
11+200	25	8.50	8.50	212.50	
11+225	25	8.50	8.50	212.50	
11+250	25	8.50	8.50	212.50	
11+275	25	8.50	8.50	212.50	
11+300	25	8.50	8.50	212.50	
11+325	25	8.50	8.50	212.50	
11+350	25	8.50	8.50	212.50	
11+375	25	8.50	8.50	212.50	
11+400	25	8.50	8.50	212.50	
11+425	25	8.50	8.50	212.50	
11+450	25	8.50	8.50	212.50	
11+475	25	8.50	8.50	212.50	
11+500	25	8.50	8.50	212.50	
11+525	25	8.50	8.50	212.50	
11+550	25	8.50	8.50	212.50	
11+575	25	8.50	8.50	212.50	
11+600	25	8.50	8.50	212.50	
11+625	25	8.50	8.50	212.50	
11+650	25	8.50	8.50	212.50	
11+675	25	8.50	8.50	212.50	
11+700	25	8.50	8.50	212.50	
11+725	25	8.50	8.50	212.50	
11+750	25	8.50	8.50	212.50	
11+775	25	8.50	8.50	212.50	
11+800	25	8.50	8.50	212.50	
11+825	25	8.50	8.50	212.50	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر مستخلص (5) جاري
حصر بلد رقم (6) اعمال توريد ورش طبقة التشريب عناية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	25	8.50	8.50	212.50	
11+850	25	8.50	8.50	212.50	
11+875	25	8.35	8.43	210.63	
11+900	25	8.10	8.23	205.63	
11+925	25	8.25	8.18	204.38	
11+950	25	8.50	8.38	209.38	
11+975	25	8.50	8.50	212.50	
12+000	25	8.50	8.50	212.50	
12+025	25	8.50	8.50	212.50	
12+050	25	8.50	8.50	212.50	
12+075	25	8.25	8.38	209.38	
12+100					
اجملي الكمية				111715.53	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



تطوير و رفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
العقد رقم (2023/2022/1607) بتاريخ 2023/3/12

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (5) جاري

بالمتر المسطح اعمال توريد طبقة رابطة بسمك 6سم
7
188000

اسم البند:
رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :
الكمية باخر مقايضة معتمدة :

111715.53	الكمية الاجمالية للحصر
110000	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
98%	نسبة الصرف
89200	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
20800.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)
مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الاسم / N.3
التوقيع

الاسم / المهندس
التوقيع



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طرقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق لمنهوج / شرايحت بطول 24 كم
مركز لمنهوج بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تفليذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشبيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكليل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	25.0	12.70	12.55	313.75	
0+025	25	12.40	12.25	306.25	
0+050	25	12.10	12.20	305.00	
0+075	25	12.30	12.65	316.25	
0+100	25	13.00	13.05	326.25	
0+125	25	13.10	13.00	325.00	
0+150	25	12.90	12.70	317.50	
0+175	25	12.50	12.55	313.75	
0+200	25	12.60	12.35	308.75	
0+225	25	12.10	11.70	292.50	
0+250	25	11.30	11.25	281.25	
0+275	25	11.20	12.00	300.00	
0+300	25	12.80	12.63	315.63	
0+325	25	12.45	13.18	329.38	
0+350	25	13.90	13.00	325.00	
0+375	25	12.10	11.30	282.50	
0+400	25	10.50	10.10	252.50	
0+425	25	9.70	9.95	248.75	
0+450	25	10.20	10.90	272.50	
0+475	25	11.60	10.85	271.25	
0+500	25	10.10	10.45	261.25	
0+525	25	10.80	11.40	285.00	
0+550	25	12.00	11.55	288.75	
0+575	25	11.10	10.90	272.50	
0+600	25	10.70	10.70	267.50	
0+625	25	10.70	10.50	262.50	
0+650	25	10.30	10.30	257.50	
0+675	25	10.30	10.13	253.13	
0+700	25	9.95	10.33	258.13	
0+725	25	10.70	10.55	263.75	
0+750	25	10.40	10.25	256.25	
0+775	25	10.10	11.25	281.25	
0+800	25	12.40	12.60	315.00	
0+825	25	12.80	13.00	325.00	



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق منهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز منهور بحفظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تأليف : الجمعية التعاونية الانتاجية للتعبيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكم	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
0+850	25	13.20	13.40	335.00	
0+875	25	13.60	13.65	341.25	
0+900	25	13.70	13.55	338.75	
0+925	25	13.40	13.45	336.25	
0+950	25	13.50	12.95	323.75	
0+975	25	12.40	11.55	288.75	
1+000	25	10.70	11.20	280.00	
1+025	25	11.70	11.73	293.13	
1+050	25	11.75	11.88	296.88	
1+075	25	12.00	11.70	292.50	
1+100	25	11.40	11.35	283.75	
1+125	25	11.30	11.35	283.75	
1+150	25	11.40	11.05	276.25	
1+175	25	10.70	10.25	256.25	
1+200	25	9.80	9.15	228.75	
1+225	25	8.50	8.50	212.50	
1+250	25	8.50	8.50	212.50	
1+275	25	8.50	8.50	212.50	
1+300	25	8.50	8.50	212.50	
1+325	25	8.50	8.50	212.50	
1+350	25	8.50	8.50	212.50	
1+375	25	8.50	8.50	212.50	
1+400	25	8.50	8.50	212.50	
1+425	25	8.50	8.50	212.50	
1+450	25	8.50	8.50	212.50	
1+475	25	8.50	8.50	212.50	
1+500	25	8.50	8.50	212.50	
1+525	25	8.50	8.50	212.50	
1+550	25	8.50	8.50	212.50	
1+575	25	8.50	8.50	212.50	
1+600	25	8.50	8.50	212.50	
1+625	25	8.50	8.50	212.50	
1+650	25	8.50	8.50	212.50	
1+675	25	8.50	8.50	212.50	


مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصر مستخلص (5) جاري
حصر بلد رقم (7) اعمال طرقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية للتجارية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكلل	العرض المتوسط	المنح	ملاحظات
1+700	25	8.50	8.50	212.50	
1+725	25	8.50	8.50	212.50	
1+750	25	8.50	8.50	212.50	
1+775	25	8.50	8.50	212.50	
1+800	25	8.50	8.50	212.50	
1+825	25	8.70	8.60	215.00	
1+850	25	8.90	8.80	220.00	
1+875	25	9.30	9.10	227.50	
1+900	25	9.40	9.35	233.75	
1+925	25	9.70	9.55	238.75	
1+950	25	10.00	9.85	246.25	
1+975	25	10.30	10.15	253.75	
2+000	25	10.30	10.30	257.50	
2+025	25	8.20	9.25	231.25	
2+050	25	8.20	8.20	205.00	
2+075	25	8.40	8.30	207.50	
2+100	25	8.50	8.45	211.25	
2+125	25	8.50	8.50	212.50	
2+150	25	8.50	8.50	212.50	
2+175	25	8.50	8.50	212.50	
2+200	25	8.50	8.50	212.50	
2+225	25	8.50	8.50	212.50	
2+250	25	8.50	8.50	212.50	
2+275	25	8.50	8.50	212.50	
2+300	25	8.50	8.50	212.50	
2+325	25	8.50	8.50	212.50	
2+350	25	8.50	8.50	212.50	
2+375	25	8.50	8.50	212.50	
2+400	25	8.50	8.50	212.50	
2+425	25	8.50	8.50	212.50	
2+450	25	8.50	8.50	212.50	
2+475	25	8.50	8.50	212.50	
2+500	25	8.50	8.50	212.50	
2+525	25	8.50	8.50	212.50	



حضر مستخلص (5) جاري
حضر بند رقم (7) اعمال طبقة الرباطة عنلية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تأليف : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشبيد والبناء والاعمال العنلية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكيل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
2+550		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+575		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+600		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+625		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+650		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+675		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+700		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+725		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+750		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+775		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+800		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+825		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+850		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+875		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+900		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+925		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+950		8.50			
	25		8.50	212.50	
2+975		8.50			
	25		8.50	212.50	
3+000		8.50			
	25		8.50	212.50	
3+025		8.50			
	25		8.50	212.50	
3+050		8.50			
	25		8.65	216.25	
3+075		8.80			
	25		9.25	231.25	
3+100		9.70			
	25		10.20	255.00	
3+125		10.70			
	25		11.70	292.50	
3+150		12.70			
	25		12.50	312.50	
3+175		12.30			
	25		12.18	304.38	
3+200		12.05			
	25		12.05	301.25	
3+225		12.05			
	25		12.15	303.75	
3+250		12.25			
	25		11.98	299.38	
3+275		11.70			
	25		11.60	290.00	
3+300		11.50			
	25		11.45	286.25	
3+325		11.40			
	25		11.05	276.25	
3+350		10.70			
	25		10.75	268.75	
3+375		10.80			
	25		10.80	270.00	

مهندسون الكمية

مهندس الشركة




حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الواجهة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تأليف : الجمعية التعاونية الانتاجية للتعبيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بأكمل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
3+400	25	10.80	11.03	275.63	
3+425	25	11.25	11.28	281.88	
3+450	25	11.30	11.45	286.25	
3+475	25	11.60	11.60	290.00	
3+500	25	11.60	10.95	273.75	
3+525	25	10.30	10.08	251.88	
3+550	25	9.85	9.73	243.13	
3+575	25	9.60	9.25	231.25	
3+600	25	8.90	9.10	227.50	
3+625	25	9.30	9.35	233.75	
3+650	25	9.40	9.60	240.00	
3+675	25	9.80	10.15	253.75	
3+700	25	10.50	10.33	258.13	
3+725	25	10.15	10.43	260.63	
3+750	25	10.70	11.10	277.50	
3+775	25	11.50	12.20	305.00	
3+800	25	12.90	13.45	336.25	
3+825	25	14.00	13.65	341.25	
3+850	25	13.30	12.88	321.88	
3+875	25	12.45	12.65	316.25	
3+900	25	12.85	13.03	325.63	
3+925	25	13.20	13.40	335.00	
3+950	25	13.60	13.80	345.00	
3+975	25	14.00	13.60	340.00	
4+000	25	13.20	12.80	320.00	
4+025	25	12.40	12.30	159.90	كويبري
4+050	13	12.20	11.10	277.50	
4+075	25	10.00	9.80	245.00	
4+100	25	9.60	9.45	236.25	
4+125	25	9.30	9.35	233.75	
4+150	25	9.40	9.35	233.75	
4+175	25	9.30	9.20	230.00	
4+200	25	9.10	8.90	222.50	
4+225	25	8.70	8.60	215.00	

مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تتلخص : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشبيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
4+250	25	8.50	8.50	212.50	
4+275	25	8.50	8.50	212.50	
4+300	25	8.50	8.50	212.50	
4+325	25	8.50	8.50	212.50	
4+350	25	8.50	8.50	212.50	
4+375	25	8.50	8.50	212.50	
4+400	25	8.50	8.50	212.50	
4+425	25	8.45	8.48	211.88	
4+450	25	8.30	8.38	209.38	
4+475	25	8.50	8.40	210.00	
4+500	25	8.50	8.50	212.50	
4+525	25	8.50	8.50	212.50	
4+550	25	8.50	8.50	212.50	
4+575	25	8.50	8.50	212.50	
4+600	25	8.50	8.50	212.50	
4+625	25	8.50	8.50	212.50	
4+650	25	8.50	8.50	212.50	
4+675	25	8.50	8.50	212.50	
4+700	25	8.50	8.50	212.50	
4+725	25	8.50	8.50	212.50	
4+750	25	8.50	8.50	212.50	
4+775	25	8.50	8.50	212.50	
4+800	25	8.50	8.50	212.50	
4+825	25	8.50	8.50	212.50	
4+850	25	8.50	8.50	212.50	
4+875	25	8.50	8.50	212.50	
4+900	25	8.50	8.50	212.50	
4+925	25	8.50	8.50	212.50	
4+950	25	8.50	8.50	212.50	
4+975	25	8.50	8.50	212.50	
5+000	25	8.50	8.50	212.50	
5+025	25	8.50	8.50	212.50	
5+050	25	8.50	8.50	212.50	
5+075	25	8.50	8.50	212.50	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصر مستقلص (5) جاري
حصر بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عينية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
5+100	25	8.50	8.50	212.50	
5+125	25	8.50	8.50	212.50	
5+150	25	8.50	8.50	212.50	
5+175	25	8.50	8.50	212.50	
5+200	25	8.50	8.50	212.50	
5+225	25	8.50	8.50	212.50	
5+250	25	8.50	8.50	212.50	
5+275	25	8.50	8.50	212.50	
5+300	25	8.50	8.50	212.50	
5+325	25	8.50	8.50	212.50	
5+350	25	8.50	8.50	212.50	
5+375	25	8.50	8.50	212.50	
5+400	25	8.50	8.50	212.50	
5+425	25	8.50	8.50	212.50	
5+450	25	8.50	8.50	212.50	
5+475	25	8.50	8.50	212.50	
5+500	25	8.50	8.50	212.50	
5+525	25	8.50	8.50	212.50	
5+550	25	8.50	8.50	212.50	
5+575	25	8.50	8.50	212.50	
5+600	25	8.50	8.50	212.50	
5+625	25	8.50	8.50	212.50	
5+650	25	8.50	8.50	212.50	
5+675	25	8.50	8.50	212.50	
5+700	25	8.50	8.50	212.50	
5+725	25	8.50	8.50	212.50	
5+750	25	8.50	8.50	212.50	
5+775	25	8.50	8.50	212.50	
5+800	25	8.50	8.50	212.50	
5+825	25	8.50	8.50	212.50	
5+850	25	8.50	8.50	212.50	
5+875	25	8.50	8.50	212.50	
5+900	25	8.50	8.50	212.50	
5+925	25	9.00	8.75	218.75	
	25		9.00	225.00	

مخططة

مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصار مستقلص (5) جاري
حصار بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق المنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز المنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تتليذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
5+950	25	9.00	9.00	225.00	
5+975	25	9.00	10.05	251.25	
6+000	25	11.10	10.95	273.75	
6+025	25	10.80	10.60	265.00	
6+050	25	10.40	10.25	256.25	
6+075	25	10.10	10.25	256.25	
6+100	25	10.40	10.40	260.00	
6+125	25	10.40	10.45	261.25	
6+150	25	10.50	10.65	266.25	
6+175	25	10.80	11.05	276.25	
6+200	25	11.30	10.95	273.75	
6+225	25	10.60	10.60	265.00	
6+250	25	10.60	10.40	260.00	
6+275	25	10.20	9.35	233.75	
6+300	25	8.50	8.65	216.25	
6+325	25	8.80	8.80	220.00	
6+350	25	8.80	8.65	216.25	
6+375	25	8.50	8.50	212.50	
6+400	25	8.50	8.50	212.50	
6+425	25	8.50	8.50	212.50	
6+450	25	8.50	8.50	212.50	
6+475	25	8.50	8.65	216.25	
6+500	25	8.80	8.80	220.00	
6+525	25	8.80	8.80	220.00	
6+550	25	8.80	8.75	218.75	
6+575	25	8.70	8.60	215.00	
6+600	25	8.50	8.50	212.50	
6+625	25	8.50	8.50	212.50	
6+650	25	8.50	8.50	212.50	
6+675	25	8.50	8.50	212.50	
6+700	25	8.50	8.50	212.50	
6+725	25	8.50	8.50	212.50	
6+750	25	8.50	8.50	212.50	
6+775	25	8.50	8.50	212.50	



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تتألف : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
6+800	25	8.50	8.50	212.50	
6+825	25	8.50	8.50	212.50	
6+850	25	8.50	8.50	212.50	
6+875	25	8.50	8.50	212.50	
6+900	25	8.50	8.50	212.50	
6+925	25	8.50	8.50	212.50	
6+950	25	8.50	8.50	212.50	
6+975	25	8.50	8.50	212.50	
7+000	25	8.50	8.50	212.50	
7+025	25	8.50	8.50	212.50	
7+050	25	8.50	8.50	212.50	
7+075	25	8.50	8.50	212.50	
7+100	25	8.50	8.50	212.50	
7+125	25	8.50	8.50	212.50	
7+150	25	8.50	8.50	212.50	
7+175	25	8.50	8.50	212.50	
7+200	25	8.50	8.50	212.50	
7+225	25	8.50	8.50	212.50	
7+250	25	8.50	8.50	212.50	
7+275	25	8.50	8.50	212.50	
7+300	25	8.50	8.50	212.50	
7+325	25	8.50	8.50	212.50	
7+350	25	8.50	8.50	212.50	
7+375	25	8.50	8.50	212.50	
7+400	25	8.50	8.50	212.50	
7+425	25	8.50	8.50	212.50	
7+450	25	8.50	8.50	212.50	
7+475	25	8.50	8.50	212.50	
7+500	25	8.50	8.50	211.25	
7+525	25	8.40	8.40	210.00	
7+550	25	8.40	8.40	210.63	
7+575	25	8.45	8.45	211.88	
7+600	25	8.50	8.50	212.50	
7+625	25	8.50	8.50	212.50	



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بلد رلم (7) اعمال طبقة الرابطة عملية / تطوير ورفع كفاءة طريق لمنهول / شراخيت بطول 24 كم
مركز لمنهول بحفظه البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكلل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
7+650	25	8.50	8.50	212.50	
7+675	25	8.50	8.50	212.50	
7+700	25	8.50	8.50	212.50	
7+725	25	8.50	8.50	212.50	
7+750	25	8.50	8.50	212.50	
7+775	25	8.50	8.50	212.50	
7+800	25	8.50	8.50	212.50	
7+825	25	8.50	8.50	212.50	
7+850	25	8.50	8.50	212.50	
7+875	25	8.50	8.50	212.50	
7+900	25	8.50	8.50	212.50	
7+925	25	8.40	8.45	211.25	
7+950	25	8.50	8.45	211.25	
7+975	25	8.50	8.50	212.50	
8+000	25	8.50	8.50	212.50	
8+025	25	8.50	8.50	212.50	
8+050	25	8.50	8.50	212.50	
8+075	25	8.50	8.50	212.50	
8+100	25	8.50	8.50	212.50	
8+125	25	8.50	8.50	212.50	
8+150	25	8.50	8.50	212.50	
8+175	25	8.35	8.43	210.63	
8+200	25	8.50	8.43	210.63	
8+225	25	8.50	8.50	212.50	
8+250	25	8.50	8.50	212.50	
8+275	25	8.50	8.50	212.50	
8+300	25	8.50	8.50	212.50	
8+325	25	8.50	8.50	212.50	
8+350	25	8.50	8.50	212.50	
8+375	25	8.50	8.50	212.50	
8+400	25	8.50	8.50	212.50	
8+425	25	8.50	8.50	212.50	
8+450	25	8.50	8.70	217.50	
8+475	25	8.90	8.80	220.00	



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
8+500	25	8.70	8.75	218.75	
8+525	13	8.80	9.80	122.50	كوي
8+550	25	10.80	11.40	285.00	
8+575	25	12.00	12.35	308.75	
8+600	25	12.70	13.08	326.88	
8+625	25	13.45	13.55	338.75	
8+650	25	13.65	13.98	349.38	
8+675	25	14.30	14.55	363.75	
8+700	25	14.80	14.30	357.50	
8+725	25	13.80	13.30	332.50	
8+750	25	12.80	12.35	308.75	
8+775	25	11.90	11.63	290.63	
8+800	25	11.35	10.90	272.50	
8+825	25	10.45	9.93	248.13	
8+850	25	9.40	9.15	228.75	
8+875	25	8.90	8.70	217.50	
8+900	25	8.50	8.63	215.63	
8+925	25	8.75	8.78	219.38	
8+950	25	8.80	8.80	220.00	
8+975	25	8.80	8.90	222.50	
9+000	25	9.00	9.00	225.00	
9+025	25	9.00	8.75	218.75	
9+050	25	8.50	8.50	212.50	
9+075	25	8.50	8.50	212.50	
9+100	25	8.50	8.50	212.50	
9+125	25	8.50	8.50	212.50	
9+150	25	8.50	8.50	212.50	
9+175	25	8.50	8.55	213.75	
9+200	25	8.60	8.63	215.63	
9+225	25	8.65	8.68	216.88	
9+250	25	8.70	8.70	217.50	
9+275	25	8.70	8.70	217.50	
9+300	25	8.70	8.60	215.00	
9+325	25	8.50	8.50	212.50	



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عمالية / تطوير ورش كفاءة طريق المنهور / شراخيت بطول 24 كم
مركز المنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تتليد : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشبيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
9+350	25	8.50	8.50	212.50	
9+375	25	8.50	8.50	212.50	
9+400	25	8.50	8.50	212.50	
9+425	25	8.50	8.50	212.50	
9+450	25	8.50	8.50	212.50	
9+475	25	8.50	8.50	212.50	
9+500	25	8.50	8.50	212.50	
9+525	25	8.50	8.50	212.50	
9+550	25	8.50	8.50	212.50	
9+575	25	8.50	8.50	212.50	
9+600	25	8.40	8.45	211.25	
9+625	25	8.50	8.45	211.25	
9+650	25	8.50	8.50	212.50	
9+675	25	8.50	8.50	212.50	
9+700	25	8.40	8.45	211.25	
9+725	25	8.50	8.45	211.25	
9+750	25	8.50	8.50	212.50	
9+775	25	8.50	8.50	212.50	
9+800	25	8.50	8.50	212.50	
9+825	25	8.50	8.50	212.50	
9+850	25	8.50	8.50	212.50	
9+875	25	8.40	8.45	211.25	
9+900	25	8.15	8.28	206.88	
9+925	25	8.15	8.15	203.75	
9+950	25	8.20	8.18	204.38	
9+975	25	8.20	8.20	205.00	
10+000	25	8.20	8.20	205.00	
10+025	25	8.00	8.10	202.50	
10+050	25	7.90	7.95	198.75	
10+075	25	7.75	7.83	195.63	
10+100	25	8.30	8.03	200.63	
10+125	25	8.50	8.40	210.00	
10+150	25	8.35	8.43	210.63	
10+175	25	8.70	8.53	213.13	
	25		8.65	216.25	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عمليه / تطوير ورفع كفاءة طريق المنهوى / شبرالخيت بطول 24 كم
مركز المنهوى بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المنطق	ملاحظات
10+200	25	8.60	8.75	218.75	
10+225	25	8.90	8.75	218.75	
10+250	25	8.60	8.25	206.25	
10+275	25	7.90	8.13	203.13	
10+300	25	8.35	9.23	230.63	
10+325	25	10.10	9.20	230.00	
10+350	25	8.30	8.30	207.50	
10+375	25	8.30	8.30	207.50	
10+400	25	8.30	8.40	210.00	
10+425	25	8.50	8.50	212.50	
10+450	25	8.50	8.50	212.50	
10+475	25	8.50	8.50	212.50	
10+500	25	8.50	8.50	212.50	
10+525	25	8.50	8.50	212.50	
10+550	25	8.50	8.50	212.50	
10+575	25	8.50	8.50	212.50	
10+600	25	8.50	8.50	212.50	
10+625	25	8.60	8.50	212.50	
10+650	25	8.50	8.50	212.50	
10+675	25	8.50	8.50	212.50	
10+700	25	8.50	8.50	212.50	
10+725	25	8.50	8.50	212.50	
10+750	25	8.50	8.50	212.50	
10+775	25	8.50	8.50	212.50	
10+800	25	8.50	8.50	212.50	
10+825	25	8.50	8.50	212.50	
10+850	25	8.50	8.50	212.50	
10+875	25	8.50	8.50	212.50	
10+900	25	8.50	8.50	212.50	
10+925	25	8.50	8.50	212.50	
10+950	25	8.50	8.50	212.50	
10+975	25	8.50	8.50	212.50	
11+000	25	8.50	8.50	212.50	

مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق المنهور / شرافيت بطول 24 كم
مركز المنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تتألف : الجمعية التعاونية الانتاجية للتشبيد والبناء والاعمال المنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
11+025	25	8.50	8.50	212.50	
11+050	25	8.50	8.50	212.50	
11+075	25	8.50	8.50	212.50	
11+100	25	8.50	8.50	212.50	
11+125	25	8.50	8.50	212.50	
11+150	25	8.50	8.50	212.50	
11+175	25	8.50	8.50	212.50	
11+200	25	8.50	8.50	212.50	
11+225	25	8.50	8.50	212.50	
11+250	25	8.50	8.50	212.50	
11+275	25	8.50	8.50	212.50	
11+300	25	8.50	8.50	212.50	
11+325	25	8.50	8.50	212.50	
11+350	25	8.50	8.50	212.50	
11+375	25	8.50	8.50	212.50	
11+400	25	8.50	8.50	212.50	
11+425	25	8.50	8.50	212.50	
11+450	25	8.50	8.50	212.50	
11+475	25	8.50	8.50	212.50	
11+500	25	8.50	8.50	212.50	
11+525	25	8.50	8.50	212.50	
11+550	25	8.50	8.50	212.50	
11+575	25	8.50	8.50	212.50	
11+600	25	8.50	8.50	212.50	
11+625	25	8.50	8.50	212.50	
11+650	25	8.50	8.50	212.50	
11+675	25	8.50	8.50	212.50	
11+700	25	8.50	8.50	212.50	
11+725	25	8.50	8.50	212.50	
11+750	25	8.50	8.50	212.50	
11+775	25	8.50	8.50	212.50	
11+800	25	8.50	8.50	212.50	
11+825	25	8.50	8.50	212.50	

مهندس الشركة

مهندس الشركة



حصص مستخلص (5) جاري
حصص بند رقم (7) اعمال طبقة الرابطة عمالية / تطوير ورفع كفاءة طريق لمنهوج / شبراخيت بطول 24 كم
مركز لمنهوج بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة
تتألف : الجمعية التمازوية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

المحطة	الطول	العرض بالكامل	العرض المتوسط	المسطح	ملاحظات
	25	8.50	8.50	212.50	
11+850	25	8.50	8.50	212.50	
11+875	25	8.35	8.43	210.63	
11+900	25	8.10	8.23	205.63	
11+925	25	8.25	8.18	204.38	
11+950	25	8.50	8.38	209.38	
11+975	25	8.50	8.50	212.50	
12+000	25	8.50	8.50	212.50	
12+025	25	8.50	8.50	212.50	
12+050	25	8.50	8.50	212.50	
12+075	25	8.50	8.38	209.38	
12+100		8.25			
اجملي الكمية				111715.53	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



تطوير و رفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
العقد رقم (2023/2022/1607) بتاريخ 2023/3/12

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (5) جاري

بالعدد ضبط مناسب المطابق بتعليه وخفض مناسب المطابق ...

13
60

اسم البند:
رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :
الكمية باخر مقايضة معتمدة :

60.00	الكمية الاجمالية للحصر
57	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
0	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
57.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / ١٣٠ / محمد

الاسم / السيد

التوقيع /

التوقيع /



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم مركز دمنهور -
محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة



الجمعية التعاونية الانتاجية
للتشييد والبناء والاعمال
المننية المتكاملة

حصر مستخلص رقم (5) جاري

المنطقة الثالثة عشر
(البحيرة وكفر الشيخ)

بند رقم	13
---------	----

بالعدد ضبط مناسيب المطابق ..


م	المحطة	العدد	ملاحظات
1	25	1	
2	50	1	
3	75	1	
4	150	1	
5	225	1	
6	300	1	
7	375	1	
8	400	1	
9	425	1	
10	475	1	
11	500	1	
12	575	1	
13	600	1	
14	650	1	
15	725	1	
16	775	1	
17	825	1	
18	875	1	
19	950	1	
20	1025	1	
21	1050	1	
22	1100	1	
23	1150	1	
24	1175	1	
25	1200	1	
26	3000	1	
27	3100	1	
28	3200	1	
29	3250	1	
30	3325	1	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق لمنهور / شبراخيت بطول 24 كم مركز لمنهور -
محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة



الجمعية التعاونية الانتاجية
للتشييد والبناء والاعمال
المدنية المتكاملة

حصر مستخلص رقم (5) جاري

المنطقة الثالثة عشر
(البحيرة وكفر الشيخ)

13	بند رقم
----	---------

بالعدد ضبط مناسب المطابق ..

م	المحطة	العدد	ملاحظات
31	3450	1	
32	3500	1	
33	3700	1	
34	3875	1	
35	3975	1	
36	4000	1	
37	4025	1	
38	4075	1	
39	4100	1	
40	4150	1	
41	4175	1	
42	4200	1	
43	4250	1	
44	4275	1	
45	4300	1	
46	5500	1	
47	5525	1	
48	5575	1	
49	5625	1	
50	5675	1	
51	5725	1	
52	5775	1	
53	5875	1	
54	5975	1	
55	6000	1	
56	10500	1	
57	10550	1	
58	10625	1	
59	10650	1	
60	10700	1	
الاجمالي		60	

مهندس البيئة

مهندس الشركة



تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم
العقد رقم (2023/2022/1607) بتاريخ 2023/3/12

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (5) جاري

بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر كاملة مقاس 60*60 ...

14

56

اسم البند:

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :

الكمية باخر مقايضة معتمدة :

36.00	الكمية الاجمالية للحصر
34	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
94%	نسبة الصرف
0	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
34.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / م. م. م. م.

الاسم / م. م. م. م.

التوقيع /

التوقيع /



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كم مركز دمنهور -
محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة



الجمعية التعاونية الانتاجية
للتشييد والبناء والاعمال
المدنية المتكاملة

حصر مستخلص رقم (5) جاري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

بند رقم	14
---------	----

توريد و تركيب بالوعات مطر

م	المحطة	العدد	ملاحظات
1	0	2	يمين + يسار
2	50	1	يمين
3	75	1	يمين
4	175	1	يمين
5	200	1	يمين
6	250	1	يمين
7	350	1	يمين
8	375	1	يمين
9	400	1	يمين
10	425	1	يمين
11	450	1	يسار
12	475	1	يسار
13	525	1	يسار
14	550	1	يسار
15	575	1	يسار
16	625	1	يسار
17	650	1	يسار
18	675	1	يسار
19	700	1	يسار
20	750	1	يسار
22	800	1	يسار
23	900	2	يمين ويسار
24	925	1	يسار
25	950	1	يسار
26	975	1	يسار
27	1000	1	يسار
28	1025	1	يسار
29	1050	1	يسار
30	1075	1	يسار
31	1125	1	يسار
32	1150	1	يسار
33	1175	1	يسار
34	1200	2	يمين ويسار
الاجمالي		36	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD TRANSPORT AND
LAND TRANSPORT (GART)




اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Sample NO.	609	STATION :	3+500
Date :	2/2/2025	Sample type :	طبانات

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
NO. 4	197	803	80
Passing	803		
Total	1000		
NO.10	307	693	69.3
NO.40	423	577	57.7
NO.200	753	247	24.7
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity index			
Soil Classification			
	A (2-4)		



ملاحظات:

قام بالتجربه

مدير المعمل
مدير المختبر
مدير الجودة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة


اسم المشروع : دملهور - شبراخيت (حياه كريمه)

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (T180)

Date :	3/2/2025	station :	3+500
Sample NO:	609	Sample type :	طبانات

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mold + Wet Sample Weight	6084	6225	6486	6715	6958	6887						
Mold Weight	2610	2610	2610	2610	2610	2610						
Wet Sample Weight	3474	3615	3876	4105	4348	4277						
Mold Volume	2124	2124	2124	2124	2124	2124						
Wet Density	1.636	1.702	1.825	1.933	2.047	2.014						
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wet soil Weight	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Oven Dried soil Weight	155.5	155.3	153.6	152.1	148.5	148.2	145.5	145.3	142.3	142.5	141.1	140.8
Container Weight	28.2	27.8	26.2	26.3	24.1	24.3	26	26.2	24.6	25	27.4	28.6
Water Weight	4.5	4.7	6.4	7.9	11.5	11.8	14.5	14.7	17.7	17.5	18.9	19.2
DRY soil Weight	127.3	127.5	127.4	125.8	124.4	123.9	119.5	119.1	117.7	117.5	113.7	112.2
Percentage of Moisture	3.53	3.69	5.02	6.28	9.24	9.52	12.13	12.34	15.04	14.89	16.62	17.11
Average Moisture Content	3.61	5.65	9.38	12.24	14.97	16.87						
Dry Density	1.58	1.61	1.67	1.72	1.78	1.72						




max. Dry Density	1.70
Optimum Water Content	15.0

ملاحظات:

قام بالتجربة

م. محمد يونس عبد الفتاح محمد
مدير المعمل

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة



اسم المشروع : منهور - شبراخيت (حياه كريمه)

تنفيذ: شركة الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

CALIFORNIA BEARING RATIO (T191)

Date :	5/2/2025
Sample NO:	609

station :	3+500
Sample type :	طبانات

Mold	g	4966
Volume of Mold	cm ³	2104
Sample + Mold	g	9260
Sample	g	4294
Wet unit weight	g/cc	2.04
Dry unit weight	g/cc	1.78
Compaction	%	99.8%

Maximum Dry Density	g/cc	1.780
Optimum Moisture Content	%	15.00
Mold No		1
Wet soil		250
Dry soil		217.7
Moisture		32.3
Moisture		14.8%


Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	3/2/2025
Swell %	0.0

Penetration mm.	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in"	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load KN	0.6	1.43	2.35	3.21	4.96	5.8	8.6
Load KG	61	146	240	327	506	592	877

CBR % at 0.1" =	24.1%
CBR % at 0.2" =	29.0%

C . B . R	29%
-----------	-----



ملاحظات:

م. محمد يونس عبد الفتاح محمد
مدير المعمل
مدير المعمل

قام بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

إدارة المعامل وضبط الجودة

بخصوص

عملية / دمنهور - شبراخيت

تنفيذ / الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

عدد	بيان التجارب
٣	عينات أتربة
١	خلطه اسفلتية رابطة

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARULT)



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر .

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠,٠٥) جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عالية وذلك نظير اجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة خلال لفترة من (2024/11/15) حتى (2025/2/9).

في انتظار استكمالنا بقبول فائق الاحترام والتقدير .



دمنهور في ٢٠٢٥/٢/٩

م. م. محمد بيومي عبد السلام

م. م. محمد بيومي عبد السلام

جوز الإرسال

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الجهة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD TRANSPORT - EGYPT
مركز النقل

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمة)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	293		Specimen type :		B.C (3D)	
Date :	24-12-2024		From / To :		ايسر 10+400	
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1828		Wt OF TOTAL AGG.		1753
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1753		Wt OF BITUMEN		75
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.28
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF		4.50
1.2	نسبة المسوس (%)	1.2	نسبة الطبعي (%)	0.3	نسبة المبطط والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	26.0	1.5	98.5	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	660.0	37.6	62.4	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1147.0	65.4	34.6	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1264.0	72.1	27.9	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1463.0	83.5	16.5	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1614.0	92.1	7.9	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1687.0	96.2	3.8	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1733.0	98.9	1.1	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

م. محمد يونس / مدير المختبر
م. محمد / مدير المختبر
م. محمد / مدير المختبر

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGES, TUNNELS
AND LAND TRANSPORT VEHICLES
مركز البحوث

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	294			Specimen type :		B.C (3D)	
Date :	24-12-2024			From / To :		أيمن 10+650	
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1610		Wt OF TOTAL AGG.		1544	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1544		Wt OF BITUMEN		66	
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.27	
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF		4.50	
1.3	نسبة المسوس (%)	1.3	نسبة الطبعي (%)	0.4	نسبة المبطط والمستطيل (%)		

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	17.0	1.1	98.9	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	550.0	35.6	64.4	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1020.0	66.1	33.9	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1130.0	73.2	26.8	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1278.0	82.8	17.2	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1408.0	91.2	8.8	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1481.0	95.9	4.1	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1526.0	98.8	1.2	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

م. محمد عبد الله عبد الله


م. عبد الله عبد الله

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	295	Specimen type :	B.C (3D)		
Date :	24-12-2024	From / To :	أيسر 10+900		
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1748	Wt OF TOTAL AGG.		1676
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1676	Wt OF BITUMEN		72
Wt OF ASH (gm)		0	BITUMEN %		4.30
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF	
1.2	نسبة المسوس (%)	1.2	نسبة الطيعي (%)	0.5	نسبة المبطط والمستطيل (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	61.0	3.6	96.4	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	667.0	39.8	60.2	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1136.0	67.8	32.2	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1234.0	73.6	26.4	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1416.0	84.5	15.5	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1552.0	92.6	7.4	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1619.0	96.6	3.4	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1661.0	99.1	0.9	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

م. ل. د. ~~علي بن عبد الله~~
م. ل. د. ~~علي بن عبد الله~~

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ : الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	296	Specimen type :		B.C (3D)					
Date :	24-12-2024			أيمن 11+050					
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1677		Wt OF TOTAL AGG.		1607			
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1607		Wt OF BITUMEN		70			
Wt of ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.36			
PG Binder (60-70) JMF Tolorance % ± 0.25		4.25		4.75		PG Binder JMF		4.50	
1.1	نسبة المسوس (%)	1.1	نسبة الطبيعى (%)		0.3	نسبة المبطط والمستطيل (%)			

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	32.0	2.0	98.0	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	580.0	36.1	63.9	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1045.0	65.0	35.0	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1171.0	72.9	27.1	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1337.0	83.2	16.8	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1474.0	91.7	8.3	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1545.0	96.1	3.9	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1589.0	98.9	1.1	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

م. م. محمد عبد الحليم محمد
م. م. محمد عبد الحليم محمد

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD TRANSPORT AND LAND TRANSPORT DEVELOPMENT
سراية النصارى

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	297	Specimen type :		B.C (3D)							
Date :	24-12-2024	From / To :		أيسر 11+300							
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1505		Wt OF TOTAL AGG.		1443					
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1443		Wt OF BITUMEN		62					
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN %		4.30					
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25		4.75		PG Binder JMF		4.50			
1.0		نسبة المسوس (%)		1.0		نسبة الطيعى (%)		0.2		نسبة المبط والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	55.0	3.8	96.2	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	510.0	35.3	64.7	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	979.0	67.8	32.2	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1053.0	73.0	27.0	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1197.0	83.0	17.0	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1326.0	91.9	8.1	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1391.0	96.4	3.6	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1434.0	99.4	0.6	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

م. م. محمد عبد الله محمد
مهندس المعمل

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	298	Specimen type :		B.C (3D)	
Date :	24-12-2024	From / To :		أيمن 11+550	
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1526		Wt OF TOTAL AGG. 1463	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1463		Wt OF BITUMEN 63	
Wt OF ASH (gm)		0		BITUMEN % 4.31	
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF 4.50	
1.1	نسبة المسوس (%)	1.1	نسبة الطبيعي (%)	0.3	نسبة المبطن والمستطيل (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	26.0	1.8	98.2	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	557.0	38.1	61.9	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	969.0	66.2	33.8	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1059.0	72.4	27.6	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1218.0	83.3	16.7	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1347.0	92.1	7.9	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1409.0	96.3	3.7	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1449.0	99.0	1.0	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

م. م. محمد عبد الله
مدير المعمل
م. م. محمد عبد الله
مدير المعمل

قام بالتجربة

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	299	Specimen type :	B.C (3D)		
Date :	24-12-2024	From / To :	أيسر 11+800		
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	1681	Wt OF TOTAL AGG.	1612		
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1612	Wt OF BITUMEN	69		
Wt OF ASH (gm)	0	BITUMEN %	4.28		
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	4.75	PG Binder JMF	4.50	
1.1	نسبة المسوس (%)	1.1	نسبة الطبيعي (%)	0.2	نسبة المبطن والمستطيل (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	51.0	3.2	96.8	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	581.0	36.0	64.0	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1053.0	65.3	34.7	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1172.0	72.7	27.3	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1338.0	83.0	17.0	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1482.0	91.9	8.1	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1551.0	96.2	3.8	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1605.0	99.6	0.4	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

م. محمد يونس عبد المنعم
مدير المعمل

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت (حياه كريمه)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	300	Specimen type :	B.C (3D)			
Date :	24-12-2024	From / To :	أيمن 12+050			
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1619	Wt OF TOTAL AGG.		1552	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1552	Wt OF BITUMEN		67	
Wt OF ASH (gm)		0	BITUMEN %		4.32	
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF		4.50
1.3	نسبة المسوس (%)	1.3	نسبة الطبيعي (%)	0.5	نسبة المبط والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	53.0	3.4	96.6	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	568.0	36.6	63.4	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	994.0	64.0	36.0	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1130.0	72.8	27.2	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1294.0	83.4	16.6	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1433.0	92.3	7.7	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1490.0	96.0	4.0	4.9	3.4	6.4	2.0	8.0
NO-200	1545.0	99.5	0.5	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



ملاحظات:

قام بالتجربة

م. محمد يوسف عبد الجبار
مدير المعمل

الطريق، والكبارى والنقل البرى

تنفيذ / الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Density of Soil In-Place By the Sand-Cone Method(T191)


Station:	5+000 : 10+000
Layer thickness :	اساس نہائی

MDD gm/cm³	OMC %	Specification	Sand Density	Cone (1)	Cone (2)
2.28	5.8%	98%	1.54	1350	1350

Station		6+000	6+450	6+925	7+150	7+375	7+800		
INITIAL SAND + APP.	gm	8300	8200	8300	8120	8030	8050		
RESIDUAL SAND + APP	gm	4899	4795	4820	4590	4680	4700		
USED SAND	gm	3401	3405	3480	3530	3350	3350		
SAND TO FILL CONE	gm	1350	1350	1350	1350	1350	1350		
SAND TO FILL HOLE	gm	2051	2055	2130	2180	2000	2000		
VOLUME OF HOLE	cm ³	1332	1334	1383	1416	1299	1299		
WET SOIL	gm	3170	3190	3315	3375	3090	3120		
WET DENSITY OF SOIL	gm/cm	2.38	2.39	2.40	2.38	2.38	2.40		
MOISTURE CONTENT	%	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8		
MDD	gm / cm ³	2.250	2.260	2.265	2.253	2.249	2.271		
Compaction	%	98.7	99.1	99.4	98.8	98.6	99.6		

ملاحظات:

القائم بالأختبار



المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY OF
ROADS, BRIDGES AND TRANSPORT
MINISTRY OF TRANSPORT
وزارة النقل

اسم المشروع : دمنهور - شبراخيت

تنفيذ / الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Density of Soil In-Place By the Sand-Cone Method(T191)

Sample NO. :	1:12
Date :	7/10/2024

Station:	6+000 : 10+000
Layer thickness :	أساس نهائي

MDD gm/cm ³	OMC %	Specification	Sand Density	Cone (1)	Cone (2)
2.28	5.8%	98%	1.54	1350	1350

Station		8+100	8+425	8+900	9+150	9+475	9+875		
INITIAL SAND + APP.	gm	8095	8135	8165	8375	8050	8175		
RESIDUAL SAND + APP	gm	4730	4715	4730	4870	4715	4725		
USED SAND	gm	3365	3420	3435	3505	3335	3450		
SAND TO FILL CONE	gm	1350	1350	1350	1350	1350	1350		
SAND TO FILL HOLE	gm	2015	2070	2035	2155	1985	2100		
VOLUME OF HOLE	cm ³	1308	1344	1354	1399	1289	1364		
WET SOIL	gm	3110	3200	3235	3340	3080	3280		
WET DENSITY OF SOIL	gm/cm	2.38	2.38	2.39	2.39	2.39	2.41		
MOISTURE CONTENT	%	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8		
MDD	gm / cm ³	2.247	2.250	2.258	2.256	2.259	2.273		
Compaction	%	98.5	98.7	99.1	98.9	99.1	99.7		

ملاحظات:



القائم بالاختبار

د. محمد فوزي عبد الفتاح محمد
مستشار