

بخصوص عملية / اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة ومعالجة الانهيارات ببعض الطرق في
نطاق محافظة كفر الشيخ

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (١٠) ختامي للعملية المذكورة عالية

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

وذلك من بدء العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.

م/ محمد السيد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية / اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة ومعالجة الانهيارات ببعض الطرق في نطاق
محافظة كفر الشيخ

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

يرجي التفضل بالإحاطة بالآتي: -

١- المهندسون متواجدون

٢- مكتب جهاز الاشراف متواجد

٣- لافتات العملية متواجدة

٤- سيارة العملية متواجدة *مراجع بالمركبات*

٥- وثيقة التأمين متواجدة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.

ع

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



بخصوص

عملية / اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة ومعالجة الانهيارات ببعض الطرق في نطاق محافظة كفر الشيخ
تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (١)

- (١) - تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢ / ٧ / ٧
- (٢) - مدة العملية حسب العقد ١٢ أشهر
- (٣) - تاريخ نهو العمل المقرر حسب العقد ٢٠٢٣ / ٧ / ٦
- (٤) - تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٤ / ٤ / ٥
- (٥) - تم إرفاق جميع التجارب المعملية التي أجريت مع المستخلص الختامي.

كطير

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /

مجدي عبد السلام عامر



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



بخصوص

عملية / اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة ومعالجة الانهيارات ببعض الطرق في نطاق محافظة كفر الشيخ
تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي.

١٠ / كط البهر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



بخصوص

عملية / اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة ومعالجة الانهيارات ببعض الطرق في نطاق محافظة كفر الشيخ
تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

م/حط السيد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /

مجدي عبد السلام عامر



مادة اعتماد الصرف

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم: الشؤون الإدارية

المبلغ المستحق إلى: شركة الصدارة للخدمات العامة، ذ.م.ش

رئيس مجلس إدارته

الطلبات طبعه، أو: مستخلصه رقم: ١٢٣٤٥

موجب

} إذن صرف على :
 } شبك على البنك المركزي في : أحد ربح السنوي

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
صاحب الحق أو :
حديقة الصداقة للقرارات العامة
وان شاء الله تعالى

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.٢ _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
محلله لم يختص به عمل أعمال الصيانة الخارجية والقاذلة الاستشارات بصفة المرمم خيطة الاستد	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه
					قرش
	إجمالي الأصل			قرش	جنيه
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش		
	رسم الدمغة				

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

٢٠٢ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الإيرادات بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

الشكايات ١ / ٨٧



مقاييس ختامية

عملية / اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة ومعالجة الانهيارات ببعض الطرق في نطاق محافظة كفر الشيخ

رقم البند	الكمية	الوحدة	توصيف البند	الفئة	القيمة الإجمالية للبند
١	٠	م	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المعيبة مع نقل ناتج الكشط بعيداً عن الموقع مع تنظيف السطح طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين والمنطقة المختصة والفئة تشمل استخدام ناتج الكشط باستكمال الاكتاف الترابية في أي قطاعات أخرى يراها جهاز الإشراف لصالح العمل وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات.	١٠ م.ج.	٠ م.ج.
٢	٧٢٩٠٢,٣٧	م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والفئة تشمل تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل التكسير والاختبار وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	١٨٠ م.ج.	١٣,١٢٢,٤٢٧ م.ج.
٣	١٦٥٢٤,٦٦	م	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة لاستكمال الاكتاف والميول الجانبية يوردها المقاول بمعرفة وعلى حسابها وتحت مسؤوليته من أي جهة يراها دون دخل الهيئة في ذلك على ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠% وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة تشمل حرق الحشائش وإزالة الأشجار المتعارضة مسار الطريق مع نقل الناتج بعيداً عن الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	١٠٠ م.ج.	١,٦٥٢,٤٦٦ م.ج.
٤	١١١٠	م	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكتسي راسية بالبديش ومونة الأسمنت والرمل والكحلة ومونة المباني مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ من الرمل والكحلة ٤٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ من الرمل في المناطق التي تحددها المنطقة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الإشراف.	٢٨٠ م.ج.	٣١٠,٨٠٠ م.ج.
٥	٢٤	م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية أعلى قطاعات التكتسي من ٣ م.٨ من دلويميت مترج + ٣ م.٠٤ رمل حرس + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	٦٠٠ م.ج.	١٤,٤٠٠ م.ج.
٦	١١٢٨٧٢,٨٥	م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% كإضافات مع الفرش ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الإشراف.	٥٧٧ م.ج.	٦٥,١٢٧,٦٣٤ م.ج.
٧	٠	م	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٣) في أماكن الكشط لاستبدال المناسيب في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستلام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين والمحاسبة هندسياً بعد الدمك والفئة شاملة وضع طبقة لصق من الاسفلت سريع التطاير R.C3000 أو بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٠,٤ كجم / م ^٢ أسفل طبقات الترميم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	٧٠٠ م.ج.	٠ م.ج.
٨	٢١٦٢٠,٣,٩٤	م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	٣٢ م.ج.	٦,٩١٨,٥٢٦ م.ج.
٩	٢١٥٠٧٨,٩٤	م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت والبيتومين الصلب (٧٠-٦٠) المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	١٢٥ م.ج.	٢٦,٨٨٤,٨٦٨ م.ج.
١٠	١٣٧١٦٥,٦٩	م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C3000 بمعدل رش ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الرابطة بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الإشراف.	١٨ م.ج.	٢,٤٠٠,٤٠٠ م.ج.
١١	١٣٧١٦٥,٦٩	م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	١٢٥ م.ج.	١٧,١٤٥,٧١١ م.ج.
١٢	٠	م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير البرايخ من ٣ م.٨ من دلويميت مترج + ٣ م.٠٤ رمل حرس + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	٦٠٠ م.ج.	٠ م.ج.
١٣	٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م (رتبة ٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣ م.٨ زلط + ٣ م.٠٤ رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات باستخدام شبكة من حديد التسليح المشددر عالي المقاومة رتبة (٣٦/٥٢) بمعدل Ø10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦Ø6 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن الفئة شاملة جميع مايلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة وتعليمات المهندسين المشرفين.	١٠٠٠ م.ج.	٠ م.ج.
١٤	١٦٥٢٤,٦٦	م	مقابل كراتات الشركة الوطنية لطبقة الاتربة ... الخ	١٣ م.ج.	٢١٤,٨٢١ م.ج.
١٥	١١٢٨٧٢,٨٥	م	مقابل كراتات الشركة الوطنية لطبقة الأساس ... الخ	٢٥ م.ج.	٢,٨٢١,٨٢١ م.ج.
١٦	٢١٥٠٧٨,٩٤	م	مقابل كراتات الشركة الوطنية لطبقة الرابطة ... الخ	٣ م.ج.	٦٤٥,٢٣٧ م.ج.
١٧	١٣٧١٦٥,٦٩	م	مقابل كراتات الشركة الوطنية لطبقة السطحية ... الخ	٣ م.ج.	١١١,٤٩٧ م.ج.
اجمالي قيمة المقاييس الختامية					١٣٧,٦٧٠,٦٠٧ م.ج.

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠