

محضر استلام موقع

عملية :- أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق (قنا / سفاجا) من كم ١٢٠ حتي كم ١٤٠ بطول ٢٠ كم اتجاه سفاجا (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) بالامر المباشر.

تنفيذ :- مصرية لمستلزمات الطرق

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٢ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماءهم بعد :-

- | | |
|--------------------------------|--|
| ١- المهندس / سيد نبوي | مدير عام التنفيذ الصيانة (الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٢- المهندسة / مني سيد الضوي | مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٣- المهندس / محمد حسانين | مهندس الاشراف الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٤- المهندس / هشام علي العجرودي | مدير المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق) |
| ٥- المهندس / حسن كمال | مهندس المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق) |

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ بناء عليه قامت الشركة باستلام الموقع خالي من العوائق اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٢ موعدا لبدء العمل.

أعضاء اللجنة

٥- المهندس / حسن كمال
٤- المهندس / هشام علي العجرودي
٣- المهندس / محمد حسانين
٢- المهندسة / مني سيد الضوي
١- المهندس / سيد نبوي

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠٢

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية



"خالد سعد علي"

مهندس /

٢٦٨٤٥

محضر إيقاف أعمال

مشروع أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق قنا / سفاجا من كم ١٢٠ حتي كم ١٤٠ بطول ٢٠ كم اتجاه سفاجا (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) بالامر المباشر تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق. بالإشارة الي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مصرية لمستلزمات الطرق والتصدير رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٩٤) المؤرخ في (٢٠٢٤/١٠/٢٨) لتنفيذ المشروع عاليه

انه في يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٥/٠٣/١٧) في حضور كلا من :-

- ١- المهندس / السيد نبوي
 - ٢- المهندسة / مني سيد الضوي
 - ٣- المهندس / محمد حسانين
 - ٤- المهندس / هشام علي العجرودي
 - ٥- المهندس / حسن كمال
- مدير عام التنفيذ الصيانة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
مهندس الاشراف الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
مدير المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)
مهندس المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)

بالمرور على موقع المشروع عاليه تبين عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الطريق مما يتسبب في عدم استكمال باقي كميات المشروع عالية وعالية قد تقرر إيقاف الاعمال من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٣/١٧

التوقيعات :-

٥- المهندس / حسن كمال
٤- المهندس / هشام علي العجرودي
٣- المهندس / محمد حسانين
٢- المهندسة / مني سيد الضوي
١- المهندس / السيد نبوي

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

مهندس /
خالد سعد علي



٢٦٨٤٠

الهيئة العامة للطرق و الكباري
أعمال تخطيط طريق قنا / سفاجا من كم ١٢٠ الى كم ١٤٠ بطول ٢٠ كم
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر مستخلص (١) اعمال تخطيط بالبوية على الساخن سمك ٢,٥ مم

الاسم الطريق	الطول المنفذ بالمتر	المتر المسطح
قنا / سفاجا من كم ١٢٠ الى كم ١٤٠	13900	4144.64
الاجمالي		4144.64

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس

الهيئة العامة للطرق و الكباري
أعمال تخطيط طريق قنا / سفاجا من كم ١٢٠ الى كم ١٤٠ بطول ٢٠ كم
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر مستخلص (١) اعمال شرائح صوتية بالبوية على الساخن سمك ٨ مم

اسم الطريق	الطول المنفذ بالمتر	المتر الطولي
قنا / سفاجا من كم ١٢٠ الى كم ١٤٠	13900	1097.25
الاجمالي		1097.25

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس

حصر مستخلص (١) اعمال العواكس الارضية (عين القط) اكثريك ٠ اسم		
<u>اسم الطريق</u>	الطول المنفذ بالمتر	العدد
قنا / سفاجا من كم ١٢٠ الى كم ١٤٠	13900	1956
<u>الاجمالي</u>		1956.00

Final video

[Handwritten signature]

العدد	اسم الطريق	الطول المنفذ بالمتر
120	قنا / سفاجا من كم ١٢٠ الى كم ١٤٠	13900
120.00	الاجمالي	

Field notes

Handwritten signature: *Handwritten signature*

حصر مستخلص (١) اعمال تخطيط ونهشير نور بالبيويات علي البارد		
<u>اسم الطريق</u>	الطول المنفذ بالمتر	المتر المسطح
<u>قنا / سفاجا من كم ١٢٠ الى كم ١٤٠</u>	13900	600
<u>الاجمالي</u>		600.00

Field info

Handwritten signature: *Handwritten signature*

رسالة فاكس

من	المهندس المهندس / رئيس الإدارة المركزية لسلامة الطرق
إلى	المهندس المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاقتصادية البحر الأحمر

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرفق عليه تقرير تقييمات البنية الأساسية على البنية الأساسية (gb25/3/22 / RM25/3/23) برقم كود

وعواكس الانوسيوم وعواكس الكريستال الواردة من هذه البعثات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث

وهذه البعثات والتي وردت إلى الإدارة من منطقة البحر الأحمر بتاريخ 2025/3/16 بشأن عملية أعمال تقطيط

طريق قضا / سقاجا بطول 20 كم من الكم 120 حتى الكم 140 تنفيذ / شركة مصرية لاستلزمات الطرق

والتي تبين من نتائج التقييمات لارتفاع التقييمات بعلوهم بها حيث أنها تتجاوز حدود المواصفات المتبعة بالهيئة

للبنية الأساسية والبلاستيك والانسوليم

يرجاء التكرم بالتمهيد والتأجيل باللائمة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تصريفاً في 2025/4/7

رئيس الإدارة المركزية

المهندس سلامة الطرق

٢٠٢٥
مستشار
سوزان عبد العزيز

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التاسعة البحر الأحمر

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرسل طيه تقرير عينات البويه على الساخن وبودره الزجاج برقم كود RM25/2/27 /
gb25/2/28 الواردة من هذه البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث وهذه البويات التى وردت
من منطقة البحر الأحمر بتاريخ 2025/2/21 بشأن عمليه أعمال تخطيط طريق قنا / سفاجا بطول 20 كم من
الكم 120 حتى الكم 140 تنفيذ / شركه مصريه لمستلزمات الطرق
والتي تبين من نتائج الواردة لأرقام العينات بعاليه بعاليه انها اجتازت حدود المواصفات المتبعه بالهيئته
للبيويه على الساخن وبودره الزجاج

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا في 2025/3/11

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامه الطرق

مهندسه /
" سوزان عبد العزيز "

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود