



الهيئة العامة للطرق والكباري
القيود : 2025/2/ الدائري ومحاوره
التاريخ : 2025/4/

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن أعمال إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (6 مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها لصالح توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

أولاً : الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري عملية إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (6 مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها لصالح توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالعقد رقم 1280 / 2023 / 2024 بتاريخ 2024/03/10 لمدة (6) أشهر - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.
- تاريخ استلام الموقع : 2024/03/31.
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : 2024/09/30.
- تاريخ النهو طبقاً لمد المدة : 2025/03/30.

ثانياً : الإجراءات :

- ورد كتاب الشركة المنفذة للمنطقة الرابعة عشر بتاريخ 2025/03/19 تطلب فيه مد مدة العملية لمدة (6) أشهر.
- بدراسة طلب الشركة المنفذة تبين تغيير الأسعار للخامات الأساسية (حديد تسليح - أسمنت - سولار.. الخ) وكذلك قطع غيار المعدات ونقص المعروض بالسوق مما أثر على الإمدادات لموقع العمل وبالتالي أحقية الشركة في إضافة مدة قدرها (6) أشهر للعملية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (254) بتاريخ 2023/8/30 (مرفق) و المتضمن الموافقة على مد مدة تنفيذ العقود الجاري تنفيذها لمدة ستة أشهر.

ثالثاً : المطالب :

- ترى المنطقة الموافقة على مد المشروع لمدة (6) أشهر طبقاً للأسباب عالياً، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (254) بتاريخ 2023/08/30 دون فرض غرامات أو تأخير أو فوائد ليصبح 2025/09/30.

والامر مفوض لسيادتكم ،،،،

(التوقيع)
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

رابعاً رأي السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

- ① نظراً لكونه قرار مجلس الوزراء المستند إلى - استند التوقيع (١٢٠٤٠٠٠٠)
وجود تناقض في المصير - إلا أنه وبما أن الترخيص بذلك الأستاذ / تامر بدرت محمود
وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي آلت بها البلاد لاحت الحاجة
بما يستتبعه من إيجابيات - بما يوجب منه - ونقلاً لذلك
خامساً رأي السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات :

(التوقيع)
مهندس / محمد عبد الخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

الترك بالموافقة على رأي القانوني

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة :

(التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

⑤ مدة المشروع كما تم الاتفاق - ليست ١٢٠٠ / ٢٠٢٥
مع عدم تعديل مقاييل تأخير به - لعدم تأخر سلف
ذلك . ١٢٠٠ / ٢٠٢٥

السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

" الشؤون المالية والإدارية "

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عقد رقم (2024/2023/1280) الخاص بعملية إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (6 مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها خلال توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية. نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة منذ بداية المشروع و حتى تاريخه. برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاوره



السيد المحاسب / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨٠) الخاص بعملية إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (٦ مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها خلال توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير سيارة منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومجاوره

١٧
م / مشيرة السيد
٤٩٦٣٥

تم
١٨

السيد المحاسب / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨٠) الخاص بعملية إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكورنيش المعادي (٦ مباني - حمام سباحة - مرسى عائم - تنسيق الموقع العام) التي سبق إزالتها خلال توسعة كوبري المنيب ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير محملات منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاوره



مستند