

محضر استلام ابتدائي

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقى القطاع الخامس بطول ٢.٥ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٩٦)

تنفيذ / شركة ابراهيم محمد عيد

اشراف/ المنطقة السادسة بنى سويف

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٥ م وبناء على القرار الاداري للسيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بنى سويف رقم ٦٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

رئيساً	مدير عام المشروعات بالمنطقة	السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى
عضو	مدير ادارة المشروعات	السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ
عضو	مدير معمل المنطقة	السيد المهندس / ازهار حسن خليفه
عضو	عضو اللجنة	السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر
عضو	مهندس الشركة المنفذة	السيد المهندس / وليد مصطفى صادق

وذلك للاستلام الابتدائي للعملية المذكورة عاينة ظاهرياً .

وبعد اطلاع اللجنة على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات و خطاب الشركة بطلب تختيم الاعمال لعدم توافر البيتومين وموافقة السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة وانتقلت اللجنة لمعاينه اعمال الطرق ظاهرياً علي الطبيعه وتم المرور على الاعمال لمعاينتها ظاهرياً وذلك طبقاً لأمر الاسناد والناكد من تنفيذها طبقاً لمواصفات وشروط العقد . وتم اخذ بلاطات من الاسفلت لاجراء الاختبارات اللازمة لها وكذلك اخذ اكوار لقياس السمك للاسفلت المنفذ وسرفق كشف السماكات وقد تلاحظ ما يلي :-

اولاً :- الطبقة السطحية

حالة سطح الاسفلت مقبولة ظاهرياً فيما عدا بعض المسافات بها عدم تجانس للخلطة الاسفلتية وخشونة في السطح و سوء تنفيذ اللحامات الطولية و العرضيه و قدرتها اللجنه بنسبة ١٠% من اجمالي المسطح المنفذ .

ثانياً :- الطبقة الرباطه

حالة سطح الاسفلت مقبولة ظاهرياً فيما عدا بعض المسافات بها عدم تجانس للخلطة الاسفلتية وخشونة في السطح و سوء تنفيذ اللحامات الطولية و العرضيه و قدرتها اللجنه بنسبة ١٠% من اجمالي المسطح المنفذ .

ثالثاً: طبقة الاساس :

مقبولة بصفة عامه و يتم الخصم عليها في التقييم طبقاً للكوود المصري .

رابعاً :- الضوابط

مقبولة بصفة عامه

و عليه توصي اللجنة بالاتي :-

- ١- خصم نسبة ٥ % من اجمالي مسطح طبقة الاسفلت السطحية المعيبة و المقدرة ب ١٠ % من اجمالي المسطح طبقاً للكوود المصري .
- ٢- خصم نسبة ٥ % من اجمالي مسطح طبقة الاسفلت الرباطه المعيبة و المقدرة ب ١٠ % من اجمالي المسطح طبقاً للكوود المصري
- ٣- يتم خصم تقييم عينات طبقة الاساس طبقاً لنتائج العينات طبقاً للكوود المصري .
- ٤- على الشركة المنفذة ترميم امكان الجسات و البلاطات تحت اشراف المنطقة .

و عليه ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال ابتدائياً و يعتبر تاريخ الاستلام و بداية فترة الضمان للاعمال المشار اليها هو تاريخ انتهاء الاعمال هو ٢٠٢٣/١٢/٢٨ .

و على ذلك جرى التوقيع :-

السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى

السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ

السيد المهندس / ازهار حسن خليفه

السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر

السيد المهندس / وليد مصطفى صادق

مدير عام المشروعات بالمنطقة

مدير ادارة المشروعات

مدير معمل المنطقة

عضو اللجنة

مهندس الشركة المنفذة

رئيس معمل المنطقة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية / اعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر/ بنى سويف / ببا الشرقى (القطاع الخامس)
مركز ناصر ببا محافظه بنى سويف بطول ٢.٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مقولة : شركة ابراهيم محمد عيد لمقاولات العامة واعمال انشاء ورصف الطرق

نتشرف بعرض الاتي علي سيادتكم :-

قيمة العملية ١٩,٨٩٩ مليون طبقا للعقد رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
تاريخ البدء للعمل ٢٠٢٢ / ٨ / ٣١
تاريخ النيو طبقا لآخر موافقة معتمدة ٢٠٢٣ / ٦ / ٢٨
تقدمت الشركة بكتابتها والمتضمن مد مدة العملية (٦ شهور) لمواجهة تداعيات الازمات العالمية الحالية ووجود صعوبات في التمويل.
نظرا لما ترتب علي تغيير سعر صرف الدولار وتعويم الجنية المصري ووقف الإستيراد مع زيادة أسعار الخامات وقلتها في السوق مما أثر بالسلب علي سير العمل بالمشروع.
الصعوبة في الحصول علي المواد الخام (السلار - البيتومين)
الصعوبة في توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات التشغيل.
التعثر في صرف مستحقات الشركة نتيجة الازمات العالمية الحالية التي اثرت بالسلب علي الإقتصاد.
وتري المنطقة اضافة مدة قدرها (٦ شهور) لمدة المشروع نتيجة لما ورد بحالية ليصبح تاريخ نهي العمل ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم
والأمر مفوض لسيادتكم ...

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا في ٢٠٢٣/٩/١٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



امينة / امين
ابراهيم محمد عيد



عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / بيا
بخصوص :- الشرقي (القطاع الخامس) مركز ناصر بيا محافظة بنى سويف بطول
٢,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- الشركة شركة ابراهيم محمد عيد علي

عقد رقم :- العقد رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

- بالاخاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥ - يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة خمسون
الف جنيهه لا غير) مستخلص رقم ٣ لحين توريد عدد (١) جهاز اختبار UCS
 - ٦- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص
- برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري:- ٢٠٢٥/٠٣/١٨

مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



م.ع.ع

ف.ع.ع

شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليها و المحدده طبقا لعمليه أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر /بني سويف / ببا الشرقي القطاع الخامس بطول ٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٩٦) التي قامت بتنفيذها شركة ابراهيم محمد عيد للمقاولات العموميه و أعمال انشاء و رصف الطرق و هذه شهاده منا بذلك .

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



احمد عراقي حسين

شهادة

- اسم العملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر /بني سويف / ببا الشرقي
القطاع الخامس بطول ٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٩٦) ضمن المبادرة
الرئاسية (حياه كريمه) .
- الشركه المنفذه : شركة ابراهيم محمد عيد للمقاولات العموميه و أعمال انشاء و
رصف الطرق .

م	الاسم	العمل القائم به	التقرير
١	وليد مصطفى صادق	مدير التنفيذ	جيد
٢	كامل السيد علي	مهندس مكتب فني	جيد
٣	محمد عبد الحميد حسن	مهندس تنفيذ	جيد
٤	عبدالله محمود حسن	مهندس مساحه	جيد

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد عراقي حسين




شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بخصوص عمليه أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر /بني سويف / ببا الشرقي القطاع الخامس بطول ٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٩٦) و التي قامت بتنفيذها شركة ابراهيم محمد عيد للمقاولات العموميه و أعمال انشاء و رصف الطرق بالاتي :-
- تم نهو جميع الاعمال بالعمليه بتاريخ / /
- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و اي خصومات اخري مستحقة
- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات اللوارده بالعقد و دفتر الشروط و الخصوصيه للعمليه طبقا للمواصفات و هذه شهاده منا بذلك .

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس/

أحمد عراقي حسين

شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بأن الشركة شركة ابراهيم محمد عيد للمقاولات العموميه و اعمال انشاء و رصف الطرق قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعمليه أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر / بني سويف / ببا الشرقي القطاع الخامس بطول ٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٩٦) و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا و وجدت انها مطابقة للشروط و المواصفات طبقا للعقد و هذه شهادة منا بذلك .

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس/

أحمد عراقي حسيب

--

تتفيذ :- شركة ابراهيم محمد عيد | اشراف :- الهيئة العامة للطرق والكباري

1 الخصم على طبقة الأساس :-			
الخصم على	نسبة الحيوذ	سعر البند بالجنيه	قيمة الخصم
السن	0.00	275	0.00
الناعم	0.00	275	0.00
السن الطبيعي	0.00	275	0.00
الإجمالي			0.00
2 الخصم على الطبقة الرابطة :-			

الخصم على	نسبة الحيوذ	سعر البند بالجنيه	قيمة الخصم
السن	0.00	143	0.00
الناعم	201.34	143	28791.26
البودرة	138.06	143	19742.58
البيتومين	297.21	143	42501.39
السن الطبيعي	0.00	143	0.00
الإجمالي			91,035.23

3 الخصم على نقص السمك :-			
خصم الأساس	خصم الرابطة	خصم السطحية	إجمالي الخصم (جنيه)
0.00			
القيمة الإجماليه للخصم			
ارقام			91,035.23
حروف			واحد وتسعون الفا وخمسة و ثلاثون جنيها و ثلاثة و عشرون قرشا

ف.د

محضر تقييم

عملية أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقي القطاع الخامس بطول ٢,٥ كم
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٩٦)

تنفيذ شركة / ابراهيم محمد عيد

اشراف / المنطقة السادسة ببني سويف

بناء على القرار رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٠ فقد اجمعت اللجنة المشكلة

لعمل التقييم الفني للعملية عاليه و بعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات الماليه و بيانها
كالآتي

خصم على الطبقة الرابطة = ٩١٠٣٥,٢٣ واحد و تسعون الفا و خمسة و ثلاثون و ثلاثه و عشرون قرشا

خصم التقييم الظاهري الطبقة الرابطة = ٨٤١٩,١٢ ثمانية الف و اربعمائه و تسعة عشر جنيها و اثني عشر قرشا

خصم التقييم الظاهري الطبقة السطحيه = ٥٠٩٦ خمسة الف و سته و تسعون جنيها

ليكون القيمة الاجمالية للخصومات = ١٠٤٥٢٣,٣٥ مائة و اربعة الف و خمسمائة و ثلاثة و عشرون جنيها و خمسة
و ثلاثون قرشا



تفليذ :- شركة ابراهيم محمد عيد

اشراف :- الهيئة العامة للطرق والكباري

1 الخصم على طبقة الأساس :-			
الخصم على	نسبة الحبيد	سعر البند بالجنيه	قيمة الخصم
السن	0.00	275	0.00
الناعم	0.00	275	0.00
السن الطبيعي	0.00	275	0.00
الإجمالي			0.00
2 الخصم على الطبقة الرابطة :-			

الخصم على	نسبة الحبيد	سعر البند بالجنيه	قيمة الخصم
السن	0.00	143	0.00
الناعم	201.34	143	28791.26
البودرة	138.06	143	19742.58
البيتومين	297.21	143	42501.39
السن الطبيعي	0.00	143	0.00
الإجمالي			91,035.23

3 الخصم على نقص السمك :-			
خصم الأساس	خصم الرابطة	خصم السطحية	إجمالي الخصم (جنيه)
0.00			
القيمة الإجمالية للخصم			
أرقام	91,035.23		
حروف	واحد وتسعون ألف وخمسة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وعشرون قرشاً		



السيد اللواء/ مدير الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نقدم لسيادتك جدول بكميات المواد المحجرة المستخدمة في عملية "استكمال رفع كفاءة طريق ناصر / بني سويف / ببا الشرقي القطاع الخامس مركز ناصر - ببا محافظة بني سويف بطول ٢,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) عقد رقم (٥٠٩ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣) مقالة شركة ابراهيم محمد عيد في المستخلص الختامي المرفق صورة طبق الأصل منه.

م	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية	م٣	٢٧١٨٩,٢٤	
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	م٣	٦٠٥٢,١	
٣	اعمال توريد وتشغيل تربة زلطيه	م٣	٩٩٨٦,١٦	

برجاء التفضل بالإحاطة و اتخاذ اللازم نحو موافاتنا بما يفيد الشركة بسداد قيمة رسوم المواد المحجرة المستخدمة و الواردة بختامي العملية حتى يتسنى لنا صرف مستحقات الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مدير المشروعات



مهندس الهيئة



مهندس الشركة



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
مهندس /

أحمد عرافي حسين

