

محضر استلام موقع

عملية : تنفيذ أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ١٠٠٠ مم داخل فاروغة قطر ٢٥٠٠ مم
وغرفتين (٥ × ٤) وحوايط ٣٥,٣٥ م عند الكم ٣,٨٦٠ بالمسار الرئيسى ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابى
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
تنفيذ : شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

بناءً على العقد رقم ٨٨٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ و المحرر بين الهيئة و شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / أحمد متولى
- المهندس / محمد جابر عبد الكريم
- مهندس المشروع
- شركة نخبة للاستثمار

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥ والمرور على العملية المنوه عنها بعلية وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١ / ٦ / ٢٠٢٥ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،

التهنئة

المهندس / محمد جابر عبد الكريم
المهندس / أحمد متولى





مشروع / إنشاء خط السكة الحديد بمدينة الروبيكي / بلبس ووصلة الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان
مقايمة معدلة (١) لبنود الاعمال عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٨٣)
مجال العمل : عمل المرافق على القطاعات العرضية بمسار الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبه للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات
عداية ماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم

م	البنـد	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
غرف المحابس					
٥	بالمتر الطولي اصال جسات في الموقع في جميع انواع التربة العادية والمتماسكة و يشمل تقرير الاستشارى وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.ط	٢٠,٠٠	٦٦٢,٨٠	١٣,٢٥٦,٠٠
٦	بالمتر المكعب حفر نظير عمل شدة خشبية لزوم تنفيذ غرف المحابس للاصاق حتى ٤,٠٠ م طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م	٣٥٠,٠٠	٨٨,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب حفر نظير عمل شدة خشبية لزوم تنفيذ غرف المحابس للاصاق من ٤,٠١ الى ٨,٠٠ م طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م	٣٠٠,٠٠	١١٢,٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات خرسانة جاهزة مودة والصب بمضخة خرسانية ومحتوى ٢٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م	٢٢٠,٠٠	٢,٧١٥,٠٠	٥٩٧,٣٠٠,٠٠
	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢٧,٠٠	١٤٢,٠٠	٣,٨٣٤,٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة بدون حديد التسليح لزوم الاساسات والحوائط خرسانة جاهزة مودة والصب بمضخة خرسانية ومحتوى ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م	١٥٠,٠٠	٥,٢٩٧,٠٠	٧٩٤,٥٥٠,٠٠
	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢٠,٠٠	١٤٢,٠٠	٢,٨٤٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد ودهان مادة عازلة من ثلاث اوجه بيتومين بارد بمعدل ١,٥ كجم/م ٢ لكل وجهة في المسطحات و الغرف والبيارات و مطابق الشبكات و البند يشمل عمل سقاييل و نزع المياه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م	٥٠٠,٠٠	١٣٣,٠٠	٦٦,٥٠٠,٠٠
١١	بالكجم توريد وتوضيب وتركيب ورص حديد التسليح ٥٢ شامل النقل والهالك وسلك الرباط وفروق الاوزان طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	١٩,٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	١,١٧٨,٠٠٠,٠٠
الفوارغ					
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير فاورغة من الخرسانة المسلحة والبند يشمل عمل جسات و الحفر في جميع انواع التربة و نزع المياه السطحية ونقل ناتج الحفر للمقابل العمومية ودم قطاع الحفر بترية صالحة و شاملة انشاء طبقة الخرسانة العادية اسفل الفاروغه سمك ٦٠ سم و معالجة الفواصل و العزل و كل مايلزم لنهـو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والاسعار شاملة الاختبارات طبقا لاحمال السكة الحديد داخل المصنع. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.ط			
	قطر داخلى ١٥٠٠		٠,٠٠	٥٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
	قطر داخلى ٢٠٠٠		٠,٠٠	٨٥,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠
	قطر داخلى ٢٥٠٠		٥٢,٠٠	١١٠,٦٠٠,٠٠	٥,٧٥١,٢٠٠,٠٠
	قطر داخلى ٣٠٠٠		٠,٠٠	١٨٩,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠

مهندس الصحة
م. احمد مصطفى
م. احمد مصطفى



م. احمد مصطفى
م. احمد مصطفى
١٠٥ - ٢٥٠ - ٦٧٠
١٣٩٩٦




مشروع / إنشاء خط السكة الحديد بمدينة الروبيكي / بلبس ووصلة الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان
مقايسة معدلة (١) لبلنود الاعمال عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٨٣)
مجال العمل : عمل المرافق على القطاعات العرضية بمسار الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبه للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

عداية ماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم

م	البنو	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٤	بالكمج توريد وتركيب فلنشات صلب شامل العزل والمسامير والجوانات طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة السعر يشمل جميع الاقطار حتى ١٤٠٠ مم. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٦٧,٠٠	٨٣٥,٠٠٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بمحتوى اسمنت ٢٥٠ كجم خرسانة جاهزة موزدة والصب بمضخة داخل الفاروجة لعمل فرشاة طبقا للرسومات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م ^٣	١٠٠,٠٠٠	٢,٩١٢,٠٠	٢٩١,٢٠٠,٠٠٠
	يتم احتساب علاوة الشوكارة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢٠,٠٠	١٤٢,٠٠	٢,٨٤٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض مانع للرشح و البند يشمل طرطشه بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/ م ٣ رمل مع عمل البوزج و الأوتار و اضافة المواد المتاحه للرشح ونهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م ^٢	١٣٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠	٢٥,٧٤٠,٠٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRP قطر ٧٦ سم شامل الشمير والرقاب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢,٠٠	٥,١٠٠,٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠
٢٠	بالكمج توريد وتركيب حديد مشغول يتكون من قطاعات وخصوص وزوايا الحديد و مواسير الحديد بالقطر والسمك المطلوب والواح الصاج املس او بقلوة بالسمك المطلوب والسعر يشمل بدهان الدوكو باللون المطلوب لزوم كراسي وطبقا للرسومات المعتمدة والرسومات التفصيلية والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات واللحامات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لأعمال الحدادة المعيارية وتعليمات المهندس المشرف ، ويجب اعتماد المواد المستخدمة والعينات من جهاز الاشراف قبل التوريد و بداية الأعمال طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	١,٨٥٤,٠٧	١٠٢,٠٠	١٨٩,١١٥,٠٠
٢١	بالكمج توريد وتركيب قضبان حديد (كمر حرف U) لزوم عمل قضبان سكة حديد لكراسي مواسير الصلب جميع الاقطار والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٢٠٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠	٢٠,٤٠٠,٠٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب برده من الزهر المرن PN10 لزوم اعمال التوصيل والسعر يشمل جميع الملحقات والمسامير المستخدمة ف التركيب وكل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد			
	قطر ٥٠٠ مم		٠,٠٠	١٠,٩٩٨,٠٠	٠,٠٠
	قطر ٧٠٠ مم		٠,٠٠	٢٠,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠
	قطر ٩٠٠ مم		٠,٠٠	٣١,٨٢٤,٠٠	٠,٠٠
	قطر ١٠٠٠ مم		٤,٠٠	٣٨,٣٧٦,٠٠	١٥٣,٥٠٤,٠٠٠
	قطر ١٤٠٠ مم		٠,٠٠	٧٧,٦٨٨,٠٠	٠,٠٠
	الإجمالي				٩,٩٩٩,٨٧٩,٠٠



مهندس الصنعة
د. أحمد مصطفى



بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية

اجمالي (م3)	ارتفاع	عرض	طول	عند المحطة
19.5	0.4	6.5	7.5	أسفل غرفة الدخول
19.5	0.4	6.5	7.5	أسفل غرفة الخروج
72.27	0.3	3.65	66	أسفل الفاروغة
111.27	الاجمالي (م3)			

مهندس الهيئة
يعقوب محمد علي

مهندس الشركة المنفذة

تحت إشراف
مجلس إدارة
البنك
١٢١٩٦
٢٧٠ - ٢٥٠ - ٨٥
٢٧٠ - ٢٥٠ - ٨٥
٢٧٠ - ٢٥٠ - ٨٥

محضر تشويينات

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥ / ٦ / ١ وبحضور كلا من :

الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م/ احمد مسعود

استشاري الهيئة (مكتب محرم باخوم)

٢- م/ رياض صالح

شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

٣- م/ محمد جابر

تم معاينة حديد التسليح بمواقع مشروع تنفيذ اعمال حمايات خطوط المرافق ضمن مشروع

وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بليبس) تنفيذ شركة نخبة للاستثمار

والمعامل الطبية والمقاولات وتبعها الشركة المسؤولة عن تسوية الطريق من طرفي
على اسم السويف للطريق سلم والطريق على طرفي
اعمال حماية خط مياه قطر ١٠٠٠ مم عند الكم ٣+٩٠٠ بفاروغة خرسانية قطر ٢٥٠٠ مم

(عقد رقم ٨٨٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

وهذا بيان بالاقطار والاوزان:

القطر (مم)	الاجمالي بالطن
12	١٤
16	٤
الاجمالي بالطن	١٨



توقيع الحاضرين :

