

محضر استلام موقع

عملية : تنفيذ أعمال عداية ماسورة خط مياه قطر ٩٠٠ مم وفاروغة قطر ٢ متر
عند الكم ٣,٩٠٠ بالمسار الرئيسى ضمن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابى
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم .
تنفيذ : شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

بناءً على العقد رقم ٨٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ و المحرر بين الهيئة و شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / أحمد متولى
- المهندس / محمد جابر عبد الكريم
- مهندس المشروع
- شركة نخبة للاستثمار

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١ / ٦ / ٢٠٢٥ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

وتحرر لهذا محضر منا بذلك ،،،

الوقيعات

المهندس / محمد جابر عبد الكريم
المهندس / أحمد متولى

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح



مشروع / إنشاء خط السكة الحديد بمدينة الروبيكي / بليبس ووصلة الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان
مقايضة معدلة (١) لبنود الأعمال عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٨٢)
مجال العمل : عمل المرافق على القطاعات العرضية بمسار الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات
فاروغة لماسورة قطر ٩٠٠ مم

م	البن	الوحدة	الكمية	الغلة	الإجمالي
غرف المحابس					
٥	بالمتر الطولي اعمال جسات في الموقع في جميع انواع التربة العادية والمتوسطة و يشمل تقرير الاستشارى وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.ط	٢٠,٠٠	٦٦٢,٨٠	١٣,٢٥٦,٠٠
٦	بالمتر المكعب حفر نظير عمل شدة خشبية لزوم تنفيذ غرف المحابس للاعماق حتى ٤,٠٠ م طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.م	٣٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب حفر نظير عمل شدة خشبية لزوم تنفيذ غرف المحابس للاعماق من ٤,٠١ الى ٨,٠٠ م طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.م	٣٠٠,٠٠	١١٢,٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات خرسانة جاهزة موزدة والصب بمضخة خرسانية ومحتوى ٢٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.م	١٩٥,٠٠	٢,٧١٥,٠٠	٥٢٩,٤٢٥,٠٠
	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٣٠,٠٠	١٤٢,٠٠	٤,٢٦٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة بدون حديد التسليح لزوم الاساسات والحوائط خرسانة جاهزة موزدة والصب بمضخة خرسانية ومحتوى ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.م	١٢٠,٠٠	٥,٢٩٧,٠٠	٦٣٥,٦٤٠,٠٠
	يتم احتساب علاوة الشيكارة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢٠,٠٠	١٤٢,٠٠	٢,٨٤٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد ودهان مادة عازلة من ثلاث اوجه بيتومين بارد بمعدل ١,٥ كجم/م ٢ لكل وجهة في المسطحات و الغرف والبيارات و مطابق الشبكات و البند يشمل عمل سقاييل و نزع المياه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.م	٤٠٠,٠٠	١٣٣,٠٠	٥٣,٢٠٠,٠٠
١١	بالكجم توريد وتوضيب وتركيب ورص حديد التسليح ٥٢ شامل النقل والهالك وسلك الرباط وفروق الاوزان طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٢٥,٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠,٠٠
الفوارغ					
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير فاروغة من الخرسانة المسلحة والبلد يشمل عمل جسات و الحفر في جميع انواع التربة و نزع المياه السطحية ونقل ناتج الحفر للمقالب العمومية و ردم قطاع الحفر بترية صالحة و شامله انشاء طبقة الخرسانه العاديه اسفل الفاروغة سمك ٦٠ سم و معالجة الفواصل و العزل و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. والاسعار شاملة الاختبارات طبقا لاحمال السكة الحديد داخل المصنع. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م.ط			
	قطر داخلي ١٥٠٠		٥٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	قطر داخلي ٢٠٠٠		٨٥,٨٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤,٢٩٤,٥٠٠,٠٠
	قطر داخلي ٢٥٠٠		١١٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	قطر داخلي ٣٠٠٠		١٨٩,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

مهندس الصنعة
١٣ أكتوبر ٢٠٢٤



شركة
باف ٨٠٥ - ٢٥٠ - ١٧٠
١٢٩٩٦



مشروع / إنشاء خط السكة الحديد بمدينة الروبيكي / بلبيس ووصلة الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان
مقايمة معدلة (١) لبنود الاعمال عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٨٢)
مجال العمل : عمل المرافق على القطاعات العرضية بمسار الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات
فاروغة لمسورة قطر ٩٠٠ مم

م	البي	الوحدة	الكمية	الغلة	الإجمالي
١٣	بالكجم توريد وتركيب مواسير صلب لحام طولى وعرضى داخل الوحدات أو خارجها أو على الخطوط والعدايات شامل الغزل بالايوكسى وتوريد وتركيب الكم البولى ابتكين شامل الحفر والردم طبقا للمواصفات واصول الصناعة السعر يشمل جمع الاقطار حتى ١٤٠٠ مم. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٧,٠٠٠,٠٠٠	١١٣,٠٠	٧٩١,٠٠٠,٠٠
١٤	بالكجم توريد وتركيب فلنشات صلب شامل الغزل والمسامير والجوانات طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة السعر يشمل جميع الاقطار حتى ١٤٠٠ مم. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٦,٨٠٠,٠٠٠	١٦٧,٠٠	١,١٣٥,٦٠٠,٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بمحتوى اسمنت ٢٥٠ كجم خرسانة جاهزة موردة والصب بمضخة داخل الفاروغة لصل فرشاة طبقا للرسومات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م	١٢٠,٠٠	٢,٩١٢,٠٠	٣٤٩,٤٤٠,٠٠
	يتم احتساب علاوة الشوكة زيادة أو نقص نظير إضافة ٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات عن النسب.	عدد	٢٠,٠٠	١٤٢,٠٠	٢,٨٤٠,٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض مانع للرشح و البند يشمل طرطشه بمونه مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/ م ٣ رمل مع عمل البوزج و الاوتار و اضافة المواد الماتعة للرشح ونهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	م	١٣٩,٠٠	١٩٨,٠٠	٢٧,٥٢٢,٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRP قطر ٧٦ سم شامل الشمير والرقاب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد	٢,٠٠	٥,١٠٠,٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠
٢٠	بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول يتكون من قطاعات وخوص وزوايا الحديد و مواسير الحديد بالقطر والسبك المطلوب والواح الصاج الملس او بقلوة بالسبك المطلوب والسعر يشمل بدهان الدوكو باللون المطلوب لزوم كراسي وطبقا للرسومات المعتمدة والرسومات التفصيلية والفئة كافة المواد والمصنوعات واللحامات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لأعمال الحدادة المصارية وتعليمات المهندس المشرف ، ويجب اعتماد المواد المستخدمة والعينات من جهاز الاشراف قبل التوريد و بداية الأعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٣,٨٤٨,٧٧	١٠٢,٠٠	٣٩٢,٥٧٥,٠٠
٢١	بالكجم توريد وتركيب قضبان حديد (كمر حرف U) لزوم عمل قضبان سكة حديد لكراسي مواسير الصلب جميع الاقطار والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	كجم	٢٠٠,٠٠	١٠٢,٠٠	٢٠,٤٠٠,٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب برده من الزهر المرن PN10 لزوم اعمال التوصيل والسعر يشمل جميع الملحقات والمسامير المستخدمة ف التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. الكمية تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة.	عدد			
	قطر ٥٠٠ مم		٠,٠٠	١٠,٩٩٨,٠٠	٠,٠٠
	قطر ٧٠٠ مم		٠,٠٠	٢٠,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠
	قطر ٩٠٠ مم		٤,٠٠	٣١,٨٢٤,٠٠	١٢٧,٢٩٦,٠٠
	قطر ١٠٠٠ مم		٠,٠٠	٣٨,٢٧٦,٠٠	٠,٠٠
	قطر ١٤٠٠ مم		٠,٠٠	٧٧,٦٨٨,٠٠	٠,٠٠
					٩,٩٩٩,٨٩٢



مهندس الصحة
١٣ احمد متوفى
م



مهندس
١٢ محمد جابر
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٨٢
١٢٩٩٦

مهندس
١٣ احمد متوفى
م

حصر أعمال مستخلص جاري (1)

عملية أعمال فاروغة قطر 2500 مم بمحطة الكم (3+860) بالخط الرئيسي

عقد رقم (882 / 2024 / 2025)


ضمن مشروع : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بنود الأعمال تنفيذ شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاوالات

بند رقم (8)

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية

اجمالي (م3)	ارتفاع	عرض	طول	عند المحطة
19.5	0.4	6.5	7.5	أسفل غرفة الدخول
19.5	0.4	6.5	7.5	أسفل غرفة الخروج
61.32	0.3	3.65	56	أسفل الفاروغة
100.32	الاجمالي (م3)			

مهندس الهيئة
يعتمد
11/3/2025



محضر تشوينات

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥ / ٦ / ١ وبحضور كلا من :

الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م/ احمد مسويك

استشاري الهيئة (مكتب محرم باخوم)

٢- م/ رياض صالح

شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

٣- م/ محمد جابر

تم معاينة حديد التسليح بمواقع مشروع تنفيذ اعمال حمايات خطوط المرافق ضمن مشروع


وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بليبس) تنفيذ شركة نخبة للاستثمار

والمعامل الطبية والمقاولات وتتمتع هذه الشركة بالمسؤولية الكاملة عن تشوينات الحديد وحقها
على اسم الشركة بطريقة سليمة والحفاظ على حديد التسليح
اعمال حماية خط صرف قطر ٩٠٠ مم عند الكم ٨٦٠+٣ بفاروغة خرسانية قطر ٢٥٠٠ مم

(عقد رقم ٨٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

وهذا بيان بالاقطار والاوزان :

القطر (مم)	الاجمالي بالطن
12	٢٠
16	٤
الاجمالي بالطن	٢٤



توقيع الحاضرين :

- محمد جابر
- احمد مسويك
- رياض صالح