

				الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT) 	
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 17 STA 449+480 Culvert 18 STA 454+740 Culvert 19 STA 456+450			
رقم البند (٤,١)					
بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وفرشة أسفل البرايخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل و مخارج البريخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢					
		رقم اللوحة		٣م	
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				الوصيف
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	
					٣م
	١١,٢٢	٠,١٥	٧٤,٨٢		٣م
	٦,٠٠	٠,٨٥	٧,٠٦		٣م
					٣م
	٩,٣٤	٠,١٥	٦٢,٢٥		٣م
	٥,١٤	٠,٨٥	٦,٠٥		٣م
	٤٢,١٢	٠,٢	٦,٣٨	٣٣,٠١٣	٣م
	٨,٠٢	٠,١٥	٥٣,٤٥		٣م
	٤,٧٢	٠,٨٥	٥,٥٥		٣م
	٨٦,٥٦	الاجمالي			

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة ايجبت اسكون للتصميم والتوريدات

م / محمد حاتم

م / محمد صبري



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 17 STA 449+480 Culvert 18 STA 454+740 Culvert 19 STA 456+450
رقم البند (٤,٢)		
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحه Fair Face لزوم اللبشة و الحوائط و الاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/ سم ٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ و الفنة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و الفنة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م ٣م لزيادة (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنه		
الوحدة	٣م	رقم اللوحة
م	الوصيف	الوحدة العدد
ملاحظات	إجمالي بعد الخصم	إبعاد (مقاسات)
		إجمالي عرض إرتفاع طول
١٧	بريخ st449+480	٣م
	خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ	١
	خصم الماسوره الداخليه	٧
١٨	بريخ st454+740	٣م
	خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ	١
	خصم الماسوره الداخليه	٥
١٩	بريخ st456+450	٣م
	خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ	١
	خصم الماسوره الداخليه	٤
	٨٢٦,٩٠٦	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمد حاتم

استشاری العام سینٹرا

م / محمد صبري

شركة ايجبت سون للتأمين والتوريدات



								
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 17 STA 449+480 Culvert 18 STA 454+740 Culvert 19 STA 456+450				
رقم البند (٤,٣)								
بالمتر الطولي أعمال توريد و تركيب براخى مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م ٣ زلط + ٠,٤ م ٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٢/٣٦ بمعدل ٥T10 للمتر الطولي فى اتجاه محور الماسورة و بمعدل ٦T16 مم للمتر الطولي فى الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.					البند			
		رقم اللوحة		م.ط	الوحدة			
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				الوحدة	التوصيف	م	
	إجمالي	قطر خارجى	قطر داخلى	طول				
	٢٣٢,٦٨	١,١٢	١	٣٣,٢٤	٧	م.ط	بربخ st449+480	١٧
	١٦٧,٣٥	١,١٢	١	٣٣,٤٦٩	٥	م.ط	بربخ st454+740	١٨
	١٣٢,٠٥	١,١٢	١	٣٣,٠١٣	٤	م.ط	بربخ st456+450	١٩
	٥٣٢,٠٨	الإجمالي						

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أستشارى العام سيسترا

شركة إيجيبت ستون للتعبدين والتوريدات

م / محمد حاتم

م / محمد صبرى



				 الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)			
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 17 STA 449+480 Culvert 18 STA 454+740 Culvert 19 STA 456+450			
رقم البند (٥,٠)							
بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالأجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساتى وتختات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.							
		رقم اللوحة		م.ط		الوحدة	
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			الوحدة	التوصيف	م	
	إجمالي	ارتفاع	عرض				وزن
	٥٨,٢٢٠			٥٨,٢٢	طن	بربخ st449+480	١٧
	٣٧,٩٨٠			٣٧,٩٨	طن	بربخ st454+740	١٨
	٢٩,٠٠٠			٢٩	طن	بربخ st456+450	١٩
	١٢٥,٢٠	الاجمالى					

الهيئة العامة للطرق والكبارى


استشاري العام سيسترا

شركة إيجبت استون للتصنيع والتوريدات

م / محمد حاتم

م / محمد صبري



								
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 17 STA 449+480 Culvert 18 STA 454+740 Culvert 19 STA 456+450						
رقم البند (٦,١)								
بالمتر الممسطح توريد ودان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة على ان يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعه								
		رقم اللوحة		٢م				
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			الوحدة	العدد	التوصيف	م	
	إجمالي	ارتفاع	عرض					طول
	٣٤٠,٣٧٧٦		١٠,٢٤	٣٣,٢٤	١	٢م	بريخ st449+480	١٧
	١١٤,٣٤٥٦		١,٧٢	٣٣,٢٤	٢	٢م		
	٢٤٧,٦٧٠٦		٧,٤	٣٣,٤٦٩	١	٢م	بريخ st454+740	١٨
	١١٥,١٣٣٤		١,٧٢	٣٣,٤٦٩	٢	٢م		
	١٩٧,٤١٧٧		٥,٩٨	٣٣,٠١٣	١	٢م	بريخ st456+450	١٩
	١١٣,٥٦٤٧		١,٧٢	٣٣,٠١٣	٢	٢م		
	١١٢٨,٥١	الإجمالي						

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ محمد حاتم

أستشاري العام سيسترا

م/ محمد صبري

شركة ايجبت استون للتعبئة والتوريدات



					
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 17 STA 449+480 Culvert 18 STA 454+740 Culvert 19 STA 456+450			
رقم البند (٦,٢)					
بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethelene400 micro اسفل الخرسانه العاديه طبقا للمواصفات وطبقا لتعليمات الاستشاري					
		رقم اللوحة		٢م	الوحدة
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			الوحدة	م
	إجمالي	عرض	طول		
No Supporting Documents	٠,٠٠	١٠,٦٤	٣٣,٢٤	١	٢م
	٧٤,٨٢	٧٤,٨٢			
	١٩,٨٤	٠,٨٥	٢٣,٣٤		
No Supporting Documents	٠,٠٠	٧,٨	٣٣,٤٦٩	١	٢م
	٦٢,٢٥	٦٢,٢٥			
	١٧,٢١	٠,٨٥	٢٠,٢٥		
	٢١٠,٦٢	٦,٣٨	٣٣,٠١٣	١	٢م
	٥٣,٤٥	٥٣,٤٥			
	١٥,٧٩	٠,٨٥	١٨,٥٨		
	٤٥٣,٩٩	الاجمالي			

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمد حاتم

استشاري العام سيمترا

م / محمد صبري

شركة ايجبت استون للتعدين والتوريدات



				الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT) 	
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 17 STA 449+480 Culvert 18 STA 454+740 Culvert 19 STA 456+450			
رقم البند (٧,١)					
بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد والفواصل الإنشائية بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة					
		رقم اللوحة		م.ط	
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			الوحدة	التوصيف
	إجمالي	إرتفاع	عرض		
	٦٦,٤٨		٣٣,٢٤	٢	م.ط
	٦٦,٩٤		٣٣,٤٦٩	٢	م.ط
	٦٦,٠٣		٣٣,٠١٣	٢	م.ط
	١٩٩,٤٤			الاجمالى	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري العام سيمسترا

شركة ايجبت استون للتعيين والتوريدات

م/ محمد حاتم

م / محمد صبري



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة البحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى مشروع تنفيذ اعمال ٣ بربخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائى السريع عند الكم
٤٤٩,٤٨٠ حتى الكم ٤٥٦,٤٥٠

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المقاييسات المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضة للقطاعات الاتية :-

٢	اسم الشركة	من المحطة	الى المحطة	اتجاه
١	شركة اجيبى ستون	٤٤٩,٤٨٠	٤٥٦,٤٥٠	٠٠٠

برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)
عميد مهندس / هانى محمد محمود طيه

المقايضة المعدلة

=====

اسم العملية	
تنفيذ اعمال عدد (3) بربخ خرساني أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الأول من محطة 449+480 الي محطة 456+450 قطاع غرب النيل اتجاه الاسكندرية عقد رقم 2024/2023/36	
شركة ايجيبت ستون للتعدين و التوريدات	اسم الشركة المنفذة
2024/2023/36	رقم عقد العملية
6 شهور	مدة المشروع طبقا للعقد الاصيلي
11,980,559 جنيه	قيمة العملية حسب العقد
2023/07/10	تاريخ بدء العملية
2024/01/09	تاريخ النهو طبقا للتعاقد
11,980,559 جنيه	قيمة المقايضة طبقا للتعاقد
المنطقة الخامسة	المقايضة وارده من
14,445,520 جنيه	قيمة المقايضة المعدلة
2,464,961 جنيه	قيمة الزيادة عن المقايضة المعتمدة
20.57 %	نسبة الزيادة عن المقايضة المعتمدة
مبررات المقايضة المعدلة	
- تعديل كميات بعض بنود الاعمال طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعه و دفاتر الحصر	
مهندس / محمد حاتم عبدالعليم	مدير المشروع
مهندس / محمد حسني فياض	مدير عام المشروع
مهندس / محمد كمال غنيم	مدير عام صيانة الكباري
مهندس / محمد محمود محمد اباطة	مدير عام تنفيذ الكباري
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه	رئيس الادارة المركزيه لمنطقة غرب الدلتا
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الادارة المركزيه لتنفيذ و صيانة الكباري و الانشاءات
المحاسب / شكري فؤاد شكري	رئيس الادارة المركزيه للشؤون الماليه و الاداريه
الاستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود و الفتاوي و اللوائح

" التوقيع "

مهندس / محمد عبدالخالق حواس

نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

" التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

**المقايسة المعدلة لبنود الاعمال طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣-٠٨-٢٠ لاعمال برباخ القطار السريع من العين
السفينة الي العلمين
تنفيذ عدد (٣) برباخ من محطة ٤٤٩+٤٨٠ الي محطة ٤٥٦+٤٥٠**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة	الاجمالي
١,٠	الاعمال الاستشارية الجسات :-				
١,١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية وعلي أن يتم تحديد (Q) unconfined لكل طبقة طبيا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ملكية الجسات وجميع مستلزماتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ولجميع الفحركات اللازمة من مكان لثقلها إلى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستفراجه التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لتحويل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري والكود المصري وتنظيمات المهندسين المشرفين.	م.ط	١٨٠	٤٥٠	٨١,٠٠٠
٢,٠	الحفر الأتشاري :-				
٢,١	بالمتر المكعب حفر في أي نوع من انواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتى المنسوب المطلوبة ويشمل ذلك قاع الحفر للوصول إلى أقصى كثافة وإزالة أي تربة ملوكة أو ردم إن وجدت ونقل ناتج الحفر طبقا للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتنظيمات الاستشاري.	م.م	٢,٤٣٠,٠٠٠	٨٠	١٩٤,٤٠٠
٣,٠	الرمم				
٣,١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمل نظيفة أو تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندسين المشرفين والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لتحويل العمل طبقا لأصول الصناعة وتنظيمات المهندسين المشرفين. - مسافة نقل ٤٠ كم. - يتم احتساب علاج ١ جنيه لكل كم زيادة.	م.م	٣,٠٤٥,٠٠٠	١٦٠	٤٨٧,٢٠٠
٤,٠	أعمال التكاليف :-				
٤,١	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من البيش سمك ٦٠ سم من الأجر الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية ولا تقل أخلاعه عن ١٠ سم والأقل الوزن النوعي للبيش عن ٢,٦ ولا يزيد الانكماش عن ٦% والأقل يزيد التكتل عن ٤٥% ويتم استبدال الوجه الخارجي وأجانب البيش وجعلها لثمنة الزوايا وتكون المونة المستعملة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣:١ مع ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرس الثقيل مع الخلطة المعزلة بالخلطة الغليظة الفاسطة ويتم التلبيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندسين المشرفين. - مسافة النقل حتى ٢٠ كم - يتم صرف الكارترات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت - سيتم اضلفة قيمة المادة المحجزة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت أن الجهات الوطنية المشرفة على المحجر - يتم احتساب قيم ١,١٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	م.م	٣٧٠,٠٠٠	٢٩٠	١٠٧,٣٠٠
٤,٢	علاوة مساهمة النقل ١٨٠ كم	م.م	٣٧٠,٠٠٠	١٩٨	٧٣,٢٦٠
٤,٣	بالمتر المكعب علاوة المادة المحجزة على أرض المحجر	م.م	٣٧٠,٠٠٠	٩٨	٣٦,٢٦٠
٥,٠	اعمال الخرسانة :-				
	ملحوظة :- (محمل على جميع بنود الخرسانات) تنفيذ أعمال الخرسانات العادية المسلحة طبقا لخططة الخرسانة المعتمدة من الاستشاري باستخدام الخلط الميكانيكي وذلك باستخدام خرسانة جاهزة من محطات مركزية من خارج الموقع ويعتمدها المكتب الاستشاري قبل التعاقد معها أو من محطات مركزية تقام بالموقع ويعتمدها الاستشاري.				
٥,١	الخرسانة العادية :- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالمسك المطلوب أسفل البربخ بأجهزة ٢٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ خرسانة عادية واللينة تشكل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارترات.	م.م	٢١٠,٠٠٠	٢,١٢٠	٤٤٥,٢٠٠

**المقاييس المعدلة لبنود الاعمال طبقا للمفاضلة بتاريخ ٢٠٢٣-٠٨-٢٠ لاعمال برباخ القطار السريع من العين
السفينة الى العمين**

تنفيذ عدد (٣) برباخ من محطة ٤٤٩+٤٨٠ الى محطة ٤٥٦+٤٥٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	المبلغ	الاجمالي
٥,٢	الخرسانة المسلحة:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبربخ ابعاد ٤٥٠ سم/م ^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ خرسانة مسلحة ، وإضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) لم ^٣ لزيادة DURABILITY الى ١٢٠ سنة ، اللثة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والسقالات وتشمل إضافات النفاذية والنقل والخط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للخرسانة الجاهزة علي أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهة الإشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التنفيذ . والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	٨٣٢,٠٠	٤,٥٥٠	٣,٧٨٥,٦٠٠
٥,٣	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سبقة التجهيز قطر داخلي ١٠٠ مم وسك ١٦ مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مفوم للكبريتات + ٣٠٠,٨٠ لظ + ٣٠٠,٤٠ رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترش عالي المقاومة رتبة ٥/٣٦ بمعدل ٥ أسياخ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ أسياخ قطر ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بغشيش المقنن ويتم التثبيت طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٣٥,٠٠	٤,٠٠٠	٢,١٤٠,٠٠٠
٦,٠	حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 Mpa):- بالطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإشتاتية والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٢٨,٠٠	٥٣,٠٠٠	٦,٧٨٤,٠٠٠
٧,٠	عزل الرطوبة للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة:- بالمتر المصطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	م ^٢	١,٤٩٨,٠٠	٩٠	١٣٤,٨٢٠
٧,١	بالمتر المصطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro اسفل الخرسانة العابية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري.	م ^٢	١,١٠٤,٠٠	١٢٠	١٣٢,٤٨٠
٨,٠	فواصل مرنة من مادة بي.بي.سي لمنح التسرب (ووتر ستوب):- بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي.بي.سي بعرض ٣٢ سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإشتاتي وعند اتصال الحائط الخرساني بمطح اللبشة المسلحة وبالمسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ علي حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	م.ط	٢٠٠,٠٠	٢٢٠	٤٤,٠٠٠
	الأجمالي				١٤,٤٤٥,٥٢٠

الأجمالي (اربعة عشر مليوناً و اربعمئة و خمس و اربعون الفا و خمسمائة و عشرون جنيها فقط لا غير)

الشركة المنفذة
شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات
مدير المشروع م. محمد حاتم
الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات م. محمد حسني لياض
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
صيد مهندس
هاني محمد محمود طه

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
		النور للمقاولات واستغلال المحاجر			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Belal Tharwat	Belal Tharwat			
Contractor Reference					Revision
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				13	12
				23	—

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Plate Load Test for Replaced soil cul 456+450			
Location of Test	Cel lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Plate Load Test for Replaced soil cul 456+450	Plate load test	✓	
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:
	تم اختيار التحميل في حوض مكاني مدير شى دختة مسئوليته

APPROVAL STATUS			
Organisation	Name	Sign	Date
Contractor	Belal Tharwat	Belal Tharwat	
Designer	M. Adel	M. Adel	
GARB *	M. Negrin		
Employers Representative	Mohamed Nasser		13.12.23

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

* Alignment / Bridges: Culvert Only

Company : النور للمقاولات و استغلال المحاجر
Project : Culvert from alamein to foka.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according ASTM D 1196 and project specs requirements
Test Date : 27/11/2023
Report Date : 30/11/2023
Location : Culvert 19 (456+450)
Report No. : 005

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus:

1. Loading plates consists of two plates with 500 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by machine with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 500 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. The job specification required soil bearing capacity equal (1.50 Kg/cm²)
6. To satisfy this bearing capacity the loading by 3 times the required



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفدال
الزمالة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

7. Start loading with equal increment according the calculation sheet (attached)
8. The loading until **8.839 ton** to achieve soil stress (**4.50 Kg/cm²**)
9. Records the reading of dial gauge for settlement
10. Remove the loads
11. Record the deformation of the soil under the loading plate

Report

1. Evaluation and representation of results
2. load settlement curve
3. The test report content the following :-
 - Location of test site
 - Dimension of loading plates
 - Measuring device used
 - Type of soil
 - Type of bedding material below the plate
 - Weather condition
 - Time and date of measurement
 - Time of start and compilation of test
 - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress
 - Load – settlement curve
 - Description of the soil conditions below the plate after testing



7. Start loading with equal increment according the calculation sheet (attached)
8. The loading until **8.839 ton** to achieve soil stress (**4.50 Kg/cm²**)
9. Records the reading of dial gauge for settlement
10. Remove the loads
11. Record the deformation of the soil under the loading plate

Report

1. Evaluation and representation of results
2. load settlement curve
3. The test report content the following :-
 - Location of test site
 - Dimension of loading plates
 - Measuring device used
 - Type of soil
 - Type of bedding material below the plate
 - Weather condition
 - Time and date of measurement
 - Time of start and compilation of test
 - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress
 - Load – settlement curve
 - Description of the soil conditions below the plate after testing

