


مقايضة ختامية

اسم العميل	مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي - من واجهة ' S/1038 ' حتى واجهة ' S/52 ' .
اسم الشركة المنفذة	شركة زي داك للمقاولات العمومية .
قيمة العميل طبقاً للعقد	٨٣٠.٦٨٠ جنية .
عقد العميل	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣٥)
تاريخ بدء العميل	٢٠٢٣/٠٦/٠١
مدة المشروع	٦ شهور
تاريخ النهو طبقاً للعقد	٢٠٢٣/١١/٣٠
تاريخ النهو الفعلى	٢٠٢٣/١١/٢٧
قيمة المقايضة الختامية	٤٢٨٧٨٧١,٢٣ جنية
قيمة النقص عن العقد الأصلي	٥٤٢٨٠٨,٧٧ جنية
نسبة النقص عن العقد الأصلي	١١,٢ %
"مبررات المقايضة الختامية" • طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة والحصر الدقيق للأعمال المعدة بمعرفة جهاز الاشراف على المشروع	
مهندس المشروع للأعمال الاعتيادية	مهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى
مدير إدارة المشروعات	مهندس / محمود الشيخ
مدير عام صيانة الكبارى	مهندس / محمد محمود محمد أبازة
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الادارية	عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائرى	مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الكبارى	مهندس / أيمن محمد متولى
مدير عام العقود و الفتاوى و اللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

التوقيع : ()
 مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع : ()
 لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
 نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع : ()
 لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد ،،
 - الم. آ. القانوني : تم مراجعة الموازنة المالية
 - ما استجيب اليه الجانب الفني (مهندس - م. ك. ك.)
 - الم. ك. ك. - المختصين في هذا الشأن - وفقاً
 - لمبدأ عدم وجود الفجوة المالية - المنفذة مع
 - الم. ك. ك. مع مراجعة أدوية المتابعة في
 - م. ك. ك. - حالاً ما إذا كان الطريق قد
 - تم بمطابقة من الاتفاقية المبرمة. والآن

ادارة

مقاييس ختامية


م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
أولاً أعمال الفك والهدم والإزالة ونقل مخلفات :					
١	بالمتر المربع نحت وتكسير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعبارات بأي سمك والفئة تشمل تكسير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هباتي) والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العبارات المجاورة للأعمال وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٢٢٧٠,٨٨	٩٠	٢٠٤٣٧٩,٢٠
١-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الأول .	م²	٦١٦,٤٥	٨	٤٦٢٣,٣٧٥
٢-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثاني .	م²	٣٧٣,٣٠	١٥	٥٥٩٩,٥٠
٣-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثالث .	م²	٢٩٨,٤٠	٢٣	٦٧١٤,٠٠
٤-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الرابع .	م²	٢١٠,٥٣	٣٠	٦٣١٥,٩٠
٥-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الخامس .	م²	١٠٢,٩٩	٣٨	٣٨٦٢,١٢٥
٦-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السادس .	م²	٤٥,٧٢	٤٥	٢٠٥٧,٤٠
٧-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السابع .	م²	٩,٨٠	٥٣	٥١٤,٥٠
٨-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثامن .	م²	٠,٠٠	٦٠	٠,٠٠
٩-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور التاسع .	م²	٠,٠٠	٦٨	٠,٠٠
١٠-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور العاشر .	م²	٠,٠٠	٧٥	٠,٠٠
٢	بالمتر المربع نحت وتكسير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العبارات - الجار - بأي سمك والفئة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هباتي) والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العبارات المجاورة للأعمال وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٧٢٥,٠١	٨٥	٦١٦٢٥,٨٥
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الأول .	م²	١٤٨,٠٤	٧	١٠٣٦,٢٨
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الثاني .	م²	١٢٤,٢٨	١٤	١٧٣٩,٩٢
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الثالث .	م²	٥٥,٢٥	٢١	١١٦٠,٢٥
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الرابع .	م²	٤٧,٧٧	٢٨	١٣٣٧,٥٦
٥-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الخامس .	م²	٠,٠٠	٣٥	٠,٠٠
٦-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور السادس .	م²	٠,٠٠	٤٢	٠,٠٠
٧-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور السابع .	م²	٠,٠٠	٤٩	٠,٠٠
٨-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الثامن .	م²	٠,٠٠	٥٦	٠,٠٠
٩-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور التاسع .	م²	٠,٠٠	٦٣	٠,٠٠
١٠-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور العاشر .	م²	٠,٠٠	٧٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المربع نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعبارات بأي مساحة مقطوع (أعمدة - كمرات - جرسية - سلام - بروفات بلاطات اسقف .. الخ) والفئة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هباتي) وتقليم الأشجار والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العبارات المجاورة للأعمال والبند يشمل تأمين الموقع والمارة وغيرها من نتائج التكسير وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٢٢٤٠,٦٠	٣٢٥	٧٢٨١٩٥,٠٠
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول .	م.م	٥٧٧,٧٥	٣٥	٢٠٢٢١,٢٥
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني .	م.م	٣٩٧,٧٠	٧٠	٢٧٨٣٩,٠٠

م.م. م.م. م.م.



مقاييس ختامية				
رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثقة
١	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٣٣٠,٦٠	١٠٥
٢	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	١٩٥,٥٠	١٤٠
٣	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٦٤,٦٠	١٧٥
٤	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	١٥,٢٥	٢١٠
٥	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٠,٠٠	٢٤٥
٦	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٠,٠٠	٢٨٠
٧	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	١٠٣٤١٣٧,٦٠	١٢٠
٨	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٢٢,٤٩	١٢٥
تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة				
٩	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٥٧٢٩,٥٠	١٤٠
١٠	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	١١٠٤,٩٢	١٢
١١	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	١٠٦٢,٥٤	٢٣
١٢	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٨٧٨,٦٣	٣٥
١٣	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٦٩١,٩٦	٤٦
١٤	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٤٣٨,٧٩	٥٨
١٥	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٢٤٤,٥٢	٦٩
١٦	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٨٨,٧٠	٨١
١٧	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٧٣,١٠	٩٢
١٨	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٠,٠٠	١٠٤
١٩	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٠,٠٠	١١٥
٢٠	تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة - تدوير عربة النقل ٣٠ وحدة	م.م	٥٩٨٣,١٠	١٤٠

م.م. م.م. م.م.



مقاييس ختامية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الإجمالي
١٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	١١٣٢,٠٨	٧	٧٩٢٤,٥٦
٢٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	١١١٤,٨٢	١٤	١٥٦٠٧,٤٨
٣٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	٩٣١,٠١	٢١	١٩٥٥١,٢١
٤٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	٧٤٤,٣٤	٢٨	٢٠٨٤١,٥٢
٥٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	٤٩٣,١١	٣٥	١٧٢٥٨,٨٥
٦٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	٢٩٦,٩٠	٤٢	١٢٤٦٩,٨٠
٧٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	٨٨,٧٠	٤٩	٤٣٤٦,٣٠
٨٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	٧٣,١٠	٥٦	٤٠٩٣,٦٠
٩٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	٠,٠٠	٦٣	٠,٠٠
١٠٠٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفياتو للدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي .	٢ م	٠,٠٠	٧٠	٠,٠٠
إجمالي الأعمال					٤٢٨٧٨٧١,٢٣

فقط وقدره أربعة مليون ومائتان وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون جنيهاً وثلاثة وعشرون قرشاً لاغير

يعتمد...

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائري

م. حبيب الدين مصطفى يوسف



٤٩٦٣٥



مشروع: تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالة التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاول: شركة زيداك للمقاولات العمومية

اجمالي كميات عمارات الدائري-القطاع الاول (جدول ١)

م	البنيد	الفترة	الفترة الاجمالي	وحدة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	اجمالي الكمية الجدول
					B19	B21	B22	B23	B24	B25	B30	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B37	
				م ^٢	11.1	9	12.8	14.88	6.8		9.45	3.2	19.16	21.98	5.28	13.5	20.8	147.95	
١	بالمتر المسطح تحت وتكسيرو وإزالة السيراميك أي طوب ملاصقة للمحطات بأي سمك والفلتة تشمل تكسيرو وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجه وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (ميتلي) .	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	م ^٢	5.46	17.92	16.66	19.04	15.12	17.92				17.78	18.48	18.9	29.12	182	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور الأول .	٧,٥٠٠	٩٧,٥٠٠	م ^٢		2.8	17.92	16.66	9.8	15.12	17.92			16.38	14.7	17.92		145.86	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور الثاني .	١٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	م ^٢		1	6.72	16.66	9.8	15.12	17.92			16.38			14.7	98.3	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور الثالث .	٢٢,٥٠٠	١١٢,٥٠٠	م ^٢				6.72	16.66	8.05	16.1	15.12		16.38		13.58		92.61	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور الرابع .	٣٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	م ^٢					8.05					16.38				44.45	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور الخامس .	٣٧,٥٠٠	١٢٧,٥٠٠	م ^٢			3.36	16.66		8.05				16.38				45.72	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور السادس .	٤٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	م ^٢			2.88	16.66	9.8									9.8	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور السابع .	٥٢,٥٠٠	١٤٢,٥٠٠	م ^٢					9.8									0	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور الثامن .	٦٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	م ^٢														0	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور التاسع .	٦٧,٥٠٠	١٥٧,٥٠٠	م ^٢														0	
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب للدور العاشر .	٧٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	م ^٢														766.69	
اجمالي الكمية بند ١																			
٢	بالمتر المسطح تحت وتكسيرو وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لمحطات المقارنات - الجار - بأي سمك والفلتة تشمل التكسيرو بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (ميتلي) .	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	م ^٢	3.2						11.46								14.66
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور الأول.	٧,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	م ^٢	15.26						22.27								37.53
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور الثاني.	١٤,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	م ^٢	6.3						22.27								42.17
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور الثالث.	٢١,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠	م ^٢															6.8
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور الرابع.	٢٨,٠٠٠	١١٣,٠٠٠	م ^٢															6.8
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور الخامس.	٣٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	م ^٢															0
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور السادس.	٤٢,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	م ^٢															0
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور السابع.	٤٩,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠	م ^٢															0
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور الثامن.	٥٦,٠٠٠	١٤١,٠٠٠	م ^٢															0
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور التاسع.	٦٣,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	م ^٢															0
١-٢	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو سيراميك أو محارة للدور العاشر.	٧٠,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	م ^٢															107.96
اجمالي الكمية بند ٢																			
٣	بالمتر الترابي تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة والملاصقة للمحطات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كميات عرضية - سلاخ - بروزات بلاطات أسفل الخ) والفلتة تشمل التكسيرو بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (ميتلي) وتقطيع الأسفلت .	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	م ^٢	18.95	7.5	22.9	12.15	19.6	5.75	20.25	13.8	13.1	28.6	11.95	20.1	26.6	221.25	
١-٣	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة للدور الأول .	٣٥,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	م ^٢	4.3	4.8	23.8	12.45	7	5.75	23.4	12.8		23.95	11.95	22.5	41.6	194.3	
١-٣	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة للدور الثاني.	٧,٠٠٠	٣٦٧,٠٠٠	م ^٢		2.8	19.3	12.45	7	5.75	21.9	12.8		21.95		23.4	12.9	143.5	
١-٣	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة للدور الثالث .	١٠,٥٠٠	٣٧٥,٠٠٠	م ^٢		4.8	11	12.45	7		21.9			21.95		21.9		101	
١-٣	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة للدور الرابع .	١٤,٠٠٠	٣٨٩,٠٠٠	م ^٢		11.6		12.45			21.9			21.95		9.7		77.6	
١-٣	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة للدور الخامس.	١٧,٥٠٠	٤٠٠,٠٠٠	م ^٢		7.4		12.45						19.15				39	
١-٣	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة للدور السادس.	٢١,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	م ^٢				3.25										3.25	
١-٣	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة للدور السابع.	٢٤,٥٠٠	٤٧٠,٠٠٠	م ^٢														0	
١-٣	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البازرة للدور الثامن .	٢٨,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	م ^٢														0	
اجمالي الكمية بند ٣																			
٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض ثلاثين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسد مسطح ٢ سم تتكون من الخرسانة التوسعية بسد ١٠ سم بمرحلة استقرية ١٥ سم كحد استقر ٢ م / ٢ م والبطانة بسد ١٠ سم بمرحلة استقرية ٢٥ سم / ٢ م رمل .	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	م ^٢	53.75	18	36		68.8				70.84	21.25			37.38	306.02	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور الأول	١١,٥٠٠	١٥١,٥٠٠	م ^٢	38.72	34	26.25		73.1				86.02	28.9			60.52	347.51	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور الثاني	٢٣,٠٠٠	١٦٣,٠٠٠	م ^٢	33.21	28.72	26.25		73.1				86.02	28.9			60.52	336.72	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور الثالث	٣٤,٥٠٠	١٧٤,٥٠٠	م ^٢			26.25		73.1				58.23	28.9			60.52	280.21	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور الرابع	٤٦,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	م ^٢	33.21		21.09		73.1				27.2	28.9			28.9	212.4	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور الخامس	٥٧,٥٠٠	١٩٧,٥٠٠	م ^٢	34.44				73.1				27.2	28.9			28.9	192.54	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور السادس	٦٩,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	م ^٢	33.21				73.1				27.2	29.75				163.26	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور السابع	٨٠,٥٠٠	٢٢٠,٥٠٠	م ^٢					73.1									73.1	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور الثامن	٩٢,٠٠٠	٢٣٢,٠٠٠	م ^٢					73.1									73.1	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور التاسع	١٠٣,٥٠٠	٢٤٣,٥٠٠	م ^٢														0	
١-٤	علاوة على البند رقم (١) بياض محارة للدور العاشر	١١٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	م ^٢														0	
اجمالي الكمية بند ٤																			
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل دقات للواجهات الخارجية جرفيات أو دراي بياض بياض المطلوب أو ما يملئها والفلتة تشمل دقات وجه سير للجهيز السطح .	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	م ^٢	53.75	18	36		68.8				70.84	21.25			37.38	306.02	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور الأول .	٧,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	م ^٢	65.88	34	26.25		73.1				86.02	28.9			60.52	374.67	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور الثاني .	١٤,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	م ^٢	85.59	28.72	26.25		73.1				86.02	28.9			60.52	389.1	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور الثالث .	٢١,٠٠٠	١٦٩,٠٠٠	م ^٢	85.59		26.25		73.1				58.23	28.9			60.52	332.59	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور الرابع .	٢٨,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	م ^٢	85.59		21.09		73.1				27.2	28.9			28.9	264.78	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور الخامس .	٣٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	م ^٢	88.76				73.1				27.2	28.9			28.9	246.86	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور السادس .	٤٢,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	م ^٢	85.59				73.1				27.2	29.75				215.64	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور السابع .	٤٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	م ^٢					73.1									73.1	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور الثامن .	٥٦,٠٠٠	١٩٦,٠٠٠	م ^٢					73.1									73.1	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور التاسع .	٦٣,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	م ^٢														0	
١-٥	بالمتر المسطح وكافيتد السقف دقات جرفيات للدور العاشر .	٧٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	م<															

مشروع: تطوير وتأهيل ورفع كفاءة وإجهاث العقارات الملاصقة لأعمال الإزالة التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاول: شركة زبدك للمقاولات العمومية

احمال، كميات عمارات الدائري- القطاع الاول (جدول ٢)

[illegible]

**ZIDAK**

الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي - من واجهة ' S/1038 حتى واجهة ' S/52

عقد رقم / ١٣٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

قوائم كميات -حصر- الأعمال الاعتيادية لمستخلص رقم ٣ ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية المنفذة
١	بالمتر المسطح تحت وتكسير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفتة تشمل تكسير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) .	م ^٢	٢٢٧٠,٨٨	٢٢٧٠,٨٨
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسير مباني طوب للدور الأول .	م ^٢	٦١٦,٤٥	٦١٦,٤٥
٢-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسير مباني طوب للدور الثاني .	م ^٢	٣٧٣,٣٠	٣٧٣,٣٠
٣-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسير مباني طوب للدور الثالث .	م ^٢	٢٩٨,٤٠	٢٩٨,٤٠
٤-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسير مباني طوب للدور الرابع .	م ^٢	٢١٠,٥٣	٢١٠,٥٣
٥-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسير مباني طوب للدور الخامس .	م ^٢	١٠٢,٩٩	١٠٢,٩٩
٦-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسير مباني طوب للدور السادس .	م ^٢	٤٥,٧٢	٤٥,٧٢
٧-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسير مباني طوب للدور السابع .	م ^٢	٩,٨٠	٩,٨٠
٢	بالمتر المسطح تحت وتكسير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العقارات - الجار - بأي سمك والفتة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) .	م ^٢	٧٢٥,٠١	٧٢٥,٠١
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الأول.	م ^٢	١٤٨,٠٤	١٤٨,٠٤
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الثاني.	م ^٢	١٢٤,٢٨	١٢٤,٢٨
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الثالث.	م ^٢	٥٥,٢٥	٥٥,٢٥
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسير سيراميك او محارة للدور الرابع.	م ^٢	٤٧,٧٧	٤٧,٧٧
٣	بالمتر الطولي تحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كمرات عرضية - سلالم - بروزات بلاطات أسقف .. الخ) والفتة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) وتقطيع الأشجار .	م.ط	٢٢٤٠,٦٠	٢٢٤٠,٦٠
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول .	م.ط	٥٧٧,٧٥	٥٧٧,٧٥
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني .	م.ط	٣٩٧,٧٠	٣٩٧,٧٠
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث .	م.ط	٣٣٠,٦٠	٣٣٠,٦٠
٤-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع .	م.ط	١٩٥,٥٠	١٩٥,٥٠
٥-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس .	م.ط	٦٤,٦٠	٦٤,٦٠
٦-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس .	م.ط	١٥,٢٥	١٥,٢٥

جهاز الإشراف

مهندس الشركة






وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي - من واجهة ' S/1038 حتى واجهة ' S/52

عقد رقم / ١٣٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

قوائم كميات - حصر - الأعمال الاعتيادية لمستخلص رقم ٣ ختامي

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية المنفذة
٤	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات الناتجة عن تكسير وتهذيب الواجهات و ناتج إزالة الممرات المتعارضة مع الطريق السطحي باستخدام قلايات ذات حمولات صغيرة مناسبة للدخول والخروج في الأماكن الضيقة والفئة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٠٢٨٤,٤٨	١٠٢٨٤,٤٨
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة القواعد والأساسات ورقابلي الأعمدة الناتجة عن الإزالات المتعارضة مع الطريق السطحي وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٢٢,٤٩	٢٢,٤٩
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طيقتين بسمك متوسط ٢ سم تتكون من الطرطشة العمومية بسمك ٠,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم / سمك ٣ م رمل والبلاطة بسمك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / ٣ م رمل .	م²	٥٧٢٩,٥٠	٥٧٢٩,٥٠
١-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	١١٠٤,٩٢	١١٠٤,٩٢
٢-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	١٠٦٢,٤٤	١٠٦٢,٤٤
٣-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٨٧٨,٦٣	٨٧٨,٦٣
٤-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٦٩١,٩٦	٦٩١,٩٦
٥-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٤٣٨,٧٩	٤٣٨,٧٩
٦-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٢٤٤,٥٢	٢٤٤,٥٢
٧-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٨٨,٧٠	٨٨,٧٠
٨-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٧٣,١٠	٧٣,١٠
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرفيات أو دراى ميكس باللون المطلوب أو ما يمثلهما والفئة تشمل دهان وجه سيلر لتجهيز السطح .	م²	٥٩٨٣,١٠	٥٩٨٣,١٠
١-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	١١٣٢,٠٨	١١٣٢,٠٨
٢-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	١١١٤,٨٢	١١١٤,٨٢
٣-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٩٣١,٠١	٩٣١,٠١
٤-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٧٤٤,٣٤	٧٤٤,٣٤
٥-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٤٩٣,١١	٤٩٣,١١
٦-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٢٩٦,٩٠	٢٩٦,٩٠
٧-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٨٨,٧٠	٨٨,٧٠
٨-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	م²	٧٣,١٠	٧٣,١٠

جهاز الإشراف

مهندس الشركة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلى من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣٥).

مرفق طيه خطاب كمية المواد المحجربة المستخدمة فى العملية عالىة.

يرجى التكرم بالإعتماد لىتم محاسبة شركة زىداك عن كمية المواد المحجربة المستخدمة فى العملية عالىة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

المرفقات :

خطاب الشركة المصرية للتعيين.

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية

وللطريق الدائري

م / ضياء الدين مصطفى يوسف

السادة / الشركة المصرية للتعيين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نفيد سيادتكم بأن شركة زي داك للمقاولات العمومية وعنهما السيد / حسام الدين
عزيز محمد قام بتنفيذ مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات
العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري
(القطاع الأول) القوس الداخلى من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله خلال مدة
التعاقد (٦ شهور) برجااء محاسبة الشركة عن كميات المواد المحجرة المستخدمة
فى هذه العملية حتى تاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

يعتمد ..

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس/

محسن محمد زهران

تقرير عن مواد المحاجر

مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الاول) القوس الداخلي من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله.				اسم العميل _____	
شركة زي داك للمقاولات العمومية				اسم الشركة _____	
الكمية	الوحدة	النوع	م		
١٤٥	م ^٣	رمل	٢		

مهندس المشروع


 م / محمد إسماعيل الشرقاوى

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ



 ٤٩٦٣٥

شهادة عملية

اسم العملية	مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الاول) القوس الداخلي من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله.
اسم الشركة المنفذة	شركة زي داك للمقاولات العمومية .
مدة العملية حسب العقد	٦ شهور.
تاريخ بدء العمل	٢٠٢٣/٠٦/٠١
تاريخ النهو الفعلي	٢٠٢٣/١١/٢٧
قيمة العملية طبقاً للعقد	٤٨٣٠٦٨٠ جنيه.
قيمة العملية طبقاً للمستخلص الختامي	٤٢٨٧٨٧١,٢٣ جنيه.
الحالة التي بها التنفيذ	ممتاز
كفاءة الشركة الفنية	ممتاز
كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً	ممتاز

مهندس المشروع

م / محمد إسماعيل الشرقاوى

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ



شهادة معامل

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن شركة زي داك للمقاولات العمومية والمسند لها مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الاول) القوس الداخلي من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله لم تقم بإستخدام معامل الهيئة في إجراء التجارب العملية منذ بداية المشروع وحتى المستخلص الختامي .

مهندس المشروع

م / محمد إسماعيل الشرفاوى

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ



شهادة مهندس

اسم العميل _____					مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الأول) القوس الداخلي من تقاطع الاوتوستراد حتى عزبة خير الله.
اسم الشركة _____					شركة زي داك للمقاولات العمومية
م	اسم مهندس الشركة	رقم القيد	تاريخ التخرج	كفاءة المهندس	السير والسلوك
١	م / أحمد مجدى فريد بدوى	١٥٩/٤٨٠٠٢٨٧	٢٠١٣	ممتاز	ممتاز
٢	م / محمد أحمد إبراهيم عبد الباسط	٢٦/٣٠٠٣٩٠٣	٢٠١٣	ممتاز	ممتاز
٣	م / عبد الرحمن خالد	٣/٨٣٠١٧٩٧	٢٠٢١	ممتاز	ممتاز

مهندس المشروع

م / محمد إسماعيل الشرقاوي

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ

