

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة


- الموضوع :** - بالإحالة الى عملية (تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم) - عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد.
- والمحمل عاؤها:- توريد عدد (٤) عمالة (بغرامة ٣ الاف جنية / يوميا).
 - تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/٢/٣ .
 - مدة العملية : ١٢ شهر
 - تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٢/٢ .
 - تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مدة معتمدة : ٢٠٢٤/٩/٣٠ .
 - قامت الشركة بتوريد العمالة حتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق).
 - وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنية شهريا/عامل) تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.
 - ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) على المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة (مرفق).

المطالب :


- الموافقة على استبدال قيمة العمالة على المشروع عاليه طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠ جنية- خمسة الاف جنية شهريا/عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية: (٤) (عامل) X ٦ أشهر (الفترة من تاريخ وقف توريد العمالة ٢٠٢٤/٤/١ حتى تاريخ النهو طبقا لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٤/٩/٣٠) X ٥٠٠٠ جنية (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا) = ١٢٠٠ الف جنية (فقط مائة وعشرون الف جنيها لا غير).
- والأمر مفوض لسيادتكم .

()
مهندسه/ هوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

()
مهندسه/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

()
لواء مهندس / طارق عبد الجواد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أرأى أنه على اطلاع