

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
٢٠٩٧٤٥١	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥١	٢٠٩٧٤٥١
٢٠٩٧٤٥٢	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥٢	٢٠٩٧٤٥٢
٢٠٩٧٤٥٣	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥٣	٢٠٩٧٤٥٣
٢٠٩٧٤٥٤	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥٤	٢٠٩٧٤٥٤
٢٠٩٧٤٥٥	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥٥	٢٠٩٧٤٥٥
٢٠٩٧٤٥٦	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥٦	٢٠٩٧٤٥٦
٢٠٩٧٤٥٧	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥٧	٢٠٩٧٤٥٧
٢٠٩٧٤٥٨	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥٨	٢٠٩٧٤٥٨
٢٠٩٧٤٥٩	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٥٩	٢٠٩٧٤٥٩
٢٠٩٧٤٦٠	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٠	٢٠٩٧٤٦٠
٢٠٩٧٤٦١	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦١	٢٠٩٧٤٦١
٢٠٩٧٤٦٢	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٢	٢٠٩٧٤٦٢
٢٠٩٧٤٦٣	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٣	٢٠٩٧٤٦٣
٢٠٩٧٤٦٤	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٤	٢٠٩٧٤٦٤
٢٠٩٧٤٦٥	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٥	٢٠٩٧٤٦٥
٢٠٩٧٤٦٦	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٦	٢٠٩٧٤٦٦
٢٠٩٧٤٦٧	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٧	٢٠٩٧٤٦٧
٢٠٩٧٤٦٨	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٨	٢٠٩٧٤٦٨
٢٠٩٧٤٦٩	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٦٩	٢٠٩٧٤٦٩
٢٠٩٧٤٧٠	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٠	٢٠٩٧٤٧٠
٢٠٩٧٤٧١	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧١	٢٠٩٧٤٧١
٢٠٩٧٤٧٢	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٢	٢٠٩٧٤٧٢
٢٠٩٧٤٧٣	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٣	٢٠٩٧٤٧٣
٢٠٩٧٤٧٤	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٤	٢٠٩٧٤٧٤
٢٠٩٧٤٧٥	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٥	٢٠٩٧٤٧٥
٢٠٩٧٤٧٦	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٦	٢٠٩٧٤٧٦
٢٠٩٧٤٧٧	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٧	٢٠٩٧٤٧٧
٢٠٩٧٤٧٨	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٨	٢٠٩٧٤٧٨
٢٠٩٧٤٧٩	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٧٩	٢٠٩٧٤٧٩
٢٠٩٧٤٨٠	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٠	٢٠٩٧٤٨٠
٢٠٩٧٤٨١	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨١	٢٠٩٧٤٨١
٢٠٩٧٤٨٢	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٢	٢٠٩٧٤٨٢
٢٠٩٧٤٨٣	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٣	٢٠٩٧٤٨٣
٢٠٩٧٤٨٤	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٤	٢٠٩٧٤٨٤
٢٠٩٧٤٨٥	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٥	٢٠٩٧٤٨٥
٢٠٩٧٤٨٦	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٦	٢٠٩٧٤٨٦
٢٠٩٧٤٨٧	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٧	٢٠٩٧٤٨٧
٢٠٩٧٤٨٨	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٨	٢٠٩٧٤٨٨
٢٠٩٧٤٨٩	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٨٩	٢٠٩٧٤٨٩
٢٠٩٧٤٩٠	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٩٠	٢٠٩٧٤٩٠
٢٠٩٧٤٩١	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٩١	٢٠٩٧٤٩١
٢٠٩٧٤٩٢	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٩٢	٢٠٩٧٤٩٢
٢٠٩٧٤٩٣	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٩٣	٢٠٩٧٤٩٣
٢٠٩٧٤٩٤	٢٠١٧/١٢/١٥	٢٠٩٧٤٩٤	٢٠٩٧٤٩٤
٢٠٩٧٤			

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2 _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							
	بيانات		نوع الخصم					
			قرش	جنييه	قسم	فرع	فصل	بند
	إجمالى الأصل							
	بيانات الاستقطاعات		قرش		جنييه			
	عادى							
	إضافى							
	دمغة توقيع							
	قرش							
	قرش جنييه							
	رسم الدمغة							
	صافى القيمة المطلوب صرفها							

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة



علامة

_____ سنه ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاری

(او) بان المبلغ مضاف بحساب : الايرادات : بتاريخ : الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠٢ سنة _____ روجع في _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب إذن صرف رقم : إمضاء الكاتب النوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

المحالات

(٥) ادرج فى كشف البيانات رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

أعمال صحت في كبره اسوي
المرحلة الثالثة) ساقط اسوي
تنفيذ: المالك المهندس / احمد مسعود

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٢٨٦١٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح) .

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعته والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا في ٢٣ / ٦ / ١٥

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود



محضر استلام موقع

بخصوص : اعمال رصف شوارع حي شرق محافظه اسبوط (مرحلة ثالثة) بالمر المباشر ضمن
الخطة الاستثمارية 2021 / 2020
تنفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات العمومية

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/21 وبحضور كلا من :-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ممثّل الهيئة ومدير عام المشروع | 1- م/ محمود محمد عبدالغني |
| ممثّل الهيئة ومدير المشروع | 2- م/ محمد سمير يوسف |
| ممثّل الشركة المنفّذه ومدير المشروع | 3- م/ محمود لطفي محمد |

قامت اللجنة المذكورة اعلاه بالمرور علي المشروع بالعقد 2023/2022/1542 ومعاينه

المشروع ضمن الخطة الاستثمارية 2021 / 2020

وتبين انها خاليه من العوائق ولامانع من استلام الموقع بها .

التوقيع :-

3 محمود لطفى

2

1



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (اسبوط/المنيا)

مهندس / عمر
مصطفى علي مسعود

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة باسيوط والمنيا

اسم العملية : رصف شوارع حي شرق بمحافظة أسيوط (مرحلة ثالثة)

العقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٤٢

تاريخ استلام الموقع : ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

مستخلص جاري (١)

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :شركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

تاريخ النهو المقرر : ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٣

ملاحظات	صافي المستحق صرفه بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	بيانات امر الاسناد او التعاقد					رقم البند	م
		رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه					قيمة الأعمال بالجنيه	سعر الوحدة بالجنيه	الكمية طبقا للمقاييسه التقديرية	الوحدة	بنود الأعمال		
يراعى تطبيق بنود التعاقد				٩٤٥٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	.	٥٢٥٠٠٠	٥,٢٥	١٠٠٠٠٠	م٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	١	١
التقرير المبدئى موجود				٣٩٢٤٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	.	٤٣٦٠٠٠	٢١٨,٠٠	٢٠٠٠	م٣	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	٦	٣
لافتات المشروع موجودة				٤٩٥٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	.	٤٩٥٠٠٠	٢٧,٥٠	١٨٠٠٠	م٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٧	٤
التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة				٢٥٢٠٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠	١٤٠,٠٠	١٠٠٠٠٠	م٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	١٠	٧
طاقم الإشراف متواجد				٨٤٠٠٠	١٢٠	١٢٠	.	٤٢٠٠٠٠	٧٠٠,٠٠	٦٠٠	عدد	رفع وتعليه غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	١١	٨
السيارة متواجدة				٣٥٨٥٩٠٠	الجملة									
				١٧٩٢٩٥	خصم ٠,٠٥ % حسب العقد									
				٣٤٠٦٦٠٥	الاجمالى بعد الخصم فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة ألف وستمائة وخمسة جنيهاً لا غير									

مهندس شركة المقاولات المنفذه

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام هيئة الطرق

الاسم : م / اشرف

الاسم : م / محمد سمير

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

التوقيع : اشرف

التوقيع

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / مصطفى على مسعود

التوقيع :



٣٤٠٦٦٠٠٠ -
 المصارف

٣٤٠٦٦٠٠٠ -
 المصارف

١٧.٣٣.١٠٠
 ٠.٠٢٩.٠٠
 ٦٦٦٨.٨٢

١٤٠٠

٢٤٢٩.٢
 ١٢٠٠
 ٤٧٤٨.٧٠
 ٠.٧٥.٠٠
 ١٠٣٢٩.٧٠

٣١٠٠٠
 ٤٧٤٨.٧٠
 ٠.٧٥.٠٠
 ١٠٣٢٩.٧٠

٣.٩١٤٨ -

٣.٩٧٤٥٧ -

١٥٨٥



Handwritten signature and date 15/10/1435.

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بأسىوط والنجيا

اسم العملية : رصف شوارع حي شرق بمحافظه أسىوط (مرحلة ثالثة)

العقد رقم: ١٥٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

مستخلص جاري (٢)



شركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٦ م

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٤ / ٥ / ٣٠

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس التقديرية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات	
										المبلغ بالجنيه	رقم الملاحظة		
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	م٢	١٠٠٠٠	٥,٢٥	٥٢٥٠٠	١٨٠٠	٧٠٠٠	٨٨٠٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠			يراعى تطبيق بنود التعاقد	
٢	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	م٣	٥٠	٢٠,٠٠	١٠٠٠		٢٥٠٠	٢٥٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠			التقرير المبدئى موجود	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	م٣	٢٠٠٠	٢١٨,٠٠	٤٣٦٠٠٠	١٨٠٠	٩٠٠٠	١٠٨٠٠	٢٣٥٤٤٠٠,٠٠			لافتات المشروع موجودة	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	١٨٠٠٠	٢٧,٥٠	٤٩٥٠٠٠	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	٤٩٥٠٠٠,٠٠			التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة	
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م٢	١٠٠٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠			طاقم الإشراف متواجد	
٨	رفع وتعليه غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	عدد	٦٠٠	٧٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠	١٢٠		١٢٠	٨٤٠٠٠,٠٠			السيارة متواجدة	
الجملة										٥٩٦٥٤٠٠,٠٠			
خصم ٠,٥٠ % حسب العقد										٢٩٨٢٧,٠٠			
الاجمالى بعد الخصم فقط خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً لا غير										٥٩٣٥٥٧٣,٠٠			

اسم العملية : (أعمال المرحلة الثالثة) لرصف طرق مركز ومدينة القوصية - بمحافظة أسيوط

مقاول / المكتب الهندسي للمقاولات العمومية بأسيوط

قيمة	الاستقطاعات
٥,٩٣٥,٥٧٣,٠٠	جملة الأعمال - جاري (٢)
٣,٥٦٧,٩٧٠,٥٠	ما سبق صرفه - جاري (١)
٢,٣٦٧,٦٠٢,٥٠	صافي المستخلص - جاري (٢)

٥٩٣٥٥٧٣,٠٠

٣٥٦٧٩٧٠,٥٠

٢٣٦٧٦٠٢,٥٠

الاستقطاعات

١٢٣٨٠,١٢

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٢٣٠٥,٨١

١٨٦٢٥٧,٥٠

٢١٨١٣٤٥,٠٠

ش.م.م. القوصية
أ.م.م. القوصية
أ.م.م. القوصية



Handwritten signature in blue ink.



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بسيوط والمنيا

اسم العملية : رصف شوارع حي شرق بمحافظة أسبوط (مرحلة ثالثة)

العقد رقم: ١٥٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

مستخلص جاري (٣)

شركة المقاولات
المسند اليها العمليةشركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

تاريخ النهو المقرر : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ م

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ١ / ٧ / ٢٠٢٤

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس التقديرية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلة		ملاحظات
										رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه	
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	م٢	١٠٠٠٠	٥,٢٥	٥٢٥٠٠٠	٨٨٠٠٠	.	٨٨٠٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠			يراعى تطبيق بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية	م٣	٥٠	٢٠,٠٠	١٠٠٠	٢٥٠٠	.	٢٥٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠			التقرير المبدئى موجود
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	م٣	٢٠٠٠	٢١٨,٠٠	٤٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠	.	١٠٨٠٠	٢٣٥٤٤٠٠,٠٠			لافتات المشروع موجودة
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	١٨٠٠٠	٢٧,٥٠	٤٩٥٠٠٠	١٨٠٠٠	٥٣٢٤٥	٧١٢٤٥	١٩٥٩٢٤٧,٤٠			التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م٢	١٠٠٠٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠	٥٠٤٥١	٦٨٤٥١	٩٥٨٣١٢٠,٤٠			طاقم الإشراف متواجد
٨	رفع وتعليه غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	عدد	٦٠٠	٧٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠	١٢٠	.	١٢٠	٨٤٠٠٠,٠٠			السيارة متواجدة
الجملة												
خصم ٠,٥٠ % حسب العقد												
الاجمالى بعد الخصم فقط أربعة عشر مليون وأربعمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة جنيهاً وستة وتسعون قرشاً لا غير												
									١٤٤٢٠٣٠٣,٩٦			



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / اسلام محمد فوزي

التوقيع :

مدير عام هيئة الطرق

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

التوقيع

مدير المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م / محمد سمير

التوقيع

مهندس شركة المقاولات المنفذه

الاسم : م /

التوقيع :

اسم العملية : (أعمال المرحلة الثالثة) لرصف طرق مركز ومدينة القوصية - بمحافظه أسبوط

مقاولة / المكتب الهندسي للمقاولات العمومية بأسبوط

[illegible]

۱۴۵۰.۳.۳، ۹۷
۵۹۳۵۰۷۳، -

٩٦، ١٣٧٤ ل هـ

الاستماع

$\frac{1}{10} \text{ } \Sigma \text{ } c_k c_{k+7}, 0 \leq k \leq 9$

۳۱ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۱

$\log_{10} \frac{m}{m_0}$

۱۵۰۰

$\frac{1}{\epsilon_0} \quad \mu_0, \epsilon_0$

26/05/20

777201,97

محبت

$$V \wedge V \in V_9,$$

سید زوارہ کزنہ

~~10~~ 10 sig

۱- الفاضل

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.', is written across the middle of the page. The signature is fluid and stylized, with a large loop on the left and a horizontal line extending to the right.

بخصوص: اعمال مشروع صرف مياه
صحة (المرحلة الثالثة) قسم الطرق
الاستثمارية
تنفيذ: المكتب الهندسي (صبري ابو محمد)

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه من أصل وصورتين

مرفقاً بها استمارة (٥٠ ع.ج).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا

بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،

تحريراً في: ٢٥/٧/٢٠٢٠

مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع.ج)



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

مهندس/


اسلام محمد فوزي

استمارة لاعتماد الصرف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٧٨٨٩٠٩	٢٠٢٢		
الجملة ٧٨٨٩٠٩			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
			إجمالى الأصل			
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادى	إضافى	دمغة توقيع	
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
			رسم الدمغة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب : _____

(د)

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة باسيوط والمنيا

اسم العملية : رصف شوارع حي شرق بمحافظة أسيوط (مرحلة ثالثة)

العقد رقم: ١٥٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاریخ استلام الموقع : ۲۱ / ۳ / ۲۰۲۳ م

مستخلص ختامي (٤)

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ٣١

تاریخ النهو المقرر : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ م

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس الختامية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى بتمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		صافى المستحق صرفه بالجنيه	ملاحظات
										رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه		
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	م ^٢	٨٨٠٠٠٫٠٠	٥٫٢٥	٤٦٢٫٠٠٠٫٠٠	٨٨٠٠٠	٠٫٠٠	٨٨٠٠٠٫٠٠	٤٦٢٫٠٠٠٫٠٠				يراعي تطبيق بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	م ^٣	٢٥٠٠٫٠٠	٢٠٫٠٠	٥٠٫٠٠٠٫٠٠	٢٥٠٠	٠٫٠٠	٢٥٠٠٫٠٠	٥٠٫٠٠٠٫٠٠				التقرير المبدئى موجود
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	م ^٣	١٣٢٥٨٫٩٥	٢١٨٫٠٠	٢٫٨٩٠٫٤٥٠٫٧٠	١٠٨٠٠	٢٤٥٨٫٩٥	١٣٢٥٨٫٩٥	٢٫٨٩٠٫٤٥٠٫٧٠				لافتات المشروع موجودة
	علاوة نقل الاساس (١٫٥ × ٣٥)	م ^٣	١١٤١٢٫٧٦	٤٧٫٢٥	٥٣٩٫٢٥٢٫٧٤	٠٫٠٠	١١٤١٢٫٧٦	١١٤١٢٫٧٦	٥٣٩٫٢٥٢٫٧٤				
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١٫٢٠ كجم/م ^٢	م ^٢	٩٠١٣١٫٧٣	٢٧٫٥٠	٢٫٤٧٨٫٦٢٢٫٤٨	٧١٢٤٥	١٨٨٨٦٫٣٧	٩٠١٣١٫٧٣	٢٫٤٧٨٫٦٢٢٫٤٨				التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م ^٢	٨٦٣٢٤٫٢٣	١٤٠٫٠٠	١٢٫٠٨٥٫٣٩١٫٧٣	٦٨٤٥١	١٧٨٧٣٫٣٧	٨٦٣٢٤٫٢٣	١٢٫٠٨٥٫٣٩١٫٧٣				طاقم الإشراف متواجد
٨	رفع وتعليق غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	عدد	١٤٥٫٠٠	٧٠٠٫٠٠	١٠١٫٥٠٠٫٠٠	١٢٠	٢٥٫٠٠	١٤٥٫٠٠	١٠١٫٥٠٠٫٠٠				السيارة متواجدة
	الجملة								١٨٫٦٠٧٫٢١٧٫٦٦				
	خصم ٠٫٥٠ % حسب العقد								٩٣٫٠٣٦٫٠٩				
	الإجمالي بعد الخصم فقط ثمانية عشر مليون وخمسائة وأربعة عشر ألف ومائة وواحد وثمانون جنيهاً وسبعة وخمسون قرشاً لا غير								١٨٫٥١٤٫١٨١٫٥٧				

مهندس شركة المقاولات المنفذه

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام هيئة الطرق

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

الاسم : م / محمد سمير

الاسم : م / الشرواح — فرع

التوقيع

التوقيع

التوقيع : 

يعتمد....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة ٢٠١٤

م / اسلام محمد فوزی

التوقيع :



بخصوص: أعمال مشروع صحت حواري
صحة شمس (المرحلة الثالثة) ضمن المخطط
الاستثماري
تنفيذ: المالك الهندسي (صبر أبو محمد)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا
ملف رقم: ٥٢٨ / ٦ / ١٠

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٤) ختامي للعملية عاليه من أصل وصورتين

مرفقاً بها استمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا

بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠١٤ / ٩ / ٢٠
مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع.ح)


رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسسوط/المنيا

مهندس/

اسلام محمد فوزي



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٣٧٧٥١٠٨	٢٠٢١	٣٧٧٥١٠٨	٣٧٧٥١٠٨
الجملة			

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	بيانات				نوع الخصم			
	بيانات				نوع الخصم			
	بند	فصل	قسم	فرع	جنيه	قرش	إجمالي الأصل	قرش
	بيانات الاستقطاعات				جنيه	قرش		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها			
	قرش	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠٢

اسم المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

محضر توقف

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢ بخصوص عملية أعمال رصف طرق وشوارع حي شرق المرحلة الثالثة وبناء علي خطاب الشركة المنفذة (المكتب الهندسي) بالانتهاء من أعمال الطرق والشوارع المتاحة من قبل حي شرق تم مخاطبة الحي بتوفير طرق أو شوارع لرصف وتم الرد بعدم توفير طرق حالياً للرصف.

وبناءً علي ما سبق فإن يوم ٢٠٢٣/٥/٢ هو بداية التوقف لحين استئناف الاعمال بتوفير طرق أو شوارع.

وهذا محضر منا بذلك،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط والمنيا)

مهندس /

مصطفى علي أحمد مسعود



مستطوعه لائل

محضر إستئناف أعمال

إنه في يوم ٢٠٢٣/٩/١٨ وبخصوص عملية أعمال رصف طرق وشوارع حي شرق مرحلة ثالثة تم مخاطبة الشركة المنفذة (المكتب الهندسي) بالشوارع المراد رصفها بحي غرب (مرفق) وعلى خطاب مديرية الطرق (مرفق).

وبناء على الخطاب المرسل بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨ يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بداية العمل بعد التوقف.

وهذا محضر منا بذلك.

يعتمد؟؟؟

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السابعة بأسسيوط / المنيا
مهندس /
مصطفى على مسعود

مسعود



تتميز: سرته المختب الهندسي (حسين أبو حميد) للمقاولات العمومية بأسبوط - العقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٤٢

مسند المراجعين