

طلبات تسليم رابطة

البحر الأحمر العالمية للتقاولات
موقع الشراقة الجديدة

مشاريع البنية التحتية للطرق / الطرق الجديدة / الطرق الممتدة / الطرق الممتدة / الطرق الممتدة

كتاب استلام أعمال منطقة

رقم الكتاب

12-112-1707

- 1- وثيقة استلام
- 2- رخصة
- 3- خط
- 4- وثيقة استلام
- 5- وثيقة استلام
- 6- وثيقة استلام
- 7- وثيقة استلام
- 8- وثيقة استلام
- 9- وثيقة استلام

السيد المهندس / ممثل الشركة

لجنة طبية و بعد

لجنة التكرم بعمل اللازم لنمو استلام

وصف العمل :

طريق استلام منطقة

وثيقة استلام :

الاتجاه : اليمن

1000

بطول

5+500

إلى كم /

4+500 / من كم

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :


مهندس الهيئة

الإسم :
التوقيع :



مهندس الشركة

الإسم :
التوقيع :



رقم الملف: 12-12-2

تاريخ: 12-12-2022

المرحلة: المرحلة الأولى

المرحلة: المرحلة الثانية

المرحلة: المرحلة الثالثة

المرحلة: المرحلة الأولى

المرحلة: المرحلة الثانية

المرحلة: المرحلة الثالثة


المرحلة: المرحلة الأولى

المرحلة: المرحلة الثانية

المرحلة: المرحلة الثالثة

1719.0	وزن الحصى بعد الإختبار (جم)
74.0	نسبة الحصى

نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)	نسبة الحصى (%)
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100	75	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9
75	45	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3
50	30	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
25	15	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
10	5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
5	2	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



مهندس الهيئة

التوقيع

التاريخ

الموافق بالإختبار


التوقيع

التاريخ

المراجع المختار - الحسابات : ٤٠

ESDN	k_p
------	-------

تقديم والإعلان



مشروع إنشاء ورقم كفاة طريق الفرارة / التوام سبيع القطاع الغرب - حياة كريمة

مطلب إستلام أعمال منفذة

رقم المطلب (٤٤)

تاريخ تقديم الطلب 12/12/2024

السيد المهندس / معلى المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو إستلام

وصف العمل :

طبقة اسفلت رابطة

وذلك بالمسافة :

الاتجاه : شمال

من كم / 4+500 الى كم / 6+000 بطول 1500

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم تربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس سن
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لزل
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

مهندس الهيئة
الإسم :
التوقيع :

مهندس الشركة
الإسم :
التوقيع :

رقم الطلب /		تاريخ إجراء الإختبار: 28-2-2013	
اسم الشركة:		استخلاص وتنسج	
رقم البند / عوض البند:		5700	
اسم الشركة:		البحر الأحمر العالمية للمقاولات	
نوع العينة:		نظيفة 3	
الطريق - الإتجاه:		الطريق الرئيسي بين	
الملاحة:		ملاحة البحر الأحمر	

1524.0	وزن العينة بعد الإختبار (جم)	1592.0	وزن العينة قبل الإختبار (جم)
4.88%	نسبة الأستحلاب	88.0	وزن البوليمر

نسبة الأخطاء التصميمية		نسبة الأخطاء التنفيذية		نسبة الأخطاء البشرية		نسبة الأخطاء المادية		نسبة الأخطاء الإدارية	
نسبة الأخطاء التصميمية (%)	نسبة الأخطاء التنفيذية (%)	نسبة الأخطاء البشرية (%)	نسبة الأخطاء المادية (%)	نسبة الأخطاء الإدارية (%)	نسبة الأخطاء التصميمية (%)	نسبة الأخطاء التنفيذية (%)	نسبة الأخطاء البشرية (%)	نسبة الأخطاء المادية (%)	نسبة الأخطاء الإدارية (%)
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100	75	96.9	88.9	91.9	90.5	9.03	145.0	19.0	3/4
75	45	66.3	55.3	81.6	81.6	25.43	140.0	9.3	3/8
50	30	50.0	43.1	47.1	48.8	51.18	180.0	4.7%	رقم 6
15	15	14.4	20.0	21.8	22.0	78.02	1189.0	2.3%	رقم 8
10	5	15.5	9.5	12.5	14.7	85.30	1390.3	0.60%	رقم 10
12	1	12.0	5.5	5.5	8.8	91.21	1395.0	0.80%	رقم 50
8	1	7.9	4.8	6.3	6.8	93.18	1470.0	0.15%	رقم 100
4	0	4.2	2.1	3.7	3.5	98.46	1470.0	0.07%	رقم 200

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرارة / اللوام صبيح القطام الثاني - حياة كريمة

طلب استلام أعمال منفذة

رقم الطلب ٢٥٩

١٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ تاريخ تقديم الطلب

- ١- خطة اسفلت قديم
- ٢- ردم التربة
- ٣- حفر
- ٤- طبقة اساس سن
- ٥- طبقة تشريب
- ٦- طبقة اسفلت رابطة
- ٧- طبقة نزل
- ٨- طبقة اسفلت سطحية
- ٩- تخطيط

المسند المهندس / ممثل الملك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

طبقة اسفلت رابطة

وذلك بالمسافة :

الاتجاه : ايمن

من كم / 5+500 إلى كم / 7+000 بطول 1500

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

مهندس الهيئة
الإسم :
التوقيع :

مهندس الشركة
الإسم :
التوقيع :

المعبر الاجمير
موقع النواقره الجديد



الهيئة العامة للطرق والكباري
المملكة العربية السعودية
مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق
الفرافرة / اللواء صبيح (القطاع
الثاني) بطول 6 كم حياء كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المملكة العربية السعودية
مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق
الفرافرة / اللواء صبيح (القطاع
الثاني) بطول 6 كم حياء كريمة

رقم الطلب / 19-12-2024

تاريخ اجراء الإصدار: 19-12-2024

القطاع المعلق المونة: 71500

اسم الشركة: البحر الاحمر العالمية للمقاولات

رقم الهندسة / عرض الهندسة: بلدة رقم بلدة بدون

نوع المونة: رابطة 3


الطريق: الطريق - الاتحاد

استخلاص وتدرج: خلطة البحر الاحمر

1415.0	وزن المونة بعد الإصدار (جم)
8.47%	نسبة الأسفلت

1530.0	وزن المونة قبل الإصدار (جم)
65.0	وزن التوازن

نسبة الإسفلت التصميمية 8.50%		حدود الموصفات الهندسية لقطاع 3		حدود الموصفات التصميمية (%)		البيروكسيد (PPG)	البيروكسيد (PPG)	المجموع الموصف (D)	المجموع الموصف (D)	نسبة التماسك	
الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)					م (م)	ب (ب)
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	25.0	3
100	75	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	13.00	130.0	15.0	3/4
70	45	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	35.74	357.4	8.5	3/8
50	30	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	54.58	545.8	4.75	رقم 4
35	20	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	75.26	752.6	2.36	رقم 10
30	5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	84.54	845.4	0.900	رقم 30
17	3	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	88.66	886.6	0.490	رقم 50
4	2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	93.47	934.7	0.150	رقم 100
4	0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	97.58	975.8	0.075	رقم 200



مهندس الهيئة
1/1

المقام بالإصدار
1/1
البحر الاحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديد

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرانقة / اللوام صبيح القطام الشرقي - حدة كريمة

طلب استلام أعمال منفذة

رقم الطلب (ج) :

تاريخ تقديم الطلب 15 / 12 / 2024

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

طبقة اسفلت رابطة

وذلك بالمسافة :

الاتجاه : شمال

من كم / 6+000 إلى كم / 7+300 بطول 1300

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم لتربة
- 3- حفر
- 4- طبقة اساس من
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لاق
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :


مهندس الهيئة
الإسم :
التوقيع :

مهندس الشركة
الإسم :
التوقيع :

بلدہ و نام بلدہ شمالی

1012 李國治

1590.8	وقت المعينة قبل الإختيار (جم)
70.0	وقت التحويل

[illegible]

الحكم بالإعتبار



رقم الطلب /

تاريخ اجراء الاختبار : 15-12-2024

القطاع العمالي للمدينة : 5+350

اسم الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات

رقم الترخيص / عرض البلدية : بلدية رقم 1000 شادي


نوع الفينة : الطريق - الإتجاه : الطريق الرئيسي بين

استخلاص وتكرج : علامة التحسين الاحمر

ملف الاختبار - الحسابات :-

وزن العينة بعد الاختبار (جم)	1425.8	وزن العينة قبل الاختبار (جم)	1480.0
نسبة الانكسار	9.58%	وزن التروتمين	85.8

حدود المواصفات العامة لقطاع 43		حدود المواصفات التصميمية		المتاح		المتاح		المتاح		المتاح		المتاح		المتاح		المتاح		المتاح	
الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100	75	96.5	88.8	92.8	80.3	9.82	140.0	9.8	140.0	9.8	140.0	9.8	140.0	9.8	140.0	9.8	140.0	9.8	140.0
70	40	66.3	56.3	60.3	64.2	25.79	638.0	9.8	638.0	9.8	638.0	9.8	638.0	9.8	638.0	9.8	638.0	9.8	638.0
50	30	50.0	48.3	47.1	44.8	55.37	389.8	4.75	389.8	4.75	389.8	4.75	389.8	4.75	389.8	4.75	389.8	4.75	389.8
30	20	34.6	20.8	21.8	20.8	79.16	1328.0	2.38	1328.0	2.38	1328.0	2.38	1328.0	2.38	1328.0	2.38	1328.0	2.38	1328.0
10	5	15.5	9.5	12.5	13.7	88.32	1230.0	0.609	1230.0	0.609	1230.0	0.609	1230.0	0.609	1230.0	0.609	1230.0	0.609	1230.0
12	3	12.5	6.5	9.5	9.5	80.52	1230.8	0.360	1230.8	0.360	1230.8	0.360	1230.8	0.360	1230.8	0.360	1230.8	0.360	1230.8
8	2	7.8	4.8	6.3	7.4	92.56	1319.0	0.150	1319.0	0.150	1319.0	0.150	1319.0	0.150	1319.0	0.150	1319.0	0.150	1319.0
4	0	4.0	2.2	3.3	3.2	98.84	1380.0	0.075	1380.0	0.075	1380.0	0.075	1380.0	0.075	1380.0	0.075	1380.0	0.075	1380.0



مهندس الهيئة

الطاقم والإعداد

V1.00



البحر الاحمر العالمية للمقاولات
مواقع القراقرة الجديدة

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللواء صبيح القطيع الثاني - حياة كريمة

طلب إستلام أعمال منفذة

١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (KV)

- 1- إزالة أسفلت قديم
- 2- ردم أتربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس سن
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة أسفلت رابطة
- 7- طبقة لزيق
- 8- طبقة أسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو إستلام

وصف العمل :

طبقة أسفلت رابطة

وذلك بالمسافة :

لاتجاه : ايمن

7+000 إلى كم / 8+400 بطول 1400

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

مهندس الهيئة
الإسم :
التوقيع :

٣٧٦١٣

مهندس الشركة
الإسم :
التوقيع :





رقم الطلب /	تاريخ إجراء الاختبار:	16-12-2024
القطاع الممثل للهيئة:	7+500	
اسم الشركة:	البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
رقم البتة / عرض البتة:	بتة رقم بتة ١٢٠٠	
نوع العينة:	رابعة ٥٣	
الطريق - الإتجاه:	الطريق الرئيسي يمين	
الخلاطة:	خلاطة البحر الاحمر	
استخلاص وتدرج		

نتائج الاختبار - الحسابات:

وزن العينة بعد الاختبار (جم)	1000.0
نسبة الأسفلت	94.47

وزن العينة قبل الاختبار (جم)	1000.0
وزن البتومين	76.0

نسبة الأسفلت التصميمية		حدود الملحق التصميمي (%)		الملحق التصميمي (%) (J.M.F)		الحد الأدنى (%)		سعة المتخلل	
طرق المراسلات العامة رابعة ٥٣	طرق المراسلات العامة رابعة ٥٣	حدود الملحق التصميمي (%)	حدود الملحق التصميمي (%)	الملحق التصميمي (%) (J.M.F)	الملحق التصميمي (%) (J.M.F)	الحد الأدنى (%)	الحد الأدنى (%)	(بوصة)	(مم)
١٠٠	١٠٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	٢٥.٠	٦٣٥
١٠٠	٧٥	٩٦.٩	٨٦.٩	٩٦.٩	٨٦.٩	٩٦.٩	٨٦.٩	١٩.٠	٤٨٢
٧٠	٤٥	٩٦.٣	٥٦.٣	٩٦.٣	٥٦.٣	٩٦.٣	٥٦.٣	٩.٥	٢٤٨
٥٠	٣٠	٥٠.٠	٤٣.١	٤٣.١	٤٣.١	٤٣.١	٤٣.١	٤.٧٩	١٢١
٣٥	٢٠	٢٤.٦	٢٠.٠	٢٠.٠	٢٠.٠	٢٠.٠	٢٠.٠	٢.٣٦	٦٠
٣٠	١٥	١٥.٥	١٥.٥	١٥.٥	١٥.٥	١٥.٥	١٥.٥	١.٦٠	٤٠
٢٢	١٠	١٢.٠	١٢.٠	١٢.٠	١٢.٠	١٢.٠	١٢.٠	١.٢٠	٣٠
١٠	٥	٧.٨	٧.٨	٧.٨	٧.٨	٧.٨	٧.٨	٠.٦٠	١٥
٥	٢	٣.٩	٣.٩	٣.٩	٣.٩	٣.٩	٣.٩	٠.٣٠	٧.٥



مهندس الهيئة

التوقيع

المقام بالإمبار

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
توقيع المراقب الهندسي

Red Sea International S. Co. Ltd.
RISC, 3rd Floor
P.O. Box 10000, Jeddah 21511
Saudi Arabia



شركة البحر الأحمر الدولية
الرياض - المملكة العربية السعودية
طابق رقم 3، صندوق بريد 10000
جدة 21511
السعودية

الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

مشروع طريق القواء صيرج لقطاع حتى

حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد



المختبر تحديد الخصائص الهندسية للخططة الأسفلتية (قالب مارشال)

البحر الأحمر الدولية للمقاولات	الفترة
7+500	المخطط
في	رقم الميدان
	التأهيل

16-12-2024	تاريخ إجراء الاختبار
والمدة	نوع الخططة
البحر الأحمر	الخططة
البحر الأحمر	المساحة الموزونة

النتائج والخصائص :

رقم القلب	1	2	3	4	5	6
نسبة البندوبين لوزن الركام الكلي (%)	4.47					
وزن العينة في الهواء (جم)	1205.0	1208.0	1209.5	1201.0	1200.0	1203.0
وزن العينة مشبعة بجافة المسطح (جم)	1207.5	1212.0	1213.0	1203.5	1203.0	1206.0
وزن العينة في الماء (جم)	693	697	697	691	692	693
حجم العينة (سم ³)	514.5	515.0	516.0	512.5	511.0	513.0
كثافة العينة (جم/سم ³)	2.342	2.346	2.344	2.343	2.348	2.345
وزن وحدة الحجم (Gmb) (جم / سم ³)	2.345					
الكثافة النظرية (Gmm) (جم / سم ³)	2.480					
نسبة الفراغات الهوائية (%) (Va)	5.5%					
قراءة الجهاز	5.3	6.2	6	5.7	5.5	5.3
البيانات قبل التصحيح (كيلو نيوتن)	1259.6	1473.5	1426.0	1354.7	1307.1	1259.6
معامل التصحيح	1	1	1	1	1	1
البيانات (كجم)	1259.6	1473.5	1426.0	1354.7	1307.1	1259.6
متوسط البيانات (كجم)	1386					
الفاقد في البيانات	5.71					
الانسياب (مم)	3.20	3.50	3.40			
متوسط الانسياب (مم)	3.37					
الصلاية (كجم/مم)	411.8					

مهندس الهيئة



27/12/24

مهندس الشركة
البحر الأحمر الدولية للمقاولات
موقع المرافقة الجديدة



الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة
الثانية عشر بالوادي الجديد مشروع
إنشاء ورفع كفاءة طريق القرافرة / اللواء
صبيح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم حياه
كريمة




رقم الطلب /

تاريخ اجراء الاختبار: 16-12-2024
القطاع الممثل للمدينة: 8+000
اسم الشركة: البحر الاحمر العالمية للمقاولات
رقم البلدية / عرض البلدية: بلدة رقم بلدة يمين

100%	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
96.4%	نسبة الأسفلت

100%	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
78%	وزن البتومين

نسبة الأسفلت التصميمية 96.4%		حدود المنحى التصميمي (%)		المنحى التصميمي (%) (O.M.F)	المر تجميعي (%)	المحجوز تجميعي (%)	المحجوز تجميعي (جم)	سعة المنحى	
الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)							(م)	(بوصة)
100	100	100	100	100	100	100	100	250	10
100	70	96.9	86.9	91.9	88.8	11.17	1700	190	7.5
70	50	96.3	86.3	91.3	88.2	24.80	4200	90	3.5
50	30	90.0	83.1	87.1	87.5	52.52	8000	170	6.7
30	20	94.7	80.0	91.7	92.8	96.17	11600	130	5.1
20	10	90.5	80.5	91.5	91.7	87.39	12800	100	4.0
10	5	92.0	80.0	90.0	90.1	91.92	14000	70	2.8
5	2	90.8	80.8	90.3	90.8	92.21	14700	50	2.0
2	-	80.0	80.0	80.0	80.0	90.80	14700	30	1.2



مهندس الهيئة

التوقيع

البحر الاحمر العالمية للمقاولات
مؤدية القرافرة الجديدة
التوقيع



RedSea

الهيئة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT INFRASTRUCTURE



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفراقرة / اللواء صبيح القطام الثاني - حياة كريمة

طلب استلام أعمال منفذة

رقم الملف (٢٠٨)

تاريخ تقديم الطلب ١٧/١٢/٢٠٢٤

المسود المهندس / ممد التملك

تحية طيبة وبعد ...

لأرجو التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

طبقة اسفلت رابطة

وذلك بالمسافة :

من كم / 7+300 إلى كم /

الاتجاه : شمال

8+400

يطول

650

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة اسفلت من
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لاق
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تقطيط

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفح المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :



مهندس الشركة
الإسم :
التوقيع :
موقع الفراقرة الجديدة



الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة
الثانية عشر بالوادي الجديد مشروع
إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللواء
صبيح (القطاع الثاني) بطول 4 كم حياء
كريمة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل المزمع
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد



حياء كريمة				رقم الطلب /
تاريخ اجراء الاختبار :	17-12-2022	نوع العينة :	رابطة 03	استخلاص وتدرج
القطاع الممثل للعينة :	7+600	الطريق - الاتجاه :	الطريق الرئيسي يمين	
اسم الشركة :	البحر الاحمر العالمية للمقاولات	الخلاطة :	خلاطة البحر الاحمر	رقم البلدية / عرض البلدية :
	بتة رقم بتة شمال			


نتائج الإختيار - الحسابات :-

وزن العينة قبل الإختيار (جم)	1475.0
نسبة الأسفلت	4.41%

وزن العينة قبل الإختيار (جم)	1540.0
وزن البتومين	68.0

نسبة الأسفلت الكمية 4.50%

نسبة الماء (%)		نسبة الماء (%)		نسبة الماء (%)		نسبة الماء (%)		نسبة الماء (%)		نسبة الماء (%)	
عدد التكرار	المتوسط	عدد التكرار	المتوسط	عدد التكرار	المتوسط	عدد التكرار	المتوسط	عدد التكرار	المتوسط	عدد التكرار	المتوسط
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100	75	96.9	86.9	91.9	91.9	8.41	124.0	25.0	3/4	25.0	3/4
70	45	65.3	56.3	61.3	61.3	35.53	536.0	9.5	3/8	9.5	3/8
50	30	50.0	41.1	47.3	49.1	54.82	828.0	4.75	رقم 4	4.75	رقم 4
35	20	34.6	20.0	21.6	21.6	78.64	1160.0	2.16	رقم 8	2.16	رقم 8
30	5	16.5	9.5	12.5	13.2	86.78	1260.0	6.600	رقم 30	6.600	رقم 30
22	3	12.0	6.5	9.5	7.1	92.88	1370.0	8.300	رقم 50	8.300	رقم 50
8	2	7.8	4.8	6.3	3.0	95.98	1450.0	6.150	رقم 100	6.150	رقم 100
4	0	4.0	2.2	1.7	2.4	97.63	1448.0	8.075	رقم 200	8.075	رقم 200




تقارير

متابعة أعمال الرابطة



17/12/2024	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	مستخلص جاري رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال للمساهمة لأعمال طبقة رابطة

م	رقم الطلب	تاريخ تقديم الطلب	القطاع		نوع الطبقة	المكان	العرض (م)	الطول (م)	الكمية	ملاحظات
			من	الى						
1	23	12/12/2024	4+500	5+500	طبقة رابطة	الطريق الرئيسي - ابرين	3.75	1000	3750	مستخلص جاري 2
2	24	12/13/2024	5+500	7+000	طبقة رابطة	الطريق الرئيسي - ابرين	3.75	1500	5625	مستخلص جاري 2
3	25	12/14/2024	7+000	8+400	طبقة رابطة	الطريق الرئيسي - ابرين	3.75	1400	5250	مستخلص جاري 2
4	26	12/15/2024	4+500	6+000	طبقة رابطة	الطريق الرئيسي - ابرين	3.75	1500	5625	مستخلص جاري 2
5	27	12/16/2024	6+000	7+300	طبقة رابطة	الطريق الرئيسي - ابرين	3.75	1300	4875	مستخلص جاري 2
6	28	12/17/2024	7+300	8+400	طبقة رابطة	الطريق الرئيسي - ابرين	3.75	1100	4125	مستخلص جاري 2



الشركة المنفذة				المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق المرافرة / اللوا صبيح القطايع الغالى بطول 1.0 كم - حياه كريمة
 Red Sea International G. Contractors 4 Sadia St. DHA, Doha, Qatar P.O. Box 11111 Doha - Qatar 80111 Email: info@redseainternational.com				 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى P.O. Box 11111 Doha - Qatar 80111 Email: info@mti.gov.qa	
تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ
17/12/2024	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ

م	رقم الطلب	تاريخ تقديم الطلب	القطاع		نوع الخدمة	المكان	العرض (م)	الطول (م)	نسبة الاسفلت	ملاحظات
			من	الى						
1	23	12/12/2024	4+500	5+500	طبقة رابطة	الطريق الرئيسى - اينس	3.75	1000	4.46%	جارى ٢
2	24	13/12/2024	5+500	7+000	طبقة رابطة	الطريق الرئيسى - اينس	3.75	1500	4.54%	جارى ٢
3	25	14/12/2024	7+000	8+400	طبقة رابطة	الطريق الرئيسى - اينس	3.75	1400	4.48%	جارى ٢
4	26	15/12/2024	4+500	6+000	طبقة رابطة	الطريق الرئيسى - اينس	3.75	1500	4.46%	جارى ٢
5	27	16/12/2024	6+000	7+300	طبقة رابطة	الطريق الرئيسى - اينس	3.75	1300	4.59%	جارى ٢
6	28	17/12/2024	7+300	8+400	طبقة رابطة	الطريق الرئيسى - اينس	3.75	1100	4.45%	جارى ٢



مجلس الوزراء

مهندس الشركة المنفذة
إبراهيم الشرافرة الجليل

ممثل الهيئة

تقرير رقم : (144) بتاريخ 2025/ 1 / 15
مشروع : رفع كفاءة طريق الفرافرة / اللواء صبيح
(حياة كريمة) بطول 4,5 كم (القطاع الثاني)
تنفيذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

تحية طيبةوبعد

نتشرف بان نرفق التقرير المعمل رقم (144) بخصوص مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة /
اللواء صبيح بطول 4,5 كم (القطاع الثاني) لعدد (4) عينات اسفلت رابطة
بيانات القيمة كما يلي :

المبلغ	البيانات
2850	مقابل خدمة + اعداد كتابة تقرير
399	قيمة مضافة (14 %)
3249	الاجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التنبيه بخصمها من المستخلص الشهري للعملية علي حساب
شركة / شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات .



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؟؟؟؟

مهندس المعمل

اخصائي المعمل

طابع الاحترام

تقرير رقم : 144
 تاريخ : 15/01/2025
 مشروع : رفع كفاءة وتوسعة طريق الفرارة / اللواء صبيح (قطاع الثاني)
 ضمن مبادرة (حياة كريمة) بطول 4.5 كم
 تنفيذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
 إشراف : المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد



معمل المبطنة

العينات مسئولية من احضرها

تالم باحضر العينات : م / أحمد حمدي أحمد

نوع العينة : طبقة رابطة

تجارب التي أجريت : الاستخلاص و إيجاد نسبة الاسفلت


حدود المواصفات		حدود التسليمي							نفس المتل
U.L	L.L	U.L	L.L		7+800 كم	6+500 كم	5+300 كم	4+800 كم	
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1*
100.0%	75.0%	95.9%	85.9%		94.0%	96.3%	97.2%	94.6%	3/4*
70.0%	45.0%	66.3%	56.3%		68.0%	78.7%	70.2%	54.6%	3/8*
50.0%	30.0%	50.0%	43.1%		49.0%	47.7%	41.8%	36.6%	#4
35.0%	20.0%	25.6%	20.0%		31.0%	27.3%	25.1%	23.7%	#5
20.0%	5.0%	15.5%	9.5%		13.6%	11.8%	12.2%	12.0%	#30
12.0%	3.0%	12.0%	6.0%		8.6%	8.2%	8.1%	7.2%	#50
8.0%	2.0%	7.8%	4.8%		4.1%	5.1%	4.9%	3.4%	#100
4.0%	0.0%	4.0%	2.2%		2.3%	3.4%	3.4%	2.0%	#200
4.75%	4.25%	4.75%	4.25%		3.8%	4.3%	4.3%	4.5%	نسبة الاسفلت

رئيس الإدارة المركزية
 مهندس /
 علاء عبد العال حسين

مهندس المعمل

أخصائي المعمل

الشركة المتكاملة				المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر الهندسية للمقاولات				الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القنطرة (القنطرة) صوب صعيد القنطرة التكني بطول 5.5 كم بحذاء كبريتية
Red Sea International E. Contractors 5 Mahala El-Mahala, Suez, Egypt Tel: +966 11 7421 1000 Fax: +966 11 7421 1001 Email: info@redseainternational.com				الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري القاهرة - مصر 11562 11562 11562		
12/17/2024	الى تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	مستخلص جاري رقم	لغرض توليد المبيعات المتوقعة بالموقع
ملاحظات		العدد التقني	العدد طبقا للملك	نوع المدة	نوع الفناء	م
		1	1	محطة خلاء اسفلت مرصاة	مجمع الخضانات	1
		1	1	رائع التربة (تور)		2
		1	1	مصل اسفلت ومواد		3
		160	لا تقل عن 100 طن	خزانات تخزين يتكاملون		4
		40	300 طن	خزان M.C		5
		40	300 طن	خزان R.C		6
		1	1	مقبلة مواد		7
		2	2	ممر مياه خط	احمال لحوادث وتأمين مستلزمات الطريق	8
		3	3	ماتة تربة خروج لا تقل عن 50 ك. و ك		9
		1	1	ولش ثقلا		10
		2	2	كثارت		11
		1	1	تور		12
		بطاقة لاقط عن 300 طن		خزانات تخزين اسفلت (إلى حدة وجود احمال خرسانية بالمشروع)		13
		1	1	رائع التربة (تور)	احمال الاقربة	14
		1	1	موزعات مياه		15
		1	1	جربار		16
		1	1	هراس تربة		17
		1	1	بلاط على جدران		18
		4	4	عربة قلاب		19
		1	1	لوار		20
		4	4	عربة قلاب	احمال الاساس	21
		1	1	قالب مياه		22
		1	1	جربار مزود بخصائص اوزر جديد او بحالة جيدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات		23
		2	2	هراس اساس كاتون وزنه في حدود 24 طن جديد او بحالة جيدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات		24
		1	1	جربار زراعي مزود بمكبسة	طبقات الرصف الاسفلتي	25
		2	2	ضابطة هواء		26
		2	2	عربة فرش اسفلت سائل (تتأخر)		27
		1	1	ماتة فرش المكشوف الاسفلتي (تتأخر)		28
		1	1	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن 7 طن		29
		1	1	هراس حديد ثقيل لا يقل عن 12 طن		30
		1	1	هراس كاتون ثقيل وزنه في حدود 24 طن		31
		1	1	مكشور قطع اسفلت		32
		1	1	عربة مكبسة مكشوية لتتأخر السطح قبل الرصف		33
		1	1	عربة مكبسة مكشوية لتتأخر السطح قبل الرصف		34



مهندس التهيئة

1

1

الشركة المنفذة				المالك		المشروع		
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللوا صبيح القطاع الثانى بطول 4.5 كم - حياء كريمة		
Red Sea International G. Contractors 9 Melka St., Dokki, Giza, Egypt Tel.: +202 333 79426 / Fax: +202 333 78 780 Email: info@redseaservice.com  البحر الاحمر العالمية للمقاولات 9 شارع مكاء - الدقى - الجيزة - ج.م.ع تليفون: +202 333 79426 - فاكس: +202 333 78 780 Email: info@redseaservice.com				الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى  GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)				
17/12/2024		الى تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	كشف تواجد السادة مهندسى فريق العمل من قبل الشركة المنفذة للاعمال		
ملاحظات		ايام الغياب	الاسم	العدد الموجود بالموقع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقا للعقد	التخصص	م
		0	مجدى حسن القدور	1	10	1	مدير تنفيذ طرق	1
		0	عبدالمنعم عصام عبدالمنعم	1	5	1	حاسب كميات	2
		0	حسنى صلاح حافظ	2	5	2	مراتب تنفيذ/لقى مواد	3
		0	عاطف محمد التوبى					
		0	ايمن عبد الهادى سليمان	2	5	2	فنى سلامة مرورية	4
		0	جمال سليمان					
		0	نبيل عبد السميع محمد	2	7	2	مساح	5
		0	محمد سالم علواتى					



٣٧٦١٣



مجلس الهيئة

١٢

١٢

حصہ MCO



اجمالى كميات MCO

كمية حتى 2024 / 8 / 20	
29250	كمية الطريق الرئيسي
29250.00	الإجمالي
28000.00	المصرف

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / اللوا
صبيح القطاع الثانى بطول 4.5 كم - حياه كريمه



مهندس الهندية :

أ. م. ح. ك.

البحر الأحمر العالمية للتأويلات
موقع الشارقة الشارقة
مهندس الشركة :

ص. م. ح. ك.

الشركة المنفذة			المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			الهيئة العامة للطرق والكهرباء والنقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القاهرة إلى صوب القطار القسم بطول 4.5 كم حياء كريمة	
Red Sea International G. Contractors 9 Midkna St., Delta, Egypt Tel: +962 337 74301 Fax: +962 337 74302 Email: info@redseainternational.com  المهندس بالاحمر العالمية للمقاولات م. م						

الشركة المتفذة				المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات				الهيئة العامة للطرق والكبارى ونقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق المرافقة /لؤلؤ صيبح القطاع الثالث بطول 4.5 كم -حياء كريمة
Red Sea International G. Contractors Q.M.A. & W. El-Dokki, Giza, Egypt Tel : +966 233 74 024 Fax: +966 233 74 025 Email: info@redseainternational.com				الهيئة العامة للطرق والكبارى ونقل البرى Ministry of Transport, Road and Urban Planning P.O. Box 115, Jeddah 21511, Saudi Arabia Tel: +966 2 766 1000 Fax: +966 2 766 1001 Email: info@redseainternational.com		
20/8/2024		الى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحصر الهندسى لمادة (MCO) طريق لؤلؤ صيبح الرئيسي
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+440	48
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+460	49
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+480	50
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+500	51
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+520	52
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+540	53
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+560	54
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+580	55
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+600	56
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+620	57
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+640	58
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+660	59
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+680	60
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+700	61
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+720	62
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+740	63
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+760	64
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+780	65
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+800	66
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+820	67
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+840	68
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+860	69
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+880	70
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+900	71
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+920	72
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+940	73
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+960	74
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+980	75
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+000	76
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+020	77
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+040	78
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+060	79
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+080	80
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+100	81
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+120	82
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+140	83
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+160	84
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+180	85
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+200	86
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+220	87
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+240	88
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+260	89
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+280	90
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+300	91
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+320	92
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+340	93
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+360	94
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+380	95

الشركة المتفذة			المالك		المشروع		
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق المرافرة /الوا صبيح القطاع الثانى بطول 5.4 كم - حياء كريمة		
Red Sea International G. Contractors 9 Adkha St., Dokki, Giza, Egypt Tel.: +966 201 79406 Fax: +966 201 79 100 Email: info@redseacontractors.com  البحر الاحمر العالمية للمقاولات 9 شارع حياء - القاهرة - مصر هاتف: +966 201 79406 فاكس: +966 201 79 100 Email: info@redseacontractors.com			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى ARABIAN REPUBLIC GENERAL AUTHORITY FOR ROADS AND TRANSPORTATION Cairo, Egypt 				
20/8/2024	الى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2			بيان الحصر الهندسى لمادة (MCO)	
						طريق الوا صبيح الرئيسى	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+400	96	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+420	97	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+440	98	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+460	99	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+480	100	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+500	101	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+520	102	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+540	103	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+560	104	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+580	105	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+600	106	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+620	107	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+640	108	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+660	109	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+680	110	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+700	111	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+720	112	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+740	113	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+760	114	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+780	115	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+800	116	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+820	117	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+840	118	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+860	119	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+880	120	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+900	121	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+920	122	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+940	123	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+960	124	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	6+980	125	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+000	126	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+020	127	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+040	128	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+060	129	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+080	130	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+100	131	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+120	132	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+140	133	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+160	134	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+180	135	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+200	136	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+220	137	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+240	138	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+260	139	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+280	140	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+300	141	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+320	142	
	150	الطريق الرئيسى	150	2م	7+340	143	

الشركة المتقدمة			المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القاهرة /الوا صبيح القطاع الثاني بطول 4.4 كم حياء كريمة	
Red Sea International G. Contractors 6 Makka St., Doha, Qata, Egypt Tel: +966 11 746461 / Fax: +966 11 746462 Email: info@redseainternational.com			 المهندس الاحمر العالمية للمقاولات 1 شارع مكة - الدوحة - قطر الهاتف: +966 11 746461 - الفاكس: +966 11 746462 البريد الإلكتروني: info@redseainternational.com		 الهيئة العامة للمنطق والكبارى والنقل البرى 1 شارع مصر - القاهرة - مصر الهاتف: +966 11 746461 - الفاكس: +966 11 746462 البريد الإلكتروني: info@redseainternational.com	
20/8/2024	الى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحصر الهندسي لمادة (MCO)	
					طريق الوا صبيح الرئيسي	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+360	144
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+380	145
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+400	146
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+420	147
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+440	148
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+460	149
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+480	150
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+500	151
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+520	152
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+540	153
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+560	154
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+580	155
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+600	156
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+620	157
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+640	158
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+660	159
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+680	160
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+700	161
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+720	162
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+740	163
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+760	164
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+780	165
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+800	166
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+820	167
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+840	168
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+860	169
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+880	170
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+900	171
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+920	120
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+940	121
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+960	122
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+980	123
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+000	124
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+020	125
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+040	126
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+060	127
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+080	128
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+100	129
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+120	130
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+140	131
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+160	132
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+180	133
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+200	134
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+220	135
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+240	136



الشركة المتفذة			الملك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			الهيئة العامة للطرق والكبارى والتقى البرى		مشروع إنشاء ورفع تقادة طريق القرافرة /الاولا صيبح القطاع الثانى بطول 4.5 كم بحذاء كريمة	
Red Sea International G. Contractors 9 Moha St., Doha, Qata Tel: +966 11 421 71 42 / Fax: +966 11 421 71 42 Email: info@redseacontractors.com.qa			البحر الاحمر العالمية للمقاولات 4 شارع محمد السادس - القاهرة - ج.م.ع البريد 11421 71 42 - 11421 71 42 Email: info@redseacontractors.com.qa		الهيئة العامة للطرق والكبارى والتقى البرى GENERAL AUTHORITY OF ROADS AND TRANSPORTATION Jeddah - KSA	
20/8/2024	الى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحصر الهندسي لمادة (MCO)	
					طريق قنوا صيبح الرئيسي	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+260	137
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+280	138
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+300	139
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+320	140
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+340	141
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+360	142
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+380	143
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+400	144
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+420	145
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+440	146
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+460	147
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+480	148
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+500	149
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+520	150
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+540	151
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+560	152
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+580	153
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+600	154
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+620	155
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+640	156
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+660	157
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+680	158
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+700	159
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+720	160
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+740	161
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+760	162
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+780	163
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+800	164
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+820	165
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+840	166
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+860	167
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+880	168
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+900	169
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+920	170
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+940	171
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+960	168
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+980	169
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	9+000	170
29250		اجمالي مسطح الطريق الرئيسي				



ممثل الهيئة

بحر الاحمر العالمية للمقاولات
موقع الضرافرة الجديدة

مهندس الشركة المتفذة

صالح

تقارير

متابعة أعمال رش MC

المدير العام
المدير المساعد
موقع الشركة
موقع الشركة

المشروع		المالك	الشركة المتقدمة			
مشروع إنشاء ورياح كفاءة طريق الفرافرة والثوا صبيح القطاع قشاش بموازى لكم حياء كريمة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			
			Red Sea International S. Contractors Al Nakha St, Doha - Qatar, Doha Tel: +974 44 11 1111 Fax: +974 44 11 1111 Email: info@redseacontractors.com  المهندس الاستاذ المهندس ج. الشهاب الدين ج. الشهاب الدين المهندس ج. الشهاب الدين ج. الشهاب الدين			
بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المعملة لأعمال طبقة رش MC		مستخلص جاري رقم	2	من تاريخ	بداية العمل	الى تاريخ
		20/8/2024				

م	رقم الطلب	تاريخ تقديم الطلب	القطاع		نوع الطبقة	المكان	العرض (م)	الطول (م)	معدل الرش (م/م)	ملاحظات
			من	الى						
1	18	3/8/2024	4+500	5+500	رش MC	الطريق الرئيسى	7.5	1000	1200	مستخلص 2
2	19	4/8/2024	5+500	6+500	رش MC	الطريق الرئيسى	7.5	1000	1210	مستخلص 2
3	20	6/8/2024	6+500	7+500	رش MC	الطريق الرئيسى	7.5	1000	1205	مستخلص 2
4	21	7/8/2024	7+500	8+400	رش MC	الطريق الرئيسى	7.5	900	1203	مستخلص 2



البحر الاحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة

مهندس الشركة المتقدمة

صالح

مقال الهيئة

الحمد

20/8/2024		الى تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	جاري 2	مستخلص	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المساحية لأعمال طبقة الزخرفة H.C.P.U.P.
		شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات				المالك	المشروع
		Red Sea International G. Contractors 4 Makka St. - Dakhla, Giza, Egypt T: +202 330 7440 - Fax: +202 330 7441 Email: info@redsea-int.com		شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات 4 مكيه - تلخا - الجيزة - مصر ت: +202 330 7440 - ف: +202 330 7441 البريد الإلكتروني: info@redsea-int.com		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الغرافة (الوا صبيح القطاع التالى بطول 5.5 كم - حياء كريمة

ملاحظات	الكمية	الطول (م)	العرض (م)	المكان	نوع الطبقة	القطاع		رقم الطلب	م
						الى	من		
مستخلص 2	7500	1000	7.5	ايمن	MC رش	5+500	4+500	18	1
مستخلص 2	7500	1000	7.5	شمال	MC رش	6+500	5+500	19	2
مستخلص 2	7500	1000	7.5	ايمن	MC رش	7+500	6+500	20	3
مستخلص 2	6750	900	7.5	شمال	MC رش	8+400	7+500	21	4



ممثل الهيئة
١٥٨٧٦٩٣

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الشرائط الجاهزة

مهندس الشركة المنفذة

١٥٨٧٦٩٣

طلبات تسليم MCO





مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة / اللواء صبيح (القطاع الثاني)
حياة كريمة

معدل الرش (M.C.O)

15-12-2023

القاريخ :

5+500/4+500

موقع العمل

18

رقم الطلب

الاسم

الاسم

4	3	2	1	البيان
4822	4360	4410	4350	وزن الصينية قبل الاختبار (جم)
5120	4677	4735	4670	وزن الصينية بعد الاختبار (جم)
0.25	0.25	0.25	0.25	مساحة الصينية (جم/م2)
318.0	311.0	325.0	320.0	وزن الرش (جم)
1272.0	1244.0	1300.0	1280.0	معدل الرش (جم/م2)
1274.0				المعدل وسط (جم/م2)



مهندس مسئول الشركة

الاسم
التوقيع

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / اللوا صبيح (القطاع الثاني) حتى مجمع الخدمات - حياة كريمة

طلب استلام أعمال منفذة

رقم الطلب (19)

تاريخ تقديم الطلب 16 / 12 / 2023

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

طابطة رش MCO

و شتت بالمسافرة :

من كم / 5+500 الى كم / 6+500 بطول 1000

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
		التوقيع :





مشروع رفع كفاءة طريق الفرارة / اللواء صبيح (القطاع الثاني)

حياة كريمة

معدل الرش (M.C.O)

16-12-2023

التاريخ :

6+500/5+500

موقع العينة :

19

رقم الطلب

الايمن

الاتجاه

4	3	2	1	البيان
4210	4623	4312	4210	وزن الصينية قبل الاختبار (جم)
4533	4950	4599	4533	وزن الصينية بعد الاختبار (جم)
0.25	0.25	0.25	0.25	مساحة الصينية (م/م2)
346.0	327.0	287.0	323.0	وزن الرش (جم)
1384.0	1308.0	1148.0	1292.0	معدل الرش (جم/م2)
1283.0				المتوسط (جم/م2)

مهندس العينة /



مهندس معمل الشركة

الاسم /

التوقيع /



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / اللوا صبيح (القطاع الثاني) حتى مجمع الخدمات - حياة كريمة

طلب استلام أعمال منفذة

تاريخ تقديم الطلب 20/12/2023

رقم الطلب (20)

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة ريش MCO

وذلك بالمسافة :

من كم / 6+500 إلى كم / 7+500 بطول 1000

- 1- إزالة أسفلت قديم
- 2- ردم لثوية
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس مس
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة أسفلت رابطة
- 7- طبقة لزي
- 8- طبقة أسفلت سائدة
- 9- تعبيط

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
		التوقيع :

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :



مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة / اللواء صبيح (القطاع الثاني)

حيالة كريمة

معدل الرش (M.C.O)

20-12-2023

التاريخ:

7+500/6+500

موقع العينة:

20

رقم الطلب

الايسر

الاتجاه

4	3	2	1	البيان
3621	3654	3753	3640	وزن الصينية قبل الاختبار (جم)
3912	3970	4052	3940	وزن الصينية بعد الاختبار (جم)
0.25	0.25	0.25	0.25	مساحة الصينية (جم/م2)
291.0	316.0	299.0	300.0	وزن الرش (جم)
1164.0	1264.0	1196.0	1200.0	معدل الرش (جم/م2)
1206.0				المتوسط (جم/م2)



مهندس معمل الشركة

الأبسم /

التوقيع



Red Sea

المشروع : إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللوا صبيح (القطاع الثاني) حتى مجمع الخدمات - حياة كريمة



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللوا صبيح (القطاع الثاني) حتى مجمع الخدمات - حياة كريمة

طلب استلام أعمال منفذة

23 / 12 / 2023 تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (21)

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

طيفة رش MCO

وذلك بالمسافة :

من كم / 7+500 إلى كم / 8+400 بطول 900

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمى

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

مهندس الهيئة

الاسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الاسم :

التوقيع :

٣٧٦١٣



مشروع رفع كفاءة طريق القارطرة - اللواء مسيح (القطاع الثاني)

معدل الرش (M.C.O)

التاريخ : 23/12/2023
رقم الطلب : 21

موقع العينة : 7+500 to 8+400

4	3	2	1	البيان
4892	4360	4411	4351	وزن الصينية قبل الاختبار (جم)
5200	4677	4735	4670	وزن الصينية بعد الاختبار (جم)
0.25	0.25	0.25	0.25	مساحة الصينية (م/م2)
308.0	317.0	324.0	319.0	وزن الرش (جم)
1232.0	1268.0	1296.0	1276.0	معدل الرش (جم/م2)
1268.0				المتوسط (جم/م2)



مهندس معمل المكثبات الاستشاري

الإسم /

التوقيع /



مهندس معمل الشركة

الإسم /

التوقيع /

حصر لطبقة الرابطة

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع النواصرة الجديد

اجمالى كميات لطبقة الرابطة

كمية حتى 2024 / 12 / 17	
29250	كمية الطريق الرئيسي
29250.00	الإجمالي
0.00	المصروف

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللوا
صبيح القطاع الثانى بطول 4.5 كم - حياه كريمه



مهندس الهندية :

المهندس احمد الطالبة للتقاولات
مهندس الشركة : ج. ج. ج.

ص. م. م.

الشركة المنفذة					المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات					الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القنطرة الغربية صوب القطاع الثانى بطول 4.5 كم - محيا كريمة
Red Sea International G. Contractors 5 Marina St., Dubai, U.A.E. Tel: +966 11 744 11 74 - 11 Email: info@redseacontractors.com				المهندس الاحمر العالمية للمقاولات ٥ شارع مارينا - دبي - الامارات العربية الهاتف: +966 11 744 11 74 - 11 البريد الإلكتروني: info@redseacontractors.com		
17/12/2024		الى تاريخ		من بداية العمل		بيان الحصر الهندسي لطبقة الرابطة
				مستخلص جزي 2		طريق القنطرة صوب القطاع
ملاحظات	المسطح المنفذ	المكان	المساحة الكلية	الوحدة	المحطة	م
	0	الطريق الرئيسي	0	2م	4+500	1
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+520	2
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+540	3
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+560	4
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+580	5
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+600	6
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+620	7
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+640	8
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+660	9
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+680	10
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+700	11
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+720	12
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+740	13
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+760	14
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+780	15
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+800	16
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+820	17
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+840	18
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+860	19
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+880	20
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+900	21
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+920	22
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+940	23
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+960	24
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+980	25
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+000	26
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+020	27
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+040	28
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+060	29
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+080	30
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+100	31
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+120	32
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+140	33
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+160	34
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+180	35
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+200	36
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+220	37
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+240	38
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+260	39
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+280	40
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+300	41
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+320	42
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+340	43
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+360	44
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+380	45
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+400	46
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+420	47

الشركة المتقدمة			المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القاهرة /الوا صبيح القناح الثاني بطول 4.5 كم بحياه عريضة	
Red Sea International G. Contractors 9 Matruh St., Dokki, Giza, Egypt T: +202 793 77401 Fax: +202 793 77401 Email: info@redseainternat.com			 المهندس الاستشاري العالمية للمقاولات 9 شارع م. دوكي - الجيزة - مصر ت: +202 793 77401 ف: +202 793 77401 Email: info@redseainternat.com		 الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري General Authority of Roads, Bridges and Urban Transport	
17/12/2024	الى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري 2		بيان الحصر الهندسي لطبقة الرابطة	
					طريق الوا صبيح الرئيسي	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+440	48
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+460	49
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+480	50
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+500	51
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+520	52
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+540	53
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+560	54
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+580	55
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+600	56
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+620	57
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+640	58
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+660	59
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+680	60
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+700	61
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+720	62
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+740	63
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+760	64
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+780	65
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+800	66
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+820	67
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+840	68
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+860	69
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+880	70
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+900	71
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+920	72
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+940	73
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+960	74
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	5+980	75
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+000	76
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+020	77
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+040	78
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+060	79
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+080	80
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+100	81
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+120	82
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+140	83
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+160	84
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+180	85
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+200	86
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+220	87
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+240	88
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+260	89
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+280	90
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+300	91
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+320	92
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+340	93
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+360	94
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+380	95

الشركة المنفذة			المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القاهرة للقناصين بطول 4.5 كم - حياه كريمة	
Red Sea International G. Contractors 9 Makka St., Dokki, Giza, Egypt Tel.: +961 11 74261-74262 114 74 114 Email: info@redseainternational.com  المهندس الاستشارى العالمية للمقاولات 9 شارع مكة - الدقى - الجيزة - مصر التليفون : 114 74 114 114 74 114 Email: info@redseainternational.com			الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى جمهورية مصر العربية 			
17/12/2024	الى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري 2		بيان المحصر الهندسي لطيفة الرابطة	
					طريق القوا صبح الرئيسي	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+400	96
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+420	97
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+440	98
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+460	99
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+480	100
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+500	101
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+520	102
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+540	103
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+560	104
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+580	105
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+600	106
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+620	107
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+640	108
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+660	109
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+680	110
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+700	111
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+720	112
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+740	113
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+760	114
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+780	115
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+800	116
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+820	117
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+840	118
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+860	119
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+880	120
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+900	121
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+920	122
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+940	123
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+960	124
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	6+980	125
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+000	126
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+020	127
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+040	128
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+060	129
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+080	130
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+100	131
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+120	132
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+140	133
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+160	134
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+180	135
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+200	136
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+220	137
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+240	138
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+260	139
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+280	140
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+300	141
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+320	142
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+340	143

الشركة المنفذة			المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			الهيئة العامة للطرق والكبارى ونقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الترابية - اللوا صبيح القطاع الثاني بطول 15.4 كم حياء كريمة	
Red Sea International G. Contractors W/Abdo El. Dakh. El. Egypt Tel: +202 25779425 / Fax: +202 25779426 Email: info@redseainternational.com			الهيئة العامة للطرق والكبارى ونقل البرى Ministry of Transport and Public Works P.O. Box 11444, Jeddah 21511, Saudi Arabia Tel: +966 2 838 4444 / Fax: +966 2 838 4445 Email: info@redseainternational.com			
17/12/2024	الى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري 2			بيان المحصر الهندسي لطبقة الرابطة
						طريق اللوا صبيح الرئيسي
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+360	144
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+380	145
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+400	146
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+420	147
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+440	148
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+460	149
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+480	150
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+500	151
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+520	152
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+540	153
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+560	154
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+580	155
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+600	156
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+620	157
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+640	158
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+660	159
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+680	160
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+700	161
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+720	162
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+740	163
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+760	164
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+780	165
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+800	166
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+820	167
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+840	168
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+860	169
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+880	170
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+900	171
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+920	120
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+940	121
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+960	122
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	7+980	123
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+000	124
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+020	125
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+040	126
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+060	127
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+080	128
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+100	129
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+120	130
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+140	131
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+160	132
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+180	133
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+200	134
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+220	135
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+240	136



البحر الاحمر العالمية للمقاولات
موقع المرافعة الجديد
مهندس الشركة المنفذة
صبا

الشركة المنفذة			المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الماربرة إلى طريق صيخ القلاح الذى بطول 5.5 كم - جيه كريمة	
Red Sea International G. Contractors 9 Midco St. (Dokki), Giza, Egypt Tel: +202 233 78 626 Fax: (202) 110 74 195 Email: info@redseainternational.com			المهندس الاستشارى العالمية للمشروعات 9 شارع وسطى - القاهرة - مصر - 11511 الهاتف: +202 233 78 626 الفاكس: (202) 110 74 195 البريد الإلكتروني: info@redseainternational.com		إمارة البحيرة محافظات البحيرة والمنيا والقليوبية مركز الدراسات والبحوث www.redseainternational.com	
17/12/2024	الى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري 2			بيان المحصر الهندسي لطبقة الرابطة
						طريق القلا صيخ الرئيسي
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+260	137
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+280	138
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+300	139
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+320	140
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+340	141
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+360	142
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+380	143
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	8+400	144
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+420	145
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+440	146
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+460	147
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+480	148
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+500	149
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+520	150
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+540	151
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+560	152
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+580	153
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+600	154
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+620	155
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+640	156
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+660	157
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+680	158
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+700	159
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+720	160
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+740	161
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+760	162
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+780	163
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+800	164
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+820	165
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+840	166
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+860	167
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+880	168
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+900	169
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+920	170
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+940	171
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+960	168
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	8+980	169
	0	الطريق الرئيسي	150	2م	9+000	170
29250		إجمالي سطح الطريق الرئيسي				



محل لينة

