

برايخ القطار الكهربائي السريع من العين السخنة الى قطار العلمين فائق السرعة (القطاع الخامس)

تنفيذ عدد (٢) بربخ عند محطة ٣٨٨+٥١٠ و محطة ٣٩٢+٠٠٧

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الإجمالي
١	الأعمال الإستشارية والجسات :-	م.ط	٤٥	٤٥٠	٢٠٢٥٠
١-١	أعمال جسات بالبر في التربة المعنية والمتماسكة أجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ٢ و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري (خمسة وأربعون متر طولي)				
٢	الحفر الإنشائي :-				
١-٢	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل الحفر حتى المناسيب المطلوبة ويشمل نك قاع الحفر للوصول الى أقصى كثافة وإزالة أي تربة مفككة أو ردم إن وجدت ونقل ناتج الحفر خارج الموقع إلى الأماكن المعتمدة والمخصصة لنقل ناتج الحفر طبقاً للرسومات ومواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتطبيقات الإستشاري . (ثلاثة عشر ألف متر مكعب)	م	١٣٠٠٠	٨٠	١٠٤٠٠٠٠
٣	الردم :-				
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطفية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لتجهز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة (أربعة آلاف و ثلاثمائة متر مكعب)	م	٤٣٠٠	١٦٠	٦٨٨٠٠٠
٤	تربة إحلال :-				
١-٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من من ١ + سن ٢ بنسبة ١:١ تحت بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهش السطح العلوي للإحلال طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتجهز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل حتى ١٥٠ كم (الفان وخمسمائة متر مكعب)	م	٢٥٠٠	٤٨٧	١٢١٧٥٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة سمك ٦٠ سم (بدون مونة) في نهاية مخرج البربخ والحجر لا تقل أضلاعه عن ٢٠ سم وبالسك المطلوب والأحجار لا يقل الوزن النوعي لها عن ٢٠٠٠ ولا يزيد الإمتصاص لها عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ٤٥% ولا يزيد سمك الطبقة الأولى من الأحجار بعد إتمام الدمك لها عن ٢٠ سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المعتمدة ومواصفات المشروع . (خمسمائة وأربعون متر مكعب)	م	٥٤٠	٢٨٠	١٥١٢٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل من دلويمتي مقاس (٢٠-١ لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامتار) (الترشح الزاعي) خلف الحوائط المساعدة الخرسانية بسمك ٢٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستائل على أن يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذي قبله عن طريق أشبار يتم تثقيبها من قبل جهاز الإشراف والمعر لا يشمل الجيوتكستائل ويشمل أشبار الحديد على أن يتم التزويد من المحاجر للمعدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (نكاد بدوى) أو أى معدات ثقيلة واستخدام أى طريقة لمناولة الخدمات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفئة تشمل أيضاً عمل مصاطب مؤقتة أو استخدام سيور ناقلة أو غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط وخضع جميع تكاليف اللازمة وكل ما يلزم لتجهز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستون متر مكعب)	م	٦٠	٢٣٠	١٩٨٠٠
٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستورد ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م ^٢ والتداخل لا يقل عن ١٠% يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقاً لتقرير التربة ولزوم أعمال فلتر الصرف ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات للتصريف المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (الفان و ثلاثمائة متر مسطح)	م	٢٣٠٠	٤٢	٩٦٦٠٠
٨	أعمال التماسك :-				
	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكمسي من المش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٠٠٠ ولا يزيد الإمتصاص عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ٤٥% ويتم إستبدال الوجه الخارجى لاجلج البكر وجعلها قيمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرجن الطريف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخطية الفاتحة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى ٢٠ كم - يتم صرف الكارنتات والموائج مع قيام الشركة المكللة بتقديم ما يثبت . - يتم إضافة قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المتقذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة أو أنقصان . (سبعمائة متر مكعب)	م	٧٠٠	٢٩٠	٢٠٣٠٠٠

مكتب الشبكات للمقاولات

رزق رزق احمد احمد الشبلى
مهندس كهرباء
٥٠٤٠١٩٥٠
ملف ضريبي: ٢٠٠٢-٢٠٠٢-٢٠٠٢



تنفيذ عدد (٢) بربخ عند محطة ٣٨٨+٥١٠ ومحطة ٣٩٢+٠٠٧

مكتبة الشهابي
رزق رزق أحمد محمد شهابي
س/ت ١١-٧ باض / ٢١٧-٨٠٥٠٠٠٠
ملف ضريبي: ٢-٠٦



Project

(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)

بيان اجماليات للبند رقم (٢-٩)

رقم البند فى العقد

البند

الوحدة

كمية العقد

الكمية السابقة

الكمية الحالية

الاجمالى

الملاحظات

Items No
٢-٩

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحة FAIR FACE مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم / سم^٣ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م^٣ والفئة تشمل عمل الشدات والفورم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م^٣ لزيادة ال (DUARABILTY) الى ١٢٠ سنة

١١٠٠

م^٣

٦٩٧,٧٠

٦٩٧,٧٠

اجمالى ما تم تنفيذه

٦٩٧,٧٠

٩٨ % نسبة صرف

٦٨٣,٧

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

٠

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة

٦٨٣

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

٦٨٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ ابراهيم عبد الحميد

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project

(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 & 392+007)

رقم البند (٢-٩)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحة FAIR FACE مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم / سم^٣ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ والفئة تشمل عمل الشدات والفورم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م^٣ لزيادة ال (DUARABILITY) الى ١٢٠ سنة

البند

الوحدة

م^٣

رقم اللوحة

ملاحظات

إجمالي

ابعاد (مقاسات)

ارتفاع

عرض

طول

العدد

الوحدة

التوصيف

م

خرسانة المسلحة لجسم البريخ

بريخ

٦٧١,٢٤

١,٧٢

١٤,٤٧

٢٦,٩٧

١

م^٣

خضم ماسورة

st388+510

٢٦٥,٧١-

٠,٩٨٥

٢٦,٩٧

١٠-

م^٣

خرسانة المسلحة لجسم البريخ

بريخ

٤٨١,٣٢

١,٧٢

١١,٦٦

٢٤

١

م^٣

خضم ماسورة

st392+007

١٨٩,١٦-

٠,٩٨٥

٢٤

٨-

م^٣

الإجمالي

٦٩٧,٧٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / ابراهيم عبد الحميد

أستشاري العام سيسترا

م / احمد ابو علي

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

م / محمد شكرى عويد



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



Project (Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)

بيان اجماليات للبند رقم (١٠)

رقم البند فى العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Items No ١٠	بالطن توريد وتركيب حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهود المطلوب والفئة تشمل سلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه .	طن	١٥٠	٠	٩٥,٢١	٩٥,٢١	
	اجمالى ما تم تنفيذه					٩٥,٢١	
	٩٥ % نسبة صرف					٩٠,٤٤	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٩٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					٩٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / ابراهيم عبد الحميد

استشارى العام سيسترا

م / احمد ابو حافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project		(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)			
رقم البند (١٠)					
البند	بالطن توريد وتركيب حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة تشمل سلك الرباط والكراسى و الوصلات و الاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه .				
الوحدة	م٣	رقم اللوحة			
م	التوصيف	الوحدة	ابعاد (مقاسات)		
			القطاع	الوزن المنفذ	إجمالي
١	بربخ st388+510	طن	فاصل ٢٦,٩٧	٥٤,٦٠٥	٥٤,٦٠٥
٢		طن	الفاصل	٠,٦١٥	٠,٦١٥
٣	بربخ st392+007	طن	فاصل ٢٤	٣٩,٥٧٠	٣٩,٥٧٠
٤		طن	الفاصل	٠,٤١٥	٠,٤١٥
			الاجمالى المنفذ		
			٩٥,٢١		

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم عبدالحميد


استشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project	(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)				
رقم البند (١١)					
البند	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠.٨ م زلط + ٠.٤ م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
الوحدة	م.ط		رقم اللوحة		
م	الوصيف		الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)
					إجمالي
١	بريخ st388+510		م.ط	١٠	٢٦,٩٧
٢	بريخ st392+007		م.ط	٨	٢٤
	الاجمالي				٤٦١,٧٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم عبد الحميد

استشاري العام سيسترا

م / أحمد أبو عافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



الهيئة العامة
للمواصلات
والطرق والكباري
(GARBLT)



Project	(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)						
بيان اجماليات للبند رقم (١١)							
الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند فى العقد
	٤٦١,٧٠٠	٤٦١,٧٠٠	.	١٤١٣	م.ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ١٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٨,٨ م٣ زلط + ١٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠٥ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦٥ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	Items No ١١
	٤٦١,٧٠٠	اجمالى ما تم تنفيذه					
	٤٥٢,٤٦٦	٩٨ % نسبة صرف					
	.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٤٥٢	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٤٥٢,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم عبد الحميد

المستشار العام سيسترا

م / أحمد أبو عافية

شركة الشبلي للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project	(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)						
رقم البند (١-١٤)							
البند	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم						
الوحدة	٢م		رقم اللوحة				
م	التوصيف		الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)		ملاحظات
					طول	عرض	إجمالي
١	بربخ ٣٨٨+٥١٠	حوائط	٢م	٤	٢٦,٩٧	١,٧٢	١٨٥,٥٥٤
		لبشة واسقف	٢م	٤	٢٦,٩٧	١٤,٤٧	١٥٦١,٠٢٤
٢	بربخ ٣٩٢+٠٠٧	حوائط	٢م	٤	٢٤	١,٧٢	١٦٥,١٢٠
		اسقف فقط	٢م	٢	٢٤	١١,٦٦	٥٥٩,٦٨٠
	الاجمالي		٢٤٧١,٣٧٧				

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أ. م. / إبراهيم عبد الحميد


أ. م. / أحمد أبو عافية

م. / أحمد أبو عافية

شركة الشبلى للمقاولات

م. / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



roject

(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)

بيان اجماليات للبند رقم (١٤)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No ١-١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	م ^٢	١٦٢٠	٠	٢٤٧١,٣٧٧	٢,٤٧١,٣٨	
	اجمالي ما تم تنفيذه						٢,٤٧١,٣٨
	٩٨% نسبة صرف						٢٤٢١,٩٥٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٠,٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						١٦٢٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						١,٦٢٠,٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم عبد الحميد

استشاري العام سيسترا

م / أحمد أبو عافية

شركة الشبلي للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى عويد



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل

Project

(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (378+610 &383+171)

بيان اجماليات للبند رقم ١٣

الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند فى العقد
	١٠١,٩٤٠	١٠١,٩٤٠	٠	١٦٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب نظام صرف (ماسورة PVC قطر ٨ بوصة) ذات فتحات مسامية طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	Items No ١٣
	١٠١,٩٤٠	اجمالى ما تم تنفيذه					
	٩٩,٩٠١	٩٨% نسبة صرف					
	٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٩٩	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٩٩	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ ابراهيم عبد الحميد


استشارى العام سيسنرا

م / أحمد ابو عافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project		(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (378+610 &383+171)							
رقم البند ١٣									
بالمتر الطولى توريد وتركيب نظام صرف (ماسورة PVC قطر ٨ بوصة) ذات فتحات مسامية طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .								البند ١٣	
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف		م
	إجمالي	إرتفاع	عرض	طول المنفذ					
	٥٣,٩٤٠			٢٦,٩٧	٢	م.ط	مواسير PVC	بربخ st388+510	١
	٤٨,٠٠٠			٢٤	٢	م.ط	مواسير PVC	بربخ st392+007	٣
		الإجمالي							
	١٠١,٩٤٠								

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ إبراهيم عبد الحميد

استشاري العام سيسترا
م / أحمد أبو عافية

شركة الشبلى للمقاولات
م / محمد شكرى عويد
محمد شكرى



Project

(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)

بيان اجماليات للبند رقم ١٦

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No ١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مانعة مائعة للنفاذية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	م.ط	٩٧٠	٠	١٥٩,٤٠٠	١٥٩,٤٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					١٥٩,٤٠٠	
	٩٨ % نسبة صرف					١٥٦,٢١٢	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					١٥٦	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					١٥٦	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم عبد الحميد


استشاري العام سيسترا

م / أحمد أبو عافية

شركة الشبلي للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project		(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)									
رقم البند ١٦											
البند ١٦		بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مانعة للتنفاذية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.									
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			ملاحظات				
				طول المنفذ	عرض	إرتفاع		إجمالي			
١	بريخ	طول البرايخ	م.ط	٢	٢٦,٨٥		٥٣,٧٠٠				
٢	st388+510	الفاصل	م.ط	١	٣١,٧٨		٣١,٧٨٠				
٤	بريخ	طول البرايخ	م.ط	٢	٢٣,٨٨		٤٧,٧٦٠				
٥	st392+007	الفاصل	م.ط	١	٢٦,١٦		٢٦,١٦٠				
		الاجمالي			١٥٩,٤٠٠						

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم عبدالحاميد

المستشار العام سيسترا

م / أحمد أبو عافية

شركة الشبلي للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

Project	(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)						
بيان اجماليات للبند رقم (١٤ - ٢)							
الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند فى العقد
	١٧٥,٣٣٧	١٧٥,٣٣٧	٠	١٣٠٠	م٢	بالمتر المسطح – توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٤ مم من رقائق الكارتونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .	Items No : ٢-١٤
	١٧٥,٣٣٧	اجمالى ما تم تنفيذه					
	١٧١,٨٣٠	٩٨% نسبة صرف					
	٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	١٧١	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	١٧١	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ ابراهيم عبدالحميد

المستشار العام سيسترا

م/ احمد ابو حافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project

(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)

رقم البند (١٤ - ٢)

بالمتر المسطح - توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٤ مم من رقائق الكارتونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .

البند

الوحدة

٢م

رقم اللوحة

م

التوصيف

الوحدة

العدد

طول

عرض

إجمالي

ملاحظات

١

بربخ ٣٨٨+٥١٠

جسم البربخ

٢م

٢

٢٦,٩٧

١,٧٢

٩٢,٧٧٧

2

بربخ ٣٩٢+٠٠٧

جسم البربخ

٢م

٢

٢٤

١,٧٢

٨٢,٥٦٠

الاجمالي

١٧٥,٣٣٧

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم عبد الحميد

استشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافيه

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project

(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 & 392+007)

بيان اجماليات للبيد رقم (٦)

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	٢٢,١٨٢	٢٢,١٨٢	٠	٦٠	٣ م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دلوميتي مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصرف الامطار الترشح الزراعي خلف الحوائط الساتدة الخرسانية بسمك ٣٠ سم ويحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستائل على ان يتم تثبيت (STONE BAG) مع (STONE BAG) الذي قبلة عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لايشمل الجيوتكستائل ويشمل اشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقا للاعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات باى طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكك يدوي) او اى معدات ثقيلة واستخدام اى طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الاماكن الضيقة والفئة تشمل ايضا عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	Items No: 6
	٢٢,١٨٢	اجمالي ما تم تنفيذه					
	٢١,٧٣٩	٩٨ % نسبة صرف					
	٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٢١	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٢١	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم عبد الحميد

استشاري العام سيسترا

م / أحمد أبو حافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project (Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)

رقم البند (٦)

البند بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دلويمتى مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار الترشح الزراعى خلف الحوائط الساتدة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعى جيوتكستايل على ان يتم تثبيت (STONE BAG) مع (STONE BAG) الذى قبله عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لايشمل الجيوتكستايل ويشمل اشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقا للاعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات باى طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكاك يدوى) او اى معدات ثقيلة واستخدام اى طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع فى الاماكن الضيقة والفئة تشمل ايضا عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ودفع جميع الكارئات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

الوحدة	٢م	رقم اللوحة	م	ملاحظات
م	الوصيف	الوحدة	العدد	طول عرض ارتفاع اجمالي
١	جسم البريخ	٣م	٢	٢٦,٩٧ ٠,٥ ٠,٥ ١٣,٤٨٥
٢	الخصم	٣م	٢-	٢٦,٩٧ ٠,٠٣٢٤ ١,٧٤٨-
٣	جسم البريخ	٣م	٢	٢٤ ٠,٥ ٠,٥ ١٢,٠٠٠
٤	الخصم	٣م	٢-	٢٤ ٠,٠٣٢٤ ١,٥٥٥-
الاجمالي				
٢٢,١٨٢				

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / ابراهيم عبد الحميد

المستشار العام سبيسترا

م / أحمد أبو عافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

Project	(Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)						
بيان اجماليات للبند رقم (٢٣٠٠)							
الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند فى العقد
	٢٢٦,٣٠٧	٢٢٦,٣٠٧	٠	٢٣٠٠	٢م	بالمتر المسطح – توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستائل مستورد ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠جم/م ^٢ والتداخل لا يقل عن ١٠%يستخدم فى حالة الفصل بين طبقات الاحلال المختلفة طبقا لتقرير التربة ولزوم اعمال فلتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	Items No: 7
	٢٢٦,٣٠٧	اجمالى ما تم تنفيذه					
	٢٢١,٧٨١	٩٨ % نسبة صرف					
	٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٢٢١	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٢٢١	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / ابراهيم عبدالحميد

استشارى العام سيسترا

م / احمد عافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى



Project (Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (388+510 &392+007)

رقم البند (٧)

البند							
بالمتر المسطح - توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستورد ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م ^٢ والتداخل لا يقل عن ١٠ % يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الاحلال المختلفة طبقا لتقرير التربة ولزوم اعمال فلتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .							
الوحدة	٢م		رقم اللوحة				
م	التوصيف		الوحدة	العدد	طول	عرض	إجمالي
١	جسم البربخ	٣٨٨+٥١٠	٢م	٢	٢٦,٩٧	٢,٢٢	١١٩,٧٤٧
2	جسم البربخ	٣٩٢+٠٠٧	٢م	٢	٢٤	٢,٢٢	١٠٦,٥٦٠
الإجمالي							٢٢٦,٣٠٧

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ إبراهيم عبد الحميد

المشرف العام سيسترا

م / أحمد ابو عافية

شركة الشبلى للمقاولات

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى

حصر الكميات (جديد التسليح)

بريخ ٢٨٨+٥١٠

ملاحظات	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد الاسياخ		طول السبيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السبيخ (سم)	Bar Mark
				في كل قطاع	قطاع ٢٧ م				
	١,٣٧٥	١٥٤٨	١٢٩	١٢٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١	١
	٠,٥٨٤	٦٥٨	١٢٩	١٢٩,٠٠٠	٥,١٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٢	٢
	٠,٦٣٠	٧١٠	١٢٩	١٢٩,٠٠٠	٥,٥٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣	٣
	١,٣٧٥	١٥٤٨	١٢٩	١٢٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤	٤
	١,٣٧٥	١٥٤٨	١٢٩	١٢٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٥	٥
	٠,٥٤٧	٦١٦	١٢٩	١٢٩,٠٠٠	٤,٧٧٦	٠,٨٨٨	١٢	٦	٦
	٠,٥٩٢	٦١٧	١٢٩	١٢٩,٠٠٠	٥,١٧٢	٠,٨٨٨	١٢	٧	٧
	١,٣٧٥	١٥٤٨	١٢٩	١٢٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٨	٨
	٤,٣٠٣	٤٨٤٥	٢٥٨٠	٢٥٨٠,٠٠٠	١,٨٧٨	٠,٨٨٨	١٢	٩	٩
	٣,٣٨٦	٣٨١٣	٢٥٨٠	٢٥٨٠,٠٠٠	١,٤٧٨	٠,٨٨٨	١٢	١٠	١٠
	٥,٤٥٠	٦١٣٧	٢٣٢٢	٢٣٢٢,٠٠٠	٢,٦٤٣	٠,٨٨٨	١٢	١١	١١
	٠,٨٩٤	١٠٠٦	٥١٦	٥١٦,٠٠٠	١,٩٥٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢	١٢
	٦,٨٠٤	٧٦٦٣	٢٥٥٤٢	٢٥٥٤٢,٠٠٠	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٣	١٣
	٠,٤٦٣	٥٢١	١٢٠	١٢٠,٠٠٠	٤,٣٤٠	٠,٨٨٨	١٢	١٤	١٤
	٢,٥٥٧	٢٨٨٠	٢٤٠	٢٤٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٥	١٥
	٢,٦٩١	٣٠٣١	٦٥٨	٦٥٨,٠٠٠	٤,٦٠٦	٠,٨٨٨	١٢	١٦	١٦
	٧,٠١٢	٧٨٩٦	٦٥٨	٦٥٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٧	١٧
	٧,٠١٢	٧٨٩٦	٦٥٨	٦٥٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٨	١٨
	٠,٢٧٧	٧٢	٦	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٩	١٩
	٠,١٥٩	٤١	٦	٦,٠٠٠	٦,٨٦٥	٣,٨٥٤	٢٥	٢٠	٢٠
	٠,١٤٤	٣٧	٦	٦,٠٠٠	٦,٢١٥	٣,٨٥٤	٢٥	٢١	٢١
	٠,٢٧٧	٧٢	٦	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٢	٢٢
	٠,٢٧٧	٧٢	٦	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٣	٢٣
	٠,١٤١	٣٧	٦	٦,٠٠٠	٦,١١٥	٣,٨٥٤	٢٥	٢٤	٢٤
	٠,١٣٧	٣٥	٦	٦,٠٠٠	٤,٩١٥	٣,٨٥٤	٢٥	٢٥	٢٥

٢٨٨

٤٩١٥

٢٨٨

حصص الكميات (حديد التسليح)

بريخ ٣٨٨+٥١٠									
ملاحظات	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد الاسياخ		طول السبيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السبيخ (مم)	Bar Mark
				في كل قطاع	قطاع ٢٧ م				
	٠,٢٧٧	٧٢	٦	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٦	
	٢,٤٩٧	٦٤٨	٢٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٢,٧٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٧	
	١,٤٠٤	٣٦٤	١٠٨	١٠٨,٠٠٠	٣,٣٧٤	٣,٨٥٤	٢٥	٢٨	
	٠,٢٧٣	٧١	٢٤	٢٤,٠٠٠	٢,٩٥٥	٣,٨٥٤	٢٥	٢٩	
	٠,٣١٦	٣٥٦	١١٨٨	١١٨٨,٠٠٠	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣٠	
اجمالي الوزن (الطن) لجسم البريخ									
٥٤,٦٠٥٣									
٥٤,٦١									
اجمالي كمية الحديد المقلدة من جسم البريخ (بالطن)									

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

ابراهيم

مدير المشروع (سويش)

محمد

شركة الشبيخ العقارية

محمد



حصص الكميات (حديد التسليح)

بريخ ٣٨٨٠٥١٠

ملاحظات	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ			طول السبيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السبيخ (سم)	Bar Mark
				قطاع ٢٧ م					
في الفواصل	٠,٠٨٥	٩٦	٨	٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١	
	٠,١٢٧	١٤٣	٣٢	٣٢,٠٠٠	٤,٤٦٠	٠,٨٨٨	١٢	٢	
	٠,١٦٩	٤٤	٧٣	٧٣,٠٠٠	٠,٦٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٣	
	٠,٢٣٤	٢٦٤	٨٨	٨٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤	
	اجمالي الوزن (الطن) لجسم البريخ								
٠,٦١٥٢									
٠,٦٢									
اجمالي كمية الحديد المنقذة من جسم البريخ (بالطن)									

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

١٤

الاستشاري (مهندس)

١٤

شركة الشبلي للمقاولات

١٤

حصص الكميات (حديد التسليح)

بريخ ٣٩٢٠٠٠٧

ملاحظات	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد الاسياخ في كل قطاع		طول السبيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السبيخ (مم)	Bar Mark
				قطاع ٢١	قطاع ٢٦				
	٠,٩١٠	١٠٢٤	١٢٤	١٢٤,٠٠٠	٨,٧٦٠	٠,٨٨٨	١٢	١	١
	٠,٦٦١	٧٤٤	١٢٤	١٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٢	٢
	٠,٦٦١	٧٤٤	١٢٤	١٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣	٣
	٠,٩٥٤	١٠٧٤	١٢٤	١٢٤,٠٠٠	٨,٦٦٠	٠,٨٨٨	١٢	٤	٤
	٠,٦٦	٧٤٤	١٢٤	١٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٥	٥
	٠,٨٧	٩٨٤	١٢٤	١٢٤,٠٠٠	٧,٩٣٦	٠,٨٨٨	١٢	٦	٦
	٠,٩١٧	١٠٣٣	١٢٤	١٢٤,٠٠٠	٨,٣٣٢	٠,٨٨٨	١٢	٧	٧
	٠,٦٦١	٧٤٤	١٢٤	١٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٨	٨
	٣,٣٠٩	٣٧٢٦	١٩٨٤	١٩٨٤,٠٠٠	١,٨٧٨	٠,٨٨٨	١٢	٩	٩
	٢,٦٠٤	٢٩٣٢	١٩٨٤	١٩٨٤,٠٠٠	١,٤٧٨	٠,٨٨٨	١٢	١٠	١٠
	٤,٠٧٤	٤٥٨٨	١٧٣٦	١٧٣٦,٠٠٠	٢,٦٤٣	٠,٨٨٨	١٢	١١	١١
	٠,٨٥٩	٩٦٧	٤٩٦	٤٩٦,٠٠٠	١,٩٥٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢	١٢
	٥,٣٥١	٦٠٢٦	٢٠٠٨٨	٢٠٠٨٨,٠٠٠	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٣	١٣
	٠,٢٨٥	٣٢١	٩٦	٩٦,٠٠٠	٣,٣٤٠	٠,٨٨٨	١٢	١٤	١٤
	٢,٠٤٦	٢٣٠٤	١٩٢	١٩٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٥	١٥
	١,٦٩٧	١٩١١	٥٣٠	٥٣٠,٠٠٠	٣,٦٠٦	٠,٨٨٨	١٢	١٦	١٦
	٥,٦٤٨	٦٣١٠	٥٣٠	٥٣٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٧	١٧
	٥,٦٤٨	٦٣١٠	٥٣٠	٥٣٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٨	١٨
	٠,٢٣٢	٦٠	٦	٦,٠٠٠	١٠,٠٢٥	٣,٨٥٤	٢٥	١٩	١٩
	٠,١٣٩	٣٦	٦	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٠	٢٠
	٠,١٣٩	٣٦	٦	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢١	٢١
	٠,٢١٧	٥٦	٦	٦,٠٠٠	٩,٣٧٤	٣,٨٥٤	٢٥	٢٢	٢٢
	٠,٢١٤	٥٦	٦	٦,٠٠٠	٩,٢٧٥	٣,٨٥٤	٢٥	٢٣	٢٣
	٠,١٣٩	٣٦	٦	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٤	٢٤
	٠,١٣٩	٣٦	٦	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٥	٢٥
	٠,٢١٠	٥٤	٦	٦,٠٠٠	٩,٠٧٣	٣,٨٥٤	٢٥	٢٦	٢٦

92/4

حصص الكميات (حديد التسليح)

بريخ ٣٩٢+٠٠٧

ملاحظات	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد الاسياخ		طول السبيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السبيخ (مم)	Bar Mark
				في كل قطاع	قطاع ٢٦ م				
	١,٩٩٨	٥١٨	١٩٢	١٩٢,٠٠٠		٧,٧٠٠	٢,٨٥٤	٢٥	٢٧
	١,٠٩٢	٢٨٣	٨٤	٨٤,٠٠٠		٣,٣٧٤	٣,٨٥٤	٢٥	٢٨
	٠,٢٧٣	٧١	٢٤	٢٤,٠٠٠		٢,٩٥٥	٣,٨٥٤	٢٥	٢٩
	٠,٢٥٩	٢٩٢	٩٧٢	٩٧٢,٠٠٠		٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣٠
	اجمالي الوزن (الطن) لجسم البريخ								
	اجمالي كمية الحديد المنقذة من جسم البريخ (بالطن) (طول ٢٤ متر فقط)								
	٤٢,٨٦٧٨								
	٣٩,٥٧								

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

١٤

الاستشاري (سويش)

١٤

شركة الفيلبي للمقاولات

١٤



حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ ٣٩٢٠٠٧

ملاحظات	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	قطاع م ٢٤	طول السبيخ (متر)	وزن المتر الطولى (كجم)	قطر السبيخ (سم)	Bar Mark
في الفواصل	٠,٠٨٥	٩٦	٨	٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١
	٠,٠١٢	١٣	٨	٨,٠٠٠	١,٦٢٠	٠,٨٨٨	١٢	٢
	٠,٢٢٢	٥٨	٩٦	٩٦,٠٠٠	٠,٦٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٣
	٠,٠٩٦	١٠٨	٣٦	٣٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤
	٠,٤١٤٧							
اجمالي الوزن (الطن) لجسم البريخ								
اجمالي كمية الحديد المنقذة بالفواصل الانشائي								
	٠,٤١٥							

مدير المشروع (هيئة الطرق والكبارى)

٤٠١١

الإستشار العام (سبسترا)

شركة الشبلى للمقاولات

محضر استلام موقع

مشروع: تنفيذ اعمال عدد (2) بربخ خرساني اسفل مسار مشروع القطار الكهربائي
السريع (العين السخنة - مطروح)
الخط الاول القطاع السادس عند المحطات 388+510 و 392+007

تنفيذ: مكتب الشبلى للمقاولات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (1206 / 2023/ 2024) المؤرخ بتاريخ 20 / 02 / 2024

إنه في يوم الاثنين الموافق 14 / 04 / 2025 اجتمع كل من:-

- 1 - السيد المهندس / محمد حسنى فياض مدير المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2 - السيد المهندس / ابراهيم عبد الحميد مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3 - السيد المهندس / محمد شكرى عويد مدير مشروع - مكتب الشبلى للمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 14 / 04 / 2025 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3 - محمد شكرى عويد

2 - ابراهيم عبد الحميد

1 - محمد حسنى فياض

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"