

مشروع تنفيذ اعمال الاتربة لإزدواج طريق أسوان توشكى (مرحلة أولى)

بطول 55 كم لأعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسافة من كم 22+800 حتى كم 34+900)

من أسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر

تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق و الجبارى و النقل البرى
(GARBLT)

المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - أسوان



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة و بعد ,,,

بخصوص:-

مشروع تنفيذ اعمال الاتربة لإزدواج طريق أسوان توشكى (مرحلة أولى)

بطول 55 كم لأعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسافة من كم 22+800 حتى كم 34+900

(من أسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر

تنفيذ:-

شركة مكة البركة للمقاولات.

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم المذكرة الإيضاحية بشأن المدة الاضافية المطلوب اضافتها لمشروع تنفيذ

اعمال الاتربة لإزدواج طريق أسوان توشكى (مرحلة أولى) بطول 55 كم لأعمال الجسر الترابى (القطاع

الخامس) فى المسافة من كم 22+800 حتى كم 34+900 (من أسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

مرفقات : عدد (1) المذكرة الإيضاحية

: عدد (1) طلب الشركة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عدي يحيى كرومر



مشروع تنفيذ اعمال الاتربة لإزدواج طريق أسوان توشكى (مرحلة أولى)

بطول 55 كم لأعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم

22+800 حتى كم 34+900 (من أسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر

تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

مذكرة إضاحية للعرض على


السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- بخصوص : المدة الاضافية للمشروع.
- الشركة المنفذة : شركة مكة البركة للمقاولات
- رقم العقد : (2022 / 2021 / 709) بتاريخ 17 / 02 / 2022
- قيمة المقايضة التعاقدية : 11448961 جنيهاً
- مدة المشروع طبقاً للتعاقد : 4 أشهر .
- تاريخ بدء العمل : 2022 / 03 / 03
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : 2022 / 07 / 02 .
- المدة المطلوب إضافتها : 60 يوم
- تاريخ النهو طبقاً لتعديل المدة : 2022 / 09 / 02 .
- المبررات : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (186) بشأن مد فترة تنفيذ العقود نظرا لمواجهة الاثار السلبية المترتبة علي تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .
- الرأى : ترى المنطقة الموافقة على المدة الاضافية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر



جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشاري مجلس الوزراء

كتاب دوري لجميع السادة الوزراء والعالمين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد ،،،

سود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمشروعاتها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضى نص المادة (٤٨) من القانون المذكور والعادة (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مدة فترة تنفيذ العقود - للمدة التي يجري تحديثها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة - دون فرض فواتر أو غرامات تأخير لمدة شهرين ، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، دعماً للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

يرجى التكرم بالتقاضي اللازم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

لواء أ/ ج/ عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن

٢٠٢٢ / /

أمين سام مجلس الوزراء

أحمد



مكة البركة للمقاولات


السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة العاشرة (اسوان)
عناية السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

- بالاشارة الى عملية أعمال مشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى أسوان / توشكى (مرحلة أولى) بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسافة من كم ٢٢.٨٠٠ حتى كم ٣٤.٩٠٠ بطول ١٢.١ كم بالامر المباشر عقد مقاوله رقم ٢٠٢٢/٢/١٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٧ .
- وبالإشارة الى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٨٦ والمنعقد فى ٢٠٢٢/٣/٢٢ وماجاء بها من مد مدة تنفيذ العقود بدون فرض أى غرامات تأخير لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية
- برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على مد مدة العقد عاليه شهرين ليصبح تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٢/٩/٢ .
- مرفق طيه صورة من قرارمجلس الوزراء .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

مدير عام المشروع
م. محمد عبد الوهاب



٢٩
١٨/٩/٢٠٢٢