

مصلحة : الهيئة العامة للغرف التجارية
 قسم : قسم الإفلاس والقضايا التجارية
 المبلغ المستحق إلى : مكتب الإفلاس والقضايا التجارية
 بموجب : الطلبات طية أو ذات طية
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : أحمد الكرنج
 شيك على البنك المركزي في : مكتب الإفلاس والقضايا التجارية
 شيك على الخارج : مكتب الإفلاس والقضايا التجارية
 يسحب باسم : مكتب الإفلاس والقضايا التجارية
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : مكتب الإفلاس والقضايا التجارية

رقم : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 الختم ذو التاريخ : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 كتب المراجعة : ٢٠١
 رئيس القسم : ٢٠١

(ب) الكاتب المنوط : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 الختم ذو التاريخ : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 روجع : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 رئيس المصلحة : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤

تقيد في السجل برقم : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 الاعتماد الإداري ونوع الخصم : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 عدد المرفقات : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 تاريخ : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 علامة : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 في سنة ٢٠١ : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 الإبرادات : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 الختم ذو التاريخ : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 روجع في سنة ٢٠ : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 يعتمد سحب : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 وكيل الحسابات : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 مدير أو رئيس الحسابات : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 في سنة ٢٠١ يبلغ : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤

(١) رقم المستند (وهو رقم التقيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ع) : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 إضاءات موظفي الشطب : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 الختم ذو التاريخ : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 سحب : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 قيد في سجل : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 الشيكات : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤
 الشيكات : ١١٦٧٤١٩٢/٥٤

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" مكتب الادهم للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٠٨) المؤرخ في ١٤/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٢,٩١٥,٢٠٩ جنيه (فقط وقدره اثنان واربعون مليون وتسعمائة وخمسة عشر الف ومائتان وتسعة جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الاول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٣,٥٠٠ الى الكم ٢٦٥,٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاه سفنكس . (بالامر المباشر) على ان يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية



عقد مقابلة

**الموضوع :- استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الاول لشبكة
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح -
الفيوم) بالامر المباشر لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٢,٥٠٠ إلى الكم ٢٦٥,٠٠ بطول ١,٥
كم اتجاه سفنكس (بالامر المباشر).**

رقم العقد: ٧٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و مكتب الادهم للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق

بصفته / مدير المكتب

ويمثلها السيد / أدهم خليفة احمد سيد

رقم قومي / ٢٨٤١٠٠٣٢٦٠٠٢٣٧

بطاقة ضريبية / ٢٢٧-٦٨٨-٥٩٧


مأمورية ضرائب / طهطا

سجل تجاري رقم / ١٢٥٨٩

ومقرها / قرية كوم بدر - مركز طهطا .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

ادهم خليفة احمد سيد



التمهيد

بناء على موافقة مجلس الوزراء رقم (٢١٥) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مديولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢ وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٣.٥٠٠ إلى الكم ٢٦٥.٠٠ بطول ١.٥ كم اتجاه سفنكس (بالأمر المباشر) بتكلفة تقديرية ٢.٩١٥.٢٠٩ جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف ومائتان وتسعة جنيها لا غير) والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات " مكتب الادهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق " ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٣.٥٠٠ إلى الكم ٢٦٥.٠٠ بطول ١.٥ كم اتجاه سفنكس (بالأمر المباشر) علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد إتفقا على ما يلي:-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتعماً لأحكامه .


البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني لاستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٣.٥٠٠ إلى الكم ٢٦٥.٠٠ بطول ١.٥ كم اتجاه سفنكس (بالأمر المباشر) طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٢.٩١٥.٢٠٩ جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف ومائتان وتسعة جنيها لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفلات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة علي الأسعار.

في
 حوزة
 /

ادخله في حوزة السيد





الهند الثالث

يلتزم الطرف الثاني **مكتب الادهم للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق** * بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من العوائق وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً.

الفصل الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم MD2331234844 بمبلغ وقدره ٢.١٤٥.٧٦١ جنيهه (فقط وقدره اثنان مليون ومائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وستون جنيهه لا غير) صادر من بنك التعمير والإسكان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٨ وساري حتى ٢٠٢٤/١١/٧ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البنك الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

الهند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المنتدى الشبابي

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملية وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا بصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلغيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسئولية علي الطرف الأول .

شركة الطرق
 ١٢٥٨٩
 ١٩٤٨٧

الهيئة العامة للطرق والمواصلات
 القاهرة - مصر

البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذ الأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي ألاتهوتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .


 ١٢٥٨٩


 الهيئة العامة للطرق والكباري

البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

مكتب الادهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

التوقيع (أ.د. خليفة أحمد السيد)

السيد / أدهم خليفة أحمد سيد

مدير المكتب



الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



رقم البنء	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) أسفل منسوب الفرمة ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل ككاليقورنيا لا تقل عن ٢٠٪) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمشرك. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل اكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجورية.	م٢	٢٧٠٠٠٠	٥٧	١٥٢٩٠٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٤٥ كم. - يتم احتساب علاوة ٠.٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.	م٢	١٠٠٠	٨٠	٨٠٠٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر) وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوة ٠.٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.	م٢	٦٠٠٠٠	٢٠.١	١٢٠٦٠٠٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكشاف والبول الجانبية تتكون من ٠.٨ م٢ سن دولوميت متدرج + ٠.٤ م٢ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبرعلي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٠٠٠	٢٥٠.٤	٢٥٠٤٠٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكشاف والميول الجانبية تتكون من ٠.٨ م٢ سن دولوميت متدرج + ٠.٤ م٢ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبرعلي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٠٠٠	١١٧٠	١١٧٠٠٠٠
٦	أعمال حفر بالمعدات لآلية حفرية ومحمل على البند الاترية شاملة بالمشرك.	م٢			

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفقة	الاجمالي
	١- تحميل ونقل نزع الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية للتصميم لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفيرنيا لا تقل عن ٢١٠) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٢٩٥) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للملحق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ذات جهد من (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ٢ ذات جهد من (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ٢ ذات جهد من (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ٢	م ٢	١	٥٤	٥٤
		م ٢	١	٦٥,٥	٦٥,٥
		م ٢	١	٧٦	٧٦
٧	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٢٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع الساحل لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو التقصير.	م ٢	٣٠٠٠	٥	١٥٠٠٠
٨	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبريمه والتبند شامل مما جرمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١	٢٥٠	٢٥٠
٩	بالكيلو متر الطولي أعمال إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكياً من داخل قاع المصرف بكامل عرشه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتوجيهات المنطقة ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية والفقة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتوجيه المنطقة (عرض القاع حتى ٥ متر)	كم ط	٣	١٤٢٠٠	٤٢٦٠٠
١٠	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقاً للاورنيك التصميمي المعتمد من هيئة المصرف ومعمل على التبند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهة المسئولة من هيئة المصرف - يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو التقصير	م ٢	٥٠٠٠٠	٢٣	١١٥٠٠٠٠
١١	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل إلى ٨ متر من منسوب التشغيل لزوم أعمال التأسيس والاحلال أسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزع المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقيام طبقاً للأعمال بالطبقة وتشغيل كمل ما يلزم لنهو الأعمال ومعمل على التبند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو التقصير	م ٢	٤٠٠٠٠	٢٥	١٠٠٠٠٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم أحجار بسمك يتراوح بين ٢ الى ١٥ سم بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٢٣ ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو السخنة (سواء من منخل ٢٠٠) نهائياً أو مواد طفلية أو حيث التماس يتم تنفيذها كطبقة تأسيس أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب للمياه الأرضية بحوالي	م ٢	١	٣٠٠	٣٠٠



تستكمل تنفيذ أعمال جسم الترابي بمشروع إنشاء الخندق الأول لشبكة القنطرة الحكومية تسريع

(السكينة - العاصمة الإدارية - تعليمين - مطروح - الفيوم)

في المسافة من كم ٥٠٠ + ٣٦٢ الى كم ٣٦٥ + ٠ طول ١.٥ كم (اتجاه سفنكس)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
	٥- سيتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتى ثبات الطبقة أسفل الهراسات على أن لا يتم التنفيذ إلا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية (اختبار السواح التحميل قطر ٣٠ سم) على أن لا تزيد نسبة EV٢/EV١ عن ٢.٥ باستخدام حمل مقداره KNA طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.				
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٢٢٪ ولا تحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (مسارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت التملل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٢٠٪ يتم تنفيذها كطبقة تاسيس للاسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى من اعلى منسوب المياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتى ثبات الطبقة أسفل الهراسات على أن لا يتم التنفيذ إلا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية (اختبار السواح التحميل قطر ٣٠ سم) على أن لا تزيد نسبة EV٢/EV١ عن ٢.٥ باستخدام حمل مقداره KNA طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة اجنيه لكل اكم بالزيادة او النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .	م٢	٢٥٠٠٠	١٠٥	٣٦٧٥٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسييج الصناعي جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠٪ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	م٢			
	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم / م٢	م٢	١	٢٤	٢٤
	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم / م٢	م٢	١	٢٣	٢٣
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م٢	م٢	٧٠٠٠٠	٤٢	٢٩٤٠٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم واللا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢٪ والتدرج الوارد بالا اشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عند ٢٥٪ واللا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٢٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ والا يقل معامل المرونه (EV٢) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة اجنيه لكل اكم بالزيادة او النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	م٣	١٥٠٠٠	١٠٠	١٥٠٠٠٠٠
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١.٥ مم الى ١٠ مم واللا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٪ والتدرج الوارد بالا اشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٪ والا يقل معامل المرونه (EV٢) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد	م٣	١٥٠٠٠	١٠٥	١٥٧٥٠٠٠

ملاحظة : أسعار الشؤن تقديرية لحين التفاوض

في المسافة من كم ٢٦٢+٥٠٠ الى كم ٢٦٥+٠٠٠ بطول ١.٥ كم (اتجاه سفنكس)

100, 910, C-N, 10



محضر استلام موقع

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٣.٥ إلى الكم ٢٦٥ اتجاه سفنكس.

عقد رقم (٧٠٨-٢٠٢٣-٢٠٢٤)

تنفيذ شركة : الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

انه في يوم الأحد الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣ اجتمع كلا من :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / احمد ابودقيقه | مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| ٢- السيد المهندس / احمد الشايع | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| ٣- السيد المهندس / رشاد مرسي | مدير المشروع الاستشاري (مكتب الدكتور إيهاب قنديل) |
| ٤- السيد المهندس / عماد خليفة | مدير مشروع – الأدهم للمقاولات العمومية |

- وذلك للمرور على موقع العملية المذكورة عليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الاعمال بالعملية.

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات :-

١- السيد المهندس / عماد خليفة
٢- السيد المهندس / رشاد مرسي
٣- السيد المهندس / احمد الشايع
٤- السيد المهندس / احمد ابودقيقه

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / محمد عبد السلام عامر

مراجعة بونك توريد

جاري (2) سقنكس

انة في يوم السبت الموافق 2023/8/29 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة للمشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / احمد نجاح | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / احمد السيد | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / عماد خليفة | مدير المشروع - الادهم للمقاولات العامة والشاء ورصف الطرق (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونك والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة من المحاجر التالية لاجل اعمال الردم بالمشروع اعلاه ووجدت كالتالي :

- ✓ في الفترة من تاريخ 2023/9/12 وحتى تاريخ 2024/1/23 كانت الكمية الموردة هي (31290.5 م3) لمحجر البركة 2
- ✓ في الفترة من تاريخ 2023/2/4 وحتى تاريخ 2023/2/7 كانت الكمية الموردة هي (4012 م3) لمحجر الفيروز

قامت اللجنة بمراجعة البونك والكرتات الخاصة بتوريد من لطيفة التأسيس (subgrade) الموردة من المحاجر التالية لاجل اعمال الردم بالمشروع اعلاه ووجدت كالتالي :

- ✓ في الفترة من تاريخ 2023/11/22 وحتى تاريخ 2023/12/23 كانت الكمية الموردة هي (5753.5 م3) لكسارة طيبة
- قامت اللجنة بمراجعة البونك والكرتات الخاصة بتوريد من لطيفة الاساس (subballast) الموردة من المحاجر التالية لاجل اعمال الردم بالمشروع اعلاه ووجدت كالتالي:

- ✓ في الفترة من تاريخ 2023/9/26 وحتى تاريخ 2023/11/22 كانت الكمية الموردة هي (2816 م3) لكسارة طيبة
- قامت اللجنة بمراجعة البونك والكرتات الخاصة بتوريد من (فلت) الموردة من المحاجر التالية لاجل اعمال الردم بالمشروع اعلاه ووجدت كالتالي:

- ✓ في الفترة من تاريخ 2023/3/26 وحتى تاريخ 2023/4/16 كانت الكمية الموردة هي (1945 م3) لكسارة العالمية 6
- علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونك ادية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

وفي هذا وقع الجميع :

5- م / 1 - د/ خالد قنديل مدير المشروع - الادهم للمقاولات العامة والشاء ورصف الطرق (المقاول)

4- م / 2 - د/ خالد قنديل مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

3- م / 3 - د/ خالد قنديل مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

2- م / 4 - د/ خالد قنديل مدير الجودة للمشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

1- م / 5 - د/ خالد قنديل مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد

مدير مشروع الهيئة

م / احمد ابو دقيقة



المجلة الدولية لدراسات الطفولة

بيان المستخلصات والعنوان الخاص بالاحكام العقاولات العمومية

الإمام

اسم المادة	المعلومات			اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	اسم المادة	رقم المادة	نوع المادة	ملاحظات	
------------	-----------	--	--	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	--



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر القروي والأعمال الصنائية بشطاعتات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكة - العاصمة الإدارية - العامين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة الأدهم للمقاولات
اجنالي كميات (subgrade) (جاري ٢) اتجاه سلفسكس



بلد رقم (١٥) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة الخ

Station	Area (m2)	Level	As Built vol. fill					Total.Qty
			Layer	Qty(m3)	Layer	Qty(m3)	total vol of station	
263+240	8.04	0.5		0		0	0	549.254
263+260	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+280	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+300	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+320	8.04	0.5		0	sg2	78.35	68.6568	
263+340	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+360	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+380	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+400	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+420	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+440	8.04	0.5	sg1	0		78.35	68.6568	576.601
263+460	8.04	0.5		0		78.35	68.6568	
263+480	8.04	0.5		0	sg2	78.35	68.6568	
263+500	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
263+520	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
263+540	8.04	0.5	sg1	82.33		78.35	150.99	1276.548
263+560	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
263+580	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
263+600	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
263+620	8.04	0.5		82.33	sg2	78.35	150.99	
263+640	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
263+660	8.04	0.5	sg1	82.33		78.35	150.99	
263+680	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
263+700	8.04	0.5		0		78.35	68.66	
263+720	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	480.60
263+740	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
263+760	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
263+780	8.04	0.5	sg1	0.00	sg2	78.35	68.66	
263+800	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
263+820	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
263+840	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
263+860	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	411.94
263+880	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
263+900	8.04	0.5	sg1	0.00	sg2	78.35	68.66	
263+920	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
263+940	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
263+960	8.04	0.5		0.00		78.35	68.66	
264+260	8.04	0.5		0.00		0	0.00	603.95
264+280	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
264+300	8.04	0.5	sg1	82.33	sg2	78.35	150.99	
264+320	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
264+340	8.04	0.5		82.33		78.35	150.99	
total volume								3898.89

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر
بكفر الشيخ والبحيرة

مدير المشروع

مهندس المشروع

م/ احمد ابودقيقة

م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة المنفذة

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى سلكين

بالمتوسط المسطح توريد و تركيب طبقة من الاسفلت الصناعي جوي وكما يتبين التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة

والرسومات التفصيلية المتقدمة والبيد بجميع مشتقاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف

ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم ام

ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم ام

ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم ام

رقم البيد وبيته : (٤)

تنفيذ شركة الاله للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييس		
٠٠٠٠		٧٠,٠٠٠,٠٠٠		
الاجمالي م	١١٨٥ م	الموقع الكيلو مترى		بيان الاعداد بالمقاييس
		من	الى	
١٦٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٢٦٤+٠٢٠	٢٦٤+١٣٠	اعداد التسليم الصناعي
	٣٤٢,٠٠٠	٢٦٤+٠٨٠	٢٦٤+١٠٠	(جوي وكما يتبين)
الاجمالي				
١٦٠,٠٠٠		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
١٦٠,٠٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
١٦٠,٠٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
١٦٠,٠٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

عن الاستشاري

عن الشركة

يصدق
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والثالثة عشر
بمكتبه بوزارة النقل

مهندس المشغل
مدير المشروع

م احمد ابو رقيقة

م احمد الشاكر

المستشار

م احمد ابو رقيقة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية
بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -
العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق
مستخلص (٢) جاري اتجاه سفنكس



بند رقم (١٤) : بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيونكستابل التداخل لا يقل عن ١٠%.....الخ

From	To	Length(m)	Average Width(m)	Area(m2)
264+020	264+130	110	11.44	1258
264+080	264+100	9	38	342
Total Area(m2)				1600

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر
بكفر الشيخ والبحيرة

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس المشروع

KK

KVZ

محمد

م/ احمد ابودقيقة

م/ احمد الشاعر

م/ احمد ابودقيقة

م/ احمد الشاعر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري



مؤازرة التفتيش
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٢) جلد ١ مستخلص

صلية: أصول الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكبير باني السربيع

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من الترميم الصناعي، جيو حديد مسنود التداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البيد وبيد: (١٧)

تنفيذ شركة الإي هم للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقايمة	
٠.٠٠		٢٠.٠٣٣.٠٠	
الاجملي م٣	م٣	الموقع الكيلو مترى	
		الى	من
١٤٠٣١.٠٠	٢٧١٨.٠٠	٢٦٣+١٨٠	٢٦٣+٠٠٠
	٢١١٤.٠٠	٢٦٣+٣٢٠	٢٦٣+١٨٠
	١٨٠٠.٠٠	٢٦٣+٤٤٠	٢٦٣+٣٢٠
	٢٧١٨.٠٠	٢٦٣+٦٢٠	٢٦٣+٤٤٠
	٣٠٢٠.٠٠	٢٦٣+٨٢٠	٢٦٣+٦٢٠
١٦٦١.٠٠		٢٦٣+٩٣٠	٢٦٣+٨٢٠
الاجملي			
١٤٠٣١.٠٠		اجملي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	
٠.٠٠		اجملي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
١٤٠٣١.٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
١٤٠٣١.٠٠		اجملي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

يتم

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر

بفكر الشيخ والبحر

مهندس مشروع

مدير المشروع

م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري

كاكا

عن الشركة

عن الشركة

م/ احمد ابو ياقوت

م/ احمد الشاعر



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات
مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة
الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق
مستخلص (٢) جاري اتجاه سفنكس



بند رقم (١٧) : بالمر المسطح توريد وتركيب طبقه من التسجج الصناعي جيوجريد مستورد للتداخل ١٠%.....الخ

From	To	length(m)	Average Width(m)	Area(m2)
263+000	263+180	180	15.1	2718
263+180	263+320	140	15.1	2114
263+320	263+440	120	15	1800
263+440	263+620	180	15.1	2718
263+620	263+820	200	15.1	3020
263+820	263+930	110	15.1	1661
Total Area(m2)				14031

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ
والبحيرة

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع

مهندس المشروع

KK

KK

م/احمد أبو دقينة

م/احمد الشاعر

بيان الأعمال بالمدققين رقم : (٢) जारी अजरा सल्लस

صليبه: اصل الجسر الكرابي والاصل الصناعي لمشروع القطار الكهربائي السريع

المبلغ المكعب توريد وفرض طبقة أسفل من الاحجار الصلبة لتدعيمه لتفادي تكسر الكسرات والمطابقة للمواصفات القياسية حيث لمحييات ما بين ٢٠ سم والارتفاع ٤٠ سم والارتفاع نسبة للسر من ٢٠٠ سم إلى ٥ % والتخرج للورد بالاشترى ايدت الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيوريا عن ٨٠ % والارتفاع نسبة الفاكه يجهز لوسن الجلود عن ٣٠ % والارتفاع معمل الترويه (E٧2) من تجرية لوح الصمغ عن ١٢٠ ميجاسكل ويتم فردا على طبقتين باستخدام الات للتمويه الحيقه على الارتفاع مسك الحيقه بعد تعلم عليه المسك عن ٢٠ سم ورشها بالياه الاصويه للوصول الي نسبة الرطوبه المطايه والمسك الجيد لليرسات للوصول الي القسي كافيه جله قسوي (لا تقل عن ١٠٠ %) من الكافيه المعليه والقش تشمل احره الحولب الصمغيه والحقيقه ويتم تغطيه طبقة الوصول الصناعه والرسومات للتصميمه المكتمله واليه يجهج مشكلاته طبقة الوصولات القويه المشروحه وتقرر الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرف

• بِسْمِ حَمْدِهِ صَلَوَةُ أَجْنِبِهِ لِكُلِّ أَعْمَالٍ بِإِلَازِمِهِ وَ النَّفْسَانِ

المسرح لا يمثل قيمة المراءى المحجوز به

رقم البند ويكتبه: (١١)

تتأيد شركة ابي هاشم للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالـ E.I.E	
		١٥٠٠٠.٠٠	
الإجمالي ٣م	٣م	بيان أعمال بالمقايمة	
١٧٩٤.٦٠	١٢٥٦.٦٢	الو.م.م (الكلو متر)	رقم البند وبياناته (١٦)
	٥٣٨.٣٨	من	
		لبي	
		٢٦٣+٤٢٠	
		٢٢٣+٠٠٠	
		٢٦٤+٤٤٠	
		٢٦٤+٢٦٠	
١٧٩٤.٠٠	اجمالي مدائن تنفيذ حتى تاريخه		
٠.٠٠	اجمالي الكمية المدروجة بالمستأخرات السابق		
١٧٩٤.٠٠	الكمية المدروجة بالمستأخرات خلال مدة		
١٧٩٤.٠٠	اجمالي الكمية المدروجة بالمستأخرات الحالي		

عن الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة الثالثة عضو بأكبر الشبيحة
والجيرة

111

15 January 1992

عن أبي هريرة

E. J. O'Connell, Jr.

Elmhurst College

2000

فہمائل لکھنؤ

MK

ANZ



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الأدهم للمقاولات
اجمالي كميات (subballast) (جاري ٢) اتجاه سبلنكس



بند رقم (١٦) بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكساراتالخ

Station	Area (m2)	Level	As Built vol.fill				
			Layer	Area	Qty(m3)	total vol of station	Total.Qty
263+000	5.86	0.4	SB1	2.991	0	0	598.200
263+020	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+040	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+060	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+080	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+100	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+120	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+140	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+160	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+180	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+200	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+220	5.86	0.4	SB1	2.991	59.82	59.82	658.020
263+240	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+260	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+280	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+300	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+320	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+340	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+360	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+380	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+400	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
263+420	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
264+260	5.86	0.4	SB1	2.991	0	0	239.280
264+280	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
264+300	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
264+320	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
264+340	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
264+360	5.86	0.4	SB1	2.991	59.82	59.82	299.10
264+380	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
264+400	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
264+420	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
264+440	5.86	0.4		2.991	59.82	59.82	
total volume					1794.6	1794.6	1794.60

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ والبحيرة

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذه

KK

مدير المشروع

مهندس المشروع

م/ احمد ابودقيقة

م/ احمد الشاعر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جاري اتجاه سقنكس

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع الفطار الكهربائي السريع



بالمتر المكعب لتوريد وتنفيذ وردم سن ١ و سن ٢ متدرج ناتج كسارات بسنة ١:١ بسلبه امتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مار من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت التمل ولايزيد نسيبه الفاقد بجهاز لوس اتجولوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس المسار اسفل سطح المياه بمعنى ١٠٠ سم حتي اعلي من اعلي منسوب المياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس وزنه ٢٥ طن حتي ثبات الطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والهند يشمل اجزاء النجارب المعملية والحطليه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لا تزيد EVZ/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل السطح بمقدار kn ٨ طبقا لما هو وارد بالموصفات الخاصه بالعملية كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصنائه الممتازة .

- مسافه النطل لا تقل عن ٢٠ كم

بالزيادة او النقصان

رقم البند وبيانه: (١٣)

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه

- يتم احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم

تفصيل شركة الادهم للمقاولات

مقدار العمل السابق	٣م	الكمية بالمقاييسه	
		الموقع الكيلو مترى	٣٥٠٠٠٠٠٠
الاجمالي ٣م		من	
٩٩٥.٢٧	٦٩٠.٠٠٠	٢٦٤+١٧٠	٢٦٤+٠٢٠
	٣٠٥.٢٧	٢٦٤+١٠٠	٢٦٤+٠٨٠
الاجمالي			
٩٩٥.٠٠٠		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	
٠٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
٩٩٥.٠٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
٩٩٥.٠٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال	

يخدم

عن اللجنة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ والبحيرة

مهندس المشروع

م/ احمد الشايع

عن الاستشارى

kk

عن الشركة

عن الشركة

مدير المشروع
م/ احمد ابو يقيطة

مشروع القطار الكهربائي السريع		 			
استكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)		تنفيذ شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق مستخلص (٢) جاري اتجاه سفنكس عن طريق مايو ٢٠٢٢			
الخ..... %٢		بند رقم (١٣): بالمترو المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٢ %			
محطة	كمية السن اسفل منسوب المياة(م٣)	الانتماس(م٣)	كمية السن اعلى منسوب المياة (م٣)	الانتفاش(م٣)	الخصم
264+020	0	0	0	0	
264+040	0	0	53.06	7.959	
264+060	0	0	78.46	11.769	
264+080	37.31	40.28	44.17	6.6255	
264+087.56	44.32	72.31	105.31	15.7965	
264+091.06	45.03	70.96	83.83	12.5745	
264+093.17	45.83	51.63	50.46	7.569	
264+100	84.44	96.03	97.7	14.655	
264+120	98.9	86.31	106.59	15.9885	
264+124	6.3	8.17	13.56	2.034	
الإجمالي	362.13	425.69	633.14	94.971	


995.27	الكمية الأجمالية الهندسية
1515.931	الكمية الأجمالية للمادة المحجرة

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ والبحيرة

مهندس المشروع

م/احمد الشاهر



عن الشركة المنفذة

م/احمد مازن



995.27	الكمية الأجمالية الهندسية
1515.931	الكمية الأجمالية للمادة المحجورة

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ والبحيرة
 مدير المشروع
 م/احمد دويقة

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

مهندس المشروع
 م/احمد الشاعر

م/احمد الشاعر



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إستاناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق مستخلص (٢) جاري اتجاه سفنكس



بند رقم (١٣): بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣ %.....الخ

Request No.	From	To	Asbuilt	Volume(m3)	جاري ام نهائي
1	254+020	264+130		690	جاري (٢)
2	254+080	264+100		305.27	جاري (٢)
Total Volume				995.27	

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ والبحيرة

مدير المشروع

م/احمد ابودقيقة

م/احمد ابودقيقة

مهندس المشروع

م/احمد الشاعر

م/احمد الشاعر

عن الاستشاري

kk

م/احمد الشاعر

عن الشركة المنفذة

م/احمد الشاعر

م/احمد الشاعر



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة -
مطروح)

تنفيذ شركة الأدهم للمقاولات المعمومية وإنشاء ورصف الطرق
مستخلص (٢) جاري اتجاه سفنكس



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد فديول



بند رقم (١١): بالمتر المكعب حفر وتجهيز قاع المصرف بارتفاع يصل الي ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس.....الخ

بكمي دفتر صايف

Request No.	From	To	Asbuilt		Volume(m3)	جاري ام نهائي
1	264+080	264+100			1581.02	جاري (٢)
2	264+060	264+140			6197.02	جاري (٢)
Total VOLUME						7778.04

قيد في عرصة

حرف

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر بقر
الشيخ والبحيرة

مدير المشروع

م/ احمد ابودقيقه

مهندس المشروع

م/ احمد الشاعر

kk

عن الاستشاري

xys

عن الشركة المنفذة

ط.م.م

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى اتجاه سلفكس
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب اعمال حفر (باستخدام البلدوزر و ذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعه نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسويه و الرش بالمياد الاصويليه للوصول الى نسبته الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافه (٩٥% من الكثافه الجافه القصوى) (يحمل على بند التحميل ونقل الاتربه الزائده لمساقه ٥٠٠ متر من محور السكه ويتم تنفيذ طبقة للمناسيب التصميميه و القطاعات العرضيه النموذجيه و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه و مواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (٣)

- يتم احتساب علاوة ٨,٠ جنيه للكم في الحاله الزياده او النقصان

تنفيذ شركة الازهم للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييسه	
٣ م		١٠,٠٠٠,٠٠٠	
الاجمالى ٣ م	٣ م	الموقع الكيلو مترى الى	من
٥٧٠٢,٩٧	٢٥٩,٤٤	٢٦٣+٥٠٠	٢٦٣+٤٠٠
	٣٩٥١,٦٧	٢٦٤+٠٨٠	٢٦٤+٠٠٠
	١٤٩١,٨٦	٢٦٤+٣٠٠	٢٦٤+٢٢٠
الاجمالى			
٥٧٠٢,٠٠		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	
٠,٠٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
٥٧٠٢,٠٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
٥٧٠٢,٠٠٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	

بيان الأعمال بالمقاييسه

أصل قطع الاحلال

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى للمنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ والبحيرة

مدير المشروع

م/ احمد ابوبقيقة

مهندس المشروع

م/ احمد الشايع

عن الاستشارى

kk

عن الشركة

XYZ

(م.ح.م)



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية
بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة -
العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الادم لمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق
مستخلص (٢) جرى اتجاه سقنكس



بند رقم (٣): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام البلوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لمرحلة نهر الأعمال لجميع..... الخ

عن شهر مايو 2023

Request No.	From	To	Volume(m3)	جاري ام نهائي
1	263+400	263+500	259.44	جاري (٢)
3	264+000	264+080	3951.67	جاري (٢)
4	264+220	264+300	1491.86	جاري (٢)
Total VOLUME			5702.97	

5702.97	اجمالي القطع
5702.97	اجمالي النقل

يعتمد
عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر
بمقر الشيخ والبحيرة
عن الشركة المنفذه

مدير المشروع
مهندس المشروع
م/احمد ابودقيقة
م/احمد الشاعر
عن الاستشاري
XYZ
Kk

[illegible]

تتكون من أربعة أجزاء: المطبوعات، السمعية، البصرية، والبرامج التعليمية.

[illegible]

ردیف	نقطه مشخصه	نقطه مشخصه	نقطه مشخصه	نقطه مشخصه		نقطه مشخصه		نقطه مشخصه		نقطه مشخصه		نقطه مشخصه
ردیف	نقطه مشخصه	نقطه مشخصه	نقطه مشخصه	نقطه مشخصه		نقطه مشخصه		نقطه مشخصه		نقطه مشخصه		نقطه مشخصه
263+000	0.00	0.00	0.00					-1.75	0.00	F	0.00	0.00
263+020	887.34	783.05	783.05					-1.75	27.26	F	755.79	0.00
263+040	833.38	783.05	783.05					-1.75	27.26	F	755.79	0.00
263+060	626.97	783.05	783.05					-1.75	27.26	F	755.79	0.00
263+080	614.91	783.05	783.05					-1.75	27.26	F	755.79	0.00
263+100	627.88	783.05	783.05					-1.75	27.26	F	755.79	0.00
263+120	668.06	783.05	783.05					-1.75	27.26	F	755.79	0.00
263+140	719.26	783.05	783.05					-1.75	27.26	F	755.79	0.00
263+160	740.49	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+180	760.37	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+200	825.00	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+220	861.89	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+240	870.90	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+260	893.48	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+280	941.00	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+300	1008.83	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+320	1052.75	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+340	1081.81	783.05	783.05							F	783.05	0.00
263+360	617.17	1388.88	1388.88							F	1388.88	0.00
263+380	553.90	1472.95	1472.95							F	1472.95	0.00
263+400	603.33	1472.95	1472.95							F	1472.95	0.00
263+420	886.41	1472.95	1472.95	-3.00	0.00					F	1472.95	0.00
263+440	937.19	1730.00	1730.00	-3.00	291.96					F	1438.04	0.00
263+460	548.11	1705.50	1705.50	-3.00	291.96					F	1413.54	0.00
263+480	608.85	1713.47	1713.47	-3.00	291.96					F	1421.51	0.00
263+500	633.43	1614.39	1614.39	-3.00	291.96					F	1322.43	0.00
263+520	639.91	1605.10	1605.10	-3.00	291.96					F	1313.19	0.00
263+540	641.64	1729.72	1729.72	-3.00	291.96					F	1437.76	0.00
263+560	493.28	1729.72	1729.72	-3.00	291.96					F	1437.76	0.00
263+580	801.81	1684.28	1684.28							F	1684.28	0.00
263+600	768.39	1729.72	1729.72							F	1729.72	0.00
263+620	1246.84	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+640	2106.37	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+660	1367.07	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00

© 2000 Blackwell Science Ltd

عن الشركة




44



مجلس إدارة المياه والكهرباء

مجلس إدارة المياه والكهرباء - قطاع المياه - قطاع الكهرباء - قطاع الغاز - قطاع الصرف الصحي - قطاع المياه العذبة - قطاع المياه المالحة



شركة المياه والكهرباء
القطاع الكهربائي

بدراسة (1) العمل على تطوير وإدارة شبكة الكهرباء الوطنية وتحسين خدماتها

القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي
القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي	القطاع الكهربائي
263+680	1299.78	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+700	1225.71	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+720	1241.55	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+740	1353.95	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+760	1499.37	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+780	1588.33	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+800	1801.96	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+820	1842.40	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+840	1709.64	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+860	1917.30	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+880	2031.27	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+900	2029.81	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+920	2092.57	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+940	2115.12	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+960	2156.41	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
263+980	2221.62	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
264+000	2034.96	291.96	291.96							-3	291.96	0.00
264+020	20.36	1890.41	291.96							-4	1890.41	1938.45
264+040	0.00	1727.96								-4	1727.96	1727.96
264+060	0.00	1911.81								-4	1911.81	1911.81
264+080	0.00	2314.61								-4	2314.61	2314.61
264+100	0.00	1300.95								-4	1300.95	1300.95
264+120	0.00	745.88								-4	745.88	745.88
264+140	0.00	448.26								-4	448.26	448.26
264+160	0.00	1271.71								-4	1271.71	1271.71
264+180	0.00	2144.10								-5	2144.10	2144.10
264+200	0.00	16.63								-5	16.63	16.63
264+240	0.00	0.00								-1	0.00	0.00
264+260	0.00	2854.80								-1	2854.80	2854.80
264+280	0.00	3464.38								F	3464.38	3464.38
264+300	0.00	3464.38	0.00							F	3464.38	3464.38
264+320	1026.56	1322.91	291.96							F	1322.91	1030.95
264+340	1893.66	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
264+360	2051.34	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
264+380	2147.94	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
264+400	2454.13	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
264+420	2369.97	1775.16	1775.16							F	1775.16	0.00
264+440	4096.29	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+460	3983.94	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+480	3736.22	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+500	3555.29	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+520	3375.14	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+540	3229.45	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+560	3133.18	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+580	2992.22	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+600	2791.00	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00
264+620	2537.91	291.96	291.96			-0.50	111.86	-0.25	90.60	F	89.50	0.00

عن الشركة

xyz

KK

عن الشركة

عن الشركة



المجلة الدولية لدراسات حقوق الإنسان، العدد 1، 2014، ص 10.

للقية شريعة الوهم المكافآت العمومية
التي لا يمكنها أن تكون

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

عن الاستاذة:

SWR

KH

448

مدير المشروع
م. أحمد أبو ليلة

مدير المشروع
م. أحمد الشاذلي



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة -
مطروح)

تنفيذ شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق
مستخلص (٢) جاري اتجاه سفنكس

بند رقم (١) : أعمال تحميل و توريد و نقل أثربه مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية.....الخ

Station	Fill Volume (Cu.M.)	As Built Vol . Fill		
		Layer	Qty (m3)	Total.Qty (m3)
264+000	0	-4	13480.36	24294.87
264+020	1598.45			
264+040	1727.96			
264+060	1911.81			
264+080	2314.61			
264+087.56	1300.95			
264+091.06	745.88			
264+093.17	448.26			
264+100	1271.71			
264+120	2144.1	-5		
264+124	16.63			
264+240	0	-1		
264+260	2854.8			
264+280	3464.38	ferma	10814.51	
264+300	3464.38			
264+320	1030.95			

24294.87

الأجمالي الهندسي الكلي (م٣)

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمنطقة الثالثة عشر بكفر الشيخ
والبحيرة

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيفة

مهندس المشروع

م/ أحمد الشاعر

kk

xyz

م. محمد

م. أحمد أبو دقيفة

م. أحمد الشاعر

kk

xyz

م. محمد

تنفيذ: - شركة الاتهام للمقاولات العمومية

إشراف: - المنطقة الثالثة عشر - الاستشاري العام - استشاري الهيئة ا.د / خالد قنديل

نتائج عينات التربة

Notes	C.R.R %	O.M %	M.D.D (g/cm ³)	F.I	F.I (wet)	I.C	Grave Analysis			Coefficient	Station		Date	Q. T	N.
							# 200	# 40	# 10		to	from			
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.360	Non	Non	88.0	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+300	263+040	12/12/2023	M-348	1
Classification And Validity for Stockpile	35.0%	7.20%	2.132	Non	Non	96.5	12.6	22.0	39.6	A.1.b	264+120	263+000	20/11/2023	M-350	2
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	85.5-86.4-87.6	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+120	264+000	21/11/2023	M-353	3
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	85.2-85.4-87.6	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+120	264+000	28/12/2023	M-354	4
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	86.8-87.0-88.1	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+124	264+020	12/12/2023	M-357	5
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	87.2-88.1-88.5	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+120	264+000	28/12/2023	M-365	6
Classification And Validity for Stockpile	35.0%	7.20%	2.170	Non	Non	85.3-86.6-87.3	12.6	22.0	39.6	A.1.b	264+120	264+000	03/01/2024	M-366	7
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.380	1.59	131.84	88.5-88.0	12.4	21.7	35.5	A.1.b	263+100	263+000	06/01/2024	M-371	8
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	86.0-86.2	12.4	21.7	35.5	A.1.b	263+100	263+000	11/01/2024	M-374	9
Classification And Validity for Stockpile	35.0%	7.20%	2.170	Non	Non	85.5-87.6-88.5	12.6	22	39.6	A.1.b	263+100	263+000	16/01/2024	M-378	10
Classification And Validity for Stockpile	35.0%	7.20%	2.170	1.8	152.65	88.2	12.6	22	39.6	A.1.b	264+120	263+100	18/01/2024	M-380	11
Classification And Validity for Stockpile	35.0%	7.20%	2.170	Non	Non	88.4	12.6	22	39.6	A.1.b	264+120	263+100	18/01/2024	M-386	12
Classification And Validity for Stockpile	35.0%	7.20%	2.170	Non	Non	86.2-87.3-88.1	12.6	22	39.6	A.1.b	263+100	263+000	18/01/2024	M-388	13
Classification And Validity for Stockpile	42.6%	7.70%	2.160	Non	Non	87.3-89.4	11.1	24.2	34.4	A.1.b	264+300	264+240	22/11/2023	M-326	14
Classification And Validity for Stockpile	42.6%	7.70%	2.160	Non	Non	86.5-88.2	11.1	24.2	34.4	A.1.b	264+300	264+240	27/11/2023	M-333	15
Classification And Validity for Stockpile	42.6%	7.70%	2.160	Non	Non	87.5-88.7	11.1	24.2	34.4	A.1.b	264+300	264+240	05/12/2023	M-336	16
Classification And Validity for Stockpile	42.6%	7.70%	2.160	Non	Non	88.0-88.8	11.1	24.2	34.4	A.1.b	264+300	264+240	12/12/2023	M-345	17
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.360	1.48	123.28	87.9-88.7	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+320	264+240	13/12/2023	M-347	18
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	87.5-88.3-89.1-90.3	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+320	264+240	18/12/2023	M-349	19
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	86.8-87.4-88.5-89.8	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+320	264+240	21/11/2023	M-352	20
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	87.1-87.6-88.9-89.8	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+320	264+240	28/11/2023	M-355	21
Classification And Validity for Stockpile	37.4%	7.80%	2.160	Non	Non	86.9-87.6-88.7	12.4	21.7	35.5	A.1.b	264+320	264+240	02/01/2024	M-363	22
Classification And Validity for Stockpile	35%	7.20%	2.170	Non	Non	87.4-88.8-88.8	12.6	22	39.6	A.1.b	264+320	264+240	06/01/2024	M-369	23
Classification And Validity for Stockpile	35%	7.20%	2.170	1.80	152.65	88.1-88.9-86.5	12.6	22	39.6	A.1.b	264+320	264+240	07/01/2024	M-372	24

عن الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر
بمقر الشيخ والبحيرة

مدير المشروع / مهندس احمد ابو دقبة

عن الشركة

عن الاستشاري HK
بمقر الشركة

عن الشركة
م/ إبراهيم عبد الله

م/ أحمد دقبة



Baseline Express Study - ESR
From El Aila El Sukhna City To El Rumayh
Section - 4
تدعيم طريق ١٤٠٠ حيفا



تفصيل : شركة الانجمن للمطاولات العمومية

إشراف : المهندس 20101 عيسى - الاستشاري العام سوسنرا - استشاري الهيئة 1 د / خالد قنديل

نتائج خيرات SUB GRADE

Notes	C.B.R %	O.M %	M.D.D (t/cm ²)	P.I	P.L (ev2)	I.C	Sieve Analysis			Classification	Station		Date	Q. T	N.
							# 200	# 40	# 10		to	from			
Classification And Validity for Stockpile	81.1%	5.90%	2.224	1.05- 1.06- 1.05- 3.23- 1.15-1.04	100-150- 151-140- 146-170	95.5-96.3-95.5-96.3-96.3- 97.0-97.8-97.0-97.0-98.0- 98.5-99.1-99.5-99.9	7	16	24	AGG1=23.30- AGG2=21.47- AGG3=27.09- FL=28.76	263+840	263+700	20/11/2023	M-823	1
Classification And Validity for Stockpile	81.1%	5.90%	2.224	1.86- 1.43- 1.54- 2.87-1.33	85-124- 81-100- 102	95.3-95.4-95.8-96.0-96.3- 96.9-97.3-97.4-98.0-98.1- 98.6-99.0	7	16	24	AGG1=23.30- AGG2=21.47- AGG3=27.09- FL=28.15	263+960	263+840	23/11/2023	M-325	2
Classification And Validity for Stockpile	81.1%	5.92%	2.224	1.23- 1.53- 1.71- 1.76- 1.68-1.29	120-100- 153-128- 176-167- 133	95.2-95.8-96.0-96.0-96.3- 97.4-97.7-97.9-98.0-98.0- 98.4-98.5-98.7-99.0-99.5- 99.9	7	16	24	AGG1=27.09- AGG2=21.47- AGG3=23.98- FL=28.25	263+400	263+250	23/11/2023	M-330	3
Classification And Validity for Stockpile	72.0%	5.80%	2.250	NON	NON	95.1-95.3-96.0-96.1-96.4- 98.1-98.5-99.7	5	6	9	AGG1=28.25- AGG2=28.11- AGG3=21.44- FL=11.23	263+700	263+620	06/12/2023	M-338	4
Classification And Validity for Stockpile	72.8%	5.80%	2.250	1.25- 1.48- 1.73- 1.83-1.73	114-146- 124-145- 173	95.35-95.8-96.0-96.4- 97.1-98.0-98.3-98.7-99.0-99.0- 99.8	5	9	9	AGG1=29.23- AGG2=28.11- AGG3=31.44- FL=11.22	263+520	263+400	11/12/2023	M-344	5
Classification And Validity for Stockpile	65.1%	5.40%	2.240	1.28- 2.20- 1.41- 1.80- 2.03- 1.54- 1.40-1.48	98-116-100- 11-124-85- 81-124	95.1-95.5-95.8-96.2-96.7- 96.8-97.1-97.3-97.3-97.9- 97.9-97.9-98.1-98.3-98.4- 98.8-99.2-99.9	7	16	25	AGG1=22.85- AGG2=21.47- AGG3=21.35- FL=28.53	263+700	263+520	17/12/2023	M-345	6
Classification And Validity for Stockpile	65.3%	5.40%	2.240	1.32- 1.25- 1.34-1.31	119-116- 106-127	96.1-95.1-96.4-97.3-97.9- 98.4-98.5-98.7	7	16	25	AGG1=22.88- AGG2=21.47- AGG3=21.38- FL=28.51	264+340	264+260	14/01/2024	M-379	7
Classification And Validity for Stockpile	65.1%	5.40%	2.240	NON	NON	95.9-96.7-97.7-98.0-98.2- 98.9-98.9-97.9	7	16	25	AGG1=22.89- AGG2=21.47- AGG3=21.38- FL=28.51	264+340	264+260	10/01/2024	M-375	8

عن الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة الثالثة
عشر بكفر الشيخ والبحيرة

عن الاستشاري kk

عن الشركة

مدير المشروع / مهندس احمد ابو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

1/10/2024

تنفيذ :- شركة الاندعم للمقاولات المعمارية

إشراف :- المنطقة الثالثة عشر - الاستشاري العام سيمترا - استشاري الهيئة لد / خالد فصيل

نتائج عينات الباليست SUB Ballast

Notes	C.B.R %	O.M %	M.D.D (g/cm³)	P.I	P.I(ev2)	s.c	Sieve Analysis			Classification	Station		Date	Q. T	N.
							# 200	# 40	# 10		to	from			
Classification And Validity for Stockpile	non	5.90%	2.225	non	non	100.5-100.5-100.7-100.8-100.9-101.1-101.2-101.4-101.5-101.6-101.8-101.9-102.5-102.6-102.7-102.8-102.9-102.1	6	15	21	AG61=23.30- AG62=21.47- AG63=27.09- FL=26.56	264+440	264+340	03/12/2023	M-332	1
Classification And Validity for Stockpile	non	5.90%	2.225	non	non	100.5-100.5-100.7-100.8-100.9-101.1-101.2-101.4-101.5-101.6-101.8-101.9-102.5-102.6-102.7-102.8-102.9-102.1	6	15	21	AG61=23.30- AG62=21.47- AG63=27.09- FL=26.56	263+420	263+200	01/01/2024	M-364	2
Classification And Validity for Stockpile	non	6.50%	2.245	non	non	100.6-100.7-101-101.1-101.2-101.5-101.7-101.8	5	15	21	AG61=23.30- AG62=21.47- AG63=27.09- FL=26.56	264+340	264+260	17/01/2024	M-382	3
Classification And Validity for Stockpile	non	5.90%	2.225	non	non	100-100.1-100-100.3-100.4-100.6-100.8-101.4-101.5-101.8-101.7-101.5-101.2-101.1-101-100.9-100.7-100.6-100.5-100.2	6	15	21	AG61=23.30- AG62=21.47- AG63=27.09- FL=26.56	263+200	263+000	30/12/2023	M-363	4

عن الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة الثالثة
عشر بكفر الشيخ والبحيرة

عن الاستشاري KK

عن الشركة

مدير المشروع / مهندس احمد ابو دقique

مدير المشروع / مهندس احمد ابو دقique

2023/12/30

محضر معاينة مسافة توريد سن لطبقات SUBGRADE

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مرسى مطروح) في المسافة من كم 263+000 الي 265+000 بطول 2 كم .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024 /1/ 16

بحضور كل من:-

- | | |
|---|-----------------------|
| مدير الجودة- أ.د خالد قنديل استشاري المشروع | 1- م/ احمد السعيد |
| ممثل مكتب أ.د خالد قنديل استشاري المشروع | 2- م/ عبدالله جاسر |
| ممثل شركة الأدهم للمقاولات العمومية | 3- م/ ابراهيم عبدالله |

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن طبقات **SUBGRADE** من كساره (مكه العالميه) كود الكساره (55250204T) بطريق وادي النظرون العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (80) كم عن كساره مكه العالميه من خلال طريق وادي النظرون العلمين – مصر اسكندرية الصحراوي

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

3- ابراهيم عبدالله
2- عبدالله جاسر
1- احمد السعيد

يعتمد...

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع م | احمد ابو دقيه



محضر اثبات حالة

الموضوع اثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية
انه في يوم الاثنين 16 / 1 / 2024 م

اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

1. م / أحمد السعيد
 2. م / عبدالله جاسر
 3. م / ابراهيم عبدالله
- مدير الجودة . مكتب استشاري ا.د. خالد قنديل
مكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
عن شركة الادهم للمقاولات العموميه
- حيث تمت زيارة كساره (مكه العالميه) كود الكساره (55250204T) على طريق
العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية لسن طبقات **SUBGRADE** وقد تبين
الاتي:
سعر المادة المحجرية للسن (85 ج فقط لا غير) ابتداءا من تاريخ 2023/4/16 حتى الآن

وعلى هذا تم التوقيع ,,,,

3. م / ابراهيم عبدالله

2. م / عبدالله جاسر

1. م / احمد السعيد

يعتمد من الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع / مهندس احمد محمود ابودقيقه



محضر معاينة مسافة توريد سن لطبقات SUBBALLAST

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مرسى مطروح) في المسافة من كم 263+000 الي 265+000 بطول 2 كم .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024 /1/ 16

بحضور گل من:-

- 1- م/ احمد السعيد مدير الجودة- أ.د خالد قنديل استشاري المشروع
2- م/ عبدالله جاسر ممثل مكتب أ.د خالد قنديل استشاري المشروع
3- م/ ابراهيم عبدالله ممثل شركة الأدهم للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن طبقات
SUBBALLAST من كساره (مكه العالميه) كود الكساره (55250204T) بطريق
 وادي النظرون العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (80) كم
 عن كساره مكه العالميه من خلال طريق وادي النظرون العلمين – مصر اسكندرية
 الصحراوي

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

3- ابراهيم بن محمد
2- محمد بن ابراهيم
1- ابراهيم بن محمد

يعتمد...

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

مدیر المشروع م احمد ابو دقيقه

[Handwritten signature]

محضر اثبات حالة

الموضوع اثبات الزيادة في سعر المادة المحجرة
انه في يوم الاثنين 16 / 1 / 2024 م

اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

1. م / أحمد السعيد
 2. م / عبدالله جاسر
 3. م / ابراهيم عبدالله
- مدير الجودة . مكتب استشاري ا.د خالد قنديل
مكتب الاستشاري ا.د خالد قنديل
عن شركة الادهم للمقاولات العمومية
- حيث تمت زيارة كساره (مكة العالمية) كود الكساره (55250204T) على طريق
العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرة لسن طبقات **SUBBALLAST** وقد
تبين الاتي:
سعر المادة المحجرة للسن (95 ج فقط لا غير) ابتداءا من تاريخ 2023/4/16 حتى الآن

وعلى هذا تم التوقيع ,,,,

3.م / ابراهيم عبدالله

2.م /

1.م / محمد السعيد

يعتمد من الهئية العامة للطرق والكباري
مدير المشروع / مهندس احمد محمود ابودقيقه

احمد محمود ابودقيقه

محضر معاينة مسافة توريد تربة صالحه

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مرسى مطروح) في المسافة من كم 263+000 الي 265+000 بطول 2 كم .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024 /1/ 16

بحضور كل من:-

- | | |
|-----------------------|---|
| 1- م/ احمد السعيد | مدير الجودة- أ.د خالد قنديل استشاري المشروع |
| 2- م/ عبدالله جاسر | ممثل مكتب أ.د خالد قنديل استشاري المشروع |
| 3- م/ ابراهيم عبدالله | ممثل شركة الأدهم للمقاولات العمومية |

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحه من محجر (البركة 2) كود المحجر (I 55120365) بطريق وادي النظرون العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (98) كم عن محجر البركة 2 من خلال طريق وادي النظرون العلمين – مصر اسكندرية الصحراوي

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

3- م/ ابراهيم عبدالله
2- م/ احمد السعيد
1- م/ عبدالله جاسر

يعتمد...

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع م/ احمد ابو دقيه

أ.د. خالد قنديل

محضر اثبات حالة

الموضوع اثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- | | |
|------------------------|---|
| 1- م / احمد السعيد | مدير الجودة . مكتب استشاري ا.د خالد قنديل |
| 2- م / عبدالله جاسر | مكتب استشاري ا.د خالد قنديل |
| 3- م / ابراهيم عبدالله | عن شركة الادهم للمقاولات العمومية |
- حيث تمت زيارة محجر التربة (البركة 2) كود المحجر (55120365) على طريق العلمين للوقوف علي سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الاتي:
سعر المادة المحجرية للتربة (33 ج فقط لا غير) ابتداءا من تاريخ 2023/5/17 حتى الآن.

وعلى هذا تم التوقيع ،،،،

التوقيع:

3- م / ابراهيم عبدالله
2- م / عبدالله جاسر
1- م / احمد السعيد

يعتمد من الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع / مهندس احمد محمود ابودقيقة

احمد السعيد

محضر معاينة مسافة توريد سن فلتز صالحه

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الأدهم للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي المربع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مرسى مطروح) في المسافة من كم 263+000 الي 265+000 بطول 2 كم .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024 /1/ 16

بحضور کل من:-

مدير الجودة - أ.د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل مكتب أ.د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة الأدهم للمقاولات العمومية

1- م / احمد السعيد
2- م / عبدالله جاسر
3- م / ابراهيم عبدالله

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن فلتر من كسارة (العالمية 6) كود المحجر (T 55120146) بطريق وادي النطرون العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (70) كم عن كسارة العالمية 6 من خلال طريق وادي النطرون العلمين – مصر اسكندرية الصحراوي

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

3-! ابراهيم عبد الله
2-عبد الله
1-عبد الله

...يُكَلِّمُكَ

ممثل الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع م / احمد ابو دقيقه



محضر اثبات حالة

الموضوع اثبات الزيادة في سعر المادة المحجّرة

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- | | |
|------------------------|---|
| 1- م / احمد السعيد | مدير الجودة . مكتب استشاري ا.د خالد قنديل |
| 2- م / عبدالله جاسر | مكتب استشاري ا.د خالد قنديل |
| 3- م / ابراهيم عبدالله | عن شركة الادهم للمقاولات العمومية |
- حيث تمت زيارة كمسرة (العالمية 6) كود المحجر (T 55120146) على طريق العلمين
للقوف على سعر قيمة المادة المحجّرة لسن الفلتر وقد تبين الاتي:
سعر المادة المحجّرة لسن الفلتر (150 ج فقط لا غير) ابتداءا من تاريخ 2022/9/7
حتى الآن.

وعلى هذا تم التوقيع ،،،

التوقيع:

3- م / ابراهيم عبدالله
2- م / عبدالله جاسر
1- م / احمد السعيد

يعتمد من الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع / مهندس احمد محمود ابودقيقة

احمد محمود ابودقيقة

البيانات المالية والكارتات

محيط البركة رمل (٥٠١٢.٣٦٥) (٢٠٢٣)

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ^٣)	رقم الكارثة / رقم الطلقة	رقم البون	رسوم المرور والموازي (جنية)	المحيط
1	09/12/2023	4891/2658	58	010303121357267	22215865	330	البركة
2	10/12/2023	4891/2658	58	010303121357371	22215883	330	
3	10/12/2023	4891/2658	58	010303131338818	22216228	330	
4	10/12/2023	4891/2658	58	010303131338655	22216209	330	
5	10/12/2023	4891/2658	58	010303121357810	22216247	330	
6	10/12/2023	2953/3451	57	010303121358011	22216281	330	
7	13/12/2023	3617/3125	57	010303131341284	22216826	330	
8	14/12/2023	3617/3125	57	010303131341608	22216852	330	
9	19/12/2023	4891/2658	58	010303031311675	22216861	330	
10	19/12/2023	4891/2658	58	010303121363241	22216085	330	
11	22/12/2023	6184/4172	58	010303121365701	22216496	330	
12	23/12/2023	4891/2658	57	0103031313484	2216557	330	
13	23/12/2023	3617/3125	57	010303141323575	22216559	330	
14	24/12/2023	3617/3125	57	010303121366976	22546219	330	
15	24/12/2023	4891/2658	57	010303131348757	22546208	330	
16	24/12/2023	2953/3451	59	010303131346793	22546209	330	
17	24/12/2023	4891/2658	57	010303141323660	22216575	330	
18	24/12/2023	4891/2658	58	010303121367700	22546278	330	
19	25/12/2023	4891/2658	58	010303131349580	22546265	330	
20	26/12/2023	36174/3125	57	010303121368300	22546339	330	
21	26/12/2023	2953/3451	57	010303131350333	22546340	330	
22	27/12/2023	4891/2658	58	010303141324954	22546335	330	
23	27/12/2023	4891/2658	58	010303121368405	22546358	330	
24	09/01/2024	4891/2658	57	010303121377709	22541665	330	
25	09/01/2024	3617/3125	57	010303141331894	22541663	330	
26	09/01/2024	2953/3451	59	010303131360130	22541661	330	
27	11/01/2024	4891/2658	58	010303121379025	22546952	330	
28	12/01/2024	4891/2658	58	010303121379605	22546988	330	
29	12/01/2024	4891/2658	59	010303121379606	22546989	330	
30	13/01/2024	3617/3125	57	010303131362397	22547005	330	
31	13/01/2024	4891/2658	57	010303131362483	225547007	330	
32	13/01/2024	2953/3451	59	01030314133455	22547008	330	
33	13/01/2024	2953/3451	57	0103031121379736	22547000	330	
34	13/01/2024	4891/2658	57	010303121379735	22546999	330	
35	13/01/2024	2953/3451	59	010303131362870	22547039	330	
36	13/01/2024	4891/2658	57	010303121380289	22547040	330	
اجمالي كمية الرمل		2076		اجمالي قيمة الكارثة		11880	
اجمالي كمية الرمل المسافة		2076		اجمالي قيمة الكارثة المسافة		11880	

شركة الأهم للخدمات العامة والتجارة والصناعة							
شركة الأهم للخدمات العامة والتجارة والصناعة							
الشركات العامة والكليات							
محجر البركة (٢٠٢٠، ٢٠٢١) (٥٥١١)							
م	التاريخ	الكمية (م ^٢)	رقم الكارتة / رقم الفكرة	رقم الفون	رسوم المرور والموازن (جنية)	المحجر	
1	12/09/2023	9375/2135	010303131276925	18631090	280		
2	12/09/2023	6913/4687	010303141274209	18631083	330		
3	12/09/2023	6913/4687	010303141274397	18631203	330		
4	12/09/2023	6913/4687	010303141273831	19416858	330		
5	13/09/2023	9375/2135	010303141274374	18631208	280		
6	13/09/2023	5639/3297	010303131277172	18631243	330		
7	13/09/2023	5639/3297	010303131277037	18631206	330		
8	13/09/2023	1486/2579	010303141274887	18631327	330		
9	13/09/2023	1487/3685	010303141274895	18631331	330		
10	13/09/2023	9375/2135	010303141275060	18631364	280		
11	13/09/2023	6913/4687	010303131277635	18631335	330		
12	13/09/2023	5639/3297	010303141274817	18631309	330		
13	13/09/2023	1487/3685	010303141274641	18631283	330		
14	13/09/2023	9375/2135	010303141274648	18631284	280		
15	13/09/2023	6913/4687	010303131277211	18631250	330		
16	13/09/2023	3657/1659	010303121298093	18631308	330		
17	13/09/2023	1486/2579	010303131277768	18631370	330		
18	13/09/2023	5639/3297	010303141274575	18631267	330		
19	13/09/2023	9375/2135	010303141274848	18631318	280		
20	13/09/2023	5639/3297	010303141275045	18631361	330		
21	13/09/2023	6913/4687	010303141274687	18631288	330		
22	13/09/2023	9375/2135	010303131277242	18631245	280		
23	14/09/2023	6913/4687	010303131277894	18631384	330		
24	14/09/2023	1486/2579	010303131278063	18631450	330		
25	14/09/2023	6913/4687	010303131278018	18631431	330		
26	14/09/2023	9375/2135	010303141275176	18631405	280		
27	14/09/2023	5639/3297	010303141275209	18631401	330		
28	14/09/2023	7612/3916	010303121298554	18631432	330		
29	14/09/2023	7612/3916	010303121298423	18631393	330		
30	05/10/2023	2658/4891	010303121314235	18631695	330		
31	06/10/2023	8732/6578	010303121314337	18631103	330		
32	06/10/2023	2658/4891	010303131294087	18631104	330		
33	07/10/2023	8732/6578	010303121315128	18631150	330		
34	06/10/2023	4891/2658	010303141287760	18631108	330		
35	06/10/2023	3514/1936	010303141287768	18631107	330		
36	06/10/2023	3657/1659	010303121314578	18631109	330		
37	06/10/2023	3617/3125	010303121314586	18631106	330		
38	06/10/2023	8732/6578	010303141287814	18631110	330		
39	06/10/2023	4891/2658	010303121314685	18631111	330		
40	06/10/2023	3657/1659	010303121314834	18631121	330		
41	06/10/2023	3514/1936	010303121314843	18631118	330		
42	06/10/2023	8732/6578	010303131294513	18631129	330		
43	06/10/2023	4891/2658	010303121314853	18631127	330		
44	06/10/2023	1486/2579	010303141287944	18631130	330		
45	06/10/2023	8732/6578	010303141287672	18631105	330		
46	07/10/2023	3657/1659	010303121314933	18631131	330		
47	07/10/2023	1486/2579	010303131294633	18631133	330		
48	07/10/2023	3657/1659	010303131294890	18631155	330		
49	07/10/2023	1486/2579	010303131294909	18631159	330		
50	07/10/2023	8732/6578	010303121315565	18631200	330		
اجمالي كمية الفرية		3114	اجمالي قيمة الكارتة		16150		

3108

عمار خليفة

البركة ح

16150	احمال فريضة الكرامة السابقة		3114	اجمالي كمية التربة السابقة (البركة ح)		
330	18631173	010303141288287	64	8732/6578	07/10/2023	51
330	18631180	010303131295057	59	3657/1659	07/10/2023	52
330	18631192	010303131295170	64	5291/7623	07/10/2023	53
330	18628306	010303141288517	64	1486/2579	07/10/2023	54
330	18628304	010303121315617	59	3657/1659	07/10/2023	55
330	18631184	010303131295085	64	1486/2579	07/10/2023	56
330	18628326	010303131295456	64	1486/2579	08/10/2023	57
330	18628311	010303131295326	64	5291/7623	08/10/2023	58
330	18628359	010303121316096	59	3657/1659	08/10/2023	69
330	18628355	010303131295769	64	2579/1486	08/10/2023	68
330	18628339	010303121315942	64	1486/2579	08/10/2023	67
330	18628341	010303141288694	59	3657/1659	08/10/2023	64
330	18628340	010303141288688	64	8732/6578	08/10/2023	65
330	18628108	010303141289951	59	3657/1659	09/10/2023	66
330	16321535	010303141289474	59	1793/2613	09/10/2023	67
330	18628099	010303141289906	65	8276/9876	09/10/2023	68
330	18631122	010303141289724	65	3514/1936	09/10/2023	69
330	18628123	010303131296956	60	8272/9867	10/10/2023	70
330	18628126	010303121317235	64	1486/2579	10/10/2023	71
330	18628198	010303121329740	65	2953/3451	26/10/2023	72
330	18628206	010303141299765	60	6574/4851	27/10/2023	73
330	18628219	010303131309974	60	6574/4851	27/10/2023	74
330	18628212	010303141299884	60	4568/4782	27/10/2023	75
330	18626211	010303141299891	65	2593/3451	27/10/2023	76
330	18628216	010303121330244	56	7612/3916	27/10/2023	77
330	18628214	010303131309859	60	6574/4851	27/10/2023	78
330	18628207	010303131309577	56	7612/3916	27/10/2023	79
330	18628210	010303141299858	56	7612/3916	27/10/2023	80
330	18628208	010303131309692	60	6574/4851	27/10/2023	81
330	18628205	010303141299781	65	2953/3451	27/10/2023	82
330	18628200	010303131309412	65	2953/3451	27/10/2023	83
330	18628218	010303131309959	56	7612/3916	27/10/2023	84
330	18628231	010303121330823	60	6574/4851	28/10/2023	85
330	18628221	010303131310052	56	7612/3916	28/10/2023	86
330	18628222	010303141300114	60	6574/4851	28/10/2023	87
330	18628224	010303141300130	59	4538/4782	28/10/2023	88
330	18628247	010303141300728	59	2613/1793	29/10/2023	90
330	18628252	010303131311269	59	2613/1793	29/10/2023	91
330	18628244	010303131310924	59	2613/1793	29/10/2023	92
330	18628263	010303121331730	64	9741/3891	29/10/2023	93
330	18628262	010303121331727	65	1564/3794	29/10/2023	94
330	18628250	010303121331507	64	2579/1486	29/10/2023	95
330	18628254	010303141300835	55	1562/3964	29/10/2023	96
330	18628249	010303121331503	59	1659/3657	29/10/2023	97
330	18628257	010303141300842	65	4172/6184	29/10/2023	98
330	18628258	010303121331662	56	3916/7612	29/10/2023	99
330	18628251	010303121331511	56	3916/7612	29/10/2023	100
330	18628265	010303121331758	55	3964/1562	29/10/2023	101
330	18628266	010303121331766	56	3916/7612	29/10/2023	102
330	18628269	010303121331913	56	3916/7612	30/10/2023	103
330	18628264	010303131311404	59	1793/2613	30/10/2023	104
32980	احمال فريضة الكرامة		6204	اجمالي كمية التربة		
32980	اجمالي فريضة الكرامة السابقة		6204	اجمالي كمية التربة السابقة (البركة ح)		

تمت مراجعة البيانات وتم تسليمها الى شركة واسرة مؤلفة من كل من
 مهندس وانس واهلب وغير مذكورين

مستودع الوقود
 مستودع التربة
 مستودع الحطب
 مستودع الخشب
 مستودع الحديد
 مستودع النحاس
 مستودع الزنك
 مستودع القصدير
 مستودع النيوبيوم
 مستودع الموليبدينوم
 مستودع الكوبالت
 مستودع النيكل
 مستودع الفاناديوم
 مستودع السيليكون
 مستودع البورون
 مستودع المغنيسيوم
 مستودع الكالسيوم
 مستودع الباريوم
 مستودع السترونشيوم
 مستودع اليورانيوم
 مستودع الثوريوم
 مستودع البلاتين
 مستودع الذهب
 مستودع الفضة
 مستودع النحاس
 مستودع الحديد
 مستودع الخشب
 مستودع التربة
 مستودع الوقود

٤٤/٥٠٠

اليوتات المائية والكارتات

محجر البركة (٣٠١٢.٣٠١٢)

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ^٣)	رقم الكارطة / رقم التذكرة	رقم اليون	رسوم المورد والميزان (جنية)	المحجر
1	07/01/2024	1486/2579	56	010303141330712	18628717	330	(البركة ٢)
2	07/01/2024	2953/3451	57	0103031313588445	18628709	330	
3	07/01/2024	1562/3964	56	010303141330653	18628712	330	
4	07/01/2024	4538/4782	54.5	010303131358715	18628741	330	
5	07/01/2024	4891/2658	59	010303121376212	18628729	330	
6	07/01/2024	4538/4782	54.5	010303121376145	18628720	330	
7	07/01/2024	1486/2579	56	010303141330830	18628738	330	
8	07/01/2024	3617/3125	59	010303131358464	18628711	330	
9	07/01/2024	3617/3125	58	010303121376304	18628740	330	
10	08/01/2024	3617/3125	57	010303141331336	18627906	330	
11	08/01/2024	2953/3451	59	010303141331231	18628789	330	
12	08/01/2024	1486/2579	56	010303141331363	18627910	330	
13	08/01/2024	8732/6578	56	010303141331289	18627905	330	
14	08/01/2024	4891/2658	57	010303121376943	18628800	330	
15	08/01/2024	4538/4782	54.5	010303141330920	1862752	330	
16	08/01/2024	1486/2579	56	010303131358840	18628753	330	
17	08/01/2024	3514/1936	65	010303121376644	18628773	330	
18	09/01/2024	3657/1659	56	010303141331874	18627971	330	
19	09/01/2024	8732/6578	56	010303141331429	18627915	330	
20	09/01/2024	4891/82658	57	010303121377079	18627916	330	
21	09/01/2024	3617/3125	58	010303131359925	18627952	330	
22	09/01/2024	4891/2658	57	010303121377523	18627951	330	
23	09/01/2024	1486/2579	56	010303121377461	18627946	330	
24	09/01/2024	4891/2658	57	010303131359583	18627925	330	
25	09/01/2024	3657/1659	56	010303121377522	18627954	330	
26	09/01/2024	8732/6578	56	010303141331734	18627950	330	
27	09/01/2024	2953/3451	59	010303141331743	18627948	330	
28	09/01/2024	8732/6578	56	010303141331509	18627924	330	
29	10/01/2024	4891/2658	59	010303121378368	18628842	330	
30	10/01/2024	1486/2579	56	010303141331971	18627988	330	
31	10/01/2024	3657/1659	56	010303121377807	18627986	330	
32	10/01/2024	8732/6578	56	010303141333365	18628838	330	
33	10/01/2024	3657/1659	56	010303121378298	1862834	330	
34	10/01/2024	1468/2579	56.5	010303131360741	18628836	330	
35	10/01/2024	3617/3125	58	010303141333388	18628843	330	
36	11/01/2024	3657/1659	56	010303121378472	18628853	330	
37	12/01/2024	3657/1659	56	010303121379372	18628890	330	
38	12/01/2024	1486/2579	56	010303131361725	18628887	330	
39	12/01/2024	3514/1936	65	0103031141333039	18628888	330	
40	12/01/2024	3657/1659	56	010303121379480	18628893	330	
41	12/01/2024	3657/1659	56	010303121379594	18628897	330	
42	12/01/2024	3514/1936	65	010303121379534	18628895	330	
43	12/01/2024	1486/2579	56	01030314133246	1862899	330	
44	12/01/2024	3514/1936	65	01030314133287	18628901	330	
45	12/01/2024	8732/6578	56	010303131362172	18628900	330	
46	13/01/2024	3657/1659	56	010303131362856	18628931	330	
47	13/01/2024	4538/4782	54.5	010303131362827	18628929	330	
48	13/01/2024	1486/2579	56	010303131362810	18628930	330	
49	13/01/2024	1562/3964	56	01030314133656	18628927	330	
50	13/01/2024	4538/4782	54.5	0103031362691	18628920	330	
اجمالي كمية التربة		2856		اجمالي قيمة الكارطة		16500	

البركة	16500	اجمالي قيمة الكارتة السابقة		2856	اجمالي كمية التربة السابقة		
	330	18628905	0103031331362309	56	8732/6578	13/01/2024	51
	330	18628939	0103031131362983	56	3657/1659	14/01/2024	52
	330	18628942	010303141338844	56	1562/3964	14/01/2024	53
	330	18628943	01030313162019	56	8732/6578	14/01/2024	54
	330	18628953	010303141333979	55	4538/4782	14/01/2024	55
	330	18628949	01030313136310	56	3657/1659	14/01/2024	56
	330	18628947	0103031413333942	58	6184/4172	14/01/2024	57
	330	18628933	01030314133770	56	1562/3964	14/01/2024	58
	19140	اجمالي قيمة الكارتة		3305	اجمالي كمية التربة		
البركة	19140	اجمالي قيمة الكارتة السابقة		3305	اجمالي كمية التربة السابقة		
البركة	280	15427084	010303141241751	46	8169/9251	23/7/2023	59
	330	19416861	010303124296948	64	3297/5639	12/9/2023	60
	330	15428863	010303131302844	59	3617/3125	18/10/2023	61
	330	21192527	010303131324208	61.5	2397/4836	17/11/2023	62
	330	21192529	010303131324216	51.5	1562/3964	17/11/2023	63
	330	21253365	010303121343985	51	3891/9741	18/11/2023	64
	330	21253364	010303131324320	51	3964/1562	18/11/2023	65
	330	21253449	010303131324724	61	4836/2397	18/11/2023	66
	330	21253445	010303121344374	63	3845/2634	18/11/2023	67
	330	21253405	010303121344225	62	2634/3845	18/11/2023	68
	330	21253458	010303141308934	51	3964/1562	18/11/2023	69
	330	21253484	010303141309008	51	3964/1562	18/11/2023	70
	330	21253480	010303131324849	61	4836/2397	18/11/2023	71
	330	21253575	010303141309400	51	3891/9741	19/11/2023	72
	330	21253573	010303121345027	54	4782/4538	19/11/2023	73
	330	21253578	010303131325455	60	3794/1564	19/11/2023	74
	330	21253506	010303131324969	61	4836/2397	19/11/2023	75
	330	21253523	010303131325076	61	4836/2397	19/11/2023	76
	330	21253596	010303131325529	51	3891/9741	20/11/2023	77
	330	21253597	010303121345132	61	4836/2397	20/11/2023	78
	330	21253598	010303141309460	60	3794/1564	20/11/2023	79
	330	21253591	010303131325508	53	4538/4782	20/11/2023	80
	330	21254105	010303141309958	61	2397/4836	21/11/2023	81
	330	21254180	010303141310171	51	3964/1562	21/11/2023	82
	330	21254197	010303121346356	64	2397/4836	22/11/2023	83
	330	21254208	010303131326920	51	3964/1562	22/11/2023	84
	330	20716400	010303121347257	56	6578/8732	23/11/2023	85
	330	20716355	010303131327604	51	3892/9741	23/11/2023	86
	330	20716302	010303131327410	51	9741/3891	23/11/2023	87
	330	20716327	010303121346928	51	3891/9741	23/11/2023	88
	330	20716406	010303141310771	51	3916/7612	23/11/2023	89
	330	20716599	010303121347857	58	4172/6184	24/11/2023	90
	330	20716600	010303141311077	60	3794/1564	24/11/2023	91
	330	20716578	010303141311036	60	3794/1564	24/11/2023	92
	330	20716577	010303121347778	58	4172/6184	24/11/2023	93
	330	22215665	010303121355207	58	4891/2658	6/12/2023	94
	330	22215660	010303121355176	57	3617/3125	6/12/2023	95
	330	22215655	010303141315723	55	2953/3453	6/12/2023	96
	730	14486059	010303121354995	55	8732/6578	6/12/2023	97
	330	22215645	010303121354953	51	9741/3891	6/12/2023	98
	330	22215649	010303121354987	58	4891/2658	6/12/2023	99
	330	22215688	010303141315965	55	2953/3451	6/12/2023	100
	330	22215638	010303121354811	58	4891/2658	6/12/2023	101
	330	22215684	010303131336383	57	3617/1125	6/12/2023	102
	330	22215692	010303121355489	58	4891/2658	6/12/2023	103
	330	22215676	010303131336229	55	3451/2953	6/12/2023	104
	330	22215723	010303141316277	59	2953/3451	7/12/2023	105
	330	22215741	010303121355999	57	2658/4891	7/12/2023	106
	330	22215750	010303131337159	57	3125/3617	7/12/2023	107
	330	22215751	010303121356112	57	2658/4891	7/12/2023	108
	35990	اجمالي قيمة الكارتة		6120	اجمالي كمية التربة		

الترتيب	35990	اجمالي قيمة الكارثة السابقة		6120	اجمالي كمية التربة السابقة		
	330	22215724	010303141316278	57	3617/3125	7/12/2023	109
	330	22215725	010303141316279	57	4891/2658	7/12/2023	110
	330	22215740	010303141316400	57	3125/3617	7/12/2023	111
	330	22215765	010303131337312	57	3125/3617	8/12/2023	112
	330	22215764	010303131337306	57	2658/4891	8/12/2023	113
	330	22215769	010303141316648	57	4891/2658	8/12/2023	114
	330	22215795	010303121356633	57	4891/2658	8/12/2023	115
	330	22215784	010303131337559	57	4891/2658	8/12/2023	116
	330	22215818	010303131337931	60	3794/1564	9/12/2023	117
	330	22215811	010303131337819	50	7612/3916	9/12/2023	118
	330	22215817	010303121356794	50	3916/7612	9/12/2023	119
	330	22215810	010303121356730	59	1564/3794	9/12/2023	120
	330	22215814	010303121356775	51	3891/9741	9/12/2023	121
	330	22215806	010303121356704	51	3891/9741	9/12/2023	122
	330	22215900	010303121357432	50	7612/3916	10/12/2023	123
	330	22215881	010303121357344	50	7612/3916	10/12/2023	124
	330	22216254	010303131339074	55	2953/3451	10/12/2023	125
	330	22216239	010303141317567	57	3617/3125	10/12/2023	126
	330	22216259	010303141317688	57	3617/3125	10/12/2023	127
	330	22216282	010303121357977	57	3617/3125	10/12/2023	128
	330	22216291	010303141317909	58	2953/3451	11/12/2023	129
	330	22216629	010303141318050	59	2953/3451	11/12/2023	130
	330	22216636	010303141318070	57	3617/3125	11/12/2023	131
	330	22216678	010303121358573	57	3617/3125	11/12/2023	132
	330	22216673	010303141318203	59	2953/3451	11/12/2023	133
	330	22216694	010303121358701	57	3617/3125	12/12/2023	134
	330	22216691	010303141318301	59	2953/3451	12/12/2023	135
	330	22216730	010303131340164	57	3617/3125	12/12/2023	136
	330	22216729	010303141318471	59	2953/3451	12/12/2023	137
	330	22216709	010303131340026	59	2953/3451	12/12/2023	138
	330	22216710	010303131340034	57	3617/3125	12/12/2023	139
	330	22216748	010303141318638	57	3617/3125	12/12/2023	140
	330	22216743	010303121359192	59	2953/3451	12/12/2023	141
	330	22216836	010303141319233	59	4891/2658	14/12/2023	142
	330	22216860	010303121360448	57	2953/3451	14/12/2023	143
	330	22216835	010303131341350	57	2953/3451	14/12/2023	144
	330	22216840	010303131341400	57	3617/3125	14/12/2023	145
	330	22216845	010303131341456	57	2953/3451	14/12/2023	146
	330	22216292	010303141317904	57	3617/3125	17/12/2023	147
	330	22216086	010303121363249	57	3457/2953	19/12/2023	148
	330	22216353	010303141322368	56	8732/6578	20/12/2023	149
	330	22216357	010303121364554	57	3617/3125	20/12/2023	150
	330	22216358	010303141322406	57	4891/2658	20/12/2023	151
	330	22216368	010303141322457	56	8732/6578	21/12/2023	152
	330	22216379	010303131346297	57	4891/2658	21/12/2023	153
	330	22216374	010303141322496	59	2953/3451	21/12/2023	154
	51170	اجمالي قيمة الكارثة		8720	اجمالي كمية التربة		

51170	اجمالي قيمة الكارثة السابقة		8720	اجمالي كمية التربة السابقة			
330	22216385	010303121364732	51	3964/1562	21/12/2023	155	
330	22216391	010303121364847	65	3514/1936	21/12/2023	156	
330	22216397	010303141322613	57	3617/3125	21/12/2023	157	
330	22216395	010303131346500	58	4891/2658	21/12/2023	158	
330	22216384	010303121364715	65	3514/1936	21/12/2023	159	
330	22216396	010303141322606	57	2953/3451	21/12/2023	160	
330	22216414	010303121365095	58	4891/2658	21/12/2023	161	
330	22216415	010303121365096	57	2953/3451	21/12/2023	162	
330	22216431	010303121365193	55	1937/7461	21/12/2023	163	
330	22216412	010303141322730	57	3617/3125	21/12/2023	164	
330	22216441	010303141322853	57	3617/3125	21/12/2023	165	
330	22216382	010303121364705	56	8732/6578	21/12/2023	166	
330	22216463	010303141322977	57	2953/3451	22/12/2023	167	
330	2221647	010303131346902	57	2953/3451	22/12/2023	168	
330	22216483	010303121365592	58	6184/4172	22/12/2023	169	
330	22216498	010303121365715	54	4538/4782	22/12/2023	170	
330	22216489	010303121365633	54	4538/4782	22/12/2023	171	
330	22216448	010303131346917	58	4891/2658	22/12/2023	172	
330	22216503	010303121365760	58	4891/2658	22/12/2023	173	
330	22216502	010303121365758	57	2953/3451	22/12/2023	174	
330	22216500	010303121365734	57	3617/3125	22/12/2023	175	
330	22216461	010303121365337	57	3617/3125	22/12/2023	176	
330	22216506	010303121365770	58	6184/4172	22/12/2023	177	
330	22216464	010303141322976	58	4891/2658	22/12/2023	178	
330	22216459	010303141322950	65	3514/1936	22/12/2023	179	
330	22216455	010303131347007	55	1937/7461	22/12/2023	180	
330	22216518	010303121365837	57	2953/3451	23/12/2023	181	
330	22216509	010303131347592	54	4538/4782	23/12/2023	182	
330	22216517	010303121365844	57	3617/3125	23/12/2023	183	
330	22216519	010303131347662	58	4891/2658	23/12/2023	184	
330	22216554	010303131348171	51	9741/3891	23/12/2023	185	
330	22216545	010303121366167	51	9741/3891	23/12/2023	186	
330	22546220	010303131348945	57	4891/2658	24/12/2023	187	
330	22546221	010303141324080	59	2953/3451	24/12/2023	188	
330	22216573	010303131348336	51	3964/1562	24/12/2023	189	
330	22546233	010303121366999	51	3891/9741	25/12/2023	190	
330	22546240	010303121367100	51	3891/9741	25/12/2023	191	
330	22546266	010303141324520	57	2953/3451	25/12/2023	192	
330	22546245	010303131349176	51	3891/9741	25/12/2023	193	
330	22546323	010303131350187	50	3964/1562	26/12/2023	194	
330	22546360	010303121368416	57	3125/3917	27/12/2023	195	
330	22546118	010303121369053	57	4891/2658	27/12/2023	196	
330	22546361	010303121368390	57	3451/2953	27/12/2023	197	
330	22546129	010303131351272	57	4891/2658	28/12/2023	198	
330	22546160	010303141325844	57	4891/2658	28/12/2023	199	
330	22546175	010303121369683	57	4891/2658	28/12/2023	200	
330	22546185	010303131351942	57	4891/2658	28/12/2023	201	
330	22546445	010303121370445	59	2953/3451	29/12/2023	202	
330	22546418	010303121370104	58	4891/2658	29/12/2023	203	
330	22546447	010303121370454	58	4891/2658	29/12/2023	204	
330	22546441	010303141326355	50	7612/3916	29/12/2023	205	
330	22546196	010303131352074	57	4891/2658	29/12/2023	206	
330	22546192	010303141326073	50	7612/3916	29/12/2023	207	
330	22546416	010303121370123	59	2953/3451	29/12/2023	208	
330	22546432	010303121370345	58	4891/2658	29/12/2023	209	
330	22546429	010303121370287	59	2953/3451	29/12/2023	210	
69650	اجمالي قيمة الكارثة		11878	اجمالي كمية التربة			

الرقم	الترتيب	اجمالي قيمة الكارثة السابقة			اجمالي كمية التربة السابقة		
		69650	11878	211	212	213	214
	330	22546431	010303131352378	57	3617/3125	29/12/2023	211
	330	22546419	010303121370113	57	3617/3125	29/12/2023	212
	330	22546403	010303141326137	50	7612/3916	29/12/2023	213
	330	22546444	010303121370444	57	3617/3125	29/12/2023	214
	330	22546493	010303121371107	59	3451/2953	30/12/2023	215
	330	22546492	010303121371106	57	3617/3125	30/12/2023	216
	330	22546450	010303141326449	50	7612/3916	30/12/2023	217
	330	22546452	010303121370572	57	3617/3125	30/12/2023	218
	330	22546535	010303131353858	57	4891/2658	31/12/2023	219
	330	22546505	010303121371267	57	3617/3125	31/12/2023	220
	330	22546543	010303141327248	59	3451/2953	31/12/2023	221
	330	22216370	010303131346231	65	3514/1936	31/12/2023	222
	330	22546525	010303121371561	57	4891/2658	31/12/2023	223
	330	22546550	010303131353997	57	4891/2658	1/1/2024	224
	330	22546567	010303141327499	57	4891/2658	1/1/2024	225
	330	22546584	010303131354485	57	3617/3125	1/1/2024	226
	330	22546578	010303141327564	59	3451/2953	1/1/2024	227
	330	22546558	010303141327416	57	4891/2658	1/1/2024	228
	330	22546583	010303141327601	57	4891/2658	1/1/2024	229
	330	22546599	010303121372489	57	4891/2658	1/1/2024	230
	330	22546611	010303121372528	60	3794/1564	2/1/2024	231
	330	22546601	010303141327762	57	3617/3125	1/1/2024	232
	330	22546620	010303131354908	54.5	4538/4782	2/1/2024	233
	330	22546635	010303121372609	58	4891/2658	2/1/2024	234
	330	22546637	010303141328119	57	3451/2953	2/1/2024	235
	330	22546672	010303121372898	58	4891/2658	2/1/2024	236
	330	22546673	010303121372900	57	3451/2953	2/1/2024	237
	330	22546649	010303131355234	58	4891/2658	2/1/2024	238
	330	22546650	010303141328203	57	3451/2953	2/1/2024	239
	330	22546717	010303121373282	58	4891/2658	3/1/2024	240
	330	22546693	010303121373030	57	3451/2953	3/1/2024	241
	330	22546744	010303121373637	57	3451/2953	3/1/2024	242
	330	22546729	010303121373493	57	3451/2953	3/1/2024	243
	330	22546743	010303141328955	57	3617/3125	3/1/2024	244
	330	22546726	010303121373501	57	3617/3125	3/1/2024	245
	330	22546718	010303131355460	57	3617/3125	3/1/2024	246
	330	22546709	010303131355126	50	3964/1562	3/1/2024	247
	330	22546757	010303121373796	60	3794/1564	4/1/2024	248
	330	22546750	010303121373652	60	3794/1564	4/1/2024	249
	330	22546767	010303121373901	60	3794/1564	4/1/2024	250
	330	22546777	010303141329161	50	3964/1562	4/1/2024	251
	330	22546836	010303131357032	54.5	4538/4782	5/1/2024	252
	330	22546883	010303131357446	54.5	4538/4782	5/1/2024	253
	330	22546876	010303141329945	54.5	4538/4782	5/1/2024	254
	330	22546854	010303121374888	54.5	4538/4782	5/1/2024	255
	330	22546754	010303121373721	54.5	4538/4782	5/1/2024	256
	330	2546886	010303121375174	54.5	4538/4782	6/1/2024	257
	330	18628623	010303131357515	57	3125/3617	6/1/2024	258
	330	18628637	010303121375395	59	4891/2658	6/1/2024	259
	330	18628640	010303131357755	58	3125/3617	6/1/2024	260
	330	18628660	010303121375586	57	3451/2953	6/1/2024	261
	330	18628665	010303121375622	59	4891/2658	6/1/2024	262
	330	18628677	010303121375711	57	3451/2953	6/1/2024	263
	330	18628676	010303131358132	56	6578/8732	6/1/2024	264
	330	18628627	010303131357599	57	3617/3125	6/1/2024	265
	330	18628682	010303121375757	57	4891/2658	7/1/2024	266
	330	18628690	041954231220247523	56	6578/8732	7/1/2024	267
	330	22547021	010303121380017	57	3617/3125	13/1/2024	268
	330	22547023	010303141335568	57	4891/82658	13/1/2024	269
	330	22547022	010303141335569	59	2953/3451	13/1/2024	270
	89450	اجمالي قيمة الكارثة			اجمالي كمية التربة		
	89450	اجمالي قيمة الكارثة السابقة			اجمالي كمية التربة السابقة		
			15287.5				

	B9450	اجمالي قيمة الكارثة السابقة		15287.5	اجمالي كمية التربة السابقة		
	330	20716215	01030313121346655	58	6184/4172	22/11/2023	271
	330	20716223	010303131327184	54	4538/4782	22/11/2023	272
	330	21254289	010303121346560	54	4538/4782	22/11/2023	273
	330	20716299	0103031327458	65	1564/3794	22/11/2023	274
	330	212154287	010303141310364	58	6184/4172	22/11/2023	275
	330	20716275	010303141310505	56	1562/3964	22/11/2023	276
	330	207166249	010303121346777	56	9741/3891	22/11/2023	277
	330	20716240	010303141310458	56	1562/3964	22/11/2023	278
	330	20716280	010303131327352	65	3514/1936	22/11/2023	279
	330	20716257	010303131327285	65	1564/3794	09/01/2024	280
	330	20716258	010303121346758	58	6184/4172	09/01/2024	281
	330	18627934	01030313159736	57	4891/2658	10/01/2024	282
	330	18628816	010303141332207	58	3617/3125	13/01/2024	283
	330	18628914	01030314133490	56	1562/3964	13/01/2024	284
	330	18628919	01030314133564	56	1562/3964	13/01/2024	285
	330	22541686	010303121378023	58	4891/82658	13/01/2024	286
	330	22546902	010303121378188	58	4891/2658	13/01/2024	287
	330	1867937	010303121378046	58	3617/3125	13/01/2024	288
	330	18627927	010303141331563	59	2953/3451	13/01/2024	289
	330	22541722	010303121381028	57	4891/2658	14/01/2024	290
	330	18628958	010303141334087	56	3657/1659	14/01/2024	291
	330	18628971	010303121381003	56	8732/6578	14/01/2024	292
	330	18628966	010303121380928	56	3657/1659	14/01/2024	293
	330	22541708	01030312380907	58	4891/2658	14/01/2024	294
	330	22541714	010303141334245	57	2953/3451	14/01/2024	295
	330	18628969	010303121380981	65	3514/1936	14/01/2024	296
	330	22541716	010303131363553	58	3617/3125	14/01/2024	297
	330	18628977	010303121381087	56	3657/1659	15/01/2024	298
	330	18628978	0103031312363717	65	3514/1936	15/01/2024	299
	330	18628984	010303121381173	56	8732/6578	15/01/2024	300
	330	22541730	01030312138117	58	4891/2658	15/01/2024	301
	330	22541733	010303131363755	58	3617/3125	15/01/2024	302
	330	18631804	010303131364196	56	1562/3964	15/01/2024	303
	330	18628995	010303131364075	56	1562/3964	15/01/2024	304
	330	18631808	010303131364292	56	1562/3964	15/01/2024	305
	330	18631816	010303131397700	56	1562/3964	16/01/2024	306
	330	18631821	01030313641484	56	1562/3964	16/01/2024	307
	330	18631818	010303131364452	56	8732/6578	16/01/2024	308
	330	18631819	010303131364491	56	1486/2579	16/01/2024	309
	330	18631824	010303121381979	65	3514/1936	16/01/2024	310
	330	18631836	010303131364722	56	9741/3891	16/01/2024	311
	330	18631851	010303121382342	56	3657/1659	16/01/2024	312
	330	18631837	010303121382117	64	3514/1936	17/01/2024	313
	330	18631844	010303131364934	56	3657/1659	17/01/2024	314
	330	18631857	010303121382435	64	3514/1936	17/01/2024	315
	330	18631872	01030314133539	56	3657/1659	17/01/2024	316
	330	18631871	010303141335395	63	3195/3987	17/01/2024	317
	330	18631870	010303141335402	64	3514/1936	17/01/2024	318
	330	186318875	010303141335419	56	8732/6578	17/01/2024	319
	330	18631889	010303131365614	56	3657/1659	17/01/2024	320
	105950	اجمالي قيمة الكارثة		18196.5	اجمالي كمية التربة		

105950	اجمالي قيمة الكارثة السابقة		18196.5	اجمالي كمية التربة السابقة		
330	18631891	010303141335520	56	8732/6578	17/01/2024	321
330	18631888	010303121382928	64	3514/1936	17/01/2024	322
330	18631893	010303141335548	56	1486/2579	17/01/2024	323
330	18631894	010303121383008	54.5	4538/4782	17/01/2024	324
330	18631899	010303141335600	56	8732/6578	18/01/2024	325
330	22541848	010303121383091	57	3617/3125	18/01/2024	326
330	18631900	010303131365764	56	3657/1659	18/01/2024	327
330	18631902	010303131365757	64	3514/1936	18/01/2024	328
330	18631904	010303131365780	56	1486/2579	18/01/2024	329
330	18631912	0103031213832820	56	3657/1659	18/01/2024	330
330	18631909	010303141335724	56	1486/2579	18/01/2024	331
330	18631919	01030303141335741	56	1562/3964	18/01/2024	332
330	18631923	010303141335797	56	1562/3964	18/01/2024	333
330	186319224	010303121383472	56	3657/1659	18/01/2024	334
330	18631928	010303141335863	56	8732/6578	18/01/2024	335
330	18631931	010303121383573	56	1486/2579	18/01/2024	336
330	18631935	010303141335890	56	1562/3964	18/01/2024	337
330	3657/1659	010303121383602	56	3657/1659	18/01/2024	338
330	18631934	010303141335911	65	3514/1936	18/01/2024	339
330	18631943	010303121383660	56	1562/3964	18/01/2024	340
330	18361942	010303141335970	56	8732/6578	18/01/2024	341
330	18632946	010303121383703	56	3657/1659	19/01/2024	342
330	18631950	010303141336018	65	3514/1936	19/01/2024	343
330	18631954	0419542312202419414	56	1562/3964	19/01/2024	344
330	18631955	041954312202419823	56	8732/6578	19/01/2024	345
330	22541927	0419542312202419632	58	4891/2658	19/01/2024	346
330	22541928	0419542312202419633	57	3617/3125	19/01/2024	347
330	18631947	010303121383719	56	1486/2579	19/01/2024	348
330	18631964	010303131366527	56	3657/1659	19/01/2024	349
330	18631967	010303121383875	65	3514/1936	19/01/2024	350
330	18631965	010303131366558	56	8732/6578	19/01/2024	351
330	18631969	3458565	56	7612/3916	19/01/2024	352
330	18631971	31651749	56	1486/2579	19/01/2024	353
330	18631975	010303141336147	54.5	4538/4782	19/01/2024	354
330	18631972	010303131366604	56	3657/1659	19/01/2024	355
330	18632974	010303131366620	56	8732/6578	19/01/2024	356
330	18631977	010303141336167	65	3514/1936	19/01/2024	357
330	18631981	010303141336168	56	1562/3964	19/01/2024	358
330	18631979	010303121383973	56	1987/5692	19/01/2024	359
330	18631983	010303131366688	56	7612/3916	19/01/2024	360
330	18631986	010303121384014	54.5	4538/4782	19/01/2024	361
330	18631988	010303131366731	56	3657/1659	19/01/2024	362
330	22541951	010303121384051	58	4891/1658	19/01/2024	363
330	18631991	010303131366779	56	8732/6578	19/01/2024	364
330	18631992	010303121384084	65	3514/1936	19/01/2024	365
330	18631997	010303141336300	56	7612/3916	19/01/2024	366
330	22541843	010303121383011	57	4891/2658	17/01/2024	367
330	22541912	010303131366312	57	3617/3125	17/01/2024	368
330	22541913	01030313121383634	58	4891/2658	19/01/2024	369
330	22547955	010303141336225	57	2953/3451	19/01/2024	370
122450	اجمالي قيمة الكارثة		21064	اجمالي كمية التربة		

البركة

عن الاستشاري
15/11/2024

عن الشركة

البركة	122450	اجمالي قيمة الكارثة السابقة		21064	اجمالي كمية التربة السابقة		
	330	22541964	010303121384131	57	2953/3451	19/01/2024	371
	330	22541988	010303121384487	56	7612/3916	19/01/2024	372
	330	22542022	010303131367507	57	4891/2658	19/01/2024	373
	330	22542012	010303141336646	59	2953/3451	20/01/2024	374
	330	22541966	010303131366838	58	4891/2658	20/01/2024	375
	330	22542007	010303121384712	57	4891/2658	20/01/2024	376
	330	222541967	010303121384149	57	3617/3125	20/01/2024	377
	330	22542075	010303131368125	56	3657/1659	20/01/2024	378
	330	22542064	010303131368074	57	3617/3125	21/01/2024	379
	330	22542072	010303131368116	65	3514/1936	21/01/2024	380
	330	22542065	010303131368075	57	2953/3451	21/01/2024	381
	330	22542074	010303141337036	57	4891/2658	21/01/2024	382
	330	18632000	04195423122024209	54.5	4538/4782	20/1/2024	383
	330	18631990	010303141336313	56	1562/3964	20/1/2024	384
	330	18631999	010303131366889	56	3657/1659	20/1/2024	385
	330	22541993	010303121384590	56	8732/6578	20/1/2024	386
	330	22542001	010303121384641	56	3657/1659	20/1/2024	387
	330	22541999	010303141336568	56	1486/2579	20/1/2024	388
	330	22542006	010303141336629	57	3617/3125	20/1/2024	389
	330	22542011	010303141366650	56	8732/6578	20/1/2024	390
	330	22542013	010303121384772	56	3657/1659	20/1/2024	391
	330	22542023	010303121384901	56	3657/1659	20/1/2024	392
	330	22542040	010303141336858	56	3657/1659	20/1/2024	393
	330	2254248	01030313167894	56	3657/1659	20/1/2024	394
	330	225422057	010303121385266	65	3514/1936	20/1/2024	395
	330	22542056	010303121385264	57	4891/2658	20/1/2024	396
	330	22542091	010303121385460	56	3657/1659	22/1/2024	397
	330	22542089	010303121385456	65	3514/1936	23/1/2024	398
	330	22542094	010303141337151	56	1486/2579	23/1/2024	399
	330	22542127	010303141337469	56	9741/3891	23/1/2024	400
	330	22542133	010303121386107	56	8732/6578	23/1/2024	401
	330	22542139	0103031386200	56	9741/3891	23/1/2024	402
	330	22542137	010303121386190	56	3657/1659	23/1/2024	403
	330	22542144	010303131369053	65	3514/1936	23/1/2024	404
	133670	اجمالي قيمة الكارثة		23016.5	اجمالي كمية التربة		
	133670	اجمالي قيمة الكارثة السابقة		23016.5	اجمالي كمية التربة السابقة		

مختاراً من قبل اللجنة المختصة بالبيئة والموارد الطبيعية
والتربة كإحدى الجهات المختصة في تقييم الأضرار
البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

عن الاستشاري
15/11/2024

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع
شركة الأدهم للمقاولات العامة وإنشاء وصيف الطرق

البونات المائية والكراتات

كسارة العالمية ٦ (٥٥١٢٠١٤٦)

م	التاريخ	رقم المربة	الكمية (م ^٣)	رقم الكارثة / رقم النذكرة	رقم البون	رسوم المرور والموزان (جنية)	المحجر
1	26/3/2023	8196/3685	55	010303131164879	12591745	630	كسارة العالمية ٦
2	27/3/2023	1562/3964	60	010303131165082	12591763	730	
3	27/3/2023	8196/3685	55	010303131165009	12591756	630	
4	28/3/2023	8196/3685	55	010303121165954	12591820	630	
5	28/3/2023	8196/3685	55	010303121165719	12591817	630	
6	28/3/2023	8196/3685	55	010303131165725	12591805	630	
7	29/3/2023	8196/3685	55	01030312166269	12591847	630	
8	29/3/2023	8196/3685	55	0103031441163102	12591860	630	
9	30/3/2023	8196/3685	55	01030312116692	12591876	630	
10	4/4/2023	7238/4165	60	010303131170014	12592014	730	
11	4/4/2023	7238/4165	60	010303131170107	12592020	730	
12	4/4/2023	7341/4769	60	010303121171206	12592034	730	
13	5/4/2023	2168/4813	60	010303121171218	12592033	730	
14	9/4/2023	2168/4813	60	010303121170921	12592027	730	
15	9/4/2023	8467/2131	60	010303121174044	12592092	730	
16	10/4/2023	7238/4165	60	010303121174114	12592095	730	
17	10/4/2023	1658/6173	60	010303121174101	12592094	730	
18	12/4/2023	2168/4813	60	010303121175991	12592107	730	
19	13/4/2023	2168/4813	60	010303121176889	10592114	730	
20	13/4/2023	7341/4769	60	010303121178890	12592116	730	
21	13/4/2023	1658/6273	60	010303121176891	12592115	730	
22	15/4/2023	6415/2536	54	01030311411175152	12592123	730	
23	15/4/2023	6415/2536	55	010303131176196	12592124	730	
24	15/4/2023	7164/5278	55	010303121177725	12592125	730	
25	15/4/2023	6415/2536	55	010303121178227	12592127	730	
26	15/4/2023	7623/5239	60	0103031176408	12562126	730	
27	15/4/2023	7623/5239	60	010303141175753	12562128	730	
28	16/4/2023	6415/2536	55	010303121146014	12592140	730	
29	16/4/2023	7341/4769	57	010303121178502	12592130	730	
30	16/4/2023	7238/4165	60	010303141176346	12592133	730	
31	16/4/2023	1243/4156	55	010303131177275	12592138	730	
32	16/4/2023	2168/4813	60	01030313776861	12592131	730	
33	16/4/2023	7238/4165	60	010303121178461	12592129	730	
34	16/4/2023	8196/3685	55	010303121179334	12592143	730	
		اجمالي كمية السن	1961	اجمالي قيمة الكارثة	24020		
		اجمالي كمية السن السابقة (العالمية ٦)	1961	اجمالي قيمة الكارثة السابقة	24020		

تم مراجعة البونات وتم قلمها الى شركة بديلت جسيم ولشركة منقولة
كاملة عنها وانها غير ضرورية منه اذ كانت لتوريد

١١/٥/٢٠٢٣

عن الاستشاري

عن الشركة
١٣٥٤٥٠٠٠

مشروع الخطار الكهربائي السريع						
شركة الأهم للمقاولات العامة وإنشاء وصياف الطرق						
البونلات المالية والكارنات						
كسارة طينة (214/ش)						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ³)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والموزان (جنية)
1	26/09/2023	2135/9375	48	010303141282249	12589332	630
2	14/11/2023	1793/2613	54	010303141307195	14485536	730
3	14/11/2023	1562/3964	51	010303141307166	14485535	730
4	14/11/2023	6184/4172	58	010303121341256	14485528	730
5	14/11/2023	1562/3964	51	010303141307094	14485527	730
6	14/11/2023	1793/2613	54	010303141307290	14485542	730
7	14/11/2023	6184/4172	58	010303121341361	14485533	730
8	14/11/2023	1793/2613	54	010303141307408	14485551	730
9	15/11/2023	1793/2613	55	010303141307505	14485560	730
10	15/11/2023	1793/2613	54	010303131322367	14485565	730
11	15/11/2023	7612/3916	50	010303121342116	14485563	730
12	15/11/2023	1793/2613	54	010303141307746	14485575	730
13	16/11/2023	2168/4813	56	010303121343340	14485596	730
14	16/11/2023	7612/3916	50	010303131323403	14485594	730
15	16/11/2023	7238/4165	61	010303131323536	14485598	730
16	16/11/2023	7341/4769	57	010303131323523	14485597	730
17	17/11/2023	7612/3916	50	010303131324197	14485612	730
18	17/11/2023	4538/4782	54	010303131324088	14485607	730
19	17/11/2023	1658/6273	57	010303121343878	14485609	730
20	17/11/2023	4538/4782	54	010303131323946	14485601	730
21	17/11/2023	7341/4769	57	010303131324158	14485610	730
22	17/11/2023	1562/3964	56	010303141308559	14485606	730
23	17/11/2023	7612/3916	50	010303131323691	14485600	730
24	17/11/2023	7238/4165	61	010303121343937	14485613	730
25	17/11/2023	2168/4813	55	010303141308631	14485614	730
26	17/11/2023	7612/3916	50	010303141308357	14485599	730
27	18/11/2023	4538/4782	54	010303131324232	14485616	730
28	18/11/2023	7612/3916	50	010303131324304	14485623	730
29	18/11/2023	1564/3794	60	010303021424531	14485622	730
30	18/11/2023	9741/3891	51	010303141308634	14485615	730
31	18/11/2023	7341/4769	57	010303121344517	14485636	730
32	19/11/2023	2168/4813	55	010303141309245	14485650	730
33	19/11/2023	1658/6273	57	3181237	14485651	730
34	19/11/2023	8467/4231	60	010303141309345	14485658	730
35	19/11/2023	7341/4769	57	010303141309378	14485659	730
36	20/11/2023	1658/6273	57	010303121345431	14485671	730
37	20/11/2023	2168/4813	55	010303121345426	14485670	730
38	20/11/2023	8467/4231	60	010303141309733	14485676	730
39	20/11/2023	3514/1936	65	010303131326107	14485681	730
40	20/11/2023	7341/4769	57	010303131326027	14485672	730
41	21/11/2023	3514/1936	65	010303131326209	14485682	730
42	21/11/2023	3514/1936	65	010303121346256	14485700	730
43	21/11/2023	8467/4231	60	010303141310074	14485697	730
44	21/11/2023	3514/1936	65	010303131326572	14485694	730
45	21/11/2023	7341/4769	58	010303131326486	14485690	730
46	21/11/2023	1658/6273	57	010303121346006	14485689	730
47	21/11/2023	2168/4813	55	010303141309988	14485688	730
48	21/11/2023	3514/1936	65	010303121345933	14485687	730
49	22/11/2023	3514/1936	65	010303121346365	14483408	730
50	22/11/2023	7341/4769	57	3181630	14483414	730
إجمالي كمية التربة			2816	إجمالي قيمة الكارثة		
36400						

عن الاستشاري

15/11/2024

عن الشركة

15/11/2024

36400	اجمالي قيمة الكارثة السابقة		2816	اجمالي كمية المطبقة السابقة		
730	14483412	3181618	55	2168/4813	22/11/2023	51
730	14483434	010303121347169	55	2168/4813	23/11/2023	52
730	14483431	010303141310694	58	7341/4796	23/11/2023	53
730	14483432	010303141310696	57	1658/6273	23/11/2023	54
730	14483439	010303131327918	56	6578/8732	23/11/2023	55
730	14483436	010303141310801	55	2168/4813	23/11/2023	56
730	14483435	010303121347325	65	3514/1936	23/11/2023	57
730	14483453	010303131328399	55	2168/4813	24/11/2023	58
730	14483449	010303131328328	65	3514/1936	24/11/2023	59
730	14483448	010303121347754	57	1658/6273	24/11/2023	60
730	14483447	010303131328317	60	8467/4231	24/11/2023	61
730	14483450	010303141311029	55	7832/6578	24/11/2023	62
730	14483443	010303121347644	55	8732/6578	24/11/2023	63
730	14483445	010303131328209	65	3514/1936	24/11/2023	64
730	14483440	010303121347483	65	3514/1936	24/11/2023	65
730	14483446	010303121347724	55	2168/4813	24/11/2023	66
730	14483456	010303121347873	55	8732/6578	24/11/2023	67
730	14483455	010303131328436	57	1658/6273	24/11/2023	68
730	14483452	010303121347825	61	7238/4165	24/11/2023	69
730	14483454	010303121347850	60	8467/4231	24/11/2023	70
730	14483457	010303121347886	65	3514/1936	24/11/2023	71
730	14483460	010303121347942	55	8732/6578	25/11/2023	72
730	14483468	010303141311320	55	2168/4813	25/11/2023	73
730	14483467	010303141311322	60	8467/4231	25/11/2023	74
730	14483466	010303141311314	56	1486/2579	25/11/2023	75
730	14483477	010303131328995	57	4769/7341	25/11/2023	76
730	14483478	010303121348386	58	6184/4172	25/11/2023	77
730	14483472	010303131328940	54	4836/3426	25/11/2023	78
730	14483471	010303121348286	56	6273/4185	25/11/2023	79
730	14483479	010303121348400	60	1564/3794	25/11/2023	80
730	14483480	010303141311466	56	1486/2579	25/11/2023	81
730	14483482	010303131329073	54	4836/3426	25/11/2023	82
730	14483481	010303131329070	56	6273/4185	25/11/2023	83
730	14483484	010303131329154	65	3514/1936	25/11/2023	84
730	14483464	010303141311270	56	6578/8732	25/11/2023	85
730	14483465	010303141311281	56	3657/1659	25/11/2023	86
730	14483459	010303131328519	51	1562/3964	25/11/2023	87
730	14483462	010303141311199	51	1562/3964	25/11/2023	88
730	14483487	010303131329170	56	3657/1659	26/11/2023	89
730	14483497	010303121348928	58	6184/4172	26/11/2023	90
730	14483501	010303131329789	54	4538/4782	26/11/2023	91
730	14483499	010303131329754	56	6273/4185	26/11/2023	92
730	14483503	010303121349039	58	6184/4172	26/11/2023	93
730	14483504	010303121349064	56	6273/4185	26/11/2023	94
730	14483498	010303141311838	55	8732/6578	26/11/2023	95
730	14483496	010303121348854	56	6273/4185	26/11/2023	96
69980	اجمالي قيمة الكارثة		5452	اجمالي كمية التربة		

69980	اجمالي قيمة الكارتة السابقة		5452	اجمالي كمية الطهارة السابقة		
730	14483485	010303141311516	58	6184/4172	26/11/2023	97
730	14483492	010303121348735	56	6273/4185	26/11/2023	98
730	14483488	010303121348596	65	3514/1936	26/11/2023	99
730	14483486	010303131329167	60	1564/3794	26/11/2023	100
730	14483505	010303121349185	54	4538/4782	27/11/2023	101
730	14483511	010303131330152	54	4538/4782	27/11/2023	102
730	14483509	010303121349226	50	7612/3916	27/11/2023	103
730	14483506	010303131329986	50	7612/3916	27/11/2023	104
730	14483532	010303131330764	55	4538/4782	28/11/2023	105
730	19141439	010303131331254	57.5	6273/1658	29/11/2023	106
730	14483586	010303121350516	54	4538/4782	29/11/2023	107
730	14483597	010303131331523	50	3916/7612	29/11/2023	108
730	14483593	010303121350595	54	4538/4782	29/11/2023	109
730	14485943	010303121351214	53	4538/4782	30/11/2023	110
730	14485939	010303131332092	58	6184/4172	30/11/2023	111
730	14485934	010303121351130	58	1564/3794	30/11/2023	112
730	14485936	010303121351153	51	9741/3891	30/11/2023	113
730	14485935	010303121351124	54	4538/4782	30/11/2023	114
730	14485944	010303121351215	58	1564/3794	30/11/2023	115
730	14486062	010303131336198	55	8732/6578	06/12/2023	116
730	14486087	010303121355901	55	2168/4813	07/12/2023	117
730	14483629	010303121357958	55	2168/4813	10/12/2023	118
730	14483630	010303121357973	57	1658/6273	10/12/2023	119
730	14483631	010303121357989	58	7341/4769	10/12/2023	120
730	14483641	010303121358377	55	2168/4813	11/12/2023	121
730	14483649	010303141318247	50	1562/3964	11/12/2023	122
730	14483646	010303141318134	57	1658/6273	11/12/2023	123
730	14483643	010303131339643	57	7341/4769	11/12/2023	124
730	14483652	010303131339957	50	1562/3964	12/12/2023	125
730	14483666	010303121359142	55	2168/4813	12/12/2023	126
730	14483667	010303121359193	57	1658/6273	12/12/2023	127
730	14483665	010303141318587	57	7341/4769	12/12/2023	128
730	14483658	010303141318417	50	1562/3964	12/12/2023	129
730	14483664	010303141318525	50	1562/3964	12/12/2023	130
730	14483694	010303121359924	55	2168/4813	13/12/2023	131
730	14483695	010303121359925	57	7341/4769	13/12/2023	132
730	14483686	010303121359507	50	1562/3964	13/12/2023	133
730	14483682	010303121359417	50	1562/3964	13/12/2023	134
730	14485221	010303141320702	55	2168/4813	17/12/2023	135
730	14485222	010303131343734	57	1658/6273	17/12/2023	136
730	14485224	010303131343952	65	3514/1936	17/12/2023	137
730	14485235	010303141321313	60	1564/3794	18/12/2023	138
730	14485236	010303121363097	58	7341/4769	18/12/2023	139
730	14485234	010303121363092	50	2953/3916	18/12/2023	140
730	14485226	010303121362681	65	3514/1936	18/12/2023	141
730	14485233	010303141321322	57	2953/3451	18/12/2023	142
730	14485232	010303131344682	57	4891/2658	18/12/2023	143
730	14485243	010303141321672	57	1658/6273	19/12/2023	144
730	14485246	010303141321702	55	2168/4813	19/12/2023	145
730	14485247	010303131345278	57	7341/4769	19/12/2023	146
730	14485257	010303121364556	61	7238/4165	20/12/2023	147
730	14485251	010303141322227	55	2168/4813	20/12/2023	148
730	14485252	010303121364333	57	1658/6273	20/12/2023	149
730	14485259	010303121365006	55	2168/4813	21/12/2023	150
730	14485260	010303141322750	57	1658/6273	21/12/2023	151
730	14485271	010303141323441	60	8467/4231	23/12/2023	152
110860	اجمالي قيمة الكارتة		8569.5	اجمالي كمية الطهارة		

عن الاستشاري

15/11/2024

عن الشركة

15/11/2024