


"فاني محمود محمد فاني"

/ مهندس . مهندس

مهندس - مهندس

مهندس

مهندس



1- ع

2- ع

3- ع

التوقيعات

والقفل المحض على ذلك ووقع المحض

تاريخ 2024/12/2 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعمالية
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه عليه يعتبر
وذلك للمرور على مسار العملية المنذورة عالية لاستلام الموقع :-

3- السيد المهندس / أحمد أحمد عبد الوهيد مدير مشروع - جولد للمقاولات والتوريدات

2- السيدة الهندسة / مارييت مجدي زكريا مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري

1- السيد المهندس / محمد حسني قياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

أبنة في يوم الاثنين الموافق 2024/12/2 اجتمع كل من :-

طبقاً للعقد رقم (2025/2024/504) بتاريخ 2024/11/27

أشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

تنفيذ : شركة جولد للمقاولات والتوريدات

(بأمر المهندس) بطول 1 كم

368+000 إلى 367+000 الكم من المسافة من (العميل/الطريق) المسافة من (العميل/الطريق)


(العميل/الطريق) - العاصمة الإدارية - الطريق - مخرج (الخط الأول)

مشروع : استكمال أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع

محضر استلام موقع



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)




 (GARE)
 ॥ १६३७ ॥
 ॥ १६३७ ॥



مجلس شورای اسلامی
کتابخانه

مهندس الاستشاري
مكيه / جدة - الرياض
٢٠١٤ م

مکتبہ ZKX
مکتبہ اسلامی
۵۰۰ / ۵۰۰ / ۵۰۰

٢٥
١٤٣٨

الاصلاحات		الكمية			سلك	عقد	طول	التاريخ	الموقع الإلكتروني		ملف الشخص	
تم عمل حصر الكمية على طبق التوزيعات	30.0	0.3	1	100	03/06/2024	367+900	367+800	PC1-bc	الكميات جلات قيرة المستصلحة الحالية (3م) الاجمالي (3م) الاجمالي الكلي (3م)	367+800	367+780	p18-bc
	30.0	0.3	1	100	09/06/2024	367+800	367+780	PC2-bc		367+800	367+780	p17-bc
	36.0	0.3	1	120	23/06/2024	367+700	367+580	PC3-bc		367+700	367+580	PC16-bc
	30.0	0.3	1	100	09/06/2024	367+800	367+700	PC2-bc		367+800	367+500	PC15-bc
	30.0	0.3	1	100	01/07/2024	367+464	367+364	PC5-bc		367+464	367+400	PC14-bc
	28.8	0.3	1	96	05/07/2024	367+364	367+268	PC6-bc		367+364	367+300	PC13-bc
	26.4	0.3	1	88	22/07/2024	367+088	367+000	PC9-bc		367+088	367+200	PC12-bc
	30.0	0.3	1	100	27/07/2024	367+100	367+000	PC10-bc		367+100	367+200	PC11-bc
	30.0	0.3	1	100	30/07/2024	367+200	367+100	PC11-bc		367+200	367+300	PC12-bc
	30.0	0.3	1	100	06/08/2024	367+300	367+200	PC12-bc		367+300	367+400	PC13-bc
	30.0	0.3	1	100	11/08/2024	367+400	367+300	PC13-bc		367+400	367+500	PC14-bc
	19.2	0.3	1	64	20/08/2024	367+564	367+500	PC15-bc		367+564	367+580	PC16-bc
	30.0	0.3	1	100	26/08/2024	367+680	367+680	PC16-bc		367+680	367+780	PC17-bc
30.0	0.3	1	100	03/09/2024	367+780	367+780	PC17-bc	367+780	367+880	PC18-bc		
30.0	0.3	1	100	21/09/2024	367+880	367+880	PC18-bc	367+880	367+880	PC18-bc		

تاریخ و احوال خاندان خدیجه : یوسف

مبلغ: 367+000 ل.س. (367+000 ل.س. - - - - -) (2) مطروحة - - - - - (الخط الأولي)
الاستثمار: 367+000 ل.س. (367+000 ل.س. - - - - -) (2) مطروحة - - - - - (الخط الأولي)
الاستثمار: 367+000 ل.س. (367+000 ل.س. - - - - -) (2) مطروحة - - - - - (الخط الأولي)

(1) قاري خاص بالسياسة العامة والكميات





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع (برج العرب - العلمين) (القطاع الخامس ب)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023-12-18
للقطاع الآتي:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	القيمة المالية
1	شركة جولاند للمقاولات والتوريدات	367+000	368+000	10.336.120 جنيه مصري

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب-العلمين)
المقاييس المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023-12-18 لبنود الأعمال شركة جولاند للمقاولات والتوريدات
القطاع من المحطة 367+000 الي 368+000

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
6	البلاطات الخرسانية				
1-6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .				
	السعر في مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م2	17500	457	7,997,500
2-6	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 متر 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 متر 3 رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري فيبر + سبكا علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب الفواصل بسمك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوا العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف				
	السعر في مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م3	506.4	2665.2	1,349,657
	الإجمالي				10,366,120
(عشرة ملايين وثلاثمائة وستة وستون ألفاً ومائة وعشرون جنيه مصري فقط لا غير)					

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع الهيئة

مدير المشروع الاستشاري

مدير المشروع المقاول

م/ محمد حسني فياض
يعتمد

م / مارجريت مجدي زاهر




م/ أحمد أحمد عبد العزيز

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه



SYSTRA SHAKER

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG.AHMED Abdelaziz			A
QC/QA	Eng.mazen essamy			
GARB *				
Employers Representative	Eng.Hamouda			A

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

نتائج تكسير المكعبات

COMPANY NAME: جولاند


CASTING DATE : 27/8/2023

REPORT DATE : 3/9/2023

MIXED: 350/250 O.P.C

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

SET ID :	cubes	DATE OF CAST		AGE days	WIEGHT (gm)	DENISTY (gm/cm3)	load (kn)	S. (KG/CM3)	Avr.S KG/CM2	%
		CASTING	TESTING							
1	PC-16	8/27/2024	9/3/2024	7	8280	2.45	532	241.0	229	91.7%
2					8315	2.46	515	233.3		
3					8300	2.46	490	222.0		
4					8260	2.45	522	236.5		
5					8340	2.47	504	228.3		
6					8290	2.46	513	232.4		
7					8260	2.45	490	222.0		
8					8310	2.46	506	229.2		
9					8290	2.46	485	219.7		



الحمم - الكيلو ٥٧ - أمام قرية الريفييرا - طريق الساحل الشمالي

ت: ٠١١١٧٧٩٧٧٩٧ - ٠١٠٠٧٦٩٥٨٥٣ - ٠١٠٢٩١٧٢٨١٤



Consultant : مكتب سيسترا للاستشارات الهندسية
Company : شركة الخبير وان للخرسانة و التوريدات
Project : القطار السريع
Date Of Cast : 27/8/2024
Date Of Test : 24/9/2024 Age : 28- Days
Location : جولاند
Concrete class : Concrete class: 250 kg/cm2 - Cement content 350 Kg/m3
Request # : PC 16

Compressive Strength Of Concrete Cubes
(15x15x15 cm)

Sample No.	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Failure (KN)	Failure (KG/CM2)
1	8410	2.49	680	308
2	8400	2.49	701	318
3	8375	2.48	688	312
4	8400	2.49	676	306
5	8375	2.48	692	313
6	8400	2.49	668	303
7	8400	2.49	677	307
8	8375	2.48	700	317
9	8400	2.49	704	319
Av.				311

ملحوظة : تجهيز و توريد و معالجة العينات بمعرفة العميل

Signature.....



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Location Name		Contractor Company		Designer Company																
Alignment From El Hammam To El Alamien		GO LAND FOR GENERAL CONTRACTING		SPECTRUM																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	ENG.AHMED Abdelaziz التوريات والتوريدات	[Signature]	4/12/2024	10:00 AM																
Contractor Reference	EET-EW-SP-SOT-17 شركة م ٢٨٨٥ ٧٦٢٠٢٩٩ ٤٤١			Revision																
Received by ER	HAMOUDA	[Signature]	SNA	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>EW</td> <td>OT</td> <td>20</td> <td>09</td> <td>24</td> <td>10</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP	EW	OT	20	09	24	10	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP	EW	OT	20	09	24	10	00													

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test Materials	Result of 7 days and 28 days (250/350) From stations (367+680) to (367+780)			
Location of Test				
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Test Results 7 days	Compression	Attached	
2	Test Results 28 days	Compression	Attached	
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ENG.AHMED Abdelaziz	[Signature]		A
QC/QA	Eng.mazen essamy	[Signature]		
GARB *				
Employers Representative	Eng.Hamouda	[Signature]	4/12/24	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected



للخرسانة الجاهزة والتوريدات العمومية

الفيسر

نتائج تكسير المكعبات

COMPANY NAME: جولاند


CASTING DATE : 4/9/2024

REPORT DATE : 11/9/2024

MIXED: 350/250 O.P.C

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

SET ID :	cubes	DATE OF CAST		AGE days	WIEGHT (gm)	DENISTY (gm/cm3)	load (kn)	S.(KG/CM2)	Avr.S KG/CM2	%
		CASTING	TESTING							
1	PC-17	9/4/2024	9/11/2024	7	8310	2.46	513	232.4	228	91.4%
2					8350	2.47	500	226.5		
3					8270	2.45	524	237.4		
4					8350	2.47	509	230.6		
5					8300	2.46	518	234.7		
6					8220	2.44	512	231.9		
7					8190	2.43	480	217.4		
8					8260	2.45	497	225.1		
9					8280	2.45	485	219.7		



الحمام - الكيلو ٥٧ - أمام قرية الريفييرا - طريق الساحل الشمالي

ت: ٠١١١٧٧٩٧٧٩٧ - ٠١٠٠٧٦٩٥٨٥٣ - ٠١٠٢٩١٧٢٨١٤

Consultant : مكتب سينترا للاستشارات الهندسية
 Company : شركة الخبير وان للخرسانة و التوريدات
 Project : القطار السريع
 Date Of Cast : 04/09/2024
 Date Of Test : 02/10/2024
 Location : جولاند Age : 28- Days
 Concrete class : Concrete class: 250 kg/cm² - Cement content 350 Kg/m³
 Request # : PC 17

Compressive Strength Of Concrete Cubes
 (15x15x15 cm)

Sample No.	Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Failure (KN)	Failure (KG/CM ²)
1	8375	2.48	702	318
2	8380	2.48	699	317
3	8375	2.48	708	321
4	8400	2.49	683	309
5	8400	2.49	676	306
6	8375	2.48	679	308
7	8400	2.49	688	312
8	8375	2.48	707	320
9	8420	2.49	700	317
Av.				314

Signature.....

[Signature]
 Consulting Engineering Bureau & Laboratories
 مكتب الاستشارات الهندسية

ملحوظة : تجهيز و توريد و معالجة العينات بمعرفة العميل



جولاند
 للمقاولات والتوريدات
 شركة مساهمة مصرية
 ب.م. ٢٨٣٨٥
 ٧١٢-٣٩٩-٤٤١

3 El Malek El Afdal Street
 Zamalek, Cairo.
 Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
 الزمالك - القاهرة
 تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
 www.cel-egypt.com