

محضر استلام موقع

عملية: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(قطاع فوكه - مطروح) في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 كم بطول
0.05 كم .

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ: شركة منصور علي حسن منصور

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا


طبقاً للعقد رقم (2024/2023/1209) بتاريخ : 2024/02/20

إنه في يوم الاثنين الموافق 2024/03/04 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 2- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 3- السيد المهندس / محمود مندي مدير مشروع - شركة منصور علي حسن منصور
- وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2024/ 03/04 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- 

2- 

1- 



رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه" ٣١٣ ٢٠٢٤



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة للقطاعات الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)
1	شركة منصور على حسن منصور	541+600	541+650

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وذلك طبقا لأوامر الأسناد الصادرة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه "



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (فوكة - مطروح)

المقايضة المعدلة لبنود الاعمال بعد التفاوض بتاريخ (18/12/2023) للقطاع السابع (فوكة - مطروح) - شركة منصور علي حسن منصور

مرحلة تكوين الجسور ومرحلة التأسيس ومرحلة خرسانات حماية الميول

للقطاع من المحطة 541+600 إلى 541+650

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
3	اعمال الردم				
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المشوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % وحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة	م3	27,358.47	101.40	2,774,149
	علاوة مسافة النقل 320.5 كم	م3	27,358.47	477.75	13,070,511
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	27,358.47	13.00	355,660
4	طبقات الاساس				
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	م3	3,000.00	146.40	439,200
	قيمة المادة المحجرة بمشتقاتها	م3	3,000.00	161.00	483,000
	علاوة مسافة النقل 95 كم	م3	3,000.00	97.50	292,500
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	3,000.00	25.00	75,000
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5م الى 40م والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	م3	3,000.00	151.30	453,900
	قيمة المادة المحجرة بمشتقاتها	م3	3,000.00	175.00	525,000
	علاوة مسافة النقل 226 كم	م3	3,000.00	267.80	803,400
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	3,000.00	25.00	75,000
	الإجمالي				19,347,320

(تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيهاً لا غير)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي

مدير المشروع الممثل
م / محمد منفي

م / خالد فوزي

م / محمد منفي

م / خالد فوزي

م / محمد منفي

م / خالد فوزي

م / محمد منفي

م / خالد فوزي

م / محمد منفي

م / خالد فوزي

م / محمد منفي

م / خالد فوزي

م / محمد منفي

م / خالد فوزي

م / محمد منفي

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-3) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

0.0 3م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
18000.00	360.00	50	541+650	541+600	القطاع الأول
18000.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
18000.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي

الحمد يونس

محمد خليل

محمود مندي

قائمة كميات بالمستخلص جارى (1)

عملية: اعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-3) رسوم الكارطة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارطات والموازن

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

م3

0

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
18,000.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
18,000.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)
18,000.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي

أحمد جاس

محمد خليل

أحمد جاس



قائمة كميات بالمستخلص جارى (1)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل 320.5 كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

3م

0

مقدار العمل السابق :

الكمية		بيان بالكميات
18,000.00		الكمية طبقاً لقوائم الكميات
18,000.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)	
18,000.00	الاجمالي الكلي (م ³)	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم العنوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي

المهندس

المهندس

المهندس

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-4) أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة والمطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
2500	50.00	50	541+650	541+600	القطاع الأول
2500.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
2500.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

أحمد يونس

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي

أحمد يونس

قائمة كميات بالمستخلص جارى (1)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-4) علاوة مسافة النقل 95 كم لأعمال طبقات التأسيس

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

م3

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2500.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات (م3)
2500.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)
2500.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

المدولس

مهندس الاستشاري
(xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي

الع 4

قائمة كميات بالمستخلص جارى (1)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (1-4) رسوم الكارطة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة التأسيس

الكارطات والموازن

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

م3

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2500.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات (م3)
2500.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)
2500.00	الاجمالي الكلي (م3)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم العناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

الحمد لولس

مهندس
الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي

أحمد



قائمة كميات بالمستخلص جاری (1)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (2-4) علاوة مسافة النقل 226 كم لأعمال طبقات الأساس (SUBBALLAST)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

مقدار العمل السابق : 0.00 م3

بيان بالكميات	الكمية
الكمية طبقاً لقوائم الكميات (م3)	2300.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)	2300.00
الاجمالي الكلي (م3)	2300.00

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري
(xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي



قائمة كميات بالمستخلص جارى (1)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (2-4) رسوم الكارطة والموازين طبقاً للمادة(36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق
لاعمال طبقة الأساس (SUBBALLAST)

الكارطات والموازين

تنفيذ : شركة منصور علي حسن منصور

3م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2300.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات (3م)
2300.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
2300.00	الاجمالي الكلي (م ³)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري
(xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي

الحناوي

محمد خليل

11/11/16

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+600 الى الكم 541+650 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (2-4) أعمال توريد وفرش طبقة اساس (SUBBALLAST) من الأحجار الصلبة المتدرجة والمطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة منصور على حسن منصور

الكمية	الموقع الكيلوميتري		الابعاد (متر)		بيان الاعمال بالمقايضة
	من	الى	طول	مساحة المقطع	
2300.00	541+600	541+650	50	46.00	القطاع الأول
2300.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
2300.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود مندي

Plate Load Test Results

Company Name

Mansour Ali Hassan 2

Location

541+440

To

541+500

Test Date

20/5/2023

Station

541+450


Layer level

-1.5

EQUIPMENT AND TEST PROCEDURE :-

The basis of the given equation is Boussinesq's theory of the relationship between the modulus of elasticity and the settlement of a circular rigid plate with the diameter D .

The load is applied to a circular rigid steel bearing plate by a hydraulic jack in several steps. The settlement under each load step is recorded. The following sketch shows the principle of the test.



F = load

Δs = settlement

D = diameter of the plate

The diameter D of the plate is generally 0.30 m. For very coarse grained material also plates with diameter $D = 0.60$ m and $D = 0.762$ m are used

The load is applied in 6 load increments of equal size. Under each load step the settlement must come to a noticeable end (< 0.02 mm/minute). After the maximum load is reached the unloading procedure can begin. After that, the plate is reloaded in 5 steps. A loaded truck, an excavator or a roller usually serve as counterweight for the hydraulic jack

Diameter = 300mm

Loading	Load	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Dial 3	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Avg. Sett.
Stage No.	Bar	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.000	0.0	0.000	0.00	4.77	8.17		0.000	0.000		0.000
1.000	2.1	0.707	0.01	4.62	7.84		0.150	0.330		0.240
2.000	17.1	5.652	0.08	4.50	7.67		0.270	0.500		0.385
0.080	34.2	11.304	0.16	4.18	7.35		0.590	0.820		0.705
4.000	53.4	17.663	0.25	3.73	7.00		1.040	1.170		1.105
5.000	70.5	23.315	0.33	3.48	6.75		1.290	1.420		1.355
6.000	89.7	29.673	0.42	3.20	6.42		1.570	1.750		1.660
7.000	106.8	35.325	0.50	2.78	6.16		1.990	2.010		2.000
8.000	53.4	17.663	0.25	3.08	6.26		1.690	1.910		1.800
9.000	26.7	8.831	0.12	3.31	6.49		1.460	1.680		1.570
9.000	2.1	0.707	0.01	3.77	6.96		1.000	1.210		1.105
10.000	2.1	0.707	0.01	3.78	6.96		0.993	1.210		1.102
11.000	17.1	5.652	0.08	3.65	6.80		1.120	1.370		1.245
12.000	34.2	11.304	0.16	3.49	6.65		1.280	1.520		1.400
13.000	53.4	17.663	0.25	3.30	6.48		1.470	1.690		1.580
14.000	70.5	23.315	0.33	3.15	6.36		1.622	1.810		1.716
15.000	89.7	29.673	0.42	3.02	6.21		1.750	1.960		1.855

		s	AS	Δs
0.7 σ_1	0.35	1.3625	0.6975	0.2
0.3 σ_1	0.15	0.665		
0.7 σ_2	0.35	1.74689	0.35837	0.2
0.3 σ_2	0.15	1.38851		
D (mm)	300			
Ev ₁	64.52			
Ev ₂	125.57			
Area (Sq.m)	0.07065			

Ev2/Ev1	1.95		
---------	------	--	--

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$


E_v = deformation modulus

$\Delta \sigma$ = load increment

Δs = settlement increment

D = diameter of the plate, generally 0.3

For this calculation $\Delta\sigma$ and Δs are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :



Consultant Engineer

Name : Yousef Ragab

Sign : 21/5/2022



Plate Load Test Results

Company Name
Location
Test Date
Layer level


Mansour Ali Hassan 2
541+685 To 541+785
22/7/2023
ferma

Station 541+700

EQUIPMENT AND TEST PROCEDURE

The basis of the given equation is Boussinesq's theory of the relationship between the modulus of elasticity and the settlement of a circular rigid plate with the diameter D .

The load is applied to a circular rigid steel bearing plate by a hydraulic jack in several steps. The settlement under each load step is recorded. The following sketch shows the principle of the test.



F = load
 Δs = settlement
 D = diameter of the plate

The diameter D of the plate is generally 0.30 m. For very coarse grained material also plates with diameter $D = 0.60$ m and $D = 0.762$ m are used.

The load is applied in 6 load increments of equal size. Under each load step the settlement must come to a noticeable and (< 0.02 mm/minute). After the maximum load is reached the unloading procedure can begin. After that, the plate is reloaded in 5 steps. A loaded truck, an excavator or a roller usually serve as counterweight for the hydraulic jack.

Diameter = 300mm

Loading Stage No.	Load Bar	Load KN	Stress MN/M2	Dial 1 mm	Dial 2 mm	Dial 3 mm	Sett. 1 mm	Sett. 2 mm	Sett. 3 mm	Avg. Sett. mm
0.000	0.0	0.000	0.00	10.18	12.11		0.000	0.000		0.000
1.000	2.1	0.707	0.01	10.15	11.67		0.030	0.440		0.235
2.000	17.1	5.652	0.08	10.09	11.29		0.090	0.820		0.455
3.000	34.2	11.304	0.16	10.00	11.01		0.180	1.100		0.640
4.000	53.4	17.663	0.25	9.82	10.79		0.360	1.320		0.840
5.000	70.5	23.315	0.33	9.72	10.66		0.460	1.450		0.955
6.000	89.7	29.673	0.42	9.57	10.45		0.610	1.660		1.135
7.000	106.8	35.325	0.50	9.49	10.32		0.690	1.790		1.240
8.000	53.4	17.663	0.25	9.56	10.42		0.620	1.690		1.155
9.000	26.7	8.831	0.12	9.65	10.58		0.530	1.530		1.030
9.000	2.1	0.707	0.01	9.79	10.83		0.390	1.280		0.835
10.000	2.1	0.707	0.01	9.79	10.83		0.390	1.280		0.835
11.000	17.1	5.652	0.08	9.75	10.77		0.430	1.340		0.885
12.000	34.2	11.304	0.16	9.67	10.64		0.510	1.470		0.990
13.000	53.4	17.663	0.25	9.61	10.50		0.570	1.610		1.090
14.000	70.5	23.315	0.33	9.56	10.43		0.620	1.680		1.150
15.000	89.7	29.673	0.42	9.50	10.34		0.680	1.770		1.225

		s	Δs	A_0
0.7 σ_1	0.35	1.04313	0.42625	0.2
0.3 σ_1	0.15	0.61688		
0.7 σ_2	0.35	1.16667	0.23166	0.2
0.3 σ_2	0.15	0.93501		
D (mm)	300			
E_{v1}	105.57			
E_{v2}	194.25			
Area (Sq.m)	0.07065			

E_{v2}/E_{v1}	1.84		
-----------------	------	--	--

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

- E_v = deformation modulus
- $\Delta \sigma$ = load increment
- Δs = settlement increment
- D = diameter of the plate, generally 0.30 m



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 604+000 To Station 568+177



Operating lab

Mansour Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:
LOCATION
NAME COMPANY
Qual Inspection test

10/4/2023

K.P 541+500

Mansour Ali Hassan-2

code

MNS-14

Zone

541+400 to 541+800

adjacent test

gradation of bulk materials

sieve size	2	1.5	1	SAMPLE WEIGHT (g)				gm	table classify	
0.00	0.0	760.0	1809.0	4/3	2/1	3/8	# 4	PASS	soil classify	
0.075	0.0	760.0	2569.0	4194.7	8284.0	1783.0	1799.0		A-1-a	
0.425	0.0	2.9	9.8	6763.7	16047.7	16830.7	18629.7		PRO	
0.850	100.0	97.1	90.2	25.8	57.4	64.2	71.1		WC	
2.00				74.24	42.6	35.8	28.9		CBR	

soft material gradation

sieve size	10	40	200	WT. OF sample		gm
0.075	56.00	214.00	375.00			
0.425	11.20	42.80	75.00			
0.850	88.80	57.20	25.00			


General gradient

sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
0.075	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
0.425	100.0	97.1	90.2	74.2	42.6	35.8	28.9	25.7	16.6	7.2
0.850										
2.00										

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	NL	NP	NP

Contractor

Consultant



Signature of Consultant

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	13/4/2023		
Location :	K.P 541+500		
Name of Company :	Mansour Ali Hassan-2		
	Code	Zone	
	MHS-14		
			541+400
			541+800

Test Results

Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2122
Mold WT. (gm)	7876
Mold WT. + Wet WT. (gm)	12749
Wet WT. (gm)	4873
Wet Density (g/cm ³)	2.296
Dry Density (g/cm ³)	2.146
Proctor Density (g/cm ³)	2.153
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	12
Tare WT. (gm)	55.65
Tare WT. + Wet WT. (gm)	200
Tare WT. - Dry WT. (gm)	196.6
Water WT. (gm)	9.4
Dry WT. (gm)	134.9
Moisture Content %	7.0

Swelling	
Mold No.	1
Date	0
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11600.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

56.00	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	99.00	164.00	246.00	348.00	489.00	657.00	802.00	926.92	1216.00
Load (kN)	1.0	1.6	2.4	3.4	4.8	6.4	7.9	9.1	11.9



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (kN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	3.41	13.4	25.5%	100	98	25.1%
5.00	9.08	20.0	45.4%			44.6%

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :


Name : Mohamed AL

Sign :

Sign :



this calculation $\Delta\sigma$ and $\Delta\epsilon$ are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer


Name : Ahmed Mohamed

Sign : Ahmed Mohamed



مجلس مهندسي مصر
الهيئة العامة
مكتب القاهرة

for this calculation $\Delta\sigma$ and $\Delta\epsilon$ are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

Name :

Sign :



Lab. Engineer

Name :


Sign :

Consultant Engineer

Name : Ahmed Mohamed

Sign : Ahmed Mohamed

Calculation Δx and Δy are usually taken from the load span between 0.3 σ_{max} and 0.7 σ_{max} .



Lab. Specialist

Name :
Sign :

Lab. Engineer


Name :
Sign :

Consultant Engineer

Name : Ahmed Hamed
Sign : Ahmed Hamed



location Δx and Δy are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

me:

gn:

Lab. Engineer

Name:

Sign:

Consultant Engineer

Name:

Sign:



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم
بجدة



Electric Express Train - HSR



California Bearing Ratio TST

Testing Date:	18/5/2023	Zone	543+400	543+500
Location:	K.P. 540+500			
Name of Company:	Mansour Ali Hassan-2			

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2122
Mold WT. (gm)	7076
Mold WT. + Dry WT. (gm)	12749
Wet WT. (gm)	4875
Wet Density (g/cm ³)	2.296
Dry Density (g/cm ³)	2.142
Proctor Density (g/cm ³)	2.153
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	15
Tare WT. (gm)	85.68
Tare WT. + Wet WT. (gm)	280
Tare WT. + Dry WT. (gm)	190.3
Water WT. (gm)	9.7
Dry WT. (gm)	184.7
Moisture Content %	7.3

Swelling	
Mold No.	1
Date	0
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11600.50
Swelling Ratio %	0%

ading Reading:

56.00	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	65.00	123.00	231.00	355.00	463.00	612.00	762.00	884.11	1178.00
Load (KN)	0.6	1.2	2.3	3.5	4.5	6.0	7.5	8.7	11.5



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	3.48	13.4	25.1%			25.7%
5.00	8.66	20.0	43.3%	100	98	42.6%

Lab. Engineer

Consultant Engineer

me :

Name :

Sign :



مجلس إدارة مشاريع الطرق
الهيئة العامة للطرق
والبنية التحتية
الوطنية



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Hachima City To El Ainmeh - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARIJA MATROUH
From Station 895+800 To Station 895+177

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE: 15/5/2023
LOCATION: K.P. 540+800
NAME COMPANY: Mansour Ali Hassan-2
al Inspection test

code: M15-16
Zone: 541+400 to 541+800

Bent test

portion of bulk materials

Sieve size	2		1.5		1		SAMPLE WEIGHT [g]				gm		table classify soil classify
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4/3	2/1	3/8	2122.00	# 4	PASS	
relative Retained (g)							1840.0	1787.0	2115.0		4726.0		A-1-a
relative Retained %							3450.0	5217.0	7332.0		12038.0		2-152
relative Passing %							18.3	24.8	34.5		55.8		7-20
							83.7	75.4	85.5		43.2		CBR

material gradation

Sieve size	10	40	200	500.00
relative Retained (g)	62.00	285.00	407.00	
relative Retained %	13.60	53.20	81.40	
relative Passing %	86.40	46.80	18.60	

neral gradient

leve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
leve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
relative Passing %	100.0	94.5	81.0	83.7	75.4	65.6	43.2	37.3	20.2	8.0

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)		PLASTIC LIMIT (P.L.)		PLASTIC INDEX (P.I.)	
	NL		NP		NP	

Contractor

Consultant



Khaleel El Khay
JEP



Mansour Lab

Electric Express Train - HSR

From Al Ain to Doha via Doha to Al Matrouh - MATROUH

Location - 7 From FOKA TO MATROUH MATROUH

From station 564+500 To station 565+177




Proctor Test	
TESTING DATE: 16/5/2023 LOCATION: K.P 540+500 NAME COMPANY: Mansour Ali Hassan-2	code: 1 Zone: 541+500 to 541+800

Weight of empty mold: 5759.0 Mold Volume: 2133.0	MAX Dry Density: 2.152 Water content %: 7.2
---	--

trial no :				
1	2	3	4	5
Wt. Of Mold + wet soil	10280.3	10586.4	10681.8	10635.8
WT. WET SOIL	4521.3	4725.4	4922.8	4874.8
Wt. Density	2.119	2.114	2.107	2.104

Tare No.							
1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wt.	55.85	54.5	55.65	52.42	56.96	56.74	57.92
Wt. Of wet soil & tare	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Wt. Of dry soil & tare	193.2	188.6	192.9	192.7	190.4	187.9	188.0
Wt. Of water	6.8	11.0	7.1	7.3	9.6	12.1	12.0
Wt. Of dry soil	214.0	375.0	137.2	140.3	133.4	131.2	130.1
Water content %	3.2%	3.2%	5.2%	5.2%	7.2%	9.2%	9.2%
AV. Water content %	3.2%		5.2%		7.2%		9.2%
Dry Density	2.053		2.105		2.152		2.092



Contractor



Consultant

Khaled Zaki
 fup

operating Lab

Mansour Lab

Proctor Test

TESTING DATE: 21/5/2023

LOCATION: K.P 541+500

NAME COMPANY: Mansour Ali Hassan-2

code

MHS-20

Zone

541+400 to 541+800


Weight of empty mold :	5759.0
Mold Volume:	2134.0

MAX Dry Density	2.15
Water content %	6.8

trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10186	10431	10659	10582
WT. WET SOIL	4427	4672	4900	4823
Wt. Density	2.075	2.189	2.296	2.260

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wt.	55.85	54.5	55.65	52.42	56.96	56.74	56.74	57.92
Wt. Of wet soil & tare	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Wt. Of dry soil & tare	194.0	189.5	193.4	193.2	190.9	191	188.4	188.5
Wt. Of water	6.0	10.5	6.6	6.8	9.1	9.1	11.6	11.5
Wt. Of dry soil	214.0	375.0	137.7	140.8	133.9	134.1	131.7	130.6
Water content %	2.8%	2.8%	4.8%	4.8%	6.8%	6.8%	8.8%	8.8%
AV. Water content %	2.8%	2.8%	4.8%	4.8%	6.8%	6.8%	8.8%	8.8%
Dry Density	2.018	2.089	2.089	2.150	2.150	2.150	2.078	2.078

curve proctor




Contractor

Consultant

Abdallah S. AMOS

Abdallah S. AMOS
Konsolidation & Consolidation
Konsolidation & Consolidation
Konsolidation & Consolidation

σ_c and σ_s are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name:


Name:

Name: Ahmed Mohamed

Sign:

Sign:

Sign: [Signature]



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	22/5/2023	Code	541+500	Zone	541+400	541+600
Location :	K.P 541+500					
Name of Company	Mainour Ali Hassan-2					

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2122
Mold WT. (gm)	7876
Mold WT. + Wet WT. (gm)	12724
Wet WT. (gm)	4848
Wet Density (g/cm ³)	2.384
Dry Density (g/cm ³)	2.139
Proctor Density (g/cm ³)	2.150
Compaction %	99

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	13
Tare WT. (gm)	55.65
Tare WT. + Wet WT. (gm)	209
Tare WT. + Dry WT. (gm)	190.8
Water WT. (gm)	9.2
Dry WT. (gm)	135.2
Moisture Content %	6.8

Swelling	
Mold No.	1
Date	0
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11600.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

56.00	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	56.00	103.00	196.00	318.00	445.00	597.00	748.00	874.00	1175.00
Load (kN)	0.5	1.0	1.9	3.1	4.4	5.9	7.3	8.6	11.5



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(kN)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% نسبة 98
2.50	3.12	13.4	23.3%	99	98	23.0%
5.00	8.57	20.0	42.8%			42.1%

Lab Engineer
Name: Abdullah SAMIR
Sign: Abdullah SAMIR
Date: 22/5/2023

Consultant Engineer

Name :

Sign :



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 541+177



Testing lab Mansour Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE: 20/5/2023
LOCATION: K.P 540+500
NAME COMPANY: Mansour Ali Hassan-2
#1 Inspection test

Zone 541+400 to 541+800

Client test

gradation of bulk materials

sieve size	2		1.5		1		SAMPLE WEIGHT (g)				gm		table classify soil classify A-1-a
	0.0	0.0	1424.0	1424.0	4303.0	4303.0	4/3	2/1	3/8	# 4	# 4	PASS	
relative Retained (g)	0.0	0.0	1424.0	1424.0	5727.0	5727.0	3086.0	2909.0	3066.0	1721.0	1721.0		
relative Retained %	0.0	0.0	4.8	4.8	19.3	19.3	8813.0	11722.0	14778.0	16499.0	16499.0		PRO
relative Passing %	100.0	100.0	95.2	95.2	80.7	80.7	29.7	39.5	49.8	55.6	55.6		WC
							70.3	60.5	50.2	44.4	44.4		CBR
							WT. OF sample		500.00				42.10

1ft material gradation

sieve size	10	40	200	gm
relative Retained (g)	68.00	217.00	411.00	
Cumulative Retained %	13.60	43.40	82.20	
Cumulative Passing %	86.40	56.60	17.80	

General gradient

sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	95.2	80.7	70.3	60.5	50.2	44.4	38.4	25.1	7.6

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)		PLASTIC LIMIT (P.L.)		PLASTIC INDEX (P.I.)	
	NL		NP		NP	

Contractor

Consultant



Abdallah SAMO